

# Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 18 NOV 16

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-464.-CONSTRUCCION DE BAHIAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL PASEO USUMACINTA, TRAMO RUIZ CORTINES A FUENTE MAYA, ETAPA 4, AV. PASEO USUMACINTA

Localidad: 0001.- CD. VILLAHERMOSA

Municipio: CENTRO

Programa: K.-PROYECTOS DE INVERSION

Programa: K005.- URBANIZACION

Inicio programada: 01/08/2016

Terminación programada: 30/09/2016

Metas Programadas:

Unidad	OBRA	Cantidad
		1.00

## DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GRUPO AEROMAR GENERAL 33

Domicilio: CALLE PALMA 208 LOS TULIPANES VILLAHERMOSA

R.F.C. GA 09 38 51 T4 Contrato: DOOTSM-04-08-E-AU-093/2016-R33

Fecha: 22/09/2016 Importe: \$ 182,399.94 Anticipo: \$ 54,719.86

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación: 20/09/2016

Fecha de INICIO según Contrato: 24/09/2016 Fecha de Term. según Contrato: 28/10/2016

Fecha de inicio real 24/09/2016 Fecha de Term. real 28/10/2016

## GARANTÍAS

Fianza de Cumplimiento No.: 16A27205 Importe\$ \$18,239.95 Fecha de Expedición 22/09/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: FIANZA DORAMA S.A. Vigencia: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo No.: 16A27202 Importe\$ \$54,719.86 Fecha de Expedición 22/09/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: FIANZA DORAMA S.A. Vigencia: HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD

**OBJETO**

**Descripción de los trabajos que se entregan:**

TRABAJOS GENERALES DE OBRAS EN BAHIAS  
 PRELIMINARES  
 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE.  
 DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR,  
 DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE DE 15X20X40 CMS POR MEDIOS MANUALES,  
 CORTE DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON DISCO DE DIAMANTE DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD  
 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES.  
 TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL EXISTENTE DE 7 A 9 MTS DE ALTURA Y TRONCO DE 40 CMS DE DIÁMETRO,  
 PAVIMENTO HIDRÁULICO  
 COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE AL 85% PROCTOR CON EQUIPO MENOR,  
 SUMINISTRO Y TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS,  
 CONCRETO Premezclado f'c= 200 KG/CM2 EN PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR.  
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURAFEST ROJO PARA CURADO DE LOSA  
 GUARNICIONES  
 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM (3/4"), SECCIÓN 15X20X40 CM.  
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICION CON UN DESARROLLO DE 0.30 M.  
 SEÑALAMIENTOS  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO SR-9 O SIMILAR, (INDICADOR DE VELOCIDAD).  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO SIS-19 O SIMILAR (PARADA DE AUTOBUSES),  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO SR-22 O SIMILAR.  
 CASETA DE PARADA  
 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE TECHO DE LAMINA DE ACRÍLICO CURVO, SECCIÓN 1.50X4.00 MTS A UNA ALTURA DE 2.50 MTS, FIJADO POR PIJAS A ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: RETIRO A RESGUARDO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN,  
 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE ANUNCIO COMERCIAL LUMINOSO ADJUNTO A PARADA DE AUTOBÚS, TIPO PEDESTAL DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE 73X13 CMS Y ALTURA DE 42 CMS ANCLADA A PISO DE CONCRETO, ANUNCIO SECCIÓN 1.40X0.20 MTS Y ALTURA DE 1.95 MTS,  
 COLOCACIÓN DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ACRÍLICO CURVO RECUPERADA, SECCIÓN 1.50X4.00 MTS A UNA ALTURA DE 2.50 MTS, INCLUYE: FIJADO CON PIJAS A ESTRUCTURA DE ACERO PREVIAMENTE COLOCADA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN TURNOS MIXTOS.  
 COLOCACIÓN DE ANUNCIO COMERCIAL LUMINOSO RECUPERADO, TIPO PEDESTAL DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE 73X13 CMS Y ALTURA DE 42 CMS, ANUNCIO SECCION 1.40X0.20 MTS Y ALTURA DE 1.95 MTS, INCLUYE: INCLUYE MUERTO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 SECCION 90X25 CMS Y 20 CMS DE ESPESOR,  
 VARIOS  
 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Metas alcanzadas al cierre administrativo del ejercicio 2016:

Población beneficiada:



500,000

Unidad de OBRA Dinamizada **1.00**  
 Cantidad de OBRAS.  
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 Localidades beneficiadas: **0001 - CD. VILLAHERMOOSA**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS



El financiamiento para la construcción de este proyecto se pagó de parte de los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
HAC/DP/OA/00107/2016	1 de agosto de 2016	182,580.59 ✓

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de Estimación	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 31,957.05	\$ 192.85
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 1 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 134,645.16	\$ 812.52
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	DEL 01 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 15,720.32	\$ 94.86
Importe del Contrato (\$)	182,399.54	Importe total estimado (\$)	182,322.53
		Saldo por cancelar (\$)	258.06 ✓
		Importe de deducciones (\$)	1,100.23 ✓



**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco . Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
Hace entrega al A LA SUBDIRECCION DEL AREA URBANA  
quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento quien la recibe de conformidad.

**Dependencia Responsable de su Operación:**

ENTREGA:

Por el Contratista: GRUPO ALAR, S.A. DE C.V.  
Cargo REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre y Firma ARMANDO ALVAREZ MORALES



Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
Nombre y Firma ING. JOSE ALFONSO TOSCA JUAREZ

RECIBE DE CONFORMIDAD  
Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA URBANA  
Nombre y Firma ING. ROQUE OLIVERA CASTAÑEDA



INTERVIENEN EN EL ACTO  
Cargo RESIDENTE DE OBRA  
Nombre y Firma ING. JOSE FRANCISCO PEREZ LANDERO



**Por la DEPENDENCIA NORMATIVA**

Cargo

Nombre y Firma

**Por el Organo de Control Interno**

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71, 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y 135 de su reglamento.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS Y ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES

