

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

FECHA 23 ENERO 2017
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
(SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO)

Número y Descripción de la Obra: K-225 (K-595).-REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE 61 CM DE DIÁMETRO EN PASO A DESNIVEL DE PASEO USUMACINTA Y AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CONSTRUCTORA ERIKAR, S.A. DE C.V.

Domicilio: C. CISNES MANZANA 7 LOTE 9, COL. HUAPINOL PARRILLA 3ERA. SECC. CENTRO. TABASCO.

R.F.C: CER020207EP1

Contrato: DOOTSM-04-19-E-SAS-164/2016-CAPUFE

Fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

Importe: \$ 832,587.16

Anticipo: \$ 249,776.15

Modalidad de Adjudicación:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha de inicio según Contrato:

28 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de Terminación Según Contrato:

27 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha de Terminación Real

12 DE ENERO DE 2017

INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE CON IVA	DEDUCCIONES
01 TRABAJOS EJECUTADOS	28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 510,243.11	\$ 3,079.05
02 TRABAJOS EJECUTADOS	16 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 86,485.52	\$ 521.89
03 CANTIDADES ADICIONALES	16 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 90,072.92	\$ 543.55
04 TRABAJOS EJECUTADOS	28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017	\$ 63,694.34	\$ 384.36
05 CANTIDADES ADICIONALES	28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017	\$ 755.57	\$ 4.56
06 (FINIQUITO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017	\$ 74,328.36	\$ 448.53
TOTAL		\$ 825,579.82	\$ 4,981.94

Importe del Contrato (\$) 832,587.16

Importe total estimado (\$) 825,579.82

Importe deducciones (\$) 4,981.94

Saldo por cancelar (\$) 7,007.34

NOTA: CON NUMERO DE OFICIO SAS-SI/1817/2016 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 QUEDO CANCELADO EL SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL IMPORTE CONTRATADO POR UN MONTO DE \$ 21,134.06





ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

PÓLIZAS DE ANTICIPO

FIANZA NO. 1759346 IMPORTE: \$ 249,776.15 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA CÍA. AFIANZADORA: ACE Fianzas Monterrey, S.A.

VIGENCIA: 12 MESES

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

FIANZA NO. 1759340 IMPORTE: \$ 83,258.72 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA CÍA. AFIANZADORA: ACE Fianzas Monterrey, S.A.

VIGENCIA: HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FIANZA NO. 1779597 IMPORTE: \$ 82,936.55 FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 DE ENERO DE 2017

NOMBRE DE LA CÍA. AFIANZADORA: ACE Fianzas Monterrey, S.A.

VIGENCIA: 365 DIAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE 61 CM DE DIÁMETRO EN PASO A DESNIVEL DE PASEO USUMACINTA Y AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA

Metas alcanzadas

Unidad: OBRA

Cantidad: 1

Población beneficiada: 1080 habitantes

Localidades beneficiadas: ATASTA

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión
HAC/DP/OA/00097/2017	02 DE ENERO DE 2017	\$ 853,721.22

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta CONSTRUCTORA ERIKAR, S.A. DE C.V.

Hace entrega al SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Quien será el Organismo responsable de su operación, conservación y mantenimiento, a través de la Subcoordinación de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por el Contratista:

Nombre y Firma ING. CRUZ ANTONIO RAMOS PATIÑO

RECIBEN

Por la Dependencia Ejecutora:

Nombre y Firma ING. BENJAMIN ADALBERTO QUILES LEON
Cargo: COORDINADOR DEL SAS

Nombre y firma ING. VICTORIA AREVALO ZENTENO
Cargo: SUBCOORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 67 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas del Estado de Tabasco y el Art. 135 de su Reglamento

