

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

FECHA 23 ENERO 2017
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
(SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO)

Número y Descripción de la Obra: K-228 (K-602).- REPOSICION DE TUBERIA DE 30" DE DIAMETRO EN LA PURGA DE LODOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA. LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA,

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Domicilio: MAXIMINO PEREZ FRIAS, 113-A, JOSE MARIA PINO SUAREZ, VILLAHERMOSA, TAB. C.P. 86029

R.F.C: DAS061212NK6

Contrato: DOOTSM-04-19-E-SAS-163/2016-CAPUFE

Fecha: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Importe: \$ 713,789.28

Anticipo \$ 214,136.78

Modalidad de Adjudicación:

CT.- CONTRATO

Fecha de inicio según Contrato:

28 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de Terminación Según Contrato:

27 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha de Terminación Real

12 DE ENERO DE 2017

INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE CON IVA	DEDUCCIONES
01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 421,584.75	\$ 2,544.05
02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 79,888.35	\$ 482.09
03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 73,519.72	\$ 443.66
04 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017	\$ 62,365.09	\$ 376.35
05 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017	\$ 5,299.65	\$ 31.98
06 (SEIS-FINIQUITO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017	\$ 64,469.10	\$ 389.03
TOTAL		\$ 707,126.66	\$ 4,267.16

Importe del Contrato (\$) 713,789.28

Importe total estimado (\$) 707,126.66

Importe deducciones (\$) 4,267.16

Saldo por cancelar (\$) 6,662.62

NOTA: CON NUMERO DE OFICIO SAS-SI/1817/2016 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 QUEDO CANCELADO EL SALDO ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL IMPORTE CONTRATADO POR UN MONTO DE \$ 18,504.79






ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

GARANTÍAS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Fianza No 2049022 Importe \$ 71,378.93 Fecha de Expedición: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A DE C.V.

Vigencia: HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS

FIANZA DE ANTICIPO

Fianza No 2049044 Importe \$ 214,136.78 Fecha de Expedición: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A DE C.V.

Vigencia: HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Fianza No 2069202 Importe \$ 71,064.45 Fecha de Expedición: 18 DE ENERO DE 2017

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

Vigencia: HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Vigencia: 365 DIAS



