



5093 CAPUFE REFRENDO

Acta de Entrega – Recepción Obra por Contrato

Fecha: 22 MAR 17

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-229 (K-604).-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA RA. ESTANCIA TAMULTE DE LAS SABANAS

Localidad: 0089.- RA. ESTANCIA (T.S.)

Municipio: CENTRO

Programa: K.-PROYECTOS DE INVERSION

Programa:

K035.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Inicio programada:

01/11/2016

Terminacion programada:

15/12/2016

Metas Programadas:

Unidad

OBRA

Cantidad

1.00

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.

Domicilio: CORREGIDORA 5 BARRIO LA CANDELARIA JALPA DE MENDEZ TABASCO C.P. 86200

R.F.C.: CON1110203Q5

Contrato:

DOOTSM-04-08-E-AR-160/2016-CAPUFE

Fecha:

17/11/2016

\$

1,220,210.15

Anticipo: \$

\$

366,063.05

Modalidad de Adjudicación:

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación:

16/11/2016

Fecha de INICIO según Contrato:

22/11/2016

Fecha de Term. según Contrato:

21/12/2016

Fecha de inicio real

22/11/2016

Fecha de Term. real

15/03/2017

GARANTÍAS

Fianza de
Cumplimiento No.:

1755330

\$122,021.02

Fecha de Expedición

17/11/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora:

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

Vigencia:

HASTA LA ENTREGA
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo
No.:

1755340

\$366,063.05

Fecha de Expedición

17/11/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora:

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

Vigencia:

HASTA QUE EL IMPORTE
DEL ANTICIPO
OTORGADO SE HAYA
AMORTIZADO EN SU
TOTALIDAD



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL. INCL: CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA 5.00 KM., CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, EN CIMENTACION. INCL: COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3" ACABADO COMUN. INCL: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T., ABRICACION Y MONTAJE DE ARMADURA TIPO ARCO, CONSTRUIDA A BASE DE DOS ANGULOS L.J. DE 2"X3/16" EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR CUADRADO DE 2" CAL. 12 (ESP.3.4. MM) ROJO PARA DIAGONALES Y MONTENES, APOYADA EN DOS BAÑES DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR Y SECCION DE 25X25 CM, ANCLADA Y SOLDADA A VARILLAS DE COLUMNAS DE CONCRETO. PISO DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: COMBRA EN FRONTERAS, BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE A BASE DE TUBO DE PVC 6" SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/8" CIRCUNFERENCIALMENTE @ 60 CM. INCLUYE: CODOS DE PVC 6" (2 DE 90 Y 2 DE 45G), LAMINA PARA MANGAS, ALAMBRO PARA REJILLA, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA MULTIPLE DE CONCRETO ARMADO, CONSISTENTE EN 2 COLUMNAS CIRCULARES DE 30 CM DE DIAM. CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM X 3.30 M DE DESARROLLO, 1 TRABE (PORTERIA) CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 SECCION DE 15X30 CM X 3.30 M DE DESARROLLO, CON 4 VARILLAS DE 1/2" EN LECHO INFERIOR Y 3 VARILLAS DE 1/2" EN LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 18 CM, TRABE PARA SOSTENER TABLERO CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, SECCION 15X30 CM, CON 3 VARILLAS DE 1/2" EN LECHO SUPERIOR Y 2 VARILLAS DE 1/2" EN LECHO INFERIOR, CON ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM DE 1.20 M DE DESARROLLO. INCL: CIMBRA, DESCIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, ACABADO MARTELINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA AL INTERPERISMO CON ARENA CALIDA SPORFLEX, COLOR VERDE Y TERRACOTA, CON RECUBRIMIENTO ACRILICO O RESANADOR PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS EN CANCHAS DE FOOT-BALL RAPIDO, BASKET-BALL Y BOLI-BALL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESINSTALACION DE LIMINARIA EXISTENTE TIPO HALCON EN ESTRUCTURAS EXISTENDE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS (INCLUYE DESINSTALACION DE 2 ESTRUCTURAS, DESMANTELAMIENTO DE TUBO DE FO.FO. DE 4 ") MANO DE OBRA Y ACARREOS., CONSTRUCCION DE GUARNICION DE BLOCK MACIZO 10X20X40 ASENTADO CON MORTERO-CEM-ARENA-P:1:4 INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 4 CM DE 20 CMS DE ANCHO. EXCAVACION Y RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPOS, CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON HUELLA DE 30 CM Y PERALTE DE 0.30 MTRS INCLUYE CIMBRA DESCIMBRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE DE 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE 0.20X0.20X0.40 MTS DE POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL 18 Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION U.O.T., ETC.

Metas alcanzadas al cierre administrativo del ejercicio 2017:

Unidad OBRA Cantidad 1.00

Población beneficiada: 1,444 HABITANTES Localidades beneficiadas:

0089 - RA. ESTANCIA (I.S.)

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control. Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
HAC/DP/OA/000316/2016	13 de octubre de 2016	1,238,792.03
HAC/DP/SPR/01458/2016	31 de diciembre de 2016	18,581.88
		1,220,210.15
HAC/DP/OA/00028/2017	02/01/2017	787,847.10

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 255,561.95	\$ 1,542.18
02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 176,801.10	\$ 1,066.90
03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 384,723.48	\$ 2,321.61
04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 16 DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 \$ 32,319.49	\$ 195.03
05 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017 \$ 186,880.73	\$ 1,127.73
6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 \$ 104,323.92	\$ 629.54
7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 \$ 20,875.93	\$ 125.97
8 (OCHO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 \$ 27,036.46	\$ 163.15
9 (NUEVE) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2017 \$ 28,920.61	\$ 174.52
Importe del Contrato (\$)	1,220,210.15	
	Importe total estimado (\$)	1,217,443.67
	Saldo por cancelar (\$)	2,766.48
	Importe de deducciones (\$)	7,346.63



[Handwritten signature]

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
Hace entrega al A LA SUBDIRECCION DEL AREA RURAL
quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

Dependencia Responsable de su Operación:

ENTREGA:

Por el Contratista: CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.
Cargo REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Firma C- NORMA ALICIA DE DIOS PERALTA

Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Nombre y Firma ING. JOSE ALFONSO FOSCA JUAREZ

RECIBE DE CONFORMIDAD

Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA RURAL
Nombre y Firma ARQ. ADRIAN RAMSES SANCHEZ TENORIO

INTERVIENEN EN EL ACTO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS
Nombre y Firma ING. JOSE GILBERTO PEREZ SOSA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo

Nombre y Firma

Por el Organo de Control Interno

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71, 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y 135 de su reglamento.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES