



523R FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN 2016 REFRENDO

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 29 MAR 17

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-268 (K-693).-REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ELENA ZALAYA LARA" CLAVE 27DPR1187E EN LA COLONIA ATASTA VILLAHERMOSA, TAB.

Localidad: 0001.-CD. VILLAHERMOSA Municipio: CENTRO

Programa: K.-PROYECTOS DE INVERSION Programa: K005.- URBANIZACION

Inicio programada: 01/01/2017 Terminacion programada: 31/03/2017

| Metas Programadas: | Unidad | OBRA | Cantidad |
|--------------------|--------|------|----------|
| | | | 1.00 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: SMART SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTELIGENTE, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE LEON ALEJO TORRES, No. 326, COL. MUNICIPAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CP. 86090

R.F.C.: SST150107HIA Contrato: DOOTSM-04-08-F-AU-221/2016-R23

Fecha: 30/12/2016 Importe: \$ 494,009.06 Anticipo: \$ 148,202.72

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación: 29/12/2016

Fecha de INICIO según Contrato: 04/01/2017 Fecha de Term. según Contrato: 04/03/2017

Fecha de inicio real 04/01/2017 Fecha de Term. real 28/03/2017

GARANTÍAS

Fianza de Cumplimiento No.: 3771-02276-5 Importe \$ \$49,400.91 Fecha de Expedición 30/12/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo No.: 3771-02275-0 Importe \$ \$148,202.72 Fecha de Expedición 30/12/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 CM2 DE 15 CMS DE ESPESO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 CON BARRA DE AMARRE DE 5/8 DE 40 CM DE LARGO Y PASAJUNTAS DE VARILLA LISA 3/4 DE DIAM. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG CM2 Y BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'C = 150 KG-CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 PINTURA ALTO TRAFICO EN GUARNICIONES, RAYA CENTRAL Y PEATONAL Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Metas alcanzadas al cierre administrativo del ejercicio 2016:

| | | | |
|--------|------|----------|------|
| Unidad | OBRA | Cantidad | 1.00 |
|--------|------|----------|------|

| | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Población beneficiada: | <u>3231 HABITANTES</u> | Localidades beneficiadas: | <u>0001.-CD. VILLAHERMOSA</u> |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

| No. de Oficio | Fecha | Inversión \$ |
|----------------------|------------------------|--------------|
| HAC/DP/OA/00498/2016 | 7 de diciembre de 2016 | 498,009.06 |
| HAC/DP/OA/00058/2017 | 2 de enero de 2017 | 494,009.06 |

MODIFICACIONES (DE METAS)

| No. de Oficio | Fecha | Inversión \$ |
|---------------|-------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

INVERSIÓN EJERCIDA

| No. de Estimación | Periodo | Importe Total (\$) | Deducciones (\$) |
|--|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS | DEL 04 AL 31 DE ENERO 2017 | \$ 54,703.29 | \$ 235.79 |
| 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS | DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017 | \$ 57,057.89 | \$ 245.94 |
| 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS | DEL 08 AL 28 DE MARZO DE 2017 | \$ 224,678.64 | \$ 968.44 |
| 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES | DEL 08 AL 28 DE MARZO DE 2017 | \$ 65,551.14 | \$ 282.55 |
| 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO | DEL 08 AL 28 DE MARZO DE 2017 | \$ 83,499.82 | \$ 359.91 |

Importe del Contrato (\$)

494,009.06

Importe total estimado (\$)

485,490.78

Saldo por cancelar (\$)

8,518.28

Importe de deducciones (\$)

2,092.63



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 66 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Hace entrega al

quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

RECIBE DE CONFORMIDAD

Dependencia Responsable de su Operación:

ENTREGA:

Por el Contratista: SMART SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTELIGENTE, S.A. DE C.V.

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma: C. JOSE ALFREDO DAMIAN JIMENEZ

Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma: ING. JOSE ALFONSO TOSCA JUAREZ

RECIBE DE CONFORMIDAD

Cargo: SUBDIRECTOR DEL AREA URBANA

Nombre y Firma: ARQ. NORBERTO FELIPE MARTINEZ SALAZAR

INTERVIENEN EN EL ACTO

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma: ING. LUIS PEREZ SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo

Nombre y Firma

Por el Organismo de Control Interno

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 68 Y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento.

X

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"