



6025 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
REFRENDO

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 9 MAR 17

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-242 (K-760).-REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SITIO DE TRANSFERENCIA

Localidad: .0035.-RA. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCION

Municipio: CENTRO

Programa: K.-PROYECTOS DE INVERSION

Programa: K012.- EDIFICIOS PUBLICOS

Inicio programada: 04/01/2017

Terminación programada: 02/02/2017

Metas Programadas:

Unidad OBRA Cantidad

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: COMERCIALIZADORA DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS RIAN, S.A DE C.V

Domicilio: PROLONGACION DE ZARAGOZA 1209, CENTRO, VILLAHERMOSA, MANUEL MESTRE Y REGINO HERNANDEZ LLERGO, TABASCO C.P. 86000

R.F.C.: COC050527Q0

Contrato: DOOTSM-04-08-E-AR-220/2016-CONVENIOS

Fecha: 30/12/2016

Importe: \$ 976,800.13 Anticipo: \$

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación: 29/12/2016

Fecha de INICIO según Contrato: 04/01/2017 Fecha de Term. según Contrato: 02/02/2017

Fecha de inicio real 04/01/2017 Fecha de Term. real 28/02/2017

GARANTÍAS

Fianza de Cumplimiento No.: 3731-07518-5 Importe\$ \$97,680.01 Fecha de Expedición 16/11/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo No.: Importe\$ Fecha de Expedición

Nombre de la Cía. Afianzadora: Vigencia:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
NUNCA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

Limpeza y Trazo en el Area de Trabajo

Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.

Zapata corrida perimetral de 120 por 15 cms. De peralte, de concreto hecho en obra de f'c=300 kg/cm2, armado con varilla del no. 3 a cada 15 cms, en ambos sentidos en el lecho inferior, incluye: materiales, acarreo en carretilla a 20 mts. , co

Zapata corrida de 1.20 por 15 cms. De peralte, de concreto hecho en obra de f'c=300 kg/cm2, armado con varilla del no. 3 a cada 15 cms, en ambos sentidos en el lecho inferior, incluye: materiales, acarreo en carretilla a 20 mts. , cortes, tras

Construcción de muro de contención con sección de 1.30 de alto x 0.45 cm de ancho, a base de concreto hecho en obra con f'c=300 kg/cm2, armado con acero del no. 4 @ 15 cm en ambos sentidos doble parrilla, con acabado aplanado con mortero cem-are

Construcción de muro de contención con sección de 1.30 de alto x 0.65 cm de ancho, a base de concreto hecho en obra con f'c=300 kg/cm2, armado con acero del no. 4 @ 15 cm en ambos sentidos doble parrilla, con acabado aplanado con mortero cem-are

Relleno con material de banco (arenilla), compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Zapata corrida de 80 por 12 cms. De peralte, de concreto hecho en obra de f'c=300 kg/cm2, armado con varilla del no. 3 a cada 15 cms, en ambos sentidos en el lecho inferior, incluye: materiales, acarreo en carretilla a 20 mts. , cortes, trasla

Construcción de muro de contención con sección de 1.60 de alto x 0.20 cm de ancho, a base de concreto hecho en obra con f'c=300 kg/cm2, armado con acero del no. 3 @ 20 cm en ambos sentidos y doble parrilla, con acabado aplanado con mortero cem-a

Columna de 30 cms. Por 30 cms, de concreto hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del no. 3 con 2 estribos del no.3 a cada 15 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilidad

Ruptura y demolición de concreto armado, incluye: la remoción del material producto de la demolición, herramienta, mano de obra, carga, descarga y acarreo fuera de la obra.

Suministro y colocación de concreto premezclado con acelerante integral a 7 días, de f'c= 300 kg/cm2. Incluye: bombeo, vibrado y curado

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del #4 (1/2") de fy = 4200 kg/cm2.

Suministro y aplicación de adhesivo para unir concreto nuevo a concreto viejo de consistencia lechosa festerbond en pisos de concreto, incluye material mano de obra y herramientas.

Plancha armada con varilla de 1/2" @15 cm espesor 15 cm concreto f c=300 kg/cm2. Incluye: aplicación de festerbond para unión de plancha baja, lavado del área, cimbrado perimetral, material, mano de obra y herramienta.

Columna de 30 cms. Por 30 cms, de concreto hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del no. 3 con 2 estribos del no.3 a cada 15 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,

Construcción de murete perimetral de 0.20x0.35 de sección armada con varilla de 3/8" a @10 cm. En ambos sentidos y doble armado con concreto premezclado f c= 300 kg/cm2. Con acelerante integral a 3 días, con acabado aplanado con mortero cem-are. Pr

Construcción de murete perimetral de 0.16x0.40 de sección armada con varilla de 3/8" a @10 cm. En ambos sentidos y doble armado con concreto premezclado f c= 300 kg/cm2. Con acelerante integral a 3 días, con acabado aplanado con mortero cem-are. Pr


Metas alcanzadas al cierre administrativo del ejercicio 2017:

Unidad OBRA Cantidad 1.00

Población beneficiada: 2589 HABITANTES

Localidades beneficiadas:

0035.-RA. ANACLETO CANABAL
3RA. SECCION



INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
HAC/DP/OA/00564/2016	1 de diciembre de 2016	1,434,000.00
HAC/DR/OA/00074/2017	2 de enero de 2017	976,800.13

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$ 701,896.19	\$ 4,235.58
2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$ 51,600.77	\$ 311.39



Importe del Contrato (\$) 976,800.13

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Importe total estimado (\$)	753,496.96
Saldo por cancelar (\$)	223,303.17
Importe de deducciones (\$)	4,546.97

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
Hace entrega al A LA SUBDIRECCION DEL AREA RURAL
quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

Dependencia Responsable de su Operación:

ENTREGA:

Por el Contratista: COMERCIALIZADORA DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS RIAN, S.A DE C.V
Cargo REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Firma C. RICARDO TORRES LOPEZ

Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Nombre y Firma ING. JOSE ALFONSO TOSCA JUAREZ

RECIBE DE CONFORMIDAD

Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA RURAL
Nombre y Firma ARQ. ADRIAN RAMSES SANCHEZ TENORIO

INTERVIENEN EN EL ACTO

Cargo RESIDENTE DE OBRA
Nombre y Firma ARQ. VICENTE BAUTISTA DEL ANGEL

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo

Nombre y Firma

Por el Organo de Control Interno

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71, 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y 135 de su reglamento.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES