



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

**Centro** | motor  
del cambio  
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

HOJA 1 de 5

**RECURSOS PROPIOS REMANENTES**

**Acta de Entrega – Recepción  
Obra por Contrato**

Fecha : 10 DE OCTUBRE DE 2015

**ANTECEDENTES**

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-366.-PAVIMENTACIÓN EN CALIENTE, CALLEJON DE LA ENTRADA A LA SECUNDARIA Y ACCESO AL PANTEÓN

Localidad : RA. COCOYOL (SOCIALISTA).. Municipio : CENTRO

Programa : K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN Programa : K005.- URBANIZACIÓN

Modalidad de Ejecución: Registrada ( CT )Real ( CT )

Metas Registradas: Unidad : M2 Cantidad : 600.40 M2

Fechas : Inicio programada: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Terminación Programada : 05 DE OCTUBRE DE 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

Contratista: PONS BURELO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V..

Domicilio: CALLE CRISANTEMOS NUM 311 COLONIA BLANCAS MARIPOSAS, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86179.

R.F.C. PBC141013UL9 Contrato: DOOTSM-04-08-E-AR-131/2015-PRO

Fecha : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Importe : \$414,630.18 Anticipo: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA Fecha de Adjudicación : 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha de INICIO según Contrato: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Fecha de Term. según Contrato: 05 DE OCTUBRE DE 2015



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

**GARANTIAS**

Fianza Anticipo  
No.: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_ Fecha de Expedición 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
Nombre de la Cía. Afianzadora: \_\_\_\_\_ Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza Cumplimiento No.: 6500-00709-36400-00732-1 Importe \$ 41,463.02 Fecha de Expedición 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
10 DE OCTUBRE DE 2015  
Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fecha real de inicio de la obra: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Fecha real de terminación de la Obra 05 DE OCTUBRE DE 2015

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan:

VER AL REVERSO DE LA HOJA

Metas alcanzadas: Unidad M2 Cantidad 634.12  
Población beneficiada: 421 Habitantes Localidades beneficiadas: RA. COCOYOL (SOCIALISTA).





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
DP/OA/0163/2015	14 DE ABRIL DE 2015	\$428,663.11

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

No. de Oficio	Fecha	Metas

**INVERSIÓN EJERCIDA**



No. de Estimación	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2015	\$267,000.91	\$1,611.22
2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES	21 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2015	\$8,247.18	\$49.77
3-(TRES) CONCEPTS NO PREVISTO FINIQUITO	21 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2015	\$82,781.00	\$499.54

Importe del Contrato (\$)	\$414,630.18	Importe total estimado (\$)	\$358,029.09
Importe deducciones (\$)	\$2,160.53	Saldo por cancelar (\$)	\$70,634.02

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN**

*[Handwritten signatures and marks]*



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada parcialmente de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA-RECEPCION**

Por medio de esta acta EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
 Cargo DELEGADO MUNICIPAL RA. COCOYOL (SOCIALEISTAS)  
 Nombre y Firma ALFREDO MORALES CHANONA *Alfredo*  
 Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe en conformidad.





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

**ENTREGA:**

**Por la Dependencia Ejecutora :** H. AYUNTAMIENTO COSNTITUCIONAL DE CENTRO

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

**Por el Contratista :** PONS BURELO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma C.P. JAVIER PONS BURELO

**Por la DEPENDENCIA** DOOTSM

Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA RURAL

Nombre y Firma ING. ADOLFO A. FERRER AGUILAR

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. ALBERTO MORALES SANCHEZ

**Por la DEPENDENCIA NORMATIVA**

Cargo \_\_\_\_\_

Nombre y Firma \_\_\_\_\_

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71,72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas DEL Estado de Tabasco y 135 de su Reglamento.

