



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO,  
MEX.

Federal

## Acta de Entrega Recepción Obra por Contrato

Fecha : 26 OCTUBRE 2015

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-377.- Construcción de Un Aula Didáctica Tipo Regional y Obra Exterior Esc. Prim. Fernando E. Gonzalí

Localidad : 0099.- Ra. González 2a. Sección. Municipio : CENTRO

PROGRAMA: K.- Proyectos de Inversión PROGRAMA: K034.- Infraestructura Para la Educación

Modalidad de Ejecución: Registrada ( CT ) Real ( CT )

Metas Registradas: Unidad : OBRA Cantidad: 1.00

Fechas : Inicio programada: 24 de Agosto de 2015 Terminación Programada : 12 de Octubre de 2015

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Grupo Iduma, S.A. de C.V.

Domicilio: Carretera Federal Villahermosa a Teapa Margen Derecho Km 48 Ra. Manuel Buelta 2da Sección, Teapa, Tabasco C.P. 86826.

R.F.C. GID110908AP2 Contrato: DOOTSM-04-08-F-AR-096/2015-PEMEX-SERNAPAM

Fecha : 18 de Agosto de 2015 Importe : \$394,947.24 Anticipo: -----

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa Fecha de Adjudicación : 14 de Agosto de 2015

Fecha de INICIO según Contrato: 24 de Agosto de 2015 Fecha de Term. según Contrato: 22 de Octubre de 2015

### GARANTIAS





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO,  
MEX.

HOJA 2 de 4  
18 de  
Agosto de  
2015

Fianza No.: NO HUBO (ANTICIPO) Importe \$ ----- Fecha de Expedición

Nombre de la Cía. Afianzadora: Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. Vigencia:

HASTA LA ENTREGA TOTAL

Fianza No.: 3328-01235-3 (CUMPLIMIENTO) Importe \$ \$39,494.72 Fecha de Expedición

Nombre de la Cía. Afianzadora: Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. Vigencia:

18 de  
Agosto de  
2015  
HASTA LA ENTREGA TOTAL

Fecha real de inicio de la obra: 24 de Agosto de 2015 Fecha real de terminación de la Obra: 12 de Octubre de 2015

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan:

**CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CARPINTERIA, HERRERIA Y CANCELERIA, INSTALACIONES Y CONCEPTO NO PREVISTO EN EL C.O.C.**

| Metas alcanzadas:      | Unidad | OBRA  | Cantidad                  |            |
|------------------------|--------|-------|---------------------------|------------|
| Población beneficiada: |        | 1,993 | Localidades beneficiadas: | HABITANTES |
|                        |        |       |                           | 1.00       |

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

| No. de Oficio    | Fecha               | Inversión \$ |
|------------------|---------------------|--------------|
| DP/OA/00166/2015 | 20 de Abril de 2015 | \$418,232.00 |

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO,  
MEX.

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

| No. de Oficio | Fecha | Metas |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

| NO. DE ESTIMACIÓN                            | PERIODO                            | IMPORTE TOTAL (\$)      | DEDUCCIONES (\$) |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 (UNO), TRABAJOS EJECUTADOS                 | DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2015     | \$ 82,557.86            | \$ 355.85        |
| 2 (DOS), TRABAJOS EJECUTADOS                 | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | \$ 175,586.91           | \$ 756.84        |
| 3 (TRES), TRABAJOS EJECUTADOS                | DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | \$ 65,572.26            | \$ 282.64        |
| 4 (CUATRO), CANTIDADES ADICIONALES           | DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | \$ 20,290.38            | \$ 87.46         |
| 5 (CINCO), CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO | DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE DE 2015    | \$ 32,497.74            | \$ 140.08        |
| IMPORTE DEL CONTRATO:                        | \$394,947.24                       | IMPORTE TOTAL ESTIMADO: | \$ 376,505.15    |
| IMPORTE DEDUCCIONES:                         | \$1,622.87                         | SALDO POR CANCELAR:     | \$41,726.85      |

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas.

Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA-RECEPCION**

Por medio de esta acta

Hace entrega al

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
OCUPACIÓN TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO,  
MEX.

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

**ENTREGA:**

Por la Dependencia Ejecutora : **H. Ayuntamiento Constitucional de Centro**

Cargo **Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**

Nombre y Firma **Ing. Juan José Rodríguez Hernández**

Por el Contratista : **Grupo Iduma, S.A. de C.V.**

Cargo **Administrador Único**

Nombre y Firma **C. Luis Anselmo Iduarte Ramirez**

Por la DEPENDENCIA **D.O.O.T.S.M.**

Cargo **Subdirector del Área Rural**

Nombre y Firma **Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar**

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo **Residente de Obras**

Nombre y Firma **Ing. Saúl Medina Hernández**

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo **DIRECTOR .**

Nombre y Firma **LEIDRO MOTA PAREDES**



SECRETARIA DE EDUCACION  
ESC. PRIM. RUR. FED.  
FERNANDO E. GONZALEZ  
CLAVE: 27DP0209T  
M. GONZALEZ 2a. SEC.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y 166 de su Reglamento.

