

Acta de Entrega – Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10 ABR 15

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-196.-BACHEO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, CALLE MANUEL DOBLADO, DE LA CERRADA A PASEO TABASCO, COL. MUNICIPAL.

Localidad: 0001.- CD. VILLAHERMOSA

Municipio: CENTRO

Programa: K.- PROYECTOS DE INVERSION

Programa: K005.- URBANIZACION

K.- PROYECTOS DE INVERSION

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: INGENIERÍA Y DESARROLLO TÉCNICO, S.A. DE C.V.

Domicilio: AVENIDA 27 DE FEBRERO 2DO PISO ENTRE LA CALLE SOCIALISTA Y CALLE LIBERTAD

R.F.C. IDT110502HM8

Contrato: DOOTSM-04-08-E-AU-007/2015-PRO

Fecha: 26/02/2015

Importe: \$ \$ 354,744.55 Anticipo: \$ \$ -

Modalidad de Adjudicación: CT.- CONTRATO

Fecha de Adjudicación: 20/02/2015

Fecha de INICIO según Contrato: 06/03/2015

Fecha de Term. según Contrato: 04/04/2015

Fecha de inicio real 06/03/2015

Fecha de terminación real 04/04/2015

GARANTÍAS

Fianza de Cumplimiento No.: 1885820 Importe\$ \$35,474.46 Fecha de Expedición 26/02/2015

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Vigencia: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

TRAZO SOBRE AREAS DAÑADAS, CORTE PARA DEMOLICION DE AREAS DE PAVIMENTO DAÑADO, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE, CORTE DE TERRACERIAS, REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA CON EQUIPO LIGERO, SUBRASANTE CON ARENA, BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, PASAJUNTAS, BARRAS DE AMARRE, REFUERZO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACABADO ALISADO Y RAYADO CON PEINE METALICO, MEMBRANA DE CURADO, APLICACIÓN DE PINTURA

Metas alcanzadas al cierre administrativo del ejercicio 2015:

Unidad M2 Cantidad

268.80

Población beneficiada: 3000 HABITANTES

Localidades beneficiadas: 0001.- CD. VILLAHERMOSA

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
DP/OA/00008/2015	2 de enero de 2015	357,770.65

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 TRABAJOS EJECUTADOS	06 AL 15 DE MARZO DE 2015	\$ 213,073.14	\$ 1,285.79
02 TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO)	16 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2015	\$ 15,555.40	\$ 93.87
			\$ -
			\$ -

Importe del Contrato (\$) 354,744.55

Convenio (\$) _____

Total (\$) 354,744.55

Importe total estimado (\$) 228,628.54

Saldo por cancelar (\$) 129,142.11

Importe de deducciones (\$) 1,379.66



TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
Hace entrega al MTRO. RUBEN ARCIDE SANCHEZ GARCIA COORDINADOR DE DELEGADOS
quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

RECIBE DE CONFORMIDAD

Dependencia Responsable de su Operación:

ENTREGA:

Por el Contratista: INGENIERÍA Y DESARROLLO TÉCNICO, S.A. DE C.V.

Cargo ADMINISTRADOR ÚNICO

Nombre y Firma ING. DEYSI DE LA CRUZ SÁNCHEZ

RECIBE:

Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

INTERVIENEN EN EL ACTO

Cargo SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA URBANA

Nombre y Firma

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma ING. HUMBERTO SOLIS ZURITA



Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo

Nombre y Firma

Por el Organo de Control Interno

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y 135 de su reglamento.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long tail extending to the right.

A handwritten signature in black ink, appearing as a horizontal line with a small vertical stroke in the middle.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several diagonal strokes.