

# Acta de Entrega – Recepción Obra por Contrato

Fecha: 21 JUL 15

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-197.-REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO

Localidad: 0001.-CD. VILLAHERMOSA

Municipio: CENTRO

Programa: K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa: K012.- EDIFICIOS PUBLICOS

**DATOS DEL CONTRATO**

K.- PROYECTOS DE INVERSION

Contratista: MANNA FROM HEAVEN, S.A. DE C.V.

Domicilio: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA ARCO NORTE 70

R.F.C.: MFH130726HN1

Contrato: DOOTSM-04-08-E-AU-024/2015-PRO

Fecha: 28/04/2015

Importe: \$ 185,204.21 Anticipo: \$                     

Modalidad de Adjudicación: QT - CONTRATO

Fecha de Adjudicación: 22/04/2015

Fecha de INICIO según Contrato: 05/05/2015

Fecha de Term. según Contrato: 03/06/2015

Fecha de inicio real 05/05/2015

Fecha de terminación real 17/07/2015

**GARANTÍAS**

Fianza de Cumplimiento No. 6419-03216-6      Importe \$ \$18,520.42      Fecha de Expedición 28/04/2015

Nombre de la Cía. Afianzadora: INSURGENTES S A DE C.V.

Vigencia: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

**OBJETO**

**Descripción de los trabajos que se entregan:**

DESMANTELAMIENTO DE VIDRIO DE 1.60 DE ANCHO POR 2 MTRS DE LARGO CON UN ESPESOR DE 10 MM. EN AREAS DE ALTA CIRCULACION DE PERSONAS, RECUPERANDOLO DE MANERA COMPLETA. INCLUYE: ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

MURO DE PANEL DE YESO DE 8 CM DE ESPESOR A BASE DE 2 PANELES ESTANDAR DE 13 MM SOPORTE ARMADO CON PUERTAS Y POSTES Y CANALES DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 6.35 CM DE ANCHO SEPARADOS A CADA .305 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CINTA DE REFUERZO, ACARREOS ELEVACIONES DESPERDICIOS ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

UMINISTRO E INSTALACION DE TRAMO RECTO DE DUCTO ELECTRICO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, AMPLIACION A SIN SALIDAS PARA ALIMENTACION ELECTRICA, MEDIDAS 4X7X304 CMS, MARCA DET (DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS). INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, COLOCACION DEL CABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN PAREDES DE REGISTRO CIVIL AREA DE ARCHIVO Y OFICINA DE OFICINAS, CONDUCE HACIA LA SALA DE CASAMIENTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE ACCESO. INCLUYE: MANEJO DE AREAS DE INTENSO TRAFICO DE PERSONAS Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.



Metas alcanzadas al cierre administrativo del ejercicio 2015:

Unidad      M2      Cantidad

339.90 ✓

Población beneficiada: 3000 HABITANTES

Localidades beneficiadas: 0001.- CD. VILLAHERMOSA

## INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
DP/OA/00008/2015	2 de enero de 2015	196,263.46

## MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$

## INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 TRABAJOS EJECUTADOS	05 AL 15 DE MAYO/2015	\$ 47,457.26	\$ 286.38
02 CANTIDADES ADICIONALES	05 AL 15 DE MAYO/2015	\$ 12,059.79	\$ 72.77
3 CONCEPTOS NO PREVISTOS	16 DE MAYO AL 03 DE JUNIO/2015	\$ 25,049.93	\$ 151.16
4 TRABAJOS EJECUTADOS	04 AL 30 JUNIO/2015	\$ 10,514.38	\$ 63.45
5 TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 17 JULIO/2015	\$ 11,393.11	\$ 68.75
06 CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO)	01 AL 17 JULIO/2015	\$ 17,891.65	\$ 107.97
Importe del Contrato (\$)	185,204.21	Importe total estimado (\$)	124,366.12
Total (\$)	185,204.21	Saldo por cancelar (\$)	71,897.34
		Importe de deducciones (\$)	750.49

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco. Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

## ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
Hace entrega al JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 1

quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

## RECIBE DE CONFORMIDAD

**Dependencia Responsable de su Operación:**

ENTREGA: JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 1



Por el Contratista: MANNA FROM HEAVEN, S.A. DE C.V.

Cargo ADMINISTRADOR ÚNICO

Nombre y Firma C. ADIEL PÉREZ PALMA

RECIBE:

Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. JUAN JOSÉ RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

INTERVIENEN EN EL ACTO

Cargo SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA URBANA

Nombre y Firma ARQ. ADRIAN RAMSES SÁNCHEZ TENORIO

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma ING. MOISÉS CERINO LEÓN

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo

Nombre y Firma

Por el Organismo de Control Interno

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y 135 de su reglamento.

