



Acta de Entrega – Recepción Obra por Contrato

Fecha: 5 ABR 16

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: CONCEJO MUNICIPAL DEL CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K-232.-BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN AV. PROL. 27 DE FEBRERO.

Localidad: 0001.- CD. VILLAHERMOSA

Municipio: CENTRO

Programa: K.- PROYECTOS DE INVERSION

Programa: K005.- URBANIZACION

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: OCET CONSTRUCTORA SA DE CV

Domicilio: ALMENDROS 418, COL. BOSQUES DE ARABA, ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE NOGALES, RA. BOQUERON 1 SECC. C.P. 86294 CENTRO TABASCO

R.F.C. OCO0701258C6

Contrato: DOOTSM-04-08-E-AU-012/2016-PRO

Fecha: 04/05/2015 Importe: \$ 407,902.08 Anticipo: \$ 122,370.62

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación: 19/02/2016

Fecha de INICIO según Contrato: 25/02/2016 Fecha de Term. según Contrato: 25/03/2016

Fecha de inicio real 25/02/2016 Fecha de Term. real 25/03/2016

GARANTÍAS

Fianza de Cumplimiento No.: 1975129 Importe\$ \$40,790.21 Fecha de Expedición 01/03/2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: SOFIMEX S.A. Vigencia: 30 DIAS O HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON DISCO DE CORTE DE DIAMANTE, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVCION POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACION, CARGA MECANICA EN CAMION VOLTEO, SUMINISTRO Y HABILITADO TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 4-4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASA JUNTAS DE ACERO REDONDND DE 3/4" DE PULGADA DE DIAMETRO CON 40 CM, CONCRETO PREMEZCLADO F'C 250 KG/CM2 EN PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

Metas alcanzadas al cierre administrativo del ejercicio 2016:

Unidad M2 Cantidad

Población beneficiada: 50,000 HABITANTES Localidades beneficiadas: 0001.- CD. VILLAHERMOSA



INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
DP/OA/00056/2016	22 de enero de 2016	410,830.56

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
EST 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	25 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016.	\$ 370,688.07	\$ 2,236.91
EST 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES	16 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2016	\$ 25,710.89	\$ 155.15
EST 03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	16 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2016	\$ 9,690.56	\$ 58.48

Importe del Contrato (\$)	407,902.08	Importe total estimado (\$)	406,089.52 ✓
Convenio (\$)		Saldo por cancelar (\$)	1,812.56
Total (\$)	407,902.08	Importe de deducciones (\$)	2,450.54

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta CONCEJO MUNICIPAL DEL CENTRO
 Hace entrega al SUBDIRECCION DE AREA URBANA
 quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

RECIBE DE CONFORMIDAD

Dependencia Responsable de su Operación:

ENTREGA:

Por el Contratista: OCET CONSTRUCTORA SA DE CV
 Cargo ADMINISTRADOR UNICO
 Nombre y Firma ING. EDGAR TAPIA VALDERRABANO



Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

[Handwritten signature]

Nombre y Firma C. JORGE ANTONIO CHAVEZ RIVERA

RECIBE:

Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA URBANA

Nombre y Firma ING. CASTO ROMERO OTEO

INTERVIENEN EN EL ACTO

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma ING. LUIS PEREZ SANCHEZ

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo

Nombre y Firma

Por el Organo de Control Interno

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71 y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y 135 de su reglamento.

