

**RECURSOS PROPIOS**

**Acta de Entrega – Recepción  
Obra por Contrato**

Fecha : 01 ABRIL 2016

**ANTECEDENTES**

Dependencia Ejecutora: **CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO**

Número y Descripción de la Obra: **K-238.-BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA (ARENA-EMULSION) EN MALECON CARLOS A. MADRAZO Y AV. GREGORIO MENDEZ.**

Localidad : 0001.- CD. VILLAHERMOSA... Municipio : **CENTRO**

Programa : **K.- PROYECTOS DE INVERSION** Programa : **K005.- URBANIZACION**

Modalidad de Ejecución: **Registrada. ( CT ) Real ( CT )**

Metas Registradas: Unidad : **M2** Cantidad : **555**

Fechas : Inicio programada: **24 DE FEBRERO DE 2016** Terminación Programada : **24 DE MARZO DE 2016**

**DATOS DEL CONTRATO**

Contratista: **CONSTRUCTORA MAYMA S.A. DE C.V..**

Domicilio: **CALLE SANTOS DEGOLLADO NUM. EXT. 105-5 ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUAUHEMOC, COL. CENTRO, CARDENAS, TABASCO, CP. 86500, CARDENAS TABASCO.**

R.F.C. **CMA8808261Q1** Contrato: **DOOTSM-04-08-E-AU-004/2016-PRO**

Fecha : **22 DE FEBRERO DE 2016** Anticipo: **\$105,493.11**

IMPORTE CONTRATO : **\$351,643.69** IMPORTE AMPLIACION **\$0.00** IMPORTE TOTAL CONTRATADO **\$351,643.69**

Modalidad de Adjudicación: **DIRECTA** Fecha de Adjudicación : **DIRECTA**

Fecha de INICIO según Contrato: **24 DE FEBRERO DE 2016** Fecha de Term. según Contrato: **24 DE MARZO DE 2016**



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



# Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 2 de 5

## GARANTIAS

Fianza Anticipo No.: 1690521 Importe \$ \$ 105,493.11 Fecha de Expedición 22 DE FEBRERO DE 2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: ACE FIANZAS MONTERREY Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza Cumplimiento No.: 1690524 Importe \$ \$35,164.37 Fecha de Expedición 22 DE FEBRERO DE 2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: ACE FIANZAS MONTERREY. Vigencia: 30 DIAS NATURALES  
HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fecha real de inicio de la obra: 24 DE FEBRERO DE 2016 Fecha real de terminación de la Obra 24 DE MARZO DE 2016

## OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

VER AL REVERSO DE LA HOJA

Metas alcanzadas: Unidad M2 Cantidad 637.76

Población beneficiada: 500,000 HAB. Localidades beneficiadas: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



## Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 3 de 5

### INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
DP/OA/00062/2016	22 DE ENE. DE 2016.	\$353,719.59

### MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Metas
---------------	-------	-------

### INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
1 UNO TRABAJOS EJECUTADOS		DEL 24 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016	\$ 219132.17	\$1322.35
2 DOS TRABAJOS EJECUTADOS		DEL 16 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2016	\$ 93277.22	\$ 562.88
3 TRES CANT. ADICIONALES FINIQUITO		DEL 16 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2016	\$ 38618.66	\$ 233.04

IMPORTE CONTRATO :	\$351,643.69	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$351,643.69
		Importe total estimado (\$)		\$ 351028.05	✓
Importe deducciones (\$)	\$ 2,118.27	Saldo por cancelar . (\$)		\$ 2,691.54	

DIRECCIÓN DE OBRAS  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



## Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 4 de 5

### TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada parcialmente de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

|Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

### ENTREGA-RECEPCION

RECIBE

Por medio de esta acta EL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO ENTREGA A

Cargo A LA 0001.- CD. VILLAHERMOSA

Nombre y Firma \_\_\_\_\_

quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.





CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



# Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 5 de 5

## ENTREGA:

**Por la Dependencia Ejecutora :** H. AYUNTAMIENTO COSNTITUCIONAL DE CENTRO

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma C. JORGE ANTONIO CHAVEZ RIVERA.

**Por el Contratista :** CONSTRUCTORA MAYMA S.A. DE C.V.

Cargo

Nombre y Firma ING. JOSE LUIS DAGDUG CONTRERAS.

**Por la DEPENDENCIA** DOOTSM

Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA URBANA

Nombre y Firma ING. CASTO ROMERO OTEO

## INTERVIENEN EN EL ACTO

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ARQ. VICENTE BAUTISTA DE ANGEL

**Por la DEPENDENCIA NORMATIVA**

Cargo

Nombre y Firma



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71,72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 135 de su Reglamento.