



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

«CONTRATO»PRO

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015, SE REUNIÓ EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DEL AREA RURAL, UBICADOS LA DIRECCION OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL CENTRO, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ING. ADOLFO FERRER AGUILAR EN SU CARÁCTER DEL SUBDIRECTOR DEL AREA RURAL, ING. GREGORIO GUTIERREZ MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. ECOLASTICO JIMENEZ CASTILLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, PUBLICIDADES Y COMERCIALIZADORA WJL, S.A. DE CV.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 140 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA TERCERA PARRAFO CUATRO DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO	DOOTSM-04-08-E-AR-095/2015-PRO
FECHA DE FORMALIZACION	18 DE AGOSTO DE 2015
OBJETO DEL CONTRATO	K-525.- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTRO DE CONTROL CANINO MUNICIPAL 2DA. ETAPA
MONTO ORIGINAL DE CONTRATO	\$ 492,695.88
AMPLIACION DE MONTO	\$ 98,418.20
TOTAL CONTRATADO	\$ 591,114.08
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	45 DIAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO	24 DE AGOSTO DEL 2015
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2015



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

«CONTRATO»PRO

II.-MODIFICACIONES.

MONTO REAL EJERCICIO	\$590,966.62
FECHA DE INICIO REAL	24 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACION REAL	17 DE OCTUBRE DE 2015

III.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR H. AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

No. de Estimación	Fecha	Periodo	MONTO ESTIMADO	AMOTIZACION DEL ANTICIPO
1 UNO TRABAJOS EJECUTADOS		24 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$293,519.75	
2 DOS TRABAJOS EJECUTADOS		15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$139,527.04	
3 TRES TRABAJOS EJECUTADOS		01 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 2015	\$ 59,501.63	
4 CUATRO CANTIDADES ADICIONALES		01 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015	\$ 49,403.18	
SUBTOTAL:			\$541,951.60	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

«CONTRATO»PRO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE H. AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:
1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

No. de Estimación	Fecha	Periodo	MONTO ESTIMADO	AMOTIZACION DEL ANTICIPO
5 CINCO CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITO)		01 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015	\$ 49,015.02	
TOTALES			\$590,966.62	

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO.1660627, EXPEDIDA POR FIANZAS ACE FIANZAS MONTERREY PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL H. AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL APODERADO GENERAL; C. ECOLASTICO JIMENEZ CASTILLO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA, PUBLICIDADES Y COMERCIALIZADORA WJL, S.A. DE CV. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACE AL H. AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO DOOTSM-04-08-E-AR-095/2015-PRO ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEX.

HOJA - 4 - de 4

Centro | motor
del cambio
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

«CONTRATO»PRO

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO


ING. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


ING. ADOLFO A. FERRER AGUILAR

SUBDIRECTOR DEL AREA RURAL


DE CONSTRUCTORA PUBLICIDADES Y
COMERCIALIZADORA WJL, S.A. DE C.V.

C. ECOLASTICO JIMENEZ CASTILLO

APODERADO GENERAL


ING. GREGORIO GUTIERREZ MENDEZ

RESIDENTE DE OBRAS



DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES