

Hoja 1 de 1		
Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	3	12

ESTADO: TABASCO
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO. SAS.
COMPONENTE: AGUA POTABLE

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO A REINTEGRAR					METAS			
			Clave INEGI (9 posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del indicador	Programada	Alcanzada	Observación
APARTADO: PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS																										
1	SAS	OP0274 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "DOS MONTES" 100 L.P.S. (2A. ETAPA)	270040086	CENTRO	POBLADO DOS MONTES	2011	\$26,677,919.59	\$24,547,289.43	\$14,728,373.66		\$9,818,915.77		\$22,880,838.00	\$13,728,503.00		\$9,152,335.00		\$1,666,451.43	\$999,870.66		\$666,580.77		L.P.S	100	100	Esta obra será concluida en el ejercicio fiscal 2012 con una inversión autorizada total de \$3 533,332.66
SUBTOTAL							\$26,677,919.59	\$24,547,289.43	\$14,728,373.66		\$9,818,915.77		\$22,880,838.00	\$13,728,503.00		\$9,152,335.00		\$1,666,451.43	\$999,870.66		\$666,580.77					
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)								100		60		40	100		60		40	100		60		40				

APARTADO: PLANTAS POTABILIZADORAS MEJORADAS

1	SAS	OP0283 - REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "VILLAHERMOSA" (2A. ETAPA). REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS EN CAPTACIÓN Y CISTERNA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "VILLAHERMOSA".	27004001	CENTRO	VILLAHERMOSA	2011	\$8,319,062.23	\$8,319,062.23	\$3,327,624.89	\$4,991,437.34		\$8,319,062.23	\$3,327,624.89		\$4,991,437.34		\$0.00	\$0.00		\$0.00		LPS	500	500	
SUBTOTAL							\$8,319,062.23	\$8,319,062.23	\$3,327,624.89	\$4,991,437.34		\$8,319,062.23	\$3,327,624.89		\$4,991,437.34		\$0.00	\$0.00		\$0.00					
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)							100		40		60	100		40		60	100		40		60				

Suma de la hoja	\$34,996,981.82	\$32,866,351.66	\$18,055,998.55	\$14,810,353.11	\$31,199,900.23	\$17,056,127.89	\$14,143,772.34	\$1,666,451.43	\$999,870.66	\$666,580.77	
Gastos de Operación Técnica	\$979,915.49	\$920,257.85	\$505,567.96	\$414,689.89							
SUMA TOTAL	\$35,976,897.31	\$33,786,609.51	\$18,561,566.51	\$15,225,043.00	\$31,199,900.23	\$17,056,127.89	\$14,143,772.34	\$1,666,451.43	\$999,870.66	\$666,580.77	

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

DANIEL J. SALINAS FALCÓN
COORDINADOR DEL SAS

POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
ENC. DE LA SUBDIR. DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN