

**REPORTE DE AVANCE**  
**(PESOS)**

ESTADO: **TABASCO**

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): **27-01/2021**

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): **TABASCO**

ENTIDAD EJECUTORA: **SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO**

HOJA:    DE   

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
30	6	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador				
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal		Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programa da
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DEL SAS.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	MEJORA MIENTO DE EFICIENCIA	1	0
														Licitado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
														Físico	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION JUAN XXIII, PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA. INCLUYE: REHABILITACIÓN DE 3 CASSETAS (DE LABORATORIO, DE CLORACIÓN, Y DE REACTIVOS), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 6 EQUIPOS DE BOMBEO (CAPTACIÓN Y CISTERNA), REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA (ÁREA DE PROCESOS), Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPTACIÓN (ESTRUCTURA DE PUENTE Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN).	270040145	CENTRO	PARRILLA	IT	2021	30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	33,000,000.00	10,889,992.00	0.00	22,110,008.00	0.00	0.00	MEJORA MIENTO DE COBERTURA	1	0
														Licitado	33,000,000.00	10,889,992.00	0.00	22,110,008.00	0.00	0.00			
														Contratado	32,613,759.77	10,762,540.72	0.00	21,851,219.05	0.00	0.00			
														Físico	9,784,127.93	3,228,762.22	0.00	6,555,365.72	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD, VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA II ETAPA). INCLUYE 0.34 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO RD-17 DE 12" DE Ø.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,466,481.00	733,240.00	0.00	733,241.00	0.00	0.00	INCREMENTO DE COBERTURA	1	1
														Licitado	1,466,481.00	733,240.00	0.00	733,241.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,438,273.18	719,136.59	0.00	719,136.59	0.00	0.00			
														Físico	1,327,245.01	663,622.50	0.00	663,622.51	0.00	0.00			
														Financiero	702,554.45	215,740.97	0.00	486,813.48	0.00	0.00			
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECTOR LA COLMENA Y SECTOR EL ARENAL. INCLUYE: 572 TOMAS DOMICILIARIAS, 6.74 KM RED DE ATARJEAS (6", 8" Y 12" DE Ø), Y 86 POZOS DE VISITA DIFERENTES MEDIDAS.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	10,240,159.00	5,120,080.00	0.00	5,120,079.00	0.00	0.00	INCREMENTO DE COBERTURA	1	0
														Licitado	10,240,159.00	5,120,080.00	0.00	5,120,079.00	0.00	0.00			
														Contratado	10,199,406.31	5,099,703.15	0.00	5,099,703.16	0.00	0.00			
														Físico	8,363,513.17	4,181,756.58	0.00	4,181,756.59	0.00	0.00			
														Financiero	5,500,026.19	1,529,910.94	0.00	3,970,115.25	0.00	0.00			

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	45,206,640.00	16,993,312.00	0.00	28,213,328.00	0.00	0.00
					Licitado	45,206,640.00	16,993,312.00	0.00	28,213,328.00	0.00	0.00
					Contratado	44,751,439.26	16,831,380.46	0.00	27,920,058.80	0.00	0.00
					Físico	19,774,886.12	8,224,141.30	0.00	11,550,744.82	0.00	0.00
					Financiero	6,202,580.64	1,745,651.91	0.00	4,456,928.73	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
**DE CENTRO**  
**COORDINACIÓN GENERAL S.A.R.**

**ING. LUIS CONTRERAS DELGADO**

COORDINADOR DEL SAS

*[Handwritten signature]*