

**REPORTE DE AVANCE
(PESOS)**

HOJA: ___ DE ___

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
31	5	2021

 ESTADO: TABASCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 27-01/2021
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): TABASCO
 ENTIDAD EJECUTORA: SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio	Localidad				Total	Federal		Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programa da	Alcanza da		
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DEL SAS.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				MEJORA MIENTO DE EFICIEN CIA	1	0
														Licitado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00						
														Contratado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00						
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION JUAN XXIII, PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA. INCLUYE: REHABILITACIÓN DE 3 CASETAS (DE LABORATORIO, DE CLORACIÓN, Y DE REACTIVOS), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 6 EQUIPOS DE BOMBEO (CAPTACIÓN Y CISTERNA), REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA (ÁREA DE PROCESOS), Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPTACIÓN (ESTRUCTURA DE PUENTE Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN).	270040145	CENTRO	PARRILLA	IT	2021	31/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	33,000,000.00	10,889,992.00	0.00	22,110,008.00	0.00	0.00				MEJORA MIENTO DE COBERT URA	1	0
														Licitado	33,000,000.00	10,889,992.00	0.00	22,110,008.00	0.00	0.00						
														Contratado	32,613,759.77	10,762,540.72	0.00	21,851,219.05	0.00	0.00						
														Físico	4,892,063.97	1,614,381.11	0.00	3,277,682.86	0.00	0.00						
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD, VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA II ETAPA). INCLUYE 0.34 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO RD-17 DE 12" DE Ø.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,466,481.00	733,240.00	0.00	733,241.00	0.00	0.00				INCREM ENTO DE COBERT URA	1	0
														Licitado	1,466,481.00	733,240.00	0.00	733,241.00	0.00	0.00						
														Contratado	1,438,273.18	719,136.59	0.00	719,136.59	0.00	0.00						
														Físico	1,078,704.88	539,352.44	0.00	539,352.44	0.00	0.00						
														Financiero	431,481.95	215,740.97	0.00	215,740.98	0.00	0.00						
	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARI LLADO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECTOR LA COLMENA Y SECTOR EL ARENAL. INCLUYE: 572 TOMAS DOMICILIARIAS, 6.74 KM RED DE ATARJEAS (6", 8" Y 12" DE Ø), Y 86 POZOS DE VISITA DIFERENTES MEDIDAS.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	10,240,159.00	5,120,080.00	0.00	5,120,079.00	0.00	0.00				INCREM ENTO DE COBERT URA	1	0
														Licitado	10,240,159.00	5,120,080.00	0.00	5,120,079.00	0.00	0.00						
														Contratado	10,199,406.31	5,099,703.15	0.00	5,099,703.16	0.00	0.00						
														Físico	8,159,525.05	4,079,762.52	0.00	4,079,762.53	0.00	0.00						
														Financiero	3,059,821.89	1,529,910.94	0.00	1,529,910.95	0.00	0.00						

TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	45,206,640.00	16,993,312.00	0.00	28,213,328.00	0.00	0.00
					Licitado	45,206,640.00	16,993,312.00	0.00	28,213,328.00	0.00	0.00
					Contratado	44,751,439.26	16,831,380.46	0.00	27,920,058.80	0.00	0.00
					Físico	14,130,293.89	6,233,496.07	0.00	7,896,797.83	0.00	0.00
					Financiero	3,491,303.84	1,745,651.91	0.00	1,745,651.93	0.00	0.00

 Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DE CENTRO
 SUBDIRECCIÓN GENERAL S.A.S.

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR DEL SAS