

REPORTE DE AVANCE  
(PESOS)

HOJA:    DE   

FECHA DE ELABORACIÓN:

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 31  | 8   | 2021 |

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 27-01/2021  
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente     | Descripción de la Obra/Subacción   | Localización               |           |              | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra |         | Ejercido al año anterior | Inversión Autorizada |            |               |               |         |               |       | Metas por Indicador |                             |                      |            |
|-------------------|-------------------------------|----------------|--|----------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------|---------------|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------|
|                   |                               |                |  | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad    |                      |               |               | Total            | Federal |                          | Total                | Federal    | Avance        | Suma          | Federal | Estatal       | Mpal. | G.I.C               | Otro                        | Nombre del Indicador | Programada |
| 1/2021U2710       | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE   | CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DEL SAS.  | 270040001                  | CENTRO    | VILLAHERMOSA | IT                   | 2021          | 31/08/2021    | 0.00             | 0.00    | 0.00                     | 0.00                 | Autorizado | 500,000.00    | 250,000.00    | 0.00    | 250,000.00    | 0.00  | 0.00                | MEJORA MIENTO DE EFICIENCIA | 1                    | 0          |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Licitado   | 500,000.00    | 250,000.00    | 0.00    | 250,000.00    | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Contratado | 500,000.00    | 250,000.00    | 0.00    | 250,000.00    | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Físico     | 500,000.00    | 250,000.00    | 0.00    | 250,000.00    | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Financiero | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
| 2/2021U2711       | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE   | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION JUAN XXIII, PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA. INCLUYE: REHABILITACIÓN DE 3 CASSETAS (DE LABORATORIO, DE CLORACIÓN, Y DE REACTIVOS), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 6 EQUIPOS DE BOMBEO (CAPTACIÓN Y CISTERNA), REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA (ÁREA DE PROCESOS), Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPTACIÓN (ESTRUCTURA DE PUENTE Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN). | 270040145                  | CENTRO    | PARRILLA     | IT                   | 2021          | 31/08/2021    | 0.00             | 0.00    | 0.00                     | 0.00                 | Autorizado | 33,000,000.00 | 10,889,992.00 | 0.00    | 22,110,008.00 | 0.00  | 0.00                | MEJORA MIENTO DE COBERTURA  | 1                    | 0          |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Licitado   | 33,000,000.00 | 10,889,992.00 | 0.00    | 22,110,008.00 | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Contratado | 32,613,759.77 | 10,762,540.72 | 0.00    | 21,851,219.05 | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Físico     | 22,829,631.84 | 7,533,778.50  | 0.00    | 15,295,853.34 | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Financiero | 9,789,719.53  | 3,230,607.45  | 0.00    | 6,559,112.08  | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
| 3/2021U2712       | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE   | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD, VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA II ETAPA). INCLUYE 0.34 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO RD-17 DE 12" DE Ø.  | 270040001                  | CENTRO    | VILLAHERMOSA | IT                   | 2021          | 31/08/2021    | 0.00             | 0.00    | 0.00                     | 0.00                 | Autorizado | 1,466,481.00  | 733,240.00    | 0.00    | 733,241.00    | 0.00  | 0.00                | INCREMENTO DE COBERTURA     | 1                    | 1          |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Licitado   | 1,466,481.00  | 733,240.00    | 0.00    | 733,241.00    | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Contratado | 1,438,273.18  | 719,136.59    | 0.00    | 719,136.59    | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Físico     | 1,327,245.01  | 663,622.50    | 0.00    | 663,622.51    | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Financiero | 1,267,781.99  | 633,890.99    | 0.00    | 633,891.00    | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
| 4/2021U2713       | SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECTOR LA COLMENA Y SECTOR EL ARENAL. INCLUYE: 572 TOMAS DOMICILIARIAS, 6.74 KM RED DE ATARJEAS (6", 8" Y 12" DE Ø), Y 86 POZOS DE VISITA DIFERENTES MEDIDAS.   | 270040001                  | CENTRO    | VILLAHERMOSA | IT                   | 2021          | 31/08/2021    | 0.00             | 0.00    | 0.00                     | 0.00                 | Autorizado | 10,240,159.00 | 5,120,080.00  | 0.00    | 5,120,079.00  | 0.00  | 0.00                | INCREMENTO DE COBERTURA     | 1                    | 0          |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Licitado   | 10,240,159.00 | 5,120,080.00  | 0.00    | 5,120,079.00  | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Contratado | 10,199,406.31 | 5,099,703.15  | 0.00    | 5,099,703.16  | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Físico     | 9,441,068.20  | 4,720,534.10  | 0.00    | 4,720,534.10  | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |
|                   |                               |                |  |                            |           |              |                      |               |               |                  |         |                          |                      | Financiero | 7,940,230.49  | 3,970,115.24  | 0.00    | 3,970,115.25  | 0.00  | 0.00                |                             |                      |            |

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

| Situación de la Obra       |    |
|----------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN       | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN      | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN  | CT |

| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autorizado | 45,206,640.00 | 16,993,312.00 | 0.00 | 28,213,328.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|------|------|------|------|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|
|       |      |      |      |      | Licitado   | 45,206,640.00 | 16,993,312.00 | 0.00 | 28,213,328.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |      |      |      |      | Contratado | 44,751,439.26 | 16,831,380.46 | 0.00 | 27,920,058.80 | 0.00 | 0.00 |
|       |      |      |      |      | Físico     | 34,097,945.05 | 13,167,935.10 | 0.00 | 20,930,009.95 | 0.00 | 0.00 |
|       |      |      |      |      | Financiero | 18,997,732.01 | 7,834,613.68  | 0.00 | 11,163,118.33 | 0.00 | 0.00 |

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
Vo.Bo.

ING. JOSÉ HUMBERTO ACUILAR DAMIÁN

ENC. DE LA SUBDIR. DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

POR EL "ORGANISMO OPERADOR"  
INFORMÓ

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO