

REPORTE DE AVANCE
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

HOJA: __ DE __

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
31	12	2021

 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 27-01/2021
 DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): TABASCO
 ENTIDAD EJECUTORA: SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada							Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal		Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estat al	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Progra mada
1/2021U2710	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DEL SAS.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/12/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	MEJORAM IENTO DE EFICIENCI A	1	1
														Licitado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
														Físico	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
Financiero	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00																	
2/2021U2711	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION JUAN XXIII, PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA. INCLUYE: REHABILITACIÓN DE 3 CASETAS (DE LABORATORIO, DE CLORACIÓN, Y DE REACTIVOS), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 6 EQUIPOS DE BOMBEO (CAPTACIÓN Y CISTERNA), REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA (ÁREA DE PROCESOS), Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPTACIÓN (ESTRUCTURA DE PUENTE Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN).	270040145	CENTRO	PARRILLA	IT	2021	31/12/2021	32,613,659.43	10,762,507.61	0.00	0.00	Autorizado	33,000,000.00	10,889,992.00	0.00	22,110,008.00	0.00	0.00	MEJORAM IENTO DE COBERTU RA	1	1
														Licitado	33,000,000.00	10,889,992.00	0.00	22,110,008.00	0.00	0.00			
														Contratado	32,613,759.77	10,762,540.72	0.00	21,851,219.05	0.00	0.00			
														Físico	32,613,659.43	10,762,507.61	0.00	21,851,151.82	0.00	0.00			
Financiero	32,613,659.43	10,762,507.61	0.00	21,851,151.82	0.00	0.00																	
3/2021U2712	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD, VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA II ETAPA). INCLUYE 0.34 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO RD-17 DE 12" DE Ø.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/12/2021	1,327,245.01	663,622.50	0.00	0.00	Autorizado	1,466,481.00	733,240.00	0.00	733,241.00	0.00	0.00	INCREM ENTO DE COBERTU RA	1	1
														Licitado	1,466,481.00	733,240.00	0.00	733,241.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,438,273.18	719,136.59	0.00	719,136.59	0.00	0.00			
														Físico	1,327,245.01	663,622.50	0.00	663,622.51	0.00	0.00			
Financiero	1,327,245.01	663,622.50	0.00	663,622.51	0.00	0.00																	
4/2021U2713	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARIL LADO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECTOR LA COLMENA Y SECTOR EL ARENAL. INCLUYE: 572 TOMAS DOMICILIARIAS, 6.74 KM RED DE ATARJEAS (6", 8" Y 12" DE Ø), Y 86 POZOS DE VISITA DIFERENTES MEDIDAS.	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/12/2021	9,441,068.20	4,720,534.10	0.00	0.00	Autorizado	10,240,159.00	5,120,080.00	0.00	5,120,079.00	0.00	0.00	INCREM ENTO DE COBERTU RA	1	1
														Licitado	10,240,159.00	5,120,080.00	0.00	5,120,079.00	0.00	0.00			
														Contratado	10,199,406.31	5,099,703.15	0.00	5,099,703.16	0.00	0.00			
														Físico	9,441,068.20	4,720,534.10	0.00	4,720,534.10	0.00	0.00			
Financiero	9,441,068.20	4,720,534.10	0.00	4,720,534.10	0.00	0.00																	

 Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

TOTAL	43,881,972.64	16,396,664.21	0.00	0.00	Autorizado	45,206,640.00	16,993,312.00	0.00	28,213,328.00	0.00	0.00
Licitado	45,206,640.00	16,993,312.00	0.00	28,213,328.00	0.00	0.00					
Contratado	44,751,439.26	16,831,380.46	0.00	27,920,058.80	0.00	0.00					
Físico	43,881,972.64	16,396,664.21	0.00	27,485,308.43	0.00	0.00					
Financiero	43,881,972.64	16,396,664.21	0.00	27,485,308.43	0.00	0.00					

COMINSIÓN NACIONAL DEL AGUA

Va. Bo.


ING. FELIPE TRINEO PÉREZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

 POR EL "ORGANISMO OPERADOR"
 INFORMÓ


ING. CARLOS GONZÁLEZ RUBIO DE LEÓN
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO