



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 2 | TAB230202232185 | Proyecto de inversión | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.65E7, modificado:7.65E7}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA RIA, ANACLETO CANABAL 3ERA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Centro | K0503 | S | 5,183 | 4,883 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232187 | Proyecto de inversión | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 1,274,920.86 | 1,274,920.86 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274920.86, modificado:1274920.86}} | REPARACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS, DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0433 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232237 | Proyecto de inversión | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 8,987,872.46 | 8,987,872.46 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8987872.46, modificado:8987872.46}} | REPOSICIÓN DE REJILLAS PLUVIALES, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0434 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232247 | Proyecto de inversión | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 4,703,816.97 | 4,703,816.97 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703816.97, modificado:4703816.97}} | REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS DE VISITA PARA ALCANTARILLADO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0435 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--|---|--|--------------|-------------------------------|--|---|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202232185 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.99005779, lat:18.00498186}} | 22-06-2023 | 18-12-2023 | 76,500,000.00 | 76,240,516.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0503-057F/2023, contratista:GREEN ROBOT TECNOLOGIAS, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7.55E7, importe_modificado:7.65E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2023-07-21}} |
| TAB230202232187 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS, lon:-92.9153949, lat:17.96579661}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: DIVERSAS COLONIAS, lon:-92.85531052, lat:18.05460472}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS, lon:-93.03555786, lat:17.98114533}} | 06-07-2023 | 06-07-2023 | 1,274,920.00 | 1,269,561.08 | 667,059.26 | 667,059.26 | 684,184.00 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0433-016F/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1269561.08, importe_modificado:1269561.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {2232187/proyecto_PROCESO, 2232187/proyecto_INICIO, 2232187/proyecto_PROCESO, 2232187/proyecto_FIN, 2232187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN POR FUGAS, DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, trimestre:2.0, usuario:analmartinezpe, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2023-07-21}} |
| TAB230202232237 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIFERENTES COLONIAS, lon:-92.91570815, lat:17.96299266}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIFERENTES COLONIAS, lon:-92.90053393, lat:18.04605237}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIFERENTES COLONIAS, lon:-93.03481735, lat:17.9811658}} | 11-05-2023 | 06-11-2023 | 8,987,872.46 | 8,539,890.06 | 194,303.22 | 194,303.22 | 193,465.71 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0434-016F/2023, contratista:ALEJANDRO JUÁREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8539890.06, importe_modificado:8539890.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2232237/proyecto_INICIO, 2232237/proyecto_PROCESO, 2232237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2023-07-21}} |
| TAB230202232247 | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES, lon:-92.91570815, lat:17.96299266}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES, lon:-92.90053393, lat:18.04605237}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES, lon:-93.03481735, lat:17.9811658}} | 24-04-2023 | 21-08-2023 | 4,703,816.97 | 4,682,509.16 | 861,451.61 | 861,451.61 | 857,738.46 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0435-014F/2023, contratista:SKLA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LAMC, S.A., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4682509.16, importe_modificado:4682509.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:172.0}} | {2232247/proyecto_INICIO, 2232247/proyecto_PROCESO, 2232247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2023-07-21}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 2 | TAB230202232358 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 1,587,270.41 | 1,587,270.41 | (#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587270.41, modificado:1587270.41}) | DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA UBICACIÓN: CALLEJÓN ESCUELA PRIMARIA LOS PÉREZ Y LOS HERNÁNDEZ, RA. AZTLÁN 1 RA. SECCIÓN | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0440 | S | 341 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:483.8, meta_modificada:483.8}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232607 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 3,878,616.55 | 3,878,616.55 | (#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3878616.55, modificado:3878616.55}) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AVENIDA GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO ENTRE AVENIDA 27 DE FEBRERO Y AVENIDA PASEO USUMACINTA, COLONIA 1RO DE MAYO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0417 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:645.5, meta_modificada:645.5}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232620 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 2,359,738.98 | 2,359,738.98 | (#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359738.98, modificado:2359738.98}) | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MICRO CARPETA DE 3.5 CMS., BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA Y BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN PRÓL. DE AV. 27 DE FEBRERO ENTRE AV. PASEO USUMACINTA Y AV. PASEO TABASCO, COLONIA TABASCO 2000 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0418 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3486.0, meta_modificada:3486.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232648 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 1,301,229.43 | 1,301,229.43 | (#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301229.43, modificado:1301229.43}) | RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL SECTOR PYASUR 2DA. ETAPA, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ETAPA III, CALLE 1RA. CERRADA DE TAMARINDO, 2DA. CERRADA DE TAMARINDO, CIRCUITO MAXIMINO PÉREZ FRÍAS Y CERRADA LA JAGUA | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0436 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3642.54, meta_modificada:3642.54}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURITA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202232358 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLEJON LOS PEREZ, lon:-92.7575948, lat:18.06331597}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLEJON LOS HERNANDEZ, lon:-92.75637068, lat:18.06619789}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLEJON LOS HERNANDEZ, lon:-92.75912852, lat:18.06511717}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLEJON LOS HERNANDEZ, lon:-92.75912852, lat:18.06511717}} | 03-05-2023 | 01-07-2023 | 1,570,560.88 | 1,570,560.88 | 1,139,182.44 | 1,139,182.44 | 1,139,182.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0440-022F/2023, contratista:CODEL INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1570560.88, importe_modificado:1570560.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4683.8}} | {2232358/proyecto_INICIO, 2232358/proyecto_PROCESO, 2232358/proyecto_FIN, 2232358/proyecto_PROCESO, 2232358/proyecto_FIN, 2232358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validación / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232607 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:27 DE FEBRERO, COL. PRIMERO DE MAYO, lon:-92.93235394, lat:17.98408626}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. 27 DE FEBRERO, COL. PRIMERO DE MAYO, lon:-92.93508543, lat:17.98242896}} | 21-04-2023 | 20-05-2023 | 3,870,260.08 | 3,870,260.08 | 3,870,259.88 | 3,870,259.88 | 3,861,559.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0417-012F/2023, contratista:OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3870260.08, importe_modificado:3870260.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6454.5}} | {2232607/proyecto_INICIO, 2232607/proyecto_FIN, 2232607/proyecto_PROCESO, 2232607/proyecto_FIN, 2232607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validación / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232620 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROL. 27 DE FEBRERO, COL. TABASCO 2000, lon:-92.93087859, lat:17.9959347}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROL. 27 DE FEBRERO, COL. TABASCO 2000, lon:-92.94788559, lat:18.00184677}} | 03-05-2023 | 01-06-2023 | 2,359,738.98 | 2,352,173.17 | 1,812,218.28 | 1,812,218.28 | 1,804,406.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0418-021F/2023, contratista:ECC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2359738.98, importe_modificado:2359738.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3486.0}} | {2232620/proyecto_FIN, 2232620/proyecto_INICIO, 2232620/proyecto_PROCESO, 2232620/proyecto_INICIO} | En Ejecución / Registrado avances | Validación / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232648 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CIRCUITO MAXIMO PEREZ FRIAS, lon:-92.92611364, lat:18.02612342}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:1RA CERRADA DE TAMARINDO, lon:-92.93116842, lat:18.02903927}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA JAGUA, lon:-92.93330757, lat:18.03015206}} | 11-05-2023 | 09-06-2023 | 1,264,604.65 | 1,264,604.65 | 1,076,680.94 | 1,076,680.94 | 1,072,040.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0436-025F/2023, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1264604.65, importe_modificado:1264604.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3642.54}} | {2232648/proyecto_PROCESO, 2232648/proyecto_INICIO, 2232648/proyecto_PROCESO, 2232648/proyecto_FIN, 2232648/proyecto_INICIO, 2232648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución / Registrado avances | Validación / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2023-07-21}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--|---|
| 2023 | 2 | TAB230202232701 | Proyecto de inversión | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 424,046.77 | 424,046.77 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424046.77, modificado:424046.77}} | RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN SECTORES DE BUENA VISTA RÍO NUEVO 3RA. SECCIÓN, SECTOR LA ANONA EL KINDER 0067 RA BUENA VISTA RÍO NUEVO 3RA. SECCIÓN | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0437 | S | 2,305 | 2,194 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232723 | Proyecto de inversión | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 8,101,657.82 | 8,101,657.82 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8101657.82, modificado:8101657.82}} | RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN COL. CARLOS A MADRAZO, CALLE JOSEFA ORTIZ, E. ZAPATA, BENITO JUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN, CARRANZA, MOCTEZUMA, NIÑOS HEROES, MAGALLANES, NEZAHUALCÓYOTL, FCO. VILLA, RA. IXTACOMITÁN 1 RA. SECCIÓN | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0438 | S | 3,238 | 3,082 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20091.6, meta_modificada:20091.6}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232745 | Proyecto de inversión | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 5,077,794.10 | 5,077,794.10 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077794.1, modificado:5077794.1}} | RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN SECTORES DE BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, LA LUPE, LA TARATANA, SECTOR EL TIGRE, SAN JUDAS TADEO, CALLE MIGUELITO, SECTOR JARDINES, SALSIPUEDES | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0439 | S | 3,233 | 3,132 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14468.3, meta_modificada:14468.3}} |
| 2023 | 2 | TAB230202215478 | Acción | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal | | | | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20951 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Centro | 20951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Servicios, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|-------------------------------|---|--|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202232701 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:SECTOR LA ANONA EL KINDER, lon:-93.03691059, lat:17.9400693}} | 03-05-2023 | 22-05-2023 | 420,085.53 | 420,085.53 | 419,056.76 | 419,056.76 | 417,250.48 | {etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0437-018F/2023, contratista:HERNÁN HERNÁNDEZHERNÁN DEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:420085.53, importe_modificado:420085.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.0}} | {2232701/proyecto_PROCESO, 2232701/proyecto_INICIO, 2232701/proyecto_PROCESO, 2232701/proyecto_FIN, 2232701/proyecto_INICIO, 2232701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232723 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:NIÑOS HEROES, lon:-92.9672482, lat:17.94758703}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:MOCTEZUMA, lon:-92.96952057, lat:17.94869956}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:NETZAHUALCOYOLT, lon:-92.96784098, lat:17.94782813}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-92.96784098, lat:17.94782813}} | 11-05-2023 | 24-07-2023 | 8,057,955.76 | 8,057,955.76 | 1,798,749.71 | 1,798,749.71 | 1,790,996.48 | {etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0438-017F/2023, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8057955.76, importe_modificado:8057955.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15872.36}} | {2232723/proyecto_INICIO, 2232723/proyecto_PROCESO, 2232723/proyecto_INICIO, 2232723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232745 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:LA LUPE, lon:-93.05818563, lat:17.95774565}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:TARATANA, lon:-93.04339751, lat:17.96946839}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:SAN JUDAS TADEO, lon:-93.04286252, lat:17.96867236}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:LOS JARDINES, lon:-93.02795621, lat:17.96867236}} | 08-06-2023 | 21-08-2023 | 5,077,794.10 | 5,070,162.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0439-033F/2023, contratista:GRUPO 4 GIROS, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5070162.1, importe_modificado:5070162.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202215478 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.919416, lat:17.987639}} | 01-04-2023 | 31-10-2023 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | {etto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OBR-OS-1397-2023, contratista:DANIEL LEYVA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.19}} | {2215478/proyecto_INICIO, 2215478/proyecto_PROCESO, 2215478/proyecto_INICIO, 2215478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: BENEFICIARIOS: 34448 HOMBRES Y 495911 MUJERES, trimestre:2.0, usuario:analmartinezpo, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoha, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoha, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoha, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoha, fecha:2023-07-17}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---|--|
| 2023 | 2 | TAB230202215479 | Acción | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 360,000.00 | 360,000.00 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 20952 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Centro | 20952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | |
| 2023 | 2 | TAB230202215480 | Acción | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 3,166,800.00 | 3,166,800.00 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166800.0, modificado:3166800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 20953 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Centro | 20953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | |
| 2023 | 2 | TAB230202215778 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 6,175,027.42 | 6,175,027.42 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6175027.42, modificado:6175027.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PLAYA DEL ROSARIO SUBTENIENTE GARCIA, ASENTAMIENTO CARRETERA FEDERAL - 22768 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidad | Sin identificar | Municipio de Centro | 22768 | S | 11,941 | 10,993 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202215828 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 1,008,508.78 | 1,008,508.78 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008508.78, modificado:1008508.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE SIETE COLONIA CASA BLANCA ZDA - 23169 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidad | Sin identificar | Municipio de Centro | 23169 | S | 178,122 | 161,936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|------------|--|--|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202215479 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 01-04-2023 | 31-12-2023 | 360,000.00 | 93,499.22 | 93,499.22 | 93,499.22 | 93,499.22 | {cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PEDIDO 1708, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES GOSA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:93499.22, importe_modificado:93499.22}} | {meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:0.26}} | {2215479/proyecto_NICIO, 2215479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validación | {obs1: {observación: BENEFICIARIOS: 344448 HOMBRES Y 495911 MUJERES, trimestre:2.0, usuario:analmartinezpe, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}} |
| TAB230202215480 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}} | 01-04-2023 | 31-10-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Vehiculos, avance:0.0}} | {2215480/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validación | {obs1: {observación: 344448 HOMBRES Y 495911 MUJERES, trimestre:2.0, usuario:analmartinezpe, fecha:2023-07-17}} | {obs1: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación: beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}} |
| TAB230202215778 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO VILLAHERMOSA - TEAPA KILOMETRO 12 + 710 VILLA PLAYAS DEL ROSARIO SUBTENIENTE GARCÍA, 66288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO ENTRADA CAMINO PRINCIPAL A R.A. E., lon:-92.92379214, lat:17.86941433}} | 18-04-2023 | 16-07-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2215778/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202215828 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 96060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE RIO MEZCALAPA, CALLE OCHO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIETE DE LA COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN DE LA CIUDAD DE VILLAH, lon:-92.90605894, lat:18.00767804}} | 01-07-2023 | 15-08-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215828/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | META S |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 2 | TAB230202215900 | Proyectos de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 1,727,159.31 | 1,727,159.31 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727159.31, modificado:1727159.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ SECTOR PYASUR Y PEMEX - 23448 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 23448 | S | 899 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202215907 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 1,023,201.26 | 1,017,619.91 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023201.26, modificado:1017619.91}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AVENIDA NIÑOS ARTILLEROS ENTRE MELCHOR OCAÑO Y CALLE C TIPO A, COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS - 23471 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidad | Sin identificar | Municipio de Centro | 23471 | S | 1,105 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1850.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202215966 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 209,273.20 | 209,273.20 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209273.2, modificado:209273.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE CINCO, COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECCION - 23730 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidad | Sin identificar | Municipio de Centro | 23730 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202215988 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 482,307.73 | 482,307.73 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482307.73, modificado:482307.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE CINCO, COLONIA CASA BLANCA 2DA. - 23801 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidad | Sin identificar | Municipio de Centro | 23801 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|---|--|---|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202215900 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GERONIMO PALACIO INTERIOR 86028 COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO A CEDRO Y CALLE GUAYACAN, AVENIDA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GERONIMO PALACIO ENT, lon:-92.93220949, lat:18.02985266}} | 01-05-2023 | 30-07-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:0.0}} | {2215900/proyecto_NI CIO} | En Ejecución | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202215907 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑO ARTILLERO COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE TIPO A, CALLE SEIS LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA NIÑO ARTILLERO COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS VI, lon:-92.95903986, lat:17.97498667}} | 11-05-2023 | 09-06-2023 | 1,017,619.91 | 1,017,619.91 | 188,360.25 | 188,360.25 | 167,223.59 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0425-027E/2023, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1017619.91, importe_modificado:1017619.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {2215907/proyecto_NI CIO, 2215907/proyecto_FIN, 2215907/proyecto_PRO CESO, 2215907/proyecto_FIN, 2215907/proyecto_PRO CESO} | En Ejecución | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202215966 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE RIO MEZCALAPA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO DE LA COLONIA CASA BLANCA 2 SECCIÓN DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CEN, lon:-92.90844171, lat:18.00769422}} | 01-06-2023 | 30-07-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215966/proyecto_NI CIO} | En Ejecución | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202215986 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1, CALLE RIO MEZCALAPA LA OBRAS SE UBICAN EN LA CALLE CINCO DE LA COLONIA CASA BLANCA 2DA DE LA CIUDAD DE VILLHERMOSA CENTRO T, lon:-92.90837796, lat:18.00772308}} | 01-06-2023 | 15-07-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215986/proyecto_NI CIO} | En Ejecución | Validación | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 2 | TAB230202216023 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 1,407,786.13 | 1,407,786.13 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407786.13, modificado:1407786.13}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE SIETE, COLONIA CASA BLANCA 2DA. - 23975 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Centro | 23975 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202216033 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 1,100,188.85 | 1,100,188.85 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100188.85, modificado:1100188.85}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA LUIS GIL PÉREZ, ASENTAMIENTO DIVERSAS CALLES DE LA VILLA. - 24035 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24035 | S | 3,034 | 3,029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202216034 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 2,645,062.02 | 2,645,062.02 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645062.02, modificado:2645062.02}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES, ASENTAMIENTO DIVERSAS CALLES DE LA VILLA - 24044 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24044 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202216037 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | 1,335,865.98 | 1,342,949.54 | {#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335865.98, modificado:1342949.54}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PROLONGACIÓN DE LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA - 24053 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | 24053 | S | 719 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURETA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202216023 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SIETE INTERIOR SN COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE RIO MEZCALAPA, CALLE OCHO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIETE DE LA COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECCIÓN DE LA CIUD. lon:-92.9059839, lat:19.00753066}} | 01-06-2023 | 30-07-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216023/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validación avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202216033 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN VILLA LUIS GIL PÉREZ, 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 27 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GALEANA Y OTRAS VIALIDADES ENTRE LA CALLE. lon:-93.06925105, lat:17.6772869}} | 01-06-2023 | 30-08-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lumina ria, avance:0.0}} | {2216033/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validación avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202216034 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE S DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES, 86289 PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYA DE ROSARI A TEAPA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL LA OBRA SE UBICA EN LA. lon:-92.87679242, lat:17.84268396}} | 01-07-2023 | 30-08-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lumina ria, avance:0.0}} | {2216034/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validación avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202216037 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA INTERIOR SN CIUDAD GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, 86059 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE OCEANOLOGO Y CALLE ESCRITORES, CALLE ANTROPOLOGOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARC, lon:-92.91082758, | 01-05-2023 | 30-07-2023 | 1,342,949.54 | 1,335,865.98 | 1,335,865.98 | 1,335,865.98 | 1,335,644.68 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0424-003E/2023, contratista:CARLOS ALBERTO LARA MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1335865.98, importe_modificado:1335865.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lumina ria, avance:41.0}} | {2216037/proyecto_NICIO, 2216037/proyecto_PROCESO, 2216037/proyecto_FIN, 2216037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validación avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 2 | TAB230202232188 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAM UN | | | | 1,417,009.79 | 1,417,009.79 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417009.79, modificado:1417009.79}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, CALLE ROSALES | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0481 | S | 2,140 | 1,847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232261 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAM UN | | | | 3,403,042.32 | 3,403,042.32 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403042.32, modificado:3403042.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, CALLE ROSALES, CALLE SIMÓN SARLAT | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0479 | S | 2,140 | 1,847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.4, meta_modificada:499.4}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232766 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAM UN | | | | 4,289,674.32 | 4,289,674.32 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4289674.32, modificado:4289674.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE ROSALES Y CALLE SIMÓN SARLAT, COLONIA CENTRO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0483 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.34, meta_modificada:2473.34}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232775 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAM UN | | | | 2,265,685.95 | 2,265,685.95 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265685.95, modificado:2265685.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE ROSALES Y CALLE SIMÓN SARLAT, COLONIA CENTRO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0484 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.6, meta_modificada:1385.6}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202232188 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lon:-92.92057687, lat:17.99081369}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lon:-92.92237797, lat:17.99163049}} | 21-04-2023 | 21-07-2023 | 1,417,009.79 | 1,411,065.76 | 628,450.15 | 628,450.15 | 625,546.94 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0481-013E/2023, contratista:FRANCISCO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1411065.76, importe_modificado:1411065.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.48}} | {2232188/proyecto_NICIO, 2232188/proyecto_PROCESO, 2232188/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232261 | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:SIMON SARLAT, lon:-92.92094836, lat:17.99134048}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lon:-92.92137617, lat:17.99122186}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lon:-92.92239675, lat:17.99160069}} | 17-04-2023 | 17-07-2023 | 3,403,042.32 | 3,301,303.11 | 2,311,127.41 | 2,311,127.41 | 2,303,176.98 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0479-005E/2023, contratista:JOSE DEL CARMEN GALLEGOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3301303.11, importe_modificado:3301303.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.46}} | {2232261/proyecto_NICIO, 2232261/proyecto_PROCESO, 2232261/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232766 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:SIMON SARLAT, lon:-92.92119328, lat:17.99127097}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lon:-92.92172433, lat:17.99138191}} | 19-06-2023 | 19-08-2023 | 4,275,364.73 | 4,275,364.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0483-032E/2023, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4275364.73, importe_modificado:4275364.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232766/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232775 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:SIMON SARLAT, lon:-92.92119328, lat:17.99127097}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lon:-92.92172433, lat:17.99138191}} | 19-06-2023 | 17-08-2023 | 2,220,939.49 | 2,220,939.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0484-031E/2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2220939.49, importe_modificado:2220939.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232775/proyecto_NICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------|--|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 2023 | 2 | TAB230202230990 | Adquisición | 2023 | 33- | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | | | 4,711,101.60 | 4,711,101.60 | {#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711101.6, modificado:4711101.6}} | Infraestructura y equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (UEDS) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Segunda | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Municipio de Centro | FG059 | S | 1,228,927 | 1,173,671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Litros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232488 | Proyecto de inversión | 2022 | 23- | Provisiones Salariales y Económicas | | | | 717,585.49 | 717,585.49 | {#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717585.49, modificado:717585.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CERRADA RÍO MEZCALAPA, COLONIA CASA BLANCA 1RA | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0423 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232556 | Proyecto de inversión | 2022 | 23- | Provisiones Salariales y Económicas | | | | 5,479,676.13 | 5,479,676.13 | {#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479676.13, modificado:5479676.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GALAXIA TABASCO 2000, PROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0409 | S | 1,072 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} |
| 2023 | 2 | TAB230202232587 | Proyecto de inversión | 2022 | 23- | Provisiones Salariales y Económicas | | | | 543,913.72 | 543,913.72 | {#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543913.72, modificado:543913.72}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MICRO CARPETA DE 3.5 CMS., BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE COBA ENTRE CALLE LA VENTA Y CALLE CERRADA, DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE, COLONIA TABASCO 2000 | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Centro | K0415 | S | 178,122 | 161,937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202230990 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon:-92.93834, lat:17.9858}} | 01-07-2023 | 30-10-2023 | 2,134,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} | | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232488 | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RIO MEZCALAPA 1RA, lon:-92.90986969, lat:18.00430703}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA RIO MEZCALAPA 1RA, lon:-92.91025593, lat:18.00478915}} | 03-05-2023 | 01-07-2023 | 717,565.49 | 717,565.49 | 133,276.98 | 133,276.98 | 132,472.72 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0423-019F/2023, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:717585.49, importe_modificado:717585.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.85}} | {232468/proyecto_INICIO, 232468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232556 | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lon:-92.94901805, lat:18.0002381}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lon:-92.95063369, lat:17.99664293}} | 21-04-2023 | 04-06-2023 | 5,479,676.13 | 5,331,075.70 | 5,249,064.20 | 5,249,064.20 | 5,232,589.58 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0409-007F/2023, contratista:GV CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5331075.7, importe_modificado:5331075.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {232556/proyecto_INICIO, 232556/proyecto_PROCESO, 232556/proyecto_FIN, 232556/proyecto_PROCESO, 232556/proyecto_FIN, 232556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202232587 | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COBA, lon:-92.94965028, lat:18.00702354}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COBA, lon:-92.94808923, lat:18.0062736}} | 11-05-2023 | 09-06-2023 | 543,913.72 | 543,913.72 | 435,400.47 | 435,400.47 | 433,523.74 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0415-026F/2023, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:543913.72, importe_modificado:543913.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {232587/proyecto_INICIO, 232587/proyecto_FIN, 232587/proyecto_INICIO, 232587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_LEJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 2 | TAB230202232594 | Proyecto de inversión | 2022 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 2,660,757.98 | 2,660,757.98 | {#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660757.98, modificado:2660757.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AV 27 DE FEBRERO ENTRE GLORIETA DEL ATLETA Y FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVESOS, COLONIA ATASTA DE SERRA | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Centro | K0416 | S | 178,122 | 161,938 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4696.7, meta_modificada:4696.7}} |
| 2023 | 2 | TAB210101885219 | Proyecto de inversión | 2021 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 3,777,337.44 | 3,777,337.44 | {#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}} | K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco | K0322 | N | 0 | 0 | 353,577 | {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |
| 2023 | 2 | TAB210101886677 | Proyecto de inversión | 2021 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | 21,256,236.56 | 21,256,236.56 | {#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125623656E7, modificado:2125623656E7}} | K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K0326 | N | 0 | 0 | 353,577 | {meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|--------------|-------------------------------|---|--|--|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| TAB230202232594 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. 27 DE FEBRERO, lon:-92.94103876, lat:17.98296004}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. 27 DE FEBRERO, lon:-92.93573774, lat:17.98214289}} | 21-04-2023 | 20-05-2023 | 2,650,912.09 | 2,650,912.09 | 2,650,912.05 | 2,650,912.05 | 2,642,711.27 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0416-011F/2023, contratista:ALMEIDA INNOVACIONES Y EDIFICACIONES CIVILES, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2650912.09, importe_modificado:2660757.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4696.7}} | {2232594/proyecto_INICIO, 2232594/proyecto_FIN, 2232594/proyecto_PROCESO, 2232594/proyecto_FIN, 2232594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| TAB210101885219 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchana 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}} | 19-03-2021 | 16-06-2021 | 3,777,337.44 | 3,777,337.44 | 1,256,727.67 | 1,256,727.67 | 1,256,727.67 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUC TORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:169721 HOMBRE, 183856 MUJERES, TOTAL DE PLOBACION BENEFICIADA 353577, trimestre:2.0, usuario:anaimartinezpe, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}} | |
| TAB210101886677 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 16 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}} | 05-04-2021 | 02-08-2021 | 21,256,236.56 | 21,256,236.56 | 2,990,866.70 | 2,990,866.70 | 2,990,866.70 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUC TORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2125623656E7, importe_modificado:2125623656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}} | {1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:169721 HOMBRE, 183856 MUJERES, TOTAL DE PLOBACION BENEFICIADA 353577, trimestre:2.0, usuario:anaimartinezpe, fecha:2023-07-19}} | {obs1: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-17}} | |


LIC. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL


M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2021-2024
PRESIDENCIA


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT