



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales

HOJA 1 de 5

RECURSOS PROPIOS



**Acta de Entrega – Recepción
Obra por Contrato**

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Fecha : 05 ABRIL 2016

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K226.-BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA (ARENA-EMULSION) EN PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA ETAPA 4.

Localidad : 0001.- CD. VILLAHERMOSA... Municipio : CENTRO

Programa : K.- PROYECTOS DE INVERSION Programa : K005.- URBANIZACION

Modalidad de Ejecución: Registrada. (CT) Real (CT)

Metas Registradas: Unidad : M2 Cantidad : 780

Fechas : Inicio programada: 01 DE FEBRERO DE 2016 Terminación Programada : 21 DE FEBRERO DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: IDUARTE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE DR. GUSTAVO A. ROVIROSA WADE NO. 204 B. VILLAHERMOSA TABASCO.

R.F.C. IIN050406V86 Contrato: DOOTSM-04-08-E-AU-016/2016-PRO.

Fecha : 23 DE FEBRERO DE 2016 Anticipo: 147,438.84

IMPORTE CONTRATO :	\$491,462.79	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$491,462.79
--------------------	--------------	--------------------	--------	--------------------------	--------------

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación : 18/02/2016

Fecha de INICIO según Contrato: 25 DE FEBRERO DE 2016 Fecha de Term. según Contrato: 25 DE MARZO DE 2016



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 2 de 5

GARANTIAS

Fianza Anticipo No.: 1976960 Importe \$ \$147,438.84 Fecha de Expedición 20 DE FEBRERO DE 2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. Vigencia: _____

Fianza Cumplimiento No.: 1976963 Importe \$ \$49,149.28 Fecha de Expedición 20 DE FEBRERO DE 2016

Nombre de la Cía. Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Vigencia: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS

Fecha real de inicio de la obra: 25 DE FEBRERO DE 2016 Fecha real de terminación de la Obra 25 DE MARZO DE 2016

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE CARPETA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y TENDIDO POR MEDIOS MANUALES, RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA DE EMULSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA, OPERACIÓN DE TENDIDO Y PLANCHADO DE SELLO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CARRETILLA, CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO

Metas alcanzadas: Unidad M2 Cantidad 854.23

Población beneficiada: 500,000 HAB. Localidades beneficiadas: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



HOJA 3 de 5

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
DP/OA/00050/2016	22 DE ENE. DE 2016.	\$497,118.57

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Metas
---------------	-------	-------

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
1 UNO TRABAJOS EJECUTADOS		DEL 25 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016	\$ 450,460.89	\$2,718.30
2 DOS TRABAJOS EJECUTADOS		DEL 16 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2016	\$ 3,858.10	\$ 23.28
3 TRES CANT. ADICIONALES FINIQUITO		DEL 16 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2016	\$ 36,964.61	\$ 223.06

IMPORTE CONTRATO :	\$491,462.79	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$491,462.79
			Importe total estimado (\$)		\$ 491,283.60
Importe deducciones (\$)	\$ 2,964.64		Saldo por cancelar . (\$)		\$ 5,834.97



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

HOJA 4 de 5

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

|Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCION

RECIBE

Por medio de esta acta EL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO ENTREGA A
EL AREA URBANA

_____ quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

HOJA 5 de 5

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora : CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma C. JORGE ANTONIO CHAVEZ RIVERA.

Por el Contratista : IDUARTE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma HERVIN MENDEZ IDUARTE

Por la DEPENDENCIA DOOTSM

Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA URBANA

Nombre y Firma ING. CASTO ROMERO OTEO

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. HUMBERTO SOLIS ZURITA

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo

Nombre y Firma

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 135 de su Reglamento.