



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



**Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales**

HOJA 1 de 6

RECURSOS PROPIOS

**Acta de Entrega – Recepción
Obra por Contrato**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Fecha : 25 ABRIL 2016

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

Número y Descripción de la Obra: K229.-BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA ETAPA 2.

Localidad : 0001.-CD. VILLAHERMOSA.. Municipio : CENTRO

Programa : K.-PROYECTOS DE INVERSION Programa : K005.- URBANIZACION

Modalidad de Ejecución: Registrada. (CT) Real (CT)

Metas Registradas: Unidad : M2 Cantidad : 480.00

Fechas : Inicio programada: 01 DE FEBRERO DE 2016 Terminación Programada : 21 DE FEBRERO DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR VIRU, S.A. DE C.V..

Domicilio: CALLE POETAS CONTEMPORANEOS MANZANA 20 LOTE 9 FRACC. CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAHERMOSA TABASCO..

R.F.C. GCV050514SB6 Contrato: DOOTSM-04-08-E-AU-003/2016-PRO

Fecha : 22 DE FEBRERO DE 2016 Anticipo: \$147,218.04

IMPORTE CONTRATO :	<u>\$490,726.79</u>	IMPORTE AMPLIACION	<u>\$0.00</u>	IMPORTE TOTAL CONTRATADO :	<u>\$490,726.79</u>
--------------------	---------------------	--------------------	---------------	----------------------------	---------------------

Modalidad de Adjudicación: DIRECTA Fecha de Adjudicación : 17-02-16

Fecha de INICIO según Contrato: 24 DE FEBRERO DE 2016 Fecha de Term. según Contrato: 24 DE MARZO DE 2016



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 2 de 6

GARANTIAS

Fianza Anticipo No.:	1691628	Importe \$	\$147,218.04	Fecha de Expedición	22 DE FEBRERO DE 2016
Nombre de la Cía. Afianzadora:	ACE FIANZAS MONTERREY		Vigencia:		

Fianza Cumplimiento No.:	1691622	Importe \$	\$49,072.68	Fecha de Expedición	22 DE FEBRERO DE 2016
Nombre de la Cía. Afianzadora:	ACE FIANZAS MONTERREY.		Vigencia: 30 DIAS NATURALES		
			<u>HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS</u>		

Fecha real de inicio de la obra:	24 DE FEBRERO DE 2016	Fecha real de terminación de la Obra	24 DE MARZO DE 2016
----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 3 de 6

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

- Bacheo de concreto hidráulico corte de pavimento hidráulico con disco de diamante de 5cms.
- Demolición de concreto existente hasta 15 cm de espesor con martillo hidráulico.
- Excavación por medio mecánicos.
- Suministro y tendido por medios manuales de base hidráulica de 20cms de espesor.
- Compactación de la superficie descubierta al corte para 90% proctor con equipo ligero.
- Carga manual y acarreo en carretilla a primera estación de 20.00 mts para apilar material.
- Carga mecánica y acarreo en camión volteo del material producto de la demolición y/o excavación hasta 10.00 km.
- Concreto premezclado FC= 250 KGS/CM2 en pavimento de 15 cms.
- Suministro habilitado y tendido de malla electrosoldada 6x6/4-4 INCL. Cortes, desperdicios y acarreos.
- Suministro y colocación de tirilla de respaldo (BACKER ROD).
- Concreto premezclado FC=250 KGS/CM2 en pavimento de 20 cms de espesor, con un pavimento máximo de 10 cms.

Refuerzo con varilla corrugada de 3/8" de diámetro y 40 cm de largo.

Suministro y aplicación de membrana de curado en losas de pavimento. INCL.

Metas alcanzadas: Unidad	M2	Cantidad	487.11
Población beneficiada:	500,000 HABITANTES	Localidades beneficiadas:	0001.-CD VILLAHERMOSA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 4 de 6

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los Oficios de Registro y Control, Fechas y Montos que a continuación se detallan:

No. de Oficio	Fecha	Inversión \$
DP/OA/00053/2016	22 DE ENERO DE 2016	\$492,996.68

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de Oficio	Fecha	Metas
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2016-2018 DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
1 UNO TRABAJOS EJECUTADOS		DEL 24 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016	\$ 144599.01	\$872.58
2 DOS CANTIDADES ADICIONALES		DEL 24 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016	\$ 6572.57	\$ 39.66
3 TRES CONCEPTOS NO PREVISTOS.		DEL 16 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2016	\$ 331962.9	\$ 2003.22
4 CUATRO TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO.		DEL 16 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2016	7592.28	45.82

IMPORTE CONTRATO :	\$490,726.79	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$490,726.79
			Importe total estimado (\$)		\$ 490726.76
Importe deducciones (\$)	\$ 2,961.28	Saldo por cancelar . (\$)			\$ 2,269.92



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 5 de 6

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada parcialmente de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

ENTREGA-RECEPCION

RECIBE

Por medio de esta acta EL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO ENTREGAA

Cargo AL AREA URBANA

Nombre y Firma _____

quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

HOJA 6 de 6

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora : H. AYUNTAMIENTO COSNTITUCIONAL DE CENTRO

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma C. JORGE ANTONIO CHAVEZ RIVERA.

Por el Contratista : GRUPO CONSTRUCTOR VIRU, S.A. DE C.V.

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma C. JUAN JOSE HIDALGO HERNANDEZ

Por la DEPENDENCIA DOOTSM

Cargo SUBDIRECTOR DEL AREA URBANA

Nombre y Firma ING. CASTO ROMERO OTEO

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. HUMBERTO SOLIS ZURITA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2016-2020
DIRECCIÓN DE OBRAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

Cargo _____

Nombre y Firma _____

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 71 y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 135 de su Reglamento.