

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	3	TAB200201711701	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0369 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. LAGARTERA 2DA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0369	N	0	0	0	757	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711702	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0}}	K0371 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0371	N	0	0	0	2,619	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711703	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0373 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, ACACHAPAN Y COLMENA 2DA. SECCIÓN (LA ARENA)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0373	N	0	0	0	996	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711704	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0}}	K0375 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. LA HUASTECA 2DA SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0375	N	0	0	0	1,375	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711705	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0377 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, RA. COCOYOL (SOCIALISTA)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0377	N	0	0	0	421	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711707	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0381 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. CORONEL TRACONI 1RA. SECC. (LA ISLA)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0381	N	0	0	0	208	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711709	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0385 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN. (EL GUANAL)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0385	N	0	0	0	1,623	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711710	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0}}	K0387 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0387	N	0	0	0	2,755	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711711	2020	16	S	74	.	.	.	.	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0389 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0389	N	0	0	0	5,153	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200201711701	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:272, direccion:Lagartera 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.865005, lat:18.076593}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711702	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:Acachapan y Colmena 1ra Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.880885, lat:18.007026}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711703	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Acachapan y Colmena 2da Seccion La Arena, Centro, Tabasco, lon:-92.824713, lat:18.047285}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711704	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:105, direccion:La Huasteca 2da Seccion, Alvarado La Raya, Centro, Tabasco, lon:-92.940847, lat:17.791257}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711705	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:Cocoyol Socialista, Centro, Tabasco, lon:-92.86557, lat:18.006813}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711707	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:Coronel Tracónis 1ra Seccion La Isla, Centro, Tabasco, lon:-92.921647, lat:17.846296}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711709	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:Boqueron 3ra Seccion, El Guanal, Centro, Tabasco, lon:-92.987308, lat:17.918882}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}}
TAB200201711710	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Lazaro Cardenas 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.040823, lat:17.980189}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:devuelto, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2020-10-14}}
TAB200201711711	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:Anacleto Canabal 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.022215, lat:17.967684}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFCIADA	MULJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	3	TAB200101703070	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	2,192,552.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192552.84, modificado:2126797.3}}	K0238 Construcción de las terminaciones de red sanitaria y pluvial en cruceo de la calle Hermanos Bastar Zozaya con la Av. Constitución y calle Hermanos Bastar Zozaya con Av. José María Pino Suarez, Col. Centro, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0238	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, meta:593.0, meta_modificada:593.0}}
2020	3	TAB200101703110	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	222,376.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222376.69, modificado:218646.43}}	K0240 Conclusión de la reconstrucción de guarniciones y banquetas en la calle Bastar Zozaya entre Av. José Ma. Pino Suarez y la Av. Fco. I. Madero, Col. Centro, Delegación cinco, Cd. Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0240	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, meta:185.38, meta_modificada:185.38}}
2020	3	TAB200101703118	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	307,243.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307243.0, modificado:239715.72}}	K0241 Conclusión de la reconstrucción del pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, en calle Manuel Antonio Quevedo, Col. 1ro de Mayo, Cd. Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0241	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, meta:523.84, meta_modificada:523.84}}
2020	3	TAB200101703122	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	1,107,336.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107336.71, modificado:1102388.75}}	K0242 Reconstrucción de guarniciones y banquetas en las isletas bajo puente Grijalva I. Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0242	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, meta:742.02, meta_modificada:742.02}}
2020	3	TAB200101703129	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	818,769.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818769.39, modificado:579591.14}}	K0243 Construcción de ampliación de las líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suarez (calles Constitución y Pino Suarez esquina Bastar Zozaya, Col. Centro, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0243	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, meta:127.7, meta_modificada:127.7}}
2020	3	TAB200101703136	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	791,690.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791690.7, modificado:784351.52}}	K0239 Conclusión de la reconstrucción del pavimento de concreto hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco, Cd. Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0239	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, meta:438.58, meta_modificada:438.58}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101703070	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Bastarosaya, Av Pino Suárez Y, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91512132, lat:17.99630516}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hermanos Bastar Zozaya 100, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91375875, lat:17.99581537}}	15-01-2020	13-02-2020	2,126,797.30	2,126,797.30	2,126,797.30	2,126,797.30	2,126,797.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0238-006F/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2126797.67, importe_modificado:2126797.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.0}}	{1703070/proyecto_INICIO, 1703070/proyecto_FIN, 1703070/proyecto_PROCESO, 1703070/proyecto_INICIO, 1703070/proyecto_PROCESO, 1703070/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703110	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hermanos Bastar Zozaya 305, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91546464, lat:17.9964123}}	14-04-2020	14-04-2020	218,646.43	218,646.43	218,646.43	218,646.43	218,646.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0240-004F/2020, contratista:COINCISUR, SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:218647.43, importe_modificado:218647.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.11}}	{1703110/proyecto_INICIO, 1703110/proyecto_PROCESO, 1703110/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703118	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Manuel Antonio Quevedo 107, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93311894, lat:17.97953418}}	02-03-2020	02-05-2020	239,715.72	239,715.72	239,715.72	239,715.72	239,715.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0241-005F/2020, contratista:LOS CEDROS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:305189.75, importe_modificado:305189.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.3}}	{1703118/proyecto_INICIO, 1703118/proyecto_PROCESO, 1703118/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703122	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Constitución 1186, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9128629, lat:17.99748371}}	02-03-2020	02-05-2020	1,102,388.75	1,102,388.75	1,102,388.75	1,102,388.75	1,102,388.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0242-003F/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS CLJ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1102388.79, importe_modificado:1102388.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.43}}	{1703122/proyecto_INICIO, 1703122/proyecto_PROCESO, 1703122/proyecto_INICIO, 1703122/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703129	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hermanos Bastar Zozaya 100, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9137373, lat:17.99578986}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Bastarosaya, Av Pino Suárez Y, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91510522, lat:17.99628955}}	15-01-2020	13-02-2020	579,591.14	579,591.14	579,591.14	579,591.14	579,591.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0243-007F/2020, contratista:PALHAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:809355.17, importe_modificado:809355.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.7}}	{1703129/proyecto_PROCESO, 1703129/proyecto_INICIO, 1703129/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703136	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 99, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91414499, lat:17.99781534}}	02-03-2020	30-05-2020	784,351.52	784,351.52	784,351.52	784,351.52	784,351.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0239-002F/2020, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:784375.57, importe_modificado:784375.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0}}	{1703136/proyecto_INICIO, 1703136/proyecto_PROCESO, 1703136/proyecto_INICIO, 1703136/proyecto_PROCESO, 1703136/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	3	TAB200101703608	2020	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de inversión	2,683,101.02	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683101.02, modificado:2544009.73}}	K0245 Desazolve de dren 2 (Canal de alivio) y construcción de protección marginal, col. Miguel Hidalgo 2da. Etapa y 18 de marzo, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0245	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.09, meta_modificada:1951.09}}
2020	3	TAB200201711698	2020	33	I	5	.	.	.	.	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8000000.0}}	K0336 ADQUISICIÓN DE PREDIO RUSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICO DE LA VILLA OCULTZAPOTLÁN, CALLE REFORMA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0336	N	0	0	0	18,312	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}
2020	3	TAB200201711700	2020	33	I	5	.	.	.	.	Adquisición	3,662,200.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662200.0, modificado:2877380.0}}	K0365 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA BASURA METALICOS	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0365	N	0	0	0	629,000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101703608	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 1 121, Cuadrante II, 18 de Marzo, 86140 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.97065377, lat:17.9727733}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 2a Secc, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9713064, lat:17.9794321}}	02-03-2020	30-04-2020	2,544,009.73	2,544,009.73	2,544,009.73	2,544,009.73	2,544,009.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0245-015F/2020, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2544019.19, importe_modificado:2544019.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.09}}	{1703608/proyecto_INICIO, 1703608/proyecto_PROCES O, 1703608/proyecto_FIN, 1703608/proyecto_INICIO, 1703608/proyecto_PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711698	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Reforma,Villa Ocuilzapotlan, Centro, Tabasco, lon:-92.866719, lat:18.139284}}	01-07-2020	30-07-2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711700	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, lon:-92.940503, lat:17.997184}}	03-06-2020	30-09-2020	2,877,380.00	2,877,380.00	2,877,380.00	2,877,380.00	2,877,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones