



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2024



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202397918	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				2,967,569.29	2,955,341.06	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967569.29, modificado:2955341.06}}	Fresado y reconstrucción de pavimento asfáltico, incluye saneo, suministro de material de banco, nivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de faja, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros con espesor promedio de 5 cms. compactado, en la calle cerrada Esperanza Iris, col Guayabal, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0586	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}}
2024	4	TAB240202397919	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				2,987,268.90	2,949,186.16	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987268.9, modificado:2949186.16}}	Reconstrucción y fresado de pavimento de concreto asfáltico en caliente, guarniciones y banquetas, en circuito de la calle Socialista, calle Álvaro Obregón, de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Fracc. Lomas de Atasta, de la colonia Atasta de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0584	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4277.9, meta_modificada:4277.9}}
2024	4	TAB240202397924	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				983,160.49	890,073.65	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983160.49, modificado:890073.65}}	Construcción de carpeta de concreto asfáltico de la calle Eusebio Castillo entre la avenida Gregorio Méndez Magaña y calle Simón Sarfat, Col. Centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0587	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}}
2024	4	TAB240302440292	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				4,605,772.18	4,597,526.73	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4605772.18, modificado:4597526.73}}	Construcción de pavimento asfáltico, camino El Tamarindo, Ra. Rovirosa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	K0588	S	467	476	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5880.0, meta_modificada:5880.0}}
2024	4	TAB240302440293	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				12,181,380.28	12,064,892.54	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12181380.28, modificado:12064892.54}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, camino Los Acosta, Ranchería Guapinol, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	K0589	S	3,083	3,338	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}
2024	4	TAB240402514183	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				2,828,444.72	2,828,444.72	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828444.72, modificado:2828444.72}}	Construcción de pavimento de carpeta de concreto asfáltico de 5 cm espesor, construcción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, bacheo con mezcla asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas en tramos aislados en Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José María Pino Suárez, Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0774	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4379.6, meta_modificada:4379.6}}

MX P d

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397918	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:cerrada Esperanza Iris, lon:-92.92833163, lat:17.97825732}}	01-06-2024	30-06-2024	2,955,341.06	2,955,341.06	2,955,341.06	2,955,341.06	2,955,341.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}}	{2397918/proyecto_PROCESO, 2397918/proyecto_FIN, 2397918/proyecto_INICIO, 2397918/proyecto_PROCESO, 2397918/proyecto_INICIO, 2397918/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397919	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Socialista calle Alvaro Obregón de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines Fracc. Lomas de Atasta de la colonia Atasta, lon:-92.95221114, lat:17.98970594}}	01-06-2024	30-06-2024	2,949,186.16	2,949,186.16	2,949,186.16	2,949,186.16	2,949,186.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4277.8}}	{2397919/proyecto_INICIO, 2397919/proyecto_PROCESO, 2397919/proyecto_INICIO, 2397919/proyecto_PROCESO, 2397919/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397924	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO, lon:-92.92050077, lat:17.99143097}}	01-06-2024	30-06-2024	890,073.65	890,073.65	890,073.65	890,073.65	890,073.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}}	{2397924/proyecto_INICIO, 2397924/proyecto_FIN, 2397924/proyecto_PROCESO, 2397924/proyecto_FIN, 2397924/proyecto_PROCESO, 2397924/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440292	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:253, direccion:camino El Tamarindo, lon:-92.7688951, lat:18.15998899}}	01-07-2024	31-12-2024	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,525.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}}	{2440292/proyecto_PROCESO, 2440292/proyecto_FIN, 2440292/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440293	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:camino Los Acosta, lon:-92.90848886, lat:17.92325084}}	01-08-2024	31-12-2024	12,064,892.54	12,064,892.54	12,064,892.54	12,064,892.54	12,064,892.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}}	{2440293/proyecto_PROCESO, 2440293/proyecto_FIN, 2440293/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514183	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José María Pino Suarez, lon:-92.921957, lat:18.016643}}	01-12-2024	30-12-2024	2,828,444.72	2,828,444.72	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202398814	Proyecto de inversión	2024	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273- Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)				31,611,139.75	31,599,631.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.161113975E7, modificado:3.159963124E7}}	Construcción de interconexiones a los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0614	S	360	198	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:458.12, meta_modificada:458.12}}
2024	4	TAB240402514181	Proyecto de inversión	2024	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273- Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)				1,621,176.53	1,621,176.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621176.53, modificado:1621176.53}}	Construcción de tres muelles fluviales en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0705	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	4	TAB240202398813	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				12,807,131.98	11,817,221.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280713198E7, modificado:1.181722165E7}}	Construcción de línea de conducción de 24" de diámetro circuito Vhsa. - Periférico de la Planta Potabilizadora Carizal II, para abastecer de agua a localidades en el municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de 2 Etapas)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	S	46,155	46,904	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2859.19, meta_modificada:2859.19}}
2024	4	TAB240402514184	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U008- Saneamiento de Aguas Residuales				2,395,547.06	2,395,547.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395547.06, modificado:2395547.06}}	Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0801	S	3,480	5,220	0	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB240302440297	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				5,165,432.28	5,151,544.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5165432.28, modificado:5151544.32}}	Desazolve de fuentes de captación (I y II de la planta potabilizadora Villahermosa y captación planta potabilizadora Gaviotas II) sobre el río Grijalva	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0489	S	153,028	187,028	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398814	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASEO TABASCO ESQ. MARIANO ARISTA, lon:-92.92222544, lat:17.98471376}}	01-06-2024	30-09-2024	31,599,631.24	31,599,631.24	31,599,631.24	31,599,631.24	31,599,631.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0614-073F/2024-PMU, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.159992543E7, importe_modificado:3.159992543E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.12}}	{2398814/proyecto_INICIO, 2398814/proyecto_PROCESO, 2398814/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514181	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mal. Leandro Roviroso Wade, lon:-92.916389, lat:17.985222}}	05-08-2024	17-12-2024	1,621,176.53	1,621,176.53	1,621,176.53	1,621,176.53	1,621,176.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398813	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION PASEO USUMACINTA, lon:-92.98051849, lat:18.00306707}}	01-05-2024	30-09-2024	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,804,801.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0554,K0555-039F/2023-PROAGUA, contratista:OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe:3.159992543E7, importe_modificado:3.159992543E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2859.19}}	{2398813/proyecto_INICIO, 2398813/proyecto_PROCESO, 2398813/proyecto_INICIO, 2398813/proyecto_PROCESO, 2398813/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514184	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Andrés Quintana Roo Nuevo INVITAS Miguel Hidalgo, lon:-92.961597, lat:17.970805}}	01-12-2024	28-02-2025	2,395,547.06	2,395,547.06	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440297	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mal. Ing. Leandro Roviroso Wade 1510, lon:-92.92979788, lat:17.98049588}}	01-04-2024	02-10-2024	5,151,544.32	5,151,544.32	5,151,544.32	5,151,544.32	5,151,544.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0489-029E/2024-FEIEF, contratista:DRAGADOS MEDELLIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5165432.28, importe_modificado:5165432.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2440297/proyecto_INICIO, 2440297/proyecto_FIN, 2440297/proyecto_PROCESO, 2440297/proyecto_FIN, 2440297/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402514182	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				655,676.00	655,676.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655676.0, modificado:655676.0}}	Construcción de muelle fluvial Sheba en malecón Carlos A. Madrazo Becerra, Col. Centro Delegación Uno, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0725	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB240202398810	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,964,200.43	1,864,313.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964200.43, modificado:1864313.92}}	Fresado y reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle Paseo de las Flores Colonia el Recreo, Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0529	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}}
2024	4	TAB240202398811	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,795,399.46	4,781,418.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795399.46, modificado:4781418.91}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro. Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Espejo II, calle Río Tuxpan, calle Río Tecolutla, calle Río Atoyac	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0533	S	445	545	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}
2024	4	TAB240202398812	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,333,843.63	1,227,562.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333843.63, modificado:1227562.39}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y guardrail en calle Guayacán en Ra. Anacleto Canabal 1a. Secc. municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0535	S	2,155	2,209	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240402514182	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:malecón Carlos A. Madrazo Becerra Col. Centro Delegación Uno, lon:-92.918833, lat:17.986167}}	01-10-2024	17-12-2024	655,676.00	655,676.00	655,676.00	655,676.00	651,719.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0725-180E/2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:737476.28, importe_modificado:737476.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2514182/proyecto_INICIO, 2514182/proyecto_FIN, 2514182/proyecto_PROCESO, 2514182/proyecto_FIN, 2514182/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398810	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Paseo de las Flores, lon:-92.92420472, lat:18.0151202}}	15-04-2024	31-08-2024	1,864,313.92	1,864,313.92	1,864,313.92	1,864,313.92	1,864,313.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0529-057F/2024, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1864739.79, importe_modificado:1864739.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6200.0}}	{2398810/proyecto_PROCESO, 2398810/proyecto_INICIO, 2398810/proyecto_FIN, 2398810/proyecto_PROCESO, 2398810/proyecto_FIN, 2398810/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398811	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Río Tuxpan Río Atoyac Río Tecoluitla, lon:-92.95644038, lat:17.99597163}}	01-05-2024	30-09-2024	4,781,418.91	4,781,418.91	4,781,418.91	4,781,418.91	4,781,418.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0533-079F/2024-FEFMPhRM, contratista:AGUILAR PEREZ SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4781418.91, importe_modificado:4781418.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}}	{2398811/proyecto_INICIO, 2398811/proyecto_PROCESO, 2398811/proyecto_INICIO, 2398811/proyecto_PROCESO, 2398811/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398812	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:calle Guayacán, lon:-92.99848797, lat:17.9692075}}	01-05-2024	30-09-2024	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,083.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0535-056F/2024, contratista:OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1324932.04, importe_modificado:1324932.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}	{2398812/proyecto_INICIO, 2398812/proyecto_PROCESO, 2398812/proyecto_INICIO, 2398812/proyecto_PROCESO, 2398812/proyecto_FIN, 2398812/proyecto_PROCESO, 2398812/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202398815	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,204,262.84	6,969,254.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7204262.84, modificado:6969254.0}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en camino el Hormiguero, del Municipio de Centro, Tabasco, Ra. Corregidora Ortiz 1ra. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0570	S	1,249	1,178	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8424.0, meta_modificada:8424.0}}
2024	4	TAB240302440230	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,077,891.24	2,057,150.72	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077891.24, modificado:2057150.72}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calle, camino sector el Arbolito y ramales, Ra. Miramar, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centro	K0526	S	713	686	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro cuadrado, meta:3156.2, meta_modificada:3260.88}}
2024	4	TAB240302440294	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,413,245.41	2,405,114.75	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413245.41, modificado:2405114.75}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en Centro, Localidad Ra. Corregidora Ortiz 3ra Sección (San Pedrito), asentamiento camino Los Jiménez	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centro	K0606	S	1,062	966	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}
2024	4	TAB240302440295	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,001,172.56	2,991,615.46	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001172.56, modificado:2991615.46}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calle, Localidad Ra. Ixtacomitán 2da. Sección, Centro, Tabasco, camino Isabel de la Parra de Madrazo	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centro	K0641	S	1,787	1,944	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4284.0, meta_modificada:4284.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUTOS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398815	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CAMINO EL HORMIGUERO, lon:-93.10715402, lat:17.90881591}}	02-06-2024	30-09-2024	6,969,254.00	6,969,254.00	6,969,254.00	6,969,254.00	6,969,254.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0570-060F/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSERSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6888552.95, importe_modificado:6888552.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8424.0}}	{2398815/proyecto_FIN, 2398815/proyecto_INICIO, 2398815/proyecto_PROCESO, 2398815/proyecto_INICIO, 2398815/proyecto_PROCESO, 2398815/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440230	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:camino sector el Arbolito y ramales, lon:-92.76051478, lat:18.1346136}}	01-05-2024	28-10-2024	2,057,150.72	2,057,150.72	2,057,150.72	2,057,150.72	2,057,150.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0528-120F/2024, contratista:SJT CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2057150.72, importe_modificado:2057150.72}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros cuadrado, avance:3280.88}}	{2440230/proyecto_FIN, 2440230/proyecto_INICIO, 2440230/proyecto_PROCESO, 2440230/proyecto_INICIO, 2440230/proyecto_PROCESO, 2440230/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440284	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:camino Los Jiménez, lon -93.17217832, lat:17.96095554}}	01-06-2024	21-11-2024	2,405,114.75	2,405,114.75	2,405,114.75	2,405,114.75	2,405,114.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0606-141F/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSERSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2407711.53, importe_modificado:2407711.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}}	{2440294/proyecto_INICIO, 2440294/proyecto_PROCESO, 2440294/proyecto_FIN, 2440294/proyecto_PROCESO, 2440294/proyecto_FIN, 2440294/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440295	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:camino Isabel de la Parra de Madrazo, lon:-92.975366, lat:17.939709}}	01-06-2024	31-12-2024	2,991,615.46	2,991,615.46	2,991,615.46	2,991,615.46	2,991,615.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0641-109F-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILESA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2991896.41, importe_modificado:2991896.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4284.0}}	{2440295/proyecto_INICIO, 2440295/proyecto_PROCESO, 2440295/proyecto_INICIO, 2440295/proyecto_FIN, 2440295/proyecto_PROCESO, 2440295/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302440296	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,263,593.98	3,262,559.39	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3263593.98, modificado:3252559.39}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calle, camino Diana Laura Riojas de Colosio	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	K0642	S	1,787	1,944	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4657.4, meta_modificada:4657.4}}
2024	4	TAB240402514135	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,438,950.19	2,438,950.19	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438950.19, modificado:2438950.19}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, en calle Profesor Gonzalo León González de la Colonia Sabina, Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0713	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}}
2024	4	TAB240402514136	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,835,770.11	3,835,770.11	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835770.11, modificado:3835770.11}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Ranchería La Vuelta (La Jagua), asentamiento caminos de la comunidad	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0758	S	358	376	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}}
2024	4	TAB240402514137	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				658,298.35	658,298.35	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658298.35, modificado:658298.35}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0761	S	98	102	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}
2024	4	TAB240402514138	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,166,680.46	4,166,680.46	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166680.46, modificado:4166680.46}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gavotas Sur, de Villahermosa, Tab. Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0768	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240302440296	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:camino Diana Laura Riojas de Colosio, lon:-92.975491, lat:17.940309}}	01-06-2024	31-12-2024	3,252,559.39	3,252,559.39	3,252,559.39	3,252,559.39	3,252,559.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0642-110F/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3253424.24, importe_modificado:3253424.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4657.4}}	{2440296/proyecto_INICIO, 2440296/proyecto_PROCESO, 2440296/proyecto_FIN, 2440296/proyecto_PROCESO, 2440296/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514135	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:carretera Profesor Gonzalo León González de la Colonia Sabina, lon:-92.956314, lat:17.958561}}	02-09-2024	17-12-2024	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,147.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0713-106F/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2438950.43, importe_modificado:2438950.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}}	{2514135/proyecto_INICIO, 2514135/proyecto_PROCESO, 2514135/proyecto_FIN, 2514135/proyecto_PROCESO, 2514135/proyecto_FIN, 2514135/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514136	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Camino vecinal Rancharía La Vuelta (La Jagua), lon:-92.7021156, lat:17.963854}}	04-11-2024	29-01-2025	3,835,770.11	3,835,770.11	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0758-200F/2024, contratista:COINCISUR SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3835770.11, importe_modificado:3835770.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2514138/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514137	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:Rancharía Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, lon:-93.009149, lat:17.821327}}	04-11-2024	29-12-2024	658,298.35	658,298.35	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0761-223F/2024, contratista:PROSERJP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:658298.35, importe_modificado:658298.35}}	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:0.0}}	{2514137/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514138	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de Col. Centro Jesús García Reforma Guayabal 1ro. De Mayo Nueva Villahermosa La Manga II y Gaviotas Norte Gaviotas Sur, lon:-92.920194, lat:17.989485}}	04-11-2024	30-12-2024	4,166,680.46	4,166,680.46	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0768-185F/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSERSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4166680.46, importe_modificado:4166680.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2514138/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402514139	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,198,954.80	4,198,954.80	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198954.8, modificado:4198954.8}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Colonias Atasta, Tamulté, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0769	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}
2024	4	TAB240402514140	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,134,828.02	4,134,828.02	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134828.02, modificado:4134828.02}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Col. El Recreo, Indeco, Infonavit Ciudad Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0770	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}
2024	4	TAB240402514141	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,203,226.51	4,203,226.51	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203226.51, modificado:4203226.51}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Carrizal, Rovirosa, José Ma. Pino Suárez, Espejo I, Espejo II, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0771	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}
2024	4	TAB240402514142	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				319,170.14	319,170.14	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319170.14, modificado:319170.14}}	Ampliación de alumbrado público en Centro, Localidad Villa Tamulté de las Sabanas, asentamiento Prol. De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0876	S	3,242	3,280	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2024	4	TAB240402514143	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				284,526.03	284,526.03	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284526.03, modificado:284526.03}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Huasteca 1ra. Sección, asentamiento carretera federal frente de la Escuela Primaria	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0878	S	418	472	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514139	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de las Colonia Alasta Tamulté Sabina Plaza Villahermosa Miguel Hidalgo, lon:-92.566263, lat:17.9791}}	04-11-2024	30-12-2024	4,198,954.80	4,198,954.80	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0789-186F/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4198954.8, importe_modificado:4198954.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2514139/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514140	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de las Col. El Recreo Indeco Infonavit Ciudad Industrial Villa Las Flores Casa Blanca Fracc. Lagunas, lon:-92.899227, lat:18.025549}}	04-11-2024	30-12-2024	4,134,828.02	4,134,828.02	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0770-187F/2024, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4134828.02, importe_modificado:4134828.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2514140/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514141	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles Paseo Tabasco Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000 Nva. Imagen Carrizal Roviroso José Ma. Pino Suárez Espejo I Espejo II, lon:-92.940536, lat:17.99713}}	04-11-2024	30-12-2024	4,203,226.51	4,203,226.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0771-188F/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4203226.51, importe_modificado:4203226.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2514141/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514142	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Prol. De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista Villa Tamulté de las Sabanas, lon:-92.782183, lat:18.165567}}	03-12-2024	31-03-2025	319,170.14	319,170.14	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0876-238F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:319170.14, importe_modificado:319170.14}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2514142/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514143	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:carretera federal frente de la Escuela Primaria Ra. Huasteca 1ra. Sección, lon:-92.941059, lat:17.799339}}	03-12-2024	31-03-2025	284,526.03	284,526.03	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0878-238F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:284526.03, importe_modificado:284526.03}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2514143/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	LE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402514144	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				231,479.15	231,479.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231479.15, modificado:231479.15}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Tumbulushal, asentamiento fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso al CECYTE 19)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0879	S		657	669	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}
2024	4	TAB240402514145	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				500,806.90	500,806.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500806.9, modificado:500806.9}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. La Vuelta (La Jagua), asentamiento diferentes puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0881	S		358	376	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}
2024	4	TAB240402514146	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				590,496.00	590,496.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590496.0, modificado:590496.0}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cocoyol (Socialista), asentamiento callejón del panteón y vialidad principal	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0882	S		3,242	3,280	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}
2024	4	TAB240402514147	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				121,778.56	121,778.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121778.56, modificado:121778.56}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, asentamiento frente de la Telesecundaria Gustavo Ovando Ríos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0883	S		1,111	1,130	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	4	TAB240402514148	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				966,530.07	966,530.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966530.07, modificado:966530.07}}	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0901	S		98	102	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}}

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514144	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso al CECYTE 19) Ra. Tumbulushal, lon:-92.926644, lat:17.808483}}	03-12-2024	31-03-2025	231,479.15	231,479.15	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0879-240F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:231479.15, importe_modificado:231479.15}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2514144/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514145	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Ra. La Vuelta (La Jagua), lon:-92.701776, lat:17.962949}}	03-12-2024	31-03-2025	500,806.90	500,806.90	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0881-241F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:500806.9, importe_modificado:500806.9}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2514145/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514146	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:callejón del panteón y vialidad principal Cocoyol (Socialista), lon:-92.669098, lat:18.007829}}	03-12-2024	31-03-2025	590,496.00	590,496.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0882-242F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:590496.0, importe_modificado:590496.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2514146/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514147	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:asentamiento frente de la Telesecundaria Gustavo Ovando Ríos ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, lon:-92.760323, lat:17.967066}}	03-12-2024	31-03-2025	121,778.56	121,778.56	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0883-243F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:121778.56, importe_modificado:121778.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2514147/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514148	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:caminos vecinales Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, lon:-92.964287, lat:17.788932}}	02-01-2025	16-03-2025	966,530.07	966,530.07	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0901-251F/2024, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAXRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:966530.07, importe_modificado:966530.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2514148/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202362949	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,346,795.54	10,346,795.54	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.034679554E7, modificado:1.034679554E7}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMENIA, DIVERSAS CALLES - 51663	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	51663	S	349	285	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1053.0, meta_modificada:1063.0}}
2024	4	TAB240202362989	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,894,562.67	2,884,476.57	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2894562.67, modificado:2884476.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BOQUERON 4TA SECCIÓN LAGUNA NUEVA, ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO EL TAMARINDO. - 51886	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	51886	S	650	600	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3470.43}}
2024	4	TAB240202364168	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,767,544.88	1,759,823.97	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767544.88, modificado:1759823.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA SECCIÓN, ASENTAMIENTO EN CALLE MANUEL ANDRADE. - 55891	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	55891	S	322	337	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:907.5, meta_modificada:907.5}}
2024	4	TAB240202364929	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				846,216.46	835,879.36	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846216.46, modificado:835879.36}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCULTZAPOTLÁN, ASENTAMIENTO CALLE IGNACIO ALLENDE. - 58056	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	58056	S	9,277	8,695	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202382949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, 86099 VILLAHERMOSA. CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE LA CEIBA, CALLE PRINCIPAL RIO GRUALVA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, ...}}	01-05-2024	30-06-2024	10,165,640.65	10,165,640.65	10,165,640.65	10,165,640.65	10,153,844.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0602-103E/2024-R33FII, contratista:MERODIO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.016570363E7, importe_modificado:1...}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.0}}	{2362949/proyecto_INICIO, 2362949/proyecto_PROCESO, 2362949/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202382989	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A BOQUERON - GUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 310 RANCHERIA BOQUERÓN 4A SECCIÓN (LAGUNA NUEVA), 86294 BOQUERÓN 4TA. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BOQUERON Y , ...}}	01-06-2024	14-07-2024	2,884,476.57	2,884,476.57	2,884,476.57	2,884,476.57	2,884,476.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0673-126E/2024, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2889837.68, importe_modificado:2889837.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3470.43}}	{2362989/proyecto_INICIO, 2362989/proyecto_PROCESO, 2362989/proyecto_FIN, 2362989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364168	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL ANDRADE RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA ANACLETO CANABAL-PUENTE LOS MONOS KM 5.800 Y , CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, ...}}	15-05-2024	15-07-2024	1,759,823.97	1,759,823.97	1,759,823.97	1,759,823.97	1,759,823.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0573-080E/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1759823.97, importe_modificado:1759823.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.5}}	{2364168/proyecto_INICIO, 2364168/proyecto_PROCESO, 2364168/proyecto_FIN, 2364168/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364929	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN, CALLE TERCERA CERRADA DE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, ...}}	01-06-2024	30-07-2024	835,879.36	835,879.36	835,879.36	835,879.36	835,879.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0592-071E-2024, contratista:CONSTRUCCIONES VANGUARDISTAS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:835883.69, importe_modificado:835883.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}}	{2364929/proyecto_PROCESO, 2364929/proyecto_FIN, 2364929/proyecto_INICIO, 2364929/proyecto_PROCESO, 2364929/proyecto_FIN, 2364929/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202368546	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,615,459.17	2,583,152.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2615459.17, modificado:2583152.38}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TIERRA COLORADA 1 ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS - 71255	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	71255	S	179	139	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:150.0}}
2024	4	TAB240202369934	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,854,070.26	1,784,219.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854070.26, modificado:1784219.37}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, TIERRA COLORADA 1 ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS. - 75896	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	75896	S	179	137	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}}
2024	4	TAB240202370124	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,075,136.19	2,915,349.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3075136.19, modificado:2915349.29}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AV. COBRE ENTRE AV. ANTIMONIO Y AV. ACERO DE CIUDAD INDUSTRIAL - 76341	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	76341	S	188	149	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1440.7, meta_modificada:1439.02}}
2024	4	TAB240202372030	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,107,735.66	2,026,098.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107735.66, modificado:2026098.43}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL DUENDE. - 82216	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	82216	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}}

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202368546	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86028 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE ROSALES, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CP 2368546}}	15-05-2024	30-07-2024	2,583,152.38	2,583,152.38	2,583,152.38	2,583,152.38	2,583,152.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0809-098E/2024-R33FIII, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2606045.7, importe_modificado:2606045.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2368546/proyecto_INICIO, 2368546/proyecto_PROCESO, 2368546/proyecto_INICIO, 2368546/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389934	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARISCAL Y CALLE ANILLO PERIFERICO, CALLE TULIPÁN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CP 2369934}}	15-06-2024	15-09-2024	1,784,219.37	1,784,219.37	1,784,219.37	1,784,219.37	1,783,753.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0474-087E/2024-R33FIII, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1836267.11, importe_modificado:1836267.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}}	{2369934/proyecto_INICIO, 2369934/proyecto_PROCESO, 2369934/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202370124	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AV. COBRE CIUDAD INDUSTRIAL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL, 86010 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AV. ANTIMONIO Y CALLE AV. ACERO, CALLE AV. PLOMO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV. COBRE DEL FIDEICOMISO CIUDAD I. CP 2370124}}	20-05-2024	19-06-2024	2,915,349.29	2,915,349.29	2,915,349.29	2,915,349.29	2,915,349.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0620-093E/2024, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3068611.41, importe_modificado:3068611.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.02}}	{2370124/proyecto_INICIO, 2370124/proyecto_PROCESO, 2370124/proyecto_FIN, 2370124/proyecto_PROCESO, 2370124/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202372030	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL DUENDE COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR. CP 2372030}}	01-06-2024	15-07-2024	2,026,086.43	2,026,086.43	2,026,086.43	2,026,086.43	2,026,086.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0610-133E/2024, contratista:HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2103038.43, importe_modificado:2103038.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}}	{2372030/proyecto_PROCESO, 2372030/proyecto_INICIO, 2372030/proyecto_PROCESO, 2372030/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202374589	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,984,929.89	3,986,083.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3984929.89, modificado:3986083.59}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIII. - 92211	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	92211	S	1,890	2,069	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1539.92}}
2024	4	TAB240202375382	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,047,332.24	2,999,318.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3047332.24, modificado:2999318.28}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA MACULTEPEC, ASENTAMIENTO PROLONGACIÓN DE LA CALLE REGULO TORPEY ANDRADE SOBRE EL ARROYO GARDUZA. - 93047	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	93047	S	296	324	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:488.8, meta_modificada:516.85}}
2024	4	TAB240202376480	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				734,776.80	725,522.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734776.8, modificado:725522.61}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT PARRILLA, DIVERSOS PUNTOS. - 98491	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	98491	S	350	300	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
2024	4	TAB240202376680	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,682,169.30	2,641,138.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682169.3, modificado:2641138.03}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99099	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99099	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}}

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202374599	1	{geo1:{cve_municipio:4, localidad:145, direccion:PROLONGACION CALLE JUAN XXIII VILLA PARRILLA, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA														

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202376706	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,028,153.68	967,270.15	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028153.68, modificado:967270.15}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99171	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99171	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:639.2, meta_modificada:639.2}}
2024	4	TAB240202377224	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				935,358.11	918,351.02	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935358.11, modificado:918351.02}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL DUENDE. - 99136	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99136	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:579.36, meta_modificada:579.36}}
2024	4	TAB240202378302	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				695,203.80	684,652.34	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695203.8, modificado:684652.34}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA GUAPINOL, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 103194	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	103194	S	512	512	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}
2024	4	TAB240202380155	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,540,598.87	5,486,494.04	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5540598.87, modificado:5486494.04}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS, CALLE JOSE MARISCAL - 107699	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	107699	S	180	180	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202376706	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CAL														

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202380349	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,161,096.33	4,708,877.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5161096.33, modificado:4708877.26}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PLAYAS DEL ROSARIO SUBTENIENTE GARCÍA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, DIVERSOS PUNTOS. 108309	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	108309	S	740	625	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:361.0, meta_modificada:361.0}}
2024	4	TAB240202381005	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,129,981.27	10,129,981.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.012998127E7, modificado:1.012998127E7}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD LUIS GIL PEREZ ASENTAMIENTO LUIS GIL PEREZ, CALLE BENITO JUAREZ - 109753	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	109753	S	3,063	3,000	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB240202384235	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,897,419.16	1,889,686.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897419.16, modificado:1889686.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN. - 120909	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	120909	S	128	127	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2265.0, meta_modificada:2265.0}}
2024	4	TAB240302408363	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,686,022.37	2,673,962.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2686022.37, modificado:2673962.98}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD BUENA VISTA RIO NUEVO 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CALLEJÓN ENTRADA EL ROSARIO. - 38314	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	38314	S	195	190	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:959.0, meta_modificada:959.0}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202380349	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:AVE NIDA PASEO DE LAS MERCEDES FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA TOMAS GARRIDO Y CALLE JOAQUINA, CALLE ANTONIA LA OBRA SE	01-07-2024	28-09-2024	4,708,877.26	4,708,877.26	4,708,877.26	4,708,877.26	4,708,877.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0668-139E/2024, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5114194.39, importe_modificado:5	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:361.0}}	{2380349/proyecto_INICIO, 2380349/proyecto_PROCESO, 2380349/proyecto_INICIO, 2380349/proyecto_PROCESO, 2380349/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202381005	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PEREZ, 86280 LUIS GIL PEREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CERRADA SEGUNDA DE ALLENDE ENTRANDO A LA VILLA LUIS GIL PEREZ AVANZA 1.2 KILOMETROS SOBRE	15-06-2024	15-08-2024	10,117,287.29	10,117,287.29	7,882,020.88	7,882,020.88	7,877,091.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0644-119E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRUCCIONES PERFORACIONES Y OBRA ELECTROMECANICA RAO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO,	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.86}}	{2381005/proyecto_INICIO, 2381005/proyecto_PROCESO, 2381005/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384235	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 86280 BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y, LA	01-07-2024	31-07-2024	1,889,688.61	1,889,688.61	1,889,688.61	1,889,688.61	1,889,688.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0680-137E/2024, contratista:GRUPO 4 GIROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1894362.95, importe_modificado:1894362.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2295.0}}	{2384235/proyecto_INICIO, 2384235/proyecto_PROCESO, 2384235/proyecto_FIN, 2384235/proyecto_PROCESO, 2384235/proyecto_FIN, 2384235/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302408363	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA KILOMETRO 17 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 4A SECCIÓN, 86280 BUENA VISTA RIO NUEVO 4TA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE	15-06-2024	15-09-2024	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,276.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0477-058E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2673963.53, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:959.0}}	{2408363/proyecto_INICIO, 2408363/proyecto_PROCESO, 2408363/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302408569	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				8,777,243.39	8,764,485.36	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8777243.39, modificado:8764485.36}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD ACACHAPAN Y COLMENA 1RA SECCIÓN, FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA - 47069	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	47069	S	1,739	1,745	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB240302408765	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				995,704.37	987,191.87	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995704.37, modificado:987191.87}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BOQUERÓN 2DA SECCIÓN EL BARQUILLO, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 59550	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	59550	S	550	450	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}
2024	4	TAB240302408775	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,549,893.92	1,452,459.38	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549893.92, modificado:1452459.38}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BOQUERÓN 1RA SECCIÓN SAN PEDRO, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 60558	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	60558	S	800	700	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2024	4	TAB240302408258	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,060,426.24	999,945.19	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060426.24, modificado:999945.19}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD TORNOLARGO 2DA SECCIÓN, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 88479	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	88479	S	266	240	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIÓN
TAB240302408569	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE COCOHITE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA, 86281 ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE ENOC, CALLE LA CEIBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE	01-06-2024	31-08-2024	8,764,485.36	8,764,485.36	8,436,013.98	8,436,013.98	8,429,623.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0603-092E/2024-R33FII}, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8764485.36, importe_modificado:8764485.36}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}	{2408569/proyecto_INICIO, 2408569/proyecto_PROCESO, 2408569/proyecto_INICIO, 2408569/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302408765	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LUIS GIL PÉREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERÍA BOQUERÓN 2A SECCIÓN EL BARQUILLO, 86293 BOQUERÓN 2DA. SECCIÓN (EL BARQUILLO), CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA BOQUERÓN	01-06-2024	29-08-2024	987,191.87	987,191.87	987,191.87	987,191.87	987,191.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0577-088E/2024, contratista:MEC DE TABASCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:987195.82, importe_modificado:987195.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}}	{2408765/proyecto_INICIO, 2408765/proyecto_PROCESO, 2408765/proyecto_FIN, 2408765/proyecto_INICIO, 2408765/proyecto_PROCESO, 2408765/proyecto_INICIO, 2408765/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302408775	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LUIS GIL PÉREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERÍA BOQUERÓN (SAN PEDRO), 86294 BOQUERÓN 1RA. SECCIÓN (SAN PEDRO), CENTRO TABASCO ENTRE CALLE GUANAL Y CARRETERA BOQUERÓN	01-06-2024	29-08-2024	1,452,459.38	1,452,459.38	1,452,459.38	1,452,459.38	1,452,459.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0579-089E/2024, contratista:MEC DE TABASCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1538173.43, importe_modificado:1538173.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}	{2408775/proyecto_INICIO, 2408775/proyecto_PROCESO, 2408775/proyecto_FIN, 2408775/proyecto_INICIO, 2408775/proyecto_PROCESO, 2408775/proyecto_INICIO, 2408775/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302408928	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO GAVIOTAS - TORNO LARGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERÍA TORNO LARGO 2DA. SECCIÓN, 86280 TORNO LARGO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y . LA OBRA SE LOCALIZA EN SEGMENTOS AISLADOS	01-06-2024	29-08-2024	999,945.19	999,945.19	999,945.19	999,945.19	999,945.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0622-138E/2024, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1055984.25, importe_modificado:1055984.25}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}	{2409258/proyecto_INICIO, 2409258/proyecto_PROCESO, 2409258/proyecto_FIN, 2409258/proyecto_INICIO, 2409258/proyecto_PROCESO, 2409258/proyecto_INICIO, 2409258/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302409554	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,041,935.60	6,950,204.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7041935.6, modificado:6950204.97}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO TABASCO, LOCALIDAD PASO REAL DE LA VICTORIA. - 104182	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	104182	S	457	450	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB240302409868	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,860,214.86	1,854,363.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860214.86, modificado:1854363.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA ACACHAPAN Y COLMENA STA. SECCIÓN. - 119060	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	119060	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}
2024	4	TAB240302409870	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,860,214.86	1,853,446.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860214.86, modificado:1853446.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA EL ESPINO. - 119231	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	119231	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}
2024	4	TAB240302409888	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,860,214.86	1,857,724.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860214.86, modificado:1857724.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA EL ALAMBRADO. - 120023	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	120023	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302409893	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,238,791.18	2,232,552.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238791.18, modificado:2232552.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BUENA VISTA 3RA. SECCIÓN, BOCA DE ESCOBA. - 120250	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	120250	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}
2024	4	TAB240302409895	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,004,516.02	996,032.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004516.02, modificado:996032.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA PLÁTANO Y CACAO 2DA. SECCIÓN, LA ISLA. - 120321	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	120321	S	67	68	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1214.53}}
2024	4	TAB240302409898	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				744,085.94	737,256.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744085.94, modificado:737256.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA GONZÁLEZ 2DA. SECCIÓN. - 120788	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	120788	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:898.33}}
2024	4	TAB240302409925	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				744,085.94	735,247.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744085.94, modificado:735247.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA ORTIZ 2DA. SECCIÓN. - 121426	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	121426	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:899.36}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302409893	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - LOS IDOLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA 3A SECCIÓN BOCA DE ESCOBA, 86255 BUENA VISTA 3RA SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA), CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LA FLECHA Y CALLE EL GUACIMO, CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL GUACIMO, CALLE PRINC														

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302410130	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,358,077.35	6,336,507.04	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6358077.35, modificado:6336507.04}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTRO LOCALIDAD ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CENTRO DE TRANSFERENCIA - 142064	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centro	142064	S	5,183	4,883	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2750.1, meta_modificada:2750.1}}
2024	4	TAB240302415454	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,705,149.28	1,680,824.69	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705149.28, modificado:1680824.69}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA ESTANZUELA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 206436	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	206436	S	750	650	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}
2024	4	TAB240302415592	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				264,657.50	249,131.83	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264657.5, modificado:249131.83}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ESTANZUELA 2DA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 207421	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	207421	S	72	75	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}
2024	4	TAB240302416020	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,383,801.45	6,383,801.45	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6383801.45, modificado:6383801.45}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA - 209463	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	209463	S	685	685	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4696.0, meta_modificada:4696.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302410130	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL														

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302416026	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				377,104.78	372,013.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377104.78, modificado:372013.31}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 1RA SECCION, CALLE IRA, CERRADA DE RIO MEZCALAPA - 209497	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	209497	S	100	97	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}
2024	4	TAB240302416340	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,679,093.39	1,674,523.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679093.39, modificado:1674523.32}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCIÓN - 211227	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	211227	S	116	92	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}}
2024	4	TAB240302416408	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,116,128.92	1,110,957.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116128.92, modificado:1110957.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA ORTIZ 1RA. SECCIÓN - 211688	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	211688	S	76	58	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}
2024	4	TAB240302416546	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,696,590.02	9,689,281.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9696590.02, modificado:9689281.3}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SERRA CALLE AQUILES SERDAN - 212637	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	212637	S	13,567	12,013	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:393.0}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302416549	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,781,134.68	1,781,134.68	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1781134.68, modificado:1781134.68}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 1RA. SECCION CALLE 1RA CERRADA DE RIO MEZCALAPA - 212645	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	212645	S	100	97	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}
2024	4	TAB240302416967	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				892,903.13	890,631.81	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892903.13, modificado:890631.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERÍA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA SECCIÓN - 215323	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	215323	S	61	48	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:828.78, meta_modificada:1080.0}}
2024	4	TAB240302416974	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,302,150.40	1,296,047.47	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302150.4, modificado:1296047.47}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA ORTIZ 3RA. SECCIÓN SAN PEDRITO - 215356	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	215356	S	86	72	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}}
2024	4	TAB240302416980	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				566,114.13	553,639.16	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566114.13, modificado:553639.16}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERÍA BOQUERÓN STA. SECCIÓN LA LAGARTERA ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 215390	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	215390	S	170	194	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240302416549	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA COLONIA CASA BLANCA 1A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA Y CALLE RIO MEZCALAPA, CALLE DE	01-09-2024	31-10-2024	1,775,739.18	1,775,739.18	662,187.36	662,187.36	658,191.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0704-184E/2024-R33FII, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:1775739.18,	{meta1: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:252.45}}	{2416549/proyecto_INICIO, 2416549/proyecto_PROCESO, 2416549/proyecto_INICIO}	En Ejecuc ión	Valida do avanc es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416967	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA LA ISLA - BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO	01-09-2024	30-10-2024	890,631.81	890,631.81	890,631.81	890,631.81	890,631.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0701-167E/2024, contratista:CESAR SASTRE GONZALEZ, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:890631.81, importe_modificado:890631.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1060.0}}	{2416967/proyecto_PROCESO, 2416967/proyecto_FIN, 2416967/proyecto_INICIO, 2416967/proyecto_PROCESO, 2416967/proyecto_INICIO}	En Ejecuc ión	Valida do avanc es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416974	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3RA SECCIÓN (SAN PEDRITO), 86280 CORREGIDORA ORTIZ 3RA SECCIÓN (SAN PEDRITO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO	01-09-2024	31-10-2024	1,296,047.47	1,296,047.47	1,296,047.47	1,296,047.47	1,288,226.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0703-169E/2024, contratista:INGENIE ROS RAFC SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:1296047.47, importe_modificado:1296047.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1575.0}}	{2416974/proyecto_INICIO, 2416974/proyecto_FIN, 2416974/proyecto_PROCESO, 2416974/proyecto_FIN, 2416974/proyecto_PROCESO}	En Ejecuc ión	Valida do avanc es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416980	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO PABLO L SIDAR - BOQUERON STA. SECCION LA LAGARTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA BOQUERÓN 5A SECCIÓN LA LAGARTERA, 86295 BOQUERÓN STA. SECCIÓN (LA LAGARTERA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO	01-09-2024	31-10-2024	553,639.16	553,639.16	553,639.16	553,639.16	553,639.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0699-173E/24, contratista:FAMZUG O ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:553348.58, importe_modificado:553348.58}}	{meta1: {unidad_medida:Plaz as, avance:51.0}}	{2416980/proyecto_INICIO, 2416980/proyecto_FIN, 2416980/proyecto_PROCESO}	En Ejecuc ión	Valida do avanc es	Sin observaciones	Sin observaciones

M d P

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302429894	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,279,822.05	4,263,068.03	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4279822.05, modificado:4263068.03}}	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTRO LOCALIDAD ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN - 291820	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	291820	S	5,183	4,883	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}
2024	4	TAB240302437133	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,488,109.25	1,484,451.07	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488109.25, modificado:1484451.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA. EN CENTRO, LOCALIDAD EN LA VILLA TAMULÉ DE LAS SABANAS - 324905	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	324905	S	140	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}
2024	4	TAB240402457744	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,185,441.31	1,178,973.32	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185441.31, modificado:1178973.32}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PARQUE PÚBLICO DOMINGO COLÍN DE GAVIOTAS NORTE - 385348	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	385348	S	165	150	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
2024	4	TAB240402457791	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,825,335.71	1,818,381.59	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825335.71, modificado:1818381.59}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PARQUE DEL VASO REGULADOR DE TAMULTE DE LAS BARRANCAS - 365556	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	365556	S	184	167	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240302429894	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO FLORES DEL TROPICO - LAZARO CARDENAS 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, 80287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE	01-10-2024	31-12-2024	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	4,262,685.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0724-179E/2024, contratista:CARLOS CAMPOS PEREZ, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:4283068.07, importe_modificado:4 283068.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}}	{2429894/proyecto_FIN, 2429894/proyecto_INICIO, 2429894/proyecto_FIN, 2429894/proyecto_PROCESO, 2429894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302437133	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:CALLE ABRAHAM BANDALA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, 86250 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE PRINCIPAL A BUENA VISTA, CALLE LA Y GRIEGA LA OBRA SE LOCALIZA EN VIVIENDAS	01-10-2024	01-11-2024	1,484,451.07	1,484,451.07	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0730-198E/2024, contratista:CONSORCIO MASA SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:1484451.07, importe_modificado:1 484451.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2437133/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457744	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR COLONIA GAVIOTAS NORTE, 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR Y CALLE AGUILES CALDERÓN MARCHENA, CALLE JOSÉ LUIS PEÑA VALENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN	15-11-2024	31-12-2024	1,178,973.32	1,178,973.32	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0755-208E/2024, contratista:SERPICO MASA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:1178973.32, importe_modificado:1 178973.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2457744/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457791	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO	15-11-2024	31-12-2024	1,818,381.59	1,818,381.59	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0754-207E/2024, contratista:SERPICO MASA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:1818381.59, importe_modificado:1 818381.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2457791/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402457786	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,352,318.06	2,337,938.51	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2352318.06, modificado:2337938.51}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO LAGUNA ENCANTADA, COLONIA TRIUNFO LA MANGA I - 365580	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	365580	S	214	194	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}
2024	4	TAB240402457805	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				812,944.36	808,339.02	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812944.36, modificado:808339.02}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. CORONEL TRACONIS SAN FRANCISCO 4TA. SECCIÓN - 365656	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	365656	S	113	103	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}
2024	4	TAB240402457882	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				930,692.65	924,799.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930692.65, modificado:924799.28}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA ALVARADO GUARDACOSTA, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 366052	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	366052	S	231	208	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}
2024	4	TAB240402457895	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,019,754.88	2,015,578.88	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019754.88, modificado:2015578.88}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 366117	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	366117	S	786	754	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240402457796	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES COLONIA TRIUNFO LA MANGA I, 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES Y CALLE EJIDO, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS	15-11-2024	31-12-2024	2,337,938.51	2,337,938.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0753-206E/2024, contratista:SERPICO M SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2337938.51, importe_modificado:2337938.51}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2457796/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457805	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAHERMOSA - FRANCISCO ESCARCEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 43 RANCHERIA CORONEL TRACONIS SAN FRANCISCO 4TA. SECCIÓN, 86265 CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4TA.	15-11-2024	15-12-2024	808,339.02	808,339.02	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0751-230E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:808339.02, importe_modificado:808339.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2457805/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457882	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - RANCHERIA ALVARADO 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA ALVARADO GUARDACOSTA, 86291 ALVARADO GUARDACOSTA, CENTRO TABASCO ENTRE Y, LA	15-11-2024	15-12-2024	924,799.26	924,799.26	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0752-231E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:924799.26, importe_modificado:924799.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2457882/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457895	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO RA. IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN - CURAHUESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN, 86143 IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA EN EL	15-11-2024	31-12-2024	2,015,578.88	2,015,578.88	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0750-228E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2015578.88, importe_modificado:2015578.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2457895/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS ²	METAS
2024	4	TAB240402457934	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,298,691.51	1,298,691.51	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298691.51, modificado:1298691.51}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 366252	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	366252	S	472	416	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}
2024	4	TAB240402460972	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,976,218.50	2,962,036.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976218.5, modificado:2962036.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA MIRAMAR - 377191	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	377191	S	144	96	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}
2024	4	TAB240402461080	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,720,273.12	3,709,770.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3720273.12, modificado:3709770.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA ORTIZ STA. SECCIÓN - 377520	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	377520	S	201	186	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}
2024	4	TAB240402464352	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,720,273.12	3,715,152.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3720273.12, modificado:3715152.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN - 325105	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	325105	S	350	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240402457934	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO VILLAHERMOSA - TEAPA KILOMETRO 21 + 200 RANCHERIA LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN, 86290 LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL TRAMO DE LA	15-11-2024	15-12-2024	1,293,991.26	1,293,991.26	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0749-228E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1293991.26, importe_modificado:1293991.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2457934/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402460972	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO LA CEIBA TAMULTE DE LAS SABANAS - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 200 RANCHERIA MIRAMAR, 86254 MIRAMAR, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD. PARA LLE	29-11-2024	29-12-2024	2,962,036.80	2,962,036.80	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0795-233E/2024, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2962036.8, importe_modificado:2962036.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2460972/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402461080	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - BUENA VISTA RIO NUEVO 4TA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 600 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 5A SECC. 86280 CORREGIDORA ORTIZ 5TA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA	29-11-2024	29-12-2024	3,709,770.48	3,709,770.48	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0796-238E/2024, contratista:EQUIPMENT TRADE COMPANY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3709770.48, importe_modificado:3709770.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2461080/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402464352	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TOCOAL JOLOCHERO - MEDELLIN Y MADERO 3RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 700 RANCHERIA JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN, 86270 JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE	15-11-2024	15-12-2024	3,715,152.30	3,715,152.30	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0736-205E/2024, contratista:J&J DEL GOLFO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3715152.3, importe_modificado:3715152.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2464352/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402464451	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,232,163.87	2,226,256.92	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232163.87, modificado:2226256.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA LA CEIBA - 329678	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	329678	S	210	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}
2024	4	TAB240402466665	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,614,822.86	6,601,889.41	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6614822.86, modificado:6601889.41}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO LOCALIDAD MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO CAMINO SAN IGNACIO - 344690	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	344690	S	1,000	1,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6172.2, meta_modificada:6172.2}}
2024	4	TAB240402468335	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,114,789.00	5,114,789.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5114789.0, modificado:5114789.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA OCUILTZAPOTLAN ASENTAMIENTO ANDADOR O Y CALLE POETA TABASQUEÑOS FRACCIONAMIENTO ISSET - 348993	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	348993	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}}
2024	4	TAB240402468504	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,143,788.11	6,143,788.11	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6143788.11, modificado:6143788.11}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCUILTZAPOTLAN ASENTAMIENTO CALLE JOSE GOROSTIZA, FRACCIONAMIENTO ISSET - 349411	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349411	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0}}

[Handwritten signatures]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240402464451	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - RANCHERIA LA CEIBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA CEIBA, 86254 LA CEIBA, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS A BUENA VISTA	15-11-2024	15-12-2024	2,226,256.92	2,226,256.92	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO:K0737-192E/2024, contratista:OLLOSA DODERO PEDRO MARTIN, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2226256.92, importe_modificado:2226256.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2464451/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402466665	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCIÓN - ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 090 RANCHERIA MEDELLIN Y MADERO 2A SECC, 86270 MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO MEDEILIN Y MADERO 2DA.	01-11-2024	31-12-2024	6,601,889.41	6,601,889.41	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO:K0739-234E/2024, contratista:CONSORCIO SERVI- INDUSTRIAL DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:6601889.41, importe_modificado:6601889.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2466665/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468335	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE POETA TABASQUEÑOS VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS PELLICER CAMARA Y ANDADOR C.E. CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN LA OBRA ESTÁ SITUADA DENTRO	15-11-2024	31-12-2024	5,114,769.00	5,114,769.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO:K0740-189E/2024, contratista:CONSTR UCTORA ATILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:5114769.0, importe_modificado:5114769.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2468335/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468504	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE JOSE GOROSTIZA VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE POETAS TABASQUEÑOS Y CALLE POETAS TABASQUEÑOS, ANDADOR JOSE MARIA GURRIA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA	15-11-2024	31-12-2024	6,143,788.11	6,143,788.11	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO:K0741-190E/2024, contratista:FRANCIS CO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:6143788.11, importe_modificado:6143788.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2468504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402468535	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,789,909.75	5,735,073.35	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5789909.75, modificado:5735073.35}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCULTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO ANDADOR E. FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OCULTZAPOTLAN 1 - 349489	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349489	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4582.0, meta_modificada:4582.0}}
2024	4	TAB240402468541	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,662,516.60	7,662,516.60	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7662516.6, modificado:7662516.6}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA OCULTZAPOTLAN ASENTAMIENTO ANDADOR C Y ANEXO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OCULTZAPOTLAN 1 - 349507	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349507	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5552.0, meta_modificada:5552.0}}
2024	4	TAB240402468814	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,701,655.58	2,692,343.15	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701655.58, modificado:2692343.15}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD TAMULTE DE LAS SABANAS ASENTAMIENTO CALLE AGUSTIN BELTRAN - 350217	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	350217	S	3,280	3,242	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:635.25, meta_modificada:635.25}}
2024	4	TAB240402468890	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,673,269.46	1,649,843.12	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1673269.46, modificado:1649843.12}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA TOCOAL ASENTAMIENTO CALLE LA Y GRIEGA CALLEJON SIN NOMBRE - 350398	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	350398	S	1,466	1,411	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402468535	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:ANDADOR ANDADOR E VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE ANDADOR ANDADOR A Y ANDADOR ANDADOR C, ANDADOR ANDADOR 1 DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA ESTA SITUADA DENTRO DE LA LOCALIDAD VILLA	15-11-2024	31-12-2024	5,735,073.35	5,735,073.35	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0742-195E/2024, contratista:POLICAR BONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5735073.35, importe_modificado:5735073.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2468535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468541	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:ANDADOR ANDADOR C Y ANEXO VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE ANDADOR ANADOR C Y ANDADOR ANADOR E, ANDADOR ANADOR B DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA ESTA SITUADA DENTRO DE LA LOCALIDAD VILLA	15-11-2024	31-12-2024	7,662,516.60	7,662,516.60	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0743-199E/2024, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7662516.6, importe_modificado:7662516.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2468541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468814	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:CALLE AGUSTIN BELTRAN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, 69250 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA ESTA SITUADA DENTRO DE LA LOCALIDAD VILLA	15-11-2024	31-12-2024	2,692,343.15	2,692,343.15	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0744-193E/2024, contratista:EDGAR LUIS BEDOY GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2692343.15, importe_modificado:2692343.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2468814/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468890	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:170, direccion:CALLE CALLE Y GRIEGA RANCHERIA TOCOAL, 86250 TOCOAL, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA ESTA SITUADA	15-11-2024	31-12-2024	1,649,843.12	1,649,843.12	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0735-191E/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GALAXIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1649843.12, importe_modificado:1649843.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2468890/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402468898	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,984,531.77	1,978,312.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984531.77, modificado:1978312.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA AZTLÁN STA. SECCIÓN, PALOMILLAL - 350407	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	350407	S	87	76	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}
2024	4	TAB240402484193	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				827,513.70	827,513.70	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827513.7, modificado:827513.7}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. CORONEL TRACONIS 1RA. SECCIÓN LA ISLA, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 432231	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	432231	S	107	114	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}
2024	4	TAB240202397974	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,729,809.62	3,646,614.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729809.62, modificado:3646614.07}}	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público, en el parque Tomás Garrido Canabal de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0486	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}
2024	4	TAB240202397975	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,195,240.24	1,653,863.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195240.24, modificado:1653863.67}}	Rehabilitación del alumbrado público para el acceso a Captación y planta potabilizadora Carrizal II en carretera municipal Emiliano Zapata al Cedro, Número 1, en la R/A Emiliano Zapata entre Boulevard Bicentenario y carretera al Cedro en el Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0487	S	1,450	1,483	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402468898	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - ACACHAPAN Y COLMENA STA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 100 RANCHERIA AZTLÁN STA. SECCIÓN PALOMILLAL, 88257 AZTLÁN STA. SECCIÓN (PALOMILLAL), CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA	15-11-2024	15-12-2024	1,978,312.14	1,878,312.14	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0745-197E/2024, contratista:CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1978312.14,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2468898/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402484193	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DOS MONTES - CORONEL TRACONIS 1RA SECCIÓN LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CORONEL TRACONIS 1RA SECCIÓN LA ISLA, 86265 CORONEL TRACONIS 1RA	10-12-2024	29-12-2024	824,842.57	824,842.57	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0873-245E/2024, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:824842.57, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2484193/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397974	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ADOLFO RUIZ CORTINES ESQ. PASEO TABASCO, lon:-92.93876648, lat:17.99777048}}	11-03-2024	30-07-2024	3,646,614.07	3,646,614.07	3,646,614.07	3,646,614.07	3,646,614.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0486-019E/2024, contratista:ECIEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3705662.53, importe_modificado:3705662.53}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:286.0}}	{2397974/proyecto_INICIO, 2397974/proyecto_PROCESO, 2397974/proyecto_INICIO, 2397974/proyecto_PROCESO, 2397974/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397975	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CARRETERA BOSQUES DE SALOYA, lon:92.9613502, lat:18.0009997}}	01-04-2024	30-07-2024	1,653,863.67	1,653,863.67	1,653,863.67	1,653,863.67	1,653,863.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0487-015E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2159224.24, importe_modificado:2159224.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}}	{2397975/proyecto_INICIO, 2397975/proyecto_PROCESO, 2397975/proyecto_FIN, 2397975/proyecto_INICIO, 2397975/proyecto_PROCESO, 2397975/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202397979	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				10,291,645.30	11,882,466.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02916453E7, modificado:1.18824669E7}}	Rehabilitación del alumbrado público en la Colonia Miguel Hidalgo, carretera Villahermosa La Isla (tramo desde periférico Carlos Pellicer Cámara hasta entrada el retén) en el municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0521	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}
2024	4	TAB240202397982	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				5,771,014.11	5,761,784.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5771014.11, modificado:5761784.02}}	Mantenimiento de vaso regulador San José, Col. Gaviotas Sur, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0545	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}}
2024	4	TAB240202397983	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				5,127,675.15	5,118,782.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5127675.15, modificado:5118782.47}}	Mantenimiento de vaso regulador El Chinín, col. Tamulté de Las Barrancas, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0546	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}
2024	4	TAB240202397987	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				1,460,187.11	356,714.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460187.11, modificado:356714.73}}	Mantenimiento de canal pluvial Cantemec Fracc. Lagunas III, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0551	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:1555.2}}
2024	4	TAB240202397989	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				7,636,409.76	7,602,566.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7636409.76, modificado:7602566.63}}	Mantenimiento de canal Arroyo Las Carretas y canales de alivio. Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0553	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}}
2024	4	TAB240202397990	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				5,500,000.00	5,486,676.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5486676.08}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Colonias Atasta, Tamulte, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0564	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397979	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tramo desde periferico Carlos Pellicer Cámara hasta entrada al retén, lon:-93.0201399, lat:17.95937871}}	01-05-2024	29-07-2024	11,882,466.96	11,882,466.96	11,882,466.96	11,882,466.96	11,882,466.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0521-046E/2024, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES COVILSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.027076639E7, importe_modificado:1.027076639E7}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:290.0}}	{2397979/proyecto_INICIO, 2397979/proyecto_PROCESO, 2397979/proyecto_FIN, 2397979/proyecto_INICIO, 2397979/proyecto_PROCESO, 2397979/proyecto_FIN, 2397979/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397982	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE KUWAIT ESQ CALLE GEOGRAFOS, lon:-92.90663, lat:17.97951}}	01-05-2024	30-09-2024	5,761,784.02	5,761,784.02	5,761,784.02	5,761,784.02	5,761,784.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}}	{2397982/proyecto_INICIO, 2397982/proyecto_PROCESO, 2397982/proyecto_FIN, 2397982/proyecto_PROCESO, 2397982/proyecto_FIN, 2397982/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397983	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CDA IGNACIO ALLENDE ESQUINA CDA IGNACIO COMONFORT, lon:-92.96194, lat:17.97004}}	01-05-2024	30-09-2024	5,118,782.47	5,118,782.47	5,118,782.47	5,118,782.47	5,118,782.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}}	{2397983/proyecto_PROCESO, 2397983/proyecto_INICIO, 2397983/proyecto_PROCESO, 2397983/proyecto_FIN, 2397983/proyecto_INICIO, 2397983/proyecto_PROCESO, 2397983/proyecto_INICIO, 2397983/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397987	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA CANTEMOC, lon:-92.9001012, lat:18.03777402}}	01-05-2024	30-09-2024	356,714.73	356,714.73	356,714.73	356,714.73	356,714.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}}	{2397987/proyecto_PROCESO, 2397987/proyecto_INICIO, 2397987/proyecto_PROCESO, 2397987/proyecto_INICIO, 2397987/proyecto_PROCESO, 2397987/proyecto_INICIO, 2397987/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397989	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.88507407, lat:18.02948197}}	01-05-2024	30-09-2024	7,602,566.63	7,602,566.63	7,602,566.63	7,602,566.63	7,602,566.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0553-048E/2024-R33FIV, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7618132.07, importe_modificado:7618132.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22500.0}}	{2397989/proyecto_INICIO, 2397989/proyecto_PROCESO, 2397989/proyecto_INICIO, 2397989/proyecto_FIN, 2397989/proyecto_INICIO, 2397989/proyecto_PROCESO, 2397989/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397990	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas calles de las Colonias Atasta Tamulte Sabina Plaza Villahermosa Miguel Hidalgo, lon:-92.96063557, lat:17.98570009}}	01-06-2024	29-08-2024	5,486,676.08	5,486,676.08	5,486,676.08	5,486,676.08	5,486,676.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6311.2}}	{2397990/proyecto_INICIO, 2397990/proyecto_PROCESO, 2397990/proyecto_FIN, 2397990/proyecto_INICIO, 2397990/proyecto_PROCESO, 2397990/proyecto_INICIO, 2397990/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202397991	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				5,500,000.00	5,465,651.95	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5465651.95}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Carizal, Rovirosa, José Ma. Pino Suarez, Espejo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0565	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}
2024	4	TAB240202397992	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				5,500,000.00	5,495,146.57	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5495146.57}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gavitas Norte, Gavitas Sur de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0566	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}
2024	4	TAB240202398298	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				3,000,000.00	2,921,061.95	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2921061.95}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0114	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}}
2024	4	TAB240202398301	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				6,000,000.00	5,949,940.66	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5949940.66}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0105	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	4	TAB240202398302	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				1,500,000.00	1,485,238.39	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1485238.39}}	Mantenimiento de Infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0105	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397991	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas calles Paseo Tabasco Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000 Nva. Imagen Carrizal Rovirosa José Ma. Pino Suarez Espejo, lon:-92.96024934, lat:17.98578173}}	01-06-2024	29-08-2024	5,465,651.95	5,465,651.95	5,465,651.95	5,465,651.95	5,465,651.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6311.2}}	{2397991/proyecto_INICIO, 2397991/proyecto_FIN, 2397991/proyecto_PROCESO, 2397991/proyecto_INICIO, 2397991/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397992	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de Col. Centro Jesús García Reforma Guayabal 1ro. De Mayo Nueva Villahermosa La Manga II y Gaviotas Norte Gaviotas Sur, lon:-92.933448, lat:17.98569052}}	01-06-2024	29-08-2024	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	5,485,101.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6311.2}}	{2397992/proyecto_INICIO, 2397992/proyecto_PROCESO, 2397992/proyecto_INICIO, 2397992/proyecto_PROCESO, 2397992/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398298	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.75990249, lat:17.84255924}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.89002498, lat:18.2109934}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.89002498, lat:18.2109934}}	01-01-2024	31-08-2024	2,921,061.95	2,921,061.95	2,921,061.95	2,921,061.95	2,921,061.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0114-001E/2024-R33FIV, contratista:ALEJANDRO JUÁREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2925209.26, importe_modificado:2925209.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.31}}	{2398298/proyecto_INICIO, 2398298/proyecto_PROCESO, 2398298/proyecto_FIN, 2398298/proyecto_INICIO, 2398298/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398301	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}}	01-01-2024	31-08-2024	5,949,940.66	5,949,940.66	5,948,940.66	5,949,940.66	5,949,940.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0105-004E/2024-R33FIV, contratista:GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5991376.71, importe_modificado:5991376.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}	{2398301/proyecto_INICIO, 2398301/proyecto_PROCESO, 2398301/proyecto_INICIO, 2398301/proyecto_PROCESO, 2398301/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398302	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.988078}}	01-01-2024	31-08-2024	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,128.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0106-003E/2024-R33FIV, contratista:GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1492340.78, importe_modificado:1492340.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}}	{2398302/proyecto_INICIO, 2398302/proyecto_PROCESO, 2398302/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202398303	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			6,000,000.00	5,933,367.90	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5933367.9}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0110	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	4	TAB240202398304	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			3,000,000.00	2,976,966.99	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2976966.99}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0116	S	168,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}}
2024	4	TAB240202398305	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			6,000,000.00	5,968,943.67	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5968943.67}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0108	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	4	TAB240202398306	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			1,500,000.00	1,487,893.86	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1487893.86}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0112	S	161,938	176,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}

54 de 66

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202398307	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	5,988,323.93	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5988323.93}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0107	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	4	TAB240202398308	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	5,851,250.96	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5851250.96}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0109	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	4	TAB240202398309	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	5,906,202.17	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5906202.17}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0111	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	4	TAB240302440195	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,267,912.76	3,267,912.76	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267912.76, modificado:3267912.76}}	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0536	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302440196	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005- FORTAMUN				9,485,939.49	9,485,939.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9485939.49, modificado:9485939.49}}	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0537	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}
2024	4	TAB240302440197	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005- FORTAMUN				1,514,742.72	1,514,741.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514742.72, modificado:1514741.49}}	Mantenimiento de canal de llamada y dársena en captación planta potabilizadora, Ra. Ismate y Chilapilla 1era. Sección del municipio de Centro, Tabasco (incluye limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0547	S	302	357	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4552.0, meta_modificada:4552.0}}
2024	4	TAB240302440198	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005- FORTAMUN				5,500,000.00	5,487,792.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5487792.76}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Col. El Recreo, Indeco, Infonavit Ciudad Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0567	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}
2024	4	TAB240302440199	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005- FORTAMUN				1,133,603.61	1,131,126.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133603.61, modificado:1131126.69}}	Rehabilitación de la delegación ubicada en Av. Usumacinta de la Col. Lindavista del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0596	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}}
2024	4	TAB240402513753	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005- FORTAMUN				1,484,609.76	1,484,609.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484609.76, modificado:1484609.76}}	Mantenimiento de oficinas, servicios sanitarios y cajas de cobro de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro, en las instalaciones del SAS en Av. Paseo de la Sierra, Ciudad de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0692	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:219.45, meta_modificada:219.45}}
2024	4	TAB240402513754	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005- FORTAMUN				272,638.05	272,638.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272638.05, modificado:272638.05}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la Ra. La Vuelta (La Jagua) en el municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0712	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302440186	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92950564, lat:18.09242092}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-93.0355205, lat:17.98758558}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92950564, lat:18.09242092}}	01-05-2024	31-12-2024	9,485,939.49	9,485,939.49	7,662,560.16	7,662,560.16	7,662,560.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.4}}	{2440196/proyecto_PROCESO, 2440196/proyecto_INICIO, 2440196/proyecto_PROCESO, 2440196/proyecto_INICIO, 2440196/proyecto_PROCESO, 2440196/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440187	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:Camino principal, lon:-92.6492386, lat:17.96096515}}	01-05-2024	30-11-2024	1,514,741.49	1,514,741.49	1,514,741.49	1,514,741.49	1,514,741.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4552.0}}	{2440197/proyecto_PROCESO, 2440197/proyecto_FIN, 2440197/proyecto_INICIO, 2440197/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440198	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92950564, lat:18.09242092}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-93.0355205, lat:17.98758558}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92950564, lat:18.09242092}}	01-06-2024	31-12-2024	5,487,792.76	5,487,792.76	5,487,792.76	5,487,792.76	5,487,792.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6311.2}}	{2440198/proyecto_INICIO, 2440198/proyecto_PROCESO, 2440198/proyecto_INICIO, 2440198/proyecto_FIN, 2440198/proyecto_PROCESO, 2440198/proyecto_FIN, 2440198/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440199	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. usumacinta, lon:-92.94238142, lat:17.98947421}}	01-06-2024	27-11-2024	1,131,126.69	1,131,126.69	1,131,126.69	1,131,126.69	1,131,126.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}}	{2440199/proyecto_INICIO, 2440199/proyecto_PROCESO, 2440199/proyecto_FIN, 2440199/proyecto_PROCESO, 2440199/proyecto_FIN, 2440199/proyecto_INICIO, 2440199/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513753	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo de la Sierra colonia reforma, lon:-92.93025, lat:17.980111}}	05-08-2024	17-12-2024	1,484,609.76	1,484,609.76	1,484,609.76	1,484,609.76	1,481,241.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.45}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513754	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Camino principal Rta. La Vuelta (La Jagua), lon:-92.702816, lat:17.963698}}	01-10-2024	20-12-2024	272,638.05	272,638.05	272,638.05	272,638.05	271,859.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402513755	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				12,304,153.44	12,304,153.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230415344E7, modificado:1.230415344E7}}	Mantenimiento de la escotadura El Censo, en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0714	S	185	157	0	{meta1: {unidad_medida: Hectárea, meta:4.8, meta_modificada:4.8}}
2024	4	TAB240402513756	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				4,109,747.72	4,109,747.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109747.72, modificado:4109747.72}}	Mantenimiento de bordos de protección en el margen derecho del río Grijaiva, en la Colonia Gaviotas Norte, municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0715	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:4648.59, meta_modificada:4648.59}}
2024	4	TAB240402513757	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				2,591,799.34	2,591,799.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591799.34, modificado:2591799.34}}	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento deportiva de la Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0759	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}
2024	4	TAB240402513758	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				520,215.63	520,215.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520215.63, modificado:520215.63}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Colima, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0760	S	117	120	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}
2024	4	TAB240402513759	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				2,307,472.73	2,307,472.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307472.73, modificado:2307472.73}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Ixtacomitán 2da. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0762	S	1,787	1,944	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}
2024	4	TAB240402513760	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				1,102,058.50	1,102,058.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102058.5, modificado:1102058.5}}	Rehabilitación del alumbrado público en fraccionamiento Centrópolis del Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0763	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}
2024	4	TAB240402513761	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				638,189.54	638,189.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638189.54, modificado:638189.54}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Coronel Traconis 2da. Sección (El Zapota), asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0764	S	88	98	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	4	TAB240402513762	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				267,974.11	267,974.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267974.11, modificado:267974.11}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Coronel Traconis (Guerrero 3ra. Sección), asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0765	S	561	569	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240402513755	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:Camino principal El Censo, lon:-92.867681, lat:17.88573}}	01-09-2024	18-12-2024	12,304,153.44	12,304,153.44	12,304,153.44	12,304,153.44	12,301,329.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Hect area, avance:4.8}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513756	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mal. Leandro Rovirosa Wade Colonia Gaviotas Norte, lon:-92.91686, lat:17.975585}}	01-09-2024	26-12-2024	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	4,102,637.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os cúbicos, avance:4648.59}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513757	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes vialidades asentamiento deportiva de la Colonia José María Pino Suárez, lon:-90.924005, lat:18.025405}}	04-11-2024	29-12-2024	2,591,799.34	2,591,799.34	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumi naria, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513758	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:camino colima Rancheria Alvarado Colima, lon:-93.0125558, lat:17.808335}}	04-11-2024	29-12-2024	520,215.63	520,215.63	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumi naria, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513759	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:carretera villahermosa - Ixtacomitan Rancheria Ixtacomitán 2da. Sección, lon:-92.978857, lat:17.94891}}	04-11-2024	29-12-2024	2,307,472.73	2,307,472.73	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumi naria, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513760	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:P. Altavisa fraccionamiento Centrópolis, lon:-92.940184, lat:17.963307}}	04-11-2024	29-12-2024	1,102,058.50	1,102,058.50	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumi naria, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513761	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:150, direccion:camino vecinal Rancheria Coronel Traconis 2da. Sección El Zapote, lon:-92.814885, lat:17.956757}}	04-11-2024	29-12-2024	638,189.54	638,189.54	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumi naria, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513762	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:camino vecinal Rancheria Coronel Traconis Guerrero 3ra. Sección, lon:-92.810979, lat:17.946407}}	04-11-2024	29-12-2024	267,974.11	267,974.11	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumi naria, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402513763	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				4,147,602.71	4,147,602.71	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147602.71, modificado:4147602.71}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Anacleto Canabal 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0766	S	2,635	2,812	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}
2024	4	TAB240402513784	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,760,725.08	1,760,725.08	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760725.08, modificado:1760725.08}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Itacomitán Sta. Sección, Asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0767	S	447	496	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}
2024	4	TAB240402513785	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,987,263.39	2,987,263.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987263.39, modificado:2987263.39}}	Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 1	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0791	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2024	4	TAB240402513766	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,988,125.33	2,988,125.33	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988125.33, modificado:2988125.33}}	Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 2	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0792	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2024	4	TAB240402513767	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,994,314.84	2,994,314.84	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994314.84, modificado:2994314.84}}	Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Rural, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0793	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2024	4	TAB240402513768	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				754,877.56	754,877.56	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754877.56, modificado:754877.56}}	Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Espejo II, Calle Río Tuxpan, calle Río Tecoluita.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0797	S	119	145	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}
2024	4	TAB240402513769	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,395,547.06	2,395,547.06	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395547.06, modificado:2395547.06}}	Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0802	S	3,480	5,220	0	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB240402513770	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				7,848,865.80	7,848,865.80	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7848865.8, modificado:7848865.8}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cd. Villahermosa, asentamiento diversas Colonias	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0874	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513763	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:anacleto canabal 2da seccion, lon:-93.017218, lat:17.971509}}	04-11-2024	29-12-2024	4,147,602.71	4,147,602.71	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513764	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Rta. Itzacomitán Sta. Sección, lon:-92.974074, lat:17.936192}}	04-11-2024	29-12-2024	1,760,725.08	1,760,725.08	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513785	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2024	28-02-2025	2,987,263.39	2,987,263.39	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513766	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2024	28-02-2025	2,988,125.33	2,988,125.33	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513767	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2024	28-02-2025	2,994,314.84	2,994,314.84	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513768	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Río Tuxpan calle Río Tecolutta Colonia Espejo II, lon:-92.95838, lat:17.99677}}	31-12-2024	31-01-2025	754,877.56	754,877.56	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513769	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Andrés Quintana Roo Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, lon:-92.981597, lat:17.970805}}	01-12-2024	28-02-2025	2,395,547.06	2,395,547.06	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513770	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.96006, lat:17.969243}}	02-12-2024	31-03-2025	7,848,865.80	7,848,865.80	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402513771	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			163,218.39	163,218.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153218.39, modificado:153218.39}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villa Macultepec, asentamiento calles de acceso al COBATAB 37	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0877	S	5,726	6,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
2024	4	TAB240402513772	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			362,702.53	362,702.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362702.53, modificado:362702.53}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Parrilla II, asentamiento calle Senda de Guacidan y puente peatonal	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0880	S	3,242	3,280	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}
2024	4	TAB240402513773	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			383,559.52	383,559.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383559.52, modificado:383559.52}}	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, calle Sector Hernández López, Ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0899	S	2,910	3,036	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}}
2024	4	TAB240402513774	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			553,352.05	553,352.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553352.05, modificado:553352.05}}	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, camino Prolongación Mariano Escobedo, Villa Ocuilzapotlán	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0900	S	8,695	9,277	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}
2024	4	TAB230402340484	Proyecto de inversión	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				27,721,170.32	27,130,112.38	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.772117032E7, modificado:2.713011238E7}}	Instalación de tanques antigolpe de ariete para líneas de conducción del acueducto "Usamacinta" de 60 m3 de capacidad en el Municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco, (incluye: suministro y arreglo mecánico)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0900	S	161,936	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	4	TAB210101885219	Proyecto de inversión	2021	23-	Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			3,777,337.44	3,777,337.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240402513771	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:calle del arroyo Villa Macultepec, lon:-92.854416, lat:18.157359}}	03-12-2024	31-03-2025	153,218.39	153,218.39	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513772	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:calle Senda de Guadidan Parrilla II, lon:-92.92321, lat:17.878513}}	03-12-2024	31-03-2025	382,702.53	382,702.53	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513773	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, direccion:Sector Hernández López Ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección, lon:-92.888138, lat:18.055764}}	02-01-2025	17-03-2025	383,559.52	383,559.52	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513774	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:camino Prolongación Mariano Escobedo Villa Oculitzapotlán, lon:-92.896368, lat:18.133688}}	02-01-2025	17-03-2025	553,352.05	553,352.05	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do / Regist rado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402340484	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. USUMACINTA, lon:-92.9063055, lat:18.014755}}	03-11-2023	31-12-2023	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0900-265F/2023-PROAGUA, contratista:INDUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.772117032E 7, importe_modificado:2772117032E 7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2340484/proyecto_INICIO, 2340484/proyecto_PROCESO, 2340484/proyecto_FIN, 2340484/proyecto_INICIO, 2340484/proyecto_PROCESO, 2340484/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101865219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armeria, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.98614483}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}	{1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación: BENEFICIARIOS:35357 7, HOMBRES 169721, MUJERES 183856, trimestre:4.0, usuario:elmapazm, fecha:2024-12-27}}	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1 _ CICLO DE RECURSO	f1 _ RAMO	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB210101888677	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,256,236.56	21,256,236.56	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado 2.125623656E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	N/A	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210101886677	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,236.56	21,256,236.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623856E7, importe_modificado:2.125623856E7}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:BENEFICIARIOS:339442, HOMBRES 169721, MUJERES 169721, trimestre:4.0, usuario:elmapazm, fecha:2024-12-27}}	Sin observaciones

MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027
PRESIDENCIA

CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELMA PAZ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT