



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

PRIMER TRIMESTRE 2025



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521064	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				9,000,000.00	9,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	Licencia del sistema integral para el Fortalecimiento Recaudatorio	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0183	S	330,080	353,527	0	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102521065	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0189	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2025	1	TAB250102521066	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0190	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}}
2025	1	TAB250102521067	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0191	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521064	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.9194161, lat:17.9878375}}	01-03-2025	31-12-2025	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521065	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521066	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91447, lat:17.84193}}	18-03-2025	30-06-2025	3,000,000.00	2,995,338.50	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.88}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521067	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521068	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0192	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2025	1	TAB250102521069	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0193	S	2,835	2,812	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2025	1	TAB250102521070	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0194	S	896	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}}
2025	1	TAB250102521071	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0195	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521068	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.84936, lat:18.02312}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521069	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-93.02174, lat:17.97437}}	18-03-2025	30-06-2025	3,000,000.00	2,977,819.91	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.92}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521070	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.87708, lat:17.84454}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521071	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.923305, lat:17.987612}}	18-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,959,053.99	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.8}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521072	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0196	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}
2025	1	TAB250102521073	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0197	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}
2025	1	TAB250102521074	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0198	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}}
2025	1	TAB250102521075	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0199	S	10,993	11,941	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521072	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.917382, lat:17.989702}}	21-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,967,250.01	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.8}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521073	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91708, lat:17.991253}}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521074	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916598, lat:17.993373}}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521075	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.787779, lat:18.160949}}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102521076	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0200	S	896	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}
2025	1	TAB250102521077	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0201	S	2,155	2,209	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:746.0, meta_modificada:746.0}}
2025	1	TAB250102521078	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				5,000,000.00	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0202	S	896	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}}
2025	1	TAB240302440292	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				4,605,772.18	4,597,526.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4605772.18, modificado:4597526.73}}	Construcción de pavimento asfáltico, camino El Tamarindo, Ra. Rovirosa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	K0588	S	467	476	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5880.0, meta_modificada:5880.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521076	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.926099, lat:17.851341}}	18-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,973,170.44	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521077	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521078	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}}	01-04-2025	31-07-2025	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440292	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:253, direccion:camino El Tamarindo, lon:-92.76888951, lat:18.15998889}}	01-07-2024	31-12-2024	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	4,597,526.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}}	{2440292/proyecto_PROCESO, 2440292/proyecto_FINAN, 2440292/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514183	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				2,828,444.72	1,088,114.04	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828444.72, modificado:1088114.04}}	Construcción de pavimento de carpeta de concreto asfáltico de 5 cm espesor, construcción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, bacheo con mezcla asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas en tramos aislados en Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0774	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4379.6, meta_modificada:4379.6}}
2025	1	TAB240202398813	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				12,607,131.98	11,817,221.55	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260713198E7, modificado:1.181722165E7}}	Construcción de línea de conducción de 24" de diámetro circuito Vhsa. - Periférico de la Planta Potabilizadora Camizal II, para abastecer de agua a localidades en el municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de 2 Etapas)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	S	46,155	46,904	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2859.19, meta_modificada:2859.19}}
2025	1	TAB250102520949	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				1,643,686.53	1,643,686.53	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643686.53, modificado:1643686.53}}	(K0807) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Asunción Castellanos	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0385	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520950	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				825,704.17	825,704.17	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825704.17, modificado:825704.17}}	(K0809) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Ernesto Malda	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0387	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514183	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José María Pino Suárez, lon:-92.921957, lat:18.016643}}	01-12-2024	30-12-2024	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4379.6}}	{2514183/proyecto_FIN, 2514183/proyecto_INICIO, 2514183/proyecto_PROCESO, 2514183/proyecto_FIN, 2514183/proyecto_PROCESO, 2514183/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398813	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION PASEO USUMACINTA, lon:-92.98051849, lat:18.00306707}}	01-05-2024	30-09-2024	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	11,817,221.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0554,K0555-039F/2023-PROAGUA, contratista:OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2859.19}}	{2398813/proyecto_INICIO, 2398813/proyecto_PROCESO, 2398813/proyecto_INICIO, 2398813/proyecto_PROCESO, 2398813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:periferico carlos pellicer camara sn col. Asuncion Castellanos, lon:-92.913216, lat:18.0227884}}	01-01-2025	31-03-2025	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA-D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES", S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7266108.07,	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520950	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO ERNESTO MALDA CALLE ERNESTO MALDA SN ENTRE LAS PALMAS Y SANTA TERESA COL. LINDA VISTA, lon:-92.93913409, lat:17.990641}}	01-01-2025	31-03-2025	825,704.17	825,704.17	825,704.17	825,704.17	825,704.17	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA-D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES", S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7266108.07,	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520951	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	-	-	-	1,129,432.33	1,129,432.33	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129432.33, modificado:1129432.33}}	(K0811) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Méndez	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0389	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520952	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	-	-	-	109,705.78	109,705.78	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109705.78, modificado:109705.78}}	(K0813) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo las Mercedes 2	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0381	S	10,993	11,941	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520953	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	-	-	-	236,251.39	236,251.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236251.39, modificado:236251.39}}	(K0815) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Lomas de Ocuilzapotlán KM 15	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0393	S	8,895	9,277	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520954	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	-	-	-	209,458.28	209,458.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209458.28, modificado:209458.28}}	(K0817) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0395	S	563	562	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102520951	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO MENDEZ CALLE GIL Y SAENZ SN ENTRE ABELARDO REYES Y ADOLFO RUIZ CORTINES COL. CENTRO, lon:-92.92215237, lat:17.99876076}}	01-01-2025	31-03-2025	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES", S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7266108.07, importe_modificado:7266108.07}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520952	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DEL CARCAMO LAS MERCEDES 2 C. JUANITA 81 LAS MERCEDES 86288 PLAYAS DEL ROSARIO, lon:-92.93145444, lat:17.86949931}}	01-01-2025	31-03-2025	109,705.78	109,705.78	109,705.78	109,705.78	109,705.78	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520953	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN KM 15 CALLE 12 FRACC. LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN II KM. 15 OCUILTZAPOTLAN, lon:-92.8687271, lat:18.12769406}}	01-01-2025	31-03-2025	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-094-19-2024, contratista:MORALES HERNANDEZ GABRIEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:472502.78, importe_modificado:472502.78}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520954	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE FRANCISCO I MADERO 1RA. SECC. CALLE PRINCIPAL MEDELLIN Y MADERO ESQUINA CARRETERA MEDELLIN Y MADERO 2DA SECC. RA. MEDELLIN Y MADERO 1RA SECC., lon:-92.85006413, lat:18.12061453}}	01-01-2025	31-03-2025	209,458.28	209,458.28	209,458.28	209,458.28	209,458.28	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES", S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7266108.07, importe_modificado:7266108.07}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520955	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				109,614.10	109,614.10	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109614.1, modificado:109614.1}}	(K0819) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo Dos Montes	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0397	S	907	962	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520956	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				745,631.30	745,631.30	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745631.3, modificado:745631.3}}	(K0821) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Fracc. Parrilla II	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0399	S	4,967	5,460	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520957	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				109,614.10	109,614.10	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109614.1, modificado:109614.1}}	(K0823) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo San Manuel	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0401	S	4,967	5,460	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520958	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				115,706.23	115,706.23	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115706.23, modificado:115706.23}}	(K0825) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Estrellas de Buena Vista	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0403	S	1,674	1,668	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102520955	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE CARCAMO DOS MONTES DOS MONTES, lon:-92.82992239, lat:17.99260393}}	01-01-2025	31-03-2025	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520956	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO FRACC. PARRILLA II CARR. VHSA TEAPA FRACC. PARRILLA II CERRADA REGINTO DE CAMELIAS, lon:-92.92351647, lat:17.87615672}}	01-01-2025	31-03-2025	745,631.30	745,631.30	745,631.30	745,631.30	745,631.30	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7266108.07, importe_modificado:7266108.07}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520957	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO CARCAMO SAN MANUEL(LOCALIDAD PARRILLA II), lon:-92.926667, lat:17.875556}}	01-01-2025	31-03-2025	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520958	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE ESTRELLAS DE BUENAVISTA C. SATELITE SN FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTARIA BUENAVISTA, lon:-93.01418719, lat:17.95762942}}	01-01-2025	31-03-2025	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_ CICLO DE RECURSO	f1_ RAMO	f1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_ CICLO DE RECURSO	f2_ RAMO	f2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520959	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				109,614.10	109,614.10	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109614.1, modificado:109614.1}}	(K0827) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Ptar Paraíso	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0405	S	4,967	5,460	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520960	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				236,251.39	236,251.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236251.39, modificado:236251.39}}	(K0829) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo el Country	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0407	S	2,635	2,812	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520961	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				115,706.23	115,706.23	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115706.23, modificado:115706.23}}	(K0831) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la planta de tratamiento de San Antonio	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0409	S	10,993	11,941	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520962	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				2,044,164.35	2,044,164.35	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044164.35, modificado:2044164.35}}	(K0833) Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Gaviotas	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0411	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102520959	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO PETAR PARAISO FRACC. PARRILLA, lon:-92.9333, lat:17.9083}}	01-01-2025	31-03-2025	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520980	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO GARCAMO EL COUNTRY DIRECCION FRACC. COUNTRY, lon:-92.99405428, lat:18.01941632}}	01-01-2025	31-03-2025	236,251.39	238,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-094-19-2024, contratista:MORALES HERNANDEZ GABRIEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:472502.78, importe_modificado:472502.78}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520961	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANTONIO CORREA TOSCA CASI ESQUINA CALLE A LA PLAYA FRACC. SAN ANTONIO VILLA PLAYA DEL ROSARIO, lon:-92.91757194, lat:17.84373277}}	01-01-2025	31-03-2025	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,708.23	115,706.23	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520982	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO GAVIOTAS CALLE ALFONSO VINCENS SALDIVAR 1106 GAVIOTAS NORTE, lon:-92.91378695, lat:17.98703642}}	01-01-2025	31-03-2025	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7286108.07, importe_modificado:7286108.07}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520963	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				668,031.11	668,031.11	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668031.11, modificado:668031.11}}	(K0837) Motor de combustión interna estacionario para La Estación de bombeo Triunfo La Manga	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0414	0	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520964	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				104,714.06	104,714.06	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104714.06, modificado:104714.06}}	(K0839) Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Acachapan y Colmena 2da Secc. (La Lima)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0416	S	11	8	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520965	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				109,539.43	109,539.43	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109539.43, modificado:109539.43}}	(K0841) Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Estancia Vieja 2da Secc.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0418	S	229	211	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520966	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				120,908.78	120,908.78	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120908.78, modificado:120908.78}}	(K0843) Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0420	S	557	568	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102520963	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO TRIUNFO LA MANGA CIRCUITO MUNICIPAL 128 GAVIOTAS NORTE, lon:-92.91696486, lat:17.9807468}}	01-01-2025	31-03-2025	668,031.11	668,031.11	668,031.11	668,031.11	668,031.11	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-090-19-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES*, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7266108.07, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520964	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RIA ACACHAPAN Y COLMENA 2DA SECC. (LA LIMA) CARRETERA PRINCIPAL ACACHAPAN Y COLMENA 2DA. SECC. SECTOR LA LIMA, lon:-92.8109327, lat:18.0449118}}	01-01-2025	31-03-2025	104,714.06	104,714.06	104,714.06	104,714.06	104,714.06	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520985	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RIA. ESTANCIA VIEJA 2DA SECC. CARRETERA PRINCIPAL SN COMPLEJO PEMEX RA. ESTANCIA VIEJA 2DA. SECC., lon:-93.117112, lat:17.8666369}}	01-01-2025	31-03-2025	109,539.43	109,539.43	109,539.43	109,539.43	109,539.43	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520988	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECC. CARRETERA FRANCISCO I. MADERO PRIMERA SECC. SN. RIA. FRANCISCO I. MADERO 1 SECC., lon:-92.85007765, lat:18.12062947}}	01-01-2025	31-03-2025	120,908.78	120,908.78	120,908.78	120,908.78	120,908.78	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520967	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				208,043.68	208,043.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208043.68, modificado:208043.68}}	(K0845) Adquisición de bomba sumergible vertical, para el pozo profundo de Ría. Coronel Traconis 4ta Secc. San Francisco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0422	S	113	103	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520988	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				121,394.00	121,394.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121394.0, modificado:121394.0}}	(K0847) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Parrilla	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0424	S	6,053	3,983	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520969	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				123,782.25	123,782.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123782.25, modificado:123782.25}}	(K0849) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Gaviotas	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0426	S	181,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520970	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				88,597.81	88,597.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88597.81, modificado:88597.81}}	(K0853) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Chillapa	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0430	S	84	86	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUTOS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102520967	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RIA, CORONEL TRACONIS 4TA SECC. SAN FRANCISCO CARRETERA PRINCIPAL SN RIA, CORONEL TRACONIS 4TA. SECC. SAN FRANCISCO, lon:-92.8028219, lat:17.92662072}}	01-01-2025	31-03-2025	208,043.68	208,043.68	208,043.68	208,043.68	208,043.68	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520968	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAN XXIII ENTRADA AL FRACC. SANTA FE VILLA PARRILLA, lon:-92.90627688, lat:17.91573024}}	01-01-2025	31-03-2025	121,394.00	121,394.00	121,394.00	121,394.00	121,394.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520969	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR ENTRE 3RA DE CEDRO Y LA PLAZA DE LA COMUNICACION COL. GAVIOTAS NORTE, lon:-92.91408066, lat:17.98696955}}	01-01-2025	31-03-2025	123,782.25	123,782.25	123,782.25	123,782.25	123,782.25	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520970	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA CHILAPA RA CHILAPA 1RA. SECCION BOCA DE ESCOBA A 100 MTS DE LA CARRETERA A LA RA. ACACHAPAN Y COLUMENA 3RA, lon:-92.71133118, lat:18.19915329}}	01-01-2025	31-03-2025	88,597.81	88,597.81	88,597.81	88,597.81	88,597.81	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB250102520971	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				122,151.51	122,151.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122151.51, modificado:122151.51}}	(K0855) Adquisición de bombas vertical tipo turbina para el manejo de agua clorada, para planta potabilizadora Carrizal	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0432	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520972	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				75,392.61	75,392.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75392.61, modificado:75392.61}}	(K0855) Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla abierto a prueba de goteo, para planta Potabilizadora Carrizal	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0434	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520973	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				131,983.88	131,983.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131983.88, modificado:131983.88}}	(K0859) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora La Isla 2	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0436	S	3,414	3,515	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB250102520974	Adquisición	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos				131,983.88	131,983.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131983.88, modificado:131983.88}}	(K0861) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Dos Montes	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0438	S	907	962	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102520971	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL CARRETERA DE BOSQUES DE SALOYA KM. 4 A UN COSTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DORA MARIA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.95806459, lat:18.00519421}}	01-01-2025	31-03-2025	122,151.51	122,151.51	122,151.51	122,151.51	122,151.51	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520972	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL CARRETERA DE BOSQUES DE SALOYA KM. 4 A UN COSTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DORA MARIA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.95806459, lat:18.00519421}}	01-01-2025	31-03-2025	75,392.61	75,392.61	75,392.61	75,392.61	75,392.61	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520973	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 2 CARRETERA BUENA VISTA FRENTE A LA PRIMARIA NIÑOS HEROES RIO NUEVO 1RA SECCION, lon:-93.02584635, lat:17.97313642}}	01-01-2025	31-03-2025	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102520974	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES DIRECCION CALLE EL ZAPOTE A 1 KM DE LA CARRETERA FEDERAL VILLA DOS MONTES, lon:-92.84565169, lat:18.01029893}}	01-01-2025	31-03-2025	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA D-092-19-2024, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2008452.43, importe_modificado:2008452.43}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514184	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U008-Saneamiento de Aguas Residuales				2,395,547.06	2,395,547.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395547.06, modificado:2395547.06}}	Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0801	S	3,480	5,220	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s)}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB240402514182	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				655,676.00	655,676.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655676.0, modificado:655676.0}}	Construcción de muelle fluvial Sheba en malecón Carlos A. Madrazo Becerra, Col. Centro Delegación Uno, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0725	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB240202398812	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,333,843.63	1,227,562.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333843.63, modificado:1227562.39}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y guarniciones en calle Guayacán en Ra. Anacleto Canabal 1a. Seco, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0535	S	2,155	2,209	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}
2025	1	TAB240402514135	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,438,950.19	2,438,950.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438950.19, modificado:2438950.19}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, en calle Profesor Gonzalo León González de la Colonia Sabina, Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0713	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514184	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Andrés Quintana Roo Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, lon:-92.981597, lat:17.970805}}	01-12-2024	28-02-2025	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}	(2514184/proyecto_INICIO, 2514184/proyecto_PROCESO, 2514184/proyecto_FIN, 2514184/proyecto_INICIO, 2514184/proyecto_PROCESO, 2514184/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514182	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:malecón Carlos A. Madrazo Becerra Col. Centro Delegación Uno, lon:-92.918833, lat:17.986167}}	01-10-2024	17-12-2024	655,676.00	655,676.00	655,676.00	655,678.00	655,676.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0725-180E/2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:737478.28, importe_modificado:737478.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2514182/proyecto_INICIO, 2514182/proyecto_FIN, 2514182/proyecto_PROCESO, 2514182/proyecto_FIN, 2514182/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398812	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:calle Guayacán, lon:-92.99948797, lat:17.9692075}}	01-05-2024	30-09-2024	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	1,227,562.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0535-056F/2024, contratista:OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1324932.04, importe_modificado:1324932.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}	(2398812/proyecto_INICIO, 2398812/proyecto_PROCESO, 2398812/proyecto_INICIO, 2398812/proyecto_PROCESO, 2398812/proyecto_FIN, 2398812/proyecto_PROCESO, 2398812/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514135	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:calle Profesor Gonzalo León González de la Colonia Sabina, lon:-92.956314, lat:17.959581}}	02-09-2024	17-12-2024	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	2,438,950.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0713-166F/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2438950.43, importe_modificado:2438950.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}}	(2514135/proyecto_INICIO, 2514135/proyecto_PROCESO, 2514135/proyecto_FIN, 2514135/proyecto_PROCESO, 2514135/proyecto_FIN, 2514135/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514138	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,835,770.11	3,835,486.24	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835770.11, modificado:3835486.24}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Ranchería La Vuelta (La Jagua), asentamiento caminos de la comunidad	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0758	S		358	376	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}}
2025	1	TAB240402514137	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				658,298.35	658,298.35	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658298.35, modificado:658298.35}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0761	S		98	102	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}
2025	1	TAB240402514138	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,166,680.46	4,166,680.30	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166680.46, modificado:4166680.3}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, de Villahermosa, Tab. Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0766	S	161,938	178,122	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}	
2025	1	TAB240402514139	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,198,954.80	4,198,939.19	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198954.8, modificado:4198939.19}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Colonia Atasta, Tamulté, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0769	S	161,938	178,122	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514136	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Camino vecinal Rancheria La Vuelta (La Jagua), lon:-92.7021156, lat:17.963864}}	04-11-2024	29-01-2025	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0758-200F/2024, contratista:COINCISUR SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3835770.11, importe_modificado:3835770.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}}	{2514136/proyecto_INICIO, 2514136/proyecto_PROCESO, 2514136/proyecto_FINAL, 2514136/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514137	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:Rancheria Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, lon:93.009149, lat:17.821327}}	04-11-2024	29-12-2024	658,298.35	658,298.35	658,298.35	658,298.35	658,298.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0761-223F/2024, contratista:PROSERJP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:658298.35, importe_modificado:658298.35}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:42.0}}	{2514137/proyecto_INICIO, 2514137/proyecto_PROCESO, 2514137/proyecto_FINAL, 2514137/proyecto_INICIO, 2514137/proyecto_PROCESO, 2514137/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514138	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de Col. Centro Jesús García Reforma Guayabal 1ro. De Mayo Nueva Villahermosa La Manga II y Gaviotas Norte Gaviotas Sur, lon:-92.920194, lat:17.989485}}	04-11-2024	30-12-2024	4,166,680.30	4,166,680.30	4,166,680.30	4,166,680.30	4,166,680.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0768-185F/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4166680.46, importe_modificado:4166680.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5629.4}}	{2514138/proyecto_INICIO, 2514138/proyecto_PROCESO, 2514138/proyecto_FINAL, 2514138/proyecto_INICIO, 2514138/proyecto_PROCESO, 2514138/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514139	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de las Colonia Atasta Tamulté Sabina Plaza Villahermosa Miguel Hidalgo, lon:-92.586263, lat:17.9791}}	04-11-2024	30-12-2024	4,198,939.19	4,198,939.19	4,198,939.19	4,198,939.19	4,198,939.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0769-186F/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4198954.8, importe_modificado:4198954.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5629.4}}	{2514139/proyecto_INICIO, 2514139/proyecto_PROCESO, 2514139/proyecto_FINAL, 2514139/proyecto_INICIO, 2514139/proyecto_PROCESO, 2514139/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514140	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,134,828.02	4,134,828.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134828.02, modificado:4134828.02}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Col. El Recreo, Indeco, Infonavit Ciudad Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0770	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}
2025	1	TAB240402514141	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,203,226.51	4,199,966.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203226.51, modificado:4199966.85}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Camizal, Rovirosa, José Ma. Pino Suárez, Espejo I, Espejo II, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0771	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.4, meta_modificada:5629.4}}
2025	1	TAB240402514142	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				319,170.14	318,102.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319170.14, modificado:318102.00}}	Ampliación de alumbrado público en Centro, Localidad Villa Tamulté de las Sabanas, asentamiento Prol. De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0876	S	3,242	3,280	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2025	1	TAB240402514143	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				284,526.03	284,446.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284526.03, modificado:284446.17}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Huasteca 1ra. Sección, asentamiento carretera federal frente de la Escuela Primaria	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0878	S	416	472	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514140	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de las Col. El Recreo Indeco Infonavit Ciudad Industrial Villa Las Flores Casa Blanca Fracc. Lagunas, lon:-92.899227, lat:18.025548}}	04-11-2024	30-12-2024	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0770-187F/2024, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4134828.02, importe_modificado:4134828.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5629.4}}	{2514140/proyecto_INICIO, 2514140/proyecto_PROCESO, 2514140/proyecto_FIN, 2514140/proyecto_INICIO, 2514140/proyecto_PROCESO, 2514140/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514141	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles Paseo Tabasco Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000 Nva. Imagen Carrizal Rovirosa José Ma. Pino Suárez Espejo I Espejo II, lon:-92.840536, lat:17.99713}}	04-11-2024	30-12-2024	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0771-188F/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4203226.51, importe_modificado:4203226.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5629.4}}	{2514141/proyecto_INICIO, 2514141/proyecto_PROCESO, 2514141/proyecto_FIN, 2514141/proyecto_INICIO, 2514141/proyecto_PROCESO, 2514141/proyecto_FIN, 2514141/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514142	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Prol. De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista Villa Tamulté de las Sabanas, lon:-92.782183, lat:18.165567}}	03-12-2024	31-03-2025	318,102.00	318,102.00	318,102.00	318,102.00	318,102.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0876-238F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:318170.14, importe_modificado:318170.14}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}}	{2514142/proyecto_INICIO, 2514142/proyecto_FIN, 2514142/proyecto_PROCESO, 2514142/proyecto_FIN, 2514142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514143	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:carretera federal frente de la Escuela Primaria Ra. Huasteca 1ra. Sección, lon:-92.941059, lat:17.798339}}	03-12-2024	31-03-2025	284,446.17	284,446.17	284,446.17	284,446.17	284,446.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0878-239F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:284526.03, importe_modificado:284526.03}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}}	{2514143/proyecto_INICIO, 2514143/proyecto_FIN, 2514143/proyecto_PROCESO, 2514143/proyecto_FIN, 2514143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514144	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				231,479.15	231,475.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231479.15, modificado:231475.04}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Tumbulushal, asentamiento fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso al CECYTE 19)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0879	S	657	669	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}
2025	1	TAB240402514145	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				500,806.90	500,281.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500806.9, modificado:500281.41}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. La Vuelta (La Jagua), asentamiento diferentes puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0881	S	358	376	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}
2025	1	TAB240402514146	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				590,496.00	590,495.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590496.0, modificado:590495.88}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cocoyol (Socialista), asentamiento callejón del panteón y vialidad principal	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0882	S	3,242	3,280	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}
2025	1	TAB240402514147	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				121,778.56	121,186.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121778.56, modificado:121186.6}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, asentamiento frente de la Telesecundaria Gustavo Ovando Ríos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0883	S	1,111	1,130	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514144	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso al CECYTE 19) Ra. Tumbulushal, lon:-92.926644, lat:17.808483}}	03-12-2024	31-03-2025	231,475.04	231,475.04	231,475.04	231,475.04	231,475.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0879-240F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:231479.15, importe_modificado:231479.15}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}}	{2514144/proyecto_INICIO, 2514144/proyecto_PROCESO, 2514144/proyecto_FIN, 2514144/proyecto_PROCESO, 2514144/proyecto_FIN, 2514144/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514145	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Ra. La Vuelta (La Jagua), lon:-92.701776, lat:17.962949}}	03-12-2024	31-03-2025	500,281.41	500,281.41	500,281.41	500,281.41	500,281.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0881-241F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:500806.9, importe_modificado:500806.9}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:39.0}}	{2514145/proyecto_INICIO, 2514145/proyecto_FIN, 2514145/proyecto_PROCESO, 2514145/proyecto_FIN, 2514145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514146	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:callejón del panteón y vialidad principal Cocoyol (Socialista), lon:-92.869098, lat:18.007829}}	03-12-2024	31-03-2025	590,495.88	590,495.88	590,495.88	590,495.88	590,495.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0882-242F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:590496.0, importe_modificado:590496.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:46.0}}	{2514146/proyecto_INICIO, 2514146/proyecto_PROCESO, 2514146/proyecto_FIN, 2514146/proyecto_INICIO, 2514146/proyecto_PROCESO, 2514146/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514147	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:asentamiento frente de la Telesecundaria Gustavo Ovando Ríos ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, lon:-92.760323, lat:17.967086}}	03-12-2024	31-03-2025	121,186.60	121,186.60	121,186.60	121,186.60	121,186.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0883-243F/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:121778.56, importe_modificado:121778.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}}	{2514147/proyecto_INICIO, 2514147/proyecto_PROCESO, 2514147/proyecto_FIN, 2514147/proyecto_PROCESO, 2514147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240402514148	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				966,530.07	966,419.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966530.07, modificado:966419.05}}	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0901	S		98	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}}
2025	1	TAB240202362949	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,346,795.54	10,165,640.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.034679554E7, modificado:1.016564065E7}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMENIA, DIVERSAS CALLES - 51663	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	51663	S		349	285	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}}
2025	1	TAB240202369934	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,854,070.26	1,784,219.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854070.26, modificado:1784219.37}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS. - 75696	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	75696	S		179	137	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}}
2025	1	TAB240202380155	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,540,598.87	5,485,857.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5540598.87, modificado:5485857.04}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS, CALLE JOSE MARISCAL - 107699	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	107699	S		180	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514148	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:caminos vecinales Rancheria Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, lon:-92.964287, lat:17.788932}}	02-01-2025	18-03-2025	966,419.05	966,419.05	966,419.05	966,419.05	966,419.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0901-251F/2024, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAXRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:966530.07, importe_modificado:966530.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4480.0}}	(2514148/proyecto_INICIO, 2514148/proyecto_PROCESO, 2514148/proyecto_FINAL, 2514148/proyecto_PROCESO, 2514148/proyecto_FINAL, 2514148/proyecto_INICIO, 2514148/proyecto_FINAL)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202362949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE LA CEIBA, CALLE PRINCIPAL RIO GRIJALVA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-92.964287, lat:17.788932}}	01-05-2024	30-06-2024	10,165,840.65	10,165,840.65	10,165,840.65	10,165,840.65	10,165,840.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0602-103E/2024-R33FIII, contratista:MERODIO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.016570353E7, importe_modificado:1.016570353E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.0}}	(2382949/proyecto_INICIO, 2382949/proyecto_PROCESO, 2382949/proyecto_FINAL)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369934	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARISCAL Y CALLE ANILLO PERIFERICO, CALLE TULIPÁN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CP. 86029, lon:-92.964287, lat:17.788932}}	15-06-2024	15-09-2024	1,784,219.37	1,784,219.37	1,784,219.37	1,784,219.37	1,784,219.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0474-087E/2024-R33FIII, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1836267.11, importe_modificado:1836267.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}}	(2369934/proyecto_INICIO, 2369934/proyecto_PROCESO, 2369934/proyecto_FINAL)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380155	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARISCAL Y CALLE VIOLETA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ. CP. 86029, lon:-92.964287, lat:17.788932}}	15-06-2024	15-09-2024	5,485,857.04	5,485,857.04	5,485,857.04	5,485,857.04	5,485,857.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0476-090E/2024-R33FIII, contratista:GV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5485178.63, importe_modificado:5485178.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}	(2380155/proyecto_INICIO, 2380155/proyecto_PROCESO, 2380155/proyecto_FINAL)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240202381005	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,129,981.27	10,089,624.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.012998127E7, modificado:1.009962491E7}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD LUIS GIL PEREZ ASENTAMIENTO LUIS GIL PEREZ, CALLE BENITO JUAREZ - 109753	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	109753	S	3,063	3,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB240302408363	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,686,022.37	2,673,962.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2696022.37, modificado:2673962.98}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD BUENA VISTA RIO NUEVO 4TA SECCIÓN ASENTAMIENTO CALLE:ÓN ENTRADA EL ROSARIO. - 38314	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	38314	S	195	190	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:959.0, meta_modificada:959.0}}
2025	1	TAB240302408569	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				8,777,243.39	8,764,485.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8777243.39, modificado:8764485.36}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD ACACHAPAN Y COLMENA 1RA SECCIÓN, FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA - 47069	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	47069	S	1,739	1,745	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB240302409554	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,041,935.60	6,948,927.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7041935.6, modificado:6948927.83}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO TABASCO, LOCALIDAD PASO REAL DE LA VICTORIA. - 104182	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	104182	S	457	450	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202381005	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PÉREZ, 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CERRADA SEGUNDA DE ALLENDE ENTRANDO A LA VILLA LUIS GIL PEREZ AVANZA 1.2 KILOMETROS SOBRE	15-06-2024	15-08-2024	10,099,624.91	10,099,624.91	10,099,624.91	10,099,624.91	10,099,624.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0644-119E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRUCCIONES PERFORACIONES Y OBRA ELECTROMECHANICA RAO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO,	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2381005/proyecto_INICIO, 2381005/proyecto_PROCESO, 2381005/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302408363	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA KILÓMETRO 17 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A SECCIÓN, 86280 BUENA VISTA RÍO NUEVO 4TA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE	15-06-2024	15-09-2024	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	2,673,962.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0477-058E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2673963.53, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:959.0}}	{2408363/proyecto_INICIO, 2408363/proyecto_FINAL, 2408363/proyecto_PROCESO, 2408363/proyecto_FINAL, 2408363/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302408569	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE COCOHITE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA, 86281 ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE ENOC, CALLE LA CEIBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE	01-06-2024	31-08-2024	8,764,485.36	8,764,485.36	8,764,485.36	8,764,485.36	8,764,485.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0603-092E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8764485.36, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2408569/proyecto_INICIO, 2408569/proyecto_PROCESO, 2408569/proyecto_FINAL, 2408569/proyecto_PROCESO, 2408569/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302409554	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:148, direccion:CALLE PROLONGACION DE GIRASOLES INTERIOR SN RANCHERIA PASO REAL DE LA VICTORIA, 86270 PASO REAL DE LA VICTORIA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JC LANDERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,	18-06-2024	15-10-2024	6,948,927.83	6,948,927.83	6,948,927.83	6,948,927.83	6,948,927.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0643-114E/2024-R33FIII, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6950204.97, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2409554/proyecto_INICIO, 2409554/proyecto_PROCESO, 2409554/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302410130	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,358,077.35	6,336,507.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6358077.35, modificado:6336507.04}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTRO LOCALIDAD ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CENTRO DE TRANSFERENCIA - 142064	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centro	142064	S	5,183	4,883	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2790.1, meta_modificada:2790.1}}
2025	1	TAB240302416020	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,383,801.45	6,368,451.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6383801.45, modificado:6368451.69}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD ACACHAPAN Y COLUMENA 1RA. SECCION, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA - 209463	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	209463	S	685	685	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4696.0, meta_modificada:4696.0}}
2025	1	TAB240302416028	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				377,104.78	372,013.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377104.78, modificado:372013.21}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 1RA. SECCION, CALLE 1RA. CERRADA DE RIO MEZCALAPA - 209497	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	209497	S	100	97	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}
2025	1	TAB240302416408	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,116,128.92	1,110,957.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116128.92, modificado:1110957.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA ORTÍZ 1RA. SECCIÓN - 211688	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	211688	S	76	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302410130	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO FLORES DEL TRÓPICO - LÁZARO CÁRDENAS1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE	01-09-2024	31-10-2024	6,336,507.04	8,336,507.04	6,336,507.04	6,336,507.04	6,336,507.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0693-165E/2024, contratista:CONSTRU CTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:6336689.95, importe_modificado:6336689.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2790.1}}	{2410130/proyecto_INICIO, 2410130/proyecto_FIN, 2410130/proyecto_PROCESO, 2410130/proyecto_INICIO, 2410130/proyecto_PROCESO, 2410130/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416020	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE COCHITE FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA, 86281 AGACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE COCHITE Y CALLE LA CEIBA, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COCHITE FRACCIONAMIENTO ALFA	01-09-2024	31-10-2024	6,368,451.69	6,368,451.69	6,368,451.69	6,368,451.69	6,368,451.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0696-162E/2024-R33FIII, contratista:CONSTRU CTORA PRISCA SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:6368451.69, importe_modificado:6368451.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4696.0}}	{2416020/proyecto_INICIO, 2416020/proyecto_PROCESO, 2416020/proyecto_INICIO, 2416020/proyecto_PROCESO, 2416020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416028	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA COLONIA CASA BLANCA 1A SECCIÓN, 86080 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA Y CALLE RIO MEZCALAPA, CALLE DE LAS BELLAS ARTES CALLE PRIMERA CERRADA	01-09-2024	31-10-2024	372,013.21	372,013.21	372,013.21	372,013.21	372,013.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0697-163E/2024-R33FIII, contratista:PROYECC ION CONSTRUCTIVA APLICADA M D SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:372013.31, importe_modificado:372013.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}	{2416028/proyecto_INICIO, 2416028/proyecto_PROCESO, 2416028/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416408	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 1A SECC, 86280 CORREGIDORA ORTIZ 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DISTINTOS CALLEJONES SIN NOMBRES DE LA RANCHERIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL	01-09-2024	30-10-2024	1,110,957.98	1,110,957.98	1,110,957.98	1,110,957.98	1,110,957.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0702-168E/2024, contratista:INGENIER OS RAFC SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:1110957.98, importe_modificado:1110957.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}	{2416408/proyecto_INICIO, 2416408/proyecto_FIN, 2416408/proyecto_INICIO, 2416408/proyecto_PROCESO, 2416408/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302416546	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,696,590.02	9,290,359.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9696590.02, modificado:9290359.87}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SERRA CALLE AGUILERAS - 212637	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	212637	S	13,567	12,013	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:182.0}}
2025	1	TAB240302416549	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,781,134.88	1,775,734.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1781134.88, modificado:1775734.92}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 1RA. SECCION CALLE 1RA CERRADA DE RIO MEZCALAPA - 212645	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	212645	S	100	97	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}
2025	1	TAB240302416974	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,302,150.40	1,296,047.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302150.4, modificado:1296047.47}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3RA. SECCION SAN PEDRITO - 215358	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	215356	S	86	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}}
2025	1	TAB240302429894	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,279,822.05	4,263,068.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4279822.05, modificado:4263068.03}}	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTRO LOCALIDAD ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN - 291820	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	291820	S	5,183	4,883	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302416546	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ATASTA DE SERRA, 86100 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CARLOS GREEN, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ATASTA DE SERRA CP. 86100	01-09-2024	31-10-2024	9,290,359.87	9,290,359.87	9,290,359.87	9,290,359.87	9,290,359.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0698-181E/2024-R33FIII, contratista:GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9689281.3, importe_modificado:9	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}}	{2416546/proyecto_INICIO, 2416548/proyecto_PROCESO, 2416546/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416549	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA COLONIA CASA BLANCA 1A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA PRIMERA CERRADA DE RIO MEZCALAPA Y CALLE RIO MEZCALAPA, CALLE DE	01-09-2024	31-10-2024	1,775,734.92	1,775,734.92	1,775,734.92	1,775,734.92	1,775,734.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0704-184E/2024-R33FIII, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1775739.18,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}}	{2416549/proyecto_INICIO, 2416549/proyecto_PROCESO, 2416549/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302416974	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3RA SECCIÓN (SAN PEDRITO), 86280 CORREGIDORA ORTIZ 3RA. SECCIÓN (SAN PEDRITO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO	01-09-2024	31-10-2024	1,296,047.47	1,296,047.47	1,296,047.47	1,296,047.47	1,296,047.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0703-169E/2024, contratista:INGENIEROS RAFC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1296047.47, importe_modificado:1296047.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}}	{2416974/proyecto_INICIO, 2416974/proyecto_FINAL, 2416974/proyecto_PROCESO, 2416974/proyecto_FINAL, 2416974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302429894	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO FLORES DEL TROPICO - LAZARO CARDENAS 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE	01-10-2024	31-12-2024	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	4,263,068.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0724-179E/2024, contratista:CARLOS CAMPOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4263068.07, importe_modificado:4263068.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}}	{2429894/proyecto_FINAL, 2429894/proyecto_INICIO, 2429894/proyecto_FINAL, 2429894/proyecto_PROCESO, 2429894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240302437133	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,488,109.25	1,484,430.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488109.25, modificado:1484430.13}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD EN LA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - 324905	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	324905	S	-	140	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}
2025	1	TAB240402457744	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,185,441.31	1,178,967.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185441.31, modificado:1178967.40}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PARQUE PÚBLICO DOMINGO COLÍN DE GAVIOTAS NORTE - 385348	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	385348	S	-	165	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
2025	1	TAB240402457791	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,825,335.71	1,817,181.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825335.71, modificado:1817181.09}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO PARQUE DEL VASO REGULADOR DE TAMULTE DE LAS BARRANCAS - 365556	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	385556	S	-	184	167	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}
2025	1	TAB240402457796	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,352,318.06	2,334,247.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2352318.06, modificado:2334247.04}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO LAGUNA ENCANTADA, COLONIA TRIUNFO LA MANGA I - 365580	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	365580	S	-	214	194	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302437133	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:CALLE ABRAHAM BANDALA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, 86250 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE PRINCIPAL A BUENA VISTA, CALLE LA Y GRIEGA LA OBRA SE LOCALIZA EN VIVIENDAS	01-10-2024	01-11-2024	1,484,430.13	1,484,430.13	1,484,430.13	1,484,430.13	1,484,430.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0730-198E/2024, contratista:CONSORCIO MASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1484451.07, importe_modificado:1484451.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	{2437133/proyecto_INICIO, 2437133/proyecto_PROCESO, 2437133/proyecto_FIN, 2437133/proyecto_PROCESO, 2437133/proyecto_FIN, 2437133/proyecto_INICIO, 2437133/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457744	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR COLONIA GAVIOTAS NORTE, 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR Y CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA, CALLE JOSÉ LUIS PEÑA VALENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN	15-11-2024	31-12-2024	1,178,967.40	1,178,967.40	1,178,967.40	1,178,967.40	1,178,967.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0755-208E/2024, contratista:SERPICO MASA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1178973.32, importe_modificado:1178973.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	{2457744/proyecto_INICIO, 2457744/proyecto_PROCESO, 2457744/proyecto_FIN, 2457744/proyecto_INICIO, 2457744/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457791	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 86150 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO	15-11-2024	31-12-2024	1,817,181.09	1,817,181.09	1,817,181.09	1,817,181.09	1,817,181.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0754-207E/2024, contratista:SERPICO MASA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1818381.59, importe_modificado:1818381.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}	{2457791/proyecto_INICIO, 2457791/proyecto_PROCESO, 2457791/proyecto_INICIO, 2457791/proyecto_FIN, 2457791/proyecto_PROCESO, 2457791/proyecto_FIN, 2457791/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457796	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES COLONIA TRIUNFO LA MANGA I, 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES Y CALLE EJIDO, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS	15-11-2024	31-12-2024	2,334,247.04	2,334,247.04	2,334,247.04	2,334,247.04	2,334,247.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0753-208E/2024, contratista:SERPICO MASA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2337938.51, importe_modificado:2337938.51}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}	{2457796/proyecto_INICIO, 2457796/proyecto_PROCESO, 2457796/proyecto_FIN, 2457796/proyecto_PROCESO, 2457796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402457805	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				812,944.36	808,339.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812944.36, modificado:808339.02}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. CORONEL TRACONIS SAN FRANCISCO 4TA. SECCIÓN - 365656	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	365656	S	113	103	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}
2025	1	TAB240402457882	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				930,892.65	924,799.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930892.65, modificado:924799.26}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA ALVARADO GUARDACOSTA, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 368052	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	368052	S	231	208	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}
2025	1	TAB240402457895	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,019,754.88	2,015,578.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019754.88, modificado:2015578.88}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 366117	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	366117	S	766	754	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2025	1	TAB240402457934	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,298,691.51	1,293,991.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298691.51, modificado:1293991.26}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 366252	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	366252	S	472	416	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402457805	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAHERMOSA - FRANCISCO ESCARCEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 43 RANCHERIA CORONEL TRACONIS SAN FRANCISCO 4TA. SECCIÓN. 86265 CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4TA.	15-11-2024	15-12-2024	808,339.02	808,339.02	808,339.02	808,339.02	808,339.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0751-230E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:808339.02, importe_modificado:808339.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	{2457805/proyecto_INICIO, 2457805/proyecto_PROCESO, 2457805/proyecto_FIN, 2457805/proyecto_PROCESO, 2457805/proyecto_FIN, 2457805/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457882	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - RANCHERIA ALVARADO 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA ALVARADO GUARDACOSTA, 86291 ALVARADO GUARDACOSTA, CENTRO TABASCO ENTRE Y, LA	15-11-2024	15-12-2024	924,799.26	924,799.26	924,799.26	924,799.26	924,799.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0752-231E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:924799.26, importe_modificado:924799.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}	{2457882/proyecto_INICIO, 2457882/proyecto_PROCESO, 2457882/proyecto_FIN, 2457882/proyecto_PROCESO, 2457882/proyecto_FIN, 2457882/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457895	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO RA. IXTACOMITÁN 1RA SECCIÓN - CURAHUESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN. 86143 IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN. CENTRO TABASCO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA EN EL	15-11-2024	31-12-2024	2,015,578.88	2,015,578.88	2,015,578.88	2,015,578.88	2,015,578.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0750-229E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2015578.88, importe_modificado:2015578.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}	{2457895/proyecto_PROCESO, 2457895/proyecto_INICIO, 2457895/proyecto_PROCESO, 2457895/proyecto_FIN, 2457895/proyecto_INICIO, 2457895/proyecto_PROCESO, 2457895/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402457934	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO VILLAHERMOSA - TEAPA KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN. 86290 LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN. CENTRO TABASCO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL TRAMO DE LA	15-11-2024	15-12-2024	1,293,991.26	1,293,991.26	1,293,991.26	1,293,991.26	1,293,991.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0749-228E/2024, contratista:GRANADOS RODRIGUEZ JESUS AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1293991.26, importe_modificado:1293991.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}}	{2457934/proyecto_INICIO, 2457934/proyecto_PROCESO, 2457934/proyecto_FIN, 2457934/proyecto_INICIO, 2457934/proyecto_PROCESO, 2457934/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1 _ CICLO DE RECURSO	f1 _ RAMO	f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 _ CICLO DE RECURSO	f2 _ RAMO	f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402460972	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,976,218.50	2,961,254.25	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976218.5, modificado:2961254.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA MIRAMAR - 377191	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	377191	S	144	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}
2025	1	TAB240402461080	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,720,273.12	3,709,770.48	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3720273.12, modificado:3709770.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA ORTÍZ 5TA. SECCIÓN - 377520	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	377520	S	201	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}
2025	1	TAB240402464352	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,720,273.12	3,715,150.29	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3720273.12, modificado:3715150.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN - 325105	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	325105	S	350	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}
2025	1	TAB240402464451	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,232,163.87	2,219,124.68	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232163.87, modificado:2219124.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA LA CEIBA - 329678	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	329678	S	210	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402480972	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO LA CEIBA TAMULTE DE LAS SABANAS - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA MIRAMAR, 86254 MIRAMAR, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD. PARA LLE	29-11-2024	29-12-2024	2,961,254.25	2,961,254.25	2,961,254.25	2,961,254.25	2,961,254.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0795-233E/2024, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2962036.8, importe_modificado:2962036.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	{2460972/proyecto_INICIO, 2460972/proyecto_PROCESO, 2460972/proyecto_FIN, 2460972/proyecto_PROCESO, 2460972/proyecto_FIN, 2460972/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402461080	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - BUENA VISTA RIO NUEVO 4TA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 5A SECC, 86280 CORREGIDORA ORTIZ 5TA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA	29-11-2024	29-12-2024	3,709,770.48	3,709,770.48	3,709,770.48	3,709,770.48	3,709,770.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0796-236E/2024, contratista:EQUIPMENT TRADE COMPANY SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:3709770.48, importe_modificado:3709770.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}	{2461080/proyecto_FIN, 2461080/proyecto_INICIO, 2461080/proyecto_FIN, 2461080/proyecto_PROCESO, 2461080/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402464352	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TOCOAL JOLOCHERO - MEDELLIN Y MADERO 3RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 RANCHERIA JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN, 86270 JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE	15-11-2024	15-12-2024	3,715,150.29	3,715,150.29	3,715,150.29	3,715,150.29	3,715,150.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0736-205E/2024, contratista:J&J DEL GOLFO SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:3715152.3, importe_modificado:3715152.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}	{2464352/proyecto_INICIO, 2464352/proyecto_PROCESO, 2464352/proyecto_FIN, 2464352/proyecto_PROCESO, 2464352/proyecto_FIN, 2464352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402464451	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - RANCHERIA LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA CEIBA, 86254 LA CEIBA, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS A BUENA VISTA	15-11-2024	15-12-2024	2,219,124.68	2,219,124.68	2,219,124.68	2,219,124.68	2,219,124.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0737-192E/2024, contratista:OLLOSA DODERO PEDRO MARTIN, convocante:MUNICIP IO DE CENTRO, monto:2226256.92, importe_modificado:2226256.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{2464451/proyecto_INICIO, 2464451/proyecto_PROCESO, 2464451/proyecto_FIN, 2464451/proyecto_INICIO, 2464451/proyecto_PROCESO, 2464451/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402468665	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,614,822.86	6,583,742.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6614822.86, modificado:6583742.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO LOCALIDAD MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO CAMINO SAN IGNACIO - 344690	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	344690	S	1,000	1,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8172.2, meta_modificada:6172.2}}
2025	1	TAB240402468335	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,114,789.00	5,114,137.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5114789.0, modificado:5114137.36}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA OCULTZAPOTLAN ASENTAMIENTO ANDADOR D Y CALLE POETA TABASQUEÑOS FRACCIONAMIENTO ISSET - 348993	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	348993	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}}
2025	1	TAB240402468504	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,143,788.11	6,141,631.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6143788.11, modificado:6141631.43}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCULTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE JOSE GOROSTIZA, FRACCIONAMIENTO ISSET - 349411	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349411	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0}}
2025	1	TAB240402468535	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,789,909.75	5,734,609.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5789909.75, modificado:5734609.65}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCULTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO ANDADOR E, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OCULTZAPOTLAN 1 - 349489	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349489	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4582.0, meta_modificada:4582.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402468665	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCIÓN - ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 090 RANCHERIA MEDELLIN Y MADERO 2A SECC. 86270 MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO MEDELLIN Y MADERO 2DA.	01-11-2024	31-12-2024	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0739-234E/2024, contratista:CONSORCIO SERVICIO INDUSTRIAL DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8801889.41, importe_modificado:8801889.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6172.2}}	{2466665/proyecto_INICIO, 2466665/proyecto_PROCESO, 2466665/proyecto_FIN, 2466665/proyecto_PROCESO, 2466665/proyecto_FIN, 2466665/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468335	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE POETA TABASQUEÑOS VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS PELLICER CAMARA Y ANDADOR C.E. CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN LA OBRA ESTA SITUADA DENTRO	15-11-2024	31-12-2024	5,114,137.36	5,114,137.36	5,114,137.36	5,114,137.36	5,114,137.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0740-189E/2024, contratista:CONSTRUCTORA ATILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5114769.0, importe_modificado:5114769.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3906.0}}	{2468335/proyecto_PROCESO, 2468335/proyecto_FIN, 2468335/proyecto_INICIO, 2468335/proyecto_PROCESO, 2468335/proyecto_FIN, 2468335/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468504	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE JOSE GOROSTIZA VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE POETAS TABASQUEÑOS Y CALLE POETAS TABASQUEÑOS, ANDADOR JOSE MARIA GURRIA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA	15-11-2024	31-12-2024	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0741-190E/2024, contratista:FRANCISCO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6143788.11, importe_modificado:6143788.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4925.0}}	{2468504/proyecto_INICIO, 2468504/proyecto_PROCESO, 2468504/proyecto_FIN, 2468504/proyecto_PROCESO, 2468504/proyecto_FIN, 2468504/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468535	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:ANDADOR ANDADOR E VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE ANDADOR ANDADOR A Y ANDADOR ANDADOR C, ANDADOR ANDADOR 1 DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA ESTA SITUADA DESCRIPCIÓN	15-11-2024	31-12-2024	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0742-195E/2024, contratista:POLICAR BONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5735073.35, importe_modificado:5735073.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4582.0}}	{2468535/proyecto_INICIO, 2468535/proyecto_PROCESO, 2468535/proyecto_FIN, 2468535/proyecto_INICIO, 2468535/proyecto_FIN, 2468535/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTOR	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402468541	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,662,516.60	7,662,516.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7662516.6, modificado:7662516.39}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO LOCALIDAD VILLA OCULTZAPOTLAN ASENTAMIENTO ANDADOR C Y ANEXO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OCULTZAPOTLAN 1 - 349507	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	349507	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5552.0, meta_modificada:5552.0}}
2025	1	TAB240402468814	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,701,655.58	2,692,340.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701655.58, modificado:2692340.75}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD SABANAS ASENTAMIENTO CALLE AGUSTIN BELTRAN - 350217	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	350217	S	3,280	3,242	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.25, meta_modificada:635.25}}
2025	1	TAB240402468890	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,673,269.46	1,640,212.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1673269.46, modificado:1640212.36}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA TOCOAL ASENTAMIENTO CALLE LA Y GRIEGA CALLEJON SIN NOMBRE - 350398	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	350398	S	1,466	1,411	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}
2025	1	TAB240402468898	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,984,531.77	1,978,312.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984531.77, modificado:1978312.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA AZTLÁN 5TA. SECCIÓN, PALOMILLAL - 350407	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	350407	S	87	76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402468541	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:ANDADOR ANDADOR C Y ANEXO VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE ANDADOR ANADOR C Y ANDADOR ANADOR E, ANDADOR ANADOR B DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA ESTA SITUADA DENTRO DE LA	15-11-2024	31-12-2024	7,662,516.39	7,662,516.39	7,662,516.39	7,662,516.39	7,662,516.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0743-199E/2024, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7662516.6, importe_modificado:7662516.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5552.0}}	{2468541/proyecto_INICIO, 2468541/proyecto_PROCESO, 2468541/proyecto_FIN, 2468541/proyecto_INICIO, 2468541/proyecto_PROCESO, 2468541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468814	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:CALLE AGUSTIN BELTRAN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, 86250 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA ESTA SITUADA DENTRO DE LA LOCALIDAD VILLA	15-11-2024	31-12-2024	2,692,340.75	2,692,340.75	2,692,340.75	2,692,340.75	2,692,340.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0744-193E/2024, contratista:EDGAR LUIS BEDOY GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2692343.15, importe_modificado:2692343.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.25}}	{2468814/proyecto_INICIO, 2468814/proyecto_PROCESO, 2468814/proyecto_INICIO, 2468814/proyecto_PROCESO, 2468814/proyecto_INICIO, 2468814/proyecto_FIN, 2468814/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468890	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:170, direccion:CALLE CALLE Y GRIEGA RANCHERIA TOCOAL, 86250 TOCOAL, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN LA OBRA ESTA SITUADA	15-11-2024	31-12-2024	1,640,212.36	1,640,212.36	1,640,212.36	1,640,212.36	1,640,212.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0735-191E/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GALAXIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1649843.12, importe_modificado:1649843.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}	{2468890/proyecto_INICIO, 2468890/proyecto_PROCESO, 2468890/proyecto_FIN, 2468890/proyecto_PROCESO, 2468890/proyecto_FIN, 2468890/proyecto_INICIO, 2468890/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402468898	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - ACACHAPAN Y COLMENA STA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 100 RANCHERIA AZTLÁN STA. SECCIÓN PALOMILLAL, 86257 AZTLÁN STA. SECCIÓN (PALOMILLAL), CENTRO TABASCO ENTRE Y, LA	15-11-2024	15-12-2024	1,978,312.14	1,978,312.14	1,978,312.14	1,978,312.14	1,978,312.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0745-197E/2024, contratista:CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1978312.14,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}}	{2468898/proyecto_INICIO, 2468898/proyecto_PROCESO, 2468898/proyecto_INICIO, 2468898/proyecto_FIN, 2468898/proyecto_PROCESO, 2468898/proyecto_FIN, 2468898/proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402484193	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				827,513.70	820,636.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827513.7, modificado:820636.5}}	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. CORONEL TRACONIS 1RA. SECCIÓN LA ISLA, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 432231	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	432231	S	107	114	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}
2025	1	TAB240202397992	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTA MUN				5,500,000.00	5,495,146.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5495146.57}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gaviotas Sur de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0566	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}
2025	1	TAB240202398302	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTA MUN				1,500,000.00	1,485,238.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1485238.39}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0106	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}
2025	1	TAB240302440195	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTA MUN				3,267,912.76	3,266,782.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267912.76, modificado:3266782.14}}	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0536	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402484193	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DOS MONTES - CORONEL TRACONIS 1RA SECCIÓN LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CORONEL TRACONIS 1RA SECCIÓN LA ISLA, 86265 CORONEL TRACONIS 1RA SECCIÓN (LA ISLA), , lon:-	10-12-2024	29-12-2024	820,636.50	820,636.50	820,636.50	820,636.50	820,636.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0873-245E/2024, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:824842.57, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	{2484193/proyecto_FIN, 2484193/proyecto_INICIO, 2484193/proyecto_FIN, 2484193/proyecto_PROCESO, 2484193/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397992	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de Col. Centro Jesús García Reforma Guayabal 1ro. De Mayo Nueva Villahermosa La Manga II y Gaviotas Norte Gaviotas Sur, lon:-92.933448, lat:17.99569052}}	01-06-2024	29-08-2024	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	5,495,146.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6311.2}}	{2397992/proyecto_INICIO, 2397992/proyecto_PROCESO, 2397992/proyecto_INICIO, 2397992/proyecto_PROCESO, 2397992/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398302	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.987584, lat:17.988078}, geo3: {cve_municipio:4,	01-01-2024	31-08-2024	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	1,485,238.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0106-003E/2024-R33FIV, contratista:GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1492340.78, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}}	{2398302/proyecto_INICIO, 2398302/proyecto_PROCESO, 2398302/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302440195	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92950564, lat:18.08242092}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-93.0355205, lat:17.98758558}, geo3: {cve_municipio:4,	01-05-2024	31-12-2024	3,266,782.14	3,266,782.14	3,266,782.14	3,266,782.14	3,266,782.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0536-091E/2024-R33FIV, contratista:RAFA CAVA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3267912.76, importe_modificado:3267912.76}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:276.0}}	{2440195/proyecto_PROCESO, 2440195/proyecto_INICIO, 2440195/proyecto_FIN, 2440195/proyecto_INICIO, 2440195/proyecto_FIN, 2440195/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302440196	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				9,485,939.49	9,485,939.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9485939.49, modificado:9485939.49}}	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0537	S	161,938	178,122		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}
2025	1	TAB240402513753	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,484,609.76	1,484,609.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484609.76, modificado:1484609.76}}	Mantenimiento de oficinas, servicios sanitarios y cajas de cobro de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro, en las instalaciones del SAS en Av. Paseo de la Sierra, Ciudad de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0692	S	161,938	178,122		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.45, meta_modificada:219.45}}
2025	1	TAB240402513754	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				272,638.05	272,638.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272638.05, modificado:272638.05}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la Ra. La Vuelta (La Jagua) en el municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0712	S	161,938	178,122		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB240402513755	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				12,304,153.44	12,301,329.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230415344E7, modificado:1.23013297E7}}	Mantenimiento de la escotadura El Censo, en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0714	S	185	157		0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:4.8, meta_modificada:4.8}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302440198	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.92950564, lat:18.09242092}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-93.0355205, lat:17.98758558}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo de la Sierra colonia reforma, lon:-92.93025, lat:17.980111}}	01-05-2024	31-12-2024	9,485,939.49	9,485,939.49	9,485,939.49	9,485,939.49	9,485,939.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}	{2440196/proyecto_PROCESO, 2440196/proyecto_INICIO, 2440196/proyecto_PROCESO, 2440196/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513753	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo de la Sierra colonia reforma, lon:-92.93025, lat:17.980111}}	05-08-2024	17-12-2024	1,484,609.76	1,484,609.76	1,484,609.76	1,484,609.76	1,484,609.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.45}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513754	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Camino principal Ra. La Vuelta (La Jagua), lon:-92.702816, lat:17.963698}}	01-10-2024	20-12-2024	272,638.05	272,638.05	272,638.05	272,638.05	272,638.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513755	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:Camino principal El Censo, lon:-92.867681, lat:17.88573}}	01-09-2024	16-12-2024	12,301,329.70	12,301,329.70	12,301,329.70	12,301,329.70	12,301,329.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Hectarea, avance:4.8}}	{2513755/proyecto_INICIO, 2513755/proyecto_FIN, 2513755/proyecto_PROCESO, 2513755/proyecto_INICIO, 2513755/proyecto_PROCESO, 2513755/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12 _ CICLO DE RECURSO	#12 _ RAMO	#12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513756	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				4,109,747.72	4,109,747.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109747.72, modificado:4109747.72}}	Mantenimiento de bordos de protección en el margen derecho del río Grijalva, en la Colonia Gaviotas Norte, municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0715	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4648.59, meta_modificada:4648.59}}
2025	1	TAB240402513757	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				2,591,799.34	2,579,693.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591799.34, modificado:2579693.09}}	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento deportiva de la Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0759	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}
2025	1	TAB240402513758	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				520,215.63	520,215.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520215.63, modificado:520215.63}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Colima, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0760	S	117	120	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}
2025	1	TAB240402513759	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				2,307,472.73	2,288,970.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307472.73, modificado:2288970.96}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Ixtacomitán 2da. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0762	S	1,787	1,944	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513756	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mal. Leandro Rovirosa Wade Colonia Gaviotas Norte, lon:-92.91666, lat:17.975565}}	01-09-2024	26-12-2024	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	4,109,747.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4648.59}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513757	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes vialidades asentamiento deportiva de la Colonia José María Pino Suárez, lon:-90.924005, lat:18.025405}}	04-11-2024	29-12-2024	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:109.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513758	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:camino colima Ranchería Alvarado Colima, lon:-93.0125556, lat:17.809335}}	04-11-2024	29-12-2024	520,215.63	520,215.63	520,215.63	520,215.63	520,215.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}}	{2513758/proyecto_INICIO, 2513758/proyecto_FINAL, 2513758/proyecto_INICIO, 2513758/proyecto_PROCESO, 2513758/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513759	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:carretera villahermosa - ixtacomilán Ranchería Ixtacomitán 2da. Sección, lon:-92.978857, lat:17.94891}}	04-11-2024	29-12-2024	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:188.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513780	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				1,102,058.50	1,102,058.50	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102058.5, modificado:1102058.5}}	Rehabilitación del alumbrado público en fraccionamiento Centrópolis del Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0763	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}
2025	1	TAB240402513761	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				638,189.54	633,224.44	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638189.54, modificado:633224.44}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Rancharía Coronel Traconis 2da. Sección (El Zapote), asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0764	S	88	98	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2025	1	TAB240402513762	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				267,974.11	267,974.11	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267974.11, modificado:267974.11}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Rancharía Coronel Traconis (Guerrero 3ra. Sección), asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0765	S	561	569	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2025	1	TAB240402513763	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				4,147,602.71	4,071,872.33	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147602.71, modificado:4071872.33}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Anacleto Canabal 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0766	S	2,635	2,812	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513760	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:P Altabrisa fraccionamiento Centrópolis, lon:-92.940184, lat:17.963307}}	04-11-2024	29-12-2024	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}}	{2513760/proyecto_INICIO, 2513760/proyecto_FIN, 2513780/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513761	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:180, direccion:camino vecinal Ranchería Coronel Traconis 2da. Sección El Zapote, lon:-92.814885, lat:17.956757}}	04-11-2024	29-12-2024	633,224.44	633,224.44	633,224.44	633,224.44	633,224.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}	{2513761/proyecto_INICIO, 2513761/proyecto_FIN, 2513761/proyecto_PROCESO, 2513761/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513762	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:camino vecinal Ranchería Coronel Traconis Guerrero 3ra. Sección, lon:-92.810979, lat:17.946407}}	04-11-2024	29-12-2024	267,974.11	267,974.11	267,974.11	267,974.11	267,974.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	{2513762/proyecto_INICIO, 2513762/proyecto_FIN, 2513762/proyecto_PROCESO, 2513762/proyecto_FIN, 2513762/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513763	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:anacleto canabal 2da seccion, lon:-93.017218, lat:17.971509}}	04-11-2024	29-12-2024	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:291.0}}	{2513763/proyecto_INICIO, 2513763/proyecto_PROCESO, 2513763/proyecto_INICIO, 2513763/proyecto_FIN, 2513763/proyecto_INICIO, 2513763/proyecto_FIN, 2513763/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513764	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				1,760,725.08	1,736,781.36	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760725.08, modificado:1736781.36}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Ixtacomitán Sta. Sección, Asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0767	S	447	496	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}
2025	1	TAB240402513765	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				2,967,263.39	2,967,263.39	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967263.39, modificado:2967263.39}}	Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 1	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0791	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2025	1	TAB240402513766	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				2,988,125.33	2,982,314.88	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988125.33, modificado:2982314.88}}	Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 2	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0792	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2025	1	TAB240402513767	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				2,994,314.84	2,994,314.79	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994314.84, modificado:2994314.79}}	Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Rural, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0793	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513764	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Ra. Ixtacomitán 5ta. Sección, lon: 92.974074, lat:17.936192}}	04-11-2024	29-12-2024	1,736,781.36	1,736,781.36	1,736,781.36	1,736,781.36	1,736,781.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:122.0}}	{2513764/proyecto_INICIO, 2513764/proyecto_FIN, 2513764/proyecto_PROCESO, 2513764/proyecto_FIN, 2513764/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513765	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2024	28-02-2025	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	{2513765/proyecto_INICIO, 2513765/proyecto_PROCESO, 2513765/proyecto_INICIO, 2513765/proyecto_FIN, 2513765/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513766	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2024	28-02-2025	2,982,314.88	2,982,314.88	2,982,314.88	2,982,314.88	2,982,314.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	{2513766/proyecto_INICIO, 2513766/proyecto_FIN, 2513766/proyecto_PROCESO, 2513766/proyecto_INICIO, 2513766/proyecto_PROCESO, 2513766/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513767	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2024	28-02-2025	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	{2513767/proyecto_INICIO, 2513767/proyecto_PROCESO, 2513767/proyecto_INICIO, 2513767/proyecto_FIN, 2513767/proyecto_PROCESO, 2513767/proyecto_FIN, 2513767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12 _ CICLO DE RECURSO	#12 _ RAMO	#12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240402513768	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				754,877.58	753,317.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754877.58, modificado:753317.99}}	Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Espejo II, Calle Río Tuxpan, calle Río Tecolutla.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0797	S		119	145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}
2025	1	TAB240402513769	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,395,547.06	2,395,547.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395547.06, modificado:2395547.06}}	Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0802	S		3,480	5,220	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB240402513770	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				7,848,865.80	7,848,843.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7848865.8, modificado:7848843.86}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cd. Villahermosa, asentamiento diversas Colonias	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0874	S		161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
2025	1	TAB240402513771	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				153,218.39	153,218.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153218.39, modificado:153218.39}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villa Macultepec, asentamiento calles de acceso al COBATAB 37	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0877	S		5,726	6,122	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513768	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Río Tuxpan calle Río Tecolutla Colonia Espejo II, lon:-92.95938, lat:17.99677}}	31-12-2024	31-01-2025	753,317.99	753,317.99	753,317.99	753,317.99	753,317.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}}	{2513768/proyecto_INICIO, 2513768/proyecto_PROCESO, 2513768/proyecto_FINAL, 2513768/proyecto_PROCESO, 2513768/proyecto_FINAL, 2513768/proyecto_INICIO, 2513768/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513769	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Andrés Quintana Roo Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, lon:-92.981597, lat:17.970805}}	01-12-2024	28-02-2025	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}	{2513769/proyecto_INICIO, 2513769/proyecto_PROCESO, 2513769/proyecto_FINAL, 2513769/proyecto_INICIO, 2513769/proyecto_PROCESO, 2513769/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513770	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diferentes calles y avenidas, lon:-92.96006, lat:17.969243}}	02-12-2024	31-03-2025	7,848,843.86	7,848,843.86	7,848,843.86	7,848,843.86	7,848,843.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminiaria, avance:600.0}}	{2513770/proyecto_INICIO, 2513770/proyecto_PROCESO, 2513770/proyecto_FINAL, 2513770/proyecto_PROCESO, 2513770/proyecto_FINAL, 2513770/proyecto_INICIO, 2513770/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513771	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:calle del arroyo Villa Macultepec, lon:-92.854416, lat:18.157358}}	03-12-2024	31-03-2025	153,218.39	153,218.39	153,218.39	153,218.39	153,218.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminiaria, avance:14.0}}	{2513771/proyecto_INICIO, 2513771/proyecto_PROCESO, 2513771/proyecto_FINAL, 2513771/proyecto_INICIO, 2513771/proyecto_PROCESO, 2513771/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12 _ CICLO DE RECURSO	#12 _ RAMO	#12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402513772	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				382,702.53	379,628.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382702.53, modificado:379628.21}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Familia II, asentamiento calle Senda de Guacidan y puente peatonal	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0880	S	3,242	3,280	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:18.0}}
2025	1	TAB240402513773	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				383,559.52	340,230.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383559.52, modificado:340230.35}}	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, calle Sector Hernández López, Ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0899	S	2,910	3,036	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}}
2025	1	TAB240402513774	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				553,352.05	547,649.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553352.05, modificado:547649.41}}	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, camino Prolongación Mariano Escobedo, Villa Ocuilzapotlán	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0900	S	8,695	9,277	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}
2025	1	TAB250102521087	Adquisición	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	R060-FEIEF				25,894.68	25,894.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25894.68, modificado:25894.68}}	Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Centro	K0506	S	10	9	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513772	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:calle Senda de Guacidan Parrilla II, lon:-92.92321, lat:17.878513}}	03-12-2024	31-03-2025	379,628.21	379,628.21	379,628.21	379,628.21	379,628.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:18.0}}	{2513772/proyecto_INICIO, 2513772/proyecto_FIN, 2513772/proyecto_PROCESO, 2513772/proyecto_FIN, 2513772/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513773	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, direccion:Sector Hernández López Ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección, lon:-92.888138, lat:18.055764}}	02-01-2025	17-03-2025	340,230.35	340,230.35	340,230.35	340,230.35	340,230.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}}	{2513773/proyecto_INICIO, 2513773/proyecto_PROCESO, 2513773/proyecto_FIN, 2513773/proyecto_PROCESO, 2513773/proyecto_FIN, 2513773/proyecto_INICIO, 2513773/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513774	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:camino Prolongación Mariano Escobedo Villa Ocuiltzapotlán, lon:-92.866368, lat:18.133568}}	02-01-2025	17-03-2025	547,649.41	547,649.41	547,649.41	547,649.41	547,649.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{2513774/proyecto_INICIO, 2513774/proyecto_PROCESO, 2513774/proyecto_FIN, 2513774/proyecto_INICIO, 2513774/proyecto_PROCESO, 2513774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521087	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASEO TABASCO 1401, lon:-92.9194181, lat:17.9878375}}	10-03-2025	31-07-2025	25,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB210101885219	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,777,337.44	3,777,337.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB21010188677	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,256,236.56	21,256,236.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210101885219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Acuiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}}	19-03-2021	16-08-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUC TORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}	{1885219/proyecto_P ROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_P ROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_P ROCESO, 1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: BENEFICIARIOS:339442, HOMBRES 169721, MUJERES 169721, trimestre:1.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-04-01}, obs2: {observación: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LITIGIO DESDE EL 2022, trimestre:1.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-04-01}}	Sin observaciones
TAB210101886677	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,236.56	21,256,236.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUC TORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}}	{meta1: {unidad_medida:Cáramo(s), avance:0.4}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_P ROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: BENEFICIARIOS:339442, HOMBRES 169721, MUJERES 169721, trimestre:1.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-04-01}}	{obs1: {observación: SOLICITAR VALIDACIÓN O CANCELACIÓN, usuario: yulianapriegohe, fecha:2025-04-09}}

MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2024-2027

CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELMA PAZ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT