



MÓDULO DEL DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260102625673	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				17,712,787.32	17,712,787.32	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.771278732E7, modificado:1.771278732E7}}	Mantenimiento asfáltico en Avenida Adolfo Ruiz Cortines y bacheo en tramos aislados en diversas calles de las Colonias del cuadrante 1, de la Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0382	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28149.51, meta_modificada:28149.51}}
2026	2	TAB260102625674	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,872,146.95	11,672,146.95	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.167214695E7, modificado:1.167214695E7}}	Mantenimiento asfáltico en Avenidas 27 de febrero, y Periférico Carlos Pellicer Cámara, bacheo en tramos aislados en diversas calles de las Colonias del cuadrante 3, de la Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0383	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18752.64, meta_modificada:18752.64}}
2026	2	TAB260102625675	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,509,395.74	7,509,395.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7509395.74, modificado:7509395.74}}	Bacheo con concreto hidráulico en tramos aislados de diversas vialidades en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0384	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4342.32, meta_modificada:4342.32}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260102625673	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines, lon:-92.922694, lat:17.9999073}}	02-03-2026	10-04-2026	17,712,787.32	17,085,681.05	13,507,958.26	13,507,958.26	13,507,958.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0382-003F/2026, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.708568105E7, importe_modificado:1.708568105E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28149.51}}	{2625673/proyecto_INICIO, 2625673/proyecto_FIN, 2625673/proyecto_PROCESO, 2625673/proyecto_FIN, 2625673/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625674	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenidas 27 de febrero y Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.953558, lat:17.987}}	02-03-2026	10-04-2026	11,672,146.95	11,320,059.51	10,432,229.92	10,432,229.92	3,174,036.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0383-004F/2026, contratista:LOGAGRE TAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.132005951E7, importe_modificado:1.132005951E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18752.64}}	{2625674/proyecto_INICIO, 2625674/proyecto_FIN, 2625674/proyecto_PROCESO, 2625674/proyecto_FIN, 2625674/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625675	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas vialidades en la Ciudad de Villahermosa, lon:-92.93028, lat:17.98625}}	02-02-2026	01-06-2026	7,509,395.74	7,509,395.74	6,144,449.10	6,144,449.10	6,144,449.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0384-005F/2026, contratista:CARVA GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7349880.17, importe_modificado:7349880.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4342.32}}	{2625675/proyecto_INICIO, 2625675/proyecto_FIN, 2625675/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_ CICLO DE RECURSO	f1_ RAMO	f1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_ CICLO DE RECURSO	f2_ RAMO	f2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202650096	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,015,414.00	3,015,414.00	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015414.0, modificado:3015414.0}}	Desazolve de fuente de captación (planta potabilizadora Carizal I)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0430	S	42,477	28,318	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52460.0, meta_modificada:52460.0}}
2026	2	TAB260202650107	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,950,723.38	4,950,723.38	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950723.38, modificado:4950723.38}}	Mantenimiento de calles con pintura en guarniciones y señalamientos horizontales, en Av. Paseo Tabasco y Av. Paseo Usumacinta entre Av. 27 de febrero y Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0427	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7034.54, meta_modificada:7034.54}}
2026	2	TAB260202650108	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,936,463.36	2,936,463.36	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936463.36, modificado:2936463.36}}	Mantenimiento de Alumbrado público con pintura en postes metálicos, en diversos puntos de la ciudad de Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0447	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2811.0, meta_modificada:2811.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202650096	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Bosques de Saloya, lon:-92.956782, lat:18.004381}}	11-05-2026	31-08-2026	3,015,414.00	3,015,414.00	904,949.47	904,949.47	904,949.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0430-029F/2026-FEFMPHRT, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3015414.0, importe_modificado:477738.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47738.6}}	{2650098/proyecto_INICIO, 2650098/proyecto_PROCESO, 2650098/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650107	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Tabasco y Av. Paseo Usumacinta entre Av. 27 de febrero y Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, lon:-92.938285, lat:17.985319}}	01-06-2026	28-08-2026	4,950,723.38	4,950,723.38	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0427-025F/2026, contratista:OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4950723.38, importe_modificado:4950723.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7034.54}}	{2650107/proyecto_INICIO, 2650107/proyecto_FIN, 2650107/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650108	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversos puntos de la ciudad de Villahermosa, lon:-92.950082, lat:17.996113}}	01-04-2026	30-05-2026	2,936,463.36	2,867,767.06	2,386,594.80	2,386,594.80	2,386,594.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0447-030F/2026, contratista:ECIEM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2867767.06, importe_modificado:2867767.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2811.0}}	{2650108/proyecto_INICIO, 2650108/proyecto_PROCESO, 2650108/proyecto_FIN, 2650108/proyecto_PROCESO, 2650108/proyecto_FIN, 2650108/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202850110	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,092,024.01	1,092,024.01	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092024.01, modificado:1092024.01}}	Reconstrucción de guarniciones en camellón central en Pról. Av. 27 de febrero entre Paseo Tabasco y Samarkanda	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0417	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}
2026	2	TAB260202850112	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				364,264.93	364,264.93	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364264.93, modificado:364264.93}}	Rehabilitación de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, diversas comunidades (Ra. Lázaro Cárdenas 1ra. Secc. y Ra. Medellín y Pigua 3ra. Secc.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0418	S	773	754	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12780.0, meta_modificada:12780.0}}
2026	2	TAB260202642789	Proyecto de inversión	2026	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,042,121.64	10,042,121.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.004212164E7, modificado:1.004212164E7}}	Rehabilitación de calle con concreto hidráulico y obra complementaria en Centro, Localidad Villahermosa, Colonias La Manga I y Gaviotas Norte, asentamiento Calle Alfonso Vicens Saldivar entre calle 10 y Circuito Municipal. - 153308	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	153308	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202650110	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pról. Av. 27 de febrero entre Paseo Tabasco y Samarkanda, lon:-92.947792, lat:18.002106}}	01-06-2026	12-09-2026	1,092,024.01	1,092,024.01	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0417-024F/2026, contratista:RAMON HERNANDEZ JUAN MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1092024.01, importe_modificado:1092024.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.8}}	{2650110/proyecto_PROCESO, 2650110/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650112	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:caminos vecinales diversas comunidades (Ra. Lázaro Cárdenas 1ra. Secc. y Ra. Medellín y Pigua 3ra. Secc, lon:-92.944735, lat:17.998786)}}	13-04-2026	30-09-2026	364,264.93	364,264.93	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0418-027F/2026, contratista:RUBEN RIOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:364264.93, importe_modificado:364264.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12780.0}}	{2650112/proyecto_INICIO, 2650112/proyecto_FIN, 2650112/proyecto_PROCESO, 2650112/proyecto_FIN, 2650112/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642789	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar Colonia Gaviotas Norte 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Circuito Municipal Y Calle calle 10 Calle Lauro Aguilar Del Puente Grijalva l punto de inicio de la Carretera Federal Cd. del Carmen Villahermos, lon:-92.91608476, lat:17.9839842}}	15-06-2026	29-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642789/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642790	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,830,375.07	3,830,375.07	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3830375.07, modificado:3830375.07}}	Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villa Ocuiltzapotlán, asentamiento calle Tomás Garrido Canabal entre calle Venustiano Carranza y calle Revolución. - 155265	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	155265	S	9,277	8,695	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.5, meta_modificada:1473.5}}
2026	2	TAB260202642791	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,482,089.17	3,482,089.17	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3482089.17, modificado:3482089.17}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, localidad Villahermosa, colonia Francisco Villa, asentamiento calle Francisco Villa entre calles Francisco Villa y Benito Juárez García - 155527	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	155527	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1958.5, meta_modificada:1958.5}}
2026	2	TAB260202642792	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,094,230.72	2,094,230.72	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2094230.72, modificado:2094230.72}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia La Manga III, asentamiento diversas calles. - 155975	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	155975	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202642790	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Tomas Garrido Canabal VILLA OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle calle Revolución Calle Constitución Por la carretera 180 Cd. del Cammen-Vhsa, hacia la derecha se accesa a la ca, lon:-82.86001018, lat:18.13952638}}	01-08-2026	29-09-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642790/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642791	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia Francisco Villa 88019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez García Calle José María Morelos y Pavón Como referencia, la obra se localiza a 1.4 km al Sureste del Parque, lon:-92.89032131, lat:18.02761131}}	01-07-2026	29-08-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642791/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642792	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna del Espejo Colonia La Manga III 86090 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Laguna del Espino Y Calle Laguna la Majahua Calle Laguna de Ilusiones Del puente Río Grijalva ubicado sobre la carretera Villahermosa - Teapa se r, lon:-92.90623644, lat:17.99537063}}	16-06-2026	30-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642792/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642793	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,351,393.05	3,351,393.05	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351393.05, modificado:3351393.05}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia La Manga I, asentamiento diversas calles - 156251	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	156251	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}
2026	2	TAB260202642794	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				19,482,239.39	19,482,239.39	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.948223939E7, modificado:1.948223939E7}}	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Ra. La Lima, asentamiento Calle Principal entre el acceso y calle Antonio Galán - 158306	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	156306	S	3,265	3,069	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10293.0, meta_modificada:10293.0}}
2026	2	TAB260202642795	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,845,036.21	4,845,036.21	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4845036.21, modificado:4845036.21}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia José María Pino Suárez, sector Inocente Vázquez, asentamiento callejones: Las Rosas, Orquideas y Tulipanes. - 162588	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	162588	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202642793	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 1 Colonia La Manga I 86069 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle 9 Y Calle 10 Ninguno Malecón Ing. Leandro Rovirosa Wade Del Puente Grijalva I punto de inicio de la Carretera Federal Cd. del Carmen Villahermosa, se recorren un tr, lon:-92.91143685, lat:17.99570884}}	01-07-2026	29-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642793/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642794	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:Calle Principal Ranchería La Lima 86288 LA LIMA, CENTRO ENTRE Ninguno Carretera Villahermosa Teapa Y Calle Antonio Galán Del Puente a desnivel Parilla sobre la carretera Villahermosa- Teapa kilometro 8+000, se encuentra el entron, lon:-92.93025415, lat:17.90862768}}	01-07-2026	28-09-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642794/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642795	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Callejón Las Rosas Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Inocente Vázquez Y Ninguno Límite Callejón Margarita Del Centro Gerontológico DIF Tabasco a 835 metros sobre la Av. Prof. Ramón Mendoza Herre, lon:-92.91776923, lat:18.01857508}}	01-07-2026	30-09-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642795/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642796	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,497,202.21	7,497,202.21	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7497202.21, modificado:7497202.21}}	Construcción de camino con concreto asfáltico en calle en Centro, Localidad Villa Playas del Rosario (Subteniente García), asentamiento camino el Manzano. - 162671	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	162671	S	11,941	10,993	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7609.5, meta_modificada:7609.5}}
2026	2	TAB260202642797	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				16,190,662.95	16,190,662.95	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.619066265E7, modificado:1.619066265E7}}	Rehabilitación de camino con concreto asfáltico en calle en Centro, localidad Rancharía Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección, asentamiento camino La Tanatana - 162716	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	162716	S	3,233	3,132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}
2026	2	TAB260202642798	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,430,754.71	1,430,754.71	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430754.71, modificado:1430754.71}}	Rehabilitación de red de alcantarillado en Centro, Localidad Villa Parrilla II, Fraccionamiento San Manuel, asentamiento, calle José Gorostiza paso de servidumbre entre cerrada Guaraguao y cerrada Zanate. - 162718	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	162718	S	5,460	4,967	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.95, meta_modificada:103.95}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642796	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Camino Playas del Rosario - El Manzano 37 745 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO La obra inicia en el entronque del kilómetro 37+745 de la Carretera Federal 195 Tспа - Villahermosa, es el punto de la entrada al, lon:-92.92153455, lat:17.85708624}}	01-07-2026	29-08-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642796/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642797	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Villahermosa - La Isla 13 300 86280 BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, CENTRO Del Entronque Miguel Hidalgo sobre el Periférico Carlos Pellicer Cámara de la Ciudad de Villahermosa, se recorre 13, lon:-93.06771608, lat:17.9563165}}	01-07-2026	13-09-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642797/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642798	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Calle Jose Gorostiza Paso de servidumbre Fraccionamiento San Manuel 86288 PARRILLA II, CENTRO ENTRE Cerrada Guaraguo Y Cerrada Zanate Calle Tecolotes El puente peatonal paso elevado en referencia se localiza sobre la Carretera Fed, lon:-92.91932119, lat:17.88221569}}	01-07-2026	14-08-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642798/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642799	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				15,110,899.00	15,110,899.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.5110899E7, modificado:1.5110899E7}}	Rehabilitación de Planta Potabilizadora en Centro, Localidad Barrancas y Guanal Tintilo, asentamiento Planta Potabilizadora Dos Montes Etapa II. - 167473	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	167473	S	24	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3614.88, meta_modificada:3614.88}}
2026	2	TAB260202642800	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,565,443.41	7,565,443.41	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7565443.41, modificado:7565443.41}}	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia INVITAB Miguel Hidalgo, asentamiento calle Andrés Quintana Roo entre cerrada Pipila y corrada Niños Héroes - 174099	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	174099	S	5,220	3,480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}
2026	2	TAB260202642801	Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,670,400.00	1,670,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670400.0, modificado:1670400.0}}	Arrendamiento de vehículos terrestres para servicios públicos y operación de programas públicos del Sistema de Agua y Saneamiento SAS en Centro - 6493	27	Tabasco	4	Centro	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Centro	6493-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642799	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Camino Villahermosa - Barrancas y Guanal Tintillo 7 600 86275 BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO, CENTRO La Obra se Localiza a 7.6 km al sureste de la Ciudad de Villahermosa, El Acceso se realiza en el EC. 5+500 (Villahermosa-Escárcega)}, lon:-92.84535989, lat:18.00902816}}	01-07-2026	28-09-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2642799/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642800	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Andrés Quintana Roo Colonia INVITAB Miguel Hidalgo I Etapa 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Cerrada Pipila Y Cerrada Niños Héroes Calle San Juan Bautista La obra se ubica frente a la ermita del Señor de Tila y el Centro Recr, lon:-92.9814816, lat:17.97139713}}	01-07-2026	14-08-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2642800/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642801	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-07-2026	31-12-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{2642801/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:633,607 habitantes. Esta cifra se desglosa en 353,527 mujeres (51.7%) y 330,080 hombres (48.3%),, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-07-18}}	{obs1: {observación:BENEFICIARIOS, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-07-18}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260102625666	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				35,415,049.27	35,415,049.27	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.541504927E7, modificado:3.541504927E7}}	Obras complementarias en líneas de interconexión y del sistema electromecánico general de la planta potabilizadora Carrizal II, Localidad Ranchería Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0355	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}
2026	2	TAB260102625667	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				33,967,850.90	33,967,850.90	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.39678509E7, modificado:3.39678509E7}}	Obras complementarias de infraestructura civil, líneas de conducción, dosificación, desfogeo de lodos y recuperación de agua tratada, en la planta potabilizadora Carrizal II, Localidad Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0356	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}}
2026	2	TAB260102625668	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				10,416,669.50	10,416,669.50	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04166695E7, modificado:1.04166695E7}}	Obras complementarias de infraestructura de obra civil, hidráulica, mecánica y eléctrica en obra exterior, medición y telemetría de la captación Carrizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0357	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260102625669	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				11,966,710.01	11,966,710.01	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196671001E7, modificado:1.196671001E7}}	Obras complementarias para adecuación de líneas de conducción en la captación Carrizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0358	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}}
2026	2	TAB260102625670	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				10,245,631.48	10,245,631.48	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024563148E7, modificado:1.024563148E7}}	Obras complementarias de obra exterior, fachada, jardinería y señalética en la planta potabilizadora Carrizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0359	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:221.43, meta_modificada:221.43}}
2026	2	TAB260102625671	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				10,463,620.63	10,462,523.96	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.046362063E7, modificado:1.046252396E7}}	Obras complementarias de edificación, acabados y mantenimiento en estructuras de la captación Carrizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0360	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260102625609	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	18-03-2026	30-06-2026	11,966,710.01	11,966,710.01	11,948,542.88	11,948,542.88	11,948,542.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0358-008E/2026-R33FIV, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.196671001E7, importe_modificado:1.196671001E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}}	{2625669/proyecto_INICIO, 2625669/proyecto_PROCESO, 2625669/proyecto_FIN, 2625669/proyecto_PROCESO, 2625669/proyecto_FIN, 2625669/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625670	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	01-04-2026	30-06-2026	10,245,631.48	10,245,631.48	9,447,900.43	9,447,900.43	9,447,900.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0359-017E/2026-R33FIV, contratista:EXCALIBUR TECHNOLOGIES DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.024563148E7, importe_modificado:1.024563148E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.43}}	{2625670/proyecto_INICIO, 2625670/proyecto_PROCESO, 2625670/proyecto_FIN, 2625670/proyecto_PROCESO, 2625670/proyecto_FIN, 2625670/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625671	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	18-03-2026	30-08-2026	10,462,523.96	10,462,523.96	10,462,523.96	10,462,523.96	10,462,523.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0360-007E/2026-R33FIV, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.046362063E7, importe_modificado:1.046362063E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}}	{2625671/proyecto_PROCESO, 2625671/proyecto_FIN, 2625671/proyecto_INICIO, 2625671/proyecto_FIN, 2625671/proyecto_INICIO, 2625671/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260102625672	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				37,428,353.47	37,428,353.47	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.742835347E7, modificado:3.742835347E7}}	Obras complementarias de infraestructura hidráulica, de todos, medición y de optimización de procesos en la planta potabilizadora Carizal II, Localidad Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0362	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2026	2	TAB260202649907	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				5,720,260.80	5,720,260.80	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5720260.8, modificado:5720260.8}}	Rehabilitación y mantenimiento de pintura en estructuras metálicas de techado, columnas, y muros en locales del tianguis mercado de Villahermosa Casa Blanca, Centro Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0496	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8125.0, meta_modificada:8125.0}}
2026	2	TAB260202650095	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				7,164,306.75	7,164,306.75	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7164306.75, modificado:7164306.75}}	Construcción de Red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Gaviotas Sur, Sector Armenia, calle La Laguna, calle Monal 3a, calle Monal 1a, calle Rubi, calle Coquitos, calle La Roca	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0408	S	873	581	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB260102625672	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612306, lat:18.0010151}}	20-03-2026	31-07-2026	37,428,353.47	37,428,353.47	37,424,208.43	37,424,208.43	37,424,208.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0362-018E/2026-R33FIV, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.742835347E7, importe_modificado:3.742835347E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2625672/proyecto_INICIO, 2625672/proyecto_PROCESO, 2625672/proyecto_FIN, 2625672/proyecto_PROCESO, 2625672/proyecto_FIN, 2625672/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202649907	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:rio grijalva 140 col casa blanca, lon:-92.91273618, lat:17.99965804}}	08-06-2026	15-10-2026	5,720,260.80	5,720,260.80	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K10486-042E/2026, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAXRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5720260.8, importe_modificado:5720260.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4468.75}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202650095	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle La Laguna calle Monal 3a calle Monal 1a calle Rubi calle Coquitos calle La Roca Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia, lon:-92.908518, lat:17.97064}}	14-04-2026	31-07-2026	7,164,306.75	7,164,306.75	6,428,304.00	6,428,304.00	6,428,304.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0406-020E/2026-R33FIV, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7164306.75, importe_modificado:7164306.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2750.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202650097	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,307,380.66	3,307,380.66	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3307380.66, modificado:3307380.66}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0375	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}
2026	2	TAB260202650098	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,370,379.12	3,370,379.12	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370379.12, modificado:3370379.12}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0376	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}
2026	2	TAB260202650099	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,318,787.55	3,318,787.55	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318787.55, modificado:3318787.55}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0378	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202650097	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	20-04-2026	31-07-2026	3,307,360.66	3,307,360.66	2,016,701.12	2,016,701.12	2,016,701.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0375-013E/2026-R33FIV, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3307360.66, importe_modificado:3307360.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.8}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650098	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	14-04-2026	31-07-2026	3,370,379.12	3,370,379.12	2,722,432.62	2,722,432.62	2,722,432.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0376-023E/2026-R33FIV, contratista:LLASROSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3370379.12, importe_modificado:3370379.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650099	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-04-2026	13-07-2026	3,318,787.55	3,318,787.55	3,156,518.50	3,156,518.50	3,156,518.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0378-014E/2026-R33FIV, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3318787.55, importe_modificado:3318787.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202650100	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,357,725.54	3,357,725.54	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357725.54, modificado:3357725.54}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0377	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}
2026	2	TAB260202650101	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,293,675.82	6,293,675.82	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6293675.82, modificado:6293675.82}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) Etapa 1, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0380	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}
2026	2	TAB260202650102	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,268,045.86	6,268,045.86	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6268045.86, modificado:6268045.86}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) Etapa 1, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0379	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202650100	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-04-2026	31-07-2026	3,357,725.54	3,357,725.54	1,524,443.03	1,524,443.03	1,524,443.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0377-016E/2026-R33FIV, contratista:CONSTRU TAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1524443.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.2}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650101	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-04-2026	13-07-2026	6,293,675.82	6,293,675.82	6,273,347.23	6,273,347.23	6,273,347.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0380-015E/2026-R33FIV, contratista:CONSORCIO MASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6293675.82, importe_modificado:6293675.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650102	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	07-04-2026	31-08-2026	6,268,045.86	6,268,045.86	3,519,414.11	3,519,414.11	3,519,413.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0379-019E/2026-R33FIV, contratista:CONSTRU CTORA CEYMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3318787.55, importe_modificado:3318787.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.2}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202650103	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,093,610.93	1,093,610.93	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093610.93, modificado:1093610.93}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería El Espino, asentamiento diversos puntos, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0480	S	355	319	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2026	2	TAB260202650104	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				802,358.15	802,358.15	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802358.15, modificado:802358.15}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, localidad Ranchería Tierra Amarilla 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0484	S	178	173	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2026	2	TAB260202650105	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,298,290.87	1,298,290.87	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298290.87, modificado:1298290.87}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Lagartera 2da. Sección, asentamiento diversos puntos, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0481	S	626	572	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202650103	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:88, direccion:Ranchería El Espino asentamiento diversos puntos, lon:-92.832687, lat:18.247876}}	01-05-2026	30-06-2026	1,093,610.93	1,087,058.46	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0480-039E/2026, contratista:TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1087058.46, importe_modificado:1087058.46}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650104	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:168, direccion:Ranchería Tierra Amarilla 1ra. Sección asentamiento diversos puntos, lon:-92.884899, lat:18.116297}}	01-05-2026	30-06-2026	802,358.15	797,162.41	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0484-040E/2026, contratista:TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:797162.41, importe_modificado:797162.41}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:60.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650105	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:272, direccion:Ranchería Lagartera 2da. Sección asentamiento diversos puntos, lon:-92.863349, lat:18.076637}}	01-05-2026	30-06-2026	1,298,290.87	1,293,295.25	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0481-034E/2026, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1293295.25, importe_modificado:1293295.25}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:111.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202650106	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,050,415.26	2,050,415.26	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050415.26, modificado:2050415.26}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería El Zapotal, asentamiento diverso puntos, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0482	S	982	907	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}
2026	2	TAB260202650109	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,108,628.60	3,108,628.60	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108628.6, modificado:3108628.6}}	Mejoramiento de imagen urbana en áreas de jardinería y andadores en las instalaciones del reloj floral de la glorieta del distribuidor vital Guayabal, Ciudad Villahermosa Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0527	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}
2026	2	TAB260202650111	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,825,851.17	3,825,851.17	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3825851.17, modificado:3825851.17}}	Rehabilitación del Alumbrado Público en Centro, Localidad Cd. Villahermosa, asentamiento Av. Paseo Tabasco, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0477	S	3,669	3,015	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202650106	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:179, direccion:Ranchería El Zapotal asentamiento diverso puntos, lon:-92.854587, lat:18.05102}}	01-05-2026	30-06-2026	2,050,415.26	2,045,604.33	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0482-035E/2026, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2045604.33, importe_modificado:2045604.33}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:151.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650109	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Usumacinta esquina Periferico Carlos Pellicer Camara, lon:-92.924482, lat:17.971548}}	01-06-2026	30-06-2026	3,108,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650111	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Tabasco, lon:-92.916283, lat:17.991617}}	01-05-2026	30-06-2026	3,825,851.17	3,812,205.45	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0477-032E/2026, contratista:ADRIAN MENDOZA BOLAINA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3812205.45, importe_modificado:3812205.45}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:348.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202650113	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,386,852.81	1,386,852.81	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386852.81, modificado:1386852.81}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Pigua 2da. Sección, asentamiento diversos puntos, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0478	S	534	528	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}
2026	2	TAB260202650114	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				476,438.38	476,438.38	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476438.38, modificado:476438.38}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Pigua 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0479	S	178	174	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2026	2	TAB260202650115	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				743,571.57	743,571.57	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743571.57, modificado:743571.57}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Tierra Amanilla 2da. Sección, asentamiento diversos puntos, (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0485	S	78	77	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202650113	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:133, direccion:Ranchería Medellín y Pigua 2da. Sección asentamiento diversos puntos, lon:-92.90221, lat:18.049308}}	01-05-2026	30-06-2026	1,388,852.81	1,373,480.36	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0478-036E/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS ARZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1373480.36, importe_modificado:1373480.36}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:95.92}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650114	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:Ranchería Medellín y Pigua 1ra. Sección asentamiento diversos puntos, lon:-92.911252, lat:18.031642}}	01-05-2026	30-06-2026	476,438.38	472,642.99	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0479-037E/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS ARZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:472642.99, importe_modificado:472642.99}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650115	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:189, direccion:asentamiento diversos puntos Ranchería Tierra Amarilla 2da. Sección, lon:-92.8883, lat:18.106127}}	01-05-2026	30-06-2026	743,571.57	736,345.73	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0485-038E/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS ARZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:736345.73, importe_modificado:736345.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:86.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202650116	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				4,761,844.67	4,761,844.67	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761844.67, modificado:4761844.67}}	Mantenimiento de calles con pintura en guarniciones y señalamientos horizontales en Av. Paseo Usumacinta entre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Fracc. El Country, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0528	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7179.63, meta_modificada:7179.63}}
2026	2	TAB260202650117	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				12,599,466.27	12,599,466.27	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.259946627E7, modificado:1.259946627E7}}	Rehabilitación de techo de almacén municipal, ubicado en Av. Paseo de la Sierra Colonia Primero de Mayo en Cd. Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0476	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}}
2026	2	TAB250302601103	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				22,040,565.66	11,019,081.40	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.204056566E7, modificado:1.10190814E7}}	Construcción de la línea de conducción de 24 de diámetro km 2+491.84 - 4+644.52, periférico de Av. Ruiz Cortines Entrada a Río Viejo (2da. Etapa de 2 etapas), cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0631	S	29,528	44,291	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202650118	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Usumacinta entre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Fraco, El Country, lon:-92.964645, lat:18.006207}}	16-06-2026	15-07-2026	4,761,844.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202650117	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo de la Sierra Colonia Primero de Mayo, lon:-92.931122, lat:17.970731}}	08-06-2026	15-10-2026	12,599,466.27	12,599,466.27	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0476-041E/2026, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.259946627E7, importe_modificado:1.259946627E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601103	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:periférico de Av. Ruiz Cortines Entrada a Río Viejo, lon:-92.966694, lat:17.987649}}	18-08-2025	31-12-2025	11,019,081.40	11,019,081.40	11,019,081.40	11,019,081.40	11,019,081.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0631_K0632-081F/2025-PROAGUA, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.102028283E7, importe_modificado:1.102028283E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1012.0}}	{2601103/proyecto_PROCESO, 2601103/proyecto_INICIO, 2601103/proyecto_PROCESO, 2601103/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250302601101	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,482,935.00	3,215,701.42	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482935.0, modificado:3215701.42}}	Rehabilitación de estación de bombeo sanitario Francisco Villa en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, localidad Villahermosa, asentamiento Vicente Guerrero 2da. Etapa. (incluye: cárcamo de bombeo sanitario, caseta de cárcamo, subestación eléctrica, línea de presión, reposición de colector, desmantelamiento)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0667	S	1,460	2,190	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:65110.88}}
2026	2	TAB250202635883	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,262,618.79	1,196,226.65	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262618.79, modificado:1196226.65}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Adolfo López Mateos - 24447	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	24447	S	13,515	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
2026	2	TAB250202635899	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,326,138.40	3,310,346.44	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326138.4, modificado:3310346.44}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), Asentamiento calle Adolfo López Mateos - 23627	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	23927	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302601101	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle tapanco, lon:-92.892276, lat:18.02821}}	16-09-2025	13-12-2025	3,215,701.42	3,215,701.42	3,215,701.42	3,215,701.42	3,215,701.42	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0666, K0667-106F/2025-FEFMPHRT, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3227883.66, importe_modificado:1238994.54}}	{meta1: {unidad_medida:Carcamo(s), avance:65110.88}}	{2601101/proyecto_INICIO, 2601101/proyecto_PROCESO, 2601101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535883	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle Y Griega Carrera Federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen Km 00+25, dobla a, lon:-92.78583453, lat:18.15661616}}	01-07-2025	30-08-2025	1,196,226.65	1,196,226.65	1,196,226.65	1,196,226.65	1,196,226.65	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0590-055E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ORHNOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1238994.54, importe_modificado:1238994.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{2535883/proyecto_PROCESO, 2535883/proyecto_INICIO, 2535883/proyecto_PROCESO, 2535883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535899	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle La Y Griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen Km+023, dobla lado, lon:-92.78567494, lat:18.15699265}}	01-07-2025	30-08-2025	3,310,346.44	3,310,346.44	3,310,346.44	3,310,346.44	3,310,346.44	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0577-054E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ORHNOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3310355.34, importe_modificado:3310355.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:839.0}}	{2535899/proyecto_INICIO, 2535899/proyecto_PROCESO, 2535899/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250302587200	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,029,447.33	3,022,583.50	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3029447.33, modificado:3022583.5}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Rubí. - 48445	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48445	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.0, meta_modificada:1904.0}}
2026	2	TAB250302587201	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,241,993.03	3,223,694.47	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3241993.03, modificado:3223694.47}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas) Asentamiento Calle Tomás Garrido - 95417	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	95417	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.03, meta_modificada:1448.02}}
2026	2	TAB250302587205	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,223,530.27	1,217,212.80	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223530.27, modificado:1217212.8}}	Mantenimiento y desazolve de Canales-arroyos en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias, Incluye: Canal Anacleto Canabal-1ro. de Mayo, Canal Belisario Domínguez-Sandino-Periférico-1ro. de Mayo, Canal San José, Lagunas de Oxidación, Fraccionamiento Marcos Buendía - 102334	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	102334	S	15,347	10,231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2842.0, meta_modificada:2842.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587200	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle rubi Colonia Colonia Gaviotas sur sector coquitos 88019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Maria Teresa de Granier Y Calle Esmeralda Calle Girasol La obra se ubica en el entronque de la carretera Villahermosa torno largo, a 10, lon:-92.90365565, lat:17.96966274}}	01-07-2025	13-09-2025	3,022,583.50	3,022,583.50	3,022,583.50	3,022,583.50	3,022,583.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0596-084E/2025, contralista:OLLOSA DODERO PEDRO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3022586.4, importe_modificado:3022586.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.0}}	{2587200/proyecto_INICIO, 2587200/proyecto_PROCESO, 2587200/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587201	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomás Garrido Ranchería Aniceto (Tamulté de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Mario Trujillo García Y Calle Adolfo López Mateos Calle Lázaro Cárdenas La Localidad de Aniceto está ubicada en la car, lon:-92.78605864, lat:18.15818036}}	01-10-2025	29-12-2025	3,223,694.47	3,223,694.47	3,223,694.47	3,223,694.47	3,223,694.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0686-126E/2025, contralista:PLATAFORMA CAMINERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3229344.78, importe_modificado:3229344.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.02}}	{2587201/proyecto_INICIO, 2587201/proyecto_PROCESO, 2587201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587205	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Paseo de la Sierra Colonia Primero de Mayo 86190 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Anacleto Canabal Y Calle Av. 16 de Septiembre Prolongación Paseo Usumacinta El Canal se Ubica detrás del Almacén Delegacional del IMSS Tabas, lon:-92.9301832, lat:17.97571108}}	01-10-2025	29-11-2025	1,217,212.80	1,217,212.80	1,217,212.80	1,217,212.80	1,217,212.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0690-117E/2025-R33FIII, contralista:RAQUEL NARANJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1217212.8, importe_modificado:1217212.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2842.0}}	{2587205/proyecto_INICIO, 2587205/proyecto_PROCESO, 2587205/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250302587208	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,885,271.24	2,740,474.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2885271.24, modificado:2740474.99}}	Mantenimiento y desazolve de canal - arroyo Espejo Uno - Tabasco 2000 en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento diversas colonias, Incluye: Colonias El Espejo I y Tabasco 2000 - 86077	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	86077	S	12,819	8,547	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:8840.0}}
2026	2	TAB250302587210	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,847,800.44	2,834,938.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847800.44, modificado:2834938.32}}	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Francisco Villa, Asentamiento Calle Vicente Guerrero entre Calles Francisco Villa y Benito Juárez García - 103974	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	103974	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1731.75}}
2026	2	TAB250302587211	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,284,153.60	2,258,298.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284153.6, modificado:2258298.85}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Laguna esquina con entrada a Monal 2da. - 56710	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	56710	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587208	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación 27 de febrero Colonia Espejo I 86108 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle C. Cuatro Y Avenida Prolongación Usumacinta Calle Grosella A. 150 metros de la Plaza de Toros, lon:-92.95451911, lat:17.99153075}}	02-10-2025	01-01-2026	2,740,474.99	2,740,474.99	2,740,474.99	2,740,474.99	2,740,474.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0679-123E/2025-R33FIII, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2740475.14, importe_modificado:2740475.14}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6840.0}}	{2587208/proyecto_INICIO, 2587208/proyecto_FIN, 2587208/proyecto_PROCESO, 2587208/proyecto_FIN, 2587208/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587210	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia Francisco Villa 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez García Calle José María Morelos y Pavón Como referencia, la obra se localiza a 1.4 km al Sureste del Parque, lon:-92.89075821, lat:18.02700311}}	01-10-2025	29-11-2025	2,834,938.32	2,834,938.32	2,834,938.32	2,834,938.32	2,834,938.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0694-119E/2025, contratista:DUBLIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2835087.19, importe_modificado:2835087.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1731.75}}	{2587210/proyecto_INICIO, 2587210/proyecto_PROCESO, 2587210/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587211	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna Colonia Gaviotas Sur sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Luis Donald Colosio Y Calle Elvira Pola La obra se ubica a 473 m del Jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. y nin, lon:-92.90027679, lat:17.96640602}}	16-07-2025	29-09-2025	2,258,298.85	2,258,298.85	2,258,298.85	2,258,298.85	2,258,298.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0624-078E/2025, contratista:CONSTRUCTORA PRISCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2272009.28, importe_modificado:2272009.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{2587211/proyecto_INICIO, 2587211/proyecto_PROCESO, 2587211/proyecto_FIN, 2587211/proyecto_PROCESO, 2587211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250302587212	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,011,327.82	1,003,266.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011327.82, modificado:1003266.21}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Laguna esquina con entrada a Monal 2da. - 48336	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48336	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}
2026	2	TAB250302587213	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,995,065.18	2,958,292.28	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995065.18, modificado:2958292.28}}	Mantenimiento y desazolve de canales - arroyos en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento diversas colonias, incluye: Canal Fraccionamiento Lagunas III, Canal Pluvial Cantemec Lagunas III, Canal Arroyo Villa las Flores - Niños Héroes, Canal Arroyo Las Carretas Indeco - 101788	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	101788	S	14,397	9,598	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.61, meta_modificada:7147.0}}
2026	2	TAB250302587214	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,186,243.82	3,178,526.52	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3186243.82, modificado:3178526.52}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Armenia, asentamiento Calle Monal 1ra. entre puente tubular y calle Monal 2da. - 48146	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48146	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3864.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587212	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna Colonia Gaviotas Sur 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle calle Elvira Pola La obra se ubica a 473 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. y ninguna., lon:-92.86978951, lat:17.96682926}}	17-07-2025	28-09-2025	1,003,266.21	1,003,266.21	1,003,266.21	1,003,266.21	1,003,266.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0621-079E/2025, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1004906.78, importe_modificado:1004906.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}}	{2587212/proyecto_INICIO, 2587212/proyecto_PROCESO, 2587212/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587213	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ductos de Pemex Colonia Indeco 86017 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Orquideas Y Calle Nacajuca Calle Paraíso Esquina con el Parque Graciela Pintado de Madrazo de la Colonia Villa las Flores, lon:-92.86971628, lat:18.02904584}}	01-10-2025	31-12-2025	2,958,292.28	2,958,292.28	2,958,292.28	2,958,292.28	2,958,292.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0684-118E/2025-R33FIII, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2958292.33, importe_modificado:2958292.33}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7147.0}}	{2587213/proyecto_INICIO, 2587213/proyecto_PROCESO, 2587213/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587214	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Monal 1ra Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Andador Grosella Y Calle Monal 2 Andador Tabasco La obra se encuentra a 450 metros de la escuela primaria Benito Juárez (300 metros antes de la Y, lon:-92.86828932, lat:17.97114846}}	16-07-2025	28-09-2025	3,178,526.52	3,178,526.52	3,178,526.52	3,178,526.52	3,178,526.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0619-052E/2025, contratista:EDUARDO LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3178527.03, importe_modificado:3178527.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3864.1}}	{2587214/proyecto_INICIO, 2587214/proyecto_PROCESO, 2587214/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250302587215	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,547,855.25	10,533,421.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054785525E7, modificado:1.053342119E7}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia asentamiento Calle Monal 3ra. entre Calle Aquiles Carderón Marchena y Calle Monal 2da. - 48077	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48077	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12110.0, meta_modificada:11075.26}}
2026	2	TAB250302587218	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,907,034.91	2,848,949.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2907034.91, modificado:2848949.69}}	Construcción de guariniciones y banquetas en Centro Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Coquitos entre calle Monal segunda y Bordo - 48567	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48567	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.9, meta_modificada:1638.9}}
2026	2	TAB250302587217	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				27,901,595.33	26,225,710.10	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790159533E7, modificado:2.62257101E7}}	Rehabilitación de Planta Potabilizadora en Centro, Localidad Barrancas y Guanil Tintillo, Planta Potabilizadora Dos Montes - 74923	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	74923	S	4,883	3,256	0	{meta1: {unidad_medida:Piazas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302587215	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Monal 3ra. Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 88019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Aquiles Calderón Marchena Y Calle Monal 2da. como referencia a la obra se ingresa por la Av. Aquiles Calderón Marchena a 2.6 kilómetros d, lon:-92.89501327, lat:17.96802902}}	18-07-2025	28-09-2025	10,533,421.19	10,533,421.19	10,533,421.19	10,533,421.19	10,533,421.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0627-085E/2025, contratista:POLICAR BONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.054233225E7, importe_modificado:1.054233225E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11975.28}}	{2587215/proyecto_INICIO, 2587215/proyecto_PROCESO, 2587215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587216	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Coquitos Colonia Gaviotas sur sector coquitos 88019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Camellón de defensa Y Calle Monal 2da Calle Río de la sierra entronque con el camellón alcatraz, al igual que calle guácimo, y cali, lon:-92.90316754, lat:17.96233413}}	18-07-2025	13-10-2025	2,848,949.69	2,848,949.69	2,848,949.69	2,848,949.69	2,848,949.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0620-059E/2025, contratista:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2887404.5, importe_modificado:2887404.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.9}}	{2587216/proyecto_INICIO, 2587216/proyecto_PROCESO, 2587216/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587217	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Camino Carr. Fed. Villahermosa - Escarcega - Boca de Aztlán 2da. sección 7 300 86275 BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO, CENTRO La Obra se Localiza a 7.3 km al sureste de la Ciudad de Villahermosa, El Acceso se realiza en el EC. 5+500 (V, lon:-92.84537314, lat:18.00996849}}	15-09-2025	31-12-2025	28,225,710.10	26,225,710.10	26,225,710.10	26,225,710.10	28,225,710.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0668-105E/2025-R33FIII, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.62257101E7, importe_modificado:2.62257101E7}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:8.0}}	{2587217/proyecto_INICIO, 2587217/proyecto_PROCESO, 2587217/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250302587219	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,820,921.70	4,583,353.20	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4820921.7, modificado:4583353.2}}	Rehabilitación de guariniciones y banquetas en tramos aislados en Centro Localidad Villahermosa, Colonia La Manga II, asentamiento Calles Ejidos: Buena Vista, Luis Gil Pérez, Acachapan y Colmena, Chilaipilla, Corregidora, Chiquigüao, Parrilla, Ixtacomitán, Guineo, Dos Montes y Malecón Ing. Leandro Rovirosa Wade - 54865	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	Municipio de Centro	54865	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}}
2026	2	TAB250302587221	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,785,223.80	6,767,792.63	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6785223.8, modificado:6767792.63}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Coquitos, entre calle Monal segunda y Bordo - 56720	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	Municipio de Centro	56720	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4249.0, meta_modificada:4249.0}}
2026	2	TAB250402612811	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,586,442.23	1,578,158.89	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586442.23, modificado:1578158.89}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas) asentamiento Calle Adolfo López Mateos Segunda Etapa - 132682	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	Municipio de Centro	132682	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:744.35}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Corregidora Colonia La Manga II 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Malecón Leandro Rovirosa Wade Y Calle Ejido Chiquiguo Calle Ejido Tomo Largo El acceso a la Colonia se ubica a 100 m antes del Monumento a Tabasco, lon:-92.90680105, lat:18.00111650}}	01-07-2025	28-09-2025	4,583,353.20	4,583,353.20	4,583,353.20	4,583,353.20	4,583,353.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0622-060E/2025, contratista:JAVIER PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4676599.29, importe_modificado:4676599.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0}}	{2587219/proyecto_INICIO, 2587219/proyecto_PROCESO, 2587219/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587221	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Coquitos Colonia Gaviotas Sur sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Ninguno Camellón de Defensa Y Circuito Villahermosa a Tomo Largo Inicia en la esquina de Calle Monal 2da., donde se ubica el Jardín de Niños Jua, lon:-92.90290486, lat:17.96188089}}	16-07-2025	13-09-2025	6,767,792.63	6,767,792.63	6,767,792.63	6,767,792.63	6,767,792.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0625-061E/2025, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6767942.02, importe_modificado:6767942.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4249.0}}	{2587221/proyecto_PROCESO, 2587221/proyecto_INICIO, 2587221/proyecto_PROCESO, 2587221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612811	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo López Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de la Sabanas) 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Callo Moctezuma Y Calle Los Tulipanes Calle Calle la Y griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen, Campeche., lon:-92.78607511, lat:18.15517461}}	03-12-2025	01-01-2026	1,578,158.89	1,578,158.89	1,578,158.89	1,578,158.89	1,578,158.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0746-146E/2025, contratista:HERNAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1578174.43, importe_modificado:1578174.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.35}}	{2612811/proyecto_INICIO, 2612811/proyecto_PROCESO, 2612811/proyecto_FIN, 2612811/proyecto_PROCESO, 2612811/proyecto_FIN, 2612811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250402615512	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,485,050.88	1,447,553.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485050.88, modificado:1447553.34}}	Construcción de guarrriciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Rubí - 60691	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	60691	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:882.97}}
2026	2	TAB250102521078	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				5,000,000.00	4,988,436.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4988436.56}}	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0202	S	898	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}}
2026	2	TAB250402618636	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,682,602.43	3,682,601.90	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682602.43, modificado:3682601.90}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad rancharía Lázaro Cárdenas 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0709	S	754	773	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402615512	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rubi Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle María Terosa de Granier Y Calle Esmeralda Calle Girasol La obra se ubica en el entronque de la carretera Villahermosa - Torno Largo, a 100 metr, lon:-02.003588, lat:17.966427}}	16-07-2025	13-10-2025	1,447,553.34	1,447,553.34	1,447,553.34	1,447,553.34	1,447,553.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0872, K0873-107F/2025-PROAGUA, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.470818412E	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.97}}	{2615512/proyecto_INICIO, 2615512/proyecto_PROCESO, 2615512/proyecto_FIN, 2615512/proyecto_PROCESO, 2615512/proyecto_FIN, 2615512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521078	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}}	01-04-2025	31-07-2025	4,988,436.56	4,988,436.56	4,988,436.56	4,988,436.56	4,988,436.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0202-028E/2025-R33FIV, contratista:MAC TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4988466.22, importe_modificado:4988466.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}}	{2521078/proyecto_INICIO, 2521078/proyecto_PROCESO, 2521078/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618636	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:ranchería Lázaro Cárdenas 1ra. Sección, lon:-93.014072, lat:18.0022699}}	01-11-2025	30-12-2025	3,682,601.90	3,682,601.90	3,682,601.90	3,682,601.90	3,682,601.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0709-131E/2025, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3682602.43, importe_modificado:3682602.43}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}}	{2618636/proyecto_INICIO, 2618636/proyecto_PROCESO, 2618636/proyecto_FIN, 2618636/proyecto_PROCESO, 2618636/proyecto_FIN, 2618636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12 _ CICLO DE RECURSO	#12 _ RAMO	#12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250402618637	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				775,908.22	775,908.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775908.22, modificado:775908.22}}	Mantenimiento del teatro al aire libre del parque La Choca, en la Colonia Tabasco 2000 de la Ciudad de Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0719	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4247.53, meta_modificada:4247.53}}
2026	2	TAB250402618640	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				723,625.25	723,603.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723625.25, modificado:723603.07}}	Ampliación de luminarias del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en Centro, localidad Anacleto Canabal 3ra. Sección, asentamiento Sitio de Transferencia (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0741	S	4,883	5,183	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}
2026	2	TAB250402618641	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,100,374.78	1,098,271.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100374.78, modificado:1098271.64}}	Ampliación del Alumbrado público en Centro, localidad Anacleto Canabal 3ra. Sección, asentamiento camino de acceso al Sitio de Transferencia (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0742	S	4,883	5,183	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402618637	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Tabasco esquina periferico carlos pellicer Colonia Tabasco 2000, lon:-92.951914, lat:18.0038436}}	01-12-2025	31-12-2025	775,908.22	775,908.22	775,908.22	775,908.22	775,908.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0719-139E/2025, contratista:GRUPO ALAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:775908.22, importe_modificado:775908.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4247.53}}	{2618637/proyecto_INICIO, 2618637/proyecto_PROCESO, 2618637/proyecto_FIN, 2618637/proyecto_PROCESO, 2618637/proyecto_FIN, 2618637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618640	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Anacleto Canabal 3ra. Sección, lon:-92.982911, lat:17.993909}}	01-12-2025	31-12-2025	723,603.07	723,603.07	723,603.07	723,603.07	723,603.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0741-141E/2025, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:723625.25, importe_modificado:723625.25}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:27.0}}	{2618640/proyecto_INICIO, 2618640/proyecto_PROCESO, 2618640/proyecto_FIN, 2618640/proyecto_PROCESO, 2618640/proyecto_FIN, 2618640/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618641	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Anacleto Canabal 3ra. Sección, lon:-92.982911, lat:17.993909}}	01-12-2025	31-12-2025	1,098,271.64	1,098,271.64	1,098,271.64	1,098,271.64	1,098,271.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0742-142E/2025, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1100374.78, importe_modificado:1100374.78}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	{2618641/proyecto_INICIO, 2618641/proyecto_PROCESO, 2618641/proyecto_FIN, 2618641/proyecto_PROCESO, 2618641/proyecto_FIN, 2618641/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB250402618644	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				7,126,058.92	7,126,058.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7126058.92, modificado:7126058.91}}	Rehabilitación del Alumbrado Público en Centro, localidad Cd. Villahermosa, asentamiento Av. Constitución, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Pedro Fuentes, Lino Merino, Sánchez Magallanes (Inversión Vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0750	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:231.0, meta_modificada:214.0}}
2026	2	TAB260202647709	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,768,151.48	1,768,151.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768151.48, modificado:1768151.48}}	Desazolve de fuente de captación (planta potabilizadora Isla I)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0655	S	30,996	27,953	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}
2026	2	TAB210101885219	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,777,337.44	3,777,337.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio	K0322	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402618644	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Lino Merino, lon:-92.91519, lat:17.99402843}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sánchez Magallanes, lon:-92.915195, lat:17.993194}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José María Pino Suarez, lon:-92.916084, lat:17.9929986}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pedro Fuentes, lon:-92.91518, lat:17.9945689}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ranchería Corregidora 3ra Sección, lon:-93.18733536, lat:17.96308459}}	01-01-2026	28-02-2026	7,126,058.91	7,126,058.91	7,126,058.91	7,126,058.91	7,126,058.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0750-145E/2025, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7126058.92, importe_modificado:7126058.92}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:214.0}}	{2618644/proyecto_INICIO, 2618644/proyecto_PROCESO, 2618644/proyecto_FIN, 2618644/proyecto_PROCESO, 2618644/proyecto_FIN, 2618644/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647709	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:Ranchería Corregidora 3ra Sección, lon:-93.18733536, lat:17.96308459}}	08-07-2026	08-07-2026	1,768,151.48	1,768,151.48	1,768,151.48	1,768,151.48	1,768,151.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0955-104F/2025-FEFMPHRT, contratista:GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1768151.48, importe_modificado:1768151.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}}	{2647709/proyecto_INICIO, 2647709/proyecto_PROCESO, 2647709/proyecto_FIN, 2647709/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101885219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}	{1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 1499 HOMBRES Y 1537 MUJERES, TOTAL 3036, trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2026-06-24}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB210101886677	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,256,238.56	21,256,238.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623856E7, modificado:2.125623856E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	21,256,238.56	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210101886677	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon_-92.9703824, lat:17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,236.56	21,256,236.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Beneficiarios 170,778 hombres y 182,799 mujeres, total 353,577, trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2026-06-24}}	Sin observaciones


MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ELMA PAZ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT