



12:50 hrs

Oficio: PM/0436/2012
 Asunto: Informe Financiamiento BANOBRAS 2012

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2012



12:30 Hrs Toda

Dip. Marcela de Jesús González García
 Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
 Honorable Congreso del Estado de Tabasco, LX Legislatura
 Presente

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto 023, relativo al informe trimestral de la evolución del crédito, así como el avance físico y financiero, le informo lo siguiente:

BANOBRAS		
Monto Autorizado por el H. Congreso del Estado	\$460,000,000.00	
Accesorios, hasta el 5.6% del monto	\$25,760,000.00	
Monto total Autorizado	\$485,760,000.00	
Monto Contratado con BANOBRAS	\$470,735,240.00	
Monto del financiamiento desembolsado por BANOBRAS y ministrado al Municipio de Centro	\$70,000,000.00	Sept. 2010
	\$100,000,000.00	Oct. 2010
	\$50,000,000.00	Feb. 2011
	\$50,000,000.00	Junio. 2011
	\$50,000,000.00	Sept. 2011
	\$50,000,000.00	Oct. 2011
	\$30,000,000.00	Dic. 2011
	\$15,000,000.00	Dic. 2011
	\$49,587,800.00	Abril 2012
Apertura del Crédito	\$1,547,440.00	Nov. 2010
Total	\$466,135,240.00	
Óbras ejecutadas	\$466,135,240.00	
Óbras autorizadas en proceso de ejecución	\$1,227,603.47	
TOTAL DE OBRA	\$467,362,843.47	

Agradeciendo sus finas atenciones, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

[Signature]
 Arq. Cuauhtémoc Muñoz Caldera
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.C.P. Ing. Raúl Palomera González.- Director de Programación.
 C.C.P. Lic. Alex. García Reyes.- Contralor Municipal.

Resumen de la inversión

1.- Proyectos y obras de drenaje en colonias de la zona industrial	95,424,478.18
2.- Rescate del centro histórico	75,832,128.29
3.- Pavimentación en colonias populares	105,279,218.54
4.- Proyectos varios	59,197,650.48
5.- Rehabilitación de cárcamos	20,000,000.00
6.- Planta Potabilizadora Dos Montes	69,887,333.00
7.- Proyecto y construcción del drenaje pluvial	11,430,592.00
8.- Proyecto y construcción del drenaje pluvial y sanitario para resolver problemas de inundación	14,087,625.57
9.- Construcción de infraestructura de los parque populares	9,869,709.48
10.- Otros	6,354,107.93
Total Autorizado del fondo	\$467,362,843.47

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
1. Proyectos y obras de drenaje en colonias de la zona industrial					
ISO346	Rehabilitación de Cárcamos de Bombeo de la Ciudad de Villahermosa (Aportación al Convenio APAZU).	\$7,989,750.05	\$7,989,750.05	100%	100%
ISO347	Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de las colonias Francisco Villa, Vicente Guerrero, Roberto Madrazo, Insurgentes e Indeco de la zona Industrial en la Ciudad de Villahermosa (Aportación al Convenio APAZU).	\$19,448,960.00	\$19,448,960.00	100%	100%
K143-K025 (OP0221, 2011)	Construcción de drenaje sanitario en la Colonia Vicente Guerrero de la Ciudad de Villahermosa.	\$20,020,723.99	\$18,289,149.30	100%	91%
K142-K026 (OP0231,2011)	Construcción de drenaje sanitario en las Colonias Roberto Madrazo e Insurgentes de la ciudad de Villahermosa.	\$11,367,244.86	\$11,367,244.86	100%	100%
K143-K027 (OP0238,2011)	Construcción de red de drenaje sanitario, línea de presión, cárcamo, caseta ,cerca perimetral, caja rompedora de presión, línea aérea trifásica, transición aérea subterránea con subestación eléctrica (primera etapa) en la Colonia Francisco Villa de la ciudad de Villahermosa.	\$15,000,000.00	\$8,863,576.67	100%	59%
K143-K028 (OP0267,2011)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la colonia Vicente Guerrero de la Ciudad de Villahermosa.	\$996,204.26	\$824,248.52	100%	83%
K143-K029 (OP0268,2011)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la colonia Roberto Madrazo e Insurgentes de la Ciudad de Villahermosa.	\$983,462.35	\$813,537.41	100%	83%
K143-K030 (OP0269,2011)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la colonia Francisco Villa de la Ciudad de Villahermosa.	\$1,019,997.13	\$844,512.91	100%	83%
OP0037 (OP0194)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje sanitario de las colonias Roberto Madrazo e Insurgentes del Municipio de Centro.	\$1,228,613.40	\$1,228,613.40	100%	100%
OP0038 (OP0195)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje sanitario de la colonia Vicente Guerrero del Municipio de Centro.	\$959,346.83	\$959,346.83	100%	100%
OP0039 (OP0196)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje sanitario de la colonia Francisco Villa del Municipio de Centro.	\$1,232,872.01	\$1,232,872.01	100%	100%
K149-K108	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento asfáltico en calle Francisco Villa de la prolongación de la calle Bush a la calle Juan de la Barrera, Col. Francisco Villa .	\$2,474,899.92	\$0.00	0%	0%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
K149-K109	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento asfáltico en Prolongación de calle Bush, Col. Indeco.	\$1,269,229.75	\$0.00	0%	0%
K149-K123	Rastreo y compactación de calles en la Colonia Francisco Villa, Vicente Guerrero y Roberto Madrazo.	\$1,600,000.31	\$0.00	0%	0%
P043-0443	Aportación al Convenio APAZU 2012 (Drenaje Sanitario en la Colonia Francisco Villa).	\$9,833,173.32	\$3,393,173.32	35%	35%
Subtotal		\$95,424,478.18	\$75,254,985.28		

2. Rescate del Centro Histórico de la Ciudad

OP0047	Proyecto ejecutivo, reconstrucción de Plaza de Armas y remodelación de las calles Aldama, Reforma y Lerdo del centro histórico de la Ciudad de Villahermosa.	\$75,832,128.29	\$75,832,128.29	100%	100%
Subtotal		\$75,832,128.29	\$75,832,128.29		

3. Pavimentación de Colonias Populares

OP0088	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Francisco I. Madero de la Villa Ocuilzapotlán.	\$1,866,453.47	\$1,866,453.47	100%	100%
OP0089	Construcción de guarniciones y banquetas, pavimento de concreto hidráulico en la calle Miguel Hidalgo y Costilla de la Villa Ocuilzapotlán.	\$459,570.55	\$459,570.55	100%	100%
OP0092	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Tomas Garrido Canabal de la Villa Ocuilzapotlán.	\$536,201.02	\$536,201.02	100%	100%
OP0094	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Puerto Rico entre la calle África y canal a cielo abierto en la Colonia Gaviotas Sur de la ciudad de Villahermosa.	\$274,496.08	\$274,496.08	100%	100%
OP0095	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle 2 entre la calle Grosella y la calle Prolong. 27 de Febrero de la Col. Espejo I de la ciudad de Villahermosa.	\$240,672.37	\$240,672.37	100%	100%
OP0096	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle 4 entre la calle 7 y la calle Carrillo Puerto de la Col. Espejo I de la ciudad de Villahermosa.	\$325,514.64	\$325,514.64	100%	100%
OP0097	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle 8 entre la calle 7 y la calle 8 de la Col. Espejo I de la ciudad de Villahermosa.	\$118,216.07	\$118,216.07	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
OP0098	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Grosella entre la calle Guineo y la calle Tamarindo de la Colonia Espejo I de la ciudad de Villahermosa.	\$438,004.26	\$438,004.26	100%	100%
OP0099	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en el andador Nance entre la calle Grosella y la calle Almendra de la Colonia Espejo I de la ciudad de Villahermosa.	\$129,592.47	\$129,592.47	100%	100%
OP0100	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Andador Río Uxpanapa entre la calle Paseo La Pigua y la calle Río Carrizal de la Colonia Espejo II de la ciudad de Villahermosa.	\$230,192.08	\$230,192.08	100%	100%
OP0102	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Claveles entre la Rosales y el Periférico, en la Colonia José María Pino Suárez de la ciudad de Villahermosa.	\$1,263,549.66	\$1,263,549.66	100%	100%
OP0104	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la cerrada calle Profesora Rosa Moguel entre calle Profesor J. Claro García y la Laguna, en la Colonia 18 de marzo de la ciudad de Villahermosa.	\$560,919.76	\$560,919.76	100%	100%
OP0107	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Artículo 27 entre la calle Agrarista y la prolongación de Circuito Municipal, en la Colonia Gaviotas Norte sector Abanico.	\$1,177,499.75	\$1,177,499.75	100%	100%
OP0108	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Campesino entre la calle Agrarista y la prolongación Circuito Municipal, en la Colonia Gaviotas Norte.	\$1,547,809.63	\$1,547,809.63	100%	100%
OP0109	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Emiliano Zapata entre la calle Artículo 27 y la calle Ejido, en la Colonia Gaviotas Norte sector Abanico.	\$1,019,471.62	\$1,019,471.62	100%	100%
OP0110	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Jazmines entre la Rosales y el Periférico, en la Colonia José María Pino Suárez.	\$1,334,929.55	\$1,334,929.55	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
OP0111	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Carolina entre la Rosales y el Periférico, en la Colonia José María Pino Suárez.	\$1,463,177.28	\$1,463,177.28	100%	100%
OP0119	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Andrés Granier de la Villa Luis Gil Pérez.	\$520,278.69	\$520,278.69	100%	100%
OP0120	Reconstrucción de pavimento hidráulico en la calle 5 de Mayo de la Villa Luis Gil Pérez.	\$888,802.96	\$888,802.96	100%	100%
OP0121	Reconstrucción de pavimento hidráulico en la calle 24 de Febrero de la Villa Luis Gil Pérez.	\$1,982,260.29	\$1,982,260.29	100%	100%
OP0123	Construcción de pavimento hidráulico en andadores: V, K, J, H, G y calle Tres de la Ra. Huapinol.	\$1,833,275.83	\$1,833,275.83	100%	100%
OP0124	Construcción de pavimento hidráulico en el circuito Eva y Adán de la Ra. Ixtacomitán.	\$1,920,184.68	\$1,920,184.68	100%	100%
OP0125	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle del Naranja (Fracc. Almendros).	\$2,335,303.44	\$2,335,303.44	100%	100%
OP0136	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, Av. las Aves entre la Av. Altos Hornos y calle Industrial de la Petroquímica en la colonia Infonavit CD. Industrial.	\$1,286,599.34	\$1,286,599.34	100%	100%
OP0137	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, calle Gardenias entre la Av. Mártires de Cananea y la Av. Altos Hornos en la colonia Indeco.	\$310,005.35	\$310,005.35	100%	100%
OP0138	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, calle del Comal entre la calle Pintura I y la Av. Altos Hornos de la colonia Indeco.	\$1,721,380.50	\$1,721,380.50	100%	100%
OP0139	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en calle Canasto entre la calle Comal y la Av. Mártires de Río Blanco en la colonia Indeco.	\$1,066,000.00	\$1,066,000.00	100%	100%
OP0140	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en andador del Perforista entre andador del Grabador y andador Industria del Cobre en la colonia Indeco.	\$979,309.48	\$979,309.48	100%	100%
OP0141	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle la Choca entre la calle Yahualt y la Av. Altos Hornos en la colonia Indeco.	\$900,287.98	\$900,287.98	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO			
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)	Avance Físico	Avance Finan.
OP0142	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Tapanco entre la calle Fogón y la Av. Altos Hornos en la colonia Indeco.	\$1,461,843.18	\$1,461,843.18	100%	100%
OP0143	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, andador Industria del zinc entre la Av. Mártires de Cananea y la Av. Altos Hornos en la colonia Indeco.	\$509,394.24	\$509,394.24	100%	100%
OP0144	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, calle Asbesto entre la Av. Mártires de Cananea y la Av. Altos Hornos en la colonia Indeco.	\$622,424.85	\$622,424.85	100%	100%
OP0145	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Hamaca entre la calle del Guiro y la calle la Tinaja de la colonia Indeco.	\$381,317.68	\$381,317.68	100%	100%
OP0148	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Aurelio Sosa Torres entre la calle Julián Sánchez y la calle Alijadores en la colonia José María Pino Suárez sector Julián Sánchez.	\$514,254.54	\$514,254.54	100%	100%
OP0149	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Jilgueros entre Asunción Castellano y calle Cardenales de la colonia José María Pino Suárez.	\$718,274.17	\$718,274.17	100%	100%
OP0150	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, calle Río Usumacinta entre la calle Río Mezcalapa y la calle Río Oxolotan en la colonia Casa Blanca 1ª.	\$616,309.34	\$616,309.34	100%	100%
OP0151	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Piche entre la calle Naranjos y el Camellón de Protección en la colonia Gaviotas Sur.	\$1,206,094.06	\$1,206,094.06	100%	100%
OP0154	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Cóndores entre la calle Asunción Castellanos y la calle Cardenales de la Colonia José María Pino Suárez.	\$837,461.34	\$837,461.34	100%	100%
OP0160	Reconstrucción de pavimento hidráulico 1ra etapa en la calle 27 de Febrero de la Villa Luis Gil Pérez.	\$1,287,185.13	\$1,287,185.13	100%	100%
OP0161	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Prolongación los Mangos de la Villa Luis Gil Pérez.	\$403,598.05	\$403,598.05	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
OP0162	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Miguel Hidalgo de la Villa Luis Gil Pérez.	\$329,528.94	\$329,528.94	100%	100%
OP0163	Reconstrucción de pavimento hidráulico 1ra etapa en la calle Galeana de la Villa Luis Gil Pérez.	\$1,134,992.86	\$1,134,992.86	100%	100%
OP0164	Construcción de pavimento hidráulico 1ra etapa en la calle Colonia Nueva Esperanza de la Villa Luis Gil Pérez.	\$1,104,952.82	\$1,104,952.82	100%	100%
OP0165	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Bugambilia entre la calle Rosales y el Periférico en la colonia José María Pino Suárez.	\$1,451,134.30	\$1,451,134.30	100%	100%
OP0166	Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Cisnes entre las calles Asunción Castellanos y Gorrion de la Colonia José María Pino Suárez.	\$329,565.31	\$329,565.31	100%	100%
OP0167	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Cisnes entre las calles Asunción Castellanos y Gorrion de la Colonia José María Pino Suárez.	\$1,323,022.84	\$1,323,022.84	100%	100%
OP0168	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle 2da. Cerrada de Perfecto López entre las calles Bugambilia y Halcón de la Colonia José María Pino Suárez Sector Julián Sánchez.	\$1,096,414.76	\$1,096,414.76	100%	100%
OP0169	Construcción de guarniciones y banquetas en la calle 2da. Cerrada de Perfecto López entre las calles andador Bugambilia y Halcón de la Colonia José María Pino Suárez Sector Julián Sánchez.	\$401,505.07	\$401,505.07	100%	100%
OP0045	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y reconstrucción de guarniciones y banquetas en la calle Pochitoque entre la Av. Mártires de Cananea y el Bordo de Contención de la colonia Indeco, Cd. Industrial.	\$1,227,958.34	\$1,227,958.34	100%	100%
OP0048	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Agrarista entre las calles Ejido y Circuito Municipal de la colonia Gaviotas Norte Sector Abanico.	\$2,335,597.22	\$2,335,597.22	100%	100%
OP0050	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en la calle África entre la calle Médicos y la calle Marruecos en la colonia Gaviotas Sur (Sector San José).	\$974,476.07	\$974,476.07	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
OP0051	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Tomas Garrido Canabal (1ª etapa) de la Villa Playas del Rosario (Subteniente García).	\$1,060,930.00	\$1,060,930.00	100%	100%
OP0053	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Oscar Ortiz y Lucia González del Fracc. Daniel Espinosa Galindo de la Ra. Huapinol.	\$650,855.88	\$650,855.88	100%	100%
OP0054	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Antonio Ortiz del Fracc. Daniel Espinosa Galindo de la Ra. Huapinol.	\$555,167.62	\$555,167.62	100%	100%
OP0055	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en calle Ciruela entre Periférico Carlos Pellicer Cámara y calle Grosella, de la colonia Espejo I.	\$322,080.55	\$322,080.55	100%	100%
OP0056	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en calle andador Río Tecoluta entre el Periférico Carlos Pellicer Cámara y calle Paseo de la Pigua, de la colonia Espejo II.	\$741,733.21	\$741,733.21	100%	100%
OP0057	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Pedro Moreno entre las calles José M. González y Hermosillo e Ignacio Allende, de la colonia Miguel Hidalgo.	\$447,002.67	\$447,002.67	100%	100%
OP0058	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Ignacio López Rayón entre las calles José María González Hermosillo y Juan Aldama de la colonia Miguel Hidalgo.	\$1,099,493.25	\$1,099,493.25	100%	100%
OP0061	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Jicara entre calle Comal y Av. Mártires del Río Blanco de la col. Indeco.	\$1,137,693.04	\$1,137,693.04	100%	100%
OP0062	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en calles Ausencio Cruz, José Ma. Pino Suárez, Alfonso Caparroso, Francisco I. Madero y Álvaro Obregón de la Villa Playas del Rosario (Subteniente García).	\$874,244.53	\$874,244.53	100%	100%
OP0063	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en calles Carlos Green, Ignacio Gutiérrez y Emiliano Zapata en la Villa Playas del Rosario (Subteniente García).	\$1,045,670.52	\$1,045,670.52	100%	100%
OP0069	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Gardenias entre las calles Rosales y el Periférico de la colonia José María Pino Suárez (Sector Compuerta) de la Ciudad de Villahermosa.	\$847,174.91	\$847,174.91	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
OP0075	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico de la cerrada Profesora Martha Hernández entre las calles J. Claro García y cerrada en la colonia 18 de marzo de la Ciudad de Villahermosa.	\$475,990.04	\$475,990.04	100%	100%
OP0076	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico de la calle Almendros de la colonia Gaviotas Sur (Sector Armenia) de la Ciudad de Villahermosa.	\$1,327,866.61	\$1,327,866.61	100%	100%
OP0079	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Margarita entre las calles Rosales y el Periférico en la colonia José María Pino Suárez (Sector Compuerta) de la Ciudad de Villahermosa.	\$924,020.97	\$924,020.97	100%	100%
OP0080	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados de la calle Brasil entre la calles Vulcanólogo y el bordo de Protección San José, de la colonia Gaviotas Sur sector San José de la Ciudad de Villahermosa.	\$402,510.95	\$402,510.95	100%	100%
OP0081	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Agrónomos entre las calles Arqueólogos y Dentista de la colonia Gaviotas Sur de la Ciudad de Villahermosa.	\$1,087,412.32	\$1,087,412.32	100%	100%
OP0082	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Monte Alban entre la calle Gardenias y el Parque de la colonia Indeco Infonavit Cd. Industrial de la Ciudad de Villahermosa.	\$668,745.15	\$668,745.15	100%	100%
OP0104	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Coco entre la calle Naranjo y Cerrada de la colonia Gaviotas Sur (Sector Armenia, Valle Verde).	\$776,348.82	\$776,348.82	100%	100%
OP0113	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico de calle Capulín entre la calle Naranjos y la calle primera de Monal en la colonia Gaviotas Sur (Sector Armenia).	\$291,665.56	\$291,665.56	100%	100%
OP0116	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico de calle Gardenias entre las calles Rosales y el Periférico en la colonia José María Pino Suárez (Sector Compuerta).	\$231,979.57	\$231,979.57	100%	100%
OP0118	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico de calle Tinto en la colonia Gaviotas Sur (Sector Armenia).	\$412,384.67	\$412,384.67	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
OP0120	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados de la calle Oleaginosa entre la Av. Industria del Cobre y la Av. Mártires del Río Blanco en la colonia Indeco CD, Industrial.	\$1,026,088.99	\$1,026,088.99	100%	100%
OP0121	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Reforma Agraria entre las calles Agraristas y Prolongación de Circuito Municipal en la colonia Gaviotas Norte Sector Abanico.	\$1,870,298.11	\$1,870,298.11	100%	100%
OP0124	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones de la 2ª cerrada de Río Hondo entre las calles Río Hondo y 1ª cerrada de Río hondo en la colonia Casa Blanca.	\$973,194.06	\$973,194.06	100%	100%
OP0168	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones de calle Halcón entre la calle Codorniz y la calle Julián Sánchez en la colonia José María Pino Suárez sector Asunción Castellanos.	\$2,233,305.92	\$2,233,305.92	100%	100%
K149-K049 (OP0169,2011)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones de calle Gorrión entre las calles Canario y Periférico Carlos Pellicer Cámara en la colonia José Ma. Pino Suárez.	\$2,493,293.72	\$2,493,293.72	100%	100%
OP0170	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones de andador las Rosas entre la calle Julián Sánchez y la 1ª cerrada de Perfecto López en la colonia José María Pino Suárez sector Asunción Castellanos.	\$645,706.77	\$645,706.77	100%	100%
K149-K052 (OP0232,2011)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Jesús Antonio Sibilla Zurita. Ra. Huapinol.	\$1,282,509.27	\$1,282,509.27	100%	100%
OP0242	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Jesús Taracena entre la carretera a Buenavista y calle Canela en la colonia Miguel Hidalgo Sector La Raya.	\$2,446,358.04	\$2,446,358.04	100%	100%
OP0259	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de calles Tulipán y Margarita, Fracc. Casa de Árbol. Ra. Huapinol.	\$2,177,598.32	\$2,177,598.32	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
K149-K054 (OP0286,2011)	Construcción de pavimento asfáltico en Avenida Revolución Mexicana tramo carr. Jalapa, Fracc. San Antonio del Fraccionamiento Revolución Mexicana, Villa Playas del Rosario (Subteniente García).	\$1,914,430.58	\$0.00	100%	0%
K149-K061 (OP0287,2011)	Reconstrucción de pavimento asfáltico en camino La Paila-Fracc. San Antonio, Villa Playas del Rosario (Subteniente García).	\$2,345,018.22	\$0.00	100%	0%
OP0035 (OP0178)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Francisco Hernández Méndez de la Villa Ocuilzapotlán.	\$2,007,799.42	\$2,007,799.42	100%	100%
K149-K065 (OP0233,2011)	Construcción de pavimento hidráulico en Retorno No. 4. Lomas de Ocuilzapotlán.	\$1,161,788.00	\$1,161,788.00	100%	100%
OP0240	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en cerrada Asunción Romero entre la carretera a Buenavista en la colonia Miguel Hidalgo.	\$1,222,429.71	\$1,222,429.71	100%	100%
OP0241	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en calle Dibujante entre la calle Industria del cobre y calle Industria del Zinc de la colonia Indeco.	\$1,082,575.83	\$1,082,575.83	100%	100%
OP0243	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Río Oxolotán, colonia Casa Blanca.	\$2,149,401.52	\$2,149,401.52	100%	100%
OP0244	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en cerrada la Providencia entre la carretera a Buenavista en la colonia Miguel Hidalgo.	\$1,542,718.80	\$1,542,718.80	100%	100%
K149-K079 (OP0245,2011)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de calle Río Usumacinta entre la calle Río Carrizal y la calle Río Oxolotán en la colonia Casa Blanca 1ª Sección.	\$1,121,181.10	\$1,121,181.10	100%	100%
K149-K043 (OP0248,2011)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Maximino Pérez Frías de la Av. Ramón Mendoza Herrera a la calle Matilde Pérez F. de la colonia José María Pino Suárez.	\$1,858,235.67	\$1,858,235.67	100%	100%
K149-K044 (OP0249,2011)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico tramos aislados, en calle Altos Hornos entre Boulevard Industria Nacional Mexicana y calle Hamaca colonia Indeco.	\$1,881,439.82	\$1,881,439.82	80%	100%
K149-K045 (OP0250,2011)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle Emiliano Zapata de la calle Matilde Pérez Frías a la calle J. Cervantes de la colonia José María Pino Suárez.	\$745,811.34	\$745,811.34	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
K149-K046 (OP0251,2011)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en calle 6, colonia Casa Blanca 2.	\$1,209,425.28	\$1,209,425.28	100%	100%
K149-K078 (OP0295, 2011)	Rehabilitación de pavimento asfáltico en Periférico Carlos Pellicer Cámara (de Río Usumacinta al edificio UNETE), en la col. Espejo II.	\$1,353,478.48	\$1,353,478.48	100%	100%
K149-K056 (OP0296,2011)	Construcción de pavimento asfáltico en calle Aquiles Calderón Marchena entre calle Químico y Puente Tubular No. 1, Col Gaviotas Sur.	\$1,758,188.31	\$1,758,188.31	100%	100%
K149-K135	Construcción de pavimento hidráulico en calle El Durazno, en el Fracc. Almendros. Ra. La Lima.	\$2,398,708.51	\$0.00	0%	0%

Subtotal \$105,279,218.54 \$98,621,061.23

4. Proyectos Varios

OP0091	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Abraham Bandala, Tamulté de las Sabanas.	\$711,893.04	\$711,893.04	100%	100%
OP0093	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Constitución entre la calle Bastar Zozaya y la Av. Adolfo Ruiz Cortines en la colonia Centro. Ciudad de Villahermosa	\$613,157.13	\$613,157.13	100%	100%
OP0101	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Astrólogos entre la calle Agrónomo y el camino real a San José en la Colonia Gaviotas Sur.	\$444,205.05	\$444,205.05	100%	100%
OP0134	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Independencia. Ra. Buenavista.	\$1,792,046.71	\$1,792,046.71	100%	100%
IS0365	Aportación Municipal de la 2a. etapa de imagen urbana para el Centro Histórico en el barrio del centro de la antigua ciudad de San Juan Bautista, incluyendo rescate integral del corazón del Centro de la Ciudad, particularmente la zona del Parque Juárez.	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	100%	100%
OP0006	Construcción de puente vehicular de la Ranchería Ixtacomitán 1ª Sección.	\$23,994,171.09	\$23,994,171.09	100%	100%
OP0106	Construcción de fachada, tanque elevado y almacén de basura en mercado publico "Tabasco Avanza" de la colonia Atasta de Serra.	\$2,482,455.79	\$2,482,455.79	100%	100%
OP0108	Construcción de pavimento hidráulico de la calle Aldama, en Tamulté de las Sabanas (José G. Asmitia).	\$1,135,157.59	\$1,135,157.59	100%	100%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
OP0112	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de calle Capulín entre la calle Naranjos y la calle primera de Monal en la colonia Gaviotas Sur (Sector Armenia).	\$984,890.70	\$984,890.70	100%	100%
OP0117	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en calle Lino Merino entre calle Francisco Javier Mina y Calle Manuel Gil y Sáenz. Ciudad de Villahermosa	\$1,169,455.84	\$1,169,455.84	100%	100%
OP0148	Estudios preliminares para la rehabilitación integral del parque Juárez. Ciudad de Villahermosa	\$300,000.00	\$300,000.00	100%	100%
K149-K051 (OP0174,2011)	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico en la calle Limón entre la calle Naranjo y bordo San José, colonia Gaviotas sur (Sector Armenia).	\$1,853,691.01	\$1,853,691.01	100%	100%
OP0178	Proyecto ejecutivo para la remodelación integral del Parque Juárez. Ciudad de Villahermosa	\$793,162.67	\$793,162.67	100%	100%
K149-K035 (OP0266,2011)	Construcción de pavimento hidráulico en calle Álvaro Obregón de la Villa Tamulté de las Sabanas (José G. Asmitia).	\$1,522,955.62	\$1,438,954.70	100%	94%
OP0031 (OP0105)	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Amado Nervo entre la calle Constitución y la calle Pino Suárez, en la Colonia Centro.	\$612,549.00	\$612,549.00	100%	100%
OP0032 (OP0106)	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados en la calle Pino Suárez entre la calle Bastar Zozaya y la calle Adolfo Ruiz Cortines, en la Colonia Centro.	\$407,008.08	\$407,008.08	100%	100%
OP0033 (OP0152)	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, calle Hnos. Bastar Zozaya entre el Malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra y la Av. calle Francisco Javier Mina en la colonia Centro.	\$1,229,410.75	\$1,229,410.75	100%	100%
OP0034 (OP0155)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Buenavista Tamulté de las Sabanas (José G. Asmitia).	\$661,546.37	\$661,546.37	100%	100%
OP0036 (OP0190)	Rehabilitación de techumbre del mercado público Tabasco Avanza en la colonia Atasta de Serra.	\$2,254,290.35	\$2,254,290.35	100%	100%
K149-K012-186	Remodelación del Parque Juárez (fachadas de la calle Manuel Sánchez Mármol. Ciudad de Villahermosa	\$518,676.58	\$514,969.60	100%	99%
K149-K013-187	Remodelación del Parque Juárez (construcción de arcada). Ciudad de Villahermosa	\$2,248,383.05	\$1,360,449.19	100%	61%

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proj.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO			
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)	Avance Físico	Avance Finan.
K149-K093	Construcción de pavimento asfáltico, en calle Aquiles Calderón Marchena entre calle Químico y 2a. Entrada del Monal de la Colonia Gaviotas Sur.	\$1,468,544.06	\$0.00	80%	0%
Subtotal		\$59,197,650.48	\$56,753,464.66		

5. Rehabilitación de Cárcamos

IS0346	Rehabilitación de Cárcamos de Bombeo de la Ciudad de Villahermosa (Aportación al Convenio APAZU).	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	100%	100%
Subtotal		\$20,000,000.00	\$20,000,000.00		

6. Planta Potabilizadora Dos Montes

IS0348	Construcción de la Planta Potabilizadora "Dos Montes" (Aportación al Convenio APAZU).	\$69,887,333.00	\$60,497,999.90	100%	87%
Subtotal		\$69,887,333.00	\$60,497,999.90		

7. Proyecto y construcción del Drenaje Pluvial

OP0170	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje sanitario y pluvial del sistema periférico, ubicado en la colonia Tamulté entre las calles Cristóbal Colón y Periférico Carlos Pellicer Cámara.	\$1,189,119.00	\$1,189,119.00	100%	100%
IS0374	Construcción de drenaje pluvial en sistema Periférico ubicado entre las calles Cristóbal Colón y Periférico Carlos Pellicer Cámara (Col. Tamulté) (Aportación al Convenio APAZU 2011).	\$9,217,000.00	\$9,217,000.00	100%	100%
K143-K084 (OP0258,2011)	Limpieza y desazolve del colector, ducto y cauce natural del arroyo El Tortuguero en el tramo comprendido del Periférico Carlos Pellicer Cámara frente al Fraccionamiento Plaza Villahermosa a la Estación de Bombeo La Libertad, col. Tamulté.	\$630,892.00	\$623,365.76	100%	99%
K143-K175	Construcción de tramo de colector pluvial para el Fracc. Plaza Jardín ubicado en Fracc. Plaza Jardín; Av. México entre Periférico y Fracc. Plaza Villahermosa. Cd. de Villahermosa.	\$393,581.00	\$0.00	0%	0%
Subtotal		\$11,430,592.00	\$11,029,484.76		

8. Proyecto y construcción del Drenaje Pluvial y Sanitario para resolver problemas de inundación

OP0171	Reingeniería de proyecto ejecutivo para la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial en la zona de influencia del Parque Rovirosa, ubicado en la Colonia José N. Rovirosa.	\$1,189,424.15	\$1,189,424.15	100%	100%
--------	--	----------------	----------------	------	------

Evolución del Crédito y Avance físico-financiero con corte a la cuenta comprobada al mes de Junio 2012

No. Proy.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		Avance Físico	Avance Finan.
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)		
IS0373	Construcción y rehabilitación del sistema de drenaje pluvial y sanitario en la zona del parque de la colonia Rovirosa (2º Etapa) (Aportación al Convenio APAZU 2011).	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	100%	100%
OP0097	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial en la zona de influencia del Parque Rovirosa (1ª etapa) colonia José N. Rovirosa.	\$9,898,201.42	\$9,898,201.42	100%	100%
Subtotal		\$14,087,625.57	\$14,087,625.57		

9. Construcción de infraestructura de los parques populares.

OP0097	Rehabilitación y modernización de la cancha de futbol soccer, alumbrado principal, sistema de drenaje y áreas alternas en la unidad deportiva, colonia Infonavit Atasta.	\$1,977,831.27	\$1,977,831.27	100%	100%
OP0098	Construcción de alberca semiolímpica "Las Flores" en calle Orquídeas esq. Av. Industria de la Petroquímica, Fraccionamiento Villas Las Flores.	\$3,647,797.66	\$3,647,797.66	100%	100%
OP0103	Suministro e instalación de acabado sintético para cancha de futbol soccer de la unidad deportiva en la colonia Infonavit Atasta.	\$1,987,794.72	\$1,987,794.72	100%	100%
K152-K142	Terminación de la construcción de la alberca semiolímpica en Av. Industria Petroquímica del Fraccionamiento Villa Las Flores. Cd. Villahermosa.	\$1,043,924.83	\$0.00	0%	0%
K152-K110	Suministro e instalación de equipos de ejercicio para el Parque la Choca en paseo Tabasco esq. Periférico. Ciudad de Villahermosa	\$1,212,361.00	\$0.00	0%	0%
Subtotal		\$9,869,709.48	\$7,613,423.65		

Otros

GC0071	Servicio de Asesoría para la Estructuración del Financiamiento para Inversión Pública Productiva.	\$4,587,800.00	\$4,587,800.00	100%	100%
GC0071	Servicios de Asesoría Legal	\$218,867.93	\$218,867.93	100%	100%
GC0074	Comisión mas IVA, por apertura de crédito BANOBRAS 9017.	\$1,547,440.00	\$1,547,440.00	100%	100%
Subtotal		\$6,354,107.93	\$6,354,107.93		

Total Autorizado del fondo \$467,362,843.47