



Oficio: PM/0437/2012  
 Asunto: Informe Financiamiento BANOBRAS-FAIS 2012

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2012



Dip. Marcela de Jesús González García  
 Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  
 Honorable Congreso del Estado de Tabasco, LX Legislatura  
 Presente

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo tercero del decreto 032, relativo al informe trimestral de la evolución del crédito, así como el avance físico y financiero, le informo lo siguiente:

BANOBRAS-FAIS	
Monto Autorizado por el H. Congreso del Estado	\$60,000,000.00
Monto Contratado con BANOBRAS-FAIS	\$51,661,999.89
Monto del financiamiento desembolsado por BANOBRAS-FAIS y ministrado al Municipio de Centro al mes de diciembre del 2010	\$51,661,999.89
Productos Financieros al mes de Mayo de 2012	\$2,176,627.55
<b>Total</b>	<b>\$53,838,627.44</b>
Obras ejecutadas	\$53,071,123.24
<b>TOTAL DE OBRA</b>	<b>\$53,071,123.24</b>

Agradeciendo sus finas atenciones, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Arq. Guauhtémoc Muñoz Caldera  
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.C.P. Ing. Raúl Palomera González.- Director de Programación.  
 C.C.P. Lic. Alex García Reyes.- Contralor Municipal.  
 Archivo y Minutario/ING.RPG



## Reporte de Proyectos Financiados con Crédito BANOBRAS FAIS

	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO		AVANCE	
		CONTRATADO (EN PESOS)	EJERCIDO	FÍSICO	FINAN
OP0008	Construcción de cuatro aulas didácticas tipo regional por sustitución en la Escuela Primaria rural federal José Manuel Ramos de la Ra. González 1a. Sección.	\$1,440,721.31	\$1,440,721.31	100%	100%
K143-K057 (OP0077,2011)	Construcción de centro de salud de 1 núcleo básico de la Ra. González 1a. Sección.	\$2,233,118.66	\$1,849,452.00	100%	83%
K143-K082 (OP0153,2011)	Construcción del sistema de drenaje sanitario de las Rancherías Anacleto Canabal 1ª, 2ª y 3ª Sección. (1ª etapa), colector principal y atarjeas 1ª etapa, cárcamo 1 y planta de tratamiento de aguas residuales.	\$19,999,994.47	\$12,824,757.78	90%	64%
K143-K020 (OP0156,2011)	Construcción de la red de agua potable 1ª etapa (rehabilitación de filtros de la planta potabilizadora la Isla 1 y línea de conducción de Pablo L. Sidar de la Villa Luis Gil Pérez).	\$7,489,950.11	\$5,194,874.05	100%	69%
K143-K055 (OP0173,2011)	Construcción del sistema integral de drenaje de las Villas Ocuilzapotlán y Macultepec (1ª etapa), (Construcción de la línea de presión, colector de drenaje pluvial, colector de aguas negras y rehabilitación del cárcamo) del Fracc. Lomas de Ocuilzapotlán II Km. 15+000, carretera Villahermosa-Frontera.	\$4,095,204.60	\$3,333,993.00	100%	81%
K143-K024 (OP0236, 2011)	Construcción del sistema integral de drenajes de las Villas Ocuilzapotlán y Macultepec (Primera Etapa). Ubicación: calle Mariano Abasolo y calle Juan C. Landero.	\$7,887,723.85	\$5,694,313.58	100%	72%
K143-K057 (OP0237,2011)	Construcción del sistema integral de drenajes de las Villas Ocuilzapotlán y Macultepec (Primera Etapa). Ubicación: calles: Melchor Ocampo, Cuauhtemoc, 27 de febrero, Constitución, Alfonso Caparrosa y Ruíz Cortínez (el Martillo).	\$9,276,601.91	\$7,794,789.37	100%	84%
GC0099	Gasto de Operación del Crédito Banobras FAIS (Gastos Indirectos).	\$647,808.33	\$647,808.33	100%	100%
<b>Totales</b>		<b>\$ 53,071,123.24</b>	<b>\$ 38,780,709.42</b>		