

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria | | |
|--|---|-----------------------------------|--------|--------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 | |
| 27-TABASCO RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 59 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | 105,234,727 | 73,102,647 | 73,102,647 | 69,403,139 | 94.9% | 0 | 0 | | | | | 99.4% | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | Sector: AGUA Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88604 | CONSTRUC. DRENAJE SANIT. COL. FCO. VILLA, INDECO CD. INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 1, CALLES JUAN DE LA BARRERA, AGUSTIN MELGAR, VICENTE SUÁREZ, ZARAGOZA, GRO., MORELOS, NIÑOS HÉROES, PINO SUÁREZ | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-434 | 335778 HABITANTES | 4,382,249 | 4,382,249 | 4,382,249 | 4,382,249 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.70 | 70.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 60% | |
| 88628 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 2, EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA, IGNACIO ALLENDE, MONTES DE OCA | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-435 | 335778 HABITANTES | 1,541,645 | 1,541,645 | 1,541,645 | 1,541,645 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.93 | 93.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% | |
| 88655 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 3, EN LAS CALLES ABRAHAM BANDALA, ALVARO OBREGÓN | VILLAHERMOSA | URBANO | K151-436 | 335778 HABITANTES | 1,293,344 | 1,293,344 | 1,293,344 | 1,293,344 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.75 | 75.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% | |
| 88691 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 4, EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PORFIRIO DÍAZ, BENITO JUÁREZ | VILLAHERMOSA | URBANO | K152-437 | 335778 HABITANTES | 1,925,836 | 1,925,836 | 1,925,836 | 1,925,836 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% | |
| 88710 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 5, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | VILLAHERMOSA | URBANO | K153-438 | 335778 HABITANTES | 1,237,734 | 1,237,734 | 1,237,734 | 1,237,734 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.66 | 66.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% | |
| 88748 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 6 (DESCARGAS DOMICILIARIAS) | VILLAHERMOSA | URBANO | K154-439 | 335778 HABITANTES | 1,146,803 | 1,146,803 | 1,146,803 | 1,146,803 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% | |
| 88915 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA 2DA. ETAPA FASE 7, (CONCLUSIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO, SUBCOLECTOR Y LÍNEA MADRINA EN LA 1A. ETAPA | VILLAHERMOSA | URBANO | K179-483 | 6350 HABITANTES | 1,126,703 | 1,126,703 | 1,126,703 | 1,126,703 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.54 | 54.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% | |
| 89105 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 1 | DOS MONTES | RURAL | K191-502 | 1160 HABITANTES | 3,614,087 | 3,614,087 | 3,614,087 | 3,614,087 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70% | |
| 89136 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 2 | DOS MONTES | RURAL | K192-503 | 1160 HABITANTES | 2,812,706 | 2,812,706 | 2,812,706 | 2,812,706 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70% | |
| 89155 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 3 | DOS MONTES | RURAL | K193-504 | 1160 HABITANTES | 4,383,386 | 4,383,386 | 4,383,386 | 4,383,386 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70% | |
| 89067 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA) CONCLUSIÓN | DOS MONTES | RURAL | K188-495 | 16883 HABITANTES | 2,116,368 | 2,116,368 | 2,116,368 | 2,116,368 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% | |
| 88940 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 2A. ETAPA DE LA RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SEC. CENTRO, TABASCO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN | RURAL | K180-484 | 2895 HABITANTES | 4,864,998 | 4,864,998 | 4,864,998 | 4,864,998 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70% | |
| 88983 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL CORREDOR MEDELLIN-VILLA MACULTEPEC 2A. ETAPA; DRENAJE PLUVIAL DE LOMA OCUILTZAPOTLÁN I | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K181-485 | 21016 HABITANTES | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50% | |
| 88566 | GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) | VILLAHERMOSA | URBANO | K176-480 | 335778 HABITANTES | 1,328,896 | 1,328,896 | 1,328,896 | 1,192,181 | 89.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 64% | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|---|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 88890 | MÓDULO DE AMPLIACIÓN DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES | DOS MONTES | RURAL | K178-482 | 250000 HABITANTES | 14,248,500 | 14,248,500 | 14,248,500 | 14,248,500 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.70 | 70.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70% |
| 88155 | PROYECTO EJECUTIVO PARA INTERCONEXIONES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | DOS MONTES | RURAL | K157-448 | 1160 HABITANTES | 897,133 | 897,133 | 897,133 | 897,133 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88777 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ESPEJO II | VILLAHERMOSA | URBANO | K156-446 | 1250 HABITANTES | 954,932 | 954,932 | 954,932 | 954,932 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40% |
| 88825 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA 3RA. ETAPA, EQUIPO DE CLORACIÓN | DOS MONTES | RURAL | K177-481 | 250000 HABITANTES | 2,904,913 | 2,904,913 | 2,904,913 | 2,904,913 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70% |
| 88803 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA 3RA. ETAPA, EQUIPO DE CLORACIÓN | VILLAHERMOSA | URBANO | K172-465 | 250000 HABITANTES | 1,119,000 | 1,119,000 | 1,119,000 | 1,119,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40% |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89227 | EROGACIONES IMPREVISTAS APAZU 2012 | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0447-447 | 335778 HABITANTES | 32,010,392 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL APAZU 2012 |
| 89353 | GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0500 | 385000 HABITANTES | 250,533 | 157,239 | 157,239 | 157,239 | 100.0% | 0 | 0 | SUPERV. | 1.00 | 0.63 | 63.0% | SE ASIGNA EL 100% EN APORTACIÓN FEDERAL YA QUE ES UNA SUPERVISIÓN INDICADA NORMATIVA. |
| | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90974 | 27004EMF001-CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO NUEVO DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS | VILLAHERMOSA | URBANO | K144-423 | 2560 HABITANTES | 1,233,463 | 1,233,463 | 1,233,463 | 1,233,463 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.40 | 40.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90999 | 27004EMF002-REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO | VILLAHERMOSA | URBANO | K145-424 | 3695 PERSONAS | 739,024 | 739,024 | 739,024 | 739,024 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91314 | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00394-394 | 80 PERSONAS | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,577 | 97.2% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.97 | 97.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91759 | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00406-406 | 100 PERSONAS | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,185 | 97.0% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.97 | 97.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91122 | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00390-390 | 100 PERSONAS | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 17,858 | 95.2% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.95 | 95.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria | |
|------------|---|--------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 91397 | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00397-397 | 100 PERSONAS | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,104 | 96.6% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.97 | 97.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91579 | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0400-400 | 100 PERSONAS | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,107 | 96.6% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.97 | 97.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91655 | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00403-403 | 100 PERSONAS | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,340 | 97.8% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.98 | 98.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91854 | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, JÓVENES Y SU SEXUALIDAD, | VILLAHERMOSA | URBANO | 00409-409 | 400 PERSONAS | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 74,784 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.99 | 99.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL. LA DENOMINACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO ES: ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA |
| 91981 | CURSO PROMOCIÓN DE CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0412-412 | 100 PERSONAS | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,244 | 97.3% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.98 | 98.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91279 | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA Y DE AJEDREZ | VILLAHERMOSA | URBANO | 00392-392 | 394 PERSONAS | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 32,444 | 96.1% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.96 | 96.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91721 | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE MÚSICA | VILLAHERMOSA | URBANO | 00405-405 | 410 PERSONAS | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 38,785 | 86.2% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.86 | 86.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91811 | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE MÚSICA | VILLAHERMOSA | URBANO | 0408-408 | 1049 PERSONAS | 172,500 | 172,500 | 172,500 | 166,843 | 96.7% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.97 | 97.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL LA DENOMINACIÓN COMPLETA ES: CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, GESTIÓN |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|---|--------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 91948 | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE MÚSICA | VILLAHERMOSA | URBANO | 00411-411 | 414 PERSONAS | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 42,370 | 94.2% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 0.95 | 95.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91622 | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE CUENTA CUENTOS | VILLAHERMOSA | URBANO | 0402-402 | 419 PERSONAS | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 42,773 | 95.1% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.96 | 96.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91548 | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO DE FUTBOL | VILLAHERMOSA | URBANO | 00399-399 | 474 PERSONAS | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 42,977 | 95.5% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.96 | 96.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91377 | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y DE CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUC. AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO DE FUTBOL | VILLAHERMOSA | URBANO | 0396-396 | 474 PERSONAS | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 42,531 | 94.5% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.95 | 95.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91097 | CURSOS CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOC., CURSO EDUC. AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO FUTBOL | VILLAHERMOSA | URBANO | 00387-387 | 474 PERSONAS | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 43,067 | 95.7% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 0.95 | 95.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 92154 | EROGACIONES IMPREVISTAS RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2012 | VILLAHERMOSA | URBANO | 00415-415 | 1 | 28,394 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL BOLSA DEL FONDO: 0.02 |
| 91153 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00391-391 | 2 PERSONAS | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 9,435 | 83.9% | 0 | 0 | PAGO | 2.00 | 1.70 | 85.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91353 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00395-395 | 2 PERSONAS | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 9,401 | 83.6% | 0 | 0 | PAGO | 2.00 | 1.68 | 84.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91514 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00398-398 | 2 PERSONAS | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 9,433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2.00 | 1.68 | 84.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91781 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0407-407 | 2 PERSONAS | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 9,433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2.00 | 1.68 | 84.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|---|---|-------------|--------|--------------------|---------------|--|------------------------|------------|------------|---|--------------|-------|----------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 91683 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILAHERMOSA | URBANO | 0404-404 | 2 PERSONAS | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 9,433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2.00 | 1.68 | 84.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91602 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILAHERMOSA | URBANO | 00401-401 | 2 PERSONAS | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 9,433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2.00 | 1.68 | 84.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 91921 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILAHERMOSA | URBANO | 00410-410 | 8 PERSONAS | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 39,617 | 75.5% | 0 | 0 | PAGO | 8.00 | 6.40 | 80.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| 92018 | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | VILAHERMOSA | URBANO | 00413-413 | 2 PERSONAS | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 9,433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2.00 | 1.68 | 84.0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL |
| APORTACIONES FEDERALES 145 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | 37,398,759 | 33,658,884 | 33,658,884 | 33,658,884 | 100.0% | 272 | 0 | | | | 85.0% | |
| | FISM | | | | | Sector: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86799 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTANCIA, RA. ESTANCIA, VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS | ESTANCIA | RURAL | K143-K204-551 | - | 94,504 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | RED DE DIST. | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86671 | APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012 | VILAHERMOSA | URBANO | P043-0440-440 | - | 6,198,840 | 6,198,840 | 6,198,840 | 6,198,840 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | APORTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86529 | AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS (FAIS) | VILAHERMOSA | URBANO | D041-0129-129 | - | 27,626,543 | 24,131,529 | 24,131,529 | 24,131,529 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 5.00 | 4.50 | 90.0% | PAGO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS FAIS |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86553 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12 DE DIÁMETRO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE JESÚS TARACENA (SECTOR LA RAYA), ENTRE LA CARRETERA A BUENAVISTA, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | VILAHERMOSA | URBANO | K143-098-323 | - | 380,403 | 380,403 | 380,403 | 380,403 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| 86663 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FAISÁN ENTRE CALLE CALDERON MARCHENA DE 0+000 AL 0+318, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | VILAHERMOSA | URBANO | K149-K186-496 | - | 1,881,738 | 1,881,738 | 1,881,738 | 1,881,738 | 100.0% | 0 | 0 | M ² | 2,285.11 | 1,943.00 | 85.0% | |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : **CENTRO** Grupo Sectorial : **DESARROLLO SOCIAL** Dependencia o Entidad Ejecutora: **ENTIDAD MUNICIPAL**

PERIODO QUE SE REPORTA **TERCE** Institución Ejecutora del Proyecto: **H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO**

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|--|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86631 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA) | RURAL | K153-K137-429 | | 289,402 | 289,402 | 289,402 | 289,402 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 86646 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LA ESPERANZA | BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO) | RURAL | K153-K140-460 | | 129,902 | 129,902 | 129,902 | 129,902 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 86625 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LOS PANCHONES | LA CRUZ DEL BAJÍO | RURAL | K153-K139-428 | | 149,612 | 149,612 | 149,612 | 149,612 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 86618 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN SAN GABRIEL | IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN | RURAL | K153-K138-427 | | 198,894 | 198,894 | 198,894 | 198,894 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | |
| 86606 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, FRENTE DE LA TELESECUNDARIA | EL COROZAL | RURAL | K153-K136-426 | | 109,498 | 109,498 | 109,498 | 109,498 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 86823 | CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLEJÓN LA ESPERANZA | BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN | RURAL | K153-K201-543 | | 91,450 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PREESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86640 | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA | RÍO TINTO 2A. SECCIÓN | RURAL | K150-146-432 | | 189,066 | 189,066 | 189,066 | 189,066 | 100.0% | 0 | 0 | AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ES OBRA DE UN ANEXO |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86540 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2012 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O312-312 | | 58,907 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 272 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL FONDO III 2012 |
| | FORTAMUN | | | | | 288,399,050 | 216,299,286 | 216,299,286 | 208,741,845 | 96.5% | 134,252 | 0 | | | | 73.4% | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84115 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 DE LA COLONIA EL ESPEJO 2 | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K100-325 | | 298,838 | 298,838 | 298,838 | 298,838 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84309 | APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012 | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | P043-0441-441 | | 1,480,320 | 1,480,320 | 1,480,320 | 1,480,320 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 84029 | IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO | VILLAHERMOSA | URBANO | K141-K092-118 | | 9,000,000 | 5,346,693 | 5,346,693 | 5,346,693 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |
| 83968 | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EQUIPO BACHEADORA | VILLAHERMOSA | URBANO | K141-K091-117 | | 2,999,995 | 2,999,995 | 2,999,995 | 2,194,591 | 73.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.73 | 73.0% | EN REVISIÓN REINTEGRO DE \$137, POR PARTE DE LA NÓMINA |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83945 | AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D041-127 | | 53,157,914 | 42,278,607 | 42,278,607 | 35,526,570 | 84.0% | 134,252 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.84 | 84.0% | |
| 84423 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2012 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O313-313 | | 199,681 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA FONDO IV 2012 |
| 84248 | OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O161-161 | | 27,406,432 | 13,878,520 | 13,878,520 | 13,878,520 | 100.0% | 0 | 0 | OPER. | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |
| 84134 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | M999-O146-146 | | 94,000,000 | 68,999,926 | 68,999,926 | 68,999,926 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|-------------------------------|---|---|--------|--------------------|---------------|---|------------------------|------------|------------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 84226 | PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0154-154 | - | 3,271,693 | 2,583,278 | 2,583,278 | 2,583,278 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |
| 84211 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | M999-0147-147 | - | 12,000,000 | 7,912,989 | 7,912,989 | 7,912,989 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |
| 84291 | PAGO DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | M999-0162-162 | - | 84,584,177 | 70,520,120 | 70,520,120 | 70,520,120 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |
| CONVENIOS 27 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | | | | | 48,311,763 | 46,499,011 | 46,499,011 | 46,499,011 | 100.0% | 0 | 0 | | | | 80.0% | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95971 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA ESC. PRIM. | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K194-501 | - | 1,297,057 | 1,297,057 | 1,297,057 | 1,297,057 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 2.00 | 2.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM |
| 95845 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA, DE SECCIÓN 18.00X28.00 MTS EN LA ESC. PRIM. MARÍA GUTIÉRREZ ESKILSEN | PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA) | RURAL | K115-369 | - | 810,034 | 810,034 | 810,034 | 810,034 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM |
| 95794 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA, SECCIÓN 15.00X25.50 MTS EN LA ESC. PRIM. RAFAEL DOMÍNGUEZ GAMAS | PLÁTANO Y CACAO 3A. SECCIÓN | RURAL | K113-366 | - | 700,346 | 700,346 | 700,346 | 700,346 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM |
| 95713 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, EN LA ESC. PRIM. PABLO L. SIDAR | PABLO L. SIDAR | RURAL | K120-363 | - | 675,440 | 675,440 | 675,440 | 675,440 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM |
| 95875 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN | RURAL | K116-370 | - | 1,122,035 | 1,122,035 | 1,122,035 | 1,122,035 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM |
| 95822 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PLAZA CÍVICA, EN JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA | RÍO TINTO 2A. SECCIÓN | RURAL | K114-367 | - | 264,493 | 264,493 | 264,493 | 264,493 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM |
| 95728 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA ROBLES | ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL) | RURAL | K111-364 | - | 358,377 | 358,377 | 358,377 | 358,377 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM |
| 96052 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN ESC. PRIM. ROLANDO MONTEJO HERNÁNDEZ | BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL) | RURAL | K150-K220-575 | - | 387,548 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM |
| 96014 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. ROLANDO MONTEJO HERNÁNDEZ | BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL) | RURAL | K150-K219-574 | - | 434,129 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM |
| 95889 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS | GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN | RURAL | K124-373 | - | 728,030 | 728,030 | 728,030 | 728,030 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 2.00 | 2.00 | 100.0% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM |
| 95909 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO OBRA EXTERIOR EN LA ES. PRIM. BENITO JUÁREZ GARCÍA | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | K130-389 | - | 1,998,623 | 1,998,623 | 1,998,623 | 1,998,623 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 3.00 | 3.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM |
| 95776 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A. SECCIÓN | RURAL | K112-365 | - | 1,126,723 | 1,126,723 | 1,126,723 | 1,126,723 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 3.00 | 3.00 | 100.0% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM |
| 89613 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y MEZCLA ASFÁLTICA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K149-K096-340 | - | 34,898,913 | 34,898,913 | 34,898,913 | 34,898,913 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95697 | ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | VILLAHERMOSA | URBANO | K125-359 | - | 2,187,000 | 2,187,000 | 2,187,000 | 2,187,000 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FINANCIADO CON FONDOS SERNAPAM 2012 |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria | |
|------------|--|-----------------------------------|--------|--------------------|------------------|---|------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO | | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| 90101 | EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE 2012 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0132 | - | 130,618 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA CAPUFE 2012 |
| 94427 | EROGACIONES IMPREVISTAS CONACULTA 2012 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-493 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DE CONACULTA 2012 |
| 89778 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2012 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0320-320 | - | 860,456 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM 2012. |
| 92793 | FESTIVAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2012 | VILLAHERMOSA | URBANO | 00494-494 | - | 331,940 | 331,940 | 331,940 | 331,940 | 100.0% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | FINANCIADO CON FONDO CONACULTA |
| | 27-TABASCO RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIOS 35 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | 30,600,937 | 30,600,937 | 30,600,937 | 30,600,937 | 100.0% | 0 | 0 | | | | 100.0% | |
| | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | | | | | | | | | | |
| 92525 | COMISIONES FINANCIERAS | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0354-354 | 525000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REMANENTE DEL 2011 DEL PAICE. SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50% |
| | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | Sector: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87710 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA) | DOS MONTES | RURAL | K143-K014-196 | 16833 HABITANTES | 11,102,319 | 11,102,319 | 11,102,319 | 11,102,319 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 60% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO OP0274 |
| 88024 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA PERIFÉRICO, UBICADO ENTRE LAS CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA (COL. TAMULTÉ) | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K016-198 | 10000 HABITANTES | 7,139,044 | 7,139,044 | 7,139,044 | 7,139,044 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OP0278) DE 2011 A 2012 |
| 87995 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 1RA. ETAPA | BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN | RURAL | K143-K075-299 | 2895 HABITANTES | 5,764,823 | 5,764,823 | 5,764,823 | 5,764,823 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 70% DEL MONTO TOTAL |
| 88059 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROVIROSA (2DA ETAPA) | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K018-200 | 35614 HABITANTES | 1,583,875 | 1,583,875 | 1,583,875 | 1,583,875 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 45% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OP0282) DE 2011 A 2012 |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|--|--------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 87781 | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS 2DA. ETAPA | VILLAHERMOSA | URBANO | K015-197 | 23972 HABITANTES | 658,918 | 658,918 | 658,918 | 658,918 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO OP0276 (2011) |
| 88073 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA (2DA. ETAPA), REPOSICIÓN EQUIPOS BOMBEO, MOTORES ELÉCT. Y ACCESORIOS COMPLEMENT. EN CAPTACIÓN Y CISTERNA DE DIST. DE PLANTA POTAB. VHSA. | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K076-262 | 385000 HABITANTES | 3,327,625 | 3,327,625 | 3,327,625 | 3,327,625 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDÓ (OP0283)DE 2011 A 2012 |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88038 | GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011) | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K017-199 | 410000 HABITANTES | 855,950 | 855,950 | 855,950 | 855,950 | 100.0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 54% DEL MONTO TOTAL |
| | PROGRAMA HABITAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92192 | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL-HABITAT | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O310-310 | 525000 HABITANTES | 123,362 | 123,362 | 123,362 | 123,362 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REMANENTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 |
| | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92327 | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL-RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O311-311 | 525000 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REMANENTE DE LA BOLSA DE RESCATE DE ESPACIOS |
| | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | | 1,137,057 | 1,137,057 | 1,137,057 | 1,137,057 | 100.0% | 0 | 0 | | | | 100.0% | |
| | FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95571 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUAICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1A. ENTRADA DEL MONAL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K060 (OP0214) | 1060 HABITANTES | 183,858 | 183,858 | 183,858 | 183,858 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFRENDO DEL 2011 AL 2012 |
| 95546 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K059 (OP0213) | 1060 PERSONAS | 908,880 | 908,880 | 908,880 | 908,880 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFRENDO DE 2011 PARA 2012 |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95506 | COMISIONES FINANCIERAS | VILLAHERMOSA | URBANO | M099-O355-355 | 525000 HABITANTES | 33 | 33 | 33 | 33 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 PARA EL 2012 |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|---|--|--------|--------------------|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 95373 | PAGO DEL 1% DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP) | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0339-339 | 525000 | 44,286 | 44,286 | 44,286 | 44,286 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 AL 2012 |
| | OTROS PROGRAMAS | | | | | 25,443,312 | 25,443,312 | 25,443,312 | 25,443,312 | 100.0% | | | | | | 100.0% | |
| | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| | RECONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100762 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO, BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION- SECTOR ARENA DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0412 | 500 HABITANTES | 690,227 | 690,227 | 690,227 | 690,227 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 2.50 | 2.50 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100785 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA - SECTOR CENOPIO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+700 | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | FVIICTRO0413 | 200 HABITANTES | 420,532 | 420,532 | 420,532 | 420,532 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.70 | 1.70 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100802 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA. MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN - SECTOR MOJIVA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0414 | 300 PERSONAS | 439,748 | 439,748 | 439,748 | 439,748 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100816 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA. MIRAMAR - COLONIA GARCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | MIRAMAR | RURAL | FVIICTRO0415 | 400 HABITANTES | 333,626 | 333,626 | 333,626 | 333,626 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.20 | 1.20 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100885 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y PIGUA 4A SECCION, EL AGUACATE DEL KM 0+000 AL KM 6+400 | MEDELLÍN Y PIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE) | RURAL | FVIICTRO0421 | 600 HABITANTES | 2,724,904 | 2,724,904 | 2,724,904 | 2,724,904 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 6.40 | 6.40 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100864 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. ALAMBRADO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | FVIICTRO0419 | 100 HABITANTES | 402,619 | 402,619 | 402,619 | 402,619 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.20 | 1.20 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|---|------------------------------|--------|--------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 100876 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. ESTANCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+150 | ESTANCIA | RURAL | FVIICTRO0420 | 450 HABITANTES | 2,019,874 | 2,019,874 | 2,019,874 | 2,019,874 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.15 | 1.15 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100828 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TOCOAL - JOLOCHERO) - CIRCUITO LA CEIBA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 0+900 | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | FVIICTRO0416 | 400 HABITANTES | 232,289 | 232,289 | 232,289 | 232,289 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 0.90 | 0.90 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100858 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y MADERO 3A SECCION DEL KM 2+600 AL KM 5+600 | MEDELLÍN Y PIGUA 3A. SECCIÓN | URBANO | FVIICTRO0418 | 400 HABITANTES | 622,578 | 622,578 | 622,578 | 622,578 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 3.00 | 3.00 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100845 | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO RA. MEDELLIN Y PYGUA 2A SECC. - MEDELLIN Y MADERO 3RA SECCION DEL KM 5+600 AL KM 7+800 | MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0417 | 350 HABITANTES | 500,388 | 500,388 | 500,388 | 500,388 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 2.20 | 2.20 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 101051 | RECONSTRUCCION DE PUENTE CAJON, RA. ANACLETO CANABAL 3RA SECCION - FLORES DEL TROPICO, KM. 0+100 | ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0425 | 300 HABITANTES | 1,349,638 | 1,349,638 | 1,349,638 | 1,349,638 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 6.00 | 6.00 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. |
| 100499 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE MACULTEPEC - COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37, DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | MACULTEPEC | URBANO | FVIICTRO0372 | 350 HABITANTES | 1,806,174 | 1,806,174 | 1,806,174 | 1,806,174 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.20 | 1.20 | 100.0% | SE FINANCIÁ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL |
| 100504 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA - ANACLETO CANABAL 3RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+250, DEL KM 0+400 AL KM 0+480 Y DEL KM 0+600 AL KM 1+200 | ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0373 | 600 HABITANTES | 1,992,027 | 1,992,027 | 1,992,027 | 1,992,027 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.20 | 1.20 | 100.0% | SE FINANCIÁ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL |
| 100315 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (ANACLETO CANABAL- PUENTE LOS MONOS) - SECTOR LA SALUD, ANACLETO CANABAL 1RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+600 | ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0369 | 400 HABITANTES | 853,813 | 853,813 | 853,813 | 853,813 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 0.60 | 0.60 | 100.0% | SE FINANCIÁ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL |
| 100492 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. LA LOMA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750 | LA LOMA | RURAL | FVIICTRO0371 | 200 HABITANTES | 1,110,478 | 1,110,478 | 1,110,478 | 1,110,478 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 0.75 | 0.75 | 100.0% | SE FINANCIÁ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|--|--|---------------------------------|--------|--------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|---|--------------|--------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 100566 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - LA PERA, RA. LA MANGA II, DEL KM 0+000 AL KM 1+100 | LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL) | RURAL | FVIICTRO0374 | 1200 HABITANTES | 1,651,654 | 1,651,654 | 1,651,654 | 1,651,654 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.10 | 1.10 | 100.0% | SE FINANCIÁ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL |
| 100473 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (VILLAHERMOSA - COATZACOALCOS) - PARQUE TABASCO, LAZARO CARDENAS 1A SECCION, DEL KM 1+700 AL KM 1+800 Y DEL KM 2+350 AL KM 2+600 | LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0370 | 400 HABITANTES | 799,757 | 799,757 | 799,757 | 799,757 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 0.90 | 0.90 | 100.0% | SE FINANCIÁ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL |
| 100180 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RA. ANACLETO 3RA SECCION - RA. EMILIANO ZAPATA, DEL KM 1+600 AL KM 1+700 Y DEL KM 2+900 AL KM 3+000 | ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0368 | 600 HABITANTES | 387,791 | 387,791 | 387,791 | 387,791 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.40 | 1.40 | 100.0% | SE FINANCIÁ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL |
| 100896 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO, EL BAJIO - RA. ESTANZUELA 1A SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | ESTANZUELA 1A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0198 | 500 HABITANTES | 1,387,544 | 1,387,544 | 1,387,544 | 1,387,544 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 1.20 | 1.20 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL |
| 100984 | RECONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO RA. SANTA CATALINA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | SANTA CATALINA (SAN MARCOS) | RURAL | FVIICTRO0199 | 350 HABITANTES | 5,717,651 | 5,717,651 | 5,717,651 | 5,717,651 | 100.0% | 0 | 0 | KM. | 6.00 | 6.00 | 100.0% | EL PROYECTO SE FINANCIÁ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL |
| APORTACIONES FEDERALES 77 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | 20,017,548 | 20,017,548 | 20,017,548 | 16,627,189 | 83.1% | 177,596 | 0 | | | | 0.5% | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | Sector: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86878 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN LAGUNA, RA. ALAMBRADO, VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS | EL ALAMBRADO | RURAL | K143-K203-550 | | 59,828 | 59,828 | 59,828 | | 0.0% | 0 | 0 | RED DE DIST. | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86468 | (OP0220) RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL EN RÍO DE LA SIERRA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K085-254 | | 1,725,133 | 1,725,133 | 1,725,133 | 1,725,133 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO DEL 2011 |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86469 | (OP0294) DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN: GAVIOTAS NORTE, LA MANGA II, GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SECTOR 2DA. DE MONAL, RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. ANICETO (T.S.). TOCOAL | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K072-267 | | 2,443,606 | 2,443,606 | 2,443,606 | 2,443,606 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87015 | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERCOLADOR RECTANGULAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PARRILLA | URBANO | K143-K213-570 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|--|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 87044 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y GUARNICIONES PARA EL ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA | ALVARADO GUARDACOSTA | RURAL | K149-K246-609 | | 126,837 | 126,837 | 126,837 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 0.00 | 0.0% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011 |
| 86487 | (OP0136) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJÓN LA IGLESIA Y LOS HERNÁNDEZ | ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN | RURAL | K149-K063-246 | | 567,908 | 567,908 | 567,908 | 567,908 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86485 | (OP0155) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA | MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | K149-K058-241 | | 2,262,051 | 2,262,051 | 2,262,051 | 2,262,051 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86488 | (OP0270) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | K149-K064-247 | | 513 | 513 | 513 | 513 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86984 | DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DE LA COLONIA LIBERTAD | BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN | URBANO | K149-K212-569 | | 704,878 | 704,878 | 704,878 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO ² | 5,228.80 | 0.00 | 0.0% | |
| 86483 | (OP0091) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; LÁZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA | BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO) | RURAL | K149-K022-218 | | 105,325 | 105,325 | 105,325 | 105,325 | 100.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86486 | (OP0122) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA I Y II | BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL) | RURAL | K149-K062-245 | | 403,626 | 403,626 | 403,626 | 403,626 | 100.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86496 | (OP0225) DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTÍNEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS NANCES, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2 | EL CENSO | RURAL | K149-K066-276 | | 235,789 | 235,789 | 235,789 | 235,789 | 100.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86493 | (OP0255) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO | PLUTARCO ELÍAS CALLES | RURAL | K149-K069-272 | | 255,121 | 255,121 | 255,121 | 255,121 | 100.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86499 | (OP0273) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CONSTITUCIÓN | LAGARTERA 1A. SECCIÓN | RURAL | K149-K068-280 | | 748,097 | 748,097 | 748,097 | 748,097 | 100.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86490 | (OP0290) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES 2DA. ETAPA | ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN | URBANO | K149-K070-261 | | 1,507,805 | 1,507,805 | 1,507,805 | 1,507,805 | 100.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86505 | SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA EL RECARGUE DE CAMINO Y CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, INCLUYE TENDIDO Y COMPACTACIÓN, DIVERSAS LOCALIDADES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K149-K117-336 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,242,287 | 81.1% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 0.82 | 82.0% | REMANENTE DEL 2011 |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86514 | CONEXIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K122-371 | | 1,382,482 | 1,382,482 | 1,382,482 | 1,382,482 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011 |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CENTROS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86471 | (OP0229) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD RANCHERÍA LA MANGA 2A. SECCIÓN | LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL) | RURAL | K145-K067-279 | | 45,035 | 45,035 | 45,035 | 45,035 | 100.0% | 0 | 0 | CENTROS DE SALUD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86520 | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD | CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE) | RURAL | K150-K170-463 | | 118,698 | 118,698 | 118,698 | 118,698 | 100.0% | 0 | 0 | CENTROS DE SALUD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011 |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PREESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|---|------------------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86949 | AMPLIACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS | EL ESPINO | RURAL | K150-K200-542 | | 111,953 | 111,953 | 111,953 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ES REMODELACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86519 | TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS | EL ESPINO | RURAL | K150-K169-462 | | 157,534 | 157,534 | 157,534 | 157,534 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011 |
| | PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86476 | (OP0083) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS | IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN | RURAL | K146-K021-214 | | 117,417 | 117,417 | 117,417 | 117,417 | 100.0% | 0 | 0 | AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86481 | (OP0246) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO | CHIQUIGUAO 1A. SECCIÓN | RURAL | K146-K074-269 | | 93,246 | 93,246 | 93,246 | 93,246 | 100.0% | 0 | 0 | CANCHA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86479 | (OP0247) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR | MIRAFLORES 2A. SECCIÓN (ZAPOTILLO) | RURAL | K146-K081-265 | | 14,444 | 14,444 | 14,444 | 14,444 | 100.0% | 0 | 0 | CANCHA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86475 | (OP0265) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ | PAJONAL | RURAL | K146-K019-213 | | 874,757 | 874,757 | 874,757 | 874,757 | 100.0% | 0 | 0 | CANCHA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| 86482 | (OP0271) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS | PASO REAL DE LA VICTORIA | RURAL | K146-K071-281 | | 64,051 | 64,051 | 64,051 | 64,051 | 100.0% | 0 | 0 | BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86517 | IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIMARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA | RÍO TINTO 3A. SECCIÓN | RURAL | K150-K168-461 | | 71,507 | 71,507 | 71,507 | 71,507 | 100.0% | 0 | 0 | AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | APLICADO A TODA LA ESCUELA. FINANCIADO CON REMANENTE 2011 |
| 86477 | (OP0134) DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN | RURAL | K146-K023-215 | | 190,757 | 190,757 | 190,757 | 190,757 | 100.0% | 0 | 0 | BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFRENDO 2011 |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86510 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O268-268 | | 29,150 | 29,150 | 29,150 | 0 | 0.0% | 177,596 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL REMANENTE 2011. SE PRESENTA PRODUCTO FINANCIERO |
| | FORTAMUN | | | | | 2,737,912 | 2,737,912 | 2,737,912 | 2,650,823 | 96.8% | 13,134 | 0 | | | | 83.3% | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83787 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BASURA Y CISTERNA DEL MERCADO PÚBLICO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K102-328 | | 1,271,908 | 1,271,908 | 1,271,908 | 1,271,908 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2011 |
| 83855 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CONCHA LINARES EN LA COLONIA CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K103-329 | | 260,994 | 260,994 | 260,994 | 260,994 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2011 |
| 83748 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. ANTONIO SIBILLA ZURITA, COL. LA MANGA III | VILLAHERMOSA | URBANO | K146-K037 (OP0298) | | 135,451 | 135,451 | 135,451 | 135,451 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO REFRENDO DEL 2011 AL 2012 |
| 83834 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K099-327 | | 909,947 | 909,947 | 909,947 | 909,947 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REMANENTE 2011 |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84527 | ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA CON BASE | VILLAHERMOSA | URBANO | E507-577 | | 72,527 | 72,527 | 72,527 | 72,523 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Instiución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|-------------------------------|--|---|--------|--------------------|---------------|---|------------------------|------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83896 | EROGACIONES IMPREVISTAS FIV REM 2011 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O130-130 | | 87,085 | 87,085 | 87,085 | 0 | 0.0% | 13,134 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA REMANENTE DEL 2011 |
| CONVENIOS 49 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | | | | | 61,900,622 | 46,539,680 | 61,900,622 | 43,480,337 | 93.4% | 0 | 0 | | | | | 0.0% |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO | | | | | | | | | | | |
| 95068 | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FODEIMM | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O309-309 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REMANENTE DEL FODEIMM 2011 |
| | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | | | | | 42,570,261 | 42,570,261 | 42,570,261 | 35,371,980 | 83.1% | 21,700 | 0 | | | | | 100.0% |
| | INVERSIÓN | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90607 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAISÁN ENTRE LA CALLE CALDERÓN | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K042 (OP0293) | | 818,314 | 818,314 | 818,314 | 818,314 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 95615 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO | RÍO TINTO 1A. SECCIÓN | RURAL | K145-K047 (OP0218) | | 1,425,874 | 1,425,874 | 1,425,874 | 1,425,874 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO REALIZADO CON FONDOS DE LA SERNAPAM: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. REFRENDADO DE 2011 A 2012 |
| 90443 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO POR I. GURIÉRREZ) | PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA) | URBANO | K149-K038 (OP0197) | | 1,467,701 | 1,467,701 | 1,467,701 | 1,467,701 | 100.0% | 0 | 0 | METRO ² | 2,205.00 | 2,205.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90688 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y GRIEGA | ANICETO | RURAL | K149-K050 (OP0202) | | 264,771 | 264,771 | 264,771 | 264,771 | 100.0% | 0 | 0 | METRO ² | 1,335.15 | 1,335.15 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90331 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAOBA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K032 (OP0182) | | 383,673 | 383,673 | 383,673 | 383,673 | 100.0% | 0 | 0 | METRO ² | 1,811.70 | 1,811.70 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO AL 2012 |
| 90427 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24, COLONIA FLORIDA | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K036 (OP0188) | | 211,519 | 211,519 | 211,519 | 211,519 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE PROYECTO REFRENDADO PARA 2012 |
| 90566 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO MULATO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN SAN JOSÉ Y CALLE NARANJOS, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K041 (OP0292) | | 1,453,574 | 1,453,574 | 1,453,574 | 1,453,574 | 100.0% | 0 | 0 | METRO ² | 1,742.40 | 1,742.40 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90624 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BUGAMBILIA | PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES | RURAL | K149-K048 (OP0201) | | 233,485 | 233,485 | 233,485 | 233,485 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90540 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K040 (OP0291) | | 1,230,783 | 1,230,783 | 1,230,783 | 1,230,783 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90278 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHIPILCOHUTE ENTRE LA CALLE CIRUELO Y 1RA. DEL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K031 (OP0181) | | 723,161 | 723,161 | 723,161 | 723,161 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90396 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACUILÍS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K033 (OP0185) | | 363,217 | 363,217 | 363,217 | 363,217 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Instiución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|---|----------------|--------|--------------------|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 90411 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACUILÍS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K034 (OP0186) | - | 191,634 | 191,634 | 191,634 | 191,634 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90759 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVIROSA | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K077 (OP0196) | - | 89,847 | 89,847 | 89,847 | 89,847 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012 |
| 90473 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SENDA DEL FRAMBOYÁN | PARRILLA II | URBANO | K149-K039 (OP0199) | - | 1,530,923 | 1,530,923 | 1,530,923 | 1,530,923 | 100.0% | 0 | 0 | METRO ² | 1,825.00 | 1,825.00 | 100.0% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO EN EL 2012 |
| | REHABILITACIÓN | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | | | | | | | | | | | |
| 93105 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARRILLA I DEL FRACCIONAMIENTO POLICÍA Y TRÁNSITO | PARRILLA | URBANO | k143-k080 (OP0167) | - | 3,499,719 | 3,499,719 | 3,499,719 | 3,499,719 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO POR PROSANEAR.- PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92906 | COMISIONES FINANCIERAS | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O352-352 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE CONACULTA 2011 |
| 95656 | COMISIONES FINANCIERAS | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O351-351 | - | 162 | 162 | 162 | 162 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERNAPAM: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. REMANENTE 2011 |
| 95678 | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO SERNAPAM | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O308-308 | - | 405,440 | 405,440 | 405,440 | 405,440 | 100.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REMANENTE DEL FONDO SERNAPAM 2011 |
| 94259 | DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES CONACULTA FESTIVAL DE LA CIUDAD REMANENTE | VILLAHERMOSA | URBANO | 00388-388 | - | 171 | 171 | 171 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | FONDO CONACULTA REMANENTE |
| 90162 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O283-283 | - | 2,445,281 | 2,445,281 | 2,445,281 | 2,445,281 | 100.0% | 14,950 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAPUFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS 2012 |
| 93062 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0293-293 | - | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 0 | 0.0% | 411 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA REMANENTE PROSANEAR DEL 2011 AL 2012. SE PRESENTAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS |
| | OTROS CONVENIOS | | | | | 52,246,142 | 51,329,783 | 52,087,382 | 47,239,088 | 92.0% | 0 | 0 | | | | 100.0% | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 24-DEUDA PÚBLICA 210-UNIDAD DE | | | | | Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94530 | CONSTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VLL. OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (1ª ETAPA), CONSTRUC. LÍNEA PRESIÓN, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS NEGRAS Y REHABI. CÁRCAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLÁN II | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K143-K055 (OP0173) | - | 661,296 | 661,296 | 661,296 | 661,296 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012 |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria |
|------------|---|------------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | Avance % | |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 94583 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO | GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | K145-K053 (OP0077) | - | 372,958 | 372,958 | 372,958 | 372,958 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012 |
| 94617 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA (REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 1 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PABLO L. SIDAR-VILLA LUIS GIL PÉREZ) | LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA) | RURAL | K143-K020 (OP0156) | - | 3,173,746 | 3,173,746 | 3,173,746 | 3,173,746 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA Y SERA PAGADO POR EL FAIS EN EL 2011 Y 2012 PROYECTO REFRENDADO PARA 2012 |
| 94655 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), UBICACIÓN: CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN C. LANDERO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K143-K024 (OP0236) | - | 7,187,600 | 7,187,600 | 7,187,600 | 7,187,600 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012 |
| 94683 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERÍAS ANACLETO CANABAL 1ª, 2ª Y 3ª SECCIÓN. (1ª ETAPA), COLECTOR PRINCIPAL Y ATARJEAS 1ª ETAPA, CÁRCAMO 1 Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN | RURAL | K143-K082 (OP0153) | - | 13,247,605 | 13,247,605 | 13,247,605 | 13,247,605 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CRÉDITO BANOBRA Y SERÁ PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012 |
| 94729 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRAL DRENAJES DE VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN CALLES MELCHOR OCAMPO, CUAUHTEMOC, 27 FEB., CONSTITUCIÓN, ALFONSO CAPARROSO Y RUIZ CORTINES | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K143-K057 (OP0237) | - | 4,308,832 | 4,308,832 | 4,308,832 | 4,308,832 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012 |
| | RECONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94857 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS), CALLES: JUAN C. LANDERO, MARIANO ABASOLO Y VICENTE GUERRERO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K185-497 | - | 1,338,346 | 1,338,346 | 1,338,346 | 1,338,346 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.90 | 90.0% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA 2011 Y A SER SOLVENTADO CON RECURSO DEL FONDO III. |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95027 | REHABILITACIÓN DE FILTROS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA AL CIRCUITO VILLA LUIS GIL PÉREZ, PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA I | LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA) | RURAL | K143-K195-506 | - | 3,269,500 | 3,269,500 | 3,269,500 | 3,269,500 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA FAIS |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94929 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O290-290 | - | 1,973,348 | 1,973,348 | 1,973,348 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA REMANENTE 2011 BANOBRA FAIS |
| | 27-TABASCO RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIOS 6 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Instiución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | Información complementaria | | |
|------------|---|--------------|--------|--------------------|-------------------|---|------------------------|-------------|------------|--|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad Medida | Prog. Anual | | Acum. Trim. | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Gen. | Ejer. | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | 100,918,559 | 100,918,559 | 100,918,559 | 90,674,176 | 89.8% | 0 | 0 | | | | 18.8% | |
| | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | Sector: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87468 | COMISIONES FINANCIERAS | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0348-348 | 525000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 29 | 0.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.09 | 9.0% | CORRESPONDE AL REMANENTE DEL 2010. SE INFORMA EL 60% QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL. |
| 87551 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2010 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0286-286 | 525000 HABITANTES | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | REMANENTE DEL RECURSO 2010. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60% |
| | APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | 768,741 | 768,741 | 768,741 | 742,672 | 96.6% | 414 | 0 | | | | 96.9% | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86679 | REVESTIMIENTO DE CALLEJONES EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K097-322 | | 614,930 | 614,930 | 614,930 | 614,930 | 100.0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2010 |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86693 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2010 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0274-274 | | 26,069 | 26,069 | 26,069 | 0 | 0.0% | 414 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA REMANENTE 2010. SE PRESENTA PRODUCTO FINANCIERO |
| | FORTAMUN | | | | | 765,762 | 765,762 | 765,762 | 760,335 | 99.3% | 1,969 | 0 | | | | 66.7% | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84457 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE SALVADOR ALLENDE DE LA COLONIA GUADALUPE BORJA | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K101-326 | | 618,915 | 618,915 | 618,915 | 618,915 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2010 |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84500 | ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA CON BASE | VILLAHERMOSA | URBANO | E507-576 | | 141,427 | 141,427 | 141,427 | 141,420 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84471 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2010 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0277-277 | | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 0 | 0.0% | 1,969 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL REMANENTE 2010. INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO |
| | 27-TABASCO RECURSO 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIOS 4 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | 18,143,994 | 18,143,994 | 18,143,994 | 16,950,085 | 93.4% | 45 | 0 | | | | 85.7% | |
| | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | Sector: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : CENTRO Grupo Sectorial : DESARROLLO SOCIAL Dependencia o Entidad Ejecutora: ENTIDAD MUNICIPAL

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria | |
|---|---|--------------|--------|--------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|---------------|---|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|---|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | Acum. Trim. | | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 88118 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2009 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0287-287 | 525000 HABITANTES | 781,601 | 781,601 | 781,601 | 0 | 0.0% | 45 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DE REMANENTE 2009. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%. SE REFIERE PRODUCTO FINANCIERO |
| APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | 2,409,034 | 2,409,034 | 2,409,034 | 41,866 | 1.7% | 656 | 0 | | | | 50.0% | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | Sector: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | | | Subsector: URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86466 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2009 | VILLAHERMOSA | URBANO | K061-0275-275 | | 2,367,168 | 2,367,168 | 2,367,168 | 0 | 0.0% | 656 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL REMANENTE 2009. SE INFORMA PRODUCTO FINANCIERO DEL RECURSO \$656.00 |
| | FORTAMUN | | | | | 1,194,733 | 1,194,733 | 1,194,733 | 48 | 0.0% | 658 | 0 | | | | 20.0% | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83684 | COMISIONES FINANCIERAS | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0350-350 | | 120 | 120 | 120 | 48 | 40.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.40 | 40.0% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2009 |
| 83724 | EROGACIONES IMPREVISTAS 2009 | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0278-278 | | 1,194,613 | 1,194,613 | 1,194,613 | 0 | 0.0% | 658 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BOLSA DEL REMANENTE 2009. INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO |
| 27-TABASCO RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISM | | | | | Sector: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | Subsector: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86465 | (OP0013)(OP0005)(OP0075)(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K087-256 | | 730,250 | 730,250 | 730,250 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | REFRENDO DEL 2008 |
| 86464 | (OP0014)(OP0006)(OP0077)(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K088-257 | | 90,836 | 90,836 | 90,836 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | REFRENDO DEL 2008 |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 Municipio : **CENTRO** Grupo Sectorial : **DESARROLLO SOCIAL** Dependencia o Entidad Ejecutora: **ENTIDAD MUNICIPAL**

PERIODO QUE SE REPORTA TERCE Institución Ejecutora del Proyecto: **H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO**

| Folio Rev. | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Beneficiarios | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Fisico | | | Información complementaria | | |
|------------|--|-----------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------------------|------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gen. | Ejer. | Unidad Medida | Prog. Anual | | Acum. Trim. | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |

Ing. Raúl Palomera González
Director de Programación