



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TERCER TRIMESTRE

2020



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

MÓDULO

DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301787869	2020	09	E	3					Proyecto de inversión	22,804,372.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28043728E7, modificado:2.28043728E7}}	K0471 Reconstrucción con el equipo de reciclado asfáltico en diversas vialidades de la ciudad de Villahermosa, 6ta. Etapa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0471 N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134970.55, meta_modificada:134970.55}}
2020	3	TAB200201712198	2020	12	P	20					Adquisición	13,245.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13245.16, modificado:0.0}}	Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en el Estado de Tabasco para el Programa de Monitoreo (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles AFASPE 2020) CENAPRECE	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	EP007 S	1,226,380	1,272,178	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	
2020	3	TAB200101704412	2020	12	P	20					Adquisición	1,696,252.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696252.0, modificado:3392504.0}}	Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en el Estado de Tabasco para el Programa de Cáncer (Bienes muebles, inmuebles e intangibles AFASPE 2020) CNEGSR	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	CN001 S	1,226,380	1,272,178	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	
2020	3	TAB200301713761	2020	12	U	9					Proyecto de inversión	36,039.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36039.8, modificado:36039.8}}	Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en el Estado de Tabasco para el programa de Emergencias (Bienes muebles, inmuebles e Intangibles AFASPE 2020) CENAPRECE	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Salud	Sin identificar	SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	EP010 S	1,226,380	1,272,178	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	
2020	3	TAB200201712216	2020	12	U	9					Adquisición	15,808.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15808.36, modificado:0.0}}	Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en el Estado de Tabasco para el Programa de Prevencion de Enfermedades Diarreas Agudas (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles AFASPE 2020) CENAPRECE	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	EP006 S	1,226,380	1,272,178	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	
2020	3	TAB200201711712	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9046.0}}	K0391 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. ESTANCIA VIEJA 2DA. SECCIÓN.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0391 N	0	0	0	346	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711717	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9046.0}}	K0401 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, MEDELLIN Y PIGUA 4TA SECC. (EL AGUACATE)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0401 N	0	0	0	277	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711714	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9046.0}}	K0395 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. MIRAFLORES 2DA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0395 N	0	0	0	697	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301787869	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2020	31-12-2020	1,053,469.45	22,462,226.57	1,053,469.45	1,053,469.45	1,047,112.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99878.21}}		En Ejecución / Registro avances	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación:El programa 9E003 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El programa 9E003 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El programa 9E003 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El programa 9E003 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}}
TAB200201712198	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}}	15-07-2020	15-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:se pide la cancelación de este proyecto ya que fue capturado por error dos veces, trimestre:3.0, usuario:marissajimenez, fecha:2020-10-15}}	Sin observaciones
TAB200101704412	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-02-2020	31-12-2020	1,696,252.00	1,111,452.96	705,452.96	705,452.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:para correccion, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:para correccion, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:para correccion, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:para correccion, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-14}}
TAB200301713761	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9468134, lat:18.0010446}}	15-07-2020	31-12-2020	36,039.80	36,039.78	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		En Ejecución / Registro avances	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}}
TAB200201712216	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}}	01-02-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:es un proyecto duplicado al capturar, por favor se pide la cancelación, trimestre:3.0, usuario:marissajimenez, fecha:2020-10-15}}	Sin observaciones
TAB200201711712	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Estancia Vieja 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.103721, lat:17.869652}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711717	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:271, direccion:Medellin y Pigua 4ta Seccion, El Aguacate, Centro, Tabasco, lon:-92.873476, lat:18.055081}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711714	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:Miraflores 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.769045, lat:17.919311}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													
															ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200201711706	2020	16	S	74	Adquisición	9,056.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0}}	K0379 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. LA MANGA	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0379	N	0	0	0	733 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711715	2020	16	S	74	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0397 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. MIRAFLORES 3RA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0397	N	0	0	0	639 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711713	2020	16	S	74	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0393 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. GONZÁLEZ 2DA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0393	N	0	0	0	1,993 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711716	2020	16	S	74	Adquisición	9,056.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0}}	K0399 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. LAS MATILAS 4TA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0399	N	0	0	0	380 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200201711708	2020	16	S	74	Adquisición	9,056.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0}}	K0383 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. GONZÁLEZ 3RA. SECCIÓN	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0383	N	0	0	0	1,260 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301748947	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,726,000.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538177.52, modificado:538177.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187823.0, modificado:2187823.0}}	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE 50 LPS. PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54987	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54987	S	888	887	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301778516	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	5,137,515.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055006.3, modificado:2055006.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082509.46, modificado:3082509.46}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO, LOCALIDAD LUIS GIL PÉREZ, ASENTAMIENTO CALLE PRINCIPAL - 137135	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137135	S	3,042	3,041	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301748935	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	5,314,809.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510233.96, modificado:1510233.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804575.15, modificado:3804575.15}}	REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 10 A 20 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALVARADO GUARDACOSTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. - 54948	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54948	S	235	220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200201711706	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, direccion:Ra. La Manga, Centro, Tabasco, lon:-92.86964, lat:18.020007}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711715	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:Miraflores 3ra Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.726022, lat:17.925855}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711713	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:Gonzalez 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.091414, lat:17.970913}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711716	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:Las Matillas 4ta Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.725889, lat:18.003402}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711708	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:Gonzalez 3ra Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.078297, lat:17.977565}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301748947	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - JALAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, 86289 PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA A JALAPA Y CAMINO CAMINO, lon:-92.87823393, lat:17.84111053}}	08-06-2020	07-11-2020	2,453,400.47	2,726,000.52	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0307 K0308-019F/2020, contratista:INGENIERIA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS PARA AGUA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2726000.52, importe_modificado:2726000.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}}	{1748947/proyecto_INICIO, 1748947/proyecto_PROCESO, 1748947/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301778516	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LUIS GIL PEREZ - VILLAHERMOSA KILOMETRO 1 + 200 INTERIOR 1 VILLA LUIS GIL PEREZ, 86280 LUIS GIL PEREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA LUIS GIL PEREZ-VILLAHERMOSA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALL, lon:-93.06564463, lat:17.88966444}}	01-09-2020	30-11-2020	4,623,764.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1778516/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301748935	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - ALVARADO GUARDACOSTA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA ALVARADO GUARDACOSTA, 86291 ALVARADO GUARDACOSTA, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO FLUTARCO ELIAS CALLES Y CAMINO, lon:-92.98931788, lat:17.83646404}}	08-06-2020	07-11-2020	4,783,328.20	5,314,809.11	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0308 K0310-020F/2020, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5314809.11, importe_modificado:5314809.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}	{1748935/proyecto_PROCESO, 1748935/proyecto_INICIO, 1748935/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301748833	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,761,044.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533322.85, modificado:533322.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227721.79, modificado:2227721.79}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 2DA. SECCION (EL CORCHO), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54636	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54636	S	163	162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301778253	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	6,747,907.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373953.8, modificado:3373953.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373953.8, modificado:3373953.8}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II - 136839	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	136839	S	21,390	21,389	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301748558	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,761,531.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530290.34, modificado:530290.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231241.53, modificado:2231241.53}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 1RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO - 53898	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	53898	S	320	320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301748865	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,790,318.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539110.77, modificado:539110.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251207.26, modificado:2251207.26}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 3RA. SECCION (CORCHO Y CHILAPILLA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54726	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54726	S	190	190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301748893	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,761,107.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531332.46, modificado:531332.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229775.03, modificado:2229775.03}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN STA. SECCION (PALOMILLAL), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54814	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54814	S	350	340	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301748833	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - TINTILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR SIN RANCHERIA BOCA DE AZTLÁN 2DA SECCIÓN, 86278 AZTLÁN 2DA SECCIÓN (EL CORCHO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO Y CAMINO CAMINO, lon:-92.72901679, lat:18.09423291}}	08-06-2020	07-11-2020	2,484,940.18	2,761,044.64	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0313.K0314-022F/2020, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2761044.64, importe_modificado:2761044.64}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.34)}	{1748833/proyecto_INICIO, 1748833/proyecto_PROCESO, 1748833/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13)}	Sin observaciones
TAB200301778253	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 111 TRAMO VILLAHERMOSA - LA ISLA KILOMETRO 7 + 500 INTERIOR 11 RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA SECCIÓN, 86280 BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE ANDADOR LOS JARDINES Y CALLE GR, lon:-93.02578466, lat:17.97259417}}	01-09-2020	30-11-2020	6,073,116.84	6,747,907.60	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0518.K0519-040F/2020, contratista:GRUPO ATRIUM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6747907.6, importe_modificado:6747907.6}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.28)}	{1778253/proyecto_PROCESO, 1778253/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-14)}	Sin observaciones
TAB200301748558	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - AZTLAN MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR SIN RANCHERIA AZTLÁN 1RA SECCIÓN, 86278 AZTLÁN 1RA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO LOS PEREZ Y CAMINO LOS PEREZ, CAMINO LOS PER, lon:-92.75630133, lat:18.0633469}}	08-06-2020	07-11-2020	2,485,378.68	2,761,531.87	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0311.K0312-021F/2020, contratista:INNOVACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2761531.87, importe_modificado:2761531.87}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.38)}	{1748558/proyecto_INICIO, 1748558/proyecto_PROCESO, 1748558/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13)}	Sin observaciones
TAB200301748865	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - FRONTERA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA AZTLÁN 3A SECCIÓN (JAHUACTE), 86278 AZTLÁN 3RA SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA AL, lon:-92.7114574, lat:18.1222834}}	08-06-2020	07-11-2020	2,511,286.23	2,790,318.03	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0315.K0316-023F/2020, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2790318.03, importe_modificado:2790318.03}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.4)}	{1748865/proyecto_INICIO, 1748865/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13)}	Sin observaciones
TAB200301748893	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - TINTILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA AZTLÁN STA. SECCIÓN (PALOMILLAL), 86257 AZTLÁN STA. SECCIÓN (PALOMILLAL), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO EMBARCADERO DE LAN, lon:-92.64390546, lat:18.12807718}}	08-06-2020	07-11-2020	2,484,996.74	2,761,107.49	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0317.K0318-024F/2020, contratista:INNOVACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2761107.49, importe_modificado:2761107.49}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.31)}	{1748893/proyecto_INICIO, 1748893/proyecto_PROCESO, 1748893/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13)}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

														DETALLE_PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301778693	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,411,924.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964769.68, modificado:964769.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447154.53, modificado:1447154.53}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO, LOCALIDAD TAMULTE DE LAS SABANAS, ASENTAMIENTO CALLE ALVARO OBREGON - 137280	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137280	S	4,412	4,412	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301794031	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	5,338,609.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338609.93, modificado:5338609.93}}	COJE0033-001/2020.-RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO E C. (VHISA-LUIS GIL PEREZ) - ESTANCIA VIEJA-MIGUEL HIDALGO ZDA SECCION, TRAMO KM 0+000 AL KM 1+720, UBICADO EN EL MPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	COJE0033-001/2020	N	0	0	1,142	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.72, meta_modificada:1.72}}
2020	3	TAB200301793448	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	75,535.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75535.06, modificado:75535.06}}	CO11390054-12/2020.-CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TIPO CAJON PREFABRICADO, CAMINO SABINA - VILLAHERMOSA, EN EL KM 0+870, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	CO11390054-12/2020	N	0	0	1,525	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301787949	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	4,176,703.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176703.31, modificado:4176703.31}}	K0540 Mejoramiento al sistema de desinfección (precloración) de la planta potabilizadora denominada Villahermosa, Paseo de la Sierra No. 402, Colonia Reforma, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0540	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301787941	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	602,564.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602564.47, modificado:602564.47}}	K0536 Construcción de drenaje pluvial en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento calle Jonuta, Prolongación de Avenida México, Fracc. Plaza Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0536	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}
2020	3	TAB200301787902	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,080,412.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080412.31, modificado:3080412.31}}	K0510 Reconstrucción de guarniciones y banquetas en perímetro del Mercado Miguel Orrico de los Llanos, calles Agustín Iturbide, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0510	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301778693	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 1 VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, 86250 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA AV. PASEO DE LA SIERRA SE INCORPORA A, lon:-92.78417278, lat:18.16601154}}	01-09-2020	30-11-2020	2,170,731.79	2,411,924.21	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0516.K0517-039F/2020, contratista:MAC TABASCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2411924.21, importe_modificado:2411924.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.08}}	{1778693/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301794031	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:Estacion Vieja 1ra Secc. Tab, México, lon:-93.0863888, lat:17.9083333}}	03-08-2020	31-10-2020	5,338,609.93	5,338,609.93	1,650,765.21	1,650,765.21	1,650,765.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJE0003-001/2020, contratista:CONSTRUCTOR A.ATLA, S.A. D CV., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4494054.36, importe_modificado:4494054.36}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.71}}	{1794031/proyecto_PROCESO, 1794031/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es una Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento vertical, en el catálogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:dafinedwinzig, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es una Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento vertical, en el catálogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:dafinedwinzig, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es una Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento vertical, en el catálogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}}	{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}}
TAB200301793448	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:Plutarco Elias Calles, 86170 Villahermosa, Tab, México, lon:-92.9350761, lat:17.9637001}}	14-09-2020	13-10-2020	75,535.06	75,535.06	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO113900-54-12/2020, contratista:CARLOS CAMPOS PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:73330.98, importe_modificado:73330.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1793448/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es una conclusión de los trabajos de construcción de obra de drenaje tipo cajón prefabricado, en el catálogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:dafinedwinzig, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es una conclusión de los trabajos de construcción de obra de drenaje tipo cajón prefabricado, en el catálogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:dafinedwinzig, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es una conclusión de los trabajos de construcción de obra de drenaje tipo cajón prefabricado, en el catálogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}}	{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:joseflorezsi, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}}
TAB200301787949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo de la Sierra, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab, México, lon:-92.9304723, lat:17.9741896}}	01-09-2020	30-11-2020	3,132,527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1787949/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787941	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongacion Avenida México, Plaza Villahermosa, Villahermosa, Tab, México, lon:-92.9491754, lat:17.9639342}}	01-09-2020	31-10-2020	451,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1787941/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787902	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab, México, lon:-92.9600596, lat:17.9692428}}	15-07-2020	28-08-2020	2,133,044.27	2,844,059.02	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0510-04F/2020, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2844059.02, importe_modificado:2844059.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2}}	{1787902/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	3	TAB200101703146	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	3,716,639.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716639.12, modificado:3687900.98}}	K0274 Pintura en guarniciones, rayas centrales y peatonales en tramos reconstruidos con el equipo de reciclado asfáltico en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0274	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28438.14, meta_modificada:28438.14}}
2020	3	TAB200101703141	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	1,641,252.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641252.94, modificado:1531411.4}}	K0272 Renivelación de pozos de visita, trincheras pluviales, boyas metálicas viales, colocación de tapas y rejillas pluviales, en tramos reconstruidos con el equipo de reciclado asfáltico en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0272	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}
2020	3	TAB200101703578	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	3,413,692.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413692.63, modificado:3241304.53}}	K0244 Trabajos de desazolve dren 1, col. Miguel Hidalgo Ira. Etapa, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0244	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}
2020	3	TAB200201711697	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	1,296,745.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296745.3, modificado:1296745.3}}	K0332 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA Y PINTURA DE GUARNICIONES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0332	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7609.82, meta_modificada:7609.82}}
2020	3	TAB200201711718	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	3,434,802.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434802.23, modificado:3306851.67}}	K0410 REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CRUCE DE PASEO TABASCO, COLONIA TABASCO 2000, CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0410	N	0	0	0	9,836	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2020	3	TAB200301787976	2020	23	U	93	Adquisición	113,680.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113680.0, modificado:113680.0}}	K0292 Programa de construcción de guarniciones y banquetas, 1era etapa en la calle Aquiles Serdán en la Col. Gil y Sáenz (El Águila) de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0292	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200101703146	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Alvaro Obregon, 86050 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94047356, lat:17.9969378}}	01-04-2020	12-08-2020	2,473,311.27	3,687,900.98	2,473,311.27	2,473,311.27	2,473,311.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0274-008F/2020, contratista:YURI FELIX MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3687900.98, importe_modificado:3687900.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25594.33}}	{1703146 proyecto_PROCESO, 1703146 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703141	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Alvaro Obregon, 86050 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9404521, lat:17.99687658}}	01-04-2020	28-06-2020	238,201.85	1,531,411.40	238,201.85	238,201.85	238,201.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0272-009F/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS CLJ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1531411.4, importe_modificado:1531411.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.25}}	{1703141 proyecto_INICIO, 1703141 proyecto_PROCESO, 1703141 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703578	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 1, Inviatab Miguel Hidalgo, 86143 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.98448324, lat:17.97348767}}	02-03-2020	30-04-2020	3,241,304.53	3,241,304.53	3,241,304.53	3,241,304.53	3,240,037.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0244-014F/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3241841.11, importe_modificado:3241841.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.6}}	{1703578 proyecto_INICIO, 1703578 proyecto_PROCESO, 1703578 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711697	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-92.940503, lat:17.997184}}	01-06-2020	30-06-2020	1,254,040.51	1,272,653.90	1,254,040.51	1,254,040.51	1,252,778.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0332-027F/2020, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1272653.9, importe_modificado:1272653.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7609.82}}	{1711697 proyecto_FIN, 1711697 proyecto_INICIO, 1711697 proyecto_PROCESO, 1711697 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711718	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-92.940503, lat:17.997184}}	01-07-2020	14-08-2020	588,398.66	3,306,851.67	588,398.66	588,398.66	585,862.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0410-031F/2020, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3306851.67, importe_modificado:3306851.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}	{1711718 proyecto_PROCESO, 1711718 proyecto_INICIO, 1711718 proyecto_PROCESO, 1711718 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787976	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 409, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93574214, lat:17.98761119}}	01-04-2020	20-09-2020	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:113680.0, importe_modificado:113680.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1787976 proyecto_INICIO, 1787976 proyecto_FIN, 1787976 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301713760	2020	33	1	2	Proyecto de inversión	237,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}}	Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	Secretaria de Salud del Estado de Tabasco	SSD58	S	1,248,949	1,205,345	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301713758	2020	33	1	2	Proyecto de inversión	1,730,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1730000.0}}	Fortalecimiento a la Red de Baciloscopia del Programa de Prevencion y Control de la Tuberculosis	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	Servicio de Salud del Estado de Tabasco	SSD74	S	180,005	179,999	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2020	3	TAB200301713757	2020	33	1	2	Proyecto de inversión	121,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121000.0, modificado:121000.0}}	Actualización de bienes informáticos para la Unidad de Administración y Finanzas, con recursos del Fondo II FASSA Ramo 33.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	SSD73	S	1,236,946	1,194,369	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2020	3	TAB200301713844	2020	33	1	2	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	Atencion Medica pre hospitalaria y rescate de la Direccion del Sistema Estatal de Urgencias	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	SST79	S	1,137,845	1,100,757	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2020	3	TAB200301713847	2020	33	1	2	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Fortalecimiento de los programas de la Direccion de Salud Psicosocial a través de la compra de bienes informaticos y bienes muebles	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	SST71	S	1,260,697	1,215,997	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200301713760	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}}	01-05-2020	31-05-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro avances	{obs1: {observación:proyecto capturado 2 veces por error, se pide la cancelación por favor., trimestre:3.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:No se considera dentro de los proyectos de inversión ya que se encuentra inmerso en la partida 51501 para bienes informáticos , para la adquisición de un equipo de servidor en remplazo del equipo obsoleto., trimestre:3.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2020-10-23}}	{obs1: {observación:No validar para que el proyecto se elimine, como comenta el ejecutor . trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No validar para que el proyecto se elimine, como comenta el ejecutor . trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No validar para que el proyecto se elimine, como comenta el ejecutor . trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No validar para que el proyecto se elimine, como comenta el ejecutor . trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}}
TAB200301713758	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}}	01-08-2020	31-12-2020	1,730,000.00	1,729,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro avances	{obs1: {observación:si nos marca que sea proyecto de inversión ya que fue agregado a la partida 53101, y lo que se compró fueron 22 microscopios binoculares para laboratorios de hospitales del estado, trimestre:3.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2020-10-23}}	{obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}}
TAB200301713757	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}}	28-07-2020	31-12-2020	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro avances	{obs1: {observación:se considera proyecto de inversión ya que se encuentra dentro la partida 51501 para bienes informáticos, la cual se refiere este a la actualización de bienes informáticos de una área en especial de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2020-10-23}}	{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}}
TAB200301713844	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}}	01-01-2020	31-12-2020	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro avances	{obs1: {observación:se considera proyecto de inversión ya que se encuentra inmerso en la partida 51501, para bienes muebles e intangibles, se adquirió equipo medico y telecomunicaciones de vanguardia para ambulancias del sistema estatal de urgencias, trimestre:3.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2020-10-23}}	{obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}}
TAB200301713847	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006075}}	01-01-2020	31-12-2020	150,000.00	119,240.54	119,240.54	119,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro avances	{obs1: {observación:se considera proyecto de inversión ya que se encuentra dentro de la partida 51501, bienes informáticos, trimestre:3.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2020-10-23}}	{obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2020-10-23}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301713846	2020	33	1	2					Proyecto de inversión	135,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}}	Operacion del Sistema de Informacion de Atencion Pre hospitalaria	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	SS778	S	1,137,845	1,100,758	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}
2020	3	TAB200301778908	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	735,214.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735214.14, modificado:735214.14}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO BOULEVARD RUIZ CORTINES, COLONIA CENTRO. - 137500	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO	137500	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}}
2020	3	TAB200301744780	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,824,116.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824116.87, modificado:1824116.87}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA CASA BLANCA ZDA. SECCIÓN CD. VILLAHERMOSA - 40654	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	40654	S	183	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}
2020	3	TAB200301750511	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	6,293,695.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6293695.59, modificado:6293695.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN CENTRO LOCALIDAD GARCÍA ASENTAMIENTO GARCÍA - 59616	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	59616	S	166	165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}
2020	3	TAB200301780585	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,238,308.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238308.11, modificado:3238308.11}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE AMADO NERVO COLONIA CENTRO - 139582	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	139582	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200301713846	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9471235, lat:18.0006079}}	01-01-2020	31-12-2020	135,000.00	134,756.99	134,756.99	134,756.99	134,756.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	{obs1: {observación:se considera un proyecto de inversión ya que se encuentra dentro de la partida 53101 equipo medico y de laboratorio., trimestre:3.0, usuario:joseflorez, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:marisajimenez, fecha:2020-10-23}}	{obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:joseflorez, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:joseflorez, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:joseflorez, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:joseflorez, fecha:2020-10-23}}
TAB200301778908	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR 0 COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ Y AVENIDA MALECON CARLOS A. MADRAZO B., CALLE AMADO NERVO LA AVENIDA DONDE SE CONSTR, lon:-92.91442319, lat:17.99790979}}	01-10-2020	14-11-2020	661,692.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1778908/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301744780	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL 31 0 INTERIOR 0 COLONIA CASA BLANCA ZA SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y PERIFERICO ARCO NORESTE, CALLE RIO MEZCALAPA LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA EL TECHADO SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-92.90343082, lat:18.08316335}}	04-05-2020	17-06-2020	1,824,116.87	1,824,116.87	1,824,116.87	1,824,116.87	1,824,116.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0297-011E/2020, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1824116.97, importe_modificado:1824116.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}	{1744780/proyecto_INICIO, 1744780/proyecto_PROCES O, 1744780/proyecto_FIN, 1744780/proyecto_PROCES O, 1744780/proyecto_INICIO, 1744780/proyecto_PROCES O, 1744780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-09}}	Sin observaciones
TAB200301750511	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA VILLAHERMOSA-CD DEL CARMEN - MIRAMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 - 100 COLONIA GARCIA, 86254 GARCIA, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO MIRAMAR Y CALLEJON NIGUNO, EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A, lon:-92.76538423, lat:18.13239214}}	21-08-2020	19-09-2020	5,664,326.03	6,293,695.59	1,631,468.95	1,631,468.95	1,621,623.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0422-034E/2020, contratista:CONSTRUCTOR A KANINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6293695.59, importe_modificado:6293695.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.0}}	{1750511/proyecto_FIN, 1750511/proyecto_PROCES O, 1750511/proyecto_INICIO, 1750511/proyecto_PROCES O, 1750511/proyecto_INICIO, 1750511/proyecto_PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301780585	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN INTERIOR 0 COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE HERMANOS BASTAR ZOZAYA, AVENIDA MALECON CARLOS A MADRAZO BECERRA LA CALLE DONDE SE REA, lon:-92.91345759, lat:17.99687992}}	01-10-2020	29-11-2020	2,914,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1780585/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301747810	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,967,531.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967531.69, modificado:1967531.69}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO LOCALIDAD ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ESTANCIA VIEJA 1A SECC - 51995	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	51995	S	72	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}}
2020	3	TAB200301744916	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	8,502,526.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8502526.3, modificado:8496218.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL RA. ROVIROSA (T. S.) - 40950	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	40950	S	518	518	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}
2020	3	TAB200301748022	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,825,232.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825232.46, modificado:1825232.46}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO TAMLUTE DE LAS BARRANCAS, COBATAB PLANTEL NO. 2. - 52459	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	52459	S	1,050	1,050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
2020	3	TAB200301748057	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,675,381.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675381.5, modificado:1675381.5}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 3RA. SECCIÓN. - 52532	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	52532	S	214	214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}
2020	3	TAB200301753957	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,400,010.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400010.1, modificado:1400010.1}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL. - 65374	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	69374	S	3,418	3,308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301747810	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO VILAHERMOSA - LUIS GIL PEREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 500 + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA ESTANCIA VIEJA 1A SECC, 86283 ESTANCIA VIEJA 1RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA, lon:-93.08673607, lat:17.93842168}}	21-09-2020	19-11-2020	1,770,778.52	1,967,531.69	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0403-042E/2020, contratista:CONSTRUCTOR A ELVIC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1967531.69, importe_modificado:1967531.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.68}}	{1747810/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301744916	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO TAMULTE DE LA SABANAS - BUENAVISTA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 170 INTERIOR 0 RANCHERIA ROVIROSA, 86254 ROVIROSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE EL CAMINO DONDE SE CONSTRUIRA L, lon:-92.76693937, lat:18.16079763}}	20-05-2020	21-06-2020	8,496,218.53	8,496,218.53	8,496,218.53	8,496,218.53	8,491,803.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0302-013E/2020, contratista:TABACHICAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8220874.82, importe_modificado:8220874.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}}	{1744916/proyecto_INICIO, 1744916/proyecto_FIN, 1744916/proyecto_PROCESO, 1744916/proyecto_INICIO, 1744916/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301748022	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 102 0 INTERIOR 0 COLONIA VISTA ALEGRE, 86137 VILAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS ARTILLEROS Y CERRADA CANADA, AVENIDA CORONEL GREGORIO MENÉZ MAGANA LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA LA TECHUMBR, lon:-92.95632465, lat:17.97579801}}	03-08-2020	01-09-2020	1,825,231.35	1,825,232.46	1,825,231.35	1,825,231.35	1,814,217.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0367-028E/2020, contratista:CUBIERTAS AUTOTRASPARENTES DE MEXICO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1825232.46, importe_modificado:1825232.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1748022/proyecto_PROCESO, 1748022/proyecto_FIN, 1748022/proyecto_INICIO, 1748022/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301748057	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARR. PASEO DE CONDUCCION-SAN JOAQUIN - CALLE ENTRADA LA GUAYRA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 0 RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCION, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE , lon:-93.03796044, lat:17.94078607}}	19-06-2020	18-07-2020	1,675,381.50	1,675,381.50	1,675,381.50	1,675,381.50	1,670,212.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0329-025E/2020, contratista:PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1680062.43, importe_modificado:1680062.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.87}}	{1748057/proyecto_INICIO, 1748057/proyecto_PROCESO, 1748057/proyecto_FIN, 1748057/proyecto_INICIO, 1748057/proyecto_FIN, 1748057/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301753957	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO VILAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 800 + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA RIO VIEJO 1A SECCION, 86127 RIO VIEJO 1RA. SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO ENTRADA AL SIGLO XX Y CALLEJON EL ALMENDRO, lon:-92.98635264, lat:17.95206987}}	01-07-2020	28-09-2020	1,260,009.09	641,712.09	317,046.89	310,209.11	301,590.95	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86546, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1400010.1, importe_modificado:1400010.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.3}}	{1753957/proyecto_INICIO, 1753957/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-13}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301747816	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	505,714.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505714.81, modificado:505714.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN CENTRO, LOCALIDAD ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE ASUNCION ALAMILLA ALCUDIA - 52018	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	52018	S	52	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}
2020	3	TAB200301764963	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	397,409.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397409.24, modificado:397409.24}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO TAMULTE DE LAS BARRANCAS, COBATAB PLANTEL NO. 2. - 105288	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	105288	S	1,050	1,050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:550.72}}
2020	3	TAB200301780747	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,526,051.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526051.01, modificado:3526051.01}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE HERMANOS BASTAR ZOZAYA, COLONIA CENTRO - 139719	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	139719	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2020	3	TAB200301744842	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	450,312.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450312.32, modificado:450312.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA CASA BLANCA 2DA SECCIÓN.CD. VILLAHERMOSA. - 40793	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	40793	S	183	183	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:575.25}}
2020	3	TAB200301744890	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	529,999.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529999.4, modificado:529999.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO, RA GONZALEZ 4TA. SECCIÓN. - 40904	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	40904	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:717.73}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
TAB200301747816	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LUIS GIL PÉREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 INTERIOR 0 RANCHERIA ESTANCIA VIEJA 1A SECC. 86283 ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CAN, lon:-93.08672535, lat:17.59446293}}	12-10-2020	19-11-2020	455,143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{1747816/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301764963	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 102 INTERIOR 0 COLONIA VISTA ALEGRE, 86137 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS ARTILLEROS Y CERRADA CANADA, AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA C, lon:-92.9565124, lat:17.97563983}}	21-08-2020	19-09-2020	357,668.32	397,409.24	397,408.82	397,408.82	395,010.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0468-033E/2020, contratista:CUBIERTAS AUTOTRANSSPARENTES DE MEXICO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:397409.24, importe_modificado:397409.24}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.72)}	{1764963/proyecto_INICIO, 1764963/proyecto_PROCESO, 1764963/proyecto_FIN, 1764963/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones	
TAB200301780747	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ 0 INTERIOR 0 COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA BASTAR Z OZAYA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA AVENIDA DONDE SE EQUIPARA, lon:-92.91514739, lat:17.99641084}}	01-10-2020	29-11-2020	3,173,445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1780747/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301744842	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALE ASEBUL 31 0 INTERIOR 0 COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y PERIFERICO CARLOS PELLICER CÁMARA, CALLE RÍO MEZCALAPA LA ESCUELA BENEFICIADA CON LA CANCHA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.90347998, lat:18.00633088}}	01-06-2020	30-06-2020	450,312.32	450,312.32	450,312.32	450,312.32	450,312.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0298-016E/2020, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:450312.32, importe_modificado:450312.32}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.25)}	{1744842/proyecto_INICIO, 1744842/proyecto_PROCESO, 1744842/proyecto_FIN, 1744842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-09}}	Sin observaciones	
TAB200301744890	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE VILLAHERMOSA - CARDENAS - RA. ANACLETO CANABAL 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GONZÁLEZ 4A SECC. 86283 GONZALEZ 4TA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA ESCUE, lon:-93.08038565, lat:17.95164761}}	01-06-2020	30-06-2020	529,999.40	529,999.40	529,999.40	529,999.40	529,999.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0301-018E/2020, contratista:GERARCAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:529999.43, importe_modificado:529999.43}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.73)}	{1744890/proyecto_INICIO, 1744890/proyecto_PROCESO, 1744890/proyecto_FIN, 1744890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-10-09}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB20030174862	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,293,261.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293261.48, modificado:2293261.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA, ESTADO DE MEXICO, RA. GONZALEZ 4TA. SECCIÓN - 40841	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	40841	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}}
2020	3	TAB200301778866	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,655,959.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655959.86, modificado:1655959.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE BASTAR ZOZAYA, COLONIA CENTRO - 137483	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO	137483	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}
2020	3	TAB200301778843	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	579,053.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579053.85, modificado:579053.85}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE BASTAR ZOZAYA, COLONIA CENTRO - 137437	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE CENTRO	137437	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}
2020	3	TAB200301748913	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	360,029.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360029.87, modificado:360029.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, RA.BUENA VISTA RÍO NUEVO 3RA. SECCIÓN - 54883	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTRO	54883	S	209	209	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:447.8}}
2020	3	TAB200301748532	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,576,519.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576519.72, modificado:1576519.72}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CAMINO DE LA RA. EL ALAMBRADO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 53837	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTRO	53837	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Oros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB200301744862	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE VILLAHERMOSA-CARDENAS - ANAGLETO CANABAL ZDA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GONZÁLEZ 4A SECC. 86283 GONZÁLEZ 4TA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA ESCUELA DO, lon:-93.06041393, lat:17.95168472}}	20-05-2020	18-06-2020	2,293,261.48	2,293,261.48	2,293,261.48	2,293,261.48	2,293,261.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0300-012E/2020, contratista:GERARCAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2334931.83, importe_modificado:2334931.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}}	{1744862/proyecto_INICIO, 1744862/proyecto_PROCESO, 1744862/proyecto_INICIO, 1744862/proyecto_PROCESO, 1744862/proyecto_FIN, 1744862/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-09}}	Sin observaciones	
TAB200301778886	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BASTAR ZOZAYA INTERIOR O COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA MALECON CARLOS A. MADRAZO B., CALLE AMADO NERVO LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRAN LA PAVIME, lon:-92.91545728, lat:17.99646597}}	01-10-2020	14-11-2020	1,490,363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1778886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones	
TAB200301778843	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INTERIOR O COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA MALECON Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE AMADO NERVO LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRAN LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS SE, lon:-92.91545745, lat:17.99649431}}	01-10-2020	14-11-2020	521,148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1778843/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones	
TAB200301748913	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARR. CONDUCCAN-SAN JOAQUIN - CALLE LA ENTRADA LA GUAYRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO , lon:-93.03791947, lat:17.94064317}}	01-07-2020	30-07-2020	360,029.74	360,029.74	360,029.74	360,029.74	357,857.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0330-026E/2020, contratista:PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:360029.87, importe_modificado:360029.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.8}}	{1748913/proyecto_FIN, 1748913/proyecto_PROCESO, 1748913/proyecto_FIN, 1748913/proyecto_INICIO, 1748913/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones	
TAB200301748532	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A TAMULTE DE LAS SABANAS - ENTROQUE CAMINO EL CENOBIO ESTANCIA - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA EL ALAMBRADO, 86253 EL ALAMBRADO, CENTRO TABASCO ENTRE Y , EL PUENTE , lon:-92.79271932, lat:18.15845089}}	01-05-2020	14-06-2020	1,576,489.88	1,576,489.88	1,576,489.88	1,576,489.88	1,521,447.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1672349.43, importe_modificado:1672349.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1748532/proyecto_INICIO, 1748532/proyecto_FIN, 1748532/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301742332	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,140,038.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140038.72, modificado:1140038.72}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA C.E.C.Y.T.E. NO. 12, COL. MIGUEL HIDALGO, CD. VILLAHERMOSA - 35616	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTRO	35616	S	190	190	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}}
2020	3	TAB200301729406	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,890,071.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890071.09, modificado:1890071.09}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, C.E.C.Y.T.E. NO. 12, COL. MIGUEL HIDALGO, CD. VILLAHERMOSA. - 23039	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTRO TABASCO	23039	S	390	390	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}}
2020	3	TAB200301777625	2020	33	I	4	2020	16	U	8	Proyecto de inversión	16,654,316.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065709694E7, modificado:1.065709694E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5997219.27, modificado:5997219.27}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA REFORMA, PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA, PRIMERA ETAPA - 136005	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	136005	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301777853	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	22,689,187.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.268918763E7, modificado:2.268918763E7}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE, PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS NORTE II - 136369	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	136369	S	29,381	29,371	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301778791	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	820,980.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820980.25, modificado:820980.25}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA, CALLE FRONTERA - 137394	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137394	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200301742332	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 386 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA, 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA- LA ISLA Y CALLE SEIS, LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CANCHA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VI, lon:-92.98978481, lat:17.97225032}}	01-06-2020	30-06-2020	1,140,038.72	1,140,038.72	1,140,038.72	1,140,038.72	1,140,038.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0299-017E/2020, contratista:CONSTRUCTOR A AI DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1140038.72, importe_modificado:1140038.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}}	{1742332/proyecto_INICIO, 1742332/proyecto_PROCES O, 1742332/proyecto_FIN, 1742332/proyecto_INICIO, 1742332/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-09}}	Sin observaciones
TAB200301729406	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 386 INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - LA ISLA Y CALLE SEIS, LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETER, lon:-92.98975868, lat:17.97243535}}	20-05-2020	18-06-2020	1,890,071.09	1,890,071.09	1,890,071.09	1,890,071.09	1,890,071.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0296-010E/2020, contratista:CONSTRUCTOR A AI DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1890082.46, importe_modificado:1890082.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}	{1729406/proyecto_FIN, 1729406/proyecto_PROCES O, 1729406/proyecto_FIN, 1729406/proyecto_PROCES O, 1729406/proyecto_FIN, 1729406/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-09}}	Sin observaciones
TAB200301777625	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402 INTERIOR 402 COLONIA REFORMA, 86080 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO SUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 10 CALLE BENITO JUAREZ NO. 402 EQUINA CON AV. PASEO DE LA SIERRA COL. REF, lon:-92.9299997, lat:17.98015213}}	01-09-2020	30-11-2020	14,988,884.59	16,654,316.21	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO_K0320_K0321-037F/2020, contratista:ACUITAB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.665431621E7, importe_modificado:1.665431621E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}}	{1777625/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13}}	Sin observaciones
TAB200301777853	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE COLONIA GAVIOTAS NORTE, 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE ENRIQUE JIMENEZ PEREZ SALIE, lon:-92.91899424, lat:17.97639515}}	18-09-2020	17-12-2020	20,420,268.87	22,689,187.63	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-041E/2020, contratista:CONSORCIO ELISAMA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.268918763E7, importe_modificado:2.265918763E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.09}}	{1777853/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301778791	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE LAGUNA DEL ESPEJO, CALLE ACAPULCO SALIENDO DEL SAS DOBLA A LA DRECHA SOBRE A PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR AL PERIFERICO, lon:-92.96524285, lat:17.97925827}}	15-10-2020	15-11-2020	738,882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros insles, avance:0.0}}	{1778791/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301759139	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	468,204.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468204.84, modificado:468204.84}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28 (CEI), CALLE PASEO DE LAS FLORES, COL. EL RECREO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 89817	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	89817	S	1,050	1,050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:180.0}}
2020	3	TAB200301778760	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	3,741,496.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741496.76, modificado:3741496.76}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA CALLE LAGUNA DEL ESPEJO, COLONIA 18 DE MARZO CALLE PROFESOR J. CLARO GARCIA - 137362	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137362	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1748.0, meta_modificada:1748.0}}
2020	3	TAB200301778855	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,182,853.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182853.51, modificado:2182853.51}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA 18 DE MARZO CALLE NOE DE LA FLOR CASANOVA, CALLE MARGARITA - 137452	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137452	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}}
2020	3	TAB200301778831	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,695,431.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695431.15, modificado:2695431.15}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA CALLE ENSENADA, CALLE TUJUANA, CERRADA DE LA CALLE GUAYMAS - 137426	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137426	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}}
2020	3	TAB200301759082	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,796,213.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796213.0, modificado:1796213.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, COLONIA EL RECREO - 89705	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	89705	S	350	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:182.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200301759139	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIERRA COLORADA, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA RAMON MENDOZA HERRERA Y CALLE FRANBOYAN, CALLE ROVIROSA SALIENDO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO S, lon:-92.9231721, lat:18.01569507}}	03-08-2020	31-08-2020	421,384.36	468,204.84	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0335-029E/2020, contratista:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:468204.84, importe_modificado:468204.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.8}}	{1759139/proyecto_INICIO, 1759139/proyecto_PROCESO, 1759139/proyecto_INICIO, 1759139/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13}}	Sin observaciones
TAB200301778760	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL ESPEJO COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAGUNA DEL ESPEJO Y CALLE PROFESOR J. CLARO GARCIA, CALLE CAMPECHE SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DRECHA SOBRE A. PASEO DE LA SIERRA HA, lon:-92.96732568, lat:17.97503822}}	15-10-2020	28-11-2020	3,367,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1778760/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301778855	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA 18 DE MARZO, 86140 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE NOE DE LA FLOR CASANOVA, CALLE TRINIDAD MALPICA SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DERECHA SOBRE A. PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR A, lon:-92.96646352, lat:17.97184198}}	15-10-2020	28-11-2020	1,964,568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1778855/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301778831	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE TIJUANA, CALLE GUAYMAS SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DERECHA SOBRE A. PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR AL PERIFERICO DOBLA A LA, lon:-92.96646397, lat:17.97815863}}	15-10-2020	28-11-2020	2,425,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1778831/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB200301759082	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS FLORES COLONIA TIERRA COLORADA, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA RAMON MENDOZA HERRERA Y CALLE FRAMBOYAN, CALLE ROVIROSA SALIENDO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SAS TOMA PASE DE LA SIERRA DO, lon:-92.92345205, lat:18.01568509}}	03-08-2020	30-09-2020	1,616,591.70	1,796,213.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0366-030E/2020, contratista:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1796213.0, importe_modificado:1796213.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.7}}	{1759082/proyecto_INICIO, 1759082/proyecto_PROCESO, 1759082/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-13}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301778874	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,058,677.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058677.6, modificado:2058677.6}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES, CALLE TAMPICO - 137474	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137474	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}
2020	3	TAB20020171699	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	1,509,304.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509304.06, modificado:1509304.06}}	K0364 REHABILITACIÓN DEL MERCADO PROVISIONAL 1ER. ETAPA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0364	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}}
2020	3	TAB200301787888	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	463,012.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463012.76, modificado:463012.76}}	K0472 Reconstrucción de barda perimetral del panteón, Colonia Punta Brava, Cd. Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0472	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}
2020	3	TAB200101703042	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	30,686,961.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.068696177E7, modificado:3.068696177E7}}	K0223 Reconstrucción en diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con el equipo de reciclado asfáltico 5ta. Etapa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0223	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147863.97, meta_modificada:147863.97}}
2020	3	TAB20020171696	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	92,717.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92717.64, modificado:0.0}}	K0304 VERIFICACIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO DE RECICLADO ASFÁLTICO STA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0304	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Litros, meta:10.0, meta_modificada:0.0}}
2020	3	TAB200301787731	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	511,099.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511099.57, modificado:511099.57}}	K0423 Ampliación de la red de energía eléctrica en media tensión de la rancharía El Alambrado T.S., carretera a Jolochero	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0423	N	0	0	621	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:1.25, meta_modificada:1.25}}
2020	3	TAB200301787921	2020	33	I	5					Adquisición	1,002,534.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002534.35, modificado:1002534.35}}	K0538 Equipamiento en captación de la plata potabilizadora Parrilla, Villa Parrilla del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0538	N	0	0	9,664	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200101701313	2020	33	I	11					Proyecto de inversión	8,124,666.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8124666.0, modificado:8124666.0}}	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS (SNSP)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	FG059	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Personas, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB200301778874	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES, CALLE MANZANILLO SALIENDO DEL SAS DOBLA A LA DERECHA SOBRE A, PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR AL PERI, lon:-92.96313369, lat:17.97365779}}	15-10-2020	28-11-2020	1,852,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{1778874 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:MUNICIPIO DE CENTRO, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-12}}	Sin observaciones
TAB20020171699	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, lon:-92.913229, lat:18.000845}}	08-06-2020	06-08-2020	1,118,295.40	1,491,060.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4221.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787888	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Punta Brava, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9656827, lat:17.9684173}}	01-08-2020	30-10-2020	341,585.97	455,447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703042	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLAZA BUGAMBILIAS SIN AVENIDA RUIZ CORTINEZ ESQUINA, Av Paseo Tabasco LOCAL 1, Croquis, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94068813, lat:17.99710107}}	04-02-2020	16-05-2020	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	30,674,778.46	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119770.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711696	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-92.940503, lat:17.997184}}	04-05-2020	02-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Proyecto cancelado a petición del área ejecutora, trimestre:3.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-10-05}}	Sin observaciones
TAB200301787731	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:El Alambrado, Tab., México, lon:-92.7906333, lat:18.1613886}}	01-07-2020	28-09-2020	503,559.57	503,559.57	503,559.57	503,559.57	503,559.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.25)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787921	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Villa Parrilla, Tab., México, lon:-92.866667, lat:18.15}}	01-09-2020	15-10-2020	751,900.76	1,002,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101701313	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y Saenz, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}	01-04-2020	30-05-2020	8,124,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200101701333	2020	33	I	11	Proyecto de inversión	7,778,249.93	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7778249.93, modificado:7778249.93}}	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	FG050	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}
2020	3	TAB200101701340	2020	33	I	11	Proyecto de inversión	6,592,600.16	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592600.16, modificado:6592600.16}}	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	FG056	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}
2020	3	TAB200101701322	2020	33	I	11	Proyecto de inversión	2,264,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264000.0, modificado:2264000.0}}	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	FG057	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}
2020	3	TAB200101701342	2020	33	I	11	Proyecto de inversión	2,818,988.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818988.0, modificado:2818988.0}}	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	FG052	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}
2020	3	TAB200101701303	2020	33	I	11	Proyecto de inversión	138,597.69	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138597.69, modificado:138597.69}}	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	FG054	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2020	3	TAB200301791944	2020	33	I	11	Adquisición	382,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382000.0, modificado:382000.0}}	Adquisición de Mobiliario para el Fortalecimiento de la Academia de Policía del Estado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	4000052	S	1,384	5,784	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2020	3	TAB200301793082	2020	33	I	11	Adquisición	480,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	Adquisición de equipos de aire acondicionado de precisión para el fortalecimiento de la Red de Radiocomunicaciones del C4, de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	S	1,223,680	1,171,585	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

FOLIO	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200101701333	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y Saenz, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}	01-04-2020	30-04-2020	7,778,249.93	4,388,929.74	4,388,929.74	4,388,929.74	4,388,929.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:455.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101701340	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y Saenz, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}	01-04-2020	30-05-2020	6,592,600.16	180,189.57	180,189.57	180,189.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101701322	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y Saenz, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}	01-04-2020	30-04-2020	2,264,000.00	22,707.00	22,707.00	22,707.00	22,707.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:37.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101701342	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y Saenz, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}	01-04-2020	30-05-2020	2,818,988.00	1,655,236.00	47,390.64	47,390.64	47,390.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:53.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101701303	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y Saenz, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}	01-09-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301791944	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}}	01-08-2020	31-12-2020	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301793082	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Ceiba, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9369592, lat:17.9771089}}	01-08-2020	31-12-2020	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301793355	2020	33	I	11	Adquisición	324,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}}	Adquisición de bienes informáticos para área de Analisis Estadística de la Dicción de Planeación y Desarrollo Corporativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	4000058	S	1,384	5,784	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301793806	2020	33	I	11	Adquisición	1,281,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281600.0, modificado:1281600.0}}	Adquisición de bienes informáticos para el fortalecimiento del Registro Público Vehicular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado de Tabasco en el Municipio de Centro. (FASP FEDERAL)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		S	11,223,680	1,171,592	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:1.3}}
2020	3	TAB200301791938	2020	33	I	11	Adquisición	144,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}}	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el Fortalecimiento de la Academia de Policía del Estado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	4000043	S	1,384	5,784	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2020	3	TAB200201709995	2020	36	U	1	Proyecto de inversión	431,527.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431527.32, modificado:431527.32}}	Mejoramiento de Caseta de Vigilancia La Manga 1 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	4000019	S	4,157	4,344	0	{meta1: {unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2020	3	TAB200201710037	2020	36	U	1	Proyecto de inversión	652,341.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652341.15, modificado:652341.15}}	Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Villa Parrilla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		S	15,061	15,739	0	{meta1: {unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2020	3	TAB200201710041	2020	36	U	1	Proyecto de inversión	646,265.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646265.84, modificado:646265.84}}	Mejoramiento a Caseta de Vigilancia Gaviotas Norte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		S	2,690	2,811	0	{meta1: {unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2020	3	TAB200201710043	2020	36	U	1	Proyecto de inversión	457,783.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457783.07, modificado:457783.07}}	Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Villa Ocuilzapotan de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	4000018	S	14,725	15,387	0	{meta1: {unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301793355	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}}	01-08-2020	31-12-2020	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301793906	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Ceiba, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9369592, lat:17.9771089}}	17-09-2020	31-12-2020	1,281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301791938	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9324257, lat:17.9726796}}	01-08-2020	31-12-2020	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201709995	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, direccion:La Manga 1 Etapa, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9094816, lat:17.9959062}}	01-07-2020	31-08-2020	431,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201710037	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Carlos Alberto Madrazo Boerria, 86104 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9869314, lat:17.9740132}}	01-07-2020	31-08-2020	652,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201710041	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:Tomas Morales de C., Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9132949, lat:17.9697883}}	01-07-2020	31-08-2020	646,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201710043	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ocultzapotán, Tab., México, lon:-92.865192, lat:18.1305554}}	01-06-2020	31-07-2020	457,783.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
															27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	4000021	S	6,293	6,576	0	{meta1: (unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}
2020	3	TAB200201710039	2020	36	U	1						573,307.07	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573307.07, modificado:573307.07)}	Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Campestre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	4000021	S	6,293	6,576	0	{meta1: (unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}
2020	3	TAB200201710044	2020	36	U	1						779,365.94	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779365.94, modificado:779365.94)}	Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Infonavit II de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	4000024	S	21,205	21,159	0	{meta1: (unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}
2020	3	TAB200201710040	2020	36	U	1						4,684,284.61	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684284.61, modificado:4684284.61)}	Mejoramiento a Caseta de Vigilancia Base VIII de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	4000022	S	18,199	19,017	0	{meta1: (unidad_medida:Lo te, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}
2020	3	TAB190101511509	2019	12	U	9						347,400.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347400.0, modificado:347400.0)}	Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública para el Programa de Dengue en el Estado de Tabasco (Bienes Muebles, inmuebles e intangibles AFASPE 2019) Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	EP903	S	1,263,114	1,213,580	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0)}
2020	3	TAB190401577478	2019	15	S	273						10,812,948.53	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081294853E7, modificado:1.076865137E7)}	OTE81.-Telemetría de los equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noreste, Manga II, CICOM, Pólvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE81	S	3,581	3,500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}
2020	3	TAB190401577477	2019	15	S	273						163,613,650.41	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6361365041E8, modificado:1.294888339E8)}	OTE80.-Suministro e Instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noreste, Manga II, CICOM, Pólvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabascoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE80	S	3,581	3,500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}
2020	3	TAB190401577479	2019	15	S	273						98,715,011.67	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.871501167E7, modificado:9.722232658E7)}	OTE82.-Proyecto de Intervención Urbana Integral del Río Origiva en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE82	S	235,058	218,231	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200201710039	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:Av Paseo Tabasco, Jesus Garcia, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9349677, lat:17.9934633}}	01-07-2020	31-08-2020	573,307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201710044	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, México, lon:-92.9475081, lat:17.989456}}	01-07-2020	30-09-2020	779,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201710040	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-07-2020	31-10-2020	4,684,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101511509	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Lce Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9437324, lat:17.9998829}}	26-03-2019	31-12-2019	347,400.00	340,366.27	340,366.27	340,366.27	340,366.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:18.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577478	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa 86069 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	28-12-2019	24-06-2020	10,768,651.37	10,768,651.37	3,366,766.25	3,366,766.25	3,366,766.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.55)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577477	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Carlos A. Madrazo B. 887 Centro Delegación Cuatro 86077 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	30-12-2019	26-06-2020	129,488,833.90	129,488,833.90	60,213,144.61	60,213,144.61	60,213,144.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.06)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577479	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	16-12-2020	97,222,326.58	97,222,326.58	41,942,425.83	41,942,425.83	41,942,425.83	{tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-OTE82163119, contratista:PSM LIMITED, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9.722232658E7, importe_modificado:9.722232658E7}}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.54)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB190401577475	2019	15	S	273	Proyecto de inversión	5,756,418.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5756418.64, modificado:4234222.56}}	OTE79-Supervisión de 7 obras de Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: Noreste Manga II CICOM Polvora Malecón Gaviotas Norte y Concentrador Tabasco de la Ciudad de Villahermosa Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE79	S	235,058	218,231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB190401577461	2019	15	S	273	Proyecto de inversión	21,871,056.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21871056387, modificado:1.998419109E7}}	OTE72-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo „MALECON„ antes Central, ubicado en el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra, de la Ciudad de Villahermosa. Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE72	S	8,295	5,531	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB190401577451	2019	15	S	273	Proyecto de inversión	7,893,670.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7893670.57, modificado:6753402.32}}	OTE71-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo „LA MANGA II„ de la Ciudad de Villahermosa. Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE71	S	3,581	3,500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB190401577462	2019	15	S	273	Proyecto de inversión	4,560,500.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560500.42, modificado:4076702.27}}	OTE73-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo „NORESTE„ ubicado en la Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa. Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE73	S	5,348	5,200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB190401577464	2019	15	S	273	Proyecto de inversión	12,719,198.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12719198887, modificado:9560324.16}}	OTE75-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo „CONCENTRADOR TABSCOOB„ de la Ciudad de Villahermosa. Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE75	S	9,450	9,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB190401577475	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Estación de Bombeo Cizom, Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	28-08-2020	4,234,222.56	4,234,222.56	3,403,777.72	3,403,777.72	3,403,777.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-OTE79-162/19, contratista:DESARROLLO INGENIERIL EN OBRAS Y PROYECTOS, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4234222.56, importe_modificado:4234222.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}}	{1577475 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577461	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CENTRO DELEGACIONAL CUATRO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2020	29-04-2020	19,984,191.09	19,984,191.09	19,984,191.09	19,984,191.09	19,984,191.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE72-158/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.998419109E7, importe_modificado:1.998419109E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577461 proyecto_INICIO, 1577461 proyecto_PROCESO, 1577461 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577451	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:LA MANGA 2DA. SECCION, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	6,753,402.32	6,753,402.32	6,753,402.32	6,753,402.32	6,753,402.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE71-166/19, contratista:CONSTRUCTOR A Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6753402.32, importe_modificado:6753402.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577451 proyecto_PROCESO, 1577451 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577462	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	4,076,702.27	4,076,702.27	4,076,702.27	4,076,702.27	4,076,702.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE73-164/19, contratista:DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4076702.27, importe_modificado:4076702.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577462 proyecto_INICIO, 1577462 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577464	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:LA MANGA II, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	9,560,324.16	9,560,324.16	9,560,324.16	9,560,324.16	9,560,324.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE75-150/19, contratista:CONSTRUCTOR A PRISCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9560324.16, importe_modificado:9560324.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577464 proyecto_INICIO, 1577464 proyecto_PROCESO, 1577464 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB190401577463	2019	15	S	273	Proyecto de inversión	10,968,544.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096854452E7, modificado:9044689.39}}	OTE74 -Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "LA POLVORA", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE74 S		68,934	66,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB190401577465	2019	15	S	273	Proyecto de inversión	5,695,524.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695524.46, modificado:4534121.68}}	OTE76 -Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo 2CICOM2, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE76 S		130,000	120,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301793402	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:58811.39}}	JE857 Estudio de Informe Preventivo de Reconstrucción de terracerías y revestimiento del Camino: E. C (Villahermosa - Macuspapa) - Miraflores -Ismate -Los Piches, tramo: Chiquigua 2da Sección - Las Matillas 1ra Sección del Km. 8+840 al Km al Km 18+240 (tramos aislados). Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	JE857 S		1,083	723	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301793411	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:58811.39}}	JE858 Estudio de Informe Preventivo de Reconstrucción de terracerías y Revestimiento, Camino: E.C. (Villahermosa- Escarcega) - San Francisco Coronel Traconis 4a sección, tramo Coronel Traconis 4a sección , del Km. 0+000 al Km. 7+300 (en tramos aislados). Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	JE858 S		555	370	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB190101511884	2019	33	I	2	Adquisición	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:383500.0}}	Fortalecimiento de la infraestructura en salud con la adquisición de mobiliario y bienes informáticos, para la correcta operatividad de secretaría particular	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	SS059 S		1,248,949	1,205,346	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}
2020	3	TAB190101512020	2019	33	I	2	Adquisición	437,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:436895.32}}	Adquisición de Bienes Informáticos y Equipos de Administración para la Dirección de Calidad y Educación en Salud	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	SST82 S		1,248,949	1,205,346	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:11.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577463	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C/OICOM. PERIFERICO CARLOS PELLICER CÁMARA, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2020	29-04-2020	9,044,689.39	9,044,689.39	9,044,689.39	9,044,689.39	9,044,689.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE74159/19, contratista:CONSTRUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9044689.39, importe_modificado:9044689.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577463/proyecto_INICIO, 1577463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577465	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-01-2020	30-04-2020	4,534,121.68	4,534,121.68	4,534,121.68	4,534,121.68	4,534,121.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE76165/19, contratista:CONSTRUCTOR A CEM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4534121.68, importe_modificado:4534121.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577465/proyecto_INICIO, 1577465/proyecto_PROCESO, 1577465/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301793402	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:Ejido Chiquigauo, La Manga II Elapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9072943, lat:17.9987094}}	06-01-2020	05-03-2020	58,811.39	58,811.39	58,811.39	58,811.39	58,811.39	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSJE-3/19, contratista:GESTION Y ASESORIA JURIDICO AMBIENTAL, S.C., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:529302.51, importe_modificado:529302.51}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1793402/proyecto_FIN, 1793402/proyecto_INICIO, 1793402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL ESTUDIO JE57 ESTA LIGADO AL CONTRATO CSJE-3/19 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$529,302.51, LO CUAL PARA ESTE ESTUDIO LA CANTIDAD ES DE \$58,811.39, trimestre:3.0, usuario:ds@hwdwinzigg, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es ya que es un Estudio de Informe Preventivo, en el catalogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:ds@hwdwinzigg, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es ya que es un Estudio de Informe Preventivo, en el catalogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}}	{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}}
TAB200301793411	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:216, direccion:Ej. Coronel Traconis, La Manga II Elapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9106071, lat:17.9980889}}	06-01-2020	05-03-2020	58,811.39	58,811.39	58,811.39	58,811.39	58,811.39	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSJE-3/19, contratista:GESTION Y ASESORIA JURIDICO AMBIENTAL, S.C., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:529302.51, importe_modificado:529302.51}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1793411/proyecto_INICIO, 1793411/proyecto_FIN, 1793411/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL ESTUDIO JE58 ESTA LIGADO AL CONTRATO CSJE-3/19 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$529,302.51, LO CUAL PARA ESTE ESTUDIO LA CANTIDAD ES DE \$58,811.39, trimestre:3.0, usuario:ds@hwdwinzigg, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es ya que es un Estudio de Informe Preventivo, en el catalogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:ds@hwdwinzigg, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:La clasificación es de proyecto de Inversión es ya que es un Estudio de Informe Preventivo, en el catalogo no se encuentra una clasificación o proyecto parecida, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}}	{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.}, trimestre:3.0, usuario:jose@torres, fecha:2020-10-22}}
TAB190101511884	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9437324, lat:17.9998829}}	01-01-2019	31-12-2019	380,977.54	380,977.54	380,977.54	380,977.54	375,900.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101512020	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9437324, lat:17.9998829}}	01-01-2019	31-12-2019	436,895.32	436,895.32	436,895.32	436,895.32	258,900.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-19}, obs5: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-10-19}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB180301388573	2018	12	G	4	Adquisición	301,011.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301011.8, modificado:342925.8}}	Adquisición de activo fijo para consolidar la operación de las áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitario) (COFEPRIS 2018).	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	CO805	S	1,248,952	1,205,343	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB180301388585	2018	12	S	72	Adquisición	10,027,538.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.002753878E7, modificado:8890032.38}}	PROSPERA Programa de Inclusión Social. (Adquisición de Activos)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	OP803	S	504,901	336,601	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB180301388573	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9433918, lat:17.99916255}}	13-10-2018	13-10-2018	342,925.80	192,203.24	192,203.24	192,203.24	3,164.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180301388585	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94317722, lat:17.99926428}}	15-05-2018	31-12-2018	8,890,032.38	8,886,896.30	8,886,896.30	8,886,896.30	2,446,873.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

MÓDULO

EJERCICIO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TECER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	222,582.37	180,291.71	222,582.37	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	111,291.18	90,145.85	111,291.18	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	18,329.94	14,847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	213,019.22	172,545.56	126,233.52	52,921.52	52,921.52	52,921.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	434,063.36	351,591.32	250,340.76	250,340.76	91,035.64	91,035.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	153.15	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	401.70	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	35,957.77	35,367.47	35,367.47	35,367.47	35,367.47	35,367.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	58,160.86	47,110.29	4,933.40	4,933.40	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,912.52	4,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	33,744.91	27,333.37	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	313 - Agua	0.00	1,122.10	908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	29,291.29	23,725.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	22,804,372.80	18,457,536.40	22,462,226.57	1,053,469.45	1,053,469.45	1,047,112.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	38,819,861.58	22,853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONVENIO INTEGRADO POR APORTACIONES FEDERALES \$16,595,486.22 Y MUNICIPALES POR \$2,811,156.40
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	38,819,861.58	23,991,257.16	19,406,642.62	23,214,924.07	1,398,981.40	1,234,742.88	1,228,385.73			N/A	N/A		
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	30,000.00	12,600.00	29,656.72	29,656.72	29,656.72	21,417.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	619,876.92	280,348.31	619,876.92	619,876.92	619,876.92	619,876.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	10,500.00	14,998.80	14,998.80	14,998.80	14,998.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	100,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TECER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	15,000.00	6,300.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	153,957.00	64,661.94	153,816.00	153,816.00	153,816.00	90,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	16,573,416.95	6,960,835.12	14,518,410.65	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	18,810,166.00	1,292,792.05	454,182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LEY DE INGRESOS 2020 PUBLICADA EL 21/Dic/2019 NUMERO 8065 SUPLEMENTO H Y OFICIO DE LA CONAGUA NUMERO BOO.927.03/051/01/02/2020.
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	18,810,166.00	18,810,042.92	7,811,427.50	15,351,759.08	818,348.44	818,348.44	746,773.19			N/A	7,811,427.50		
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	22,577,124.00	22,577,124.00	22,577,124.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	260,555.00	260,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	260,555.00	27,950,047.00	27,950,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	260,555.00	50,787,726.00	50,787,726.00	22,577,124.00	0.00	0.00	0.00			N/A	50,787,726.00		
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	0.00	491,581.30	442,588.80	491,581.30	442,588.80	442,588.80	419,263.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	782,974.90	625,406.55	782,974.90	625,406.55	625,406.55	593,869.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	348,250.77	0.00	348,250.77	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	134 - Compensaciones	0.00	280,205.00	232,940.00	280,205.00	232,940.00	232,940.00	232,940.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	102,925.03	84,702.32	102,925.03	84,702.32	84,702.32	66,797.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	489,680.81	406,189.45	489,680.81	406,189.45	406,189.45	406,189.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	42,148.56	30,000.00	42,148.56	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TECER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	769,477.99	584,867.32	584,867.32	584,867.32	291,129.26	291,129.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	1,409,514.84	1,082,511.30	1,272,623.70	1,082,511.30	566,042.88	566,042.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	4,395,731.14	3,000,000.00	2,468,033.69	1,860,910.11	1,442,920.35	1,169,072.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	1,127.98	1,100.84	1,100.84	1,100.84	1,100.84	1,100.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	15,780.00	15,687.20	15,687.20	15,687.20	15,687.20	8,494.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	1,008,387.88	800,000.00	658,414.67	8,421.60	8,421.60	8,421.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,737,006.90	2,231,526.05	2,506,377.54	2,231,526.05	2,231,526.05	2,231,526.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	119,729.40	84,113.08	118,810.16	84,113.08	49,416.00	49,416.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	73,017.96	67,523.02	67,523.02	67,523.02	67,523.02	67,523.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	200,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	567 - Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	17,317,614.44	11,000,000.00	12,538,346.66	9,080,101.36	9,080,101.36	9,076,297.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	11,941,572.41	9,000,000.00	11,681,127.72	6,310,656.05	6,310,656.05	6,309,393.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	43,888,870.00	1,193,384.13	298,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LEY DE INGRESOS 2020 PUBLICADA EL 21/Dic/2019 NUMERO 8065 SUPLEMENTO H
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	43,888,870.00	43,888,870.00	30,297,934.00	34,811,202.89	23,279,769.05	22,016,875.73	21,658,000.84			N/A	30,297,934.00		
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	0.00	375,994.05	338,394.64	375,994.05	216,415.80	216,415.80	209,850.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	58,146.82	52,332.13	58,146.82	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TECER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RAMO 33 FONDO III	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	MUNICIPIO DE CENTRO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	9,379.99	8,441.99	1,276.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	37,872.68	34,085.41	2,273.14	2,273.14	2,273.14	219.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	239,801.46	215,821.31	38,391.36	11,554.76	11,554.76	11,554.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	487,509.58	438,758.62	112,505.38	42,798.66	42,798.66	42,798.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	275.19	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	671.81	604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,564,093.86	1,407,684.47	1,529,508.80	1,520,387.99	1,520,387.99	1,520,387.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	114,145.87	102,731.28	61,879.78	61,879.78	55,042.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,994.72	7,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	47,704.10	42,933.69	38,226.64	38,226.64	38,226.64	38,226.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	313 - Agua	0.00	1,359.06	1,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	31,580.63	28,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	18,229,828.76	16,406,845.88	14,353,384.51	12,385,851.29	12,385,851.29	12,372,253.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	69,946,103.23	62,951,492.90	55,364,154.50	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	24,524,501.09	22,072,050.98	14,789,914.12	10,127,687.48	10,127,687.48	10,116,158.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	115,936,490.00	259,527.10	233,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	115,936,490.00	115,936,490.00	104,342,841.00	86,725,655.10	24,407,075.54	24,400,237.76	24,311,449.97			N/A	104,342,841.00		
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	7,100,213.57	4,884,792.60	7,100,213.57	4,884,792.60	4,884,792.60	4,667,471.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,179,621.53	116,945.52	2,179,621.53	116,945.52	116,945.52	116,945.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	941,227.50	700,538.88	941,227.50	700,538.88	700,538.88	622,821.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	36,000.00	27,000.00	36,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	51,607.04	0.00	51,607.04	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	432,803.76	397,120.80	397,120.80	397,120.80	397,120.80	397,120.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	140,777.95	84,301.84	84,301.84	84,301.84	84,301.84	84,301.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	966,358.94	932,117.47	932,117.47	932,117.47	932,117.47	917,725.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	10,600,710.23	10,217,131.93	10,217,131.93	10,217,131.93	5,316,313.37	5,119,924.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	2,265,556.28	866,863.69	1,978,376.66	866,863.69	866,863.69	842,087.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	12,288.04	4,089.00	4,089.00	4,089.00	4,089.00	2,644.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	51,346.59	47,743.29	47,743.29	47,743.29	47,743.29	47,743.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	0.00	40,180.20	39,649.45	39,649.45	39,649.45	39,649.45	39,649.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	216,037.94	202,872.16	206,526.16	202,872.16	202,872.16	202,872.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	818,660.69	655,707.81	719,239.05	655,707.81	655,707.81	468,168.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,840,138.44	2,125,634.35	2,127,710.75	2,125,634.35	2,125,634.35	1,416,870.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	52,509.72	36,218.68	40,046.68	36,218.68	36,218.68	24,024.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,138,511.48	626,942.36	627,248.32	626,942.36	589,059.63	556,024.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,738.57	16,236.40	16,236.40	16,236.40	16,236.40	16,236.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	9,920.32	9,495.18	9,495.18	9,495.18	9,495.18	9,495.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	298,714.08	221,099.42	221,099.42	221,099.42	221,099.42	221,099.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	2,000,000.00	1,996,444.91	1,996,444.91	1,996,444.91	1,996,444.91	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	21,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	249,454,244.31	191,387,544.61	191,387,544.60	191,387,544.60	191,309,922.60	189,358,206.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	313 - Agua	0.00	993,199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	2,309,129.21	2,296,800.00	2,296,800.00	2,296,800.00	2,296,800.00	2,296,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	6,763,864.51	3,251,024.05	5,020,535.10	3,251,024.05	3,251,024.05	3,251,024.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	7,499,600.00	0.00	7,499,600.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	29,499,960.00	21,071,400.00	29,499,960.00	21,071,400.00	21,071,400.00	21,071,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	18,403,728.62	9,450,621.85	9,450,621.85	9,450,621.85	9,450,621.85	6,402,570.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0.00	9,425,144.49	3,226,051.00	3,226,051.00	3,226,051.00	3,226,051.00	3,226,051.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	3,563,038.00	3,561,311.20	3,561,311.20	3,561,311.20	3,561,311.20	3,561,311.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,002,534.35	0.00	1,002,534.35	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	0.00	2,877,380.00	2,877,380.00	2,877,380.00	2,877,380.00	2,877,380.00	2,877,380.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	581 - Terrenos	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	1,972,316.82	0.00	1,946,508.49	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	511,099.57	503,559.57	503,559.57	503,559.57	503,559.57	503,559.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	2- Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	30,674,778.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	481,521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	43,797,480.00	40,797,480.00	32,848,102.53	32,848,102.53	32,848,102.53	32,848,102.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE CENTRO	1- Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	19,929,744.62	19,708,065.58	11,892,833.02	11,892,833.02	11,892,833.02	11,892,833.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TECER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RAMO 33 FONDO IV	MUNICIPIO DE CENTRO		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE CENTRO	1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	0.00	10,486,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	481,521,325.00	481,521,325.00	361,140,993.00	371,787,398.06	345,376,382.96	340,360,059.67	331,878,094.00			N/A	361,140,993.00		



CENTRO

AGUA • **ENERGÍA** • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

MÓDULO
INDICADORES
FAIS Y FORTAMUN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2020	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2020	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2020	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos
2020	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	30.43478	{just1:(ciclo:2020.trim:3.just:Otras causas.usuario:robertodiaz.fecha:06/10/20)}	30.43478	{just1:(ciclo:2020.trim:3.just:Otras causas.usuario:robertodiaz.fecha:06/10/20)}	31.70732	95.99	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	69.56522	{just1:(ciclo:2020.trim:3.just:Otras causas.usuario:robertodiaz.fecha:06/10/20)}	69.56522	{just1:(ciclo:2020.trim:3.just:Otras causas.usuario:robertodiaz.fecha:06/10/20)}	68.29268	98.17	Validado
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	71.44747		71.44747		70.68432	98.93	Validado
1005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

MÓDULO EVALUACIONES

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO
4 - Centro

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2019

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Diseño

81,200.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

DATAMETRIKA Consultoría Estratégica del Sureste

Coordinador de la Evaluación

LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA

Objetivos de la Evaluación

Llevar a cabo la evaluación específica de diseño de indicadores de Programas Presupuestarios del Municipio de Centro del ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de generar información que retroalimente la mejora de la ejecución de los Programas Municipales en beneficio de los habitantes de Centro.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El diseño general de indicadores y de la propia MIR para este Pp E058, muestra bondades suficientes para resaltar su óptima elaboración. Su actualización no demandará cambios o correcciones sustanciales. El Programa Presupuestario E058 Servicio de Alumbrado Público y sus seis proyectos de operación que lo conforman, se encuentran alineados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2018 - 2021.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre			Descripción
Resumen ejecutivo	Final	E058	RE	Resumen Ejecutivo
	ServicioAlumbradoPublico.pdf			
Evaluación integral	Final	E058	IF	Informe Final
	ServicioAlumbradoPublico.pdf			
Anexos	Final	E058	FD	Formato de Difusion
	ServicioAlumbradoPublico.pdf			

Resumen de la Evaluación

OTROS CONVENIOS

27 - TABASCO

4 - Centro

OTROS CONVENIOS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

OTROS CONVENIOS

Año de la Evaluación

2019

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

81,200.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

DATAMETRIKA Consultoría Estratégica del Sureste

Coordinador de la Evaluación

LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA

Objetivos de la Evaluación

Llevar a cabo la Evaluación Específica de Diseño de Indicadores de Programas Presupuestarios del Municipio de Centro del Ejercicio Fiscal 2019, con la finalidad de generar información que retroalimente la mejora de la ejecución de los Programas Municipales en beneficio de los habitantes de Centro

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Programa Presupuestario E001 Agua Potable y los Proyectos que lo conforman, se encuentran alineados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2018-2021, esto se pudo comprobar a través de la información proporcionada por la Dirección de Programación, como parte de los avances del plan municipal de desarrollo y el seguimiento anual de indicadores del ejercicio 2019

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Final E001 RE AguaPotable.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Final E001 IF AguaPotable.pdf	Informe Final