



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2021



MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	7,957,655.44	7,957,655.44	7,957,655.44	7,957,655.44	7,957,655.44	7,950,767.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	14,393,295.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	380,322.91	380,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONVENIO INTEGRADO POR APORTACIONES FEDERALES \$18,935,779.60 Y MUNICIPALES POR \$8,089,305.76
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	24,046,970.44	24,046,970.44	23,666,647.53	23,666,647.53	23,666,647.53	22,344,062.79			N/A	N/A		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	46,957.96	46,957.96	46,957.96	46,957.96	46,957.96	46,957.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	8,596.76	8,596.76	8,596.76	8,596.76	8,596.76	8,596.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	16,146,664.21	16,146,664.21	16,146,664.21	16,146,664.21	16,146,664.21	12,928,505.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Programa de Devolución de Derechos	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversion	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	448,136.26	448,136.26	448,136.26	448,136.26	448,136.26	447,170.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	434,716.25	434,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	17,335,071.44	17,335,071.44	16,900,355.19	16,900,355.19	16,900,355.19	13,681,230.66			N/A	17,335,071.44		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos quimicos	0.00	770,097.32	770,097.32	770,097.32	770,097.32	770,097.32	770,097.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energia eléctrica	0.00	314,200.00	314,200.00	314,200.00	314,200.00	314,200.00	314,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversion	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	1,644,882.00	1,644,882.00	1,644,882.00	1,644,882.00	1,644,882.00	1,644,882.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	37,893.68	37,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	2,767,073.00	2,767,073.00	2,729,179.32	2,729,179.32	2,729,179.32	2,729,179.32			N/A	2,767,073.00		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FEIEF	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	5,030,009.56	5,030,009.56	5,030,009.56	5,030,009.56	5,030,009.56	4,471,101.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.60	779.60	779.60	779.60	779.60	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	149,973.21	149,973.21	149,973.21	149,973.21	149,973.21	149,973.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	286 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	7,719.80	7,719.80	7,719.80	7,719.80	7,719.80	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	0.00	238,029.45	238,029.45	238,029.45	238,029.45	238,029.45	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEIEF		R080	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEIEF		R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	0.00	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	10,880,004.00	10,880,004.00	10,879,949.09	10,879,949.09	10,879,949.09	6,668,377.38			N/A	10,880,004.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	484,636.40	484,636.40	484,636.40	484,636.40	484,636.40	484,636.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	69,242,736.38	69,242,736.38	69,242,736.38	24,202,899.94	24,202,899.94	22,354,476.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	22,356,646.88	22,356,646.88	22,356,646.88	665,616.68	665,616.68	664,561.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	318,796.01	318,796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	92,429,190.76	92,429,190.76	92,110,394.75	25,379,528.11	25,379,528.11	23,530,048.97			N/A	92,429,190.76		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	0.00	173,120.00	173,120.00	173,120.00	173,120.00	173,120.00	173,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	17,418.00	17,418.00	17,418.00	17,418.00	17,418.00	17,418.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	1,262.85	1,262.85	1,262.85	1,262.85	1,262.85	1,262.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	6,363.56	6,363.56	6,363.56	6,363.56	6,363.56	6,363.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	117,630.73	117,630.73	117,630.73	117,630.73	117,630.73	117,630.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	154,582.18	154,582.18	154,582.18	154,582.18	154,582.18	154,582.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	469,150.11	469,150.11	469,150.11	469,150.11	469,150.11	469,150.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	445.44	445.44	445.44	445.44	445.44	445.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	213,646.58	213,646.58	213,646.58	213,646.58	213,646.58	213,646.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	20,145.72	20,145.72	20,145.72	20,145.72	20,145.72	20,145.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,399.46	4,399.46	4,399.46	4,399.46	4,399.46	4,399.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	516,650.01	516,650.01	516,650.01	516,650.01	516,650.01	516,650.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	11,722,949.46	11,722,949.46	11,722,949.46	11,722,949.46	11,722,949.46	11,686,051.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversion	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0 00	89,233,827.75	89,233,827.75	89,233,827.75	78,150,018.65	78,150,018.65	69,081,070.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversion	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0 00	9,652,981.17	9,652,981.17	9,652,981.17	9,652,981.17	9,652,981.17	9,165,644.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	113,461,846.00	1,156,912.98	1,156,912.98	0 00	0 00	0 00	0 00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EXISTE UNA DIFERENCIA POR 360 00 POR ERROR EN LA CAPTURA DEL APROBADO
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	113,461,846.00	113,461,486.00	113,461,486.00	112,304,573.02	101,220,763.92	101,220,763.92	91,627,580.59			N/A	113,461,486.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	0 00	3,486,579.96	3,486,579.96	3,486,579.96	3,486,579.96	3,486,579.96	3,479,507.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0 00	6,446,992.93	6,446,992.93	6,446,992.93	6,446,992.93	6,446,992.93	6,354,666.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0 00	1,836,760.32	1,836,760.32	1,836,760.32	1,836,760.32	1,836,760.32	1,787,898.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0 00	932,187.70	932,187.70	932,187.70	932,187.70	932,187.70	847,826.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	49,291.27	49,291.27	49,291.27	49,291.27	49,291.27	49,291.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	281,150.00	281,150.00	281,150.00	281,150.00	281,150.00	281,150.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	189,750.00	189,750.00	189,750.00	189,750.00	189,750.00	189,750.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	115,692.49	115,692.49	115,692.49	115,692.49	115,692.49	115,692.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	28,697.82	28,697.82	28,697.82	28,697.82	28,697.82	28,697.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	1,656,649.64	1,656,649.64	1,656,649.64	1,656,649.64	1,656,649.64	1,656,649.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metalicos	0.00	11,666,040.29	11,666,040.29	11,666,040.29	11,666,040.29	11,666,040.29	9,096,254.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	4,106,166.15	4,106,166.15	4,106,166.15	4,106,166.15	4,106,166.15	3,585,090.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	94,019.76	94,019.76	94,019.76	94,019.76	94,019.76	89,144.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	0.00	68,698.68	68,698.68	68,698.68	68,698.68	68,698.68	68,698.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	1,294,819.74	1,294,819.74	1,294,819.74	1,294,819.74	1,294,819.74	1,294,819.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,600,183.86	1,600,183.86	1,600,183.86	1,600,183.86	1,600,183.86	1,423,265.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,738,166.21	2,738,166.21	2,738,166.21	2,738,166.21	2,738,166.21	2,603,727.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	34,906.72	34,906.72	34,906.72	34,906.72	34,906.72	34,906.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,385,447.53	1,385,447.53	1,385,447.53	1,385,447.53	1,385,447.53	1,318,199.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	17,882.56	17,882.56	17,882.56	17,882.56	17,882.56	17,882.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0 00	10,197 03	10,197 03	10,197 03	10,197 03	10,197 03	10,197 03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0 00	183,091 83	183,091 83	183,091 83	183,091 83	183,091 83	159,703 98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0 00	38,758 94	38,758 94	38,758 94	38,758 94	38,758 94	28,509 34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energia eléctrica	0 00	212,243,195 37	212,243,195 37	212,243,195 37	212,243,195 37	212,243,195 37	212,243,195 37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0 00	215,600 00	215,600 00	215,600 00	215,600 00	215,600 00	215,600 00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0 00	1,089,029 08	1,089,029 08	1,089,029 08	1,089,029 08	1,089,029 08	1,089,029 08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0 00	6,594,375 32	6,594,375 32	6,594,375 32	6,594,375 32	6,594,375 32	5,269,679 32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0 00	1,815,916 20	1,815,916 20	1,815,916 20	1,815,916 20	1,815,916 20	0 00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0.00	3,959,681.00	3,959,681.00	3,959,681.00	3,959,681.00	3,959,681.00	3,959,681.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	237,683.88	237,683.88	237,683.88	237,683.88	237,683.88	237,683.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	5,904,897.15	5,904,897.15	5,904,897.15	5,904,897.15	5,904,897.15	5,904,897.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	32,829,234.29	32,829,234.29	32,829,234.29	27,136,631.25	27,136,631.25	26,914,118.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	8,768,793.68	8,768,793.68	8,768,793.68	8,768,793.68	8,768,793.68	8,735,010.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	474,880,435.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	136,130,803.36	136,130,803.36	136,130,803.36	136,130,803.36	136,130,803.36	136,130,803.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	20,684,860.36	20,684,860.36	20,684,860.36	20,684,860.36	20,684,860.36	20,684,860.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	941 - Gastos de la deuda publica interna	0 00	6,142,946 26	6,142,946 26	6,142,946 26	6,142,946 26	6,142,946 26	6,126,899 10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	474,880,435 00	474,880,435 00	474,880,435 00	474,879,147 40	469,186,544 36	469,186,544 36	462,030,988 41			N/A	474,880,435 00		


 LIC. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


 ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
 ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210201938525	2021	09	E	3					Proyecto de inversión	15,872,858.83	(R1 {ciclo_recurso 2021, ramo 9, modalidad E, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.5872858837, modificado 1.570899209E7})	RECONSTRUCCIÓN CON EL EQUIPO DE RECICLADO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA BVA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0355	N	0	0	353,577	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 54840.31, meta_modificada 74417.38)}
2021	4	TAB210201933567	2021	16	S	74	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	10,199,406.31	(R1 {ciclo_recurso 2021, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5099703.15, modificado 4720534.1}, R2 {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5099703.16, modificado 4720534.1})	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA, SECTOR LA COLMENA Y SECTOR EL ARENAL - 82327	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	82327	S	345	345	0	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 6375.0, meta_modificada 6375.0)}
2021	4	TAB210201933920	2021	16	S	74	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	32,613,759.77	(R1 {ciclo_recurso 2021, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.07634072E7, modificado 0.0}, R2 {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2.185115162E7, modificado 2.185115162E7})	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION JUAN XXIII, PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA - 83865	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	83865	S	4,832	4,832	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 451.0, meta_modificada 1.0)}
2021	4	TAB210201928926	2021	16	U	8	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	1,438,273.18	(R1 {ciclo_recurso 2021, ramo 16, modalidad U, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 719136.59, modificado 0.0}, R2 {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 719136.59, modificado 663622.51})	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA II ETAPA) - 63002	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	63002	S	176,789	176,788	0	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 340.0, meta_modificada 340.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201938525	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:27 de febrero, lon: -92.919416, lat:17.987838}}	04-05-2021	31-12-2021	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	14,393,295.31	{ctto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0355-028E/2021, contratista:CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.571017227E7, importe_modificado:1.571017227E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74417.38}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201933567	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABEJA REYNA COLONIA CASA BLANCA 2A SECCIÓN, 86060 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ABEJA REYNA Y CALLE CAPULIN, CALLE ZANGANO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE SIERRA DOBLA A MANO DERECHA EN MINA SE VA TODO RECTO H, lon: -92.90616914, lat:18.01081935}}	14-05-2021	31-08-2021	9,441,068.20	9,441,068.20	9,441,068.20	9,441,068.20	9,430,425.72	{ctto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0351-K0352-030F/2021, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.019940631E7, importe_modificado:1.019940631E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6375.0}}	{1933567/proyecto_INICIO, 1933567/proyecto_PROCESO, 1933567/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201933920	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:PROLONGACION JUAN XXIII FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JUAN XXIII Y CALLE CEDRO, CALLE CAOBA SALIENDO DE LA PLANTA DE VILLAHERMOSA HACIA LA GLORIETA DE LA FUENTE MAYA SE TOMA LA A, lon: -92.93614141, lat:17.91583057}}	14-05-2021	30-09-2021	21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82	15,328,698.06	{ctto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-K0349-K0350-029F/2021, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.261375977E7, importe_modificado:3.261375977E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1933920/proyecto_INICIO, 1933920/proyecto_PROCESO, 1933920/proyecto_FIN, 1933920/proyecto_PROCESO, 1933920/proyecto_INICIO, 1933920/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201928926	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA JOSE MARIA PIÑO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CARRETERA VILLAHERMOSA-CD DEL CARMEN KM 1 SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA, lon: -92.91008561, lat:18.01338354}}	03-05-2021	01-07-2021	663,622.51	663,622.51	663,622.51	663,622.51	663,336.89	{ctto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0353-K0354-026F/2021, contratista:CONSTRUCTORA CEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1438273.18, importe_modificado:1438273.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{1928926/proyecto_PROCESO, 1928926/proyecto_INICIO, 1928926/proyecto_PROCESO, 1928926/proyecto_FIN, 1928926/proyecto_INICIO, 1928926/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210101868677	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	21,256,236.56	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,125623656E7, modificado 2,125623656E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo Zda., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	N	0	0	353,577	{meta1: (unidad_medida Carca mo(s), meta 2 0, meta_modificada 2 0)}
2021	4	TAB210201933838	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	568,787.00	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 568787 0, modificado 540109 72}}	REPARACION DE HUNDIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONG. 27 DE FEBRERO, MUNICIPIO CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0384	N	0	0	353,577	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 150 0, meta_modificada 150 0)}
2021	4	TAB210201940598	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	12,940,081.07	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,294008107E7, modificado 1,260426209E7}}	REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO ESTRELLAS DE BUENAVISTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO III ETAPA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0323	N	0	0	353,577	{meta1: (unidad_medida Piezas, meta 4 0, meta_modificada 4 0)}
2021	4	TAB210402054088	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	2,782,205.03	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2782205 03, modificado 2782205 03}}	K0498 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN COL ATASTA, EL BOSQUE, INFONAVIT ATASTA, TAMULTE, PRADOS DE VHSA, PLAZA VHSA, Y CUATRO VIAS PRIMARIAS DE VILLAHERMOSA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0498	N	0	0	353,577	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5219 7, meta_modificada 5219 7)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21010188677	1	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Perif. Carlos Pellicer Camara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9703824, lat: 17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	2,988,610.07	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-R0326-018F/2021, contratista CONSTRUCTOR A KANINSA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 2 125623656E7, importe_modificado 2 125623656E7}}	{meta1: {unidad_medida Cárcamos(avance 0 4)}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201938838	2	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Av. Prol 27 de Febrero 4003, Club Campestra, 86025 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94655144, lat: 18.00653432}, geo2: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Av. Prol 27 de Febrero 3303, Club Campestra, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9464066, lat: 18.0073965}, geo3: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Av. Samarkanda 117, Heriberto Kehoe Vicent, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9464066, lat: 18.0073965}}	01-06-2021	20-06-2021	540,109.72	540,109.72	540,109.72	540,109.72	539,882.21	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-R0384-052F/2021, contratista GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 568787 0, importe_modificado 568787 0}}	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 150 0}}	{1938838/proyecto_INICIO, 1938838/proyecto_PROCESO, 1938838/proyecto_FIN, 1938838/proyecto_PROCESO, 1938838/proyecto_FIN, 1938838/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201940598	1	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Mizar 218, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México, lon: -93.01315069, lat: 17.95777087}}	14-05-2021	11-08-2021	12,804,262.09	12,804,262.09	12,804,262.09	12,804,262.09	12,689,286.80	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-R0323-031 F/2021, contratista CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1 280594355E7, importe_modificado 1 280594355E7}}	{meta1: {unidad_medida Piezas, avance 4 0}}	{1940598/proyecto_PROCESO, 1940598/proyecto_FIN, 1940598/proyecto_PROCESO, 1940598/proyecto_INICIO, 1940598/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054088	3	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Plaza Villahermosa, 86179 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.945068, lat: 17.9633499}, geo2: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9600596, lat: 17.9692428}, geo3: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9588101, lat: 17.97902211}}	05-01-2022	05-03-2022	2,782,205.03	2,782,205.03	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-R0498-055F/2021, contratista GREEN PATCHER MEXICO S DE R L DE C V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 2782205 03, importe_modificado 2782205 03}}	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0 0}}	{2054088/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402054126	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,376,992.79	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 1376992.79, modificado: 1376992.79))	X0505 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED EN LA VILLA MACULTEPEC DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0505	N	0	0	11,848	(meta1 (unidad_medida Luminaria, meta 205 0, meta_modificada 205 0))
2021	4	TAB210402054477	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,753,146.92	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 1753146.92, modificado: 1753146.92))	X0506 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED EN LA VILLA PLAYAS DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K506	N	0	0	1,869	(meta1 (unidad_medida Luminaria, meta 261 0, meta_modificada 261 0))
2021	4	TAB210402054030	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,814,071.43	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 1814071.43, modificado: 1814071.43))	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN LA CALLE AMADO NERVO DE LA VILLA MACULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE CENTRO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0497	N	0	0	11,848	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5632 46, meta_modificada 5632 46))
2021	4	TAB210402054568	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	4,881,269.22	(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 4881269.22, modificado: 4881269.22))	K0508 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ATASTA EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0508	N	0	0	353,577	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 1084 0, meta_modificada 1084 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402054126	3	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 176, direccion Macultepec, Tab., México, lon -92 8596058, lat 18 1455514), geo2: (cve_municipio 4, localidad 176, direccion C. Miguel Orco de los Llanos 619, Ocuilzapotán, 86270 Ocuilzapotán, Tab., México, lon -92 86211014, lat 18 13575816), geo3: (cve_municipio 4, localidad 176, direccion Villahermosa - Ciudad del Carmen 2005, Reforma, 86270 Ocuilzapotán, Tab., México, lon -92 86511421, lat 18 14030546)]	03-01-2022	03-03-2022	1,376,992.79	1,376,992.79	0.00	0.00	0.00	[ctto1: (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-R0505-088F/2021, son tabasco MEC DE TABASCO, SA DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1376992.79, importe_modificado 1376992.79)]	[meta1: (unidad_medida Luminaria, avance 0.0)]	(2054126)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054477	1	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 166, direccion Francisco I. Madero 463, Playas del Rosario, 86284 Playas Del Rosario (Subterráneo Garcia), Tab., México, lon -92 93088927, lat 17 85320842)]	03-01-2022	03-03-2022	1,753,146.92	1,753,146.92	0.00	0.00	0.00	[ctto1: (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-R0506-087F/2021, contratista ERNESTO MORENO CORZO, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1753146.92, importe_modificado 1753146.92)]	[meta1: (unidad_medida Luminaria, avance 0.0)]	(2054477)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054030	2	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 176, direccion Calle Arriado Nervio 100, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon -92 8582263, lat 18 13957138), geo2: (cve_municipio 4, localidad 176, direccion Calle Arriado Nervio 275A, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon -92 85023259, lat 18 15376311)]	05-01-2022	05-03-2022	1,814,071.43	1,814,071.43	0.00	0.00	0.00	[ctto1: (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-R0497-087F/2021, contratista EDGAR ESCOBAR CALLES, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1814071.43, importe_modificado 1814071.43)]	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.0)]	(2054030)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054568	3	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon -92 9586101, lat 17 9798221), geo2: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Perif. Periferico Carlos Pellicer Camara 2010, Carrizal, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon -92 96158791, lat 17 99167059), geo3: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Av Niños Héroes 515A, Cuadrante II, Atasta de Sorra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon -92 94528008, lat 17 99122352)]	03-01-2022	03-03-2022	4,881,269.22	4,881,269.22	0.00	0.00	0.00	[ctto1: (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-R0508-088F/2021, contratista SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 4881269.22, importe_modificado 4881269.22)]	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 0.0)]	(2054568)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210402054590	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	2,866,525.79	(f1. (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2866525.79, modificado 2866525.79))	K0509 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CD DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0509	N	0	0	0	353,577	(meta1. (unidad_medida Metros lineales, meta 580 0, meta_modificada 580 0))
2021	4	TAB2104010185509	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	262,133.62	(f1. (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 262133.62, modificado 250900.68))	K0314 Reparación de hundimiento de drenaje sanitario en la Colonia La Manga 3 por cárcamo de bombeo, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0314	N	0	0	0	353,577	(meta1. (unidad_medida Metros lineales, meta 6 0, meta_modificada 6 0))
2021	4	TAB210402054009	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	3,348,032.02	(f1. (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3348032.02, modificado 3348032.02))	K0496 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO, MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS, EN LAS COLONIAS EL ESPEJO 2, GL Y SAENZ REFORMA, FRACC. BONANZA Y TRES VIAS PRIMARIAS, DE VILLAHERMOSA.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0496	N	0	0	0	353,577	(meta1. (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2568.54, meta_modificada 2568.54))
2021	4	TAB210201938817	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	435,329.23	(f1. (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 435329.23, modificado 411243.91))	REPARACION DE HUNDIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANACLETO CANABAL, ENTRE PASEO DE LA SIERRA Y CALLE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0381	N	0	0	0	353,577	(meta1. (unidad_medida Metros lineales, meta 42 0, meta_modificada 55 5))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210402054590	3	(geo1 {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sin referencia No 364 12, Fovissste II Etapa, 86170 Villahermosa, Tab., México, lon:-92 94631004, lat: 17 98832373}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 101, Plutarco Elías Calles, 86170 Villahermosa, Tab., México, lon:-92 92558193, lat: 17 97138537}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1777, Atasta de Sierra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92 94334888, lat: 17 9955099})	04-01-2022	04-03-2022	2,866,525.79	2,866,525.79	0.00	0.00	0.00	(ctto1 {spo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0509-092F/2021, contrata:ALEDIHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2866525.79, importe_modificado:2866525.79})	(meta1 {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(2054590 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	Sin observaciones
TAB210101885059	1	(geo1 {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna de Ilusiones & Andador Laguna No. 2, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92 9045485, lat: 17 9955099})	09-03-2021	07-04-2021	250,900.68	250,900.68	250,900.68	250,900.68	250,900.68	(ctto1 {spo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0314-011F/2021, contrata:CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:262133.62, importe_modificado:262133.62})	(meta1 {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0})	(1885050 proyecto_INICIO, 1885050 proyecto_PROCESO, 1885050 proyecto_FIN, 1885050 proyecto_PROCESO, 1885050 proyecto_INICIO, 1885050 proyecto_FIN, 1885050 proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402054009	3	(geo1 {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., México, lon:-92 956936, lat: 17 9907513}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., México, lon:-92 9381984, lat: 18 0028763}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Espejo II, Villahermosa, Tab., México, lon:-92 9563113, lat: 17 9974215})	05-01-2022	05-03-2022	3,348,032.02	3,348,032.02	0.00	0.00	0.00	(ctto1 {spo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0496-098F/2021, contrata:OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3348032.02, importe_modificado:3348032.02})	(meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2054009 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210201938817	1	(geo1 {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Anacleto Canabal 441, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92 93296337, lat: 17 97679414})	01-06-2021	20-06-2021	411,243.91	411,243.91	411,243.91	411,243.91	411,004.01	(ctto1 {spo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0381-048F/2021, contrata:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:424317.8, importe_modificado:424317.8})	(meta1 {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.5})	(1938817 proyecto_INICIO, 1938817 proyecto_FIN, 1938817 proyecto_INICIO, 1938817 proyecto_FIN, 1938817 proyecto_PROCESO, 1938817 proyecto_FIN, 1938817 proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210402054493	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	5,153,825.83	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 5153825 83, modificado 5153825 83}}	K0507 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CARRIZAL CIRCUITO MACUL TEPEC, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0507	N		0	0	353.577	{meta1: {unidad_medida Metros lineales, meta 326.34, meta_modificada 326.34}}
2021	4	TAB210402054685	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,975,704.73	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1975704 73, modificado 1975704 73}}	K0513 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO OLMECA, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0513	N		0	0	353.577	{meta1: {unidad_medida Metros lineales, meta 300.0, meta_modificada 300.0}}
2021	4	TAB210101885057	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	373,619.89	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 373619 89, modificado 272682 01}}	K0297 Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Calle Venustiano Carranza, Colonia Centro	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0297	N		0	0	353.577	{meta1: {unidad_medida Metros lineales, meta 10.0, meta_modificada 10.0}}
2021	4	TAB210402054094	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	3,328,844.07	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 3328844 07, modificado 3328844 07}}	K0499 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS AISLADOS, EN LAS COLONIAS CENTRO, ZONA 6, GAVIOTAS NORTE Y FRACC. CARRIZAL, DE VILLAHERMOSA.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0499	N		0	0	353.577	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2577.0, meta_modificada 2577.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210402054493	3	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 176, direccion Quirino Avalos 41, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon -92 85550117, lat 18 1470533}, geo2 {cve_municipio 4, localidad 176, direccion Calle Armado Nervo 684, Macultepec, 86250 Macultepec, Tab., México, lon -92 86120892, lat 18 15547583}, geo3 {cve_municipio 4, localidad 176, direccion Calle Mariano Abasolo 395, Ocultzapotlán, 86270 Ocultzapotlán, Tab., México, lon -92 86541462, lat 18 15547583}}	03-01-2022	03-03-2022	5,153,825.83	5,153,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0507-088F/2021, contratista OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 5153825.83, importe_modificado 5153825.83}}	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, avance 0.0}}	{2054493 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054685	2	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 1, direccion C. 4 13, Omeaca, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon -92 89852381, lat 18 03448418}, geo2 {cve_municipio 4, localidad 1, direccion La Venta Nte 236, Lagunas, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon -92 89831996, lat 18 03584611}, geo3 {cve_municipio 4, localidad 1, direccion La Venta Nte 206, Lagunas, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon -92 89978574, lat 18 03565739}}	04-01-2022	04-03-2022	1,975,704.73	1,975,704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0513-099F/2021, contratista AEXCO INTERNATIONAL, SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1975704.73, importe_modificado 1975704.73}}	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, avance 0.0}}	{2054685 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101885057	1	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Venustiano Carranza & Calle Hermanos Bastar Zozaya, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon -92 9163245, lat 17 9567619}}	17-02-2021	03-03-2021	272,682.01	272,682.01	272,682.01	272,682.01	272,682.01	272,682.01	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0297-002F/2021, contratista GRUPO TABASQUEÑA LUDA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 373619.88, importe_modificado 373619.88}}	{meta1 {unidad_medida Metros lineales, avance 10.0}}	{1885057 proyecto_INICIO, 1885057 proyecto_PROCESO, 1885057 proyecto_FIN, 1885057 proyecto_INICIO, 1885057 proyecto_PROCESO, 1885057 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054094	1	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Gaviotas Nte, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon -92 9178919, lat 17 9824282}, geo2 {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon -92 9475061, lat 17 989456}, geo3 {cve_municipio 4, localidad 1, direccion Fraccionamiento Carrizal, 86038 Villahermosa, Tab., México, lon -92 9522605, lat 18 0158479}}	10-01-2022	10-01-2022	3,328,844.07	3,328,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0499-086F/2021, contratista FRANCIS SCO JOSE CASTRO QUINTERO, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 3328844.07, importe_modificado 3328844.07}}	{meta1 {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.0}}	{2054094 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210402054123	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,289,671.30	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1289671.3, modificado 1289671.3))	K0502 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LEO EN LA VILLA TAMUL TE DE LAS SABANAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0502	N		0	0	8,824	(meta1: (unidad_medida Luminaria, meta 192 0, meta_modificada 192 0))
2021	4	TAB210402054124	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,645,674.31	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1645674.31, modificado 1645674.31))	K0503 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LEO EN LA RANCHERIA BUENA VISTA RIO HUEVO ZDA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0503	N		0	0	6,929	(meta1: (unidad_medida Luminaria, meta 245 0, meta_modificada 245 0))
2021	4	TAB210402054668	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	640,285.71	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 640285.71, modificado 640285.71))	K0511 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CARLOS A MADRAZO, EN LA CD VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0511	N		0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 80 0, meta_modificada 80 0))
2021	4	TAB210101885219	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	3,777,337.44	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3777337.44, modificado 3777337.44))	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gavotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gavotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N		0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida Piezas, meta 1 0, meta_modificada 1 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402054123	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Tabasco 158, Tocoal, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon: -92.78220177, lat: 18.15156102}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:C. del Trabajo 13, Jose G. Asmita (Tamulté De Las Sabanas), 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon: -92.77984142, lat: 18.16399839}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Ignacio Allende 15, Jose G. Asmita, 86250 Tamulté de las Sabanas, Tab., México, lon: -92.77984142, lat: 18.16399839}}	03-01-2022	03-03-2022	1,289,671.30	1,289,671.30	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0502-083F/2021, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1289671.3, importe_modificado:1289671.3}}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:0.0)}	{2054123 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
TAB210402054124	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:XXGH+GP Villahermosa, Tab., México, lon: -93.02063942, lat: 17.96134259}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:C. Lomas Verdes 20, Buena Vista Río Nuevo 2da Secc, Tab., México, lon: -93.03256989, lat: 17.95056518}}	03-01-2022	03-03-2022	1,645,674.31	1,645,674.31	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0503-084F/2021, contratista:MEC DE TABASCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1645674.31, importe_modificado:1645674.31}}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:0.0)}	{2054124 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
TAB210402054668	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:And Sibo de Cuautla 107, Insurgentes, 86019 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.90167809, lat: 18.03383127}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez García, Francisco Vía, 86017 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.89039135, lat: 18.02575128}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:24P6-F9 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.88906097, lat: 18.03615726}}	04-01-2022	17-02-2022	640,285.71	640,285.71	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0511-094F/2021, contratista:GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:640285.71, importe_modificado:640285.71}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2054668 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
TAB210101885219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armensa, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.90631294, lat: 17.96514483}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTOR A RAMINSA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.35)}	{1885219 proyecto_PROCESO, 1885219 proyecto_INICIO, 1685219 proyecto_PROCESO, 1885219 proyecto_INICIO, 1885219 proyecto_PROCESO, 1885219 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ MODALIDAD	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ MODALIDAD	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210101887040	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	387,705.22	(#1_ (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:387705 22, modificado 386053 6))	X0304 Reparación de socavón en cruce de Paseo Tabasco y Prolongación de 27 de Febrero, Colonia Tabasco 2000, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenamiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0304	N		0	0	353,577	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 30 0, meta_modificada 191 5 2))
2021	4	TAB210201938810	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	568,854.13	(#1_ (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:568854 13, modificado 568554 78))	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA MANGA 3 POR EL PUENTE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0380	N		0	0	353,577	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 12 0, meta_modificada 12 0))
2021	4	TAB210302001876	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,747,999.66	(#1_ (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1747999 66, modificado 1722543 59))	K465 Desazolve de fuente de captación sobre el Rio Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada Isla II (2da Etapa), ranchería Buenavista Rio Nuevo 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K465	N		0	0	42,779	(meta1 (unidad_medida Metros cubicos, meta 21170 22, meta_modificada 1 0))
2021	4	TAB210402054101	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	1,659,108.39	(#1_ (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1659108 39, modificado 1659108 39))	K0500 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN LA RANCHERIA RIO VIEJO 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0500	N		0	0	7,750	(meta1 (unidad_medida Luminaria, meta 247 0, meta_modificada 247 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210101887040	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Venta 66, Galaxias, 86035 Válahermosa, Tab. México, lon:-92.94508567, lat:18.00206009}}	01-02-2021	15-02-2021	386,053.80	386,053.80	386,053.80	386,053.80	386,053.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110879, contratista:convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto:387705.22, importe_modificado:387705.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.52}}	{1887040 proyecto_INICIO, 1887040 proyecto_PROCESO, 1887040 proyecto_FIN, 1887040 proyecto_PROCESO, 1887040 proyecto_INICIO, 1887040 proyecto_PROCESO, 1887040 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210201938810	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 879 102, La Maná I Etapa, 86069 Válahermosa, Tab. México, lon:-92.91124821, lat:17.99702964}}	06-07-2021	06-07-2021	568,554.78	568,554.78	568,554.78	568,554.78	568,426.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0380-049F/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto:568854.13, importe_modificado:568854.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{1938810 proyecto_PROCESO, 1938810 proyecto_INICIO, 1938810 proyecto_FIN, 1938810 proyecto_PROCESO, 1938810 proyecto_FIN, 1938810 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210302001876	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:4TW2+CV Buena Vista 1ra Sección, Tab. México, lon:-92.74782658, lat:18.1460149}}	14-09-2021	28-09-2021	1,722,543.59	1,722,543.59	1,722,543.59	1,722,543.59	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0465-077F/2021, contratista:CORPORATE ENERGY MASTER, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1734984.21, importe_modificado:1734984.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}	{2001876 proyecto_INICIO, 2001876 proyecto_FIN, 2001876 proyecto_INICIO, 2001876 proyecto_PROCESO, 2001876 proyecto_FIN, 2001876 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402054101	2	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Reforma 2, Rio Viejo, 86280 Válahermosa, Tab. México, lon:-92.98420429, lat:17.95511724}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma 2, 18 de Marzo, Buena Vista Rio Nuevo 1ra Secc, Tab. México, lon:-92.97828197, lat:17.96458604}}	03-01-2022	03-03-2022	1,659,108.39	1,659,108.39	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0500-081F/2021, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1659108.39, importe_modificado:1659108.39}}	{meta1: {unidad_medida:Luminana, avance:0.0}}	{2054101 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402054111	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	671,703.80	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 671703.8, modificado 671703.8)}	K0501 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LEO EN LA RANCHERIA CORREGIDORA 3RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0501	N	0	0	2,028	{meta1 (unidad_medida Luminaria, meta 100.0, meta_modificada 100.0)}
2021	4	TAB210402054125	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	2,021,580.14	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2021580.14, modificado 2021580.14)}	K0504 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LEO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, (DIFERENTES COLONIAS) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0504	N	0	0	340,160	{meta1 (unidad_medida Luminaria, meta 302.0, meta_modificada 302.0)}
2021	4	TAB210402054633	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	2,175,173.64	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2175173.64, modificado 2175173.64)}	K0510 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CD DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0510	N	0	0	353,577	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 400.0, meta_modificada 400.0)}
2021	4	TAB210402054676	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	654,137.09	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 654137.09, modificado 654137.09)}	K0512 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FOVISSTE 1 EN LA CD DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0512	N	0	0	353,577	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 160.0, meta_modificada 160.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210402054111	2	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:VR/PM-P7 Corregidora Ortiz 2da Sección, Tab., México, lon.-93.1680008, lat:17.9376523}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:Corregidora Ortiz - Reforma Chlapa, Tabasco, México, lon.-93.1492664, lat:17.9357676})	03-01-2022	03-03-2022	671,703 60	671,703 60	0 00	0 00	0 00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0501-02272021, contratista:MEC DE TABASCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:671703 6, importe_modificado:671703 6}}	{meta1: {unidad_medida:Lumarias, avance:0 0}}	{2054111}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054125	3	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usamachila 4835, Guayabal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon.-92.9244232, lat:17.9717194}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Lagunas, Villahermosa, Tab., México, lon.-92.892494, lat:18.0375227}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara s/n, Alasta, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon.-92.8657936, lat:17.98746832})	03-01-2022	03-03-2022	2,021,580 14	2,021,580 14	0 00	0 00	0 00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0504-05372021, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2021580 14, importe_modificado:2021580 14}}	{meta1: {unidad_medida:Lumarias, avance:0 0}}	{2054125}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054633	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Abelardo Reyes 239, Centro Delegacion Saís, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon.-92.92529225, lat:17.99896817}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 3 323, Centro Delegacion Saís, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon.-92.92656581, lat:17.99917755}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:2 de Abril, Centro Delegacion Saís, Villahermosa, Tab., México, lon.-92.9257261, lat:17.99469688})	04-01-2022	04-03-2022	2,175,173 64	2,175,173 64	0 00	0 00	0 00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0510-09172021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2175173 64, importe_modificado:2175173 64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0 0}}	{2054633}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402054676	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José Narciso Rovirosa 4, Forvisista I Etapa, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon.-92.9442177, lat:17.86668092}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. José Inés Alfaro 31, Forvisista I Etapa, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon.-92.9442177, lat:17.86927795})	04-01-2022	04-03-2022	654,137 09	654,137 09	0 00	0 00	0 00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0512-09372021, contratista:ALFREDO VILLASEÑOR NEGRETE, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:654137 09, importe_modificado:654137 09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0 0}}	{2054676}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402054692	2021	23	U	93					Proyecto de inversión	5,706,934.80	(R1, {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS) monto 5706934.8, modificado 5706934.8})	K0514 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TAMUL TE DE LAS BARRANCAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO,	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0514	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}}
2021	4	TAB210301965900	2021	33	I	3	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	29,311,249.91	(R1, {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS) monto 1739874929E7, modificado 0.0}, H2, {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS) monto 1.17244932E7, modificado 1.172294946E7})	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA VILLA OCULTZAPOTLAN - 84292	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	84292	S	9,408	8,008	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3099.0, meta_modificada:3099.0}}
2021	4	TAB210301965923	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,421,258.96	(R1, {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS) monto:1421258.96, modificado:1421258.96})	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCULTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE EL ARBOLITO - 81869	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	81866	S	2,450	2,450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}
2021	4	TAB210301967083	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	3,358,785.58	(R1, {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS) monto 3358785.58, modificado:2937073.17})	REHABILITACION DE CAMINOS/CARRETERAS EN CENTRO LOCALIDAD MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCIÓN ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 92953	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	92953	S	2,799	2,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10640.0, meta_modificada:6485.09}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402054692	3	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Perif Carlos Pellicer Cámara 1902, Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9607236, lat: 17.96509374), geo2. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Remo 102, Residencial Deportiva, Andres Sanchez Magalanes, 86189 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94493675, lat: 17.97100373), geo3. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion C. 4 6, Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.96421655, lat: 18.13911779))	03-01-2022	03-03-2022	5,706,934.80	5,706,934.80	0.00	0.00	0.00	(ctto1. (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-K0514-050F/2021, contratista GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 5706934.8, importe_modificado 5706934.8))	(meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 0.0))	(2054692/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301965900	1	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 214, direccion CALLE REFORMA INTERIOR 0 VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AGAPITO JESUS EL MERCADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, monto 297420531E7, importe_modificado 297420531E7))	16-06-2021	13-09-2021	11,722,949.46	11,722,949.46	11,722,949.46	11,722,949.46	11,686,051.37	(ctto1. (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-K0431-K0432-058E/2021, contratista CONSTRUCTOR A SANTANDREU, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 297420531E7, importe_modificado 297420531E7))	(meta1: (unidad_medida Metros cuadrados de construcción, avance 3099.0))	(1965900/proyecto_INICIO, 1965900/proyecto_FIN, 1965900/proyecto_PROCESO, 1965900/proyecto_FIN, 1965900/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301965623	1	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 214, direccion CALLE EL ARBOLITO VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EL ARBOLITO Y CALLE BLANCAS MARIPOSAS, CALLE COPA DE ORO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MIR, lon: -92.86206831, lat: 18.12358233))	21-06-2021	19-08-2021	1,421,258.96	1,421,258.96	1,094,393.11	1,094,393.11	1,094,393.11	(ctto1. (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-K0390-064E/2021, contratista DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1421258.96, importe_modificado 1421258.96))	(meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 542.19))	(1965623/proyecto_INICIO, 1965623/proyecto_PROCESO, 1965623/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301967083	1	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 134, direccion CAMINO TRAMO MEDELLIN Y FIGUA 3RA SECCIÓN RA EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILOMETRO 550 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA MEDELLIN Y FIGUA 3RA SECCIÓN, 86276 MEDELLIN Y FIGUA 3RA SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA, lon: -92.8768453, lat: 18.05926011))	18-06-2021	31-09-2021	2,937,073.17	2,937,073.17	2,937,073.17	2,937,073.17	2,449,736.17	(ctto1. (tpo_obra Obra, numero_contrato CO-K0413-059E/2021, contratista RICARDO TUDRES LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 3358785.58, importe_modificado 3358785.58))	(meta1: (unidad_medida Metros cuadrados de construcción, avance 6485.08))	(1967083/proyecto_INICIO, 1967083/proyecto_PROCESO, 1967083/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210201927211	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	13,313,608.97	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 331360897E7, modificado 1 331360897E7))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, ASENTAMIENTO CALLE MARIANO ESCOBEDO, 20 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO I. MADERO, EMILIANO ZAPATA, GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y ADOLFO RUIZ CORTINES - 56900	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	56900	S		887	886	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 840 0, meta_modificada 3600 0))
2021	4	TAB210201933549	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	6,339,821.64	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6339821 64, modificado 6054734 29))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (CURÁ HUESO) ASENTAMIENTO CAMINO PRINCIPAL - 82221	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	82221	S		426	426	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 2409 0, meta_modificada 2409 0))
2021	4	TAB210301965474	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	837,543.70	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 837543 7, modificado 837543 7))	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE GARDENIAS, FLOR DE GUAYACAN PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80467	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	80467	S		953	953	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 388 0, meta_modificada 388 0))
2021	4	TAB210101883371	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	7,081,474.26	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), mono 7081474 26, modificado 6483858 06))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO, LOCALIDAD LA LIMA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO TOPACIO - 8157	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	8157	S		1,256	1,256	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 1030 0, meta_modificada 1030 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210201927211	1	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 154, direccion CALLE MARIANO ESCOBEDO VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, 86289 PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE SAS SE INCORPORA EN LA A, lon-92 88057718, lat 17 84323224}}	07-07-2021	21-08-2021	13,313,608.97	13,313,608.97	6,925,453.29	6,925,453.29	6,900,280.47	{cto1, {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0404-046E/2021, contratista ACUTAB, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1 331360897E7, importe_modificado 1 331360897E7}}	{meta1, {unidad_medida Metros lineales, avance 2700 0}}	{1927211 proyecto_INICIO, 1927211 proyecto_PROCESO, 1927211 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
TAB210201933549	1	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 182, direccion CONTINUACION CAMINO PRINCIPAL COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES CURA HUESO, 86170 PLUTARCO ELIAS CALLES (CURA HUESO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA IXTACOMITAN 3RA SALIENDO D, lon-92 92382483, lat 17 96709929}}	27-05-2021	25-07-2021	6,054,734.29	6,054,734.29	6,054,734.29	6,054,734.29	5,917,859.32	{cto1, {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0335-040E/2021, contratista CONSTRUCTOR A ELVIC, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 6339821 64, importe_modificado 6339821 64}}	{meta1, {unidad_medida Metros lineales, avance 2409 0}}	{1933549 proyecto_INICIO, 1933549 proyecto_PROCESO, 1933549 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
TAB210301965474	1	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 214, direccion CALLE GARDENIAS FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLAN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DO, lon-92 86136557, lat 18 12333322}}	21-09-2021	19-08-2021	837,543.70	837,543.70	471,580.38	471,580.38	469,230.92	{cto1, {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0388-062E/2021, contratista DPG CONSTRUCCIONES, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 837543 7, importe_modificado 837543 7}}	{meta1, {unidad_medida Metros lineales, avance 349 2}}	{1965474 proyecto_INICIO, 1965474 proyecto_PROCESO, 1965474 proyecto_INICIO, 1965474 proyecto_PROCESO, 1965474 proyecto_INICIO, 1965474 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
TAB210101863371	1	{geo1 {cve_municipio 4, localidad 206, direccion CALLE PRINCIPAL DE LA LIMA FRACCIONAMIENTO TOPACIO, 86288 LA LIMA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE PERLA, CERRADA SAN JOSE SALIENDO DE SAS SE INTRODUCE A LA AVENIDA PASEO DE LA SIERRA CON DIRECCION ALA GLORIETA GUAYA, lon-92 92788111, lat 17 96039243}}	05-03-2021	18-04-2021	6,483,658.06	6,483,658.06	6,483,658.06	6,483,658.06	6,453,078.03	{cto1, {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0309-010E/2021, contratista CONSTRUCTOR A KANINSA, S A, DEC V, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 7081474 26, importe_modificado 7081474 26}}	{meta1, {unidad_medida Metros lineales, avance 1030 0}}	{1883371 proyecto_PROCESO, 1883371 proyecto_INICIO, 1883371 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210301971305	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	480,000.00	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 480000.0, modificado 488678 22))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA MAYITO - 115123	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	115123	S		176,789	176,788	0	(meta1. (unidad_medida Metros lineales, meta 144.0, meta_modificada 264.0))
2021	4	TAB210201931076	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	3,689,260.72	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3689260.72, modificado 3689260.45))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO II ETAPA - 72555	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	72555	S		176,789	176,788	0	(meta1. (unidad_medida Metros lineales, meta 102.0, meta_modificada 232.0))
2021	4	TAB210301965498	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,522,157.71	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1522157.71, modificado 1522157.71))	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE FLOR DE GUAYACAN PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80647	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	80647	S		1,170	1,169	0	(meta1. (unidad_medida Metros lineales, meta 275.0, meta_modificada 275.0))
2021	4	TAB210402030047	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,805,108.98	(#1. (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1805108.98, modificado 1747180.38))	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO COLONIA REFORMA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA - 263192	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	263192	S		176,789	176,788	0	(meta1. (unidad_medida Planta (s), meta 1.0, meta_modificada 1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210301971305	1	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion.AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA MAYITO, 86098 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE UNO, CALLE TRES SALIENDO DE SAS SE INCOPORTARA A PASEO DE LA SIERRA Y DOBLA A MANO (ZQUIERDA CONTINU, lon=92.92863629, lat=17.98564288)}	01-07-2021	31-07-2021	468,678.22	468,678.22	468,678.22	468,678.22	468,678.22	{ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato 105017, contralista, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 480000.0, importe_modificado 480000.0}}	{meta1: {unidad_medida Metros lineales, avance 264.0}}	{1971305/proyecto_INICIO, 1971305/proyecto_FIN, 1971305/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201931076	1	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion.PERIFERICO CARLOS PELLIVER CAMARA COLONIA MIGUEL HIDALGO II ETAPA, 86128 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALAMEDA NORTE SALIENDO DE SAS DOBLA A MANO DERECHA SOBRE PASEO DE LA SI, lon=92.9729985, lat=17.97396457}}	07-05-2021	05-07-2021	3,689,260.45	3,689,260.45	3,689,260.45	3,689,260.45	2,764,315.31	{ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0324-027E/2021, contralista GRUPO CONSTRUJOR MABAC, S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 3689260.72, importe_modificado 3689260.72}}	{meta1: {unidad_medida Metros lineales, avance 232.0}}	{1931076/proyecto_PROCESO, 1931076/proyecto_INICIO, 1931076/proyecto_PROCESO, 1931076/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301965498	1	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 214, direccion.CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCUILTZAPOTLAN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE, CALLE ROSA SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIE, lon=92.86258866, lat=18.12241989}}	21-06-2021	19-08-2021	1,522,157.71	1,522,157.71	591,970.75	591,970.75	590,780.10	{ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0389-063E/2021, contralista DPG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1522157.71, importe_modificado 1522157.71}}	{meta1: {unidad_medida Metros lineales, avance 247.5}}	{1965498/proyecto_INICIO, 1965498/proyecto_PROCESO, 1965498/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402030047	1	{geo1: {cve_municipio 4, localidad 1, direccion.AVENIDA PASEO DE LA SIERRA COLONIA REFORMA, 86080 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA PASEO DE LA SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA VILLAHERMOSA LA CUAL SE UBICA EN LA AVENIDA PA, lon=92.92992459, lat=17.98013011}}	03-11-2021	17-12-2021	1,747,180.38	1,747,180.38	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0480-080E/2021, contralista GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1747180.38, importe_modificado 1747180.38}}	{meta1: {unidad_medida Planta(s), avance 0.0}}	{2030047/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210301965459	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	4,036,355.98	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4036355.98, modificado 4029924.85}}	REHABILITACION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLÁN, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80267	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	80267	S		1,170	1,169	0	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1246.0, meta_modificada 1246.0)}
2021	4	TAB210301965625	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,634,181.84	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1634181.84, modificado 1634181.84}}	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD OCUILTZAPOTLÁN, ASENTAMIENTO CALLE VICENTE GUERRERO - 81910	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	81910	S		9,156	9,156	0	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 720.0, meta_modificada 720.0)}
2021	4	TAB210201938678	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	273,809.62	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 273809.62, modificado 259554.59}}	Construcción de pases pluviales, camino principal de la Ra. Chacte	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0373	N		0	0	210	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 70.0, meta_modificada 70.0)}
2021	4	TAB210302001958	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	3,406,218.39	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3406218.39, modificado 3368423.86}}	K0440 Ampliación de línea de conducción de agua potable en Centro, Localidad Ocuiltzapotlán, Asentamiento calle Vicente Guerrero, Mariano Escobedo, Francisco I. Madero	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0440	N		0	0	2,339	{meta1: (unidad_medida Kilometro lineal, meta 1113.0, meta_modificada 1113.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210301965459	1	(geo1 {cve_municipio 4, localidad 214, direccion CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 86270 OCCULTZAPOTLAN, CENTRO TABASCO ENTRE CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN ORIENTE SALIENDO DE SAS TOMA PA, lon -92.86315192, lat 18.12214968})	21-06-2021	03-09-2021	4,029,924.85	4,029,924.85	4,029,924.85	4,029,924.85	2,643,806.59	(cto1. {tpo_obra Oera, numero_contrato CO-K0392-061 E/2021, contratista MEC DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 4036355.98, importe_modificado 4036355.98})	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1246.0})	(1965459/proyecto_INICIO, 1965459/proyecto_PROCESO, 1965459/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301965625	1	(geo1 {cve_municipio 4, localidad 214, direccion CALLE VICENTE GUERRERO VILLA, OCCULTZAPOTLAN, 86270 OCCULTZAPOTLAN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EL ARBOLITO, CALLE MARIANO ESCOBEDO SALIENDO DE SAS TOMA PASEO DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE FRANCISCO J, lon -92.86463308, lat 18.12586941})	21-06-2021	19-08-2021	1,634,181.84	1,634,181.84	308,724.93	308,724.93	306,861.94	(cto1. {tpo_obra Oera, numero_contrato CO-K0391-065E/2021, contratista DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO, monto 1634181.84, importe_modificado 1634181.84})	(meta1: {unidad_medida Metros lineales, avance 648.0})	(1965625/proyecto_PROCESO, 1965625/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201938678	1	(geo1 {cve_municipio 4, localidad 81, direccion chacte, lon -92.919416, lat 17.997838})	21-06-2021	10-07-2021	259,554.99	259,554.99	259,554.99	259,554.99	259,350.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 70.0})	(1938678/proyecto_FIN, 1938678/proyecto_INICIO, 1938678/proyecto_PROCESO, 1938678/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210302001958	3	(geo1 {cve_municipio 4, localidad 214, direccion C. Francisco I. Madero, Occultzapotlan, Tab., México, lon -92.862821, lat 18.133712}, geo2 {cve_municipio 4, localidad 214, direccion Calle Mariano Escobedo 686, Occultzapotlan, 86270 Occultzapotlan, Tab., México, lon -92.86241055, lat 18.13316841}, geo3 {cve_municipio 4, localidad 214, direccion Calle Mariano Escobedo 110, Occultzapotlan, 86270 Occultzapotlan, Tab., México, lon -92.86419153, lat 18.13337233})	07-07-2021	20-08-2021	3,368,423.86	3,368,423.86	3,368,423.86	3,368,423.86	3,318,576.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida Kilometro lineal, avance 1113.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210101866423	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	16,280,959.10	(R1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1.62809591E7, modificado.1.608514283E7))	K0235 Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla estalbeca en la Ciudad de Villahermosa y Villas	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0235	N		0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.4322.0, meta_modificada.4322.8.0))
2021	4	TAB210302002013	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	605,254.50	(R1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.605254.5, modificado.595249.32))	K0441 Construcción de cerca perimetral en Fraccionamiento Las Rosas, Villa Ocuilzapotán, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0441	N		0	0	2,339	(meta1: (unidad_medida.Metros lineales, meta.142.0, meta_modificada.142.0))
2021	4	TAB210101866425	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	7,362,401.37	(R1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.7362401.37, modificado.8381824.68))	K0233 Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0233	N		0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.5000.0, meta_modificada.5000.0.0))
2021	4	TAB210301939309	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	10,786,745.75	(R1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1.07867457E7, modificado.1.07687457E7))	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD DE VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO COLONIA INFONAVIT ATASTA, CALLE MELCHOR OCAMPO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0403	N		0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.5000.0, meta.510.76, meta_modificada.510.76))
2021	4	TAB210201939324	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	4,582,192.21	(R1: (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.4582192.21, modificado.4582108.2))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CENTRO, LOCALIDAD RA. LA LIMA, ASENTAMIENTO CALLE TOPACIO, EN EL FRACCIONAMIENTO TOPACIO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0433	N		0	0	5,638	(meta1: (unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.4552.8, meta_modificada.4152.9))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210101886423	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Usumacinta, El Espino II, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9557087, lat:17.9998235}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco, Jesus Garcia, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9350916, lat:17.9933838}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Gregorio Méndez Magaña, Tamule de las Barrancas, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9574723, lat:17.9709059}}	01-01-2021	31-12-2021	16,085,142.83	16,085,142.83	16,085,142.83	16,085,142.83	13,435,193.22	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99050, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.62809591E7, importe_modificado:1.62809591E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4328.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21030202013	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Copa de Oro E12, Las Rosas, 86270 Coahuilapodán, Tab., México, lon:-92.86322057, lat:18.1227427}}	28-07-2021	26-08-2021	595,249.32	595,249.32	595,249.32	595,249.32	567,659.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101886425	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 86310 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9088576, lat:18.0307025}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Usumacinta, Reforma, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9316873, lat:17.9734446}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:De Paseo Tabasco, Gaviotas Nte., Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9205692, lat:17.9829399}}	01-01-2021	31-12-2021	8,122,994.69	8,122,994.69	8,122,994.69	8,122,994.69	7,855,056.22	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98048, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7376503.01, importe_modificado:7376503.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50000.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201839309	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Michela, Cuicampo 95, Cuadrante II, Atasta, 86018 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9548502, lat:17.98099858}}	07-06-2021	06-09-2021	10,786,745.75	10,786,745.75	7,441,524.65	7,441,524.65	7,414,458.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.53}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201839324	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:Calle Principal, Parrilla Tra Secc., Parrilla, 86284 Parrilla, Tab., México, lon:-92.93060303, lat:17.90565754}}	18-06-2021	31-08-2021	4,582,108.20	4,582,108.20	4,582,108.20	4,582,108.20	4,557,783.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4152.9}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210302001987	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	2,507,466.95	(#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_pres.5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2507466.95, modificado: 2482535.45))	K0412 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas en Centro, Localidad Villa Tamiute de las Sabanas, Asentamiento calle Mariano Trujillo García, Gral. Ignacio Zaragoza y Moctezuma	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0412	N		0	0	8,824	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1552.29, meta_modificada: 1552.29)}
2021	4	TAB21020193875	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	3,832,932.83	(#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_pres.5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3832932.83, modificado: 3832932.46))	REHABILITACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO ESTRELLAS DE BUENAVISTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO III ETAPA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (ZDA ETAPA)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0377	N		0	0	4,060	{meta1 (unidad_medida Carca mod), meta 1.0, meta_modificada: 1.0)}
2021	4	TAB210201939297	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	4,259,691.80	(#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_pres.5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4259691.8, modificado: 4259691.8))	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA INFONAVIT ATASTA, CALLE MELCHOR OCAMPO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0402	N		0	0	353,577	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 995.0, meta_modificada: 995.0)}
2021	4	TAB210201939315	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	1,199,594.13	(#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_pres.5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1199594.13, modificado: 1197942.23))	RENVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, TRINCHERAS PLUVIALES, BOYAS METALICAS VIALES, COLOCACION DE TAPAS Y REJILLAS PLUVIALES, EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0407	N		0	0	353,577	{meta1 (unidad_medida Piezas, meta 65.0, meta_modificada: 65.0)}
2021	4	TAB210302001944	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	811,596.38	(#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_pres.5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 811596.38, modificado: 788267.71))	K459 Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión de la R/A. González 3ra. Sección, callejón San Vicente	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K459	N		0	0	105	{meta1 (unidad_medida Piezas, meta 10.0, meta_modificada: 10.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210302001987	3	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 183, direccion Mochizuma, Jose G Asmita, 86250 Tamulte de las Sabanas, Tab., Mexico, lon -92 7857729, lat 18 1610291), geo2. (cve_municipio 4, localidad 183, direccion Ignacio Zaragoza, Jose G Asmita, 86250 Tamulte de las Sabanas, Tab., Mexico, lon -92 783723, lat 18 1638424), geo3. (cve_municipio 4, localidad 183, direccion Mario Trujillo Garcia, Jose G Asmita, 86250 Tamulte de las Sabanas, Tab., Mexico, lon -92 783723, lat 18 1638424))	09-06-2021	08-07-2021	2,482,535.49	2,482,535.49	2,482,535.49	2,482,535.49	2,478,644.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1. (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1552.28))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201938775	1	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion ESTRELLAS DE BUENAVISTA, lon -92 919416, lat 17 987839))	21-06-2021	19-08-2021	3,832,923.46	3,832,923.46	3,832,923.46	3,832,923.46	3,809,793.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1. (unidad_medida Cárcamo(s), avance 1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201939297	1	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Cuadrante II, Atasta, 86018 Vialahermosa, Tab., Mexico, lon -92 9588101, lat 17 9796221))	27-05-2021	26-08-2021	4,259,691.80	4,259,691.80	1,912,309.86	1,912,309.86	1,900,846.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1. (unidad_medida Metros lineales, avance 597.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201939315	1	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Av. Adolfo Ruz Cornejo, Atasta de Serra, Vialahermosa, Tab., Mexico, lon -92 966557, lat 17 9876004), geo2. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Aquiles Serdan, Col Lindavista, Vialahermosa, Tab., Mexico, lon -92 9373627, lat 17 9913927), geo3. (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Aquiles Serdan 516, Col y Saenz, 86050 Vialahermosa, Tab., Mexico, lon -92 93649316, lat 17 98934593), geo4. (cve_municipio 4, localidad 100, direccion Gonzalez 3ra Secc., Tab., Mexico, lon -93 0793337, lat 17 979286))	06-07-2021	06-07-2021	1,197,942.23	1,197,942.23	1,197,942.23	1,197,942.23	1,194,067.55	(ceto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO-K0407 05/E/2021, contratista INGENIERIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS CLI, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTRO monto 1199594.13, importe_modificado 1199594.13))	(meta1. (unidad_medida Piezas, avance 65.0))	(1939315 proyecto_PROCESO, 1939315 proyecto_INICIO, 1939315 proyecto_FIN, 1939315 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210302001944	1	(geo1. (cve_municipio 4, localidad 100, direccion Gonzalez 3ra Secc., Tab., Mexico, lon -93 0793337, lat 17 979286))	03-08-2021	16-09-2021	788,267.71	788,267.71	788,267.71	788,267.71	783,510.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1. (unidad_medida Piezas, avance 10.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021


DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210101886424	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	7,568,679.54	(H1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7568679.54, modificado: 6979175.71))	K0234 Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0234	N	0	0	353,577	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 3496.66, meta_modificada: 3496.66))
2021	4	TAB210201938872	2021	33	1	5					Proyecto de inversión	4,280,693.96	(H1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 5, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4280693.96, modificado: 4275715.75))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA ESPEJO), FRACCIONAMIENTO VIRGINIA Y CALLE 8	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0393	N	0	0	353,577	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta: 1580.0, meta_modificada: 1580.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210101886424	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.5088578, lat:18.0307025}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuayabál, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.5213468, lat:17.9742667}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dos Montes, Tab., Mexico, lon:-92.8276228, lat:17.9861229}}	01-01-2021	31-12-2021	6,517,454.00	6,517,454.00	6,517,454.00	6,517,454.00	5,674,990.67	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98049, contralista, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7553330.38, importe_modificado:7553330.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3496.66}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201938672	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:86108 CALLE 8 COLONIA, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.95901299, lat:17.98989697}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Abril 33, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.95916319, lat:17.99146332}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ocho 48, El Espejo I, 86108 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.95981228, lat:17.99137659}}	04-06-2021	25-07-2021	4,275,775.79	4,275,775.79	4,275,775.79	4,275,775.79	4,204,665.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


LIC. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA-HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



MÓDULO INDICADORES FAIS Y FORTAMUN

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10 71429			29 62963	{just1 (ciclo 2021, trim 4 just M ayor demanda de bienes y servicios, usuario anamartinez pe, fecha 13/01/22)}		28 57143			103.7	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	89 28571			70 37037	{just1 (ciclo 2021, trim 4 just M ayor demanda de bienes y servicios, usuario anamartinez pe, fecha 13/01/22)}		71 42857			101.5	Validado
1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública, maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	50 54588			50 54588			89 92115	Otras causas	EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO TANTO SE APLICA EN OTRA PRIORIDAD MUNICIPAL EL PAGO	177.9	Validado
1005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	0 83433			0 83433			1 04519	Otras causas	DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE PUDO CUMPLIR CON LAS METAS, DEBIDO A LA BAJA RECAUDACION DE LOS INGRESOS	79.83	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2021	4	4	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167369	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	21 47339			100	(just1 (ciclo 2021.trim 4.just.M ayor demanda de bienes y servicios.usuario.anamartinez pe.fecha.22/01/22))		98 80098	Otras causas	HUBIERON OBRAS CON RECURSO SI COMPROMETIDOS EN EJECUCION Y SE CONCLUIRAN Y SE EJERCERAN A MAS TARDAR	98.8	Validado
1005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0			100	(just1 (ciclo 2021.trim 4.just.M ayor demanda de bienes y servicios.usuario.anamartinez pe.fecha.13/01/22))		100			100	Validado
1005	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disposición Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año i / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año i-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	61 66728			61 66728			29 05124	Otras causas	EL ENTORNO ECONOMICO MUNICIPAL SE VIO AFECTADO A LA BAJA POR LA PANDEMIA, LO QUE ACASIONO NO PODER CUMPLIR	47.11	Validado


LIC. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT