

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	619,404,979.55	454,023,018.78	65,694,233.91	1,007,733,764.42	241,362,070.47	238,383,245.22	238,194,018.09	766,371,693.95	83,476,557.36	2,978,825.25
F015	Apoyo a la Vivienda		0.00	16,075,979.71	7,937.74	16,068,041.97	16,068,041.97	16,068,041.97	16,068,041.97	0.00	0.00	0.00
	K0336(K0730) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad en la Villa Tamulté de Las Sabanas		0.00	1,484,451.07	20.94	1,484,430.13	1,484,430.13	1,484,430.13	1,484,430.13	0.00	0.00	0.00
	K0338(K0736) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Jolochero 2da. Sección		0.00	3,715,152.30	2.01	3,715,150.29	3,715,150.29	3,715,150.29	3,715,150.29	0.00	0.00	0.00
	K0339(K0737) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería La Ceiba		0.00	2,226,256.92	7,132.24	2,219,124.68	2,219,124.68	2,219,124.68	2,219,124.68	0.00	0.00	0.00
	K0347(K0745) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Aztlán 5ta. Sección Palomillal		0.00	1,978,312.14	0.00	1,978,312.14	1,978,312.14	1,978,312.14	1,978,312.14	0.00	0.00	0.00
	K0380(K0795) Construcción de piso firme en vivienda En Centro, Localidad Ranchería Miramar		0.00	2,962,036.80	782.55	2,961,254.25	2,961,254.25	2,961,254.25	2,961,254.25	0.00	0.00	0.00
	K0381(K0796) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Corregidora Ortiz 5ta. Sección		0.00	3,709,770.48	0.00	3,709,770.48	3,709,770.48	3,709,770.48	3,709,770.48	0.00	0.00	0.00
K002	Infraestructura para Agua Potable		18,000,000.00	64,825,143.10	647,059.30	82,178,083.80	24,854,910.18	24,854,910.18	24,852,363.33	57,323,173.62	8,323,960.36	0.00
	K0509Construcción de barda perimetral, en planta potabilizadora, en la Ra. Emiliano Zapata del municipio de Centro, Tabasco		0.00	2,929,120.21	0.00	2,929,120.21	0.00	0.00	0.00	2,929,120.21	0.00	0.00
	K0510Construcción de pavimento con concreto hidráulico, áreas de estacionamiento, en planta potabilizadora, en la Ra. Emiliano Zapata, del municipio de Centro, Tabasco		0.00	3,288,259.85	0.00	3,288,259.85	0.00	0.00	0.00	3,288,259.85	0.00	0.00
	K0189Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	K0190Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,995,336.50	0.00
	K0191Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	K0192Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	K0193Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,977,819.91	0.00
	K0194Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	K0318(K0298) (K0359) (K0317) (K0291) (K0212) (K-230) (K-283) (K-207) (K-187) (K-233) (K-004) (K-087) (OP0013) (OP0005) (OP0075)(OP0209) Terminación de la construcción de la línea de conducción Planta Potabilizadora Carrizal Villa Macultepec (Tramo 8)		0.00	730,250.00	0.00	730,250.00	0.00	0.00	0.00	730,250.00	730,250.00	0.00
	K0319(K0299) (K0360) (K0318) (K0292) (K0213) (K-231) (K-284) (K-208) (K-188) (K-234) (K-005) (K-088) (OP0014) (OP0006) (OP0077)(OP0211) Terminación de la construcción de la línea de conducción Planta Potabilizadora Carrizal Villa Macultepec (Tramo 10)		0.00	90,836.15	0.00	90,836.15	0.00	0.00	0.00	90,836.15	90,836.15	0.00
	K0326(K0603) Construcción de pozo profundo de agua entubada en Centro, Localidad Acachapan y Colmena 1ra Sección, Fraccionamiento Alfa y Omega		0.00	328,471.38	0.00	328,471.38	328,471.38	328,471.38	328,471.38	0.00	0.00	0.00
	K0327(K0625) Rehabilitación de tanque público de agua potable en el municipio de Centro, ranchería Ixtacomitán 1ra. Sección		0.00	1,413,327.61	0.00	1,413,327.61	1,413,327.61	1,413,327.61	1,413,327.61	0.00	0.00	0.00
	K0328(K0626) Construcción de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería Emiliano Zapata, camino principal		0.00	3,255,667.12	2.72	3,255,664.40	3,255,664.40	3,255,664.40	3,255,664.40	0.00	0.00	0.00
	K0330(K0643) Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Paso Real de la Victoria		0.00	358,621.68	1,277.14	357,344.54	357,344.54	357,344.54	357,344.54	0.00	0.00	0.00
	K0331(K0644) Construcción de pozo profundo de agua entubada en Centro, Localidad Luis Gil Pérez, Asentamiento Luis Gil Pérez, calle Benito Juárez		0.00	2,235,266.41	17,662.38	2,217,604.03	2,217,604.03	2,217,604.03	2,217,604.03	0.00	0.00	0.00
	K0332(K0696) Construcción de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Acachapan y Colmena 1ra. Sección, Asentamiento Fraccionamiento Alfa y Omega		0.00	3,511,291.99	0.00	3,511,291.99	3,511,291.99	3,511,291.99	3,511,291.99	0.00	0.00	0.00
	K0333(K0697) Construcción de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento colonia Casa Blanca 1ra. Sección, calle 1ra. Cerrada de Río		0.00	247,868.63	0.10	247,868.53	247,868.53	247,868.53	247,868.53	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
K003	Mezcalapa											
	K0372(K0775)	Piloteo en estructura de captación 1 y 2 de la planta Villahermosa	0.00	5,001,993.17	81.10	5,001,912.07	5,001,912.07	5,001,912.07	5,001,912.07	0.00	0.00	0.00
	K0373(K0776)	Supervisión técnica de las obras del sistema de agua y saneamiento, ejercicio 2024	0.00	3,631,123.38	0.00	3,631,123.38	3,631,123.38	3,631,123.38	3,631,123.38	0.00	0.00	0.00
	K0375(K0789)	Trabajos complementarios del edificio de cloración de la planta potabilizadora Villahermosa, municipio de Centro	0.00	4,027,685.14	624,959.40	3,402,725.74	3,402,725.74	3,402,725.74	3,402,725.74	0.00	0.00	0.00
	K0457(K0897)	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	0.00	1,490,652.97	3,076.46	1,487,576.51	1,487,576.51	1,487,576.51	1,485,029.66	0.00	0.00	0.00
	K0511	Construcción de rejilla de protección de sólidos, complementos, refuerzos y adaptaciones de obra de toma (captación) en el río Carrizal, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	0.00	25,810,402.71	0.00	25,810,402.71	0.00	0.00	0.00	25,810,402.71	0.00	0.00
	K0513	Programa Emergente de reparación de fugas de agua potable del municipio de Centro	0.00	6,474,304.70	0.00	6,474,304.70	0.00	0.00	0.00	6,474,304.70	1,529,717.80	0.00
	K0533	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en reparaciones de hundimientos y reparaciones de fugas en diversas localidades del municipio de Centro (Etapa 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K0534	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en reparaciones de hundimientos y reparaciones de fugas en diversas localidades del municipio de Centro (Etapa 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Drenaje y Alcantarillado	44,000,000.00	61,546,373.52	678,686.02	104,867,687.50	38,872,981.36	38,872,981.36	38,872,981.36	65,994,706.14	39,894,180.58	0.00
	K0195	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,959,053.99	0.00
	K0196	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,967,250.01	0.00
	K0197	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) Municipio de Centro, Tabasco.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	K0198	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) Municipio de Centro, Tabasco.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	K0199	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	K0200	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,973,170.44	0.00
	K0201	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del Municipio de Centro.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	K0202	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del Municipio de Centro.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	K0320(K0300) (K0361) (K0319) (K0293) (K0214) (K-232) (K-285) (K-209) (K-189) (K-235) (K-006) (K-089) (OP0015) (OP0007) (OP0088)(OP0012) (OP0011) (OP0301)	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (equipamiento y arreglo electromecánico)	0.00	158,209.41	0.00	158,209.41	0.00	0.00	0.00	158,209.41	158,209.41	0.00
	K0321(K0301) (K0362) (K0320) (K0294) (K0215) (K-233) (K-286) (K-210) (K-190) (K-236) (K-007) (K-090) (OP0016) (OP0008) (OP0089)(OP0013) (OP0012)(OP0302)	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (colector, línea madrina y descargas domiciliarias y línea de presión)	0.00	1,050,517.10	0.00	1,050,517.10	0.00	0.00	0.00	1,050,517.10	1,050,517.10	0.00
K0322(K0328) (K0274) (K0258) (K0326)	Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	0.00	18,265,369.86	0.00	18,265,369.86	0.00	0.00	0.00	18,265,369.86	18,265,369.86	0.00	
K0323(K0330) (K0276) (K0257) (K0322)	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	0.00	2,520,609.77	0.00	2,520,609.77	0.00	0.00	0.00	2,520,609.77	2,520,609.77	0.00	
K0324(K0536)	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del municipio de Centro	0.00	505,935.60	1,130.62	504,804.98	504,804.98	504,804.98	504,804.98	0.00	0.00	0.00	
K0325(K0537)	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del municipio de Centro	0.00	1,823,379.33	0.00	1,823,379.33	1,823,379.33	1,823,379.33	1,823,379.33	0.00	0.00	0.00	
K0334(K0698)	Construcción de red de alcantarillado en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Atasta de Serra, calle Aquiles Serdán	0.00	7,779,048.98	398,921.43	7,380,127.55	7,380,127.55	7,380,127.55	7,380,127.55	0.00	0.00	0.00	

✓ + ✍

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P.	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0335(K0704) Construcción de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Casa Blanca 1ra. Sección calle 1ra cerrada de Río Mezcalapa	0.00	1,113,551.82	4.26	1,113,547.56	1,113,547.56	1,113,547.56	1,113,547.56	0.00	0.00	0.00
		K0374(K0782) Rehabilitación de techumbre de cárcamo sanitario o pluvial en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia José María Pino Suárez, cárcamo Asunción Castellanos	0.00	6,266,301.71	266,117.57	6,000,184.14	6,000,184.14	6,000,184.14	6,000,184.14	0.00	0.00	0.00
		K0376(K0790) Adecuación de la estación de bombeo del Fraccionamiento Estrellas de Buenavista (incluye trámites)	0.00	1,180,620.30	0.01	1,180,620.29	1,180,620.29	1,180,620.29	1,180,620.29	0.00	0.00	0.00
		K0377(K0791) Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 1	0.00	2,987,263.39	0.00	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	2,987,263.39	0.00	0.00	0.00
		K0378(K0792) Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 2	0.00	2,988,125.33	5,810.45	2,982,314.88	2,982,314.88	2,982,314.88	2,982,314.88	0.00	0.00	0.00
		K0379(K0793) Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Rural, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2	0.00	2,994,314.84	0.05	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	2,994,314.79	0.00	0.00	0.00
		K0382(K0797) Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Espejo II, Calle Río Tuxpan, calle Río Tecolutla.	0.00	754,877.56	1,559.57	753,317.99	753,317.99	753,317.99	753,317.99	0.00	0.00	0.00
		K0383(K0801) Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	0.00	2,395,547.06	0.00	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	0.00	0.00	0.00
		K0384(K0802) Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	0.00	2,395,547.06	0.00	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	2,395,547.06	0.00	0.00	0.00
		K0441(K0868) Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye: tapas, en diversas localidades del municipio del Centro, (Etapa 2)	0.00	1,883,362.90	4,660.99	1,878,701.91	1,878,701.91	1,878,701.91	1,878,701.91	0.00	0.00	0.00
		K0442(K0869) Pavimento hidráulico en reparación de hundimientos y reparación de fugas en diversas localidades del municipio de Centro	0.00	995,293.44	481.07	994,812.37	994,812.37	994,812.37	994,812.37	0.00	0.00	0.00
		K0456(K0896) Rehabilitación de red de alcantarillado en Centro, Localidad José G. Asmitía, Tamulté de las Sabanas, Asentamiento calle Mario Trujillo García, entre calle Porfirio Díaz y calle Ignacio Zaragoza (1ra Etapa)	0.00	3,488,498.06	0.00	3,488,498.06	3,488,498.06	3,488,498.06	3,488,498.06	0.00	0.00	0.00
K005	Urbanización		37,664,006.58	152,298,150.89	40,199,496.75	149,762,660.72	117,506,631.90	115,096,892.83	114,910,212.75	32,256,028.82	24,155,096.68	2,409,739.07
		K0240 Señalética horizontal en infraestructura de movilidad del Municipio de Centro	10,958,953.56	10,958,953.56	10,958,953.56	10,958,953.56	981,722.98	937,347.39	874,278.19	9,977,230.58	8,103,217.02	44,375.59
		K0241 Rehabilitación integral de concreto hidráulico en vialidades del Municipio de Centro	9,111,570.41	9,111,570.41	9,111,570.41	9,111,570.41	1,646,751.80	931,774.84	885,637.21	7,464,818.61	5,035,236.44	714,976.96
		K0242 Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezclas asfálticas en la ciudad de Villahermosa y villas	17,593,482.61	17,593,482.61	17,593,482.61	17,593,482.61	2,779,502.98	1,129,116.46	1,051,643.21	14,813,979.63	11,016,643.22	1,650,386.52
		K0337(K0735) Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad ranchería Tocoal, Asentamiento calle la Y Griega, callejón sin nombre	0.00	1,649,843.12	9,630.76	1,640,212.36	1,640,212.36	1,640,212.36	1,640,212.36	0.00	0.00	0.00
		K0342(K0740) Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuilzapotlan, Asentamiento Andador D y calle Poeta Tabasqueños, Fraccionamiento ISSET	0.00	5,114,769.00	631.64	5,114,137.36	5,114,137.36	5,114,137.36	5,114,137.36	0.00	0.00	0.00
		K0343(K0741) Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuilzapotlan, Asentamiento calle José Gorostiza, Fraccionamiento ISSET	0.00	6,143,788.11	2,156.68	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	6,141,631.43	0.00	0.00	0.00
		K0344(K0742) Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuilzapotlan, Asentamiento andador E, Fraccionamiento Lomas de Ocuilzapotlan 1	0.00	5,735,073.35	463.70	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	5,734,609.65	0.00	0.00	0.00
		K0345(K0743) Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuilzapotlan, Asentamiento andador C y Anexo, Fraccionamiento Lomas de Ocuilzapotlan 1	0.00	7,662,516.60	0.21	7,662,516.39	7,662,516.39	7,662,516.39	7,662,516.39	0.00	0.00	0.00
		K0346(K0744) Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Tamulté de las Sabanas, Asentamiento calle Agustín Beltrán	0.00	2,692,343.15	2.40	2,692,340.75	2,692,340.75	2,692,340.75	2,692,340.75	0.00	0.00	0.00
		K0357(K0758) Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Ranchería La Vuelta (La Jagua), asentamiento caminos de la comunidad	0.00	3,835,770.11	283.87	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	3,835,486.24	0.00	0.00	0.00
		K0367(K0768) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, de Villahermosa, Tab. Etapa II	0.00	4,166,680.46	0.16	4,166,680.30	4,166,680.30	4,166,680.30	4,166,680.30	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0368(K0769) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Colonias Atasta, Tamulté, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	0.00	4,198,954.80	15.61	4,198,939.19	4,198,939.19	4,198,939.19	4,198,939.19	0.00	0.00	0.00
		K0369(K0770) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Col. El Recreo, Indeco, Infonavit Ciudad Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	0.00	4,134,828.02	0.00	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	4,134,828.02	0.00	0.00	0.00
		K0370(K0771) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Carrizal, Rovirosa, José Ma. Pino Suárez, Espejo I, Espejo II, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	0.00	4,203,226.51	3,259.66	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	4,199,966.85	0.00	0.00	0.00
		K0371(K0774) Construcción de pavimento de carpeta de concreto asfáltico de 5 cm espesor, construcción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, bacheo con mezcla asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas en tramos aislados en Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José María Pino Suarez, Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,828,444.72	1,740,330.68	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	1,088,114.04	0.00	0.00	0.00
		K0444(K0871) Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el cruce de Periférico Malecón Carlos A. Madrazo B. y Paseo Tabasco en Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	7,126,141.90	125.15	7,126,016.75	7,126,016.75	7,126,016.75	7,126,016.75	0.00	0.00	0.00
		K0445(K0872) Rehabilitación de semaforización del cruce de Periférico Malecón Carlos A. Madrazo B. y Paseo Tabasco en Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	5,190,784.23	402,866.63	4,787,917.60	4,787,917.60	4,787,917.60	4,787,917.60	0.00	0.00	0.00
		K0461(K0902) Rehabilitación de calles en Centro, asentamiento en la Colonia Miguel Hidalgo 3era. Etapa con material grava de revestimiento, sector Manuel Andrade y sector Nuevo Horizonte	0.00	5,824,571.99	2,379.46	5,822,192.53	5,822,192.53	5,822,192.53	5,822,192.53	0.00	0.00	0.00
		K0463(K0904) Desorille, rastreo y recargue de grava en las calles 1, 2, 3 y 4 de la ranchería La Lima del municipio de Centro, Tabasco	0.00	3,065,029.17	8.70	3,065,020.47	3,065,020.47	3,065,020.47	3,065,020.47	0.00	0.00	0.00
		K0517K0371(K0774) Construcción de pavimento de carpeta de concreto asfáltico de 5 cm espesor, construcción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, bacheo con mezcla asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas en tramos aislados en Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José María Pino Suarez, Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,740,276.95	0.00	1,740,276.95	1,740,276.95	1,740,276.95	1,740,276.95	0.00	0.00	0.00
		K0348(K0749) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. La Huasteca 1ra. Sección, Asentamiento Diversos Puntos	0.00	1,293,991.26	0.00	1,293,991.26	1,293,991.26	1,293,991.26	1,293,991.26	0.00	0.00	0.00
		K0349(K0750) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Ixtacomitán 1ra. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	2,015,578.88	0.00	2,015,578.88	2,015,578.88	2,015,578.88	2,015,578.88	0.00	0.00	0.00
		K0350(K0751) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)	0.00	808,339.02	0.00	808,339.02	808,339.02	808,339.02	808,339.02	0.00	0.00	0.00
		K0351(K0752) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Guardacosta, Asentamiento diversos puntos	0.00	924,799.26	0.00	924,799.26	924,799.26	924,799.26	924,799.26	0.00	0.00	0.00
		K0352(K0753) Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Laguna Encantada, Colonia Triunfo La Manga I	0.00	2,337,938.51	3,691.47	2,334,247.04	2,334,247.04	2,334,247.04	2,334,247.04	0.00	0.00	0.00
		K0353(K0754) Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento parque del Vaso Regulador de Tamulté de las Barrancas	0.00	1,818,381.59	1,200.50	1,817,181.09	1,817,181.09	1,817,181.09	1,817,181.09	0.00	0.00	0.00
		K0354(K0755) Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento parque público Domingo Colín de Gaviotas Norte	0.00	1,178,973.32	5.92	1,178,967.40	1,178,967.40	1,178,967.40	1,178,967.40	0.00	0.00	0.00
		K0358(K0759) Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento deportiva de la Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada)	0.00	2,591,799.34	12,106.25	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	2,579,693.09	0.00	0.00	0.00
		K0359(K0760) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Colima, asentamiento diversos puntos	0.00	520,215.63	0.00	520,215.63	520,215.63	520,215.63	520,215.63	0.00	0.00	0.00
		K0360(K0761) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos	0.00	658,298.35	0.00	658,298.35	658,298.35	658,298.35	658,298.35	0.00	0.00	0.00
		K0361(K0762) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Ixtacomitán 2da. Sección, asentamiento diversos puntos	0.00	2,307,472.73	18,501.77	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	2,288,970.96	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P.	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0362(K0763) Rehabilitación del alumbrado público en fraccionamiento Centrópolis del Municipio de Centro	0.00	1,102,058.50	0.00	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	1,102,058.50	0.00	0.00	0.00
		K0363(K0764) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Coronel Traconis 2da. Sección (El Zapote), asentamiento diversos puntos	0.00	638,189.54	4,965.10	633,224.44	633,224.44	633,224.44	633,224.44	0.00	0.00	0.00
		K0364(K0765) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Coronel Traconis (Guerrero 3ra. Sección), asentamiento diversos puntos	0.00	267,974.11	0.00	267,974.11	267,974.11	267,974.11	267,974.11	0.00	0.00	0.00
		K0365(K0766) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Anacleto Canabal 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	4,147,602.71	75,730.38	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	4,071,872.33	0.00	0.00	0.00
		K0366(K0767) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Ixtacomitán 5ta. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	1,760,725.08	23,943.72	1,736,781.36	1,736,781.36	1,736,781.36	1,736,781.36	0.00	0.00	0.00
		K0443(K0870) Rehabilitación de instalaciones eléctrica y alumbrado del cruce de Periférico Malecón Carlos A. Madrazo B. y Paseo Tabasco en Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	3,690,878.22	223,617.74	3,467,260.48	3,467,260.48	3,467,260.48	3,467,260.48	0.00	0.00	0.00
		K0446(K0873) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Coronel Traconis 1ra. Sección (La Isla), Asentamiento Diversos puntos	0.00	824,842.57	4,206.07	820,636.50	820,636.50	820,636.50	820,636.50	0.00	0.00	0.00
		K0447(K0874) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cd. Villahermosa, asentamiento diversas Colonias	0.00	7,848,865.80	21.94	7,848,843.86	7,848,843.86	7,848,843.86	7,848,843.86	0.00	0.00	0.00
		K0448(K0876) Ampliación de alumbrado público en Centro, Localidad Villa Tamulté de las Sabanas, asentamiento Prol. De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista	0.00	319,170.14	1,068.14	318,102.00	318,102.00	318,102.00	318,102.00	0.00	0.00	0.00
		K0449(K0877) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villa Macultepec, asentamiento calles de acceso al COBATAB 37	0.00	153,218.39	0.00	153,218.39	153,218.39	153,218.39	153,218.39	0.00	0.00	0.00
		K0450(K0878) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Huasteca 1ra. Sección, asentamiento carretera federal frente de la Escuela Primaria	0.00	284,526.03	79.86	284,446.17	284,446.17	284,446.17	284,446.17	0.00	0.00	0.00
		K0451(K0879) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Tumbulushal, asentamiento fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso al CECYTE 19)	0.00	231,479.15	4.11	231,475.04	231,475.04	231,475.04	231,475.04	0.00	0.00	0.00
		K0452(K0880) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Parrilla II, asentamiento calle Senda de Guacidan y puente peatonal	0.00	382,702.53	3,074.32	379,628.21	379,628.21	379,628.21	379,628.21	0.00	0.00	0.00
		K0453(K0881) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. La Vuelta (La Jagua), asentamiento diferentes puntos	0.00	500,806.90	525.49	500,281.41	500,281.41	500,281.41	500,281.41	0.00	0.00	0.00
		K0454(K0882) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cocoyol (Socialista), asentamiento callejón del panteón y vialidad principal	0.00	590,496.00	0.12	590,495.88	590,495.88	590,495.88	590,495.88	0.00	0.00	0.00
		K0455(K0883) Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, asentamiento frente de la Telesecundaria Gustavo Ovando Ríos	0.00	121,778.56	591.96	121,186.60	121,186.60	121,186.60	121,186.60	0.00	0.00	0.00
K008		Caminos	0.00	8,505,331.05	67,289.91	8,438,041.14	8,438,041.14	8,438,041.14	8,438,041.14	0.00	0.00	0.00
		K0341(K0739) Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Medellín y Madero 2da. Sección, asentamiento camino San Ignacio	0.00	6,601,889.41	18,147.08	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	6,583,742.33	0.00	0.00	0.00
		K0458(K0899) Rehabilitación de camino con materiales pétreos, calle Sector Hernández López, Ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección	0.00	383,559.52	43,329.17	340,230.35	340,230.35	340,230.35	340,230.35	0.00	0.00	0.00
		K0459(K0900) Rehabilitación de camino con materiales pétreos, camino Prolongación Mariano Escobedo, Villa Ocultzapotlán	0.00	553,352.05	5,702.64	547,649.41	547,649.41	547,649.41	547,649.41	0.00	0.00	0.00
		K0460(K0901) Rehabilitación de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección	0.00	966,530.07	111.02	966,419.05	966,419.05	966,419.05	966,419.05	0.00	0.00	0.00
		K0523Rehabilitación de caminos con materiales pétreos, Zona Sur I, diversas comunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0524Rehabilitación de caminos con materiales pétreos, Zona Sur II, diversas comunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0525Rehabilitación de caminos con materiales pétreos, caminos vecinales, Zona Norte II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0527Rehabilitación de caminos y callejones con materiales pétreos, Zona Norte 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K012		Edificios Públicos	0.00	17,781,110.88	2,116,954.21	15,664,156.67	7,032,804.79	7,032,804.79	7,032,804.79	8,631,351.88	0.00	0.00
		K0329(K0636) Rehabilitación de pasillos y plaza la Ceiba en el interior del H. Ayuntamiento de Centro en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Prolongación Paseo Tabasco no. 1401, Tabasco 2000, Centro Tabasco	0.00	901,013.87	539,049.21	361,964.66	361,964.66	361,964.66	361,964.66	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P.	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0440(K0867) Ampliación de la rehabilitación de fachadas interiores y refuerzo en su estructura, en el edificio de Palacio municipal del H. Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco	0.00	6,106,437.98	1,258,903.46	4,847,534.52	4,847,534.52	4,847,534.52	4,847,534.52	0.00	0.00	0.00
		K0462(K0903) Iluminación y jardinería en el claustro del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	2,142,307.15	319,001.54	1,823,305.61	1,823,305.61	1,823,305.61	1,823,305.61	0.00	0.00	0.00
		K0488Fabricación de cubículos a base tablacemento en oficinas de la subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de Centro, ubicadas en el edificio de la calle Retorno Vía 5, No. 104 Col. Tabasco 2000, Cd. de Villahermosa, Tabasco	0.00	649,154.05	0.00	649,154.05	0.00	0.00	0.00	649,154.05	0.00	0.00
		K0520Adecuación en áreas de módulo de atención (planta baja) y centro de llamadas y monitoreo (planta alta) de servicios municipales del H. Ayuntamiento del Centro, ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0512Reacondicionamiento de la segunda sección del mercado provisional y mantenimiento al área de administración y baños públicos de la Colonia Casa Blanca, ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	7,982,197.83	0.00	7,982,197.83	0.00	0.00	0.00	7,982,197.83	0.00	0.00
		K0521Rehabilitación del sistema fotovoltaico de 210 KW en el mercado José María Pino Suarez del municipio de Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0522Rehabilitación de la infraestructura básica del sistema de cloración en el mercado José María Pino Suarez del municipio de Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0530Colocación y acondicionamiento de ventanas tipo louver en vanos del mercado Ocuiltzapotlán del municipio de Centro, Tabasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K014		Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva	3,592,717.92	4,188,805.68	579.26	7,780,944.34	4,188,226.42	4,188,226.42	4,188,226.22	3,592,717.92	0.00	0.00
		K0519Rehabilitación del Gran Salón Villahermosa y Casa de la Tierra, parque Tomas Garrido Canabal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0355(K0756) Construcción de servicios sanitario, Escuela Rural Estatal Dr. Tomás Díaz Bartlett, Ranchería La Vuelta (La Jagua)	0.00	1,396,058.76	579.02	1,395,479.74	1,395,479.74	1,395,479.74	1,395,479.74	0.00	0.00	0.00
		K0356(K0757) Construcción de techado en áreas de impartición de educación física, Escuela Rural Estatal Dr. Tomás Díaz Bartlett, Ranchería La Vuelta (La Jagua)	0.00	2,792,746.92	0.24	2,792,746.68	2,792,746.68	2,792,746.68	2,792,746.48	0.00	0.00	0.00
		K0316Construcción de unidades de servicio en espacios públicos	3,592,717.92	0.00	0.00	3,592,717.92	0.00	0.00	0.00	3,592,717.92	0.00	0.00
K023		Tecnologías de la información	19,186,152.17	2,120,819.20	397,928.36	20,909,043.01	53,245.71	53,245.71	53,245.71	20,855,797.30	1,658,194.80	0.00
		K0002Equipamiento tecnológico de Presidencia Municipal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	53,245.71	53,245.71	53,245.71	11,754.29	0.00	0.00
		K0529Adquisición de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0014Licencias de software y equipos informáticos para la Dirección de Finanzas	2,152,000.00	387,000.00	0.00	2,539,000.00	0.00	0.00	0.00	2,539,000.00	1,549,876.00	0.00
		K0183Licencia del sistema integral para el Fortalecimiento Recaudatorio	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
		K0018Adquisición de bienes informáticos	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
		K0021Equipamiento informático para la Contraloría	160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		K0030Equipamiento de bienes informáticos de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico)	109,991.00	0.00	0.00	109,991.00	0.00	0.00	0.00	109,991.00	0.00	0.00
		K0031Bienes informáticos para la Dirección de Fomento Económico y Turismo	106,725.00	0.00	0.00	106,725.00	0.00	0.00	0.00	106,725.00	0.00	0.00
		K0043Adquisición de bienes informáticos para la Subdirección de Panteones	27,925.17	0.00	0.00	27,925.17	0.00	0.00	0.00	27,925.17	0.00	0.00
		K0044Equipamiento de bienes informáticos para la Subdirección de Mercados y Centrales de Abasto.	170,648.56	0.00	0.00	170,648.56	0.00	0.00	0.00	170,648.56	0.00	0.00
		K0057Equipamiento de bienes informáticos para la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	1,043,635.63	0.00	0.00	1,043,635.63	0.00	0.00	0.00	1,043,635.63	0.00	0.00
		K0056Licencias y equipos informáticos para la red municipal de bibliotecas	634,496.00	0.00	0.00	634,496.00	0.00	0.00	0.00	634,496.00	0.00	0.00
		K0073Equipamiento de la dirección de administración	2,455,964.86	0.00	0.00	2,455,964.86	0.00	0.00	0.00	2,455,964.86	0.00	0.00
		K0492Equipamiento para la Dirección de Asuntos Jurídicos	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
		K0090Equipamiento de bienes informático para el Área de Atención Ciudadana	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
		K0107Adquisición de Equipos para la Coordinación de Espacios Públicos de la DPADS.	125,142.37	0.00	0.00	125,142.37	0.00	0.00	0.00	125,142.37	0.00	0.00

d + y

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0100Equipamiento para la Automatización de Procesos de Impacto Ambiental	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
		K0110Gastos para la adquisición de bienes informáticos para Protección Civil	367,928.36	367,928.36	367,928.36	367,928.36	0.00	0.00	0.00	367,928.36	0.00	0.00
		K0120Adquisición de bienes informáticos para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	369,019.34	0.00	0.00	369,019.34	0.00	0.00	0.00	369,019.34	0.00	0.00
		K0121Equipamiento de Bienes Informáticos y Equipo en PROFADE	49,134.00	0.00	0.00	49,134.00	0.00	0.00	0.00	49,134.00	0.00	0.00
		K0122Equipamiento de Bienes Informáticos de la Subdirección de Desarrollo	35,043.00	0.00	0.00	35,043.00	0.00	0.00	0.00	35,043.00	0.00	0.00
		K0490Adquisición de bienes informáticos	0.00	1,200,790.84	0.00	1,200,790.84	0.00	0.00	0.00	1,200,790.84	0.00	0.00
		K0133Software para el Sistema de Información Geográfica de Centro 2025	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,818.64	0.00
		K0487Equipamiento para el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
		K0137Adquisición de bienes informáticos para la Coordinación de Desarrollo Político	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		K0148Adquisición de equipos de computo	312,408.00	0.00	0.00	312,408.00	0.00	0.00	0.00	312,408.00	0.00	0.00
		K0154Equipamiento para la Secretaría Técnica	195,155.00	0.00	0.00	195,155.00	0.00	0.00	0.00	195,155.00	0.00	0.00
		K0157Licenciamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
		K0158Equipamiento del Centro de Monitoreo de Servicios Municipales	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
		K0293Adquisición de licencias de Software de diseño para la Coordinación de Información	32,935.88	0.00	0.00	32,935.88	0.00	0.00	0.00	32,935.88	28,681.32	0.00
		K0175Adquisición de equipos para el archivo histórico del proyecto de podcast "Brújula Histórica" del Archivo General Municipal	55,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	45,818.84	0.00
K024		Adquisición de Bienes Muebles	46,211,591.92	31,957,214.04	296,278.00	77,872,527.96	23,577,835.12	23,525,575.12	23,525,575.12	54,294,692.84	263,427.11	52,260.00
		K0001Equipamiento de Presidencia Municipal	740,202.00	0.00	0.00	740,202.00	67,608.13	54,848.13	54,848.13	672,593.87	0.00	12,760.00
		K0528Equipamiento de la Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0016Equipamiento para la Dirección de Finanzas	2,654,000.00	337,000.00	0.00	2,991,000.00	0.00	0.00	0.00	2,991,000.00	0.00	0.00
		K0531 Equipo de barreras vehiculares con sistema de cobro de estacionamiento del parque Tomás Garrido Canabal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0340(K0738) Equipamiento para la Dirección de Programación	0.00	819,072.00	0.00	819,072.00	819,072.00	819,072.00	819,072.00	0.00	0.00	0.00
		K0507Adquisición de vehículos y maquinaria para la Dirección de Desarrollo	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00
		K0029Equipamiento de la Casa Barrio Mágico (Oficina del Centro Histórico)	283,379.24	0.00	0.00	283,379.24	0.00	0.00	0.00	283,379.24	0.00	0.00
		K0503Adquisición de hidrolavadoras para la limpieza de los Mercados Públicos	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
		K0034Adquisición de camiones grúa	2,755,000.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00	0.00
		K0035Adquisición de camionetas para servicios administrativos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
		K0036Adquisición de Transformadores	693,775.14	0.00	0.00	693,775.14	0.00	0.00	0.00	693,775.14	0.00	0.00
		K0037Adquisiciones para Herramientas y Máquinas	51,757.20	0.00	0.00	51,757.20	25,496.00	25,496.00	25,496.00	26,261.20	26,261.20	0.00
		K0042Adquisición de mobiliario para la Subdirección de Panteones	269,927.55	0.00	0.00	269,927.55	69,530.01	69,530.01	69,530.01	200,397.54	0.00	0.00
		K0033Equipamiento de mobiliario para la Subdirección de Mercados y Centrales de Abasto.	35,116.85	0.00	0.00	35,116.85	0.00	0.00	0.00	35,116.85	0.00	0.00
		K0050Modernización del equipo audiovisual del Teatro de Cámara Hilda del Rosario de Gómez del Centro Cultural Villahermosa	1,268,994.00	0.00	0.00	1,268,994.00	0.00	0.00	0.00	1,268,994.00	0.00	0.00
		K0052Equipamiento de la Red Municipal de Bibliotecas	25,940.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00
		K0074Otros mobiliarios y equipos de administración	642,367.62	135,000.00	135,000.00	642,367.62	47,692.24	47,692.24	47,692.24	594,675.38	0.00	0.00
		K0075Vehículos y Equipo de Transporte	1,489,775.00	0.00	0.00	1,489,775.00	0.00	0.00	0.00	1,489,775.00	0.00	0.00
		K0076Maquinaria y otros equipos y herramientas	217,130.60	70,584.25	0.00	287,714.85	36,214.67	36,214.67	36,214.67	251,500.18	0.00	0.00
		K0082Equipamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos	277,847.00	0.00	0.00	277,847.00	0.00	0.00	0.00	277,847.00	0.00	0.00
		K0088Equipamiento de oficina para el Área de Atención Ciudadana	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	171,764.00	13,915.36	0.00
		K0089Adquisición de vehículo para servicios Administrativo de la Dirección de Atención Ciudadana	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0094Adquisición de Muebles de Oficina para la Coordinación de Espacios Públicos de la DPADS.	82,754.40	0.00	0.00	82,754.40	0.00	0.00	0.00	82,754.40	0.00	0.00
		K0095Adquisición de Grúa Articulada para la Coordinación de Espacios Públicos.	2,755,000.00	1,495,356.00	0.00	4,250,356.00	0.00	0.00	0.00	4,250,356.00	0.00	0.00
		K0096Adquisición de Mini Split para las áreas Administrativas de la Coordinación de Espacios Públicos.	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00	0.00	0.00
		K0317Adquisición de vehículos para la Coordinación de Espacios Públicos.	1,525,000.00	1,752,724.76	0.00	3,277,724.76	0.00	0.00	0.00	3,277,724.76	0.00	0.00
		K0499Equipamiento para la Coordinación de Espacios Públicos	0.00	439,533.24	0.00	439,533.24	0.00	0.00	0.00	439,533.24	0.00	0.00
		K0505Equipamiento para la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.	0.00	828,325.00	0.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	828,325.00	0.00	0.00
		K0108Gastos para la adquisición de equipo especializado de Protección Civil	638,000.00	40,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	24,592.00	0.00
		K0111Equipamiento para el mejoramiento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	1,133,632.00	0.00	0.00	1,133,632.00	0.00	0.00	0.00	1,133,632.00	0.00	0.00
		K0112Adquisición de equipos para la Subdirección de Consejos de Ancianos y Personas con Discapacidad	148,302.00	27,488.00	27,488.00	148,302.00	0.00	0.00	0.00	148,302.00	61,460.00	0.00
		K0113Equipamiento PROFADE	815,357.00	0.00	0.00	815,357.00	0.00	0.00	0.00	815,357.00	0.00	0.00
		K0114Adquisición de equipos para la Subdirección de Academias	133,170.00	60,790.00	60,790.00	133,170.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	121,454.00	0.00	0.00
		K0115Adquisición de equipos de videovigilancia para los Centros de Asistencia Infantil y Centro de Asistencia Social	60,915.00	0.00	0.00	60,915.00	0.00	0.00	0.00	60,915.00	0.00	0.00
		K0126Adquisición de vehículos y maquinaria para el Sistema de Agua y Saneamiento.	17,369,400.00	0.00	0.00	17,369,400.00	0.00	0.00	0.00	17,369,400.00	0.00	0.00
		K0385(K0807) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Asunción Castellanos	0.00	1,643,686.53	0.00	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	0.00	0.00	0.00
		K0386(K0808) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Asunción Castellanos	0.00	1,643,686.53	0.00	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	1,643,686.53	0.00	0.00	0.00
		K0387(K0809) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Ernesto Malda	0.00	825,704.17	0.00	825,704.17	825,704.17	825,704.17	825,704.17	0.00	0.00	0.00
		K0388(K0810) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Ernesto Malda	0.00	825,704.17	0.00	825,704.17	825,704.17	825,704.17	825,704.17	0.00	0.00	0.00
		K0389(K0811) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Méndez	0.00	1,129,432.33	0.00	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	0.00	0.00	0.00
		K0390(K0812) Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Méndez	0.00	1,129,432.33	0.00	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	1,129,432.33	0.00	0.00	0.00
		K0391(K0813) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo las Mercedes 2	0.00	109,705.78	0.00	109,705.78	109,705.78	109,705.78	109,705.78	0.00	0.00	0.00
		K0392(K0814) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo las Mercedes 2	0.00	109,705.78	0.00	109,705.78	109,705.78	109,705.78	109,705.78	0.00	0.00	0.00
		K0393(K0815) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Lomas de Ocuilzapotlán KM 15	0.00	236,251.39	0.00	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	0.00	0.00	0.00
		K0394(K0816) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Lomas de Ocuilzapotlán KM 15	0.00	236,251.39	0.00	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	0.00	0.00	0.00
		K0395(K0817) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	209,458.28	0.00	209,458.28	209,458.28	209,458.28	209,458.28	0.00	0.00	0.00
		K0396(K0818) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	209,458.28	0.00	209,458.28	209,458.28	209,458.28	209,458.28	0.00	0.00	0.00
		K0397(K0819) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo Dos Montes	0.00	109,614.10	0.00	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	0.00	0.00	0.00
		K0398(K0820) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo Dos Montes	0.00	109,614.10	0.00	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	0.00	0.00	0.00
		K0399(K0821) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Fracc. Parrilla II	0.00	745,631.30	0.00	745,631.30	745,631.30	745,631.30	745,631.30	0.00	0.00	0.00
		K0400(K0822) Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de	0.00	745,631.30	0.00	745,631.30	745,631.30	745,631.30	745,631.30	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and plus sign

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		bombeo de Fracc. Parrilla II										
	K0401(K0823)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo San Manuel	0.00	109,614.10	0.00	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	0.00	0.00	0.00
	K0402(K0824)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo San Manuel	0.00	109,614.10	0.00	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	0.00	0.00	0.00
	K0403(K0825)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Estrellas de Buena Vista	0.00	115,706.23	0.00	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	0.00	0.00	0.00
	K0404(K0826)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Estrellas de Buena Vista	0.00	115,706.23	0.00	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	0.00	0.00	0.00
	K0405(K0827)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Ptar Paraíso	0.00	109,614.10	0.00	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	0.00	0.00	0.00
	K0406(K0828)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Ptar Paraíso	0.00	109,614.10	0.00	109,614.10	109,614.10	109,614.10	109,614.10	0.00	0.00	0.00
	K0407(K0829)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo el Country	0.00	236,251.39	0.00	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	0.00	0.00	0.00
	K0408(K0830)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo el Country	0.00	236,251.39	0.00	236,251.39	236,251.39	236,251.39	236,251.39	0.00	0.00	0.00
	K0409(K0831)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la planta de tratamiento de San Antonio	0.00	115,706.23	0.00	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	0.00	0.00	0.00
	K0410(K0832)	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la planta de tratamiento de San Antonio	0.00	115,706.23	0.00	115,706.23	115,706.23	115,706.23	115,706.23	0.00	0.00	0.00
	K0411(K0833)	Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Gaviotas	0.00	2,044,164.35	0.00	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	0.00	0.00	0.00
	K0412(K0834)	Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Gaviotas	0.00	2,044,164.35	0.00	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	2,044,164.35	0.00	0.00	0.00
	K0413(K0836)	Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Méndez	0.00	2,628,211.30	0.00	2,628,211.30	2,628,211.30	2,628,211.30	2,628,211.30	0.00	0.00	0.00
	K0414(K0837)	Motor de combustión interna estacionario para La Estación de bombeo Triunfo La Manga	0.00	668,031.11	0.00	668,031.11	668,031.11	668,031.11	668,031.11	0.00	0.00	0.00
	K0415(K0838)	Motor de combustión interna estacionario para La Estación de bombeo Triunfo La Manga	0.00	668,031.11	0.00	668,031.11	668,031.11	668,031.11	668,031.11	0.00	0.00	0.00
	K0416(K0839)	Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Acachapan y Colmena 2da Secc. (La Lima)	0.00	104,714.06	0.00	104,714.06	104,714.06	104,714.06	104,714.06	0.00	0.00	0.00
	K0417(K0840)	Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Acachapan y Colmena 2da Secc. (La Lima)	0.00	104,714.06	0.00	104,714.06	104,714.06	104,714.06	104,714.06	0.00	0.00	0.00
	K0418(K0841)	Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Estancia Vieja 2da Secc.	0.00	109,539.43	0.00	109,539.43	109,539.43	109,539.43	109,539.43	0.00	0.00	0.00
	K0419(K0842)	Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Estancia Vieja 2da Secc.	0.00	109,539.43	0.00	109,539.43	109,539.43	109,539.43	109,539.43	0.00	0.00	0.00
	K0420(K0843)	Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	120,908.78	0.00	120,908.78	120,908.78	120,908.78	120,908.78	0.00	0.00	0.00
	K0421(K0844)	Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	120,908.78	0.00	120,908.78	120,908.78	120,908.78	120,908.78	0.00	0.00	0.00
	K0422(K0845)	Adquisición de bomba sumergible vertical, para el pozo profundo de Ría. Coronel Traconis 4ta Secc. San Francisco	0.00	208,043.68	0.00	208,043.68	208,043.68	208,043.68	208,043.68	0.00	0.00	0.00
	K0423(K0846)	Adquisición de bomba sumergible vertical, para el pozo profundo de Ría. Coronel Traconis 4ta Secc. San Francisco	0.00	208,043.68	0.00	208,043.68	208,043.68	208,043.68	208,043.68	0.00	0.00	0.00
	K0424(K0847)	Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Parrilla	0.00	121,394.00	0.00	121,394.00	121,394.00	121,394.00	121,394.00	0.00	0.00	0.00
	K0425(K0848)	Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Parrilla	0.00	121,394.00	0.00	121,394.00	121,394.00	121,394.00	121,394.00	0.00	0.00	0.00
	K0426(K0849)	Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Gaviotas	0.00	123,782.25	0.00	123,782.25	123,782.25	123,782.25	123,782.25	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P.	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0427(K0850) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Gaviotas	0.00	123,782.25	0.00	123,782.25	123,782.25	123,782.25	123,782.25	0.00	0.00	0.00
		K0429(K0852) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Majahua	0.00	177,195.62	0.00	177,195.62	177,195.62	177,195.62	177,195.62	0.00	0.00	0.00
		K0430(K0853) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Chilapa	0.00	88,597.81	0.00	88,597.81	88,597.81	88,597.81	88,597.81	0.00	0.00	0.00
		K0431(K0854) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Chilapa	0.00	88,597.81	0.00	88,597.81	88,597.81	88,597.81	88,597.81	0.00	0.00	0.00
		K0432(K0855) Adquisición de bombas vertical tipo turbina para el manejo de agua clorada, para planta potabilizadora Carrizal	0.00	122,151.51	0.00	122,151.51	122,151.51	122,151.51	122,151.51	0.00	0.00	0.00
		K0433(K0856) Adquisición de bombas vertical tipo turbina para el manejo de agua clorada, para planta potabilizadora Carrizal	0.00	122,151.51	0.00	122,151.51	122,151.51	122,151.51	122,151.51	0.00	0.00	0.00
		K0434(K0857) Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla abierto a prueba de goteo, para planta Potabilizadora Carrizal	0.00	75,392.61	0.00	75,392.61	75,392.61	75,392.61	75,392.61	0.00	0.00	0.00
		K0435(K0858) Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla abierto a prueba de goteo, para planta Potabilizadora Carrizal	0.00	75,392.61	0.00	75,392.61	75,392.61	75,392.61	75,392.61	0.00	0.00	0.00
		K0436(K0859) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora La Isla 2	0.00	131,983.88	0.00	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	0.00	0.00	0.00
		K0437(K0860) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora La Isla 2	0.00	131,983.88	0.00	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	0.00	0.00	0.00
		K0438(K0861) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Dos Montes	0.00	131,983.88	0.00	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	0.00	0.00	0.00
		K0439(K0862) Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Dos Montes	0.00	131,983.88	0.00	131,983.88	131,983.88	131,983.88	131,983.88	0.00	0.00	0.00
		K0485Adquisición de bomba vertical acoplada a motor eléctrico	0.00	57,918.23	0.00	57,918.23	57,918.23	57,918.23	57,918.23	0.00	0.00	0.00
		K0493Adquisición de Dron Profesional	0.00	32,993.88	0.00	32,993.88	0.00	0.00	0.00	32,993.88	0.00	0.00
		K0129Equipamiento para el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable	323,848.00	0.00	73,000.00	250,848.00	0.00	0.00	0.00	250,848.00	0.00	0.00
		K0136Adquisición de bienes muebles de la Coordinación de Desarrollo Político	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
		K0144Adquisición de unidad de traslado para el personal de brigada médica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		K0145Adquisición de Unidad Canina para la esterilización canina y felina	1,128,977.00	0.00	0.00	1,128,977.00	0.00	0.00	0.00	1,128,977.00	0.00	0.00
		K0146Adquisición de Vehículos para el programa de limpieza de vialidades y espacios públicos	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00
		K0147Adquisición de 30 contenedores metálicos para basura con capacidad de 3 metros cúbicos fabricado en lámina y piso H50 Cal. 10 Troquelada y Perfilada.	2,088,000.00	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00
		K0149Adquisición de vehículos	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00
		K0159Mobiliario para el Centro de Monitoreo de Servicios Municipales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	21,600.36	21,600.36	21,600.36	43,399.64	0.00	0.00
		K0506Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	0.00	25,894.68	0.00	25,894.68	0.00	0.00	0.00	25,894.68	0.00	0.00
		K0504Equipamiento para la Coordinación de Proyectos Estratégicos y Vinculación	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
		K0162Adquisición de vehículo para la cobertura de los eventos que se realizan en el H. Ayuntamiento de Centro	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		K0294Adquisición de equipo fotográfico para la Coordinación de Información	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	137,198.55	0.00
		K0296Adquisición de equipo de aire acondicionado tipo mini Split	9,479.52	0.00	0.00	9,479.52	8,120.00	8,120.00	8,120.00	1,359.52	0.00	0.00
		K0297Adquisición de equipo (dron)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	28,362.00	28,362.00	28,362.00	13,638.00	0.00	0.00
		K0298Adquisición de equipo de telecomunicaciones	41,272.80	0.00	0.00	41,272.80	37,236.00	37,236.00	37,236.00	4,036.80	0.00	0.00
		K0483Equipamiento para la Coordinación del Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte de Centro	0.00	39,500.52	0.00	39,500.52	39,500.00	0.00	0.00	0.52	0.00	39,500.00
		K0178Adquisición de aire acondicionado de la Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		K0179Adquisición de vehículo para la Autoridad de Mejora Regulatoria	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
K025		Alumbrado Público	17,562,464.69	21,243,733.84	21,243,733.84	17,562,464.69	769,351.88	252,525.70	252,525.70	16,793,112.81	9,181,697.83	516,826.18
		K0185Rehabilitación del Alumbrado Público 2025	17,562,464.69	21,243,733.84	21,243,733.84	17,562,464.69	769,351.88	252,525.70	252,525.70	16,793,112.81	9,181,697.83	516,826.18
P002		Ordenamiento territorial	0.00	1,339,717.34	38,290.52	1,301,426.82	0.00	0.00	0.00	1,301,426.82	0.00	0.00
		00472Asignaciones para inversión del Fondo de Hidrocarburos Terrestres Remanente 2023	0.00	9,732.23	0.00	9,732.23	0.00	0.00	0.00	9,732.23	0.00	0.00
		00475Asignaciones para inversión del Fondo Hidrocarburos Regiones Marítimas remanente 2023	0.00	9,116.09	0.00	9,116.09	0.00	0.00	0.00	9,116.09	0.00	0.00

[Handwritten signature]


0872

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		00470Asignaciones de CAPUFE 2024	0.00	43,307.31	38,290.52	5,016.79	0.00	0.00	0.00	5,016.79	0.00	0.00
		00473Asignaciones para inversión del Fondo de Hidrocarburos Terrestre remanente 2022	0.00	11,180.30	0.00	11,180.30	0.00	0.00	0.00	11,180.30	0.00	0.00
		00474Asignaciones de Hidrocarburos Marítimos remanente 2024	0.00	1,266,381.41	0.00	1,266,381.41	0.00	0.00	0.00	1,266,381.41	0.00	0.00
P010		Administración Programática y Presupuestal	143,423,741.56	69,142,754.64	0.00	212,566,496.20	0.00	0.00	0.00	212,566,496.20	0.00	0.00
		00184Asignaciones del FORTAMUN	143,423,741.56	65,682,959.90	0.00	209,106,701.46	0.00	0.00	0.00	209,106,701.46	0.00	0.00
		00471Asignaciones de Hidrocarburos Terrestres 2024	0.00	3,438,042.09	0.00	3,438,042.09	0.00	0.00	0.00	3,438,042.09	0.00	0.00
		00476Asignaciones para inversión del Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas remanente 2022	0.00	9,693.87	0.00	9,693.87	0.00	0.00	0.00	9,693.87	0.00	0.00
		00477Asignaciones para inversión del Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas remanente 2021	0.00	12,058.78	0.00	12,058.78	0.00	0.00	0.00	12,058.78	0.00	0.00
P026		Gestión de la Infraestructura, Servicios Públicos y Ordenamiento Territorial	289,764,304.71	2,997,884.89	0.00	292,762,189.60	0.00	0.00	0.00	292,762,189.60	0.00	0.00
		00180Asignaciones del FAISMUN	200,704,957.11	2,997,884.89	0.00	203,702,842.00	0.00	0.00	0.00	203,702,842.00	0.00	0.00
		00311Asignaciones del PRODDER	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
		00321Asignaciones del CAPUFE	24,628,213.99	0.00	0.00	24,628,213.99	0.00	0.00	0.00	24,628,213.99	0.00	0.00
		00322Asignaciones de hidrocarburos regiones terrestres.	12,361,959.35	0.00	0.00	12,361,959.35	0.00	0.00	0.00	12,361,959.35	0.00	0.00
		00323Asignaciones de hidrocarburos regiones marítimas.	42,069,174.26	0.00	0.00	42,069,174.26	0.00	0.00	0.00	42,069,174.26	0.00	0.00


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL


JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ
SINDICO DE HACIENDA