

FORMATO UNICO SOBRE LA  
APLICACIÓN DE RECURSOS  
FEDERALES

3ER TRIMESTRE

2013

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Cuenta Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Acordado (Millones)	Comprometido	Desagotado	Ejecido	Pagado		% Avance Subregistro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Anualizado	
TAB00130300184895	Construcción De Pavimento Asfáltico, Calle Guadalupe Victoria Entre La Calle Independencia Y Calle Mariano Arista, De La Colonia Miguel Hidalgo	K-055	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,136,324	\$1,136,324	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300184933	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Torno Largo Entre Aquiles Calderón Manchera Y Borlo, Colonia Gavietas Sur (Sector Arriental)	K-056	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$203,131	\$203,131	\$101,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300184955	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 12a Lateral De Pijje Entre La Calle Asunción Castellanos Y 10a Lateral De Castellanos, Colonia Jose Maria Pino Suarez (Sector Asunción Castellanos)	K-057	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$406,559	\$406,559	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300184993	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Prolongación De Guarión Y Carrizal, Colonia Jose Maria Pino Suarez (Sector Asunción Castellanos)	K-058	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$226,218	\$226,218	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185015	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prof. De Comal Entre Calle Comal Y Comalcalco, Col. Roberto Madrazo	K-064	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$406,559	\$406,559	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185032	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Independencia, Col. Roberto Madrazo	K-065	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$520,093	\$520,093	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185043	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Francisco Villa Entre Calle Teaja Y Calle 23, Col. Vicente Guerrero	K-066	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$627,601	\$627,601	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185061	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Congreso De Chilpancingo Y Comalcalco, Col. Vicente Guerrero	K-067	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$642,893	\$642,893	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185076	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Andres Barrantes Melo Entre Calle Congreso De Chilpancingo Y Calle Comalcalco, Col. Roberto Madrazo	K-108	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,550	\$488,550	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185121	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Francisco Villa Entre Juan De La Barrera Y Calle Morelos, Col. Francisco Villa	K-109	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$487,863	\$487,863	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185189	Reposición De Tramos De Tuberías En Hundimientos De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Miguel Hidalgo 1ra Sección	K-095	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1034 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,285,742	\$7,285,742	\$7,285,742	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185202	Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Colonia Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada) Sector Asunción Castellanos	K-096	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,307,762	\$3,307,762	\$3,307,762	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185225	Mantenimiento General A La Casa Habit, Col Gavietas Sur	K-079	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	8035 FDRFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,010	\$300,010	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento Espectro	Área	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Finis Reporte	Ejecuccion	Modificado	Recomendado (Recurrido)	Completación	Devengado		Cajado	Pagado	% Avance Financiero	Unidades Instaladas	Población	Avance Anual	% Avance Anual		
TAB00130300185279	Mantenimiento General A La Casa Habitación, Calle Quintana Roo De La Col. Miguel Hidalgo Tra Etapa	K-080	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,763	\$331,763	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185289	Mantenimiento General A La Casa Habitación, Entre Las Calles Gavotas Y Calle Codorniz, Col. Asuncion Castellanos	K-081	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,003	\$300,003	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185348	Remodelación De Edificio De Registro Civil II De La Colonia Alata Primera Parte, Calle Jose Ma. Morelos Esq. Progreso	K-088	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,367,746	\$1,367,746	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185384	Rehabilitación De Sistema Pluvial En Techumbre De Azotea De Edificio Del H. Ayuntamiento De Centro, Col. Tabasco 2000	K-089	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$838,650	\$838,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185498	Adquisición De Equipo (Industrial Y Forestal)	K-101	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,596,978	\$1,596,978	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185593	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer, Alumbrado Principal Y Areas Alternas En La Colonia Jose Narciso Rovaresa, Calle Del Trabajo Sin Numero	K-103	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,413,134	\$2,413,134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185620	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido, Alumbrado General Y Gradas En La Unidad Deportiva a Leandro Rovaresa Wade, Calle Emiliano Zapala Sin Numero	K-104	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,285,895	\$4,285,895	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185667	Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Ernesto Maida	K-046	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,311,979	\$15,311,979	\$10,640,497	\$10,640,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	7.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185685	Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Libertad	K-047	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,224,569	\$6,224,569	\$5,595,366	\$5,595,366	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185732	Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Mendez	K-048	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,306,341	\$19,306,341	\$18,675,567	\$18,675,567	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	7.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185746	Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Prados De Villahermosa	K-049	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,649,245	\$3,649,245	\$1,908,759	\$1,908,759	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185765	Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales San Jose Gavotas	K-050	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,237,679	\$11,237,679	\$7,147,287	\$7,147,287	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	7.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB00130300185784	Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tamulté 1	K-051	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$32,050,344	\$32,060,844	\$22,604,191	\$22,604,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	7.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. de Proyectos	Información General del Proyecto					Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Jurisdicción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Acontecimientos Financieros					Acontecimientos Físicos			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones de Quetzales)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance Plazado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAR00130300185807	Rehabilitación Electromecánica Del Camarero De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Miguel Hidalgo II Las Torres	K-059	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,038,665	\$3,039,665	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185833	Rehabilitación Electromecánica Del Camarero De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora	K-060	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,018,211	\$20,018,211	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185855	Rehabilitación Electromecánica Del Camarero De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Central Camionera	K-061	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,098,414	\$3,098,414	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185863	Rehabilitación Electromecánica Del Camarero De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales El Negro	K-062	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,989,838	\$2,989,838	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185877	Rehabilitación Electromecánica Del Camarero De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial	K-063	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,732,656	\$13,732,656	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185892	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En Villahermosa Denominada Gavilotes II	K-067	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,827,099	\$4,827,099	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185918	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Ubicada En Villahermosa Denominada Villahermosa	K-068	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,970,901	\$7,970,901	\$2,064,077	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185925	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Parrilla	K-069	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,683,558	\$11,683,558	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185931	Rehabilitación Parcial Y Mantenimiento De La Planta Potabilizadora Carrizal (1000 Lps)	K-070	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,384,075	\$6,384,075	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185945	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Isla I, Ubicada En La Ra. Corregidora Ortiz Bra Sección Y La Isla II Ubicada En La Ra Buenavista Rio Nuevo 3ra Sección.	K-082	Tabasco	Centro	Corregidora Ortiz Bra Sección Y La Isla II	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,062,696	\$2,062,696	\$814,592	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300185974	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Zona La Isla	K-071	Tabasco	Centro	Corregidora Ortiz Bra Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,873,740	\$4,873,740	\$4,873,740	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300186071	Adquisición De Dos Barreras Mecánicas - Aspirantes	K-073	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,337,000	\$7,337,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAR00130300186088	Adquisición De Equipos Especiales De Alta Presión Para Desazolve De Alcantarillado Sanitario	K-075	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,592,165	\$9,592,165	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambio	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Concreto - Específico	Programa Fondo Concreto - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Diciembre	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Modificado)	Comprometido	Desagudo	Ejercido	Pagado	% Avance Autorizado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130300186104	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Tramos Aliados, En La Calle Antonio Rullán Ferrer Entre La Calle Francisco J. Mina Y Callejon De Los Aguadones, Col. Mayito	K-093	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,392	\$195,392	\$195,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186112	Terminación De La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Francisco I. Madero	K-094	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$361,906	\$361,906	\$361,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186137	Remodelación Y Adecuación De Edificio Compañía De Danza Folklórica De La Ciudad De Villahermosa, Calle 23 De Agosto No. 207, Col. García	K-090	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,163,575	\$4,163,575	\$4,163,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186144	Rehabilitación De Centro Cultural De La Ciudad Villahermosa (Zona Escolar), Calle Francisco I. Madero Sin Numero Entre Las Calles Zaragoza Y Sanchez Marmol, Col Centro	K-083	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,002,436	\$3,002,436	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186159	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Macutepec	K-064	Tabasco	Centro	Macutepec	Urbano	Subsidios	U006 Saneamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186163	Diagnostico Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Integral De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Gaviotas	K-055	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186168	Diagnostico, Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Caramo Alirrentador Y Emisor De Llegada Del Corredor Villa Parrilla-Playas Del Rosario	X-066	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186177	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Majahua	X-105	Tabasco	Centro	Plutarco Elias Calles (La Majahua)	Rural	Subsidios	U037 Infraestructura Hídrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,874,327	\$2,874,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB13130100089825	Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas De La Ciudad De Villahermosa Con El Equipo Bacheadora	K091	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,716,201	\$2,220,939	\$1,417,416	\$2,140,741	\$1,417,416	\$1,417,416	\$1,363,997	63.82	\$0	Metro Cuadrado	36,340	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100089855	Imagen Urbana En Diferentes Calles, Avenidas Y Villas Del Municipio	K092	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,818,483	\$6,099,805	\$3,820,821	\$5,780,776	\$3,820,821	\$3,820,821	\$3,630,747	62.04	\$0	Obra	1,200,000	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100089867	Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro	K019	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,018,337	\$8,689,911	\$4,665,223	\$8,489,735	\$4,665,223	\$4,665,223	\$4,470,710	53.69	\$0	Obra	1,200,000	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100089824	Construcción De 2 Aulas Didácticas Típo Regional, Dirección Servicios Saneamiento Y Obras Exteriores, En E.P. Ricardo González Mendoza	K016	Tabasco	Centro	Guinoo 2da. Sección Rural	Rural	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,349,742	\$1,349,742	\$1,349,742	\$1,113,118	\$691,704	\$691,704	\$424,546	44.58	\$0	Aula	2,025	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100089802	Adquisición De 10 Camiones Recolectores Para El Manejo De Residuos Sólidos Urbanos	K045	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,640,000	\$11,640,000	\$11,640,000	\$11,584,143	\$11,584,143	\$11,584,143	\$11,584,143	99.52	\$0	Camión recolector	500,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nº de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común - Específico	Ramos	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Desagregado	Ejercido	Pagado	N.º Avance		Porcentaje	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	N.º Avance Acumulado	
TAB13130200144554	Reconstrucción De Calles y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Artístico	K036	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPIFE)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,033,723	\$40,033,723	\$30,038,767	\$33,735,049	\$3,948,894	\$3,948,894	\$3,948,894	9.86	\$0		M2, Concreto asfáltico	0	100.00	47.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144577	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Prolongación Ignacio Allende (Col. Subiú)	K023	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,233,424	\$1,233,424	\$1,233,424	\$1,110,051	\$1,011,851	\$1,011,851	\$494,631	82.04	\$0		M2, Concreto hidráulico	1,260	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144594	Repavimentación Con Concreto Asfáltico (Finisher), Guarniciones Y Banquetas, Calle Andrés García Entre La Avenida 16 De Septiembre Y Avenida Andrés García Barragán, Colonia 1ro De Mayo	K024	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$877,825	\$831,150	\$531,150	\$591,150	\$530,879	\$530,879	\$471,333	99.95	\$0		M2, Concreto asfáltico	1,872	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144606	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Los Mangos Fraccionamiento Almenidos	K025	Tabasco	Centro	La Lima	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,920,467	\$1,803,826	\$1,803,826	\$1,703,826	\$915,871	\$915,871	\$915,871	50.77	\$0		M2, Concreto hidráulico	7,249	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144633	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Los Callejones: Los Mangos Y La Paracita	K026	Tabasco	Centro	Río Viejo 3ra. Sección	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,342,541	\$1,077,276	\$1,077,276	\$1,077,276	\$499,465	\$499,465	\$0	40.79	\$0		M2, Concreto hidráulico	6,728	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144668	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Francisco I. Madero (Tramo Por Subserviente García) Entre Con La Calle Subserviente García, Las Calles Tomás Garrido Y Estilano Zapata	K027	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subserviente García)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$755,861	\$755,861	\$755,861	\$671,961	\$572,209	\$572,209	\$572,209	75.70	\$0		M2, Concreto hidráulico	21,893	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144683	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Calle Ejido Chiquiquero, Entre Las Calles Edo Torno Largo Y Carril De Baja De Ruiz Cortines Colonia La Manga II	K028	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,105,861	\$1,105,861	\$1,105,861	\$1,024,538	\$142,798	\$142,798	\$0	12.91	\$0		M2, Concreto hidráulico	1,728	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144690	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Tramos Aislados, Av. Altos Hornos Entre Calle Garduñas Y Calle Tejucos, Col. Indeco	K029	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$858,964	\$699,618	\$699,618	\$699,618	\$552,858	\$552,858	\$552,858	79.02	\$0		M2, Concreto hidráulico	1,260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB13130200144709	Repavimentación De Concreto Hidráulico, Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas, En Tramos Aislados, En La Calle Independencia Entre Las Calles Cisno Y Calle Cerrada s/n De La Col. Miguel Hidalgo	K030	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,205,057	\$1,205,057	\$1,205,057	\$899,712	\$219,865	\$219,865	\$219,865	19.08	\$0		M2, Concreto hidráulico	560	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

ROGELIO MOBALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



# ANEXOS

a) FORMATO UNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO

b) INDICADORES DE DESEMPEÑO

I. FAIS MUNICIPAL

II. FORTAMUN

II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Información Complementaria					Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso		
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>27-TABASCO RECURSO 2013</b>																						
<b>SUBSIDIOS (11 REGISTROS)</b>					<b>234,442,786</b>	<b>118,949,830</b>	<b>3,146,768</b>	<b>115,774,274</b>	<b>28,788</b>	<b>99.98%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Sujetos a Reglas de					203,513,621	104,949,830	0	104,949,830	0	100.0%	0				0	0	0	0				
1006	Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	6-HHG	240,000	240,000	0	240,000	0	100.0%	0			INMUJERES	0	0	0	0				
1005	Acciones para la igualdad de género con población indígena	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	6-AYB	93,800	75,040	0	75,040	0	100.0%	0			PAIGPI	0	0	0	0				
997	Cultura Física	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	11-161	6,900,000	0	0	0	0	0.0%	0			CONADE	0	0	0	0				
1014	Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	11-H00	12,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	100.0%	0			CONACULTA	0	0	0	0				
1019	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	16-800	5,946,600	1,920,000	0	1,920,000	0	100.0%	0			PROTAR	0	0	0	0				
1177	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	16-800	168,651,655	92,482,737	0	92,482,737	0	100.0%	0			APA2U 2013	0	0	0	0				
1020	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	16-800	2,874,327	0	0	0	0	0.0%	0			INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (CONAGUA)	0	0	0	0				
1022	Programa Habitat	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	20-000	6,307,239	3,732,053	0	3,732,053	0	100.0%	0			HABITAT	0	0	0	0				
<b>FIDEICOMISOS Y</b>					<b>30,929,165</b>	<b>14,000,000</b>	<b>3,146,768</b>	<b>10,824,444</b>	<b>28,788</b>	<b>99.79%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1010	<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		16,929,165	0	0	0	0	0.0%	0				0	0	0	0				
1004	<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		5,000,000	5,000,000	0	4,971,212	28,788	99.4%	0			PROGRAMAS REGIONALES	0	0	0	0				
1206	<b>FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS</b>	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		9,000,000	9,000,000	3,146,768	5,853,232	0	100.0%	0			FOPEDEP	0	0	0	0				
<b>APORTACIONES FEDERALES (2)</b>					<b>351,881,959</b>	<b>270,228,285</b>	<b>203,286,034</b>	<b>39,620,961</b>	<b>27,321,290</b>	<b>89.89%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>FAIS</b>					<b>42,128,940</b>	<b>37,914,795</b>	<b>0</b>	<b>10,593,505</b>	<b>27,321,290</b>	<b>27.94%</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1137	FISM	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		42,128,940	37,914,795	0	10,593,505	27,321,290	27.94%	0	31-01-2013		RAMO 33 FONDO III	0	0	0	0				
1162	FORTAMUN	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		309,753,019	232,313,490	203,286,034	29,027,456	0	100.00%	0	31-01-2013		RAMO 33 FONDO IV	0	0	0	0				
<b>CONVENIOS (3 REGISTROS)</b>					<b>62,362,899</b>	<b>46,013,926</b>	<b>6,042,116</b>	<b>39,971,810</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1202	OTROS CONVENIOS	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		40,297,016	30,038,767	3,948,894	26,089,873	0	100.00%	0			CAPUFE	0	0	0	0				
1183		4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		12,000,000	11,640,000	0	11,640,000	0	100.00%	0			SEMARNAT	0	0	0	0				
1230		4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		10,065,883	4,335,159	2,093,222	2,241,937	0	100.00%	0			SERNAPAM	0	0	0	0				
<b>27-TABASCO RECURSO 2012</b>																						
<b>SUBSIDIOS (1 REGISTROS)</b>					<b>1,564,077</b>	<b>1,564,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,564,077</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Sujetos a Reglas de					1,564,077	1,564,077	0	0	1,564,077	0.00%	0				0	0	0	0				



II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2013

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Información Complementaria				Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1179	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	16-800	1,564,077	1,564,077	0	0	1,564,077	0.00%	0			PROGRAMA APAZU REMANENTE 2012. LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACION	0	0	0	0		
<b>APORTACIONES FEDERALES (3)</b>					<b>6,654,422</b>	<b>6,654,422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,654,422</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	FAIS				6,355,577	6,355,577	0	0	6,355,577	0.00%	0				0	0	0	0		
1151	FISM	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		4,325,764	4,325,764	0	0	4,325,764	0.00%	0			RAMO 33 FONDO III REMANENTE. LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACION	0	0	0	0		
1160	FISM	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		2,029,813	2,029,813	0	0	2,029,813	0.00%	0			RAMO 33 FONDO III RERENDOS EN PROCESO DE LITIGIO. PROYECTOS (K004, K005, K006 Y K007)	0	0	0	0		
1164	FORTAMUN	4-CENTRO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		298,845	298,845	0	0	298,845	0.00%	0			RAMO 33 FONDO IV REMANENTE	0	0	0	0		

NOTA: No se reportan los recursos provenientes de los convenios PRODDER y AGUA LIMPIA, en virtud de que se devolvió la parte correspondiente a la Federación.

ROGELIO MORALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Dependencia para Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Clasificación Funcional	Subfunción 7 - Desarrollo Regional	Actividad institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Componente	N/D	Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.53	33.53	0.00	0.00	Municipal
27-TABASCO										
Componente		Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	4 - CENTRO Municipal
27-TABASCO										
Componente		Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal)/recursos totales invertidos del fism en el municipio]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	4 - CENTRO Municipal
27-TABASCO										
Componente		Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio (FISM)	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	4 - CENTRO Municipal
27-TABASCO -- Sin Información --										
Componente		Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO										
Componente		Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad	(número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	4 - CENTRO Estatal
27-TABASCO -- Sin Información --										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
					Enfoques y transversales	Ninguno
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>						
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.						
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.						
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos						
4 - CENTRO EL EJERCICIO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS SERA DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO						
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo						
4 - CENTRO NO HAY RECURSOS DEL FISM PROGRAMADOS PARA ESTAS ETIQUETAS						
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal						
4 - CENTRO NO HAY RECURSOS DEL FISM PROGRAMADOS PARA LA ETIQUETA DE URBANIZACION MUNICIPAL						
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)						
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año						
4 - CENTRO						
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad						

ROGELIO MORALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto *A*	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Clasificación Funcional	Subfunción 7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación Prioritaria de	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	32.88	52,815,726.44	42,868,354.09	81.17	Municipal
<b>27-TABASCO</b>						32.88	52,815,726.44	42,868,354.09	81.17	4 - CENTRO
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.88	0.88	0.72	81.82	Municipal
<b>27-TABASCO</b>						0.88	0.88	0.72	81.82	4 - CENTRO
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	{Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.00	98.00	94.68	96.61	Municipal
<b>27-TABASCO</b>						98.00	98.00	94.68	96.61	4 - CENTRO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto *A*	Enfoques y transversales	Ninguno		
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos recibidos a través del FORTAMUN DF.			(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	75.00	71.01	94.68 Municipal
<b>27-TABASCO</b>							75.00	75.00	71.01	94.68 4 - CENTRO
Actividad	Porcentaje de Avance en las Metas			{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i) * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	94.68	94.68 Municipal
<b>27-TABASCO</b>							100.00	100.00	94.68	94.68 4 - CENTRO
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>										
4 - CENTRO LOS RECURSOS SE EJERCERAN MAYORMENTE EN EL SEGUNDO SEMESTRE										
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>										
4 - CENTRO MEJOR RECAUDACION POR INCENTIVOS FISCALES										
<b>Índice de Logro Operativo</b>										
4 - CENTRO LA VARIACION PORCENTUAL SERA CUBIERTA POR PROYECTOS QUE YA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y QUE SERAN EJERCIDOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE										
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>										
4 - CENTRO LA VARIACION DE 4 PUNTOS PORCENTUALES YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDA CON DIVERSOS PROYECTOS.										
<b>Porcentaje de Avance en las Metas</b>										
4 - CENTRO LA VARIACION PORCENTUAL SERA CUBIERTA POR LOS PROYECTOS QUE YA ESTAN COMPROMETIDOS PERO AUN NO SE HAN EJERCIDO AL 3ER TRIMESTRE										

ROGLIO MORALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

