


Centro
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

PRIMER TRIMESTRE

2017



Centro

SOMOS TODOS

El Avuntamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO NIVEL PROYECTO

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200711074	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Villahermosa Entre Calle Monal Segunda Y Calle Domingo Méndez Sector - 117005	117005	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,503,840	\$1,503,840	\$1,503,840	\$1,503,840	\$1,503,840	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,319	100.00	100.00
TAB16160300799128	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluye Instalaciones - 304404	304404	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,100,930	\$7,100,930	\$7,100,930	\$1,556,869	\$1,556,869	\$1,556,869	21.92	\$0	Otros	5,119	100.00	70.00
TAB16160300799124	Construcción De Cárcamos Incluye Instalaciones - 305053	305053	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,481,814	\$2,481,814	\$2,481,814	\$609,718	\$609,718	\$609,718	24.57	\$0	Otros	5,119	100.00	60.00
TAB16160300799123	Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Oriente - 305221	305221	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,726,526	\$7,046,882	\$7,046,882	\$7,046,882	\$2,129,315	\$2,129,315	\$1,022,920	30.22	\$0	Otros	5,119	0.00	85.00
TAB16160300799125	Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Poniente - 305472	305472	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,865,441	\$5,586,107	\$5,586,107	\$5,586,107	\$1,863,764	\$1,863,764	\$1,863,764	33.36	\$0	Otros	5,119	0.00	90.00
TAB16160300799122	Construcción De Cárcamo Incluye Línea De Presión - 305708	305708	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,419,707	\$4,419,707	\$4,419,707	\$1,528,721	\$1,528,721	\$0	34.59	\$0	Otros	5,119	100.00	80.00

Totales: 227
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO DE CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico							
											Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
33-																							
1004 FAIS Aportaciones Municipales y de Federales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios																							
TAB16160300	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo B - 305834	305834	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Aportaciones Municipales y de Federales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,800,085	\$7,437,738	\$7,437,738	\$891,924	\$891,924	\$891,924	11.99	\$0	Otros	5,119	0.00	0.00	82.00
TAB16160300	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo A - 305945	305945	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Aportaciones Municipales y de Federales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,522,950	\$6,212,220	\$6,212,220	\$1,578,761	\$1,578,761	\$1,578,761	25.41	\$0	Otros	5,119	0.00	0.00	65.00
E003																							
Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)																							
TAB17170100	K-349 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico, Camino Sector La Rampa	K-349	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Convenios	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,066,658	\$3,066,658	\$766,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00	0.00
TAB17170100	K-350 Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 26 En La Ra. Platano Y Cacao 2da. Sección.	K-350	Platano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	Rural	Convenios	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación	Educación	En Ejecución	2017	\$1,463,400	\$1,463,400	\$365,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,987	0.00	0.00	0.00
TAB17170100	K-351 Suministro Y Colocación De Línea Pluvial De La Calle Ignacio Allende, Col. Tamulte De Las Barrancas	K-351	Villahermosa	Urbano	Convenios	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$503,431	\$503,431	\$125,858	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,501	0.00	0.00	0.00
TAB17170100	K-352 Remodelación A Edificio Del Registro Civil En La Colonia Alasta, Villahermosa, Tabasco	K-352	Villahermosa	Urbano	Convenios	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$746,078	\$746,078	\$186,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,231	0.00	0.00	0.00

Totales: 227

ENTIDAD: TABASCO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO										Municipio de Centro									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico		
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
<p>E003 Conservación y 9. operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)</p>																					
TAB17170100	K-353 Villahermosa Urbana	Convenios	Urbano	Comunicación	Educación	En Ejecución	2017	\$120,786	\$120,786	\$30,196	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	322	0.00	0.00		
834716	Colonia Tamulte De Las Barrancas			Transportes													Metros Cuadrados				
<p>E003 Conservación y 9. operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)</p>																					
TAB17170100	K-354 Villahermosa Urbana	Convenios	Urbano	Comunicación	Educación	En Ejecución	2017	\$196,561	\$196,561	\$49,140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	336	0.00	0.00		
834721	Manuel De Jesús Garcia Osorio Tamulte De Las Barrancas			Transportes													Metros Cuadrados				
<p>E003 Conservación y 9. operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)</p>																					
TAB17170100	K-355 Villahermosa Urbana	Convenios	Urbano	Comunicación	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,879,264	\$1,879,264	\$469,816	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	500,000	0.00	0.00		
834726	Casa De La Tierra Al Interior Del Parque Tomas Garrido Canabal			Transportes													Lote				
<p>E003 Conservación y 9. operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)</p>																					
TAB17170100	K-356 Villahermosa Urbana	Convenios	Urbano	Comunicación	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,058,412	\$7,058,412	\$1,764,603	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	500,000	0.00	0.00		
834732	Diversas Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo Bacheadora			Transportes													Metros Cuadrados				
<p>E003 Conservación y 9. operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)</p>																					
TAB17170100	K-357 Ocuilzapotlán	Convenios	Urbano	Comunicación	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,205,928	\$1,205,928	\$301,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	18,312	0.00	0.00		
834750	Construcción De Techumbre Metálica En Cancha De Usos Múltiples, Frente A La Esc. Primaria.			Transportes													Lote				
<p>E003 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Cerrada Esperanza Y Cerrada Macullis, Col. José María Pino Suárez, Sector Asunción Castellanos</p>																					
TAB17170100	K-358 Villahermosa Urbana	Convenios	Urbano	Comunicación	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$675,099	\$675,099	\$168,775	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	8,058	0.00	0.00		
834775	Cerrada Esperanza Y Cerrada Macullis, Col. José María Pino Suárez, Sector Asunción Castellanos			Transportes													Metros Cuadrados				

Total: 227
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico						
			Localidad	Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834785	K-359 Construcción De Obra De Drenaje En Callejón Galeana 1 Y 2.	K-359	Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva)	Rural	Convenios	Operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación y saneamiento Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$417,798	\$417,798	\$104,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,899	0.00	0.00
TAB17170100 834794	K-360 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Boqueron 1ra.	K-360	Boquerón 1ra. Sección (San Pedro)	Rural	Convenios	Operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,303,948	\$2,303,948	\$575,987	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,963	0.00	0.00
TAB17170100 834799	K-361 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Estanzuela 2da.	K-361	Estanzuela 2da. Sección	Rural	Convenios	Operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,303,948	\$2,303,948	\$575,987	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	171	0.00	0.00
TAB17170100 834809	K-362 Señalización Horizontal Y Vertical En Cruceos De La Ciudad De Villahermosa	K-362	Villahermosa Urbana	Urbano	Convenios	Operación de puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2017	\$550,450	\$550,450	\$137,613	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.00
TAB17170100 834817	K-363 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Cancha De Usos Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-363	Villahermosa Urbana	Urbano	Convenios	Operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,013,239	\$8,013,239	\$2,003,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	0.00
TAB17170100 834831	K-364 Construcción De Techumbre Metálica En Múltiples En Escuela Telesecundaria Carlos A. Madrazo Becerra.	K-364	Miramar	Rural	Convenios	Operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	\$1,205,928	\$1,205,928	\$301,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	155	0.00	0.00

Totales: 227 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida

TAB17170100 834842	K-365 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Carretera Principal.	K-365	Acachapan y Colmena 4ta. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación Transportes y vialidades Transportes	En Ejecución	2017	\$3,147,670	\$3,147,670	\$785,917	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	711 Cuadras	0.00	0.00

TAB17170100 834864	K-368 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Hemenegildo Galeana, Col. Miguel Hidalgo.	K-368	Villahermosa Urbana	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación Transportes y vialidades Transportes	En Ejecución	2017	\$1,909,895	\$1,909,895	\$477,474	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	9,000 Lote	0.00	0.00

TAB17170100 834882	K-369 Construcción De Puentes Tubular, Ra. Chacté Municipio De Centro, Tabasco.	K-369	Chacté Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación Transportes y vialidades Transportes	En Ejecución	2017	\$2,357,440	\$2,357,440	\$588,360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	169 Lote	0.00	0.00

TAB17170100 835230	K-370 Adecuación Vial En Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez De Puento Laguna De Las Ilusiones A Calle Pagés Liervo.	K-370	Villahermosa Urbana	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación Transportes y vialidades Transportes	En Ejecución	2017	\$1,383,105	\$1,383,105	\$345,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	500,000 Lote	0.00	0.00

TAB16170100 835208	K-377 Rehabilitación Integral Del Cárcamo Gavioles, Col. Gavioles Norte.	K-377	Villahermosa Urbana	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación Transportes y saneamiento Transportes	En Ejecución	2016	\$1,182,657	\$1,182,657	\$1,182,657	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	18,450 Lote	0.00	0.00

TAB16170100 835239	K-378 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Atasta De Serra	K-378	Villahermosa Urbana	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Comunicación Transportes y saneamiento Transportes	En Ejecución	2016	\$2,736,841	\$2,736,841	\$2,736,841	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	360 Lote	0.00	0.00

Totales: 227
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico							
			Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB16170100 835257	K-383 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente. Calle Pemex, Entre La C. Madero Y C. Comalcalco, C. Pemex, Y La C. Minatitlan, C. Minatitlan Entre La C	K-383	Villahermosa Urbana	Subsidios	23- Provisiones Salariales y productores de hidrocarburos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,531,442	\$1,531,442	\$1,531,442	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00
TAB16170100 835267	K-387 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente Calles Distrito El Plan, Comalcalco, Nueva Vhsa. Poza Rica Madero Y Comalcalco Fraccionamiento	K-387	Villahermosa Urbana	Subsidios	23- Provisiones Salariales y productores de hidrocarburos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,456,394	\$1,456,394	\$1,456,394	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00
TAB15160300 729775	K-471 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usumacinta, Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes- Fuente Maya.	K-471	Villahermosa Urbana	Subsidios	23- Provisiones Salariales y productores de hidrocarburos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,116,333	\$2,270,859	\$2,270,859	\$2,270,859	\$2,270,859	\$2,270,859	\$0	\$0	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB15160300 729786	K-472 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico De Av. Usumacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Periferico Carlos Pellicer Camera.	K-472	Villahermosa Urbana	Subsidios	23- Provisiones Salariales y productores de hidrocarburos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,928,977	\$5,701,711	\$5,701,711	\$5,701,711	\$5,701,711	\$5,701,711	\$5,701,711	\$0	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Totales: 227

ENTIDAD: TABASCO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO										Municipio de Centro									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico		
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población

K-474 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usumacinta

U083 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

23- Provisiones Salariales y Económicas

En Ejecución

TAB16160300										2015	\$1,345,616	\$108,004	\$108,004	\$98,883	\$98,883	\$39,770	\$0	\$0	\$0	91.56		Lote	500,000	0.00	1.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----	-----	-----	-------	--	------	---------	------	------

K-595 Reposición De Tramo De Tuberías De Colector De Aguas Pluviales De 61 Cm De Diámetro En Paso A Desnivel De Pase Usumacinta Y Av. Gregorio Méndez Magaña

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación

11-Educación Agua y saneamiento

En Ejecución

TAB16160400										2016	\$832,587	\$315,337	\$315,337	\$315,337	\$315,337	\$315,337	\$0	\$0	\$0	100.00		Lote	3,000	0.00	1.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	--------	--	------	-------	------	------

K-597 Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Senda Del Guayacan Villa Parrilla II

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación

11-Educación Transportes y vialidades

En Ejecución

TAB16160400										2016	\$2,398,087	\$1,165,884	\$1,165,884	\$1,165,884	\$1,165,884	\$1,165,884	\$0	\$0	\$0	100.00		Metros	10,967	0.00	1.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	--------	--	--------	--------	------	------

K-601 Construcción De Drenaje Pluvial Para La Calle 5 Y Boulevard Bonanza, Fracc. Bonanza

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación

11-Educación Agua y saneamiento

En Ejecución

TAB16160400										2016	\$1,260,539	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$0	\$0	\$0	100.00		Lote	1,000	0.00	1.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----	-----	-----	--------	--	------	-------	------	------

K-602 Reposición De Tuberías De 30 Pulg. De Diámetro En La Purga De Lotés De La Planta Potabilizadora Villahermosa.

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación

11-Educación Agua y saneamiento

En Ejecución

TAB16160400										2016	\$713,789	\$285,542	\$285,542	\$285,542	\$285,542	\$285,542	\$0	\$0	\$0	100.00		Lote	356,000	0.00	1.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	--------	--	------	---------	------	------

K-604 Contrucción De Teclumbre En La Ra. Estancia Tamulte De La Sabanas.

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación

11-Educación Urbanización

En Ejecución

TAB16160400										2016	\$1,238,792	\$787,847	\$787,847	\$785,081	\$785,081	\$0	\$0	\$0	\$0	99.65		Lote	1,444	0.00	1.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-------	--	------	-------	------	------

Totales: 227
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico									
	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
K-605 Construcción De Jardinerías Y Pasos Peatonales Y Concreto En Av. Paseo Tabasco De Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez A Periférico Carlos Pellicer Camara (Reloj Floral)																						
TAB16160400 813124	K-605	Villahermosa	Urbano	Convenios	Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación de la calidad de Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,447,785	\$2,421,681	\$2,421,681	\$2,421,681	\$2,421,681	\$2,421,681	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
K-607 Reconstrucción De Calles Y Av. Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico																						
TAB16160400 813130	K-607	Villahermosa	Urbano	Convenios	Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación de la calidad de Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,633,933	\$3,652,316	\$3,652,316	\$3,652,316	\$3,652,316	\$3,582,594	\$3,582,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
K-608 Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 2 Fracc. Ocutizapollan II																						
TAB16160400 813144	K-608	Ocutizapollan	Urbano	Convenios	Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación de la calidad de Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,959,300	\$1,910,264	\$1,910,264	\$1,910,264	\$1,908,443	\$1,908,443	\$735,652	99.90	\$0	Metros Cuadrados	4,675	0.00	1.00
K-617 Mercado De Villa Playa Del Rosario En El Municipio De Centro Del Estado De Tabasco.																						
TAB16160400 813578	K-617	Playas del Rosario (Sublente Garcia)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,600,142	\$13,279,772	\$13,279,772	\$13,279,772	\$1,376,211	\$1,376,211	\$0	10.36	\$0	Lote	13,000	0.00	0.45
K-627 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Aneglo Mecánico, Caseta Y Cerca Perimetral) Ra. Medellín Madero 3ra. 4ra. Secc.																						
TAB16160400 813233	K-627	Medellín Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,642,356	\$1,953,593	\$1,953,593	\$1,642,356	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,651	0.00	0.60

Totales: 227 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico				
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Población	Avance Anual
TAB16160400 813570	K-628 Construcción De Línea Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye Equipamiento, Subestación Eléctrica Y Obras Complementarias) R.a. Medellín Y Madero 3ra. Y 4ta. Sección.	K-628	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,028,621	\$2,325,201	\$2,028,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,651	0.00	0.38
TAB16160400 813177	K-648 Construcción De Techumbre En Plaza Cívica, Escuela Primaria Nicolás Cortazar Velazquez.	K-648	El Espino	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación de la ciudad de Pública	Educación	En Ejecución	2016	\$673,388	\$660,502	\$660,502	\$659,644	\$191,930	\$0	99.87	\$0	Lote	590	0.00	1.00
TAB16160400 813185	K-649 Construcción Integral (Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje) En Cerrada Cancun Col. Carrizal Centro.	K-649	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación de la ciudad de Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$955,487	\$868,079	\$868,079	\$868,079	\$868,079	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	5,000	0.00	1.00
TAB16160400 813191	K-650 Reposición De Tramo De Tuberías Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Miguel Hidalgo Etapa Ili.	K-650	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación de la ciudad de Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,154,771	\$2,062,517	\$2,062,517	\$2,062,517	\$1,875,456	\$0	100.00	\$0	Lote	4,117	0.00	1.00
TAB16160400 813589	K-655 Pavimentación Del Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Mirandas, R.a. Anacleto Canabal 1ra. Sección(234,00m X 5.50m).	K-655	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,389,013	\$1,322,857	\$1,322,857	\$1,316,803	\$701,621	\$0	99.54	\$0	Metros Cuadrad os	3,500	0.00	1.00

Total: 227
ENTIDAD: TABASCO **MUNICIPIO: CENTRO** **INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		
											Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance

K-656	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00x7.00m)	K-656	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$259,840	\$249,682	\$249,682	\$232,062	\$0	\$0	92.94	\$0	1,800	0.00	1.00		
TAB16160400																							
813595																							

K-657	Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Churchill, Ra. Aniceto Canabal 1ra. Sección (300.00mx5.50m)	K-657	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,780,786	\$1,729,270	\$1,729,270	\$1,729,218	\$512,178	\$0	100.00	\$0	3,903	0.00	1.00		
TAB16160400																							
813597																							

K-660	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan C. Landero, Villa Oculzapotlán (126.00x7.00m)	K-660	Oculzapotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$818,496	\$781,248	\$781,248	\$780,951	\$0	\$0	99.96	\$0	18,321	0.00	1.00		
TAB16160400																							
813599																							

K-662	Construcción De Canchas De Fútbol 7en El Centro Deportivo De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco	K-662	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,189,802	\$2,189,802	\$321,219	\$321,219	\$0	14.67	\$0	2,000	0.00	0.85		
TAB16160400																							
813606																							

K-667	Trabajo De Revestimiento Banquetas Del Camino Principal De La Col. Clara Cordova Miran.	K-667	Estanzuela	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,796,983	\$1,711,517	\$1,711,517	\$1,711,517	\$0	\$0	100.00	\$0	830	0.00	1.00		
TAB16160400																							
813610																							

K-668	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Mariano Trujillo Ra. Aniceto T.S (131.00mx7.00m)	K-668	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$650,976	\$811,004	\$811,004	\$811,004	\$282,505	\$0	100.00	\$0	169	0.00	1.00		
TAB16160400																							
813615																							

Totales: 227 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico							
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Remitegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB16160400 813721	K-672 Pavimentación De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Del Fracc. Las Rosas (1300m2)	K-672	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,206,400	\$1,125,547	\$1,125,547	\$1,125,547	\$1,125,547	\$183,365	100.00	\$0	Meetros Cuadrados	1,800	0.00	1.00
TAB16160400 813630	K-673 Pavimento De Concreto Hidraulico Callejon Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (220.00mx4.75m)	K-673	Anacleto Canabal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$969,760	\$923,510	\$923,510	\$923,510	\$923,506	\$0	100.00	\$0	Meetros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813727	K-674 Construccion De Barde Perimetral 1 En La Universidad Politecnica Del Centro.	K-674	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$1,160,000	\$1,132,498	\$1,132,498	\$1,098,764	\$1,098,764	\$0	97.02	\$0	Meetros	1,460	0.00	1.00
TAB16160400 813737	K-681 Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Aulas En Las Escuelas Primarias Graciela Pintado De Madrazo C.C.T.27 Depro913z, Zona 12 Sector 023 En Ra. Anticatal Municipal, Dn.	K-681	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$777,273	\$747,261	\$747,261	\$747,259	\$747,259	\$0	100.00	\$0	Lote	1,670	0.00	1.00
TAB16160400 813741	K-682 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Andador Banbur, Cerrada Los Lopez Y Calle Antonio Ortiz Hernandez.	K-682	Guapindol	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,069,615	\$3,069,615	\$3,069,615	\$3,069,615	\$674,007	100.00	\$0	Meetros Cuadrados	5,768	0.00	1.00
TAB16160400 813754	K-683 Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Prim. Urbana Federal Digenes Reyes Perez Turno Vespertino C.C.T. 27qpr20030 Zona Esc. 003 Sec. 13 Col. Pino Suarez Vhsa. Tab.	K-683	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$678,073	\$673,711	\$673,711	\$264,032	\$264,032	\$0	30.22	\$0	Lote	2,000	0.00	1.00

Totales: 227
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reiniego	Avance Físico			
																				Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Información General del Proyecto																							
TAB16160400 813761	K-684 Construcción De Canchas De Fútbol 7 En El Instituto Tecnológico De Villahermosa Tabasco.	K-684	Villahermosa	Urbano	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,088,169	\$2,088,169	\$2,088,169	\$805,844	\$805,844	\$273,676	38.59	\$0	Lote	12,097	0.00	1.00
TAB16160400 813769	K-686 Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00x7.00m)	K-686	Aniceto	Rural	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$194,880	\$187,677	\$187,677	\$187,677	\$174,080	\$174,080	\$0	92.76	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	1.00
TAB16160400 813785	K-687 Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Parada 31 Ra. Anaceto Canabal Primera Sec. (310.00x5.00m)	K-687	Anaceto	Rural	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,672,859	\$1,661,147	\$1,661,147	\$1,661,147	\$1,661,147	\$1,661,147	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813797	K-688 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico Del Circuito Del Carcamo Ra. Medellín Y Hadero 2da. Sec. (210.00mx4.80m)	K-688	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,206,400	\$1,196,693	\$1,196,693	\$1,196,693	\$1,196,692	\$1,196,692	\$1,114,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,321	0.00	1.00
TAB16160400 813802	K-689 Construcción De Canchas De Fútbol 7 En La División Académicas De Ciencias Biológicas De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco.	K-689	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,189,847	\$2,189,847	\$2,189,847	\$2,189,847	\$2,189,847	\$301,374	100.00	\$0	Lote	2,636	0.00	1.00
TAB16160400 813812	K-690 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Juan Trojillo Ra. Buena Vista Rio Nuevo Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sec. (1000x7.00m)	K-690	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,496,000	\$6,018,658	\$6,018,658	\$6,018,658	\$5,974,513	\$5,974,513	\$2,641,103	99.27	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida

K-691	Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejon Los Magaños Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (200.00mx4.50m)	K-691	Anacleto Canabal 1ra. Rural Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$635,200	\$810,243	\$810,243	\$810,192	\$810,192	\$287,212	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	------------------	-------	------	------

K-692	Pavimento De Concreto Hidráulico Callejon Independencia Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (211.00x4.50m)	K-692	Anacleto Canabal 1ra. Rural Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$881,136	\$839,216	\$839,216	\$839,214	\$839,214	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	--------	-----	------------------	-------	------	------

K-693	Rehabilitación De La Escuela Primaria Elena Zalaya Lara Clave 27Apr1187e En La Col. Alasia Villahermosa Tab.	K-693	Villahermosa Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Educación		En Ejecución	2016	\$496,009	\$494,009	\$494,009	\$484,907	\$484,907	\$54,703	98.16	\$0	Lote	3,231	0.00	1.00
-------	--	-------	---------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------	--	--------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-------	-----	------	-------	------	------

K-742	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Nazar Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (270.00mx7.00m)	K-742	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,039,809	\$1,937,812	\$1,937,812	\$1,937,782	\$1,937,782	\$1,301,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00
-------	--	-------	------------------------------------	-------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-----	------------------	-------	------	------

K-743	Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Morales Ra. Anacleto Canabal 1ra. Sección (330.00x6.00m)	K-743	Anacleto Canabal 1ra. Rural Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,136,943	\$2,025,194	\$2,025,194	\$1,652,929	\$1,652,929	\$64,925	81.62	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------	-----	------------------	-------	------	------

K-744	Construcción De Canchas De Futbol 7 En La Universidad Tecnológicas De Centro Tabasco.	K-744	Parrilla II Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte		En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,088,515	\$2,088,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,511	0.00	0.60
-------	---	-------	--------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	---------	--	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	-----	------	-------	------	------

Totales: 227 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico							
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB16160400 813862	K-745 Construcción De Techumbre En Desayunador En La Escuela Primaria Mercedes Ortiz De S. Sector 2 Zona 11 Clave 27dpr1517L En Villa Macullepec Municipio De Centro Tab.	K-745	Macullepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$428,593	\$425,374	\$425,374	\$425,366	\$425,366	\$0	100.00	\$0	Lote	6,485	0.00	1.00
TAB16160400 813873	K-746 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Callejón Sector Militar Con Drenaje 260m Sin Drenaje 370m Re-Medellín Y Madero 2da. Sección. (520.00x5.20m)	K-746	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,755,017	\$2,755,017	\$2,755,016	\$2,755,016	\$1,419,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,825	0.00	1.00
TAB16160400 813884	K-747 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macullepec (582x6.50m)	K-747	Macullepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,089,802	\$3,089,802	\$1,278,567	\$1,278,567	\$0	41.38	\$0	Metros Cuadrados	6,485	0.00	1.00
TAB16160400 813900	K-748 Construcción De Techados Y Escenario En Cancinas De Usos Múltiples Y Reparaciones Y Parques Y Juegos Infantiles.	K-748	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,601,391	\$1,525,162	\$1,525,162	\$147,381	\$147,381	\$0	9.66	\$0	Lote	13,682	0.00	0.28
TAB16160400 813910	K-749 Rehabilitación Del Parque Principal	K-749	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,470,298	\$1,402,375	\$1,402,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.40
TAB16160400 813920	K-750 Rehabilitación Del Parque Mazaya En El Fracc. Jose Colombo Col. Alastá	K-750	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,726,201	\$2,726,201	\$1,493,704	\$1,493,704	\$371,949	54.79	\$0	Lote	2,000	0.00	0.80

Totales: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico		
			Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo			Tipo de Proyecto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego	Unidad de Medida	Avance Población

K-753	Construcción De Centro De Tratamiento Del Labio Y Paladar	K-753	Villahermosa Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$9,997,552	\$9,089,090	\$9,089,090	\$2,895,165	\$2,895,165	\$0	\$0	\$0	Lote	460,000	0.00	0.40
-------	---	-------	---------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	-------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	---------	------	------

K-754	Pavimentación De Concreto Hidraulico Y Equipamiento Del Hospital Regional De Alta Especialidad Doctor Gustavo A. Rovirosa Perez.	K-754	Villahermosa Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Transportes Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,550,000	\$8,490,913	\$8,490,913	\$5,310,713	\$5,310,713	\$0	\$0	\$0	Lote	460,000	0.00	0.70
-------	--	-------	---------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	---------	------	------

K-755	Rehabilitación Del Area De Urgencia Del Centro De Especialidad Medica Doctor Julian A. Manzur Ocaña Isset En Villahermosa Tab. Mexico	K-755	Villahermosa Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,553,894	\$4,553,894	\$1,151,244	\$1,151,244	\$0	\$0	\$0	Lote	142,500	0.00	0.30
-------	---	-------	---------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	-------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	---------	------	------

K-756	Rehabilitación Del Area Del Quirófano Del Hospital Del Niño Rodolfo Nieto Padron En El Municipio De Centro.	K-756	Villahermosa Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,047,081	\$4,047,081	\$2,867,167	\$2,867,167	\$0	\$0	\$0	Lote	400,000	0.00	0.80
-------	---	-------	---------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------	-------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	---------	------	------

K-764	Construcción De Centro Comunitario En La Colonia Gavilanes Norte	K-764	Villahermosa Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,454,545	\$5,454,545	\$1,668,859	\$1,668,859	\$0	\$0	\$0	Lote	0	0.00	1.00
-------	--	-------	---------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	---	------	------



ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Centro
SOMOS todos
H Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO NIVEL FINANCIERO

NIVEL FINANCIERO - TOTALES VALIDADOS

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero							
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Valida observaciones	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$74,287,383.00	\$74,287,383.00	\$14,857,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$17,856,171.16	\$17,856,171.16	\$14,392,805.54	\$14,392,805.54	\$14,392,805.54	\$14,392,805.54	\$14,392,805.54	\$3,228,618.56
Valida observaciones	2016	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	\$0.00	\$0.00	\$40,657,260.07	\$40,657,260.07	\$33,592,402.28	\$31,037,881.07	\$28,450,737.28	\$28,450,737.28	\$28,450,737.28	\$11,936,764.13
Valida observaciones	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$379,666,239.00	\$379,666,239.00	\$94,921,560.00	\$159,689,359.26	\$84,151,031.66	\$84,151,031.66	\$84,151,031.66	\$80,007,343.67
Valida observaciones	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$330,905,429.00	\$330,905,429.00	\$330,905,429.00	\$330,887,997.08	\$330,887,997.08	\$330,887,997.08	\$330,887,997.08	\$330,887,997.08
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	\$0.00	\$0.00	\$14,835,000.00	\$14,835,000.00	\$14,835,000.00	\$13,279,771.56	\$1,376,211.34	\$1,376,211.34	\$1,376,211.34	\$0.00
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$4,307,653.77	\$4,307,653.77	\$4,307,653.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Valida observaciones	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$326,069,586.00	\$326,069,586.00	\$326,069,586.00	\$326,067,550.04	\$326,067,550.04	\$326,067,550.04	\$326,067,550.04	\$326,554,301.15
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos			Avance Financiero							
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$54,521,558.00	\$54,521,558.00	\$54,521,558.00	\$54,435,597.00	\$54,435,597.00	\$54,435,597.00	\$54,435,597.00
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$138,502,645.86	\$138,502,645.86	\$138,502,645.86	\$122,307,990.30	\$92,395,663.07	\$38,475,705.66	
Valida observaciones	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$52,973,732.00	\$52,973,732.00	\$52,973,732.00	\$52,639,698.64	\$52,639,698.64	\$52,639,698.64	
Valida observaciones	2017	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	\$0.00	\$0.00	\$41,514,336.35	\$41,514,336.35	\$7,330,959.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Validado	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$42,127,546.00	\$42,127,546.00	\$42,127,546.00	\$42,112,695.31	\$42,112,695.31	\$42,112,695.31	
Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$18,767,094.48	\$18,659,090.42	\$18,659,090.42	\$17,422,576.20	\$17,422,576.20	\$11,243,567.99	
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$60,249,066.00	\$60,249,066.00	\$60,249,066.00	\$57,513,861.06	\$26,689,939.88	\$17,548,622.26	
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	PORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$346,901,327.00	\$346,901,327.00	\$346,901,327.00	\$343,602,284.45	\$342,411,359.88	\$341,930,552.76	



[Handwritten signature]

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013		APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		42,127,546.00	42,127,546.00	42,112,695.31	42,112,695.31	42,112,695.31	42,112,695.31
2.- PARTIDA	2013	2	APORTACIONE S FEDERALES - FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49
2.- PARTIDA	2013	2	APORTACIONE S FEDERALES - FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14,850.69	14,850.69	14,850.69	14,850.69	14,850.69	14,850.69
2.- PARTIDA	2013	2	APORTACIONE S FEDERALES - FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71
2.- PARTIDA	2013	2	APORTACIONE S FEDERALES - FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION ES	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
								Tipo de Gasto							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2.- GASTO DE INVERSION	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53
								614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2.- GASTO DE INVERSION	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40
								622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2.- GASTO DE INVERSION	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04
								623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION ES							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2.- GASTO DE INVERSION	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45
								624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2.- GASTO DE INVERSION	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03
								625 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION							

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO				
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	52,973,732.00	52,973,732.00	52,639,698.64	52,639,698.64	52,639,698.64	52,639,698.64
-----------------------------	------	--	--	----	--	------	-----	-----	--	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.- PARTIDA	2014	2	APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40
-------------	------	---	--	----	--	------	--	--	---------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2.- PARTIDA	2014	2	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92
-------------	------	---	---	----	--	------	--	--	---------------------	----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2.- PARTIDA	2014	2	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	334,033.36	334,033.36	334,033.36			
-------------	------	---	---	----	--	------	--	--	---------------------	------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--

2.- PARTIDA	2014	2	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION Y	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	44,028,100.50	44,028,100.50	44,028,100.50	44,028,100.50	44,028,100.50	44,028,100.50
-------------	------	---	---	----	--	------	--	--	--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION ES	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89
1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		326,069,586.00	326,069,586.00	326,067,550.04	326,067,550.04	326,067,550.04	326,554,301.15
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005			1 - GASTO AL PERSONAL CORRIENTE EVENTUAL	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL CORRIENTE EVENTUAL	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Type de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GASTO CORRIENTE LIMPIEZA			45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GASTO CORRIENTE MINERALES NO METALICOS			4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GASTO CORRIENTE PRODUCTOS DE CEMENTO Y CONCRETO			869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GASTO CORRIENTE CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO			2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1 - GASTO CORRIENTE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA	AVANCE FINANCIERO										
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero		Reimegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1.- GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1.- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1.- GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1.- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21
2.- PARTIDA	2014	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1.- GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			261 - 1 - GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y CORRIENTE PROTECCIÓN PERSONAL		7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE PRODUCTOS TEXTILES		1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			291 - 1 - GASTO CORRIENTE HERRAMIENTAS MENORES		126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE ENERGIA ELECTRICA		222,401,065.83	222,401,065.83	222,401,065.83	222,401,065.83	222,401,065.83	222,401,065.83

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES-2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES-2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES-2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,035.96	2,035.96	2,035.96	2,035.96		
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES-2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81
2.-PARTIDA	2014	S.FEDERALES-2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	64,458.88
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	116,032.99
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	16,503.80
2.-PARTIDA	2014	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro
ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios				Régimen	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO						
		Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero			Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005		2.- GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005		2.- GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005		2.- GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005		2.- GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005		2.- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												
		APORTACIONE S FEDERALES - 2												

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Régimen	Tipo de Gasto	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO			
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa			Rendimiento Financiero	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2014	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	2.- GASTO DE INVERSIÓN Y TELECOMUNICACIONES	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73
2.- PARTIDA	2014	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	2.- GASTO DE INVERSIÓN Y TELECOMUNICACIONES	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS AS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		18,767,094.48	18,659,090.42	18,659,090.42	17,422,576.20	17,422,576.20	17,422,576.20	11,243,567.99	11,243,567.99
2.- PARTIDA	2015	1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS AS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,344,518.28	1,236,514.22	1,236,514.22					

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reíntegro	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO			
									Partida	Tipo de Gasto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U083			2.- GASTO DE INVERSION URBANIZACION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,422,576.20	17,422,576.20	17,422,576.20	17,422,576.20	17,422,576.20	11,243,567.99
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		54,521,558.00	54,521,558.00	54,435,597.00	54,435,597.00	54,435,597.00	54,435,597.00
2.- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1.- GASTO CORRIENTE	241 - DIVISION DE MINERALES NO METALICOS	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00
2.- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1.- GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios			PARTIDA			AVANCE FINANCIERO								
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2015	S.FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94
2.-PARTIDA	2015	S.FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94
2.-PARTIDA	2015	S.FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00
2.-PARTIDA	2015	S.FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14
2.-PARTIDA	2015	S.FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

MUNICIPIO: Centro

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	85,961.00	85,961.00				
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACION DE NO HABITACIONAL	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO Y GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	37,292,294.95	37,292,294.95	37,292,294.95	37,292,294.95	37,292,294.95	37,292,294.95
2.- PARTIDA	2015	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330,905,429.00	330,905,429.00	330,887,997.08	330,887,997.08	330,887,997.08	330,887,997.08

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL CORRIENTE EVENTUAL	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005	141 - APORTACIONES DE CORRIENTE SEGURIDAD SOCIAL	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS CORRIENTE MENORES DE OFICINA	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005	218 - MATERIAL DE CORRIENTE LIMPIEZA	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	1005	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO											
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																					
2.-PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	0005	241 - PRODUCTOS MINERALES NO CORRIENTE METALICOS	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48				
APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																					
2.-PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	0005	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68				
APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																					
2.-PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	0005	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77				
APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																					
2.-PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	0005	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04				
APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																					
2.-PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN	0005	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30				
APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																					

Descripción de Programas Presupuestarios

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42
			APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS												
2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62
			APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS												
2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41
			APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS												
2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72
			APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS												
2.-PARTIDA	2015	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
			APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS												

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	235,903,940.87	235,903,940.87	235,903,940.87	235,903,940.87	235,903,940.87	235,903,940.87	235,903,940.87
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	17,431.92	17,431.92	17,431.92	17,431.92	17,431.92	17,431.92	17,431.92

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00
2.- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73
2.- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	569 - OTROS EQUIPOS	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30
2.- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64
2.- PARTIDA	2015	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Régimen	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
			Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2015	2	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,858,293.18	6,858,293.18	6,858,293.18	6,858,293.18	6,858,293.18	6,858,293.18	6,858,293.18
				APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS											
2.- PARTIDA	2015	2	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92
				APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS											
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	9	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	E003	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,657,260.07	40,657,260.07	33,592,402.28	31,037,881.07	28,450,737.28	11,936,764.13	
2.- PARTIDA	2016	3	9	CONVENIOS - 3 TRANSPORTES	E003		1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07
				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES											
2.- PARTIDA	2016	3	9	CONVENIOS - 3 TRANSPORTES	E003		1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,456,888.54	1,456,888.54	1,456,888.54	1,456,888.54	1,456,888.54	576,354.01	
				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES											
2.- PARTIDA	2016	3	9	CONVENIOS - 3 TRANSPORTES	E003		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,805,805.59	5,805,805.59	5,805,805.59	5,805,805.59	5,805,805.59	1,877,087.94	
				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES											
2.- PARTIDA	2016	3	9	CONVENIOS - 3 TRANSPORTES	E003		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,880,712.35	1,880,712.35	1,880,712.35	1,880,712.35	1,877,087.94	191,930.14	
				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES											

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

PARTIDA

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Réimbrigo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
------------------	------------------	------------------	------------------	------------	----------------------	----------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------

2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,143,065.82	10,143,065.82	10,143,065.82	7,505,486.53	4,930,451.30	4,930,451.30	1,344,397.06
------------	------	---------------	------------------------------	---	---	------	--	--	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19,015,306.05	19,015,306.05	11,950,448.26	19,015,306.05	19,013,484.52	19,013,484.52	8,651,257.94
------------	------	---------------	------------------------------	---	---	------	--	--	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

2- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,468,198.65	1,468,198.65	1,468,198.65	292,204.53	285,541.91	285,541.91	285,541.91
------------	------	---------------	------------------------------	---	---	------	--	--	------------------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016		PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17,856,171.16	17,856,171.16	17,856,171.16	14,392,805.54	14,392,805.54	14,392,805.54	3,228,618.56
----------------------------	------	--	-------------------------------------	----	--	------	-----	-----	--	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,463,365.62	1,706,304.83	1,706,304.83				
------------	------	---------------	-------------------------	----	--	------	--	--	---------------------	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Régimen	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION ES	2,516,132.83	4,273,193.62	4,273,193.62	2,516,132.83	2,516,132.83	2,516,132.83	2,516,132.83
2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	5,925,727.60	5,925,727.60	5,925,727.60	5,925,727.60	5,925,727.60	5,925,727.60	5,925,727.60
2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION ES	5,950,945.11	5,950,945.11	5,950,945.11	5,950,945.11	5,950,945.11	5,950,945.11	712,485.73
1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016		PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		14,835,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	13,279,771.56	1,376,211.34	1,376,211.34	
2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	14,835,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	13,279,771.56	1,376,211.34	1,376,211.34	

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Resendimiento Financiero	Rehiego	Tipo de Gasto	PARTIDA					Ejercido	Pagado
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS																
1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	2016	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138,502,645.86	138,502,645.86	138,502,645.86	122,307,990.30	92,395,663.07	38,475,705.66	
2- PARTIDA	2016	2016	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSIÓN	55,401,058.34	55,401,058.34	55,401,058.34	49,518,446.01	21,871,472.38	7,692,169.42	
2- PARTIDA	2016	2016	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	83,101,587.52	83,101,587.52	83,101,587.52	72,789,544.29	70,524,190.69	30,783,536.24	
1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	2016	APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	60,249,066.00	60,249,066.00	60,249,066.00	57,513,861.06	26,689,939.88	17,548,622.26	
2- PARTIDA	2016	2016	APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	3,546,263.07	3,546,263.07	3,546,263.07	3,546,263.07	2,915,354.44	679,533.78	
2- PARTIDA	2016	2016	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	3,546,263.07	3,546,263.07	3,546,263.07	3,546,263.07	2,915,354.44	679,533.78	
2- PARTIDA	2016	2016	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2016	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,312,021.94	1,312,021.94	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78
2.- PARTIDA	2016	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2- GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78
2.- PARTIDA	2016	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,665,108.08	29,665,108.08	28,241,925.08	8,422,740.15	8,422,740.15	5,200,838.55
2.- PARTIDA	2016	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2- GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓ DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,421,273.24	8,421,273.24	8,421,273.24	8,354,588.29	8,354,588.29	7,030,662.52

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios			Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE AGUA, PETROLEO, INVERSION Y TELECOMUNICACION ES	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION ES	14,915,373.36	14,915,373.36	14,915,373.36	4,608,230.69	4,608,230.69	2,248,561.10
1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016		APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		346,901,327.00	346,901,327.00	343,602,284.45	342,411,359.88	342,411,359.88	341,930,532.76
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO AL PERSONAL CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL CORRIENTE	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE CORRIENTE LIMPIEZA	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO							
									Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																
2- PARTIDA	2016	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80
APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																
2- PARTIDA	2016	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,155,318.11	6,155,318.11	6,155,318.11	5,964,964.72	5,964,964.72	5,964,964.72	5,964,964.72	5,964,964.72
APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																
2- PARTIDA	2016	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,123,389.09	2,123,389.09	2,123,389.09	1,972,377.99	1,972,377.99	1,972,377.99	1,972,377.99	1,972,377.99
APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																
2- PARTIDA	2016	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36
APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS																
2- PARTIDA	2016	APORTACIONE S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reiniego	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,220,787.25	1,220,787.25	1,220,787.25	709,202.07	709,202.07	709,202.07	709,202.07
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	102,327.14	102,327.14	102,327.14	65,120.24	65,120.24	65,120.24	65,120.24
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Retiempo	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE		12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES	274 - PRODUCTOS CORRIENTE TEXTILES	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE		1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES	291 - HERRAMIENTAS CORRIENTE MENORES	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE		219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES	311 - ENERGIA CORRIENTE ELECTRICA	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE		209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00
2- PARTIDA	2016	S FEDERALES	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE		765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO				
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado

2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51
-------------	------	-----------------	---	----	----------	------	--	--	--------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00
-------------	------	-----------------	---	----	----------	------	--	--	--------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	28,872.31	28,872.31	28,872.31	28,872.31		
-------------	------	-----------------	---	----	----------	------	--	--	--------------------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	863 - OTROS CONVENIOS	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00
-------------	------	-----------------	---	----	----------	------	--	--	--------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02
-------------	------	-----------------	---	----	----------	------	--	--	--------------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03
2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06
2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94
2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95
2.- PARTIDA	2016	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	353,002.41	353,002.41	353,002.41	353,002.41	353,002.41	353,002.41

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO											
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
Descripción de Programas Presupuestarios																						
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				2 - GASTO DE INVERSION	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12					
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				2 - GASTO DE INVERSION	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00					
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46					
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				2 - GASTO DE INVERSION	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32					
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				2 - GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,578,369.93	1,578,369.93	1,578,369.93	1,578,369.93	1,578,369.93	1,578,369.93	1,578,369.93					

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Remiingro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.-GASTO DE INVERSION	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.-GASTO DE INVERSION	568 - OTROS EQUIPOS	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.-GASTO DE INVERSION	581 - TERRENOS	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.-GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60
2.-PARTIDA	2016	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2.-GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,115,816.55	7,115,816.55	7,115,816.55	7,115,816.55	7,115,816.55	7,115,816.55	7,115,816.55

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios			Clave Programa	Clave Ramo	Clave Programa Financiero	Remiengo	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO			
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa							Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			28,287,345.94	28,287,345.94	28,287,345.94	28,287,345.94	28,270,923.85	28,270,923.85	27,790,096.73
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						28,287,345.94	28,287,345.94	28,287,345.94	28,287,345.94	28,270,923.85	28,270,923.85	27,790,096.73
			614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION						28,287,345.94	28,287,345.94	28,287,345.94	28,287,345.94	28,270,923.85	28,270,923.85	27,790,096.73
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87
			623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87
2.-PARTIDA	2016	S FEDERALES- 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34
			APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34
			625 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION						1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34
1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORES	9	CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003		\$0	41,514,336.35	41,514,336.35	7,330,959.09				
			COMUNICACIONES Y TRANSPORES						41,514,336.35	41,514,336.35	7,330,959.09				
			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						41,514,336.35	41,514,336.35	7,330,959.09				
2.-PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORES	9	CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1,005,300.26	1,005,300.26	251,325.07				
			COMUNICACIONES Y TRANSPORES						1,005,300.26	1,005,300.26	251,325.07				
			332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						1,005,300.26	1,005,300.26	251,325.07				
2.-PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORES	9	CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			6,817,943.23	6,817,943.23	1,704,485.81				
			COMUNICACIONES Y TRANSPORES						6,817,943.23	6,817,943.23	1,704,485.81				
			612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL						6,817,943.23	6,817,943.23	1,704,485.81				

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

AVANCE FINANCIERO

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Rehilegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2.- GASTO DE INVERSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	921,228.28	921,228.28	230,307.07				
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2.- GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27,264,755.13	27,264,755.13	3,768,563.78				
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2.- GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	5,505,109.45	5,505,109.45	1,376,277.36				
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50,000,000.00	50,000,000.00					
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	50,000,000.00	50,000,000.00					
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,307,653.77	4,307,653.77	4,307,653.77				

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,307,653.77	4,307,653.77	4,307,653.77			
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISION ES SALARIALES Y ECONÓMIC AS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		74,287,383.00	74,287,383.00	14,857,476.00			
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	74,287,383.00	74,287,383.00	14,857,476.00			

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Resendimiento Financiero	Retraso	Tipo de Gasto	PARTIDA	AVANCE FINANCIERO						
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	379,666,239.00	379,666,239.00	94,921,560.00	159,689,359.26	84,151,031.66	84,151,031.66	80,007,343.67
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,071,747.00	11,071,747.00	2,767,936.75	11,071,747.00	1,806,698.66	1,806,698.66	1,806,698.66
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,198,166.00	1,198,166.00	299,541.50	1,198,166.00	216,596.19	216,596.19	216,596.19
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,212.62	3,212.62	803.16				
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,816.00	8,816.00	2,204.00				

ENTIDAD: Tabasco ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

MUNICIPIO: Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO			
													Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	117,071.40	117,071.40	29,267.85	31,640.16	1,339.80	1,339.80	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	105,000.00	105,000.00	26,250.00	104,323.02			
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,019,604.88	6,019,604.88	1,504,901.22	1,655,606.11	749,261.99	749,261.99	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,576,334.00	1,576,334.00	394,083.50	504,534.21			
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,685.84	44,685.84	11,171.46	12,927.92	3,480.00	3,480.00	

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

AVANCE FINANCIERO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700,000.00	2,700,000.00	675,000.00	684,585.30	684,585.30	684,585.30	591,494.34
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	41,145.30	41,145.30	10,286.33	14,899.74	6,609.22	6,609.22	4,950.42
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	3,500.00	3,500.00	875.00				
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	304,979.79	304,979.79	76,244.95	136,304.16	10,596.18	10,596.18	10,596.18
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	33 FORTAMUN ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,264.40	1,264.40	316.10				

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

AVANCE FINANCIERO

Descripción de Programas Presupuestarios

PARTIDA

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,998.10	1,998.10	495.53			
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	232,362,476.00	232,362,476.00	60,090,619.23	60,681,499.00	60,681,499.00	60,681,499.00
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,242,000.00	1,242,000.00	310,500.00	798,219.20		
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	333,853.80	333,853.80	83,463.45			
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE S FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	8,240,000.00	8,240,000.00	2,045,282.00	2,045,282.00	2,045,282.00	2,045,282.00

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE DE MUNICIPIOS	758 - INVERSIONES EN FIDECOMISOS	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00			
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE ESPECIALES	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	20,395,981.05	20,395,981.05	5,096,995.26			
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	43,797,470.04	43,797,470.04	10,949,367.51	43,797,470.04	7,299,578.34	7,299,578.34
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	21,600,000.00	21,600,000.00	5,400,000.00	21,600,000.00	3,979,088.35	3,979,088.35
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	51,560.84	51,560.84	12,890.21	51,560.84	51,548.54	51,548.54

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Retiempo	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES	33 FORTAMUN	1005	2.- GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	231,751.04	231,751.04	57,937.76							
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES	33 FORTAMUN	1005	2.- GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	43,388.03	43,388.03	10,847.01							
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES	33 FORTAMUN	1005	2.- GASTO DE INVERSION	531 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,795,128.00	5,795,128.00	1,448,782.00	5,795,128.00						
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES	33 FORTAMUN	1005	2.- GASTO DE INVERSION	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	176,000.00	176,000.00	44,500.00	170,000.00						
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																
2.- PARTIDA	2017	S FEDERALES	33 FORTAMUN	1005	2.- GASTO DE INVERSION	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	198,684.80	198,684.80	49,671.20							
<p>APORTACIO NES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIV AS Y MUNICIPIOS</p>																

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, DE CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	398,170.00	398,170.00	99,542.50			
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	30,428.37	30,428.37	7,607.09			
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,491,144.49	1,491,144.49	372,786.12	12,344.49	12,344.49	
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	105,449.94	105,449.94	26,362.49	105,448.18	105,448.18	105,448.18
2.-PARTIDA	2017	S FEDERALES - 2	APORTACIONE PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	569 - OTROS EQUIPOS	2,592,289.12	2,592,289.12	648,072.28			

Descripción de Programas Presupuestarios

PARTIDA										AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado

2.- PARTIDA	2017	2	APORTACIONE S FEDERALES	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	591 - SOFTWARE	403,680.00	403,680.00	100,920.00				
APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																	

2.- PARTIDA	2017	2	APORTACIONE S FEDERALES	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,486,205.55	8,486,205.55	2,121,551.39	6,333,408.65	6,333,408.65	6,333,408.65	3,243,647.81
APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																	

2.- PARTIDA	2017	2	APORTACIONE S FEDERALES	33	FORTAMUN	1005			2.- GASTO DE INVERSION	623- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,494,412.73	2,494,412.73	623,603.18				
APORTACIONE S FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																	



[Handwritten signature]

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

[Handwritten signature]

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

DIRECCION DE PROGRAMACION



Centro

somos todos

H. Avanzamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO INDICADORES FAIS Y FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario							Indicadores					Meta y Avance al periodo						
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del indicador	Método de cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$\frac{\text{((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión))}}{\text{(FORTAMUN DF)}} * 100$	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	33.2		N/A	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	$\frac{\text{(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)}}{\text{(FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)}}$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.64		N/A	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	$\frac{\text{(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)}}{\text{(FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)}}$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.78		N/A	

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Sublunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de // Promedio de las metas programadas porcentuales de) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	NO HAY VARIACIONES
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUNDF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	22.2	22.2	100	NO HAY VARIACIONES
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO HAY VARIACIONES
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO HAY VARIACIONES

Programa Presupuestario										Indicadores						Meta y Avance al periodo		
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/(Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO HAY VARIACIONES



DIRECCIÓN DE PROGRAMACION

[Handwritten signature of Roberto Jesús Díaz Suárez]

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

[Handwritten signature of José Francisco Cunningham Chávez]

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales
 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales
 Ninguno

Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
-----------	-----------------------	---	--	-------------------------	--

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
							Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Registro de otros proyectos (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral		0.00	0.00	N/A Municipal	

27-TABASCO

Actividad	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	50.00	0.00	0.00	N/A 4 - Centro
27-TABASCO	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	50.00	0.00	0.00	N/A Municipal

27-TABASCO

Actividad	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	50.00	0.00	0.00	N/A 4 - Centro
27-TABASCO	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	50.00	0.00	0.00	N/A Municipal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

- Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
- 4 - Centro NO HAY VARIACIONES
- Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
- 4 - Centro NO HAY VARIACIONES
- Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
- 4 - Centro NO HAY VARIACIONES



[Handwritten signature]

ROBERTO JESÚS DIAZ SUAREZ
ENLACE RESPONSABLE SFU

[Handwritten signature]

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Dependencia del Fondo A	416 - Dirección General de Enfoques transversales Programación y Presupuesto	Ninguno
-------------------------	----------------	------	---	-----------------------------------	--	---------

Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
-----------	-----------------------	---	--	-------------------------	---

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
							Realizado al periodo	Avance % al periodo	

Fin		Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.20	N/A	N/A	N/A Municipal
-----	--	--	---	------------	----------------------------	-------	-----	-----	---------------

27-TABASCO

Actividad		Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o donación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o donación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.20	22.20	100.00 Municipal
-----------	--	---	---	------------	-----------------------------	--------	-------	-------	------------------

27-TABASCO

Componente		Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	22.20	22.20	100.00 Municipal
------------	--	--	---	------------	---------------------------------	--------	-------	-------	------------------

27-TABASCO

Propósito		Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o donación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o donación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	0.76	100.00	100.00 Municipal
-----------	--	--	--	------	--------------------------------	--------	------	--------	------------------

27-TABASCO

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública**

Primer Trimestre 2017

Programa 1-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques Ninguno
presupuestario del Fondo A Programación y Presupuesto transversales

NIA 4 - Centro

0.78

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

4 - Centro

Índice en el Ejercicio de Recursos

4 - Centro NO HAY VARIACIONES

Porcentaje de avance en las metas

4 - Centro NO HAY VARIACIONES

Índice de Dependencia Financiera

4 - Centro

ROBERTO JESÚS DIAZ SUAREZ
ENLACE RESPONSABLE SFU

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN
DE PROGRAMACION