

*Centro*

somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

# FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

## TERCER TRIMESTRE

## 2017



# FORMATO ÚNICO NIVEL GESTIÓN DE PROYECTOS

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834658	K-349 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico, Camino Sector La Rampa	K-349	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,066,657.92	3,025,777.38	1,210,310.96	3,025,777.38	2,640,841.32	2,640,841.32	2,069,881.59	87.28	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.92
TAB17170100 834674	K-350 Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 26 En La Ra. Plátano Y Cacao 2da. Sección.	K-350	Plátano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	1,463,399.59	1,419,497.60	567,799.04	1,419,497.60	736,790.80	736,790.80	736,790.80	51.91	\$0	Lote	1,987	0.00	1.00
TAB17170100 834685	K-351 Suministro Y Colocación De Línea Pluvial De La Calle Ignacio Allende, Col. Tamulte De Las Barrancas	K-351	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	503,430.67	436,497.61	174,599.04	436,497.61	436,497.61	436,497.61	0.00	100.00	\$0	Metros lineales	17,501	0.00	1.00
TAB17170100 834703	K-352 Remodelación A Edificio Del Registro Civil En La Colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco	K-352	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	746,077.51	740,634.72	296,253.89	740,634.72	740,634.72	740,634.72	740,634.72	100.00	\$0	Lote	5,231	0.00	1.00
TAB17170100 834716	K-353 Mantenimiento A La Escuela Primaria Manuel Díaz Prieto, Colonia Tamulte De Las Barrancas	K-353	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	120,785.61	120,003.02	48,001.21	120,003.02	120,003.02	120,003.02	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	322	0.00	1.00
TAB17170100 834721	K-354 Mantenimiento A La Escuela Primaria Manuel De Jesús García Osorio Tamulte De Las Barrancas	K-354	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	196,561.49	195,754.47	78,301.79	195,754.47	195,754.47	195,754.47	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	0.00	1.00
TAB17170100 834726	K-355 Rehabilitación Integral Y Obra Exterior De Las Instalaciones De Casa De La Tierra Al Interior Del Parque Tomas Garrido Canabal	K-355	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,879,263.81	1,879,263.81	751,705.52	1,804,129.18	1,783,770.50	1,783,770.50	1,783,770.50	94.92	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834732	K-356 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo Bacheadora	K-356	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	7,058,412.25	7,058,412.25	2,105,950.77	6,952,579.36	4,732,010.43	4,732,010.43	3,705,687.99	67.04	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB17170100 834775	K-358 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Cerrada Esperanza Y Cerrada Macuils, Col. José María Pino Suárez, Sector Asunción Castellanos.	K-358	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	675,099.00	627,375.06	250,950.02	627,375.06	627,375.06	627,375.06	627,375.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00
TAB17170100 834785	K-359 Construcción De Obra De Drenaje En Callejón Galeana 1 Y 2,	K-359	Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	417,797.61	415,037.18	166,014.87	415,037.18	415,037.18	415,037.18	415,037.18	100.00	\$0	Lote	2,899	0.00	1.00
TAB17170100 834794	K-360 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Boqueron 1ra.	K-360	Boquerón 1ra. Sección (San Pedro)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,303,948.15	2,215,601.38	886,240.55	2,215,601.38	2,215,601.38	2,215,601.38	1,792,614.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,963	0.00	1.00
TAB17170100 834799	K-361 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Estanzuela 2da	K-361	Estanzuela 2da. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,303,948.15	2,223,326.66	889,330.66	2,223,326.66	2,223,326.66	2,223,326.66	2,223,326.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	1.00
TAB17170100 834809	K-362 Señalización Horizontal Y Vertical En Cruceros De La Ciudad De Villahermosa	K-362	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2017	550,450.00	546,420.12	218,568.05	546,420.12	318,334.79	318,334.79	0.00	58.26	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834817	K-363 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-363	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,013,239.21	8,013,239.21	2,840,123.94	7,868,572.48	2,344,775.22	2,344,775.22	1,411,638.45	29.26	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	0.95
TAB17170100 834831	K-364 Construcción De Techumbre Metálica En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Carlos A. Madrazo Becerra.	K-364	Miramar	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	1,205,927.61	1,205,927.61	482,371.04	1,193,793.13	303,063.55	243,117.93	54,951.69	20.16	\$0	Lote	155	0.00	0.85
TAB17170100 834842	K-365 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Carretera Principal.	K-365	Acachapan y Colmena 4ta. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,147,669.65	2,999,498.53	1,099,799.41	2,999,498.53	2,999,498.53	2,999,498.53	2,273,337.69	100.00	\$0	Metros Cuadros	711	0.00	1.00
TAB17170100 834864	K-368 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Hermenegildo Galeana, Col. Miguel Hidalgo.	K-368	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,909,895.24	1,831,537.15	732,614.86	1,831,537.15	1,831,537.15	1,831,537.15	1,455,030.04	100.00	\$0	Lote	9,000	0.00	1.00
TAB17170100 834882	K-369 Construcción De Puente Tubular, Ra. Chacte Municipio De Centro, Tabasco.	K-369	Chacté	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,357,439.80	2,348,125.65	939,250.26	2,348,125.65	1,530,185.73	1,530,185.73	1,530,185.73	65.17	\$0	Lote	169	0.00	1.00
TAB17170100 835230	K-370 Adecuación Vial En Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez De Puente Laguna De Las Ilusiones A Calle Pagés Llargo.	K-370	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,383,105.21	1,383,105.21	553,242.08	1,352,664.91	1,246,048.98	1,246,048.98	81,266.07	90.09	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16170100 835208	K-377 Rehabilitación Integral Del Cárcamo Gaviotas, Col. Gaviotas Norte.	K-377	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,182,656.74	1,156,810.72	1,156,810.72	1,156,810.72	902,578.49	902,578.49	902,578.49	78.02	\$0	Lote	18,450	0.00	0.95
TAB16170100 835239	K-378 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Atasta De Serra	K-378	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,736,840.90	2,682,847.77	2,682,847.77	2,682,847.77	804,501.24	81,227.39	0.00	3.03	\$0	Lote	360	0.00	0.51
TAB16170200 881888	K-391 Rehabilitación Del Drenaje Pluvial Y Sanitario Del Arroyo El Chinin 1ra. Etapa, Col. Tamulte De Las Barrancas	K-391	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5,811,251.53	5,811,251.53	5,811,251.53	5,757,268.74	1,528,892.08	1,528,892.08	458,667.63	26.31	\$0	Lote	20,000	0.00	0.57
TAB16170200 881895	K-410 Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Adolfo Ruíz Cortínez Carriles Centrales Entre Av. Río Grijalva Y A Prolongación De F. Javier Mina.	K-410	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	815,095.85	792,161.17	792,161.17	792,161.17	792,161.17	792,161.17	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00
TAB16160400 813079	K-225 K-595 Reposición De Tramo De Tuberías De Colector De Aguas Pluviales De 61 Cm De Diámetro En Paso A Desnivel De Pase Usumacinta Y Av. Gregorio Mendez Magaña	K-595	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	832,587.16	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	100.00	\$0	Lote	3,000	0.00	1.00
TAB16160400 813089	K-226 K-597 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Senda Del Guayacan Villa Parrilla li	K-597	Parrilla II	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,398,086.52	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	100.00	\$0	Metros	10,967	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813112	K-227 K-601 Construcción De Drenaje Pluvial Para La Calle 5 Y Boulevard Bonanza, Fracc. Bonanza.	K-601	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,260,539.03	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	1.00
TAB15160400 813209	K-228 K-602 Reposición De Tuberías De 30 Pulg. De Diámetro En La Purga De Lodos De La Planta Potabilizadora Villahermosa.	K-602	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	713,789.28	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	100.00	\$0	Lote	356,000	0.00	1.00
TAB16160400 813119	K-229 K-604 Contruccion De Techumbre En La Ra Estancia Tamulte De La Sabanas.	K-604	Estancia	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2016	1,238,792.03	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	100.00	\$0	Lote	1,444	0.00	1.00
TAB16160400 813124	K-230 K-605 Construcción De Jardineras Y Pasos Peatonales Y Concreto En Av. Paseo Tabasco De Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez A Periferico Carlos Pellicer Camara (Reloj Floral)	K-605	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,447,785.47	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB16160400 813130	K-231 K-607 Reconstrucción De Calles Y Av. Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-607	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6,633,933.28	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB16160400 813144	K-232 K-608 Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 2 Fracc. Ocuilzapotán II	K-608	Ocuilzapotán	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,959,300.03	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,675	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160400 813177	K-233 K- 648 Construcción De Techumbre En Plaza Cívica, Escuela Primaria Nicolas Cortazar Velazquez.	K-648	El Espino	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicacio nes y Transportes	Educación	En Ejecución	2016	673,387.96	659,644.27	659,644.27	659,644.27	659,644.27	659,644.27	659,644.27	659,644.27	100.00	\$0	Lote	590	0.00	1.00
TAB16160400 813185	K-234 K-649 Construcción Integral (Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje) En Cerrada Cancun Col. Camizal Centro.	K-649	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicacio nes y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	955,487.48	868,079.21	868,079.21	868,079.21	868,079.21	868,079.21	868,079.21	868,079.21	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB16160400 813191	K-235 K-650 Reposición De Tramo De Tuberías Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii.	K-650	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicacio nes y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,154,771.04	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	100.00	\$0	Lote	4,117	0.00	1.00
TAB17170300 942804	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público En La Col José María Pino Suárez Etapa II Sector Asunción Castellanos - 118732	118732	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		2,497,582.17	2,497,582.17	2,497,182.20	147,435.28	147,435.28	14,211.16	5.90	\$0	Otros	3,426	100.00	100.00	
TAB17170300 942805	Mejoramiento Rehabilitación Y Ampliación Del Alumbrado Público Colonia Miguel Hidalgo Etapa Iii - 123702	123702	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		944,885.60	944,885.60	943,165.44	943,165.44	943,165.44	0.00	99.82	\$0	Otros	1,169	100.00	100.00	



Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 942925	Mejoramiento Rehabilitación Y Ampliación Del Alumbrado Público Ra Buena Vista Primera Sección - 123712	123712	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		1,453,144.90	1,453,144.90	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	0.00	99.98	\$0	Otros	3,005	100.00	100.00
TAB17170300 942803	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Uno - 124168	124168	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		8,841,125.61	6,841,125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	505	100.00	0.00
TAB17170300 942800	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Dos - 136961	136961	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		6,005,766.16	5,005,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	0.00
TAB17170300 942802	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Tre - 137055	137055	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		1,857,127.78	1,857,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	0.00
TAB17170300 942801	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Cua - 137161	137161	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		8,775,739.51	5,059,335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	1,151	100.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 942799	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suarez Tierra Colorada Ii Etapa Sector Pyasur Fase Cin - 138053	138053	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		3,494,434.90	3,494,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	490	100.00	0.00
TAB17170300 942798	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suarez Tierra Colorada III Etapa Sector Pyasur Fase Sei - 138074	138074	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		2,646,034.62	2,646,034.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	365	100.00	0.00
TAB17170300 943289	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Col Revolución Mexicana - 138087	138087	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		2,480,219.71	2,480,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	2,157	100.00	0.00
TAB17170300 942929	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Rovirosa Ts - 139149	139149	Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017		1,245,654.69	1,245,654.69	1,220,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00
TAB17170300 942797	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Centro Tabasco Calles Nacajuca Col Villa La - 141873	141873	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		1,942,179.04	1,942,179.04	1,864,337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,587	100.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinlegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 943266	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Tramos Aislados Del Camino Principal De La Ra Anacleto Canabal Segunda Sección - 142095	142095	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		6,013,307.67	6,013,307.67	5,832,611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,119	100.00	0.00
TAB17170300 942927	Construcción De Cuartos Dormitorio Rancharía Estancia Ts - 148443	148443	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017		1,058,849.65	1,058,849.65	1,039,943.31	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	17	100.00	0.00
TAB17170300 943287	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público Fracc El Palmar Y San Antonio Villa Playas Del Rosario - 149035	149035	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		2,104,602.26	2,104,602.26	2,069,107.03	139,752.28	139,752.28	0.00	6.64	\$0	Otros	2,157	100.00	1.00
TAB17170300 943288	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación De Alumbrado Público Col Revolución Mexicana Villa Playas Del Rosario Subterriente García - 149144	149144	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		398,543.10	398,543.10	367,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00
TAB17170300 942796	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Sie - 149386	149386	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		11,303,544.96	11,303,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	4,578	100.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 942926	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público En La Ra Buena Vista Segunda Sección Ts - 170978	170978	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		1,247,785.83	1,247,785.83	1,247,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	1,219	100.00	0.00
TAB17170300 943286	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público Fraccionamiento Clara Córdoba Moran Villa Playas Del Rosario Subteniente Garcia - 171245	171245	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		310,070.67	310,070.67	309,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	259	100.00	1.00
TAB17170300 942876	Ampliación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Ra Aniceto Ts - 174654	174654	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		647,018.30	647,018.30	647,018.30	647,018.30	647,018.30	647,018.30	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00
TAB17170300 942875	Mejoramiento Del Alumbrado Público En La Ra Tocoal Ts - 174733	174733	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		1,539,457.34	1,539,457.34	1,539,457.34	1,539,457.34	1,539,457.34	1,539,457.34	100.00	\$0	Otros	980	100.00	100.00
TAB17170300 942874	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Ra Aniceto Calle Laurel Calle Morales Calle Romero - 174863	174863	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		356,962.24	356,962.24	356,962.24	136,052.60	136,052.60	0.00	38.11	\$0	Metros lineales	120	100.00	90.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 799128	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluye Instalaciones - 304404	304404	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		7,931,878.42	7,931,878.42	7,931,878.42	4,458,965.68	4,458,965.68	4,458,965.68	56.22	\$0	Otros	5,119	100.00	86.00
TAB16160300 799124	Construcción De Cárcamos Incluye Instalaciones - 305053	305053	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		2,563,787.99	2,563,787.99	2,495,742.70	2,495,742.70	2,495,742.70	2,495,742.70	97.35	\$0	Otros	5,119	100.00	100.00
TAB16160300 799125	Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Poniente - 305472	305472	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,865,440.57	6,806,053.16	6,806,053.16	6,806,053.16	6,806,053.16	6,806,053.16	6,806,053.16	100.00	\$0	Otros	5,119	0.00	100.00
TAB16160300 799122	Construcción De Cárcamo Incluye Línea De Presión - 305708	305708	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		4,419,706.43	4,419,706.43	4,419,706.43	4,419,706.43	4,419,706.43	4,419,706.43	100.00	\$0	Otros	5,119	100.00	100.00
TAB16160300 799127	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo B - 305834	305834	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	7,800,084.99	7,348,931.82	7,348,931.82	7,348,931.82	7,348,931.82	7,348,931.82	7,348,931.82	100.00	\$0	Otros	5,119	0.00	100.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 799126	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo A - 305945	305945	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,522,949.58	6,207,880.11	6,207,880.11	6,207,880.11	6,207,880.11	6,207,880.11	6,207,880.11	100.00	\$0	Otros	5,119	0.00	100.00
TAB17170100 834412	K-173 Imagen Urbana En Diferentes Calles, Avenidas Y Villas Del Municipio De Centro	K-173	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,203,222.86	8,203,222.86	6,152,417.15	7,805,088.72	5,627,603.14	5,624,657.64	5,405,893.87	68.57	\$0	Lote	640,359	0.00	0.69
TAB17170100 834420	K-182 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro	K-182	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,722,227.00	8,722,227.00	6,541,670.25	7,377,556.64	4,789,413.96	4,775,750.17	4,088,819.62	54.75	\$0	Metros Cuadros	1,200,000	0.00	0.55
TAB17170100 834426	K-183 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa Y Villas.	K-183	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	10,538,344.00	10,538,344.00	7,903,758.00	8,435,618.45	5,749,621.37	5,749,621.37	3,443,344.73	54.56	\$0	Metros Cuadros	450,000	0.00	0.55
TAB17170100 834431	K-185 Suministro De Equipo Eléctrico Industrial De Media Y Baja Tensión Para Cárcamos De La Ciudad De Villahermosa.	K-185	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,596,594.43	1,596,592.67	1,197,444.50	1,596,591.67	1,596,591.67	1,596,591.67	1,596,591.67	100.00	\$0	Equipamiento	373,577	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834551	K-186 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En Transición De Media Tensión, C.C.M., Flecha Motriz De Motores Y Alimentación Eléctrica En Baja Tensión Para Cárcamos De La Ciudad De Villahermosa.	K-186	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,494,412.73	2,479,807.13	1,859,855.35	2,479,807.13	1,471,388.30	1,471,388.30	740,238.24	59.33	\$0	Lote	373,577	0.00	0.70
TAB17170100 834553	K-296 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas De La Ciudad De Villahermosa Con El Equipo Bacheadora.	K-296	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,486,205.55	8,486,205.55	6,364,654.16	8,486,205.55	7,045,148.70	7,045,148.70	7,045,148.70	83.02	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB17170100 834559	K-298 Unidad Medica Movil	K-298	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	En Ejecución	2017	5,795,128.00	5,795,128.00	4,346,346.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	100.00	\$0	Equipamiento	24,185	0.00	1.00
TAB17170100 834570	K-321 Equipamiento Para Los Pasos Fluviales.	K-321	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	229,113.17	193,505.04	145,128.78	193,505.04	193,505.04	193,505.04	180,348.32	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834580	K-324 Software Para Administrar Licencias De Funcionamiento	K-324	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	403,680.00	403,680.00	302,760.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	99.83	\$0	Otros	25,000	0.00	1.00
TAB17170100 834585	K-325 Equipamiento Para La Modernización E Innovación De La Dirección De Finanzas	K-325	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	244,351.07	256,351.07	192,263.30	32,600.01	32,600.01	32,600.01	32,600.01	12.72	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	0.13
TAB17170100 834596	K-332 Desvaradoras Para Mecanización Agrícola	K-332	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	178,000.00	170,000.00	127,500.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	\$0	Piezas	1,400	0.00	1.00
TAB17170100 834599	K-333 Adquisición De Motobombas Sumergibles Para Captación De La Planta Potabilizadora La Isla 1 Y La Isla 2	K-333	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,508,769.12	2,508,769.12	1,881,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipamiento	65,727	0.00	0.00
TAB17170100 834603	K-334 Mobiliario De Oficina Para Áreas Administrativas De La Coordinación Del Sas	K-334	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	51,560.84	51,548.54	38,661.41	51,548.54	51,548.54	51,548.54	51,548.54	100.00	\$0	Equipamiento	3,535,700	0.00	1.00



Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834607	K-372 Equipamiento Para Presidencia Municipal	K-372	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,788.00	10,788.00	8,091.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	\$0	Equipamiento	643,645	0.00	1.00
TAB17170100 834613	K-375 Equipamiento De La Dirección De Atención Ciudadana	K-375	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	20,000.00	15,404.80	11,553.60	15,404.80	15,404.80	15,404.80	15,404.80	100.00	\$0	Equipamiento	643,645	0.00	1.00
TAB16170100 834632	K-379 Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Para La Ampliación De Planta De Tratamiento Existente	K-379	Lagartera 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,380,013.67	2,352,499.16	2,352,499.16	2,352,499.16	503,691.14	503,691.14	119,814.55	21.41	\$0	Estudio de preinversión	1,914	0.00	0.72
TAB17170100 834620	K-380 Remodelación Del Parque Juarez	K-380	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	1,167,745.14	1,167,274.09	875,455.57	1,167,274.09	1,167,274.09	1,167,274.09	1,167,274.09	100.00	\$0	Lote	1,583	0.00	1.00
TAB16170100 834637	K-381 Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples De La Manga Iii	K-381	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	100.00	\$0	Lote	3,442	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16170100 834647	K-382 Rehabilitación Del Campo De Béisbol De La Ra. Pajonal	K-382	Pajonal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	419,100.25	419,098.39	419,098.39	419,098.39	419,098.39	419,098.39	419,098.39	100.00	\$0	Lote	830	0.00	1.00
TAB17170200 881687	K-397 Mantenimiento Y Reparación De La Cancha Del Parque Tabasco (La Choca)	K-397	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2017	165,773.84	165,549.40	124,162.05	165,549.40	165,549.40	165,549.40	165,549.40	100.00	\$0	Lote	43,631	0.00	1.00
TAB17170200 881692	K-398 Rehabilitación Del Área Verde Del Acceso A La Colonia Espejo II	K-398	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	161,847.96	161,548.44	121,161.33	161,548.44	161,548.44	161,548.44	161,548.44	100.00	\$0	Lote	4,666	0.00	1.00
TAB16170200 881724	K-429 Firewall (Servidor) Para Monitoreo, Administración Y Control De Sistema	K-429	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipamiento	353,570	0.00	0.00
TAB16170200 881732	K-430 Equipamiento De La Secretaria Del Ayuntamiento	K-430	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	29,860.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16170200 881739	K-444 Equipamiento Para Ventanilla Única	K-444	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	163,900.00	163,900.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Piezas	63,546	0.00	0.00
TAB17170200 881703	K-454 Aplicación De Pintura Deportiva En Cancha Num. 2 Del Parque Paseo Tabasco (Parque La Choca)	K-454	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2017	165,773.93	165,773.93	124,330.45	165,773.93	165,773.93	165,773.93	165,773.93	100.00	\$0	Metros Cuadros	43,631	0.00	1.00
TAB17170300 954048	K-477 Vehículo Para La Dirección De Desarrollo	K-477	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	164,475.99	164,475.99	123,356.99	164,475.99	164,475.99	164,475.99	0.00	100.00	\$0	Vehículos	645,000	0.00	1.00
TAB16160400 813009	K-220 K-623 Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Sistema Integral Del Drenaje Sanitario En La Col. Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada Iii Etapa.)	K-623	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,093,853.43	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813020	K-221 K-632 Reposición De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías, Col. Primero De Mayo, Col. Aguila, Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii. Y Col. Miguel Hidalgo Etapa Ii.	K-632	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,792,680.81	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	100.00	\$0	Lote	28,448	0.00	1.00
TAB16160400 813038	K-222 K-639 Rehabilitación De Tanque Elevado Existente Fracc. Isset	K-639	Ocuilzapotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	260,414.22	259,351.03	259,351.03	259,351.03	259,351.03	259,351.03	259,351.03	100.00	\$0	Lote	1,400	0.00	1.00
TAB17170300 955340	K-470 Fortalecimiento Para Construir Una Plataforma Legal Y Humana Que Contribuya Para Alcanzar Una Igualdad Sustancial Entre Mujeres Y Hombre	K-470	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	47-Entidades no Sectorizadas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	50,000.00	50,000.00	50,000.00	16,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipamiento	26	0.00	0.00
TAB17170300 955356	K-501 Hipocloradores Y Cloradores Para Plantas Potabilizadoras De La Coordinación De Sas	K-501	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	765,000.00	765,000.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipamiento	27,303	0.00	0.00
TAB17170300 955361	K-503 Construcción De Unidad Deportiva La Manga Ii (1ra. Etapa), En El Municipio De Centro, Estado De Tabasco, Con Instalaciones Adaptados A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	K-503	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	Deporte	En Ejecución	2017	48,426,663.18	48,426,663.18	48,426,663.18	47,415,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.08

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955241	K-493 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Subteniente García, Villas Playas Del Rosario	K-493	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,800,000.00	2,800,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,893	0.00	0.15
TAB17170300 955244	K-494 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renivelación De Pozos De Visita Callejón Los María, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-494	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,127,831.00	1,127,831.00	563,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.00
TAB17170300 955258	K-495 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Ó De Pozos De Visita Del Callejón Emir Guzmán, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-495	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,618,896.00	1,618,896.00	809,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.02
TAB17170300 955252	K-496 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Frío, Acabado Con Sello Tipo 3a, Y Señalamiento Horizontal Entrada Del Sector Campestre, Ra. Gonzalez 3ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-496	González 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,431,650.00	2,431,650.00	1,215,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	0.25

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955264	K-497 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Frío, Acabado Con Sello 3a Y Señalamientos Horizontales, Entrada Del Sector San Jerónimo, Ra. Gonzalez 3ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-497	González 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	488,405.00	488,405.00	244,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	0.20
TAB17170300 955270	K-498 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renovación De Pozos De Visita Calle Luis Cantón, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc. En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-498	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,684,731.00	1,684,731.00	842,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	0.01
TAB17170300 955273	K-499 Construcción De Guarniciones, Banquetas, Renovación De Pozos De Visita Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Antonio Reyes Zurita, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc.	K-499	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,586,518.00	1,586,518.00	793,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	0.00
TAB17170300 955276	K-505 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Puerto Escondido, Villa Tamulte De Las Sabanas, Centro Tabasco.	K-505	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.00	750,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170300 955279	K-506 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Drenaje En Col. Miguel Hidalgo Sector Carlos A. Madrazo Calle 7	K-506	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,276,408.00	2,276,408.00	1,138,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,320	0.00	0.10
TAB17170300 955285	K-507 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Calle Vía 3 En La Ciudad De Villahermosa En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-507	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	557,577	0.00	0.00
TAB17170300 955288	K-508 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renivelación De Pozos De Visita, Callejón San Isidro, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-508	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,270,984.00	1,270,984.00	635,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.01
TAB17170300 955291	K-509 Construcción De Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos, Pavimentación De Concreto Hidráulico, En Calle Miguel Orrico De Los Llanos, Villa Ocuiltzapotlan En El Municipio De Centro Tab.	K-509	Ocuiltzapotlan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,167,640.00	3,167,640.00	1,583,820.00	3,008,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	18,312	0.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955298	K-510 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renovación De Pozos De Visita, Del Circuito San Jose Ra. Francisco Y Madero 1ra. Secc. En El Municipio De Centro Tabasco.	K-510	Medellin y Madero 2da. Rural Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	393,692.00	393,692.00	196,846.00	391,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	886	0.00	0.85
TAB17170300 955305	K-511 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Boulevard Bicentenario En La Ciudad De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco.	K-511	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	950,000.00	950,000.00	475,000.00	926,247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,510	0.00	0.25
TAB17170300 955313	K-512 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renovación De Pozos De Visita De La Calle Venustiano Carranza, Villa Ocuilzapotán Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-512	Ocuilzapotán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,700,000.00	3,700,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,312	0.00	0.05
TAB17170300 955319	K-527 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Y Drenaje En La Cerrada Macuilis De La Col. Miguel Hidalgo Sector Carlos A. Madrazo En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-527	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,773,516.99	1,773,516.99	886,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	0.02



Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955326	K-528 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Av. Gregorio Méndez Magaña En La Ciudad De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco.	K-528	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,860,000.00	1,860,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	353,577	0.00	0.05
TAB17170300 955331	K-533 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Col. Gaviotas Sur Calle Chechenia, En El Municipio De Centro Tabasco.	K-533	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	788,660.00	788,660.00	394,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,840	0.00	0.03
TAB17170300 955335	K-564 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Camil De Baja En Av. Paseo Tabasco En La Ciudad De Villahermosa En El Municipio De Centro, Tabasco	K-564	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	353,577	0.00	0.00
TAB16170100 835257	K-383 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Calle Pemex Entre La C. Madero Y C. Comalcalco, C. Pemex, Y La C. Minatitlan, C. Minatitlan Entre La C	K-383	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,531,442.16	1,516,066.30	1,516,066.30	1,516,066.30	783,017.91	783,017.91	371,919.34	51.65	\$0	Lote	200	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16170100 835267	K-387 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente Calles Distrito El Plan, Comcalcalco, Nueva Vhsa , Poza Rica , Madero Y Comcalcalco Fraccionamiento	K-387	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,456,393.80	1,442,036.90	1,442,036.90	1,442,036.90	197,911.13	197,911.13	60,226.41	13.72	\$0	Lote	200	0.00	1.00
TAB17170200 881905	K-447 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Captación De La Planta Potabilizadora, Ismate Y Chilapilla 1ra.	K-447	Ismate y Chilapilla 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,887,057.86	2,887,057.86	2,887,057.86	2,570,833.97	1,707,167.01	1,337,687.01	59.13	\$0	Lote	553	0.00	0.85
TAB15160300 729775	K-239 K-471 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usumacinta, Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes- Fuente Maya.	K-471	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,116,332.57	11,110,773.64	11,110,773.64	11,110,773.64	11,110,773.64	11,110,773.64	11,110,773.64	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300 729785	K-240 K-472 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico Oe Av. Usumacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Periferico Carlos Pellicer Camara.	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,928,976.80	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16170300 954109	K-474 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Cerrada Casa Hogar	K-474	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	222,100.52	222,100.52	222,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros	9,664	0.00	0.00
TAB15160300 729792	K-236 K-474 Reabilitacion Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usumacinta	K-474	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	1,345,616.36	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16170300 955559	K-475 Construccion De Pavimiento De Concreto Hidraulico, Cerrada Casa Hogar	K-475	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,101,019.57	1,101,019.57	1,101,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	9,664	0.00	0.00
TAB17170300 954064	K-566 Construcción De Pavimiento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas 1ra. Etapa, Calle Oxígeno En La Colonia Indeco.	K-566	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,851,461.79	1,851,461.79	1,142,560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,046	0.00	0.00
TAB17170300 954073	K-578 Adecuación Vial Del Tramo Ruiz Cortínez Entre Fernando Montes De Oca A Paseo Tabasco	K-578	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,716,607.52	1,716,607.52	1,059,340.62	58,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,200,000	0.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954092	K-582 Reposición Del Tramo De Tubería En Hundimiento De Validad Por Colapso De Tubería Existente Calle Constitución Entre La Calle Amado Nervo Y La Calle Bastar Sosaya De La Col. Centro, Vhsa.	K-582	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	254,705.99	254,705.99	254,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	54	0.00	0.00
TAB17170300 954102	K-583 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Validad Por Colapso De Tubería Existente, C. Malecón Leandro Roviroza W. Entre La C. Choco Tabasqueño Y C. Pablo Marques De La Col. Gav. Norte	K-583	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	446,621.16	446,621.16	446,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	80	0.00	0.00
TAB16160400 813233	K-237 K-627 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Arreglo Mecánico, Caseta Y Cerca Perimetral) Ra. Medellín I Madero 3ra. 4ra. Secc.	K-627	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,642,355.84	1,953,592.81	1,953,592.81	1,953,592.81	1,778,018.80	1,778,018.80	1,640,883.44	91.01	\$0	Lote	1,651	0.00	1.00
TAB16160400 813570	K-241 K-628 Construcción De Línea Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Equipamiento, Subestación Eléctrica Y Obras Complementarias) Ra. Medellín Y Madero 3ra. Y 4ta. Sección .	K-628	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,028,620.92	2,325,201.14	2,325,201.14	2,325,201.14	1,782,560.64	1,782,560.64	1,432,828.38	76.66	\$0	Lote	1,651	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 881942	K-414 Construcción De Pavimento Asfáltico En El Callejón Almendro De La Ra. Anacleto Canabal 4ta. Sección. En El Municipio De Centro.	K-414	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	866,375.40	866,375.40	649,781.55	840,849.98	170,680.00	170,680.00	0.00	19.70	\$0	Metros Cuadros	708	0.00	0.94
TAB17170200 881968	K-415 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Del Camino Los Magaña En La Ra. Gonzalez 1ra. Secc. Del Municipio De Centro Tabasco.	K-415	González 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,312,517.05	2,312,517.05	1,734,387.79	2,262,061.65	445,643.32	445,643.32	0.00	19.27	\$0	Metros Cuadros	2,922	0.00	0.40
TAB17170200 881995	K-416 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Dos De La Villa Playas Del Rosario, Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-416	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,717,359.60	4,717,359.60	3,538,019.70	4,480,486.38	623,435.47	623,435.47	0.00	13.22	\$0	Metros Cuadros	21,893	0.00	0.49
TAB17170200 882016	K-417 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Camino Principal De La Ra. Anacleto Canabal 4ta. Secc. Del Municipio De Centro Tabasco.	K-417	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,460,277.23	2,460,277.23	1,845,207.92	2,364,038.05	394,299.14	394,299.14	0.00	16.03	\$0	Metros Cuadros	708	0.00	0.80
TAB17170200 882043	K-418 Reconstrucción Ion De Pavimento Asfáltico Del Camino Los Rodríguez De La Ra. Gonzalez 1ra. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-418	González 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,066,679.49	2,066,679.49	1,550,009.62	2,058,925.11	1,703,783.01	1,703,783.01	128,548.75	82.44	\$0	Metros Cuadros	2,922	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 882097	K-419 Construcción De Pavimento Asfáltico En El Callejón Los Hernandez En La Ra. Anacleto Canabal 4ta. Secc. En El Municipio De Centro	K-419	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,029,892.61	1,029,892.61	772,419.46	1,010,188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	708	0.00	0.90
TAB17170200 882122	K-420 Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Y Construcción De Guarniciones En Ra. Miramar T.S. En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-420	Miramar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,568,159.69	3,568,159.69	2,676,119.77	3,530,443.03	1,761,093.41	1,761,093.41	0.00	49.36	\$0	Metros Cuadrados	969	0.00	0.95
TAB17170200 883214	K-421 Repavimentación De Concreto De La Calle, Villa Playas Del Rosario, En El Municipio De Centro, Tabasco	K-421	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,769,200.00	2,769,200.00	2,076,900.00	2,662,083.54	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,893	0.00	0.25
TAB17170200 883224	K-424 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Villahermosa De La Col. Gaviotas Sur (Sector Amenia)Del Municipio De Centro Tabasco	K-424	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,900,682.83	1,900,682.83	1,425,512.12	1,815,155.02	163,926.87	163,926.87	0.00	8.62	\$0	Metros Cuadrados	13,682	0.00	0.65
TAB17170200 883245	K-425 Rehabilitación De Mercado En Colonia Tierra Colorada En El Municipio De Centro, Tabasco	K-425	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,967,000.00	2,225,250.00	2,875,408.09	210,755.37	210,755.37	210,755.37	7.10	\$0	Lote	25,158	0.00	0.80

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 883258	K-426 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Cardenales De La Col. José María Pino Suarez Del Municipio De Centro, Tabasco	K-426	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	962,145.53	962,145.53	721,609.12	952,512.83	219,465.94	219,465.94	0.00	22.81	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	0.95
TAB17170200 883273	K-427 Construcción De Techumbre Metálica De 12 M. Por 30 M. En Jardín De Niños Cuauhtemoc Col. Gaviotas Norte, Municipio De Centro, Tabasco.	K-427	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	676,407.76	676,407.76	507,305.82	670,190.36	95,878.86	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.42
TAB17170200 883281	K-428 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Tercera Cerrada Calandria De La Col. José María Pino Suarez Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-428	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,252,711.11	1,252,711.11	939,533.33	1,206,133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	0.90
TAB17170200 883296	K-433 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Florentino Hernandez, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc., En El Municipio De Centro En El Edo. Tab.	K-433	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,612,366.36	2,612,366.36	1,959,274.77	2,440,131.58	1,805,808.95	1,805,808.95	0.00	69.13	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00
TAB17170200 883305	K-434 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Ra. Medellín Y Madero 2da. Secc. En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco.	K-434	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,868,100.00	2,868,100.00	2,151,075.00	2,723,206.49	2,028,158.88	2,028,158.88	0.00	70.71	\$0	Metros Cuadrados	7,825	0.00	0.95

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 883326	K-435 Infraestructura En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-435	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2017	2,639,409.57	2,639,409.57	1,979,557.18	2,557,098.47	1,296,373.89	1,296,373.89	272,570.71	49.12	\$0	Lote	500,000	0.00	0.70
TAB17170200 883344	K-436 Primaria Graciela Pintado De Madrazo, Col. El Recreo, Municipio De Centro, Tabasco	K-436	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,783,402.36	1,783,402.38	1,337,551.79	1,765,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	400	0.00	0.10
TAB17170200 883355	K-437 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños En La Colonia Gaviotas Sur, Municipio De Centro, Tabasco	K-437	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,780,200.00	1,335,150.00	1,726,715.63	213,113.45	213,113.45	0.00	11.97	\$0	Metros Cuadros	700	0.00	0.60
TAB17170200 883368	K-438 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Ejido De La Colonia Gaviotas Norte (Sector El Triunfo La Manga Iii) Del Municipio De Centro, Tabasco	K-438	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,912,377.02	1,912,377.02	1,434,282.77	1,861,690.54	1,247,376.22	1,247,376.22	295,325.46	65.23	\$0	Metros Cuadros	12,000	0.00	0.98
TAB17170200 883383	K-441 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La La Segunda Cerrada Campeche De La Col. 18 De Marzo Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-441	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,113,937.92	1,113,937.92	835,453.44	1,012,652.28	376,697.95	376,697.95	0.00	33.82	\$0	Metros Cuadros	4,616	0.00	1.00
TAB17170300 954133	K-492 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Ra. Gonzalez 3ra. Secc. En El Municipio De Centro Tabasco.	K-492	González 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,404,901.85	2,404,901.85	1,803,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,260	0.00	0.10



Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954142	K-515 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Matilde Pérez Frias En La Col. José Ma, Pino Suarez En El Municipio De Centro Tabasco.	K-515	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	0.15
TAB17170300 954152	K-534 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. En Municipio De Centro Tabasco.	K-534	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,113,436.62	2,113,436.62	1,585,077.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.01
TAB17170300 954161	K-559 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Violeta Trujillo Cárdenas De La Col. Miguel Hidalgo, Municipio De Centro Tabasco.	K-559	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,780,200.00	1,335,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	300	0.00	0.00
TAB17170300 954175	K-562 Construcción De Techumbre En La Cancha Del Parque Lázaro Cárdenas, Col. Atasta De Serra, Municipio De Centro, Tabasco.	K-562	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,186,800.00	1,186,800.00	890,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	29,800	0.00	0.00
TAB17170300 954189	K-571 Rehabilitación Del Mercado Coronel Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulte En El Municipio De Centro Tabasco.	K-571	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,967,000.00	2,225,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954205	K-572 Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Galeana 2 De La Ranchería Boquerón 3ra. Sección (El Guanaj) Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-572	Boquerón 3ra. Sección (El Guanaj)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,589,508.58	2,589,508.58	1,942,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,623	0.00	0.00
TAB17170300 954213	K-575 Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez En Ra. Acachapan Y Colmena 2da. Sección En El Municipio De Centro, Tabasco	K-575	Acachapan y Colmena 2da. Sección (La Arena)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,186,800.00	1,186,800.00	890,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	996	0.00	0.00
TAB17170300 954231	K-576 Pavimentación Hidráulica En La Calle Ocho De La Colonia Casa Blanca Segunda Sección Del Centro, Tabasco.	K-576	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,978,000.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	0.00
TAB17170300 954264	K-585 Construcción De Techumbre En Canchas De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Técnica No. 49 En El Municipio De Centro, Tabasco	K-585	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,783,402.38	1,783,402.38	1,337,551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	756	0.00	0.00
TAB16160400 813578	K-238 K-617 Mercado De Villa Playa Del Rosario En El Municipio De Centro Del Estado De Tabasco.	K-617	Playas del Rosario (Subteniente Garcla)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	14,600,141.54	13,279,771.56	13,279,771.56	13,279,771.56	12,546,367.18	12,546,367.18	8,029,624.63	94.48	\$0	Lote	13,000	0.00	0.95

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813589	K-248 K-655 Pavimentación Del Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Mirandas, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion(234.00m X 5.50m).	K-655	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,389,013.00	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	3,500	0.00	1.00
TAB16160400 813595	K-249 K-656 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00x7.00m)	K-656	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	259,840.00	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	1,800	0.00	1.00
TAB16160400 813597	K-250 K-657 Pavimentación De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Churchill, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (300.00mx5.50m)	K-657	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,780,786.00	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813599	K-251 K-660 Pavimentación De Concreto Hidraulico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan C. Landero, Villa Oculzapotaln (126.00x7.00m)	K-660	Oculzapotlá n	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	818,496.00	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	18,321	0.00	1.00
TAB16160400 813606	K-252 K-662 Construcción De Canchas De Fútbol 7en El Centro Deportivo De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco.	K-662	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	1.00
TAB16160400 813610	K-245 K-667 Trabajo De Revestimiento Guarniciones Y Banquetas Del Camino Principal De La Col. Clara Cordova Moran .	K-667	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,796,983.00	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	830	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160400 813615	K-253 K-668 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Mario Trujillo Ra. Aniceto T.S (131.00mx7.00m)	K-668	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	850,976.00	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	100.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	1.00
TAB16160400 813721	K-254 K-672 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Del Fracc. Las Rosas (1300m2)	K-672	Ocuilzapotán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,206,400.00	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,800	0.00	1.00
TAB16160400 813630	K-255 K-673 Pavimento De Concreto Hidraulico Callejon Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (220.00mx4.75m)	K-673	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	969,760.00	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813727	K-256 K-674 Construccion De Barda Perimetral 1 En La Universidad Politecnica Del Centro.	K-674	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	1,160,000.00	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	100.00	\$0	Metros	1,460	0.00	1.00
TAB16160400 813737	K-257 K-681 Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Aulas En Las Escuelas Primarias Graciela Pintado De Madrazo C.C.T.27 Depr0913z, Zona 12 Sector 023 En Ra. Aniceto Municipio De Centro Tabasco	K-681	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	777,273.03	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	100.00	\$0	Lote	1,670	0.00	1.00
TAB16160400 813741	K-258 K-682 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Andador Banbu, Cerrada Los Lopez Y Calle Antonio Ortiz Hernandez.	K-682	Guapinol	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,200,000.00	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,768	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160400 813754	K-259 K-683 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Urbana Federal Diógenes Reyes Perez Turno Vespertino C.C.T. 27dpr20030 Zona Esc. 003 Sec. 13 Col. Pino Suarez Vhsa. Tab	K-683	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	878,073.46	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	1.00	
TAB16160400 813761	K-260 K-684 Construcción De Canchas De Futbol 7 En El Instituto Tecnológico De Villahermosa Tabasco.	K-684	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	100.00	\$0	Lote	12,097	0.00	1.00	
TAB16160400 813769	K-261 K-686 Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00x7.00m)	K-686	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	194,880.00	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	1.00	
TAB16160400 813785	K-262 K-687 Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Parada 31 Ra. Anacleto Canabal Primera Secc. (310.00x5.00m)	K-687	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,672,859.00	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00	
TAB16160400 813797	K-263 K-688 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico Del Circuito Del Carcamo Ra. Medellín Y Madero 2da. Secc. (210.00mx4.80m)	K-688	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,206,400.00	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,321	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160400 813802	K-264 K-689 Construcción De Canchas De Futbol 7 En La División Académicas De Ciencias Biológicas De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco.	K-689	Emiliano Zapala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	100.00	\$0	Lote	2,636	0.00	1.00
TAB16160400 813812	K-265 K-690 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Juan Trujillo Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (1000x7.00m)	K-690	Buena Vista Rio Nuevo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6,496,000.00	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00
TAB16160400 813817	K-266 K-691 Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejon Los Magañas Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (200.00mx4.50m)	K-691	Anacleto Canabal 1ra.	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	835,200.00	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813821	K-267 K-692 Pavimento De Concreto Hidráulico Callejon Independencia Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (211.00x4.50m)	K-692	Anacleto Canabal 1ra.	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	881,136.00	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813825	K-268 K-693 Rehabilitación De La Escuela Primaria Elena Zalaya Lara Clave 27dpr1187e En La Col. Atasta Villahermosa Tab.	K-693	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	498,009.06	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	100.00	\$0	Lote	3,231	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160400 813832	K-269 K-742 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Conceto Hidraulico En La Calle Nazar Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (270.00mx7.00m)	K-742	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,039,809.00	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00	
TAB16160400 813845	K-270 K-743 Pavimentación De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Morales Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (330.00x6.00m)	K-743	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,136,943.00	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00	
TAB16160400 813852	K-271 K-744 Construcción De Canchas De Futbol 7 En La Universidad Tecnologicas De Centro Tabasco.	K-744	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	1,950,505.69	100.00	\$0	Lote	3,511	0.00	1.00	
TAB16160400 813862	K-272 K-745 Construcción De Techumbre En Desayunador En La Escuela Primaria Mercedes Ortiz De S. Sector 2 Zona 11 Clave 27dpr1517f. En Villa Macultepec Municipio De Centro Tab.	K-745	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	428,593.46	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	100.00	\$0	Lote	6,485	0.00	1.00	
TAB16160400 813873	K-273 K-746 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Callejon Sector Militar Con Drenaje 260m Sin Drenaje 370m Ra- Medellin Y Madero 2da. Secci (520.00x5.20m)	K-746	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,900,000.00	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,825	0.00	1.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813884	K-274 K-747 Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macullepec (582x6.50m)	K-747	Macullepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,400,000.00	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	100.00	\$0	Metros Cuadros	6,485	0.00	1.00
TAB16160400 813900	K-246 K-748 Construcción De Techados Y Escenario En Canchas De Usos Múltiples Y Reparaciones Y Parques Y Juegos Infantiles.	K-748	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	1,601,390.68	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	100.00	\$0	Lote	13,682	0.00	1.00
TAB16160400 813910	K-275 K-749 Rehabilitación Del Parque Principal	K-749	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	1,470,298.48	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160400 813920	K-276 K-750 Rehabilitación Del Parque Mazaya En El Fracc. Jose Colomo Col. Atasta	K-750	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	3,000,000.00	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	1.00
TAB16160400 813938	K-277 K-753 Construcción De Centro De Tratamiento Del Labio Y Paladar Endido En El Centro Tabasco.	K-753	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	9,997,551.82	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	6,132,782.02	100.00	\$0	Lote	460,000	0.00	1.00
TAB16160400 813948	K-278 K-754 Pavimentación De Concreto Hidraulico Y Equipamiento Del Hospital Regional De Alta Especialidad Doctor Gustavo A. Rovirosa Perez.	K-754	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,550,000.00	8,469,609.92	8,469,609.92	8,469,609.92	8,469,609.92	8,469,609.92	6,201,062.88	100.00	\$0	Lote	460,000	0.00	1.00



Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813959	K-279 K-755 Rehabilitación Del Area De Urgencia Del Centro De Especialidad Medica Doctor Julian A. Manzur Ocaña Isset En Villahermosa Tab. Mexico	K-755	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	100.00	\$0	Lote	142,500	0.00	1.00
TAB16160400 813968	K-247 K-756 Rehabilitación Del Area Del Quirofano Del Hospital Del Niño Rodolfo Nieto Padron En El Municipio De Centro.	K-756	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	100.00	\$0	Lote	400,000	0.00	1.00
TAB16160400 814411	K-280 K-764 Construcción De Centro Comunitario En La Colonia Gaviotas Norte	K-764	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	6,000,000.00	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB17170200 883391	K-423 Rehabilitación De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prolongación Ignacio Allende (Tramo Prolongación Av. México-Calle Urbano Castañeda) Del Municipio De Centro Tab.	K-423	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,527,135.23	1,527,135.23	942,414.83	1,516,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,573	0.00	0.65
TAB17170200 883400	K-431 Construcción De Pavimentación Asfáltica En Caliente En El Camino El Cairmito De La Ra. Medellín Y Pigua 3ra. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-431	Medellin y Pigua 3ra. Sección	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	978,862.88	978,862.88	604,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	6,083	0.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 883408	K-432 Construcción De Techumbre Metálica En Centro De Estudios Tecnológicos, Industrial Y De Servicios No. 70 (Cetis 70) Municipio De Centro, Tabasco	K-432	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,505,404.77	1,505,404.77	929,004.68	1,444,998.86	684,566.73	684,566.73	51,517.36	45.47	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	0.95
TAB17170200 883415	K-448 Construcción De La Unidad Deportiva Del Fracc. Estrellas De Buena Vista Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-448	Buena Vista Río Nuevo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	6,033,755.64	6,033,755.64	3,723,508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	5,740	0.00	0.30
TAB17170300 954275	K-490 Construcción De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Circunvalación De Pochitoque Del Municipio De Centro Tabasco	K-490	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,235,971.32	3,235,971.32	1,996,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.13
TAB17170300 954285	K-491 Construcción De De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Pochitoque Del Municipio De Centro	K-491	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,131,838.57	2,131,838.57	1,315,585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.02
TAB17170300 954294	K-513 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jalapa De La Colonia Atasta De Serra	K-513	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,205,486.59	2,205,486.59	1,361,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23,150	0.00	0.00
TAB17170300 954302	K-514 Construcción De Cancha De Fútbol 7 Con Pasto Sintético En Villa Parrilla Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-514	Parrilla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,004,480.00	2,004,480.00	2,004,480.00	1,950,089.93	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	9,664	0.00	0.06

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954307	K-517 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Circuito De Antonio Rullan Ferrer	K-517	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,322,631.18	1,322,631.18	1,322,631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.00
TAB17170300 954312	K-518 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En La Col. Gaviotas Norte	K-518	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,028,956.38	1,028,956.38	1,028,956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,682	0.00	0.00
TAB17170300 954317	K-519 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle José Mariscal	K-519	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	900,368.91	900,368.91	900,368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	0.00
TAB17170300 954575	K-520 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico (Bacheo) En Calle Congreso De Chilpancingo	K-520	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,512,649.25	1,512,649.25	1,512,649.25	1,509,564.99	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,231	0.00	0.12
TAB17170300 954576	K-521 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En La Col. Espejo li	K-521	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	512,394.76	512,394.76	512,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
TAB17170300 954578	K-522 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo), Guarniciones Y Banquetas En Calles Del Centro	K-522	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	0.10
TAB17170300 954580	K-523 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En Villa Las Flores	K-523	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	506,768.83	506,768.83	506,768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,841	0.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954626	K-524 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, (Bacheo) En La Colonia Infonavit Ciudad Industrial.	K-524	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	503,569.34	503,569.34	503,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,231	0.00	0.00
TAB17170300 954631	K-525 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico En La Calle La Mocha	K-525	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,150	0.00	0.10
TAB17170300 954640	K-526 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Cerrada De Carolina 1 Y Cerrada De Carolina 2	K-526	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	801,663.63	801,663.63	801,663.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	0.00
TAB17170300 954645	K-529 Construcción De Pavimento Hidráulico, Banquetas En La Colonia Espejo I	K-529	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,335	0.00	0.00
TAB17170300 954647	K-530 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal De La Ranchería El Censo	K-530	El Censo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	0.00
TAB17170300 954652	K-531 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal Torno Largo	K-531	Torno Largo 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,276	0.00	0.03
TAB17170300 954669	K-532 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal	K-532	Torno Largo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	554	0.00	0.03

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954675	K-535 Reconstrucción De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente En Andador Río Tepalcaltepec	K-535	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	0.00
TAB17170300 954683	K-536 Reconstrucción De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente En Andador Río Ometepec	K-536	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	0.00
TAB17170300 954689	K-537 Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Señalamientos, En La Calle Ceiba, Col. Casa Blanca 2da. Secc. Municipio De Centro, Tabasco.	K-537	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,291,280.00	3,291,280.00	3,291,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	8,500	0.00	0.08
TAB17170300 954690	K-538 Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Las Torres	K-538	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,680,745.34	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	0.10
TAB17170300 954694	K-539 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza	K-539	Buena Vista	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,895,839.45	1,895,839.45	1,895,839.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,119	0.00	0.00
TAB17170300 954700	K-542 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Luis Gil Pérez En El Municipio De Centro Tabasco	K-542	Luis Gil Pérez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.00	2,297,547.00	2,297,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	9,664	0.00	0.01

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954704	K-543 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Ranchería Guineo 2da. Sección	K-543	Guineo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.00	2,297,547.00	2,297,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,032	0.00	0.03
TAB17170300 954713	K-544 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Prolongación Avenida México Col. Blancas Mariposas Cancha 2 En Villahermosa Muicipio De Centro Tabasco	K-544	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,297,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	2,600	0.00	0.02
TAB17170300 954719	K-545 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Colonia Indeco.	K-545	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,297,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	20,913	0.00	0.00
TAB17170300 954728	K-546 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Colonia Tierra Colorada	K-546	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,297,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	8,058	0.00	0.05
TAB17170300 954734	K-547 Construcción De Guarniciones, Banquetas, Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Renivelación De Pozos De Visita, Calle Sin Nombre Ra. Medellín Y Madero Del Municipio De Centro Tab.	K-547	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	421,021.00	421,021.00	421,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	7,825	0.00	0.00
TAB17170300 954741	K-550 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Ocuilzapotlán En Municipio De Centro Tabasco.	K-550	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,616,114.76	2,616,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	18,312	0.00	0.01

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954748	K-551 Construccion De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Las Rosas, Municipio De Centro	K-551	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,616,114.76	2,616,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	18,312	0.00	0.01
TAB17170300 954751	K-552 Construccion De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara En El Municipio De Centro Tabasco.	K-552	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,708,481.86	2,708,481.86	2,708,481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	7,825	0.00	0.01
TAB17170300 954759	K-553 Construccion De Techumbre Metálica En La Cancha Publica	K-553	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,909	0.00	0.00
TAB17170300 954772	K-554 Construccion De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Tamulte De Las Sabanas En Municipio De Centro Tabasco	K-554	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,616,114.76	2,616,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	8,924	0.00	0.00
TAB17170300 954787	K-555 Construccion De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético Calle Prolongación Avenida México Col Blancas Mariposas 1 Ciudad De Villahermosa Municipio De Centro Tab.	K-555	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,297,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,573	0.00	0.02
TAB17170300 954798	K-556 Construccion De Techumbre Metálica De La Escuela Primaria José Narciso Roviroza	K-556	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,123,689.31	1,123,689.31	1,123,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	189	0.00	0.00

Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954816	K-557 Construccion De Techumbre En Plaza Principal	K-557	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,201,698.32	1,201,698.32	1,201,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,635	0.00	0.00
TAB17170300 954828	K-558 Construccion De Techumbre Metálica En El Parque Principal	K-558	Dos Montes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,318,326.59	1,318,326.59	1,318,326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,919	0.00	0.00
TAB17170300 954837	K-560 Construccion De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Las Lomas De La Ra. Ixtacomitán 2da. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco	K-560	Ixtacomitán 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,297,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	2,243	0.00	0.00
TAB17170300 954846	K-561 Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Fraccionamiento 27 De Octubre	K-561	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,325,678.92	1,325,678.92	1,325,678.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	10,967	0.00	0.00
TAB17170300 954855	K-563 Rehabilitación De Casa De Usos Múltiples Y Delegación	K-563	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	458,694.00	458,694.00	458,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	8,824	0.00	0.00
TAB17170300 954873	K-573 Rehabilitación De Piso De Acceso, Gradass, Malla De Protección, Butacas, Baños, Iluminación E Instalación Eléctrica Del Estadio Fútbol Olimpico Unidad Deportiva De La Ciudad De Villahermosa	K-573	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	6,560,190.34	6,560,190.34	6,560,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.00



Total: 242

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954881	K-574 Construccion De Gradas Y Servicio Sanitario Con Vestidor	K-574	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	570,412.09	570,412.09	570,412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	13,682	0.00	0.00
TAB17170300 954895	K-586 Construccion De Casa De La Cultura En Gaviotas Sur San Jose	K-586	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	4,379,000.00	4,379,000.00	4,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	13,682	0.00	0.00



**ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ**  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



**ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA**  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



# FORMATO ÚNICO NIVEL FINANCIERO

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																	
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																	
Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	42,127,546.00	42,127,546.00	42,127,546.00	42,112,695.31	42,112,695.31	42,112,695.31	42,112,695.31
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	42,127,546.00	14,850.69	14,850.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017


Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45	14,839,303.45
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	52,890,443.15	52,973,732.00	52,973,732.00	52,639,698.64	52,639,698.64	52,639,698.64	52,639,698.64
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	52,890,443.15	207,581.71	207,581.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	44,154,552.15	44,154,552.15	44,028,100.50	44,028,100.50	44,028,100.50	44,028,100.50

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	328,069,586.00	328,069,586.00	328,069,586.00	328,067,550.04	328,067,550.04	328,067,550.04	328,067,550.04
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegró	Tipo de Gasto	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO				
					Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero				Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Oevengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro											
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	224,347,050.43	224,347,050.43	224,347,050.43	224,347,050.43	224,347,050.43	224,347,050.43	224,347,050.43
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,035.96	2,035.96	2,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios						Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto		Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro												
PERIODO: Tercer Trimestre 2017		Descripción de Programas Presupuestarios								PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18,659,090.42	18,659,090.42	18,659,090.42	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	24,148.28	24,148.28	24,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA	AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	54,521,558.00	54,521,558.00	54,521,558.00	54,433,657.65	54,433,657.65	54,433,657.65	54,433,657.65
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegra	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	54,521,558.00	87,900.35	87,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	37,290,355.60	37,290,355.60	37,290,355.60	37,290,355.60	37,290,355.60	37,290,355.60
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330,905,429.00	330,905,429.00	330,905,429.00	330,871,574.99	330,871,574.99	330,871,574.99	330,871,574.99



ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA							AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42							
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62							
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41							
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72							
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00							

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,831.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	235,903,940.87	235,887,518.78	235,887,518.78	235,887,518.78	235,887,518.78	235,887,518.78	235,887,518.78
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	17,431.92	33,854.01	33,854.01	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA	AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,159.97	51,159.97	51,159.97	51,159.97	51,159.97	51,159.97	51,159.97
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PÁRTIDA	AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																										
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																										
Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA								AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24									
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92									
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31,549,735.00	40,704,080.25	40,704,080.25	37,887,410.54	30,973,331.08	30,973,331.08	28,940,171.80									
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07									
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,456,888.54	1,456,888.54	1,456,888.54	1,456,888.54	1,456,888.54	1,410,552.35									
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,877,087.94	1,877,087.94	1,877,087.94	1,877,087.94	1,877,087.94	1,243,365.79									

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA	AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,954,317.35	15,954,317.35	13,163,493.66	7,406,224.92	7,406,224.92	7,322,430.36
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	19,060,304.70	19,060,304.70	19,060,304.70	19,060,304.70	19,060,304.70	17,790,998.32
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,468,198.65	1,468,198.65	1,442,352.63	285,541.91	285,541.91	285,541.91
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31,549,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17,856,171.16	17,856,171.16	17,856,171.16	15,031,341.65	11,935,658.94	11,935,658.94	8,088,096.57



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,293,387.35	1,293,387.35	1,293,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,503,968.79	5,503,968.79	5,503,968.79	3,972,526.63	2,516,132.83	2,516,132.83	1,513,966.47
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,500,052.72	4,500,052.72	4,500,052.72	4,500,052.72	4,500,052.72	4,500,052.72	4,500,052.72
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,558,762.30	6,558,762.30	6,558,762.30	6,558,762.30	4,919,473.39	4,919,473.39	2,074,077.38

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	0.00	1,555,228.44		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14,835,000.00	13,279,771.56	13,279,771.56	13,279,771.56	7,616,362.04	7,616,362.04	3,991,677.49
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,835,000.00	13,279,771.56	13,279,771.56	13,279,771.56	7,616,362.04	7,616,362.04	3,991,677.49
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	0.00	16,194,655.56		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138,502,645.86	122,307,990.30	122,307,990.30	122,166,850.04	122,166,850.04	122,166,850.04	93,384,117.53
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.01	141,140.26	141,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	49,518,446.01	49,518,446.01	49,518,446.01	49,518,446.01	49,518,446.01	49,518,446.01	29,717,329.99
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	88,984,199.84	72,648,404.03	72,648,404.03	72,648,404.03	72,648,404.03	72,648,404.03	63,666,787.54
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	3,903.49	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	60,443,300.00	60,249,066.00	60,249,066.00	60,097,605.93	54,245,433.01	53,473,585.81	35,470,691.43

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	55,617.95	55,617.95	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,644,357.64	1,644,357.64	1,643,249.69	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	5,123,036.58	5,123,036.58	5,123,036.58	5,123,036.58	5,123,036.58	4,307,043.45
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	60,443,300.00	147,514.17	147,514.17	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	27,813,785.70	27,813,785.70	27,813,785.70	27,813,785.70	27,352,913.29	15,165,813.07
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,354,588.29	8,354,588.29	8,354,588.29	8,354,588.29	8,354,588.29	7,992,507.53
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	14,721,139.36	14,721,139.36	14,721,139.36	10,512,216.13	10,201,241.34	5,616,301.07

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro												
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	1,083.63	0.00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		346,901,327.00	346,901,327.00	346,901,327.00	346,482,657.69	344,101,390.53	344,101,390.53	343,572,883.42
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,348,785.72	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	621,896.48	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74,500.00	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	96,000.00	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios											AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,790,000.00	6,155,318.11	6,155,318.11	6,155,318.11	6,155,318.11	6,155,318.11	5,993,284.67
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000,000.00	2,123,389.09	2,123,389.09	2,123,389.09	2,123,389.09	2,123,389.09	2,123,389.09
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000.00	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,000.00	1,220,785.42	1,220,785.42	1,220,785.42	1,220,785.42	1,220,785.42	1,220,785.42

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,100.00	102,327.11	102,327.11	102,327.11	102,327.11	102,327.11	102,327.11
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	48,000.00	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,402,602.00	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	223,000.00	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	196,473,398.01	209,022,416.09	209,022,416.09	209,022,416.09	209,022,416.09	209,022,416.09	209,022,416.09	209,022,416.09
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	907,000.00	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	14,780,000.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	75,222,548.79	42,346.64	42,346.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	25,548,530.00	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																	
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																	
Descripción de Programas Presupuestarios												AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,828,866.00	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,372,250.95	1,372,250.95	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	382,862.41	382,862.41	381,770.41	353,002.41	353,002.41	353,002.41

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro										
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa				Rendimiento Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,578,359.93	1,578,359.93	1,578,359.93	1,578,359.93	1,578,359.93	1,578,359.93

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																	
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						Pagado
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27		471,520.27
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0.00	3,301,264.68	3,301,264.68	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52		3,207,448.52
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	581 - TERRENOS	0.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00		2,024,336.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60		7,471,505.60
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,724,767.92	6,724,767.92	6,697,253.41	4,344,754.25	4,344,754.25		4,122,528.72

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	28,270,923.85	28,270,923.85	28,270,923.85	28,270,923.85	28,270,923.85	28,126,675.71
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87	5,192,989.87
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	26,273.71	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	41,514,336.35	41,514,336.35	27,724,620.05	38,966,699.93	28,063,241.75	28,063,241.75	21,096,945.86
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	660,203.33	398,061.00	649,874.34	289,710.45	289,710.45	195,417.22
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,964,601.35	2,169,098.40	1,250,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,561,081.23	2,768,324.37	5,473,812.12	4,212,461.26	4,212,461.26	3,316,147.71
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	851,534.79	455,460.44	851,534.79	851,534.79	851,534.79	415,037.18
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31,549,735.00	26,924,794.42	20,247,757.47	26,643,854.50	18,179,850.99	18,179,850.99	13,366,820.33
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,347,624.18	2,604,287.25	5,347,624.18	4,529,684.26	4,529,684.26	3,803,523.42
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	S269	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	49,924,395.04	49,924,395.04	49,924,395.04	48,851,068.48	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	S269			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,497,731.86	1,497,731.86	1,497,731.86	1,435,998.94	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	S269			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	48,426,663.18	48,426,663.18	48,426,663.18	47,415,069.54	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	E005	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	E005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	S074	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50,000,000.00	39,855,457.00	15,942,182.80	20,596,825.24	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	50,000,000.00	8,586,525.01	307,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	31,268,931.99	15,634,466.00	20,596,825.24	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15,202,308.56	15,202,308.56	15,202,308.56	3,283,403.49	2,570,833.97	2,570,833.97	1,337,687.01

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios			PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	182,120.00	182,120.00	122,380.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	926,561.60	926,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,092.31	33,092.31	29,870.35	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,962.00	10,962.00	10,685.92	0.00	0.00	0.00



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																		
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA					AVANCE FINANCIERO						
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093				1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	334,998.02	334,998.02	156,021.51	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093				1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	85,632.73	85,632.73	77,387.85	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093				1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	774.30	774.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093				1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	142,466.56	142,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,202,308.56	8,045,854.24	8,045,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,588,385.01	3,588,385.01	2,887,057.86	2,570,833.97	2,570,833.97	1,337,687.01
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,851,461.79	1,851,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0.00	84,281,950.98	60,551,801.31	46,215,341.03	17,135,525.10	17,135,525.10	907,200.29
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	22,054,700.00	13,881,363.07	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																		
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios						Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA	AVANCE FINANCIERO						
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Aprobado				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128				2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	18,750,622.09	14,062,966.57	9,595,025.21	3,167,093.20	3,167,093.20	483,326.08
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128				2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	43,476,628.89	32,607,471.67	36,620,315.82	13,968,431.90	13,968,431.90	423,874.21
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	0.00	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17,618,455.01	17,618,455.01	13,074,477.11	8,691,945.83	1,775,811.27	1,775,811.27	51,517.36
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132				1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	17,618,455.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132				2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,539,160.41	5,654,370.31	7,175,064.06	1,775,811.27	1,775,811.27	51,517.36
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132				2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,079,294.59	7,420,106.80	1,516,881.77	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	0.00	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	101,797,276.70	101,797,276.70	101,797,276.70	41,802,774.70	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	101,797,276.70	29,296,305.16	29,296,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	44,337,714.05	44,337,714.05	32,953,946.11	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	23,047,142.73	23,047,142.73	6,326,168.90	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,616,114.76	2,616,114.76	2,522,659.69	0.00	0.00	0.00
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	74,287,383.00	74,287,383.00	66,858,642.00	21,417,706.16	7,372,425.51	7,372,425.51	2,200,686.80

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466.00	4,019.40	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	203,183.73	182,865.36	202,414.50	171,570.84	171,570.84	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,732,222.95	9,659,000.66	10,729,111.50	6,892,533.46	6,892,533.46	2,186,475.64
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	139,585.16	125,626.64	139,380.87	139,380.87	139,380.87	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	28,422.43	25,580.19	28,421.74	28,421.74	28,421.74	14,211.16

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,304,504.34	2,074,053.91	2,259,999.79	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	74,287,383.00	7,123,346.29	6,411,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	35,209.90	31,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	45,760,955.49	41,184,859.94	356,962.24	136,052.60	136,052.60	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,955,486.71	7,159,938.04	7,696,949.52	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro												
PERIODO: Tercer Trimestre 2017		Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	379,686,239.00	379,686,239.00	284,764,680.00	330,775,458.85	282,550,357.89	282,550,357.89	249,272,836.62
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,071,747.00	9,994,502.03	7,495,876.52	9,994,502.03	5,399,532.83	5,399,532.83	4,878,082.52
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,198,166.00	1,042,230.69	781,673.02	1,042,230.69	703,953.95	703,953.95	629,243.78
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	52,466.22	39,349.67	52,466.22	52,466.22	52,466.22	52,466.22
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	8,816.00	6,612.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	110,432.24	82,824.18	96,429.57	84,784.28	84,784.28	84,784.28
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	105,000.00	104,525.42	78,394.07	104,323.02	104,323.02	104,323.02	104,323.02
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	575,301.35	431,476.01	575,301.35	575,301.35	575,301.35	412,667.06
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	113,137.81	84,853.36	113,137.81	113,137.81	113,137.81	18,741.77
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,895,000.00	6,059,604.88	4,544,703.66	5,389,692.14	3,169,284.97	3,169,284.97	1,093,205.24



ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																			
PERIODO: Tercer Trimestre 2017		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA							AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegra	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,517,000.00	1,976,334.00	1,482,250.50	1,556,963.00	1,106,569.80	1,106,569.80	817,279.72								
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,000.00	39,560.13	29,670.10	30,560.13	30,560.13	30,560.13	27,300.53								
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	30,000.00	22,500.00	24,842.56	19,499.60	19,499.60	19,499.60								
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	272,935.37	204,701.53	270,653.06	269,249.46	269,249.46	269,249.46								
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	600,000.00	3,027,948.54	2,270,961.41	2,863,136.39	2,752,257.78	2,752,257.78	2,732,073.78								

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,359,000.00	1,799,778.84	1,349,834.13	1,528,361.30	1,261,723.18	1,261,723.18	1,170,829.77
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00	125,825.07	94,368.80	104,936.05	104,936.05	104,936.05	104,936.05
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700,000.00	2,586,764.30	1,940,073.23	1,927,262.23	1,927,262.23	1,927,262.23	1,705,845.90
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	37,587.00	38,782.67	29,087.00	25,994.79	25,994.79	25,994.79	25,994.79
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1- GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	3,500.00	3,500.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro												
PERIODO: Tercer Trimestre 2017		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA	AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	285,000.00	266,986.56	200,239.92	266,208.01	234,523.01	234,523.01	180,552.36	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,264.40	948.30	1,264.40	1,264.40	1,264.40	1,264.40	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,998.10	1,498.58	1,998.10	1,998.10	1,998.10	1,998.10	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	197,306,068.00	245,862,428.79	184,396,821.59	204,123,105.99	190,845,450.56	190,845,450.56	168,772,837.00	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	0.00	1,740.00	1,305.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro							AVANCE FINANCIERO					
PERIODO: Tercer Trimestre 2017																		
Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	769,225.70	576,919.28	666,211.20	164,070.40	164,070.40	0.00	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,242,000.00	2,011,008.80	1,508,256.60	798,219.20	798,219.20	798,219.20	319,287.68	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	248,217.84	186,163.38	248,217.84	248,217.84	248,217.84	248,217.84	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	412,728.00	309,546.00	412,728.00	412,728.00	412,728.00	412,728.00	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	8,240,000.00	8,543,398.00	6,407,548.50	8,016,577.00	8,016,577.00	8,016,577.00	8,016,577.00	

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios						Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA							Pagado
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Partida			Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	1,000,000.00	256,268.74	192,201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	77,422,038.29	85,746.56	64,310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	43,797,470.04	43,797,470.04	32,848,102.53	43,797,470.04	29,198,313.36	29,198,313.36	25,548,524.19	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	21,600,000.00	27,250,000.00	20,437,500.00	27,250,000.00	17,884,967.52	17,884,967.52	15,491,658.28	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	51,548.54	38,661.41	51,548.54	51,548.54	51,548.54	51,548.54	

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	227,155.84	170,366.88	15,404.80	15,404.80	15,404.80	15,404.80
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,074.76	37,556.07	50,074.74	50,074.74	50,074.74	50,074.74
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	5,795,128.00	4,346,346.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	164,475.99	123,356.99	164,475.99	164,475.99	164,475.99	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	170,000.00	127,500.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	146,160.00	109,620.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	27,501.59	20,626.19	27,501.59	27,501.59	27,501.59	27,501.59
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,478,800.00	1,491,144.49	1,118,358.37	1,491,143.49	1,491,143.49	1,491,143.49	1,491,143.49
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	105,449.94	118,604.90	88,953.68	118,604.90	118,604.90	118,604.90	105,448.18
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0.00	2,591,825.12	1,943,868.84	83,056.00	83,056.00	83,056.00	83,056.00

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA											
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	0.00	403,680.00	302,760.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,486,205.55	6,364,654.16	8,486,205.55	7,045,148.70	7,045,148.70	7,045,148.70
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,494,412.73	2,479,807.13	1,859,855.35	2,479,807.13	1,471,388.30	1,471,388.30	740,238.24
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CONVENIO INMUJERES)	S010	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	22,909.95	0.00	0.00	0.00



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CONVENIO INMUJERES)	S010			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CONVENIO INMUJERES)	S010			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,650.68	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CONVENIO INMUJERES)	S010			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CONVENIO INMUJERES)	S010			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CONVENIO INMUJERES)	S010			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,259.27	0.00	0.00	0.00
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CONVENIO INMUJERES)	S010			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

  
 ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



# FORMATO ÚNICO

## NIVEL FINANCIERO – TOTALES VALIDADOS

NIVEL FINANCIERO - TOTALES VALIDADOS

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

TERCER TRIMESTRE 2017

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00	0.00	17,618,455.01	17,618,455.01	13,074,477.11	8,691,945.83	1,775,811.27	1,775,811.27	51,517.36
Valida observaciones	2017	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	26,273.71	0.00	41,514,336.35	41,514,336.35	27,724,620.05	38,966,699.93	28,063,241.75	28,063,241.75	21,096,945.86
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	0.00	0.00	0.00	84,281,950.98	60,551,801.31	46,215,341.03	17,135,525.10	17,135,525.10	907,200.29
Valida observaciones	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	0.00	0.00	328,069,586.00	328,069,586.00	328,069,586.00	328,067,550.04	328,067,550.04	328,067,550.04	328,067,550.04
Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	0.00	0.00	379,686,239.00	379,686,239.00	284,764,680.00	330,775,458.85	282,550,357.89	282,550,357.89	249,272,836.62
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	54,521,558.00	54,521,558.00	54,521,558.00	54,433,657.65	54,433,657.65	54,433,657.65	54,433,657.65
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	17,856,171.16	17,856,171.16	17,856,171.16	15,031,341.65	11,935,658.94	11,935,658.94	8,088,096.57
Validado	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	42,127,546.00	42,127,546.00	42,127,546.00	42,112,695.31	42,112,695.31	42,112,695.31	42,112,695.31
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	47	Entidades no Sectorizadas	S010	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	22,909.95	0.00	0.00	0.00
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	18,659,090.42	18,659,090.42	18,659,090.42	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14	18,634,942.14
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	0.00	1,555,228.44	14,835,000.00	13,279,771.56	13,279,771.56	13,279,771.56	7,616,362.04	7,616,362.04	3,991,677.49
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales	0.00	0.00	50,000,000.00	39,855,457.00	15,942,182.80	20,596,825.24	0.00	0.00	0.00
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,903.49	0.00	60,443,300.00	60,249,066.00	60,249,066.00	60,097,605.93	54,245,433.01	53,473,585.81	35,470,691.43

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Valida observaciones	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	74,287,383.00	74,287,383.00	66,858,642.00	21,417,706.16	7,372,425.51	7,372,425.51	2,200,686.80
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	11	Educación Pública	S269	Programa de Cultura Física y Deporte	0.00	0.00	49,924,395.04	49,924,395.04	49,924,395.04	48,851,068.48	0.00	0.00	0.00
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	0.00	0.00	330,905,429.00	330,905,429.00	330,905,429.00	330,871,574.99	330,871,574.99	330,871,574.99	330,871,574.99
Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	0.00	16,194,655.56	138,502,645.86	122,307,990.30	122,307,990.30	122,166,850.04	122,166,850.04	122,166,850.04	93,384,117.53
Validado	2016	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	0.00	0.00	31,549,735.00	40,704,080.25	40,704,080.25	37,887,410.54	30,973,331.08	30,973,331.08	28,940,171.80
Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	15,202,308.56	15,202,308.56	15,202,308.56	3,283,403.49	2,570,833.97	2,570,833.97	1,337,687.01
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	1,083.63	0.00	346,901,327.00	346,901,327.00	346,901,327.00	346,482,657.69	344,101,390.53	344,101,390.53	343,572,883.42
Validado	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	52,890,443.15	52,973,732.00	52,973,732.00	52,639,698.64	52,639,698.64	52,639,698.64	52,639,698.64
Validado	2017	3-CONVENIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	E005	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	0.00	0.00	101,797,276.70	101,797,276.70	101,797,276.70	41,882,774.70	0.00	0.00	0.00

ROBERTO JESUS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



# FORMATO ÚNICO NIVEL INDICADORES

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario								Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	33.2		N/A	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.64	.59	92.19	SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.78		N/A	

Programa Presupuestario									Indicadores						Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	109.52	109.52	LA VARIACION SE DEBE A QUE MAS DEL 50% DE LOS PROYECTOS ALCANZARON MAS AVANCE DEL ESTIMADO AL 3ER TRIMESTRE.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Indice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	74.4	99.2	LA VARIACION EN LA META SE DEBE A UN MINIMO DE PROYECTOS QUE AUN NO PRESENTAN AVANCES EN SU EJERCICIO.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	50	100	EN LA META NO HAY VARIACIONES, SIN EMBARGO SI EN LA CANTIDAD DE PROYECTOS AUTORIZADOS, YA QUE SE HAN AUTORIZADO MAS DE LOS PROGRAMADOS INICIALMENTE.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO HAY VARIACIONES

Programa Presupuestario								Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	50	100	EN LA META NO HAY VARIACIONES, SIN EMBARGO SI EN LA CANTIDAD DE PROYECTOS AUTORIZADOS. YA QUE SE HAN AUTORIZADO MAS DE LOS PROGRAMADOS INICIALMENTE.




---

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU




---

ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN





FORMATO ÚNICO  
MATRICES DE INDICADORES  
FAIS Y FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios	Entidades Dependencia	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
-------------------------	--	------	--	-----------------------	------------------------	---	------------------------	---------

Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
-----------	-----------------------	---------	---	------------	-------------------------	-------------------------	--

RESULTADOS

INDICADORES

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	Municipal
27-TABASCO						0.00	0.00	0.00	N/A	4 - Centro
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00	Municipal
27-TABASCO						50.00	50.00	50.00	100.00	4 - Centro
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	50.00	50.00	100.00	Municipal
27-TABASCO						50.00	50.00	50.00	100.00	4 - Centro

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

4 - Centro NO HAY VARIACIONES

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

4 - Centro EN LA META NO HAY VARIACIONES, SIN EMBARGO SI EN LA CANTIDAD DE PROYECTOS AUTORIZADOS. YA QUE SE HAN AUTORIZADO MAS DE LOS PROGRAMADOS INICIALMENTE.

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

4 - Centro EN LA META NO HAY VARIACIONES, SIN EMBARGO SI EN LA CANTIDAD DE PROYECTOS AUTORIZADOS. YA QUE SE HAN AUTORIZADO MAS DE LOS PROGRAMADOS INICIALMENTE.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Dependencia	416 - Dirección General de Enfoques transversales	Ninguno
				Coordinadora del Fondo	Programación y Presupuesto	
<b>Clasificación Funcional</b>						
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

RESULTADOS

INDICADORES

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % el periodo	
Fin		Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.20	N/A	N/A	N/A	Municipal
						33.20			N/A	4 - Centro
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Indice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	74.40	99.20	Municipal
						100.00	75.00	74.40	99.20	4 - Centro
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	109.52	109.52	Municipal
						100.00	100.00	109.52	109.52	4 - Centro
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Indice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Ora	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.78	0.64	0.59	92.19	Municipal
						0.78	0.64	0.59	92.19	4 - Centro

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
----------------------------	----------------	------	----	--	--	---	------------------------	---------

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

4 - Centro

Índice en el Ejercicio de Recursos


4 - Centro LA VARIACION EN LA META SE DEBE A UN MINIMO DE PROYECTOS QUE AUN NO PRESENTAN AVANCES EN SU EJERCICIO.

Porcentaje de avance en las metas

4 - Centro LA VARIACION SE DEBE A QUE MAS DEL 50% DE LOS PROYECTOS ALCANZARON MAS AVANCE DEL ESTIMADO AL 3ER TRIMESTRE.

Índice de Dependencia Financiera


4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE



ROBERTO JESÚS DÍAZ SUAREZ  
ENLACE RESPONSABLE SFU



ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



*Centro*  
somos todos

---

H. Ayuntamiento 2016-2018

# FORMATO ÚNICO NIVEL EVALUACIONES

# Resumen de la Evaluación

**FAIS**

**27 - TABASCO**

**4 - Centro**



## FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

986,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES EN AUDITORÍA, CONSULTORÍA Y ESPECIALISTAS TÉCNICOS, S.C.

Coordinador de la Evaluación

Dirección de Programación

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la planeación, operación y resultados del conjunto de programas presupuestarios, con base en los documentos para planeación para el desarrollo municipal y el grado de contribución a la atención del problema sobre el cual pretende incidir cada uno; generando información que retroalimente a los tomadores de decisiones del Municipio de Centro; para mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y operación de los programas evaluados, potenciando sus resultados e impacto en el bienestar de la población de Centro, Tabasco.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Para el seguimiento de los resultados, la administración pública municipal cuenta con los POAs, pero estos presentan serias deficiencias de información, también se cuenta con el SICAFI y el SIAM, sistemas que permite dar seguimiento a los avances físico y financiero respectivamente, pero no se presentaron los reportes correspondientes por lo que no se pudo evidenciar los principales resultados. De manera alterna se estimó al cierre de 2016, el avance alcanzado de los proyectos y se cuantificó 83.7% de avance del total de metas programadas. De 33 proyectos programados, 27 son de piso firme y están concluidos al 100% en beneficio de 383 hogares de cerca de 27 localidades; 6 de los proyectos se orientaron a la construcción de cuartos dormitorio; de los cuales únicamente se han concluido 2 con un avance del 31%. Al cierre del ejercicio 2016 quedaban 3 proyectos sin iniciar y uno en proceso, esto debido a que los recursos no habían sido ministrados. La Contraloría municipal, es la unidad administrativa encargada de recolectar la información necesaria para monitorear el desempeño de los programas presupuestarios, realizándolo de manera trimestral, lo que la hace oportuna y actualizada, esta es sometida a procesos de

validación por los actores que intervienen en el procedimiento, lo cual le da confiabilidad; esta información se encuentra sistematizada en aplicaciones informáticas, SEDEM, SICAFI y el SIAM. A pesar de lo anterior, es recomendable desarrollar manuales de procedimientos más específicos donde se evidencie la interacción del programa con los sistemas antes mencionados del programa y permitan establecer de manera explícita el procedimiento para la recolección de información para el monitoreo de los indicadores de desempeño que sean responsabilidad del área ejecutora. Una debilidad del programa con relación a los sistemas antes mencionados es que la MIR tiene deficiencias en su estructura por lo que no se garantiza una correcta evaluación, y el seguimiento es más sobre la fiscalización de los proyectos.

### Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	03_Resumen_Ejecutivo_F015-VIV.pdf	Programa F015 Apoyo a la Vivienda (FAIS)



# Resumen de la Evaluación

## FORTAMUN

**27 - TABASCO**

**4 - Centro**



## FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

986,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES EN AUDITORÍA, CONSULTORÍA Y ESPECIALISTAS TÉCNICOS, S.C.

Coordinador de la Evaluación

Dirección de Programación

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la planeación, operación y resultados del conjunto de programas presupuestarios, con base en los documentos para planeación para el desarrollo municipal y el grado de contribución a la atención del problema sobre el cual pretende incidir cada uno; generando información que retroalimente a los tomadores de decisiones del Municipio de Centro; para mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y operación de los programas evaluados, potenciando sus resultados e impacto en el bienestar de la población de Centro, Tabasco.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La administración pública municipal cuenta con procedimientos para dar seguimiento del programa presupuestario, mediante los cuales se recolecta información para monitorear su desempeño, los cuales son Revisión y validación del registro de los avances físicos de las Unidades Administrativas y el procedimiento Revisión, integración y entrega del Sistema de Evaluación del Desempeño. Se dispone también de los programas operativos anuales, sin embargo, estos no cumplen con las especificaciones necesarias para dar seguimiento al programa. Los indicadores de desempeño presentan ciertas inconsistencias, ya que no son los mismos en diferentes sistemas de monitoreo, es necesario fortalecer la construcción de indicadores para verificar mejor el grado de cumplimiento. Por otro lado, los indicadores utilizados por el SEDEM son propuestos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. La Contraloría Municipal en coordinación con la Subdirección de Programación realizan el seguimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo y a indicadores de desempeño a través de procedimientos específicos para tal fin, para ello utiliza los indicadores contenidos en el SEDEM, los cuales son propuestos por el Órgano



Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. Es importante señalar que el POA estaba definido como el instrumento para dar seguimiento a los indicadores de desempeño de la MIR, sin embargo, sufrió adecuaciones conceptuales en su estructura de presentación y se volvió un informe de actividades. Se verificó que existen elementos suficientes para garantizar que se realiza un monitoreo del avance físico y financiero del programa a través del SICAFI, en el cual se registran los avances físicos y el SIAM donde se analizan los avances financieros. A pesar de que se realiza un monitoreo, no se encontró evidencia de este sea consistente para todas las áreas que reciben esta información, asimismo, es mejor integrar un solo sistema que permita generar la información para las demás áreas. El procedimiento lo lleva a cabo la Contraloría Municipal en coordinación con la Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal, y el departamento de Integración y sistemas de Información, este se lleva a cabo trimestralmente y se rinden cuentas al Órgano Superior de Fiscalización.

### Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	03_Resumen_Ejecutivo_E050.pdf	Programa E050-Servicio de Alumbrado Publico (FORTAMUN)

# Resumen de la Evaluación

## PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**27 - TABASCO**

**4 - Centro**

**PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

986,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES EN AUDITORÍA, CONSULTORÍA Y  
ESPECIALISTAS TÉCNICOS, S.C.

Coordinador de la Evaluación

Dirección de Programación

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la planeación, operación y resultados del conjunto de programas presupuestarios, con base en los documentos para planeación para el desarrollo municipal y el grado de contribución a la atención del problema sobre el cual pretende incidir cada uno; generando información que retroalimente a los tomadores de decisiones del Municipio de Centro; para mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y operación de los programas evaluados, potenciando sus resultados e impacto en el bienestar de la población de Centro, Tabasco.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

De acuerdo a los indicadores de nivel propósito establecidos en el presupuesto de egresos 2016, se obtuvo un resultado anual de 4.5% en el índice de "Eficacia en la construcción de infraestructura de urbanización" un (1) punto más que lo programado. Sin embargo, no se presentó evidencia del cómo se obtuvieron estos indicadores.

## Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	03_Resumen_Ejecutivo_K005-URB.pdf	Programa K-005 Urbanizacion (Recursos Federales)



# Resumen de la Evaluación

## OTROS CONVENIOS

**27 - TABASCO**

**4 - Centro**

## OTROS CONVENIOS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

OTROS CONVENIOS

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

986,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES EN AUDITORÍA, CONSULTORÍA Y ESPECIALISTAS TÉCNICOS, S.C.

Coordinador de la Evaluación


Dirección de Programación

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la planeación, operación y resultados del conjunto de programas presupuestarios, con base en los documentos para planeación para el desarrollo municipal y el grado de contribución a la atención del problema sobre el cual pretende incidir cada uno; generando información que retroalimente a los tomadores de decisiones del Municipio de Centro; para mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y operación de los programas evaluados, potenciando sus resultados e impacto en el bienestar de la población de Centro, Tabasco.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Pp cuenta con elementos para determinar que la información recolectada para monitorear el desempeño es oportuna, ya que se le da un seguimiento trimestral, de igual forma, esta sistematizada para contar con un sistema de indicadores de desempeño, y de igual forma esta actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. A pesar de lo anterior, es recomendable fortalecer los lineamientos del programa que permitan establecer de manera explícita el procedimiento para la recolección de información para el monitoreo de los indicadores de desempeño que sean responsabilidad del área ejecutora. Como se menciono anteriormente, el programa reporta información a diferentes sistemas de información, como son el SIAM, SICAFI y Alpha. Los indicadores de desempeño presentan ciertas inconsistencias, ya que no son los mismos en diferentes sistemas de monitoreo, es necesario fortalecer la construcción de indicadores para verificar mejor el grado de cumplimiento. Para el programa de alcantarillado sanitario, se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, una Matriz de Marco Lógico, un seguimiento a indicadores de desempeño de la subdirección de Programación y los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. Derivado de



estos elementos, se observó que los niveles de Fin y Propósito son inconsistentes en estos documentos y su alineación es endeble. Para corregir este error se requiere mayor capacitación en materia de Planeación Estratégica, pero aun más, tratar de ordenar los procedimientos ya que, una fortaleza de este programa es la normatividad con la que cuenta para realizar su trabajo, sin embargo, esta no mayor fuerza al momento de remitir información sin las características necesarias para realizar un proceso de planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación.

### Documentos anexos a la Evaluación

<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>
Resumen ejecutivo	03_Resumen_Ejecutivo_E002.pdf	Programa E002 Servicio de Drenaje y Alcantarillado (CAPUFE)



---

**ROBERTO JESUS DIAZ SUAREZ**  
ENLACE RESPONSABLE SFU



---

**ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA**  
DIRECTOR DE PROGRAMACION