



Centro  
somos todos  
La Asociación de Municipios

# FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

## INFORME DEFINITIVO

### 2016



Centro  
somos todos

www.centrosomostodos.org

# FORMATO ÚNICO NIVEL PROYECTO

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160200 694698	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbreado Público En Villa Tamulte De Las Sabanas - 130257	130257	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$1,176,151	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	100.00	\$0	Otros	4,970	100.00	100.00
TAB16160200 700157	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Monal Segunda Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 117002	117002	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$962,668	\$878,540	\$878,540	\$878,540	\$878,540	\$878,540	\$878,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160200 705683	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Domingo Méndez Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 116993	116993	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,143,911	\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160200 705684	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Andador Prol Villahermosa Sector Monal Col Gaviotas Sur - 126499	126499	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$888,526	\$866,837	\$866,837	\$866,837	\$866,837	\$866,837	\$866,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,989	100.00	100.00
TAB16160200 721909	Adquisición De Hardware Actualizado - 116294	116294	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,198,500	\$1,198,499	\$1,198,499	\$1,198,499	\$1,198,499	\$1,198,499	\$1,198,499	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00
TAB16160200 711074	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Villahermosa Entre Calle Monal Segunda Y Calle Domingo Méndez Sector - 117005	117005	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,588,981	\$1,570,525	\$1,570,525	\$1,570,525	\$363,589	\$363,589	\$289,547	23.15	\$0	Metros Cuadrados	2,319	0.00	30.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300799128	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluye Instalaciones - 304404	304404	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,931,878	\$7,931,878	\$7,931,878	\$7,931,878	\$830,949	\$830,949	\$0	10.48	\$0	Otros	5,119	100.00	19.00
TAB16160300798509	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Guásimo Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 304901	304901	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$569,958	\$569,958	\$569,958	\$569,958	\$569,958	\$569,958	\$569,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160300799124	Construcción De Cárcamos Incluye Instalaciones - 305053	305053	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,563,788	\$2,563,788	\$2,563,788	\$2,563,788	\$81,974	\$81,974	\$81,974	3.20	\$0	Otros	5,119	100.00	7.00
TAB16160300799123	Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Oriente - 305221	305221	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,726,526	\$7,726,526	\$7,726,526	\$7,726,526	\$679,644	\$679,644	\$679,644	8.80	\$0	Otros	5,119	0.00	31.00
TAB16160300799125	Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Poniente - 305472	305472	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,865,441	\$6,865,441	\$6,865,441	\$6,865,441	\$1,279,333	\$1,279,333	\$742,588	18.63	\$0	Otros	5,119	0.00	30.00
TAB16160300799122	Construcción De Cárcamo Incluye Línea De Presión - 305708	305708	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,458,213	\$4,419,707	\$4,419,707	\$4,419,707	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,119	100.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300799127	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo B - 305834	305834	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,800,085	\$7,437,738	\$7,437,738	\$7,437,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,119	0.00	0.00
TAB16160300799126	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo A - 305945	305945	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,522,950	\$6,212,220	\$6,212,220	\$6,212,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,119	0.00	0.00
TAB16160300798513	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Maria Teresa Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 306403	306403	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$728,728	\$728,728	\$728,728	\$728,728	\$728,728	\$728,728	\$728,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160300798510	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Cerrada De Vidal Col Gaviotas Sur - 310058	310058	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$728,592	\$728,592	\$728,592	\$728,592	\$728,592	\$728,592	\$728,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160300798511	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Girasol Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 310101	310101	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$706,335	\$706,335	\$706,335	\$706,335	\$706,335	\$706,335	\$706,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160300798514	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Florida Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 310155	310155	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$790,206	\$790,206	\$790,206	\$790,206	\$790,206	\$790,206	\$790,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 798512	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Callejón Alcatraz Sector Coquitos Colonia Gaviotas Sur - 310185	310185	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$485,931	\$485,931	\$485,931	\$485,931	\$485,931	\$485,931	\$485,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB14160100 627049	197 Aire Acondicionado Para La Dirección De Programacion	197	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	1.00
TAB15160100 627566	244 Equipos Tecnológicos Para La Dirección De Administracion	244	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$268,500	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB15160100 627731	260 Equipos Tecnológicos Para El Dif Municipal.	260	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$67,940	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB14160100 627106	273 Mobiliario De Los Registros Civiles	273	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$65,917	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB15160100 627824	274 Mobiliario Para El Programa Ojo Ciudadano.	274	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$29,260	\$28,443	\$28,443	\$28,443	\$28,443	\$28,443	\$28,443	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160100 627832	275 Mobiliario De La Coordinación De Asesores.	275	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$12,390	\$9,351	\$9,351	\$9,351	\$9,351	\$9,351	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB14160100 627109	278 Adquisición De Equipos	278	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$132,126	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	100.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	1.00
TAB14160100 627116	280 Mobiliario De Oficina Para Servicios Municipales.	280	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$348,669	\$346,633	\$346,633	\$346,633	\$346,633	\$346,633	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB16160100 626940	332 Reingeniería, Modernización Y Fortalecimiento En La Aplicación De Esquemas De Seguridad En La Comunicación De La Información.	332	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,155,000	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	100.00	\$0	Piezas	640,659	0.00	1.00
TAB14160200 664469	347 Aire Acondicionado Para La Subdirección De Regulación Y Bodega De La Dirección De Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales	347	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB14160200 664472	348 Adquisición De 5 Podadoras, 2 Desbrozadoras, 1 Moto Sierra Y 1 Moto Sierra De Extensión, Para El Mantenimiento De Unidades Deportivas	348	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2014	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14160200664474	349 Nobreaks Para La Subdirección De Recursos Materiales Y Servicios Generales	349	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB14160200664482	366 Adquisición De Ventiladores De Pedestal Industrial	366	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB16160200664360	389 Aires Acondicionados Para La Subcoordinación De Comercial Y Servicios De La Coordinación	389	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160200664369	391 Marimbas Para El Centro Cultural Villahermosa	391	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160200664371	392 Adquisición De Transformador Para La Ra. Ismate Y Chilapilla 2da. Sección	392	Ismate y Chilapilla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	100.00	\$0	Piezas	242	0.00	1.00
TAB16160300729561	440 Adquisición De Vehículo De La Dirección De Obras Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales	440	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,872,599	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	100.00	\$0	Vehículos	146	0.00	1.00



Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729572	441 Adquisición De Herramientas-Maquinas Y Herramientas	441	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$229,574	\$223,174	\$223,174	\$223,174	\$223,174	\$223,174	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	148	0.00	1.00
TAB16160300 729579	447 Equipamiento Para El Programa Centro En Tu Comunidad	447	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	Terminado	2016	\$388,864	\$230,157	\$230,157	\$230,157	\$230,157	\$230,157	\$191,097	100.00	\$0	Piezas	78	0.00	1.00
TAB16160300 729584	448 Adquisición De Mobiliario Para Oficina Dif Municipal	448	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	Terminado	2016	\$353,515	\$345,756	\$345,756	\$345,756	\$345,756	\$345,756	\$294,172	100.00	\$0	Piezas	113	0.00	1.00
TAB16160300 729594	454 Equipamiento Para La Subdireccion De Catastro.	454	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,023,000	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	100.00	\$0	Equipamiento	640,359	0.00	1.00
TAB15160300 729578	455 Adquisición De Impresora Laserjet De Alta Gama	455	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$2,204	100.00	\$0	Equipamiento	6,000	0.00	1.00
TAB16160300 729598	458 Adquisición De Nebulizadores Para Programa De Fumigacion	458	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	Terminado	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729603	459 Adquisición De Equipo Y Hardware	459	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$469,336	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	100.00	\$0	Equipamiento	25,000	0.00	1.00
TAB16160300729614	477 Mobiliario De Oficina Para La Dirección De Fomento Económico Y Turismo	477	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$200,000	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$0	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	1.00
TAB16160300729621	480 Adquisición De Marcador Eléctrico Para Llantas	480	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Equipamiento	6,000	0.00	1.00
TAB15160300729685	491 Mobiliario Y Equipo De Computo Para Oficina De Presidencia	491	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$67,146	\$66,498	\$66,498	\$66,498	\$66,498	\$66,498	\$39,814	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	1.00
TAB16160300729625	492 Adquisición De Vehiculos Utilitarios	492	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,000,000	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Vehículos	640,359	0.00	1.00
TAB15160300729691	493 Adquisición De Equipo De Sonido	493	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$198,658	\$198,657	\$198,657	\$198,657	\$198,657	\$198,657	\$0	100.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160300729705	526 Motobomba De Gasolina Para Centro Acuicola	526	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$10,000	\$7,450	\$7,450	\$7,450	\$7,450	\$7,450	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	1,400	0.00	1.00
TAB16160300729634	527 Equipo Fotográfico Para La Presidencia Municipal	527	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$153,071	\$153,070	\$153,070	\$153,070	\$153,070	\$153,070	\$153,070	100.00	\$0	Piezas	640,320	0.00	1.00
TAB16160300729655	570 Herramientas Para Taller Mecanico	570	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$85,184	\$83,304	\$83,304	\$83,304	\$83,304	\$83,304	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	353,577	0.00	1.00
TAB16160400813049	615 Pinta Rayas.	615	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	643,847	0.00	1.00
TAB16160400813987	630 Adquisicion De 15 Vehiculos Recolectores Para Manejo De Residuos Solidos Urbanos En El Municipio De Centro Tabasco.	630	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Urbanización	Terminado	2016	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$0	100.00	\$0	Vehiculos	755,416	0.00	1.00
TAB16160400813056	634 Sistema De Circuito Cerrado De Televisión Para Cárcamo La Pólvora Y Tabasco	634	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	Terminado	2016	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$0	100.00	\$0	Equipo de seguridad	65,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813063	643 Equipo De Aire Acondicionado De 3 Tr Para La Coordinación De Salud	643	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	640,359	0.00	1.00
TAB16160400 813070	646 Equipamiento Del Sistema De Cobro Y Area De Fiscalización .	646	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$218,350	\$216,089	\$216,089	\$216,089	\$216,089	\$216,089	\$0	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160100 626794	K-182 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro	K-182	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$8,513,202	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,131,566	100.00	\$0	Metros Cuadros	640,359	0.00	1.00
TAB16160100 626804	K-183 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa	K-183	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$8,627,782	\$9,064,716	\$9,064,716	\$9,064,716	\$9,064,716	\$9,064,716	\$7,589,405	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB15160100 626965	K-184 (K-677) Pavimentación De Camino Principal En La Ra. La Manga li, Municipio De Centro, Tabasco.	K-184	La Manga 2da. Sección Rural (El Jobal)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$8,886,288	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,292	0.00	1.00
TAB15160100 626977	K-185 (K-678) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Rancharía Medellín Y Madero 4ta. Sección, Municipio De Centro Tabasco.	K-185	Medellín y Madero 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$10,444,724	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	100.00	\$0	Metros Cuadros	774	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160100 627036	K-186 (K-695) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Rancharía Medellín Y Madero 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco.	K-186	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	877	0.00	1.00
TAB14160100 626945	K-277 Reposición Del Tramo De Tubería Colapsada De Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad, C Laguna Mecoacan Esq. C Laguna Covadonga, C Laguna La Palma Entre	K-277	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,371,608	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	100.00	\$0	Lote	300	0.00	1.00
TAB16160100 626811	K-283 Adquisición De Equipos Para Cárcamos A Cargo Del Municipio	K-283	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,644,444	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	100.00	\$0	Equipam iento	81,553	0.00	1.00
TAB16160100 626828	K-327 Mantenimiento De Las Luces De Las Fuentes Danzarinas Y Geiser De Plazas De Armas	K-327	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$594,998	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	100.00	\$0	Lote	300.000	0.00	1.00
TAB16160100 626852	K-336 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 0 710	K-336	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,502,922	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626862	K-337 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 710 Al 1 420	K-337	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,502,922	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100 626869	K-338 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 420 Al 2 130	K-338	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,502,922	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626876	K-339 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 2 130 Al 3 320	K-339	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,502,922	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626886	K-340 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3 320 Al 4 190	K-340	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,502,922	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626892	K-341 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Mdel Km 4 190 Al 5 020	K-341	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,663,448	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626899	K-342 Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 1 600	K-342	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$489,502	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626912	K-343 Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 600 Al 3 200	K-343	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$490,544	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100626922	K-344 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3 200 Al 4 800	K-344	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$492,594	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100626932	K-345 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 4 800 Al 5 800	K-345	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$705,318	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664285	K-357 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Parrilla	K-357	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	100.00	\$0	Piezas	11,779	0.00	1.00
TAB16160200664287	K-358 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villas Playas Del Rosario (Subteniente Garcia)	K-358	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	100.00	\$0	Piezas	5,087	0.00	1.00
TAB16160200664292	K-359 Rehabilitación Y Mejoramiento De Alumbrado Público En Villa Ocuilzapotlán	K-359	Ocuilzapotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	100.00	\$0	Piezas	15,824	0.00	1.00
TAB16160200664296	K-360 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Macultepec	K-360	Macultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	100.00	\$0	Piezas	6,054	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200 664297	K-361 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces	K-361	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	100.00	\$0	Piezas	1,639	0.00	1.00
TAB16160200 664301	K-362 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Poblado Dos Montes	K-362	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	100.00	\$0	Piezas	1,800	0.00	1.00
TAB14160200 664461	K-365 Bombas Sumergibles Que Serán Utilizadas En El Gran Salón Villahermosa Del Parque Tomás Garrido Canabal	K-365	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	100.00	\$0	Piezas	353,577	0.00	1.00
TAB14160200 664466	K-367 Mantenimiento De Las Fuentes Danzarinas Del Parque Juárez	K-367	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2014	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	100.00	\$0	Lote	300,000	0.00	1.00
TAB15160200 664496	K-370 Construcción De La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario, Calle Hermenegildo Galeana Fraccionamiento Invitab Col. Miguel Hidalgo Etapa I	K-370	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,469,218	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200 664304	K-371 Cerca A Base De Reja De Acero En Tramo 0.000 - 0.460 En Camellón Central Boulevard Adolfo Ruiz Cortines	K-371	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	100.00	\$0	Metros lineales	500,000	0.00	1.00



Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664308	K-372 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Calle Macuspana, Fraccionamiento Plaza Villahermosa	K-372	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$342,896	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160200664309	K-373 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Av. Paseo Villahermosa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa	K-373	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160200664314	K-374 Mantenimiento General Al Musevi, Paseo Tabasco	K-374	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664323	K-375 Reubicación De Reloj Floral, Glorieta Ubicada En Avenida Paseo Tabasco, Periférico Carlos Pellicer Cámara Y Malecón Carlos A. Madrazo	K-375	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$2,356,955	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664326	K-376 Mantenimiento Con Pintura En Puentes Vehiculares Casa Blanca, Tec. Milenio Y Samarkanda	K-376	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664329	K-379 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Asfáltico, De Las Calles Comalcalco, Huimanguillo Y Teapa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa.	K-379	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200 664333	K-381 Mantenimiento General A Las Instalaciones Del Área De Bacheo, Colonia Lindavista	K-381	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$847,501	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200 664339	K-382 Construcción Integral Del Monumento Al Ing. Leandro Rovirosa Wade, Prol. De Paseo Tabasco Esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Tabasco 2000	K-382	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$942,110	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200 664341	K-383 Rehabilitación De Las Instalaciones Del Almacén General Del Sas	K-383	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200 664343	K-384 Mantenimiento General A Las Instalaciones De Limpia	K-384	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200 664346	K-385 Construcción De Bahía Para Estacionamiento En Paseo De La Sierra Esquina Con Calle Centenario, Col. Reforma	K-385	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$346,632	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	100.00	\$0	Lote	500	0.00	1.00
TAB16160200 664349	K-386 Adecuación De Rampas De Acceso Y Salida Al Camil De Alta Del Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Col. Tabasco 2000	K-386	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664351	K-388 Suministro Y Colocación De Acometidas Eléctricas Para El Alumbrado Público En Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Municipio De Centro, Tabasco	K-388	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2016	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664355	K-400 Adecuación De Espacio Para Reubicación De La Escultura Clave Morada, Av. Prolongación De Paseo Tabasco, Tabasco 2000	K-400	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB15160200664484	K-408 Suministro Y Aplicación De Pintura Termoplástica En Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Para Mejorar La Seguridad Y Movilidad Urbana En El Tramo Compreendido Del Puente Grialwa Al Puente Los	K-408	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664499	K-416 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Progreso Entre Morelos Y Libertad, Col. Atasta	K-416	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,928,615	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,390,086	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,000	0.00	1.00
TAB15160200664487	K-418 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico, Ciudad De Villahermosa	K-418	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$7,742,291	\$7,136,754	\$7,136,754	\$7,136,754	\$7,136,754	\$7,136,754	\$6,884,911	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00
TAB16160300729769	K-436 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso Por Tubería Existente, Col. Triunfo La Manga II	K-436	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,516,166	\$2,516,133	\$2,516,133	\$2,516,133	\$2,516,133	\$2,516,133	\$1,513,966	100.00	\$0	Lote	1,164	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729448	K-439 Desazolve De La Fuente De Captacion I Ii Villahermosa Sobre El Rio Grijalva	K-439	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00
TAB16160300729452	K-449 Adquisicion De Arrancadores	K-449	Barrancas y Guanaj	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	100.00	\$0	Equipamiento	16,833	0.00	1.00
TAB16160300729459	K-461 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa 1 Av- Paseo Usumacinta	K-461	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$252,600	\$229,962	\$229,962	\$229,962	\$229,962	\$229,962	\$187,880	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300729466	K-462 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Ii Av. Paseo Usumacinta.	K-462	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$213,004	\$209,179	\$209,179	\$209,179	\$209,179	\$209,179	\$187,610	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300729470	K-463 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Iii Av. Paseo Usumacinta.	K-463	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$217,434	\$204,139	\$204,139	\$204,139	\$204,139	\$204,139	\$177,030	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300729474	K-464 Construcción De Bahías De Transporte Publico En Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Iv Av. Paseo Usumacinta.	K-464	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$182,581	\$182,323	\$182,323	\$182,323	\$182,323	\$182,323	\$166,602	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729479	K-465 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa V Av. Paseo Usumacinta	K-465	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$199,452	\$189,783	\$189,783	\$189,783	\$189,783	\$189,783	\$189,783	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300 729489	K-466 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Vi Av. Paseo Usumacinta.	K-466	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$213,122	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300 729736	K-469 270041me001 Contruccion Integral De La Calle Esmeralda Y Topacio, Col. Gaviotas Sur Sector Armenia.	K-469	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,958,588	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,551,228	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB16160300 729753	K-470 270041me002 Contruccion Integral De La Calle Diamante Col. Gaviotas Sur Sector Armenia.	K-470	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,465,491	\$2,387,430	\$2,387,430	\$2,387,430	\$2,387,430	\$2,387,430	\$429,035	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB16160300 729775	K-239 K-471 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usumacinta, Del Tramo Monumento Andres Sanchez	K-471	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,116,333	\$11,110,774	\$11,110,774	\$11,110,774	\$8,839,915	\$8,839,915	\$0	79.56	\$0	Lote	500,000	0.00	0.75
TAB16160300 729786	K-240 K-472 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico De Av. Usumacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Manillaes-Periferico	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,928,977	\$5,925,728	\$5,925,728	\$5,925,728	\$224,017	\$224,017	\$0	3.78	\$0	Lote	500,000	0.00	0.80

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729792	K-236 K-474 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usumacinta	K-474	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,345,616	\$1,340,012	\$1,340,012	\$1,340,012	\$1,232,008	\$1,232,008	\$0	91.94	\$0	Lote	500,000	0.00	0.99
TAB16160300 729535	K-475 Predio Para La Construcción De Las Instituciones Del Cárcamo Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	K-475	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	100.00	\$0	Lote	5,153	0.00	1.00
TAB16160300 729545	K-476 Arrancadores Para Planta Potabilizadora La Isla I	K-476	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$377,040	\$376,582	\$376,582	\$376,582	\$376,582	\$376,582	\$11,762	100.00	\$0	Equipam iento	39,868	0.00	1.00
TAB16160300 729799	K-500 Rehabilitación Del Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Cucuyulapa, Fracc. El Triunfo La Manga li	K-500	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,686,862	\$1,653,739	\$1,653,739	\$1,653,739	\$1,653,739	\$1,653,739	\$136,577	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	3,271	0.00	1.00
TAB16160300 729805	K-501 Rehabilitación De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Chorote Fracc. El Triunfo La Manga li.	K-501	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,258,424	\$1,233,263	\$1,233,263	\$1,233,263	\$1,233,263	\$1,233,263	\$243,293	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	3,271	0.00	1.00
TAB16160300 729809	K-502 Rehabilitación Del Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calles Corozal, Fracc. El Triunfo La Manga li	K-502	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,189,323	\$1,154,563	\$1,154,563	\$1,154,563	\$1,154,563	\$1,154,563	\$287,228	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	3,271	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300731581	K-503 Rehabilitación De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Chacte, Fracc. El Triunfo La Manga li	K-503	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,410,474	\$1,380,758	\$1,380,758	\$1,380,758	\$1,380,758	\$1,380,758	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,271	0.00	1.00
TAB16160300729821	K-504 Repavimentacion Del Circuito La Gloria Municipio De Centro Tabasco.	K-504	Anacleto Canabal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,501,333	\$3,499,576	\$3,499,576	\$3,499,576	\$3,499,576	\$3,499,576	\$717,650	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,153	0.00	1.00
TAB16160300729824	K-505 Repavimentacion Asfáltica En El Municipio De Centro Tabasco.	K-505	Medellin y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$724,258	\$712,788	\$712,788	\$712,788	\$712,788	\$712,788	\$712,788	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,524	0.00	1.00
TAB16160300729830	K-506 Pavimentacion Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Centro Tabasco.	K-506	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,299,200	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,101,137	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB16160300730019	K-507 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Tomas Garrido, Municipio , De Centro Tabasco.	K-507	Ixtacomitán 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,299,200	\$1,295,497	\$1,295,497	\$1,295,497	\$1,295,497	\$1,295,497	\$153,588	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,243	0.00	1.00
TAB16160300730025	K-508 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle San Juan Bautista, Municipio De Centro Tabasco.	K-508	La Huasteca 2da. Sección (Alvarado la Raya)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,266,720	\$1,241,359	\$1,241,359	\$1,241,359	\$1,241,359	\$1,241,359	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,375	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730031	K-509 Pavimentacion Asfáltica Circuito La Gloria.	K-509	Lázaro Cárdenas 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,848,932	\$4,765,625	\$4,765,625	\$4,765,625	\$4,765,625	\$4,765,625	\$1,287,254	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,755	0.00	1.00
TAB16160300730043	K-510 Pavimentacion Asfáltica De La Calle Principal De La Ranchería Chacte (Segunda Etapa)	k-510	Chacté	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,398,483	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,178,138	100.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	1.00
TAB16160300730059	K-511 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico (Camino Gonzalez Punta Brava)	K-511	González 1ra. Sección (Punta Brava)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,249,590	\$5,198,899	\$5,198,899	\$5,198,899	\$5,198,899	\$5,198,899	\$4,042,515	100.00	\$0	Metros Cuadros	635	0.00	1.00
TAB16160300730071	K-512 Pavimentacion Asfáltica De Acceso Principal Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces (755mx8.00m) En El Municipio De Centro Tabasco.	K-512	Pueblo de las Raíces	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,718,000	\$2,675,366	\$2,675,366	\$2,675,366	\$2,675,366	\$2,675,366	\$1,080,549	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,484	0.00	1.00
TAB16160300730079	K-513 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Oscar Ascension, Municipio De Centro Tabasco.	K-513	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,586,005	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,557,283	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	1.00
TAB16160300730090	K-514 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Periodista Tabasqueño, Municipio De Centro Tabasco.	K-514	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,586,518	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,580,142	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,740	0.00	1.00



Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730099	K-515 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Flores Del Tropic.	K-515	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,531,584	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,463,659	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,000	0.00	1.00
TAB16160300730107	K-516 Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En El Municipio De Centro Tabasco	K-516	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,334,464	\$1,328,427	\$1,328,427	\$1,328,427	\$1,328,427	\$1,328,427	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB16160300730112	K-517 Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Calle Pino Suarez En El Municipio De Centro Tabasco.	K-517	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,299,200	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,048,662	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB16160300730126	K-518 Reabilitacion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Raices, Fracc. El Triunfo La Manga li	K-518	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,327,466	\$1,299,050	\$1,299,050	\$1,299,050	\$1,299,050	\$1,299,050	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,271	0.00	1.00
TAB16160300730135	K-521 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De La Barrera De La Col. Francisco Villa	K-521	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,127,450	\$3,090,052	\$3,090,052	\$3,090,052	\$3,090,052	\$3,090,052	\$1,460,037	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,993	0.00	1.00
TAB16160300730144	K-529 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Jesus Carranza Col. Vicente Guerrero.	K-529	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,583,920	\$1,538,545	\$1,538,545	\$1,538,545	\$1,538,545	\$1,538,545	\$669,337	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730148	K-530 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Azucena Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-530	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$618,144	\$612,639	\$612,639	\$612,639	\$612,639	\$612,639	\$362,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730158	K-531 Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas, En Calle Inocente Vazquez Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-531	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$885,363	\$786,356	\$786,356	\$786,356	\$786,356	\$786,356	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730162	K-532 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarnición De Banquetas En Calle Las Rosas Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-532	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$799,198	\$778,755	\$778,755	\$778,755	\$778,755	\$778,755	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730166	K-533 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Tres, Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-533	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$759,721	\$754,473	\$754,473	\$754,473	\$754,473	\$754,473	\$689,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730172	K-534 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Uno, Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-534	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$749,569	\$742,512	\$742,512	\$742,512	\$742,512	\$742,512	\$643,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730177	K-535 Construcción De Pavimento Hidráulico Guarnición Y Banquetas En Calle Juan Bautista Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-535	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,721,285	\$1,634,165	\$1,634,165	\$1,634,165	\$1,634,165	\$1,634,165	\$689,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730181	K-536 Construccion De Pavimento Hdsraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Esperanza, Col. Jose María Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos.	K-536	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$520,578	\$507,754	\$507,754	\$507,754	\$507,754	\$507,754	\$262,973	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730189	K-537 Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Genaro Villa Mil.	K-537	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$354,178	\$305,850	\$305,850	\$305,850	\$305,850	\$305,850	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730194	K-539 Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Jose Carrera.	K-539	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$514,121	\$492,046	\$492,046	\$492,046	\$492,046	\$492,046	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730200	K-540 Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Los Ramos.	K-540	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$422,343	\$339,805	\$339,805	\$339,805	\$339,805	\$339,805	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730205	K-541 Pavimentacion De Pavimento Hidraulico De Calle Manuel Carrera.	K-541	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,860,826	\$1,814,462	\$1,814,462	\$1,814,462	\$1,814,462	\$1,814,462	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300731593	K-542 Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Rosa Vazquez	K-542	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$300,084	\$281,001	\$281,001	\$281,001	\$281,001	\$281,001	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730219	K-543 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Porfirio Diaz, Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-543	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$378,687	\$312,353	\$312,353	\$312,353	\$312,353	\$312,353	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730232	K-544 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-544	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$603,458	\$579,275	\$579,275	\$579,275	\$579,275	\$579,275	\$547,279	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730240	K-545 Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Moctezuma Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-545	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$603,458	\$575,186	\$575,186	\$575,186	\$575,186	\$575,186	\$261,258	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730251	K-546 Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Bachilleres, Villa Tamulte De Las Sabanas	K-546	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$588,846	\$394,561	\$394,561	\$394,561	\$394,561	\$394,561	\$269,505	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730265	K-547 Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza.	K-547	Pueblo Nuevo de las Raices	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$1,194,380	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,773	0.00	1.00
TAB16160300730271	K-548 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Centia Col. Roberto Madrazo	K-548	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$694,644	\$673,813	\$673,813	\$673,813	\$673,813	\$673,813	\$259,691	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730290	K-549 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata Col. Vicente Guerrero	K-549	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,389,289	\$1,324,410	\$1,324,410	\$1,324,410	\$1,324,410	\$1,324,410	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730294	K-550 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo, Col. Vicente Guerrero.	K-550	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,097,430	\$1,070,290	\$1,070,290	\$1,070,290	\$1,070,290	\$1,070,290	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730311	K-551 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones En Banquetas En Calle Benito Juarez Garcia Entre Calle Agustin Melgar Y Jose Maria Morelos Y Pavon Col. Francisco Villa	K-551	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$355,690	\$3,098,490	\$3,098,490	\$3,098,490	\$3,098,490	\$3,098,490	\$483,107	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,993	0.00	1.00
TAB16160300730318	K-552 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Av. La Lima, Ra. La Lima.	K-552	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,627,316	\$3,517,693	\$3,517,693	\$3,517,693	\$3,517,693	\$3,517,693	\$749,393	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730325	K-553 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Gregorio Mendez Magaña	K-553	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,028,029	\$2,887,949	\$2,887,949	\$2,887,949	\$2,887,949	\$2,887,949	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	4,359	0.00	1.00
TAB16160300730350	K-554 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende.	K-554	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,350,585	\$2,290,332	\$2,290,332	\$2,290,332	\$2,290,332	\$2,290,332	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	4,359	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729553	K-576 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Cárcamos, Municipio De Centro	K-576	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,496,125	\$2,481,051	\$2,481,051	\$2,481,051	\$2,481,051	\$2,481,051	\$1,949,373	100.00	\$0	Lote	373,577	0.00	1.00
TAB16160400 813218	K-594 Dezasolve De Fuente De Caplación De La Planta Potabilizadora Carrizal, Sobre El Rio Carrizal.	K-594	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$712,486	100.00	\$0	Lote	80,310	0.00	1.00
TAB16160400 813079	K-225 K-595 Reposición De Tramo De Tuberías De Colector De Aguas Pluviales De 61 Cm De Diámetro En Paso A Desnivel De Pase Usumacinta Y Av. Gregorio Mendez Maaña.	K-595	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$832,587	\$832,587	\$832,587	\$832,587	\$510,243	\$510,243	\$0	61.28	\$0	Lote	3,000	0.00	0.85
TAB16160400 813087	K-596 Reposición De Tramo De Tuberías Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, En Las Col. Tabasco 2000, Indeco, Pino Suarez, Miguel Hidalgo, Tra. Etan	K-596	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,308,570	100.00	\$0	Lote	10,747	0.00	1.00
TAB16160400 813089	K-226 K-597 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Senda Del Guayacan Villa Parrilla li	K-597	Parrilla li	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,398,087	\$2,325,809	\$2,325,809	\$2,325,809	\$1,159,890	\$1,159,890	\$202,446	49.87	\$0	Metros	10,967	0.00	0.08
TAB16160400 813099	K-598 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas De La Cd. De Villahermosa Con El Equipo Bacheadora Etapa I.	K-598	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,149,843	\$2,137,409	\$2,137,409	\$2,137,409	\$2,137,409	\$2,137,409	\$1,777,076	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813106	K-600 Construcciones De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Boqueron 3ra. Entrada Guanal, De La Ra. Boqueron 3ra.	K-600	Boquerón 3ra. Sección (El Guanal)	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,414,010	\$2,356,126	\$2,356,126	\$2,356,126	\$2,356,126	\$2,356,126	\$319,527	100.00	\$0	Lote	1,623	0.00	1.00
TAB16160400 813112	K-227 K-601 Construccion De Drenaje Pluvial Para La Calle 5 Y Boulevard Bonanza, Fracc. Bonanza.	K-601	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,260,539	\$1,260,539	\$1,260,539	\$1,260,539	\$1,162,619	\$1,162,619	\$35,827	92.23	\$0	Lote	1,000	0.00	1.00
TAB15160400 813209	K-228 K-602 Reposicion De Tuberías De 30 Pulg. De Diametro En La Purga De Lodos De La Planta Potabilizadora Villahermosa.	K-602	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$713,789	\$713,789	\$713,789	\$713,789	\$421,585	\$421,585	\$0	59.06	\$0	Lote	356,000	0.00	0.85
TAB16160400 813587	K-603 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Juan Xxii, Municipio De Centro Tabasco.	K-603	La Lima	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,638	0.00	1.00
TAB16160400 813119	K-229 K-604 Construccion De Techumbre En La Ra. Estancia Tamulte De La Sabanas.	K-604	Estancia	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,238,792	\$1,220,210	\$1,220,210	\$1,220,210	\$432,363	\$432,363	\$0	35.43	\$0	Lote	1,444	0.00	0.30
TAB16160400 813124	K-230 K-605 Construccion De Jardineras Y Pasos Peatonales Y Concreto En Av. Paseo Tabasco De Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez A Periferico Carlos Pellicer Camara (Relin.Floral).	K-605	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,447,785	\$2,421,681	\$2,421,681	\$2,421,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813130	K-231 K-607 Reconstrucción De Calle Y Av. Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-607	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicacio nes y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,633,933	\$6,567,865	\$6,567,865	\$6,567,865	\$2,914,658	\$2,914,658	\$0	44.38	\$0	Metros Cuadrad os	500,000	0.00	0.30
TAB16160400 813144	K-232 K-608 Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 2 Fracc. Ocuilzapotlán li	K-608	Ocuilzapotlá n	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicacio nes y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,959,300	\$1,910,264	\$1,910,264	\$1,910,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrad os	4,675	0.00	0.00
TAB16160400 813152	K-609 Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descarga Domiciliaria En Calle Progreso Col. Atasta.	K-609	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,506,328	\$1,497,604	\$1,497,604	\$1,497,604	\$1,497,604	\$1,497,604	\$0	100.00	\$0	Metros	5,000	0.00	1.00
TAB16160400 813161	K-614 Bacheo Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Y Av. De La Cd. De Villahermosa.	K-614	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,040,010	\$887,283	\$887,283	\$887,283	\$887,283	\$887,283	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	664,629	0.00	1.00
TAB16160400 813578	K-238 K-617 Mercado De Villa Playa Del Rosario En El Municipio De Centro Del Estado De Tabasco.	K-617	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U128 Fondos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,600,142	\$13,279,772	\$13,279,772	\$13,279,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	13,000	0.00	0.00
TAB16160400 813582	K-618 Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Ejido Col. Gaviotas Sur.	K-618	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,316,982	\$2,268,683	\$2,268,683	\$2,268,683	\$2,268,683	\$2,268,683	\$1,936,041	100.00	\$0	Metros Cuadrad os	353,577	0.00	1.00



Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400813009	K-220 K-623 Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Sistema Integral Del Drenaje Sanitario En La Col. Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada Ili Etapa.)	K-623	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,093,853	\$2,093,853	\$2,093,853	\$2,093,853	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.85
TAB16160400813017	K-626 Adquisición De Predio Para La Construcción De Las Instalaciones De Carcamos En Ranchería Anacleto Canabal 2 Sección.	K-626	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	100.00	\$0	Otros	3,305	0.00	1.00
TAB16160400813233	K-237 K-627 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Arreglo Mecanico, Caseta Y Cerca Perimetral) Ra. Medellin I Madero 3ra. Ara. Serc.	K-627	Medellin y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,642,356	\$1,642,356	\$1,642,356	\$1,642,356	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,651	0.00	0.00
TAB16160400813570	K-241 K-628 Construcción De Línea Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Equipamiento, Subestación Eléctrica Y Obras Complementarias) Ra. Medellin Y Madero	K-628	Medellin y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,028,621	\$2,028,621	\$2,028,621	\$2,028,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,651	0.00	0.01
TAB16160400813020	K-221 K-632 Reposición De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías, Col. Primero De Mayo, Col. Aguila, Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii. Y Col. Miguel Hidalgo Etapa Ii.	K-632	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,792,681	\$2,641,949	\$2,641,949	\$2,641,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	28,448	0.00	0.00
TAB16160400813023	K-633 Mantenimiento General Al Cendia Carmen Vazquez Mora, Col. Gaviotas Norte.	K-633	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2016	\$686,673	\$654,041	\$654,041	\$654,041	\$654,041	\$654,041	\$0	100.00	\$0	Lote	350	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813038	K-222 K-639 Rehabilitación De Tanque Elevado Existente Fracc. Isset	K-639	Ocuilzapollán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,400	0.00	0.34
TAB16160400 813177	K-233 K- 648 Construccion De Techumbre En Plaza Civica, Escuela Primaria Nicolas Cortazar Velazquez.	K-648	El Espino	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2016	\$673,388	\$660,502	\$660,502	\$660,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	590	0.00	0.00
TAB16160400 813185	K-234 K-649 Construccion Integral (Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje) En Cerrada Cancun Col. Carrizal Centro.	K-649	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$955,487	\$912,152	\$912,152	\$912,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
TAB16160400 813191	K-235 K-650 Reposicion De Tramo De Tuberias Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberia Existente, Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii.	K-650	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,154,771	\$2,154,771	\$2,154,771	\$2,154,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	4,117	0.00	0.03
TAB16160400 813198	K-651 Terminacion De Pavimento Hidraulico En Calle Porfirio Diaz.	K-651	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$460,611	\$428,998	\$428,998	\$428,998	\$428,998	\$428,998	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	1.00
TAB16160400 813589	K-248 K-655 Pavimentacion Del Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Mirandas, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion(234.00m X 5.50m)	K-655	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,389,013	\$1,322,857	\$1,322,857	\$1,322,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813595	K-249 K-656 Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00x7.00m)	K-656	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$259,840	\$249,682	\$249,682	\$249,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,800	0.00	0.00
TAB16160400 813597	K-250 K-657 Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Churchill, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Sección (300.00mx5.50m)	K-657	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,780,786	\$1,729,270	\$1,729,270	\$1,729,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813599	K-251 K-660 Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan C. Landero, Villa Ocuilzapotlán (126.00x7.00m)	K-660	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$818,496	\$781,248	\$781,248	\$781,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	18,321	0.00	0.00
TAB16160400 813606	K-252 K-662 Construcción De Canchas De Fútbol Zen El Centro Deportivo De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco.	K-662	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,189,802	\$2,189,802	\$2,189,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,000	0.00	0.00
TAB16160400 813610	K-245 K-667 Trabajo De Revestimiento Guarniciones Y Banquetas Del Camino Principal De La Col. Clara Cordova Moran .	K-667	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,796,983	\$1,711,517	\$1,711,517	\$1,711,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	830	0.00	0.00
TAB16160400 813615	K-253 K-668 Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Mario Trujillo Ra. Aniceto T.S (131.00mx7.00m)	K-668	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$850,976	\$811,004	\$811,004	\$811,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813721	K-254 K-672 Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Del Frac. Las Rosas (1300m2)	K-672	Ocuilzapollán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,206,400	\$1,125,547	\$1,125,547	\$1,125,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	0.00
TAB16160400 813630	K-255 K-673 Pavimento De Concreto Hidráulico Callejón Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Sección (220.00mx4.75m)	K-673	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$969,760	\$923,510	\$923,510	\$923,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813727	K-256 K-674 Construcción De Barda Perimetral 1 En La Universidad Politécnica Del Centro.	K-674	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$1,160,000	\$1,132,498	\$1,132,498	\$1,132,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,460	0.00	0.00
TAB16160400 813737	K-257 K-681 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En Las Escuelas Primarias Graciela Pintado De Madrazo C.C.T. 27 Depr0913z, Zona.12, Sector.023, En	K-681	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$777,273	\$747,261	\$747,261	\$747,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,670	0.00	0.00
TAB16160400 813741	K-258 K-682 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En El Andador Banbu, Cerrada Los Lopez Y Calle Antonio Ortíz Hernández.	K-682	Guapinol	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,069,615	\$3,069,615	\$3,069,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,768	0.00	0.00
TAB16160400 813754	K-259 K-683 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Urbana Federal Diogenes Reyes Perez Turno Vespertino C.C.T. 27dpr20030 Zona Esc. 003, Sec. 13, Col.	K-683	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$878,073	\$873,711	\$873,711	\$873,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,000	0.00	0.00

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA					AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	2872539.46	2872539.46	2872539.46	2872539.46	2872539.46	2872539.46
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	173014.32	173014.32	173014.32	173014.32	173014.32	79137.84
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	1578359.93	1578359.93	1578359.93	1578359.93	1578359.93	1213539.93
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	471520.27	471520.27	471520.27	471520.27	471520.27	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0	3207448.52	3207448.52	3207448.52	3207448.52	3207448.52	3207448.52

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813761	K-260 K-684 Construcción De Canchas De Futbol 7 En El Instituto Tecnológico De Villahermosa Tabasco.	K-684	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,088,169	\$2,088,169	\$2,088,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	12,097	0.00	0.00
TAB16160400 813769	K-261 K-686 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00x7.00m)	K-686	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$194,880	\$187,677	\$187,677	\$187,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	0.00
TAB16160400 813785	K-262 K-687 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Parada 31 Ra. Anacleto Canabal Primera Secc. (310.00x5.00m)	K-687	Anacleto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,672,859	\$1,661,147	\$1,661,147	\$1,661,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813797	K-263 K-688 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraulico Del Circuito Del Carcamo Ra. Medellin Y Madero 2da. Secc. (210.00mx4.80m)	K-688	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,206,400	\$1,196,693	\$1,196,693	\$1,196,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,321	0.00	0.00
TAB16160400 813802	K-264 K-689 Construccion De Canchas De Futbol 7 En La Division Academicas De Ciencias Biologicas De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco.	K-689	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,189,847	\$2,189,847	\$2,189,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,636	0.00	0.00
TAB16160400 813812	K-265 K-690 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Juan Trujillo Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (1000x7.00m)	K-690	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,496,000	\$6,018,658	\$6,018,658	\$6,018,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813862	K-272 K-745 Construcción De Techumbre En Desayunador En La Escuela Primaria Mercedes Ortiz De S. Sector 2 Zona 11 Clave 27dpr1517f. En Villa Macultepec Municipio De Macultepec	K-745	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$428,593	\$425,374	\$425,374	\$425,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,485	0.00	0.00
TAB16160400 813873	K-273 K-746 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Callejón Sector Militar Con Drenaje 260m Sin Drenaje 370m Ra- Macultepec Y Madero 2da	K-746	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,755,017	\$2,755,017	\$2,755,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,825	0.00	0.00
TAB16160400 813884	K-274 K-747 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec (582x6.50m)	K-747	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,089,802	\$3,089,802	\$3,089,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,485	0.00	0.00
TAB16160400 813900	K-246 K-748 Construcción De Techados Y Escenario En Canchas De Usos Múltiples Y Reparaciones Y Parques Y Juegos Infantiles.	K-748	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,601,391	\$1,525,162	\$1,525,162	\$1,525,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	13,682	0.00	0.00
TAB16160400 813910	K-275 K-749 Rehabilitación Del Parque Principal	K-749	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,470,298	\$1,402,375	\$1,402,375	\$1,402,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
TAB16160400 813920	K-276 K-750 Rehabilitación Del Parque Mazaya En El Fracc. Jose Colomo Col. Atasta	K-750	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,726,201	\$2,726,201	\$2,726,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,000	0.00	0.00


Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813938	K-277 K-753 Construcción De Centro De Tratamiento Del Labio Y Paladar Endido En El Centro Tabasco.	K-753	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$9,997,552	\$9,089,090	\$9,089,090	\$9,089,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	460,000	0.00	0.00
TAB16160400 813948	K-278 K-754 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Equipamiento Del Hospital Regional De Alta Especialidad Doctor Gustavo A. Rovirosa Perez.	K-754	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,550,000	\$8,490,913	\$8,490,913	\$8,490,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	460,000	0.00	0.00
TAB16160400 813959	K-279 K-755 Rehabilitación Del Area De Urgencia Del Centro De Especialidad Medica Doctor Julian A. Manzur Ocaña Isset En Villahermosa Tab. Mexico	K-755	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,553,894	\$4,553,894	\$4,553,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	142,500	0.00	0.00
TAB16160400 813968	K-247 K-756 Rehabilitación Del Area Del Quirofano Del Hospital Del Niño Rodolfo Nieto Padron En El Municipio De Centro.	K-756	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,047,081	\$4,047,081	\$4,047,081	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400,000	0.00	0.00
TAB16160400 814411	K-280 K-764 Construcción De Centro Comunitario En La Colonia Gaviotas Norte	K-764	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,454,545	\$5,454,545	\$5,454,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00

  
ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



  
JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN





# FORMATO ÚNICO NIVEL FINANCIERO

NIVEL FINANCIERO - TOTALES VALIDADOS

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO


ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Informe Definitivo 2016


Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	20	Desarrollo Social	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,480.00	\$ 996,480.00	\$ 996,480.00	\$ 996,480.00
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	\$ 0.00	\$ 781,619.23	\$ 5,934,000.00	\$ 5,152,380.77	\$ 5,152,380.77	\$ 5,152,380.77	\$ 5,152,380.77	\$ 5,152,380.77	\$ 4,326,126.47
Valida observaciones	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,973,732.00	\$ 52,973,732.00	\$ 52,973,732.00	\$ 52,954,175.89	\$ 52,954,175.89	\$ 52,954,175.89	\$ 52,691,752.97
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	\$ 0.00	\$ 2,883,338.91	\$ 32,520,991.12	\$ 29,637,652.21	\$ 29,637,652.21	\$ 29,637,652.21	\$ 29,637,652.21	\$ 29,637,652.21	\$ 7,081,872.31
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 12,243.95	\$ 0.00	\$ 60,443,300.00	\$ 60,249,066.00	\$ 60,249,066.00	\$ 57,513,861.06	\$ 14,682,945.57	\$ 14,682,945.57	\$ 9,733,367.06
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U032	Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	\$ 0.00	\$ 51,120.00	\$ 30,000,000.00	\$ 29,948,880.00	\$ 29,948,880.00	\$ 29,948,880.00	\$ 29,948,880.00	\$ 29,948,880.00	\$ 0.00
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales	\$ 0.00	\$ 65,813.12	\$ 4,454,915.85	\$ 4,389,102.73	\$ 4,389,102.73	\$ 4,389,102.73	\$ 4,389,102.73	\$ 4,389,102.73	\$ 1,460,037.30
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 403.58	\$ 0.00	\$ 54,521,558.00	\$ 54,521,558.00	\$ 54,521,558.00	\$ 54,435,606.41	\$ 52,388,101.27	\$ 52,388,101.27	\$ 52,388,101.27
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273	Programa de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,165,848.00	\$ 3,165,848.00	\$ 3,165,848.00	\$ 2,255,350.12	\$ 2,255,350.12	\$ 2,255,350.12	\$ 2,255,350.12

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,659,090.42	\$ 18,659,090.42	\$ 18,659,090.42	\$ 14,832,832.23	\$ 12,453,968.74	\$ 12,453,968.74	\$ 2,382,046.28
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	\$ 0.00	\$ 1,555,228.00	\$ 14,835,000.00	\$ 13,279,772.00	\$ 13,279,772.00	\$ 13,279,772.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 328,069,586.00	\$ 328,069,586.00	\$ 328,069,586.00	\$ 328,055,276.87	\$ 328,055,276.87	\$ 328,055,276.87	\$ 327,343,371.04
Validado	2015	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CÁPUFE)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,921,934.08	\$ 7,921,934.08	\$ 7,921,934.08	\$ 7,850,542.92	\$ 7,558,338.39	\$ 7,558,338.39	\$ 6,884,910.80
Valida observaciones	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,127,546.00	\$ 42,127,546.00	\$ 42,127,546.00	\$ 42,112,695.31	\$ 42,112,695.31	\$ 42,112,695.31	\$ 41,886,561.82
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 14,543.09	\$ 0.00	\$ 346,901,327.00	\$ 346,901,327.00	\$ 346,901,327.00	\$ 343,603,347.64	\$ 338,126,303.42	\$ 338,126,303.42	\$ 322,957,510.70
Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	\$ 0.00	\$ 7,095,224.74	\$ 33,289,350.26	\$ 33,289,350.26	\$ 33,289,350.26	\$ 33,289,350.26	\$ 33,289,350.26	\$ 33,289,350.26	\$ 33,289,350.26
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,450,277.22	\$ 17,856,171.16	\$ 17,856,171.16	\$ 14,392,805.54	\$ 5,020,118.08	\$ 5,020,118.08	\$ 2,226,452.20
Valida observaciones	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,903,393.04	\$ 330,903,393.04	\$ 330,903,393.04	\$ 330,873,226.27
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	\$ 0.00	\$ 16,194,655.56	\$ 138,502,645.86	\$ 122,307,990.30	\$ 122,307,990.30	\$ 122,307,989.81	\$ 40,543,835.81	\$ 40,543,835.81	\$ 21,590,462.77

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	2016	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	\$ 18,640.27	\$ 0.00	\$ 31,549,735.00	\$ 33,592,402.28	\$ 33,592,402.28	\$ 28,393,307.46	\$ 16,318,955.69	\$ 16,318,955.69	\$ 4,011,094.31

  
 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



  
 JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA							AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		42127546	42127546	42127546	42112695.31	42112695.31	42112695.31	41886561.82	
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	226133.49	226133.49	226133.49	226133.49	226133.49	226133.49	0	
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14850.69	14850.69	14850.69	0	0	0	0	
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	809781.71	809781.71	809781.71	809781.71	809781.71	809781.71	809781.71	
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1299562.66	1299562.66	1299562.66	1299562.66	1299562.66	1299562.66	1299562.66	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3779194.53	3779194.53	3779194.53	3779194.53	3779194.53	3779194.53	3779194.53
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1608419.4	1608419.4	1608419.4	1608419.4	1608419.4	1608419.4	1608419.4
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	15372816.04	15372816.04	15372816.04	15372816.04	15372816.04	15372816.04	15372816.04
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14839303.45	14839303.45	14839303.45	14839303.45	14839303.45	14839303.45	14839303.45
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4177484.03	4177484.03	4177484.03	4177484.03	4177484.03	4177484.03	4177484.03

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	52973732	52973732	52973732	52954175.89	52954175.89	52954175.89	52691752.97
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	502790.4	502790.4	502790.4	502790.4	502790.4	502790.4	502790.4
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	262422.92	262422.92	262422.92	262422.92	262422.92	262422.92	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	19556.11	19556.11	19556.11	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	44342577.75	44342577.75	44342577.75	44342577.75	44342577.75	44342577.75	44342577.75

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	644614.93	644614.93	644614.93	644614.93	644614.93	644614.93	644614.93
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7201769.89	7201769.89	7201769.89	7201769.89	7201769.89	7201769.89	7201769.89
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	328069586	328069586	328069586	328055276.87	328055276.87	328055276.87	327343371.04
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5878373.97	5878373.97	5878373.97	5878373.97	5878373.97	5878373.97	5878373.97
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	592263.64	592263.64	592263.64	592263.64	592263.64	592263.64	592263.64



ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	45182.04	45182.04	45182.04	45182.04	45182.04	45182.04	45182.04
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	54015.4	54015.4	54015.4	54015.4	54015.4	54015.4	54015.4
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4333940.14	4333940.14	4333940.14	4333940.14	4333940.14	4333940.14	4333940.14
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	869929.86	869929.86	869929.86	869929.86	869929.86	869929.86	869929.86
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2856.65	2856.65	2856.65	2856.65	2856.65	2856.65	2856.65

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegra	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25942.55	25942.55	25942.55	25942.55	25942.55	25942.55	25942.55
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37928.52	37928.52	37928.52	37928.52	37928.52	37928.52	37928.52
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7105.11	7105.11	7105.11	7105.11	7105.11	7105.11	7105.11
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	405926.03	405926.03	405926.03	405926.03	405926.03	405926.03	405926.03
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1107489.21	1107489.21	1107489.21	1107489.21	1107489.21	1107489.21	1107489.21

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios																	
PARTIDA																	
AVANCE FINANCIERO																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	35658.4	35658.4	35658.4	35658.4	35658.4	35658.4	35658.4
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1660643.36	1660643.36	1660643.36	1660643.36	1660643.36	1660643.36	1660643.36
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7038.88	7038.88	7038.88	7038.88	7038.88	7038.88	7038.88
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1995.9	1995.9	1995.9	1995.9	1995.9	1995.9	1995.9
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	126324.43	126324.43	126324.43	126324.43	126324.43	126324.43	126324.43

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	224334777.26	224334777.26	224334777.26	224334777.26	224334777.26	224334777.26	224334777.26
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	814801.75	814801.75	814801.75	814801.75	814801.75	814801.75	814801.75
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	2860012	2860012	2860012	2860012	2860012	2860012	2860012
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14309.13	14309.13	14309.13	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	5037773.81	5037773.81	5037773.81	5037773.81	5037773.81	5037773.81	5037773.81

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	48816571.47	48816571.47	48816571.47	48816571.47	48816571.47	48816571.47	48816571.47
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23077155.92	23077155.92	23077155.92	23077155.92	23077155.92	23077155.92	23077155.92
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	411092.12	411092.12	411092.12	411092.12	411092.12	411092.12	64458.88
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	276169.04	276169.04	276169.04	276169.04	276169.04	276169.04	116032.99
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22983.4	22983.4	22983.4	22983.4	22983.4	22983.4	16503.8

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	198656.94	198656.94	198656.94	198656.94	198656.94	198656.94	0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	129920	129920	129920	129920	129920	129920	129920
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	189327.83	189327.83	189327.83	189327.83	189327.83	189327.83	189327.83
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1102452.17	1102452.17	1102452.17	1102452.17	1102452.17	1102452.17	1102452.17
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2051347.89	2051347.89	2051347.89	2051347.89	2051347.89	2051347.89	2051347.89

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	801750.26	801750.26	801750.26	801750.26	801750.26	801750.26	801750.26
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	857885.73	857885.73	857885.73	857885.73	857885.73	857885.73	857885.73
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1879985.19	1879985.19	1879985.19	1879985.19	1879985.19	1879985.19	1879985.19
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7921934.08	7921934.08	7921934.08	7850542.92	7558338.39	7558338.39	6884910.8
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	71391.16	71391.16	71391.16	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7136753.64	7136753.64	7136753.64	7136753.64	7136753.64	7136753.64	6884910.8

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	713789.28	713789.28	713789.28	713789.28	421584.75	421584.75	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	18659090.42	18659090.42	18659090.42	14832832.23	12453968.74	12453968.74	2382046.28
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3727923.9	3826258.19	3826258.19	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2469217.59	2382046.28	2382046.28	2382046.28	2382046.28	2382046.28	2382046.28



ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12461948.93	12450785.95	12450785.95	12450785.95	10071922.46	10071922.46	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0	\$7,095,225		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26	33289350.26
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$404	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	54521558	54521558	54521558	54435606.41	52388101.27	52388101.27	52388101.27
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	39382	39382	39382	39382	39382	39382	39382

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	892386.26	892386.26	892386.26	892386.26	892386.26	892386.26	892386.26
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5356200.94	5356200.94	5356200.94	5356200.94	5356200.94	5356200.94	5356200.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	65448.94	65448.94	65448.94	65448.94	65448.94	65448.94	65448.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	343824	343824	343824	343824	343824	343824	343824
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	2047505.14	2047505.14	2047505.14	2047505.14	0	0	0

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA						AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegra	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	85951.59	85951.59	85951.59	0	0	0	0	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	422517.94	422517.94	422517.94	422517.94	422517.94	422517.94	422517.94	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	573102.73	573102.73	573102.73	573102.73	573102.73	573102.73	573102.73	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	37292304.36	37292304.36	37292304.36	37292304.36	37292304.36	37292304.36	37292304.36	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7402934.1	7402934.1	7402934.1	7402934.1	7402934.1	7402934.1	7402934.1	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$2	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		330905429	330905429	330905429	330903393.04	330903393.04	330903393.04	330873226.27
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2902745.9	2902745.9	2902745.9	2902745.9	2902745.9	2902745.9	2902745.9
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	288398.36	288398.36	288398.36	288398.36	288398.36	288398.36	288398.36
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	68594.88	68594.88	68594.88	68594.88	68594.88	68594.88	68594.88

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	92700.24	92700.24	92700.24	92700.24	92700.24	92700.24	92700.24
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6987691.48	6987691.48	6987691.48	6987691.48	6987691.48	6987691.48	6987691.48
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1251993.68	1251993.68	1251993.68	1251993.68	1251993.68	1251993.68	1251993.68
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25136.77	25136.77	25136.77	25136.77	25136.77	25136.77	25136.77
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7826.04	7826.04	7826.04	7826.04	7826.04	7826.04	7826.04

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA			AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450154.3	450154.3	450154.3	450154.3	450154.3	450154.3	450154.3
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41840.42	41840.42	41840.42	41840.42	41840.42	41840.42	41840.42
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46045.62	46045.62	46045.62	46045.62	46045.62	46045.62	46045.62
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1980062.41	1980062.41	1980062.41	1980062.41	1980062.41	1980062.41	1980062.41
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6863.72	6863.72	6863.72	6863.72	6863.72	6863.72	6863.72

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1856	1856	1856	1856	1856	1856	1856	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	580	580	580	580	580	580	580	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	236132588.77	236132588.77	236132588.77	236132588.77	236132588.77	236132588.77	236132588.77	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	12671247.13	12671247.13	12671247.13	12671247.13	12671247.13	12671247.13	12671247.13	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2035.96	2035.96	2035.96	0	0	0	0	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23982860.47	23982860.47	23982860.47	23982860.47	23982860.47	23982860.47	23982860.47	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15702886.71	15702886.71	15702886.71	15702886.71	15702886.71	15702886.71	15702886.71	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51159.97	51159.97	51159.97	51159.97	51159.97	51159.97	28443.2	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	69843.85	69843.85	69843.85	69843.85	69843.85	69843.85	69843.85	



ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERÍODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	127020	127020	127020	127020	127020	127020	127020	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	73658	73658	73658	73658	73658	73658	66208	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	61738.73	61738.73	61738.73	61738.73	61738.73	61738.73	61738.73	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	2180335.3	2180335.3	2180335.3	2180335.3	2180335.3	2180335.3	2180335.3	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14054544.64	14054544.64	14054544.64	14054544.64	14054544.64	14054544.64	14054544.64	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2397056.85	2397056.85	2397056.85	2397056.85	2397056.85	2397056.85	2397056.85
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6645041.24	6645041.24	6645041.24	6645041.24	6645041.24	6645041.24	6645041.24
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1600104.92	1600104.92	1600104.92	1600104.92	1600104.92	1600104.92	1600104.92
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$18,640	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		31549735	33592402.28	33592402.28	28393307.46	16318955.69	16318955.69	4011094.33
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	887283.07	887283.07	887283.07	887283.07	887283.07	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	1457607.33	1457607.33	1457607.33	1071776.91	1071776.91	367648.64
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	31549735	5199094.82	5199094.82	0	0	0	0

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	1880712.35	1880712.35	1880712.35	432363.05	432363.05	0
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	7505486.53	7505486.53	7505486.53	4930451.3	4930451.3	1344397.06
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	16662218.18	16662218.18	16662218.18	8997081.36	8997081.36	2299048.63
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3165848	3165848	3165848	2255350.12	2255350.12	2255350.12	2255350.12
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	315918.86	315918.86	315918.86	315918.86	315918.86	315918.86	315918.86
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	910497.88	910497.88	910497.88	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1939431.26	1939431.26	1939431.26	1939431.26	1939431.26	1939431.26	1939431.26

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	\$0	\$51,120		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30000000	29948880	29948880	29948880	29948880	29948880	0
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30000000	29948880	29948880	29948880	29948880	29948880	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	996912	996912	996912	996480	996480	996480	996480
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	996480	996480	996480	996480	996480	996480	996480
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	432	432	432	0	0	0	0
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	\$0	\$65,813		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4454915.85	4389102.73	4389102.73	4389102.73	4389102.73	4389102.73	1460037.3
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4454915.85	4389102.73	4389102.73	4389102.73	4389102.73	4389102.73	1460037.3
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	\$0	\$2,883,339		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	32520991.12	29637652.21	29637652.21	29637652.21	29637652.21	29637652.21	7081872.31
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	32520991.12	29637652.21	29637652.21	29637652.21	29637652.21	29637652.21	7081872.31

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		10450277.22	17856171.16	17856171.16	14392805.54	5020118.08	5020118.08	2226452.2
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2005134.75	3463365.62	3463365.62	0	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2516165.67	2516132.83	2516132.83	2516132.83	2516132.83	2516132.83	1513966.47
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5928976.8	5925727.6	5925727.6	5925727.6	224016.9	224016.9	0

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	5950945.11	5950945.11	5950945.11	2279968.35	2279968.35	712485.73	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0	\$1,555,228		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14835000	13279772	13279772	13279772	0	0	0	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14835000	13279772	13279772	13279772	0	0	0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	\$0	\$16,194,656		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138502645.86	122307990.3	122307990.3	122307989.81	40543835.81	40543835.81	21590462.77	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	49518446.01	49518446.01	49518446.01	49518446.01	0	0	0	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	88984199.85	72789544.29	72789544.29	72789543.8	40543835.81	40543835.81	21590462.77	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	\$0	\$781,619		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5934000	5152380.77	5152380.77	5152380.77	5152380.77	5152380.77	4326126.47	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA			AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5934000	5152380.77	5152380.77	5152380.77	5152380.77	5152380.77	4326126.47
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$12,244	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	60443300	60249066	60249066	57513861.06	14682945.57	14682945.57	9733367.06
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0	3546263.07	3546263.07	3546263.07	2207682.14	2207682.14	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1190527.53	1190527.53	1190527.53	1190527.53	1190527.53	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	60443300	2735204.94	2735204.94	0	0	0	0

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1198498.78	1198498.78	1198498.78	1198498.78	1198498.78	1198498.78
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	28241925.08	28241925.08	28241925.08	1958976.8	1958976.8	1422231.44
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	8421273.24	8421273.24	8421273.24	7214337.35	7214337.35	7030662.52
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	14915373.36	14915373.36	14915373.36	912922.97	912922.97	81974.32
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$14,543	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		346901327	346901327	346901327	343603347.64	338126303.42	322957510.7



ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegra	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6348785.72	4835469	4835469	4835469	4835469	4835469	4835469	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	621896.48	523494.88	523494.88	523494.88	523494.88	523494.88	523494.88	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74500	74450.24	74450.24	74450.24	74450.24	74450.24	74450.24	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	96000	86106.8	86106.8	86106.8	86106.8	86106.8	86106.8	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5790000	5964964.72	5964964.72	5964964.72	5964964.72	5964964.72	4699889.47	


ENTIDAD: Tabasco																	
MUNICIPIO: Centro																	
ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
PERIODO: Informe Definitivo 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	2872539.46	2872539.46	2872539.46	2872539.46	2872539.46	2872539.46
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	173014.32	173014.32	173014.32	173014.32	173014.32	79137.84
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	1578359.93	1578359.93	1578359.93	1578359.93	1578359.93	1213539.93
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	471520.27	471520.27	471520.27	471520.27	471520.27	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0	3207448.52	3207448.52	3207448.52	3207448.52	3207448.52	3207448.52


ENTIDAD: Tabasco																	
PERIODO: Informe Definitivo 2016																	
MUNICIPIO: Centro																	
ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	581 - TERRENOS	0	2024336	2024336	2024336	2024336	2024336	2024336
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	7471505.6	7471505.6	7471505.6	7471505.6	7471505.6	6817464.37
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	4735802.88	4735802.88	4735802.88	0	0	0
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	28287345.94	28287345.94	28287345.94	27806518.82	27806518.82	20465076.96
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	5194053.06	5194053.06	5194053.06	4933638.84	4933638.84	4401960.24

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro											
PERIODO: Informe Definitivo 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	1373955.34	1373955.34	1373955.34	1373955.34	1373955.34	1373955.34



DIRECCIÓN DE PROGRAMACION

  
 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

  
 JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



# FORMATO ÚNICO INDICADORES FAIS Y FORTAMUN

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario								Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	26.5	38.2	144.15	SE LOGRO DESTINAR RECURSOS PARA GASTOS PRIORITARIOS EN MAYOR PROPORCIÓN A LO PROGRAMADO INICIALMENTE
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.84	.69	82.14	SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	96	96	ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON EL FONDO IV. FUERON REFRENDADOS PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2017

Programa Presupuestario								Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	97.5	97.5	EL EJERCICIO NO SE REALIZÓ AL 100% DEBIDO A PROYECTOS QUE SE REFRENDARON PARA EJECUTARSE DURANTE EL 2017, ASÍ COMO ECONOMÍAS GENERADAS EN DIVERSOS PROYECTOS.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS DENTRO DE LAS MIDS
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	66.67	30.77	46.15	SE REGISTRO EL NUMERO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMADOS, SIN EMBARGO, EN GENERAL SE AUTORIZARON MAS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO III
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	33.33	69.23	207.71	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS.

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario 1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Dependencia Coordinadora del Fondo 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto  
Enfoques transversales Ninguno

Clasificación Funcional

Finalidad 2 - Desarrollo Social  
Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Actividad Institucional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

RESULTADOS

INDICADORES

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	Municipal
27-TABASCO						0.00	0.00	0.00	N/A	4 - Centro
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	33.33	33.33	69.23	207.71	Municipal
27-TABASCO						33.33	33.33	69.23	207.71	4 - Centro
Actividad		Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	66.67	66.67	30.77	46.15	Municipal
27-TABASCO						66.67	66.67	30.77	46.15	4 - Centro

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

4 - Centro NO SE REALIZARON REGISTROS DE OTROS PROYECTOS EN LAS MIDS

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

4 - Centro SE AUTORIZARON MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE LOS ESPERADOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

4 - Centro PARA EL CUARTO TRIMESTRE FINALMENTE SE SUPERO EL NUMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS DE OTROS COMPLEMENTARIOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUAREZ  
ENLACE RESPONSABLE SFU



DIRECCIÓN  
DE PROGRAMACIÓN

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
-------------------------	----------------	------	---	------------------------------------	---	------------------------	---------

Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
-----------	-----------------------	---------	---	------------	---	-------------------------	---

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Annual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	96.00	96.00	Municipal
27-TABASCO										
Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	26.50	26.50	38.20	144.15	Municipal
27-TABASCO										
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.50	97.50	Municipal
27-TABASCO										
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.84	0.84	0.69	82.14	Municipal
27-TABASCO										
						0.84	0.84	0.69	82.14	4 - Centro

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de avance en las metas  
4 - Centro ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON EL FONDO IV FUERON REFRENDADOS PARA EJECUTARSE EN 2017

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos  
4 - Centro SE LOGRO DESTINAR RECURSOS A GASTOS PRIORITARIOS EN MAYOR PROPORCION DE LO PROGRAMADO INICIALMENTE

Índice en el Ejercicio de Recursos  
4 - Centro EL EJERCICIO NO SE REALIZO AL 100% DEBIDO A PROYECTOS QUE SE REFRENDARON PARA EJECUTARSE DURANTE 2017, ASI COMO A ECONOMIAS GENERADAS EN DIVERSOS PROYECTOS.

Índice de Dependencia Financiera  
4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE SFU



DIRECCIÓN  
DE PROGRAMACIÓN

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN