

FORMATO UNICO SOBRE LA  
APLICACIÓN DE RECURSOS  
FEDERALES  
4° TRIMESTRE  
2014

Total: 39

ENTIDAD TABASCO	MUNICIPIO: COATEPEC	INSTITUCIÓN EJECUCIONAL: MUNICIPIO DE COATEPEC	Cuentas de Ingresos y Egresos																				
Código de Proyecto	Actividad del Proponente	Municipio	Categoría	Subcategoría	Tipología	Programa/Proyecto/Componente	Objeto	Actividad	Estado	Año	Presupuesto	Realización	Comprobado	Cancelado	Reservado	Provisionado	Transferido	Reintegrado	Reintegrado	Reintegrado	Reintegrado	Reintegrado	Reintegrado
TAB131303 00185186	K-228 K-095 Reposición De Tramos De Tuberías En Hundimientos De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Miguel Hidalgo 1ra Sección	K-228	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Agua y saneamiento	En Ejecución		2013	\$7,265,742	\$1,643,669	\$1,643,669	\$1,643,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
TAB131303 00185202	K-229 K-096 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Colonia Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada) Sector Asuncion Castellanos	K-229	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$3,307,762	\$8,266,309	\$8,266,309	\$8,266,309	\$8,266,309	\$8,266,309	\$8,266,791	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
TAB131303 00185349	K-210 K-088 Remodelación De Edificio De Registro Civil II De La Colonia Atasta Primera Paria, Calle Jose Ma. Morelos Esq. Progreso	K-210	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Otros Proyectos	En Ejecución		2014	\$1,387,746	\$2,629,296	\$2,629,296	\$2,629,296	\$2,629,296	\$2,629,296	\$2,629,296	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
TAB131303 00185667	K-233 K-046 Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Ernesto Malda	K-233	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,311,979	\$4,277,009	\$4,277,009	\$4,277,009	\$4,277,009	\$4,277,009	\$4,275,212	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
TAB131303 00186137	K-217 K-090 Remodelación Y Adecuación De Edificio Compañía De Danza Folklórica De La Ciudad De Villahermosa, Calle 23 De Agosto No. 207, Col. Garcia	K-217	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R076 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,163,575	\$129,920	\$129,920	\$129,920	\$129,920	\$129,920	\$0	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
TAB131304 00241269	K-230 K-114 Reposición De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías Existentes En La Colonia Caviotas (Sector Armenia)	K-230	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$907,435	\$803,365	\$803,365	\$803,365	\$657,242	\$857,242	\$0	81.61	\$0	Obra	0	100.00	0.95

Tafel: 39

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPAL DE CENTRO																			
Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Clave del Proyecto	Localidad	Tipología	Programa de Fomento	Subprograma	Objetivo	Actividad	Modalidad	Año de Ejecución	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Comprobado	Saldo	Comprobado	Saldo	Comprobado	Saldo	Comprobado	Saldo	Comprobado	Saldo
TAB131304 00241291	K-231 K-115 Reposición De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías Existentes, En La Villa Tamulto De Las Sabanas (Jose G. Azmitia)	k-231	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$907,078	\$1,879,985	\$1,879,985	\$1,879,985	\$1,879,985	\$1,879,985	\$986,674	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
TAB131304 00244229	K-213 K-121 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Esc. Primaria Valentin Gomez Farías.	k-213	La Cruz del Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$1,250,105	\$862,275	\$862,275	\$862,275	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.50
TAB131304 00244375	K-218 K-123 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle 27 De Febrero.	k-218	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,365,008	\$831,124	\$831,124	\$831,124	\$831,124	\$831,124	\$831,124	100.00	\$0	m2	0	100.00	1.00
TAB131404 00426441	K-518 Rehabilitación Electromecánica Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Central Camionera (Fase 2) Automatización Epulevar Adolfo Ruiz Cortinez Centro.	K-518	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$829,081	\$8,800,202	\$8,800,202	\$8,800,202	\$8,800,202	\$8,800,202	\$8,800,202	100.00	\$0	Obra	7,300	0.00	1.00
TAB131404 00427705	K-500 Construcción De Techumbre, Centro Preescolar Bili. Gral. Nicolas Bravo	K-500	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2013	\$873,482	\$1,942,140	\$1,942,140	\$1,942,140	\$1,942,140	\$1,942,140	\$1,942,140	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,824	0.00	1.00
TAB131404 00427724	K-520 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politécnica Del Centro (1ra. Etapa)	K-520	Tumbulushal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2013	\$1,580,304	\$948,883	\$948,883	\$948,883	\$948,883	\$948,883	\$948,883	100.00	\$0	Obra	1,160	0.00	1.00
TAB131404 00427751	K-527 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Nueva Creación, Col. La Manga II	K-527	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2013	\$668,509	\$3,363,121	\$3,363,121	\$3,363,121	\$3,363,121	\$3,363,121	\$3,363,121	100.00	\$0	Obra	450	0.00	1.00

Totales:

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: COATEPEC			INSTALACIÓN EDUCATIVA: MUNICIPIO DE COATEPEC																			
Código del Proyecto	Descripción del Proyecto	Modalidad	Sub-Proyecto	Tipología	Forma de Operación	Programa de Desarrollo	Objeto	Objeto del Proyecto	Estado	Año de Ejecución	Presupuesto	Realizado	Programado	Presupuesto	Realizado	Programado	Presupuesto	Realizado	Programado	Presupuesto	Realizado	Programado		
TAB141404 00425766	K-510 Rehabilitación Electromecánica Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Ernesto Malda (Fase 2) Automatización, Calle Ernesto Malda Sn Col. Linda Vista.	k-510	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,456,589	\$465,984	\$0	\$465,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	33,580	0.00	0.00
TAB141404 00425893	K-511 Rehabilitación Electromecánica Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Libertad (Fase 2) Automatización, Periférico Carlos Pellicer Cámara Sn, Col. Tamulte	k-511	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$829,061	\$466,345	\$0	\$466,345	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	8,500	0.00	0.00
TAB141404 00426068	K-512 Rehabilitación Electromecánica Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Méndez (Fase 2) Automatización, Calle Gil Y Saenz Esq. Abelardo Reyes, Centro	k-512	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$481,076	\$616,097	\$0	\$616,097	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,515	0.00	0.00
TAB141404 00426139	K-513 Rehabilitación Electromecánica Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Prados De Villahermosa. (Fase 2) Automatización, Calle Comalcalco Sn, Fracc. Prados De Villahermosa.	K-513	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$481,077	\$930,844	\$0	\$930,844	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,855	0.00	0.00
TAB141404 00426201	K-514 Rehabilitación Electromecánica Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales San José Gaviots. (Fase 2) Automatización, Calle Brasil Esq. Perú, Col. San José Gaviotas Sur.	K-514	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$829,061	\$463,471	\$0	\$463,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	15,350	0.00	0.00



Total: 39

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO				INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MUNICIPIO DE CENTRO																	
Código del Proyecto	Actividad del Proyecto	Programa del Proyecto	Componente	Sub-proyecto	Modalidad de Ejecución	Programa Presupuestario	Sub-programa	Objetivo	Actividad	Año	Presupuesto	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado
TAB14140400427811	K-546 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politécnica 81ra. Etapa) B	K-546	Tumbulushal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,766,525	\$777,160	\$777,160	\$777,160	\$777,160	\$777,160	\$113,722	100.00	\$0	Obras	1,469	0.00	1.00
TAB14140400427889	K-543 270041me002 Construcción De Vialidades En La Calle Monal Tomo Largo Y Falcón De Gaviotas Sur, Col Gaviotas Sur Sector Armenia.	K-543	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$693,195	\$943,010	\$643,010	\$643,010	\$182,554	\$182,554	\$24,951	19.36	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.25
TAB14140400427948	K-544 270041me005 Construcción De Vialidades Calle Cerrada De Coriones Y Prolongación De Da. Cerrada De Jaguares, Col. José María Pino Suarez Sector Asunción Castellanos.	K-544	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,820,570	\$635,516	\$635,516	\$635,516	\$635,516	\$635,516	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	0.00	1.00
TAB14140400427974	K-549 270041me010 Construcción De Concreto Hidraulico, Sn. Juan Aldama, Mariano Abasolo Y Laureles Entre Independencia Y Chilpancingo Col. Miguel Hidalgo.	K-549	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,312,978	\$1,518,782	\$1,516,782	\$1,516,782	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	0.00	0.00
TAB14140400428014	K-558 Rehabilitación De Las Obras De Tomas De Las Plantas Potabilizadoras Del Municipio De Centro Desazolva 0270040078	K-558	Corregidora Crúz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Subsidios	U037 Infraestructura Hídrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,041,827	\$648,458	\$648,458	\$648,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	17,507	0.00	0.20
TAB14140400428042	K-558 Rehabilitación De Las Obras De Tomas De Las Plantas Potabilizadoras Del Municipio De Centro, Dezasolve, 0270040065	K-558	Buena Vista Rio Nuevo 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U037 Infraestructura Hídrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,958,073	\$401,602	\$401,602	\$401,602	\$85,807	\$85,807	\$0	21.37	\$0	Obras	17,507	0.00	0.32

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 38		ESTADO: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO		INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MUNICIPIO DE CENTRO																		
Clave del Proyecto	Descripción del Proyecto	Actividad	Localidad	Tipología	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Modalidad	Año	Presupuesto	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado
TAB141404 00428108	K-526 Adq. De Eq. Torrestre Para Transp. De Agua Pipas Con Cap. De 20000 Lts., Mod. 2015, Con Chasis-Cabina, Con Suspensión Neumática, Eje Del. De 14000 Libras Y Ejes Tras. De 40000 Libras De Cap.	K-520	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,187,095	\$1,665,696	\$1,665,696	\$1,665,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pipas	353,577	0.00	0.00	
TAB141404 00428124	K-521 Construcción De La Red De Tubería De Agua Potable Sector Manuel Andrade Col. Miguel Hidalgo 3ra. Secc.	K-521	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,069,720	\$2,575,580	\$2,575,580	\$2,575,580	\$2,575,580	\$2,575,580	\$952,520	100.00	\$0	Otra	1,820	0.00	1.00	
TAB141404 00428639	K-522 Construcción De La Red De Tubería De Alcantarillado Sanitario, Sector Manuel Andrade, Colonia Miguel Hidalgo 3ra. Sección.	K-522	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,522,176	\$6,681,390	\$6,681,390	\$6,681,390	\$6,681,390	\$6,681,390	\$611,043	100.00	\$0	Obra	2,881	0.00	1.00	
TAB141404 00430471	K-566 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Escuela Primaria 1ra. Etapa	K-566	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,772,908	\$1,180,138	\$1,180,138	\$1,180,138	\$1,180,138	\$1,180,138	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,790	0.00	1.00	
TAB141404 00430568	K-567 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Escuela Primaria 2da. Etapa	K-567	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$947,400	\$1,428,498	\$1,428,498	\$1,428,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,790	0.00	0.00	
TAB141404 00430620	K-571 Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente, Camino Principal (El Zapotal)	K-571	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,762,084	\$8,858,313	\$8,858,313	\$8,858,313	\$5,414,573	\$5,414,573	\$2,459,857	61.12	\$0	Kilómetro	594	0.00	0.80	
TAB141404 00430699	K-499 Construcción De Techumbre A Dase De Lámina Y Baños, Casa De Usos Múltiples	K-499	Alvarado Guardacosta	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$803,365	\$4,179,964	\$4,179,964	\$4,179,964	\$3,608,928	\$3,608,928	\$1,427,311	88.20	\$0	Metro Cuadrado	463	0.00	0.70	

Título: 56  
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Código de Proyecto	Código de Localidad	Código de Tipo de Proyecto	Código de Fuente de Recursos	Código de Entidad	Código de Programa	Código de Subprograma	Código de Ejercicio	Código de Año	Presupuesto	Comprobado	Cancelado	Código de Tipo de Proyecto	Código de Fuente de Recursos	Código de Entidad	Código de Programa	Código de Subprograma	Código de Ejercicio	Código de Año	Presupuesto	Comprobado	Cancelado									
TAB141404 00430819	K-501 Construcción De Puente Vehicular (Mixto) Long. 11.0ml. Ancho De Calzada 4.0m (Un Carril), Dren El Espejo, Colonia El Espejo	K-501	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		En Ejecución	2014	\$2,180,783	\$14,356,762	\$14,356,762	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-	Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$903,247	\$3,056,527	\$3,056,527	\$2,167,093	\$2,167,093	\$777,160	71.00	\$0	Obra	250	0.00	1.00
TAB141404 00430991	K-509 Constr. De Estructura A Base De Pilotes P-Estación De Bombeo Aéreo Pluvial La Isla, Calle Circuito Pochitoque A Un Costado Del Bordo De Protec. De Conagua Fracc. La Isla Col. Miguel Hidalgo 3ra.	K-509	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		En Ejecución	2014	\$903,247	\$3,056,527	\$3,056,527	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-	Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$903,247	\$3,056,527	\$3,056,527	\$2,167,093	\$2,167,093	\$777,160	71.00	\$0	Obra	250	0.00	0.85
TAB141404 00451555	K-582 Construcción De Alberca Semi-Olimpica De La Ujat (Fase 2)	K-582	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		En Ejecución	2014	\$1,426,495	\$7,599,612	\$7,599,612	23-	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,426,495	\$7,599,612	\$7,599,612	\$8,461,703	\$6,461,703	\$4,531,112	85.03	\$0	Obra	0	0.00	0.90

ROGELIO MORALES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCION DE PROGRAMACION



# ANEXO

## a) INDICADORES DE DESEMPEÑO

- I. FAIS MUNICIPAL
- II. FORTAMUN

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios	Entidades Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	7.00	N/A Municipal
27-TABASCO									
		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	7.00	N/A 4 - Centro Municipal
27-TABASCO									
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	3.00	N/A Municipal
27-TABASCO									
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización									
4 - Centro El sistema no permite la captura de la meta planeada. La mayor parte de los recursos de este fondo quedaron como refrendos y remanentes.									
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales									
4 - Centro El sistema no permite capturar la meta planeada. La mayor parte de los recursos quedaron como refrendos y remanentes.									
Número de otros proyectos registrados en el SFU									
4 - Centro El sistema no permite capturar la meta planeada.									

RÓGELIO MORALES MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCION DE PROGRAMACION

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS										
INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de $i$ / Metas programadas porcentuales de $i$ )) * 100. $i$ = programa, obra o acción $n$ =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	91.60	N/A	Municipal
27-TABASCO										
Actividad		Indice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	96.90	N/A	Municipal
27-TABASCO										
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y de demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Indice de Aplicación Prioritaria	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	96.90	28.50	Municipal
27-TABASCO										
									28.50	N/A 4 - Centro

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.			Índice de Dependencia	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	68.33	N/A Municipal
27-TABASCO											
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.			Índice de Logro Operativo	{Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	100.00	N/A Municipal
27-TABASCO											
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de Avance en las Metas											
4 - Centro El sistema no permite la captura en la meta programada. La variación se debe a un proyecto que fue refrendado.											
Índice en el Ejercicio de Recursos											
4 - Centro El sistema no permite la captura de la meta programada. La variación es debida a recursos que quedaron como remanentes para ejercer en 2015.											
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
4 - Centro La variación porcentual se debe a recursos que quedaron como remanentes para ejercer el siguiente ejercicio.											
Índice de Dependencia Financiera											
4 - Centro El sistema no permite capturar la meta programada.											
Índice de Logro Operativo											
4 - Centro El sistema no permite la captura en la meta programada.											

ROGELIO MORALES MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCION DE PROGRAMACION