



**Centro**

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

| *motor  
del cambio*

# FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

1° TRIMESTRE

2015



Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Kiosco Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Descripción del Proyecto	Número de Proyecto	Cualidad	Ante	Tipo de Recurso	Programa Fondo Gobierno	Región (Código de Cuenta)	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado	Año Inicial	Programado	Realizado	Plazo (Miles de Pesos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Ejercido		Reservas	Unidad de Medida	Presupuesto	Avance Físico	% Avance Físico
TAB131501 00471000	K-310 Desonile, Recargue, Rastro Y Cuneteo En Calles Y Callejones De La Col. Jose Maria Pino Suarez 3ra. Etapa. (1ra. Etapa)	K-310	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,139,773	\$1,139,773	\$1,139,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	353,577	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013 / Fisica: / Registro:
TAB141402 00332835	K-364 Construcción De Alcantarillado Pluvial De La Col. Municipal De La Cd. Villahermosa, Tab. Fase 2 (Recolector Pellicer De 152 Cm De Diámetro, Tramo: Calle Periferico Carlos Pellicer Camara Sn	K-364	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,587,631	\$6,060,755	\$6,060,755	\$6,060,755	\$6,060,755	\$6,060,755	\$6,060,755	100.00	\$0	Lote	6,631	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Fisica: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00364063	K-406 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial (Fase 2) Calle Altos Hornos Esq. Industrial Del Zinc, Col. Indeco.	K-406	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$413,095	\$376,860	\$376,860	\$376,860	\$376,860	\$376,860	\$376,860	100.00	\$0	Lote	16,500	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Fisica: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00364081	K-407 Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Ubicada En Villahermosa Denominada Villahermosa, Fase 3 (Rehabilitación De Filtros Y Sedimentadores), Col. Reforma.	K-407	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$353,577	\$3,461,809	\$3,461,809	\$3,461,809	\$3,461,809	\$3,461,809	\$3,461,809	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.60	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Fisica: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00364169	K-423 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Mendez (Fase 2), Calle Gil Y Zaenz Esq. Abelardo Reyes Centro	K-423	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$979,352	\$626,911	\$626,911	\$626,911	\$626,911	\$626,911	\$626,911	100.00	\$0	Lote	2,315	0.00	0.70	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Fisica: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00364311	K-428 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora (Fase 2), Malecon Carlos A. Madrazo Esq. Periferico Carlos Pellicer Camara Centro.	K-428	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,528,063	\$615,978	\$615,978	\$615,978	\$615,978	\$615,978	\$615,978	100.00	\$0	Lote	65,000	0.00	0.95	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Fisica: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Federal	Programa Estatal	Objetivo	Modalidad	Año de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Financiado	Comprometido	Cancelado	Pagado	% Avance	Recurso	Unidad de Medida	Plazo	Avance		% Avance	
TAB141403 00364392	K-493 Construcción De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, En La Esc. Primaria Efraim Galmiche.	K-493	Estanzuela	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$990,444	\$182,554	\$182,554	\$182,554	\$182,554	\$182,554	100.00	\$0	M2	839	0.00	0.25	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365057	K-397 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. fra. Etapa (Fase 1)	K-397	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,404,184	\$5,414,573	\$5,414,573	\$5,414,573	\$5,414,573	\$5,414,573	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.80	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365060	K-398 Const. Del Drenaje Pluvial U Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 2)	K-398	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,998,408	\$3,606,928	\$3,606,928	\$3,606,928	\$3,606,928	\$3,606,928	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.70	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365065	K-400 Const. Del Drenaje Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 4)	K-400	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,586,515	\$2,197,093	\$2,197,093	\$2,197,093	\$2,197,093	\$2,197,093	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.85	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365066	K-401 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucia, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 5)	K-401	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,268,613	\$3,135,096	\$3,135,096	\$3,135,096	\$3,135,096	\$3,135,096	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.90	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Cierre del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nombre del Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convencido	Programa Especial	Plan	Tipo de Proyecto	Ejercicio	Ciclo Presup.	Presupuesto	Modificado	Recursos disponibles	Comprometido	Cancelado	Pagado	% Avance	Pendiente	Unidad de Medida	Porcentaje		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB141403 00365069	K-402 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucía, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 6)	K-402	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,051,237	\$6,461,703	\$6,461,703	\$6,461,703	\$6,461,703	\$6,461,703	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.90	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365164	K-403 Const. Frl Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucía, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 7)	K-403	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,331,559	\$870,147	\$870,147	\$870,147	\$870,147	\$870,147	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.80	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365168	K-404 Const. Del Drenaje Pluvial Y Sanit. Col. Santa Lucía, El Recreo Y Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Vhsa, Tab. 1era. Etapa (Fase 8)	K-404	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,168,059	\$1,978,014	\$1,978,014	\$1,978,014	\$1,978,014	\$1,978,014	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.85	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365225	K-488 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Calle Perez Miranda.	K-488	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$657,770	\$464,737	\$464,737	\$464,737	\$464,737	\$464,737	100.00	\$0	M2	9,664	0.00	0.85	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365233	K-489 Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarnicion, Calle Marcos Carrera Vidal	K-489	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$308,670	\$134,072	\$134,072	\$134,072	\$134,072	\$134,072	100.00	\$0	Lote	9,664	0.00	0.85	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:
TAB141403 00365265	K-484 Pavimentacion Asfaltica, Camino Principal	K-484	Miraflores 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,968,267	\$5,617,581	\$5,617,581	\$5,617,581	\$5,617,581	\$5,617,581	100.00	\$0	M2	639	0.00	0.88	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Manejo del Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Pasivos	Programa y Fondo	Programa y Fondo	Objeto	Clase de Proyecto	Clase de Pasivos	Presupuesto	Modificado	Financiado (Anticipado)	Comprometido	Disponible	Pagado	% Avance	Recurso	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB141403 00365268	K-485 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación Asfáltica, Camino Principal	K-485	Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,443	\$910,906	\$910,906	\$910,906	\$910,906	\$910,906	100.00	\$0	Lote	245	0.00	0.85	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:	
TAB141404 00427783	K-528 Construcción De Aula Esc. Primaria Benito Juárez	K-528	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedro)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$414,098	\$85,907	\$85,907	\$85,907	\$85,907	\$85,907	100.00	\$0	Lote	1,880	0.00	0.20	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:	
TAB141404 00430699	K-499 Construcción De Techumbre A Base De Lámina Y Baños, Casa De Usos Múltiples	K-499	Alvarado Guardacosta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$803,365	\$657,242	\$657,242	\$657,242	\$657,242	\$657,242	100.00	\$0	M2	453	0.00	0.88	Financiera: PROYECTOS 2014 REFRENDADO PARA 2015 / Física: AVANCE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 / Registro:	
TAB141501 00470430	K-249 K-382 Construcción De Banda Perimetral, Esc. Prim. Andres Quintana Roo	K-249	Chiquiquao 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$816,475	\$816,475	\$816,475	\$809,782	\$809,782	\$409,512	99.18	\$0	Mts	473	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB141501 00470466	K-257 K-484 Pavimentación Asfáltica, Camino Pncipal	K-257	Miraflores 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,205,951	\$1,205,951	\$1,205,951	\$1,205,951	\$1,205,719	\$1,205,719	\$784,994	99.98	\$0	M2	639	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470490	K-258 K-485 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentaciones Asfáltica, Camino Principal	K-258	Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$216,912	\$216,912	\$216,912	\$216,912	\$216,904	\$216,904	\$0	100.00	\$0	Lote	245	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470586	K-259 K-488 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Calle Perez Miranda	K-259	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$184,342	\$184,342	\$184,342	\$184,342	\$115,812	\$115,812	\$0	62.82	\$0	M2	720	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Entidad	Tipo de Proyecto	Estado	Año Inicial	Presupuesto	Modificado	Revisado	Compromiso	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restos	Unidad de Medida	Producción	Avance Físico	% Avance Físico		
TAB141501 00470640	K-260 K-489 Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarnición, Calle Marcos Carrera Vidal	K-260	Pamilla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$172,477	\$172,477	\$172,477	\$172,477	\$170,481	\$170,481	\$0	98.84	\$0	Lote	9,664	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470690	K-261 K-492 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Sector Armenia Y Zonas Cercanas De La Col. Gaviotas Sur	K-261	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,963,835	\$17,963,835	\$17,963,835	\$17,963,835	\$2,844,688	\$2,844,688	\$2,744,558	15.84	\$0	Lote	11,904	0.00	0.35	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470737	K-269 K-521 Construcción De La Red De Tubería De Agua Potable Sector Manuel Andrade, Col. Miguel Hidalgo 3ra. Secc.	K-269	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,949,063	\$1,949,063	\$1,949,063	\$1,949,063	\$643,258	\$643,258	\$0	33.00	\$0	Lote	1,620	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470775	K-270 K-522 Construcción De La Red De Tubería De Alcantarillado Sanitario Sector Manuel Andrade Col. Miguel Hidalgo 3ra. Sección	K-270	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,408,098	\$221,019	\$221,019	\$0	5.01	\$0	Lote	2,881	0.00	0.90	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470828	K-275 K-566 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 1ra. Etapa	K-275	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,696,245	\$1,696,245	\$1,696,245	\$1,696,245	\$1,696,244	\$1,696,244	\$741,921	100.00	\$0	Mts	1,790	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470892	K-276 K-567 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 2da. Etapa	K-276	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$906,658	\$906,658	\$906,658	\$906,658	\$763,389	\$763,389	\$0	84.20	\$0	Mts	1,790	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:
TAB141501 00470942	K-277 K-571 Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente, Camino Principal El Zapotal	K-277	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,643,669	\$1,643,669	\$1,643,669	\$1,643,669	\$1,620,955	\$1,620,955	\$625,486	98.62	\$0	Km	594	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REFRENDO / Física: / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Finanzas Fiscales										Observaciones					
Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ante	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Programa	Suma	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Realizado	Financiamiento	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anulado		Reservado	Unidad de Medida	Posturas	Financiamiento	% Anulado
TAB141501 00471059	K-346 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Sistema Carcamo Galeana)	K-346	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$21,100,562	\$21,100,562	\$21,100,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014 / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472096	K-264 K-499 Construcción De Techumbre Base De Lamina Y Baños, Casa De Usos Múltiples	K-264	Alvarado Guardacosta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$146,124	\$146,124	\$146,124	\$146,124	\$144,509	\$144,509	\$0	98.89	\$0	M2	453	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO IV REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472109	K-267 K-509 Construc. De Estruct. A Base De Pilotes P. Estacion De Bombeo Aereo Pluvial La Isla, C. Cto. Pochilique, Costado Bordo De Protec. De Conagua Fracc. La Isla Col. M. Hidalgo 3ra.	K-267	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$862,275	\$862,275	\$862,275	\$862,275	\$729,373	\$729,373	\$729,373	84.59	\$0	Lote	8,500	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO IV REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472134	K-300 K-378 Rehabilitación De La Línea De Conduccion De Agua Potable Del Fracc. Campestre Al Fracc. Camzal.	K-300	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,896,900	\$2,896,900	\$2,896,900	\$2,896,900	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,591,721	94.36	\$0	Lote	40,698	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472161	K-301 K-407 Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Ubicada En Vhsa. Denominada Villahermosa, Fase 3, (Rehabilitación De Filtros Y Sedimentadores) Col. Reforma	K-301	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$9,228,210	\$9,228,210	\$9,228,210	\$9,228,210	\$9,196,531	\$9,196,531	\$4,626,787	99.66	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472202	K-302 K-364 Construcción De Alcantarillado Pluvial De La Col. Mcpal. De La Cd. Vhsa., Tab. Fase 2 (Colector Pellicer De 152cm De Diámetro, Tramo: C.Peliterico Calos Pellicer Camara Sn)	K-302	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$0	100.00	\$0	Lote	6,631	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Finanzas Fiscales										Finanzas Fiscales				Observaciones
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Federal	Programa Estatal	Objeto	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto	Modificación	Presupuesto Ejecutado	Comprometido	Perseguido	Pendido	Pagado	% Ejecutado	Reservado	Unidad de Medida	Subtotal	Asignación	% Asignación	
TAB141501 00472243	K-303 K-422 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Libertad (Fase 2), Periferico Carlos Pellicer Camara Sn, Col. Tamulte	K-303	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$866,636	\$866,636	\$866,636	\$866,636	\$712,770	\$712,770	\$574,873	82.25	\$0	Lote	8,500	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472300	K-304 K-423 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Mendez, (Fase 2), Calle Gil Y Saenz Esq. Abelardo Reyes, Centro	K-304	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$324,858	\$324,858	\$324,858	\$324,858	\$237,210	\$237,210	\$237,210	73.02	\$0	Lote	2,315	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472345	K-305 K-426 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tamulte 1 (Fase 2) Periferico Carlos Pellicer Camara Esq. Gregorio Mendez, Col. Tamulte	K-305	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,845,343	\$1,845,343	\$1,845,343	\$1,845,343	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,109,582	98.40	\$0	Lote	33,336	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472362	K-306 K-427 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Miguel Hidalgo Zda. Las Torres (Fase 2) Callejon Las Torres, Col Miguel Hidalgo	K-306	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$443,270	\$443,270	\$443,270	\$443,270	\$434,741	\$434,741	\$421,623	98.08	\$0	Lote	1,025	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472402	K-307 K-428 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora (Fase 2), Malecon Carlos A Madrazo Esq. Periferico Calor Pellicer Camara, Centro	K-307	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,542,985	\$1,542,985	\$1,542,985	\$1,542,985	\$1,542,522	\$1,542,522	\$512,265	99.97	\$0	Lote	65,000	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472445	K-308 K-429 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Central Camionera (Fase 2), Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Centro	K-308	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,686	\$314,686	\$314,686	\$314,686	\$236,018	\$236,018	\$0	75.00	\$0	Lote	7,300	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:



Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa/Fondo	Objetivo	Plazo de Ejecución	Riesgo	Tipo de Proyecto	Estado	Año Financiero	Programado	Requerido	Disponible	Comprometido	Desembolsado	Pagos	% Avance	Financiero	Objeto de Inversión	Problemas		% Avance	Financiero	% Avance
TAB141501 00472488	K-309 K-406 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial (Fase 2), Calle Altos Hornos Eqa, Industrial Del Zinc Indeco	K-309	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,920	\$17,920	\$17,920	\$17,920	\$16,992	\$16,992	\$0	94.82	\$0	Lote	16,500	0.00	1.00	Financiera: APAZU REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472576	K-333 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-333	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 CAPUFE	9-Comunicaciones y Transportes			Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,717,407	\$4,717,407	\$4,717,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	500,000	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE REMANENTE / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472697	K-250 K-397 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 1)	K-250	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas			Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,443,740	\$3,443,740	\$3,443,740	\$3,443,740	\$2,260,394	\$2,260,394	\$2,260,394	65.64	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00472745	K-251 K398 Construcion Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Co. Sta. Lucia, Col. Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 2)	K-251	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas			Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$573,036	\$573,036	\$573,036	\$573,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474185	K-252 K-400 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra Etapa (Fase 4)	K-252	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas			Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$859,434	\$859,434	\$859,434	\$859,434	\$789,712	\$789,712	\$789,712	91.89	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Fisica: / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Recursos Financieros										Análisis Físico				Observaciones	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Reserva del Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa/Fondo Clave	Programa/Fondo Clave	Plazo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Financiero	Presupuesto	Reajustado	Reajustado (Incluyendo)	Comprometido	Demorado	Pagos	% Anulado	Financiado	Unidad de Medida	Porcentaje	Activos Fiscales	% Activos Asignados		
TAB141501 00474216	K-253 K-401 Constr. Del Drenaje Pluvia Y Sanitario Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 5)	K-253	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$545,762	\$545,762	\$545,762	\$545,762	\$312,698	\$312,698	\$0	57.30	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474253	K-254 K-402 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col Recreo, Col Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 6)	K-254	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,137,909	\$1,137,909	\$1,137,909	\$1,137,909	\$967,207	\$967,207	\$0	85.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474300	K-255 K403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 8)	K-256	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,262,061	\$816,734	\$816,734	\$816,734	\$790,976	\$790,976	\$0	96.85	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474348	K-278 K-582 Construcción De Alberca Semi-Olimpica De L Ujat (Fase 2)	K-278	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		Deporte	En Ejecución	2014	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	50,745	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474377	K-262 K-493 Construcción De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, En La Esc. Prim Efrain Galmiche	K-262	Eslanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$760,456	\$760,456	\$760,456	\$760,456	\$363,341	\$363,341	\$122,511	47.78	\$0	M2	839	0.00	0.85	Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474418	K-268 K-520 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politecnica (1ra Etapa-C)	K-268	Tumbulushat	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		Deporte	En Ejecución	2014	\$1,516,782	\$1,516,782	\$1,516,782	\$1,516,782	\$225,838	\$225,838	\$0	14.89	\$0	Lote	1,460	0.00	0.43	Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Fisica: / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Iniciativa General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Actividad del Proyecto	Número de Proyectos	Localidad	Ámbito	Tipo de Incentivo	Programa Fomento	Programa Fomento	Objetivo	Tipología	Estado	Vicio	Presupuesto	Modificado	Revolucionado	Complementado	Extrajurado	Ejercido	Pagado	% Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Presupuesto	Avance Físico	
TAB141501 00474479	K-271 K-527 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Nueva Creación Col. La Manga li	K-271	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$648,458	\$648,458	\$648,458	\$648,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	450	0.00	0.47	Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474511	K-272 K-528 Construcción De Aula De Escuela Primaria Benito Juárez	K-272	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$315,795	\$315,795	\$315,795	\$315,795	\$158,841	\$158,841	\$0	50.30	\$0	Lote	1,880	0.00	0.93	Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474537	K-274 K-546 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politécnica Del Centro (1ra. Etapa -B)	K-274	Tumbulushal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,665,696	\$1,665,696	\$1,665,696	\$1,665,696	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,047,722	99.66	\$0	Lote	1,460	0.00	1.00	Financiera: CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB141501 00474638	K-255 K-403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucía, Col. El Recreo, Col. José Ma. Pino Suárez, Sector Asunción Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 7)	K-255	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,262,061	\$1,262,061	\$1,262,061	\$1,262,061	\$989,230	\$989,230	\$989,230	78.38	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	Financiera: FONDO METROPOLITANO REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB151501 00470271	K-294 Construcción De Pavimento Hidráulico 1ra. Etapa Calle Emiliano Zapata	K-294	Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,629	\$1,500,629	\$450,189	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	3,005	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB151501 00470290	K-325 Reconstrucción Con Concreto Hidráulico, Calle Congreso De Chipancingo, Entre Calle Andrés Granier Melo Y Calle Emiliano Zapata, Col. Roberto Madrazo	K-325	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,124,510	\$1,124,510	\$337,353	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	13,000	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:

Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información Operativa del Proyecto										Zonas Financieras										Financia Física		Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Identificación del Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Entorno	Programa Presupuestal	Programa Financiero	Plazo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Recomendación del Comité	Comprometido	Cancelado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Plazo de Ejecución	Uso de Recursos		Presupuesto	Suma Anual	% Pasivos Financiosos
TAB151501 00470311	K-326 Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Principal Entre Ductos De Pemex Y Calle Francisco Villa, Col. Francisco Villa	K-326	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,021,359	\$5,021,359	\$1,506,408	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	13,000	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB151501 00470354	K-348 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Carcamo 27 De Febrero)	K-348	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,551,264	\$13,551,264	\$4,065,379	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB151501 00470397	K-350 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Planta De Tratamiento Y Carcamo Benito Juarez)	K-350	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,348,174	\$25,348,174	\$9,997,139	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB151501 00472527	K-211 Reconstruccion De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-211	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 CAPUFE	9-Comunicaciones y Transportes		Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,753,581	\$30,753,581	\$3,835,398	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	353,577	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Fisica: / Registro:
TAB151501 00472631	K-291 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta Lucia, Col. El Recreo Y Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De Cd. Vhsa., Tab. (1ra. Etapa) (Fase 9)	K-291	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,167,496	\$11,167,496	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	11,703	0.00	0.02	Financiera: FONDO METROPOLITANO / Fisica: / Registro:
TAB151501 00481395	K-214 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro.	K-214	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,184,844	\$6,184,844	\$1,546,211	\$3,598,054	\$788,236	\$788,236	\$722,919	12.74	\$0	M2	640,359	0.00	0.17	Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Fisica: / Registro:


Total: 67

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Información General del Proyecto										Asesoría Financiera								Finanzas Físicas				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Arreglo	Tipo de Actividad	Programa Fondo y Convenio	Regimen Previ-Definido	Plan	Tipo de Proyecto	Ejercicio	Clave Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Recurrente (Administrativo)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	% Anulado	Financiera	Unidad de Medida		Posición	Anexo Anual	% Ejercido Acumulado	
TAB151501 00481415	K-215 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa Y Villas	K-215	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,225,445	\$8,225,445	\$2,108,167	\$2,952,932	\$2,108,167	\$2,108,167	\$267,482	25.63	\$0	M2	353,577	0.00	0.26	Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Fisica: / Registro:

  
 \_\_\_\_\_  
 ROGELIO MORALES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

# ANEXOS

a) FORMATO UNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FINANCIERO

b) INDICADORES DE DESEMPEÑO

I. FAIS MUNICIPAL

II. FORTAMUN



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		RECURSOS FINANCIEROS							COMPRAS/ALICIAS	
Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recursos	Designación Nombre	Clave Objetos	Subcategoría Programa	Clave Programa	Programa a Fondo Común	Manejo de Recursos	Origen de Recursos	Tipo de Fondo	Partida	Aprobado	Modificado	Presupuesto Autorizado	Comprometido	Disponible	Pagado	Pagado a Cuenta	Compras/Alias	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004			\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	1,170,724.46	1,170,724.46	-	-	-	-	N/A	
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004				1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	30,951.59	30,951.59	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004				2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	1,139,772.87	1,139,772.87	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,232.66	4,232.66	-	-	-	-	N/A	
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,232.66	4,232.66	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CAPUFE	E003			\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,717,406.59	4,717,406.59	-	-	-	-	N/A	
2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CAPUFE	E003				2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	4,717,406.59	4,717,406.59	-	-	-	-	N/A	CAPUFE REMANENTES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		ANEXO PRESUPUESTARIO								CONCEPTOS
Tipo de Registro	Año de Ejecución	Tipo de Posturas	Descripción Ramo	Cuenta Anual	Descripción Programa	Cuenta Programática	Programa y Fondo	Presupuesto	Reasignación	Reversión	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Reasignado	Transferido	Comprometido	Reservado	Aprobado	Pagado	Pagos a Favor	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074				\$103	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	19,159,271.71	19,159,271.71	18,995,464.20	18,440,728.60	18,440,728.60	10,074,060.05	N/A	
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074					1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	163,807.51	163,807.51	-	-	-	-	N/A	APAZU REFRENDOS Y REMANENTES
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074					2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	5,278,191.56	5,278,191.56	5,278,191.56	4,960,826.49	4,960,826.49	3,166,593.40	N/A	APAZU REFRENDOS Y REMANENTES
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074					2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	13,717,272.64	13,717,272.64	13,717,272.64	13,479,902.11	13,479,902.11	6,907,466.65	N/A	APAZU REFRENDOS Y REMANENTES
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117				\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,907,187.83	4,907,187.83	4,907,187.83	2,408,036.86	2,408,036.86	1,170,232.97	N/A	
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117					2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	4,907,187.83	4,907,187.83	4,907,187.83	2,408,036.86	2,408,036.86	1,170,232.97	N/A	CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Ejecución de Programas Presupuestarios											Física		FINANZAS FINANCIERAS								OPERACIONES
Tipo de Registro	Cuenta de Ingresos	Tipo de Mensura	Descripción Financ	Clase Partida	Descripción Programa	Clase Programa	Programa y Fondo	Subprograma	Subprograma	Recurso	Tipo de Base	Partida	Aprobado	Requerido	Requerido (Revisado)	Comprometido	Disponible	Canción	Financi	Partida de RFP	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057				\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	8,638,676.01	8,638,676.01	8,638,676.01	6,110,217.30	6,110,217.30	4,039,336.07	N/A	
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057					2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	8,638,676.01	8,638,676.01	8,638,676.01	6,110,217.30	6,110,217.30	4,039,336.07	N/A	FONDO METROPOLITANO O REFRENDO
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088				\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	-	-	-	N/A	
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088					2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	-	-	-	N/A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA O REFRENDO
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004				\$66	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	54,294,100.08	54,294,100.08	33,193,538.06	10,308,249.47	10,308,249.47	5,306,471.22	N/A	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004					1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	0.02	0.02	-	-	-	-	N/A	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004					2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	816,474.97	816,474.97	816,474.97	809,781.71	809,781.71	409,511.85	N/A	RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programa Presupuestario											PARTIDA		ANEXO FINANCIERO							CONTRATACIONES	
Tipo de Registro	Clase de Recursos	Tipo de Hacienda	Descripción Base	Clase de Ingresos	Descripción Programa	Clase de Programa	Programa o Fondo	Objetivo	Actividad	Subprograma	Tipo de Cuenta	Partida	Aprobado	Revisado	Disponible (Reservado)	Comprobado	Reservado	Ejecutado	Pagado	Pagos a cargo	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004					2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	47,451,370.80	47,451,370.80	26,350,806.80	3,708,964.08	3,708,964.08	2,744,568.16	N/A	RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004					2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	3,176,634.18	3,176,634.18	3,176,634.18	2,962,829.75	2,962,829.75	741,920.99	N/A	RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004					2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	2,849,620.11	2,849,620.11	2,849,620.11	2,826,673.93	2,826,673.93	1,410,480.22	N/A	RAMO 33 FONDO III REFRENDOS Y REMANENTES
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			\$4	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	10,308,485.91	10,308,485.91	1,008,399.12	873,881.77	873,881.77	729,373.23	N/A	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005					1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	9,300,086.79	9,300,086.79	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV REFRENDO Y REMANENTES
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005					2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	146,123.66	146,123.66	146,123.66	144,508.54	144,508.54	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV REFRENDO Y REMANENTES
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005					2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	862,275.46	862,275.46	862,275.46	729,373.23	729,373.23	729,373.23	N/A	RAMO 33 FONDO IV REFRENDO Y REMANENTES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		ANÁLISIS FINANCIERO								COMPRÓBANDOS	
Tipo de Programa	Año de Ejercicio	Número de Programa	Descripción de Bando	Clase de Bando	Descripción Programa	Código Programa	Programa y Fondo	Compartido	Financiamiento	Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Presupuesto Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado + Ejec.		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CAPUFE	E003			\$567	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,753,581.00	30,753,581.00	3,835,397.97	-	-	-	-	-	N/A	
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CAPUFE	E003					2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,753,581.00	30,753,581.00	3,835,397.97	-	-	-	-	-	N/A	CAPUFE
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	11,167,495.53	-	-	-	-	-	-	-	N/A
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057					2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	11,167,495.53	-	-	-	-	-	-	N/A	FONDO METROPOLITANO
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004			\$4,024	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55,489,984.00	54,521,558.00	16,356,468.00	-	-	-	-	-	-	N/A
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004					1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	55,489,984.00	7,975,621.91	-	-	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO III
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004					2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	38,899,438.00	14,062,518.57	-	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO III

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		FUENTES FINANCIERAS							CLASIFICACIÓN		
Tipo de Programa	Código Financiero	Tipo de Pasivo	Subsistema	Nombre	Dependencia Programa	Clase Programa	Programa	Componente	Manejo	Partida	Tipo de Cuenta	Partido	Aprobado	Modificado	Realizado (Institucional)	Comprometido	Demorado	Ejecido	Pagado	Pagado y cancelado		
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL	1004				2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	7,646,498.09	2,293,949.43	-	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO III
1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005		\$965	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	342,838,088.44	330,905,429.00	82,726,356.00	160,778,898.24	77,543,825.31	77,255,830.31	74,737,437.26		N/A	
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,039.82	3,446,039.82	861,509.96	3,446,039.82	452,773.87	452,773.87	452,773.87		N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	333,498.12	333,498.12	83,374.53	333,498.12	59,128.14	59,128.14	59,128.14		N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	72,606.72	72,606.72	18,151.68	11,472.72	11,472.72	11,472.72	11,472.72		N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	97,074.30	97,074.30	24,268.57	13,932.76	13,932.76	13,932.76	13,932.76		N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,954,461.40	5,954,461.40	1,488,615.35	1,943,188.87	1,831,622.91	1,831,622.91	-		N/A	RAMO 33 FONDO IV

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTEIDA		ANALIZADO FINANCIERO						RESERVA		
Tipo de Transacción	Año de Ejecución	Tipo de Recursos	Subprograma	Clave de Cuenta	Descripción Programa	Código Programa	Programa o Fondo	Partido	Relación	Tipo de Cuenta	Partida	Asignado	Cancelado	Presupuesto Modificado	Comprobado	Devengado	Oporuno	Pagado	Pagado a la-F	RESERVA
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	957,720.36	957,720.36	239,430.09	273,454.34	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,037.01	26,037.01	6,509.25	3,687.93	1,761.17	1,761.17	1,761.17	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,219.09	7,219.09	1,804.77	1,183.61	1,183.61	1,183.61	1,183.61	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,333.59	450,333.59	112,583.40	71,930.68	71,930.68	71,930.68	44,835.70	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,600.94	50,600.94	12,850.24	8,736.54	8,736.54	8,736.54	3,391.26	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,400.00	46,400.00	11,600.00	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,711,263.86	2,711,263.86	677,815.97	411,036.69	411,036.69	411,036.69	372,460.69	N/A	RAMO 33 FONDO IV

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Presupuestales										PARTIDA		ANÁLISIS FINANCIERO							DETERMINACIÓN	
Tipo de Programa	Año de Ejercicio	Tipo de Programa	Identificación Numérica	Clave	Distribución Programática	Clave Programática	Programa o Fondo	Subprograma	Partido	Subpartida	Partida	Agotada	Reservada	Cometida	Programada	Disponible	Ejecutada	Pagada	Pagos a favor	DETERMINACIÓN
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,345.17	13,345.17	3,336.29	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	2,030.00	2,030.00	507.50	1,009.66	1,009.66	1,009.66	1,009.66	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	241,658.64	241,658.64	60,414.86	31,813.86	31,813.85	31,813.85	28,452.17	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	234,592,714.25	234,592,714.25	58,648,178.56	77,610,252.01	56,395,019.01	56,107,084.01	55,494,632.01	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,564,054.90	2,760,974.00	690,243.50	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	448 - AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,589,710.98	460,132.44	115,033.11	-	-	-	-	N/A	RAMO 33 FONDO IV

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2015

MUNICIPIO: Centro

DEPENDENCIA EJECUTORA: Municipio de Centro

Descripción de Programas Federales										FONDO		ESTADO FINANCIERO							DEPENDENCIA	
Tipo de Registro	Ejercicio	Tipo de Recursos	Descripción Programa	Clave Programa	Denominación Programa	EFPE Programa	Programa de Trabajo de Ejecución	Manejo de Recursos	Manejo de Ingresos	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Revisado	Reservado (Módulo)	Comenzado	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos a cargo	DEPENDENCIA
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	52,848,728.85	53,912,387.71	13,478,096.93	52,848,728.85	13,267,555.54	13,267,555.54	13,267,555.54	N/A	RAMO 33 FONDO IV
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	24,832,590.44	23,768,931.58	5,942,231.64	23,768,931.58	4,984,847.96	4,984,847.96	4,984,847.96	N/A	RAMO 33 FONDO IV

ROGELIO MORALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno			
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Clasificación Funcional			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A Municipal	
<b>27-TABASCO</b>						0.00	0.00	0.00	N/A 4 - Centro	
Actividad		Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.00	3.00	3.00	100.00 Municipal	
<b>27-TABASCO</b>						5.00	3.00	3.00	100.00 4 - Centro	
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.00	2.00	2.00	100.00 Municipal	
<b>27-TABASCO</b>						3.00	2.00	2.00	100.00 4 - Centro	
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales 4 - Centro NO SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA EL RUBRO DE CAMINOS RURALES										
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización 4 - Centro NO HAY VARIACIONES										
Número de otros proyectos registrados en el SFU 4 - Centro NO HAY VARIACIONES										

  
ROGELIO MORALES MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCION DE PROGRAMACION



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.60	24.90	23.30	93.57	Municipal
27-TABASCO						99.60	24.90	23.30	93.57	Centro
Actividad	Porcentaje de Avance en las Metas	$\left( \sum_{i=1}^n (\text{Avance de las metas porcentuales de } i / \text{Metas programadas porcentuales de } i) \right) * 100$ i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	79.40	99.25	Municipal
27-TABASCO						100.00	80.00	79.40	99.25	Centro
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la LCF.	$\left( \sum_{i=1}^n (\text{Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción} / \text{Total de recursos ejercidos del fondo}) * (\text{Avance de las metas porcentuales de } i / \text{Metas programadas porcentuales de } i) \right) * 100$ i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	95.70	95.70	100.00	Municipal
27-TABASCO						100.00	95.70	95.70	100.00	Centro

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	L-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Fin	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	28.70	N/A	N/A	N/A Municipal
<b>27-TABASCO</b>							28.70			N/A 4 - Centro
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Indice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.			Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.81	0.53	0.48	90.57 Municipal
<b>27-TABASCO</b>							0.81	0.53	0.48	90.57 4 - Centro
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Indice en el Ejercicio de Recursos 4 - Centro LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE HA GASTADO MENOS DE LO PROGRAMADO, ADEMAS DEL EJERCICIO LOS PROYECTOS INICIO A FINALES DEL TRIMESTRE.										
Porcentaje de Avance en las Metas 4 - Centro LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO EN MENOR PROPORCIÓN DE LO QUE SE TIENE PROGRAMADO.										
Indice de Logro Operativo 4 - Centro NO HAY VARIACIONES EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2015										
Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos 4 - Centro										
Indice de Dependencia Financiera 4 - Centro INGRESARON AL MUNICIPIO MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS.										

ROGELIO MORALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCION DE PROGRAMACION