

**Centro**

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

| *motor  
del cambio*

# FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

2° TRIMESTRE

2015





Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																		
		Función: General del Proyecto										Actividad: Construcción											
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Bandera	Tipo de Fianciosa	Programa Fondo Camarero	Subpro	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Financiado (Presupuesto)	Comprometido	Ejecutado	Cuentas	Pagado	% Ejecución	Subsidio	Forma de Muestra	Indicador	Financ. Social	% Recursos Asignados
TAB14150100 472745	K-251 K-398 Construcción Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Co. Sta. Lucia, Col. Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 2)	K-251	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$573,036	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$0	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474185	K-252 K-400 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra Etapa (Fase 4)	K-252	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$859,434	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$789,712	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474218	K-253 K-401 Constr. Del Drenaje Pluvia Y Sanitario Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 5)	K-253	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$545,762	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$321,664	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474253	K-254 K-402 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 6)	K-254	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,137,909	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$967,207	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474638	K-255 K-403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 7)	K-255	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,262,061	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,172,589	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00

Total: 56

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										DETALLE FINANCIERO														
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Reserva de Proyección	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa y Fondo	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado	Año	Presupuesto	Modificado	Reasignado	Compras	Transferido	Operado	Pagado	% Ejecución	Partido	Modalidad	Subsector	Presupuesto	% Ejecución	
TAB14150100 474300	K-255 K403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos , Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase B)	K-258	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,282,081	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$794,952	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00	
TAB14150100 470466	K-257 K-484 Pavimentacion Asfaltica, Camino Principal	K-257	Miraflores 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,205,951	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	100.00	\$0	Metros Cuadros	639	0.00	1.00	
TAB14150100 470490	K-258 K-485 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimontacions Asfaltica, Camino Principal	K-258	Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$216,912	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	100.00	\$0	Lote	245	0.00	1.00	
TAB14150100 470586	K-259 K-488 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Calle Perez Miranda	K-259	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$184,342	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	100.00	\$0	Metros Cuadros	720	0.00	1.00	
TAB14150100 470640	K-260 K489 Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarnicion, Calle Marcos Carrera Vidal	K-260	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$172,477	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	100.00	\$0	Lote	9,864	0.00	1.00	

Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																				
Código del Proyecto		Nombre del Proyecto		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo	Objeto	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Program.	Presupuesto	Recurso	Presupuesto Ejecutado	Comprobado	Devengado	Capacit.	Pagos	% Avance	Financiam.	Área de Impacto	Beneficiarios	Impacto Social	% Avance
TAB14150100470690	K-261	K-492	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Sector Armenia Y Zonas Cercanas De La Col. Gaviotas Sur	K-261	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,963,835	\$17,963,835	\$17,963,835	\$17,963,835	\$12,664,856	\$12,664,856	\$12,664,856	70.50	\$0	Lote	11,904	0.00	1.00
TAB14150100474377	K-262	K-493	Construcción De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, En La Esc. Prim Efraim Galmiche	K-262	Estanzueta 1ra. Sección	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$760,456	\$760,456	\$760,456	\$760,456	\$577,955	\$577,955	\$577,955	76.00	\$0	Metros Cuadrados	838	0.00	0.97
TAB14150100472096	K-264	K-499	Construcción De Techumbre Base De Lamina Y Baños, Casa De Usos Múltiples	K-264	Alvarado Guardacosta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$146,124	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	453	0.00	1.00
TAB14150100472109	K-267	K-509	Construc. De Estruct. A Base De Pilotes P. Estacion De Bombeo Aereo Pluvial La Isla, C. Cto. Pochitoque, Costado Bordo De Protec. De Conagua Fracc. La Isla Col. M. Hidalgo 3ra.	K-267	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$862,275	\$857,866	\$857,866	\$857,866	\$857,866	\$857,866	\$857,866	100.00	\$0	Lote	8,500	0.00	1.00
TAB14150100474418	K-268	K-520	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politécnica (1ra Etapa -C)	K-268	Tumbulusha	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,516,782	\$1,516,782	\$1,516,782	\$1,516,782	\$1,133,558	\$1,133,558	\$1,133,558	74.73	\$0	Lote	1,460	0.00	0.96
TAB14150100470737	K-269	K-521	Construcción De La Red De Tubería De Agua Potable Sector Manuel Andrade, Col. Miguel Hidalgo 3ra. Secc.	K-269	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,949,063	\$1,949,063	\$1,949,063	\$1,949,063	\$1,866,742	\$1,866,742	\$1,866,742	95.78	\$0	Lote	1,620	0.00	1.00

Total: 56

EFECTIVO		MUNICIPIO CENTRO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																				
Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto		Muestra Financiera																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Urbano	Tipo de Recurso	Programa Financ. Corriente	Tipo	Tipo de Proyecto	Estado	Año Inicial	Programado	Realizado	Recaudado (Efectivo)	Comprometido	Empleado	Operado	Pagos	% Ejecución	Valor	Unidad de Medida	Presupuesto	Asignación Local	% Asignación Local	
TAB14150100 470775	K-270 K-522 Construcción De La Red De Tubería De Alcantarillado Sanitario Sector Manuel Andrade Col. Miguel Hidalgo 3ra. Sección	K-270	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,232,847	\$4,232,847	\$4,232,847	96.02	\$0	Lote	2,881	0.00	1.00	
TAB14150100 474479	K-271 K-527 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Nueva Creación Col. La Mangali	K-271	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$648,458	\$648,458	\$648,458	\$648,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	450	0.00	0.00	
TAB14150100 474511	K-272 K-528 Construcción De Aula De Escuela Primaria Benito Juárez	K-272	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$315,795	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$215,548	100.00	\$0	Lote	1,880	0.00	1.00	
TAB14150100 474537	K-274 K-546 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politécnica Del Centro (1ra. Etapa - B)	K-274	Tumbulusha	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,665,686	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	100.00	\$0	Lote	1,480	0.00	1.00	
TAB14150100 470828	K-275 K-566 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 1ra. Etapa	K-275	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,696,245	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	100.00	\$0	Metros	1,790	0.00	1.00	
TAB14150100 470892	K-276 K567 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 2da. Etapa	K-276	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$906,658	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	100.00	\$0	Metros	1,790	0.00	1.00

Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS																							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa-Tercer Componente	Nombre	Tipo de Proyecto	Activas	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Relevante	Declarado (Miles de Pesos)	Comprometido	Cancelado	Ejecido	Pagado	% Pagado	Porcentaje	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total	% Costos Aprobados
TAB14150100470942	K-277 K-571 Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente, Camino Principal El Zapotal	K-277	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,643,669	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	100.00	\$0	Kilómetros	594	0.00	1.00
TAB14150100474348	K-278 K-582 Construcción De Alberca Semi-Olimpica De L Ujat (Fase 2)	K-278	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	50,745	0.00	0.00
TAB15150100472831	K-291 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta Lucia, Col. El Recreo Y Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De Cd. Vhsa., Tab. (1ra. Etapa) (Fase 9)	K-291	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,167,496	\$11,167,496	\$0	\$10,725,821	\$7,521,123	\$7,521,123	\$7,044,484	68.24	\$0	Lote	11,703	0.00	0.88
TAB15150100470271	K-294 Construcción De Pavimento Hidraulico 1ra. Etapa Calle Emiliano Zapata	K-294	Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,629	\$1,500,629	\$900,377	\$1,455,612	\$851,990	\$851,990	\$851,990	56.78	\$0	Metros Cuadros	3,005	0.00	0.94
TAB14150100472134	K-300 K-378 Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Fracc. Campestre Al Fracc. Carrizal.	K-300	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,896,900	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	100.00	\$0	Lote	40,698	0.00	1.00

Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN ELECTORAL: MUNICIPIO DE CENTRO																				
Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto		Anexo 2: Ejecución																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Urbano	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Carácter	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado	Calificación	Presupuesto	Modificado	Recaudación	Compromiso	Disembolso	Ejecido	Pagos	% Avance	Montos	Costo de Inversión	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	
TAB14150100 472161	K-301 K-407 Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Ubicada En Vhse. Denominada Villahermosa, Fase 3, (Rehabilitación De Filtros Y Sedimentadores) Col. Reforma	K-301	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,226,210	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00	
TAB14150100 472202	K-302 K-364 Construcción De Alcantarillado Pluvial De La Col. Mopal. De La Cd. Vhse., Tab. Fase 2 (Colector Pellicer De 152cm De Diámetro, Tramo: C.Periferico Calos Pellicer Camara Sn)	K-302	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	100.00	\$0	Lote	6,631	0.00	1.00
TAB14150100 472243	K-303 K-422 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Libertad (Fase 2), Periferico Carlos Pellicer Camara Sn, Col. Tamulte	K-303	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$866,638	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	100.00	\$0	Lote	6,500	0.00	1.00
TAB14150100 472300	K-304 K-423 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Mendez, (Fase 2), Calle Gil Y Saenz Esq. Abelardo Reyes, Centro	K-304	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$324,856	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$312,424	100.00	\$0	Lote	2,315	0.00	1.00
TAB14150100 472345	K-305 K-425 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tamulte 1 (Fase 2) Periferico Carlos Pellicer Camara Esq. Gregorio Mendez, Col. Tamulte	K-305	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,845,343	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,802,254	100.00	\$0	Lote	33,336	0.00	1.00



Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																		
		Programa de Inversión																	Presupuesto				
Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Subproyecto	Localidad	Catálogo	Tipo de Recurso	Programa Fuente	Subproyecto	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Inicial	Presupuesto	Modificado	Reservado (Incluye Cancelado)	Comprometido	Reservado	Pagos	N. Ejecución	Subprograma	Unidad de Medida	Presupuesto	Avance Actual	de Cuenta Subprograma	
TAB14150100472362	K-306 K-427 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Miguel Hidalgo 2da. Las Torres (Fase 2) Callejon Las Torres, Col Miguel Hidalgo	K-306	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$443,270	\$437,383	\$437,383	\$437,383	\$437,383	\$437,383	\$436,840	100.00	\$0	Lote	1,025	0.00	1.00
TAB14150100472402	K-307 K-428 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora (Fase 2), Malecon Carlos A Madrazo Esq. Periferico Calcr Pellicer Camara, Centro	K-307	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,542,985	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	100.00	\$0	Lote	65,000	0.00	3.07
TAB14150100472445	K-308 K-429 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Central Camionera (Fase 2), Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Centro	K-308	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,686	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$0	100.00	\$0	Lote	7,300	0.00	3.08
TAB14150100472488	K-309 K-406 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial (Fase 2), Calle Altos Horno Esq. Industrial Del Zinc Indeco	K-309	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,920	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	100.00	\$0	Lote	16,500	0.00	3.09
TAB13150100471000	K-310 Desonile, Recargue, Rastroo Y Cunetao En Calles Y Callejones De La Col. Jose Maria Pino Suarez 3ra. Etapa. (1ra. Etapa)	K-310	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,139,773	\$1,139,773	\$1,139,773	\$1,105,956	\$844,526	\$844,526	\$0	74.10	\$0	Metros Cuadrados	353,577	0.00	1.00

Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																		
		Programa Operativo Federal de Infraestructura																					
Código del Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio del Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Intervención	Programa Fondo Convencido	Fuente	Tipo de Proyecto	Estado	Año Ejecución	Presupuesto	Modificado	Presupuesto Ejecutado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Financiado	Unidad de Medida	Presupuesto	Cometido	% Ejecución
TAB15150100470290	K-325 Reconstrucción Con Concreto Hidráulico, Calle Congreso De Chilpancingo, Entre Calle Andres Granier Melo Y Calle Emiliano Zapata, Col. Roberto Madrazo	K-325	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,124,510	\$1,124,510	\$674,706	\$1,036,515	\$355,518	\$355,518	\$0	31.62	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	0.80
TAB15150100470311	K-326 Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Principal Entre Ductos De Pemex Y Calle Francisco Villa, Col. Francisco Villa	K-326	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,021,359	\$5,021,359	\$3,012,815	\$4,338,837	\$1,548,714	\$1,548,714	\$0	30.84	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	0.04
TAB14150100472576	K-333 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo Da Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-333	Villahermosa	Urbano	Convencios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,717,407	\$4,717,407	\$4,717,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00
TAB14150100471059	K-346 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Sistema Carcamo Galeana)	K-346	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,100,582	\$21,100,582	\$21,100,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.05
TAB15150100470354	K-348 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Carcamo 27 De Febrero)	K-348	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,551,264	\$13,551,264	\$9,798,307	\$12,020,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.02

Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																		
		Identificación Detallada del Proyecto							Análisis Financiero														
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Carácter	Tipo de Subsidio	Programa Fondo Colaboración	Nombre	Tipo de Proyecto	Actividad	Ciclo Operativo	Presupuesto	Realizado	Acumulado (Bilateral)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagos	% Avance	Presupuesto	Unidad de Medida	Realizado	Avance	% Avance
TAB15150100470397	K-350 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Peres (Planta De Tratamiento Y Carcamo Benito Juárez)	K-350	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,348,174	\$25,348,174	\$18,326,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lotes	6,083	0.00	0.00
TAB15150200509465	K-415 Pavimentación De La Carretera Principal En La Ra. Coronel Traconis 2da. Sección (Zapote) Y 5ta. Secc. San Isidro Y San Diego.	K-415	Coronel Traconis 2da. Sección (El Zapote)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,607,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	0.00
TAB15150200509486	K-416 Pavimentación De La Carretera Principal Entronque Corozal-La Jagua, Ra. Chacte	K-416	Chacté	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,043	\$10,000,043	\$2,681,012	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	0.00
TAB15150200509418	K-433 Hidrocloradores, Bombas, Tanques De Acero Inoxidables Y Medidores De Flujo Tipo Fijo Y Móvil	K-433	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,069,680	\$2,069,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
TAB15150200509449	K-435 Equipo Especializado Para Apoyar Los Programas De Agua Potable Y Saneamiento En Materia De Cloración, (Grua Hiab)	K-435	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,110,000	\$2,110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
TAB15150200509523	K-472 Construcción De Techumbre En Plaza Cívica, Esc. Sec. Técnica No. 47, Col. La Manga 1ra. Etapa.	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2015	\$751,686	\$751,686	\$202,955	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lotes	600	0.00	0.00
TAB15150200507598	K-474 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Congreso De Chilpancingo, Francisco Villa Y Miguel Hidalgo, Col. Vicente Guerrero	K-474	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,473,999	\$9,473,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	0.00

Total: 56

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO																		
		Representación General de Proyectos			Asignación Ejecutiva																		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nombre de Proyecto	Localidad	Parque	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Concursable	Subproyecto	Especialidad Proyecto	Estado	Ciclo Ejecución	Presupuesto	Realizado	Excesivos Ejecutados	Comprometido	Desagotado	Cuentas	Pagos	% Avance	Subprograma	Clasificación Material	Presupuesto	Actualizado	de Balance
TAB15150200509348	K-485 Reabilitación Integral De La Plata Potabilizadora Villahermosa, Sección A Y B Paseo De La Sierra 402 Col. Reforma	K-485	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,000,000	\$53,000,000	\$10,849,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.00
TAB15150200509393	K-486 Reabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tabasco 2000 Av. Periferico Carlos Pellicer Camara	K-486	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,500,000	\$10,500,000	\$2,150,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquina y equipo	45,000	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*  
**ROGELIO MORALES MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

# ANEXOS

a) FORMATO UNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FINANCIERO

b) INDICADORES DE DESEMPEÑO

I. FAIS MUNICIPAL

II. FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Tipo de Egreso	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Financiamiento	Descripción de Programa y Subprograma				PARTIDA				ANÁLISIS FINANCIERO								
			Descripción Clases	Clase Partida	Descripción Programa	Clase Programa	Revolvente	Clasificación	Subprograma	Tipo de Cuenta	Financiamiento	Aprobado	Modificado	Cancelado (Módulo)	Comprometido	Demorado	Cancelado	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		\$110		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	1,343,641.42	1,343,641.42	1,105,956.03	844,525.88	844,525.88	-
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004					1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	203,868.55	203,868.55	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004					2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	1,139,772.87	1,139,772.87	1,105,956.03	844,525.88	844,525.88	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005		\$12		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,232.66	4,232.66	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005					1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,232.66	4,232.66	-	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,717,406.59	4,717,406.59	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003					2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	4,717,406.59	4,717,406.59	-	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074		\$313	\$238,244			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	19,159,271.71	19,159,271.71	18,901,349.51	18,901,349.51	18,901,349.51	18,371,100.70
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074					1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	257,922.20	257,922.20	-	-	-	-

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERÍODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA										ANÁLISIS FINANCIERO			
Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Modificación	Subproyecto	Clase Partida	Descripción Programática	Código Programa	Partido	Partido	Tipo de Centro	Partida	Apoyos	Dotación	Reservados	Ministrados	Comprometidos	Devengados	Pagos	Pagos					
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	-	238,244.00	238,244.00	238,244.00	238,244.00	238,244.00	-	-					
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06					
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,337,432.64	-					
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,907,187.83	4,907,187.83	4,812,269.21	3,598,085.95	3,598,085.95	3,587,079.03	-					
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	94,918.62	94,918.62	-	-	-	-	-					
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	4,812,269.21	4,812,269.21	4,812,269.21	3,598,085.95	3,598,085.95	3,587,079.03	-					
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	11,167,495.53	-	10,725,821.36	7,621,123.45	7,621,123.45	7,044,464.29	-					
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	11,167,495.53	-	10,725,821.36	7,621,123.45	7,621,123.45	7,044,464.29	-					

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Segundo Trimestre 2013

Cuentas de Ingresos y Egresos										PARTIDA		CANTOS FINANCIEROS					
Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Ingresos	Descripción Base	Cuenta Mayor	Descripción Programa	Cuenta Programa	Reasignación Ejercicio	Reasignación	Tipo de Gasto	Partida	Ejercido	Reservado	Reservado (Institucional)	Compartido	Transferido	Cancelado	Proyecto
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS ENTIDADES	1003		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	6,800,000.00	-	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS ENTIDADES	1003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	6,800,000.00	-	-	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	54,121,183.12	54,121,183.12	32,950,094.19	25,363,729.41	25,363,729.41	25,363,729.41
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	70,526.93	70,526.93	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Descripción del Programa Presupuestario										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Ejecución	Tipo de Registro	Descripción Programa	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa	Beneficiario	Subprograma	Sub-proyecto	Fuente	Aplicado	Modificado	Actualizado Ejercido	Comprometido	Disponible	Cancelado	Reserva	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004				2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	47,451,370.80	47,451,370.80	26,350,808.80	18,764,444.02	18,764,444.02	18,764,444.02
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004				2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004				2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		-	10,308,485.91	10,308,485.91	9,122,662.27	9,122,662.27	9,122,662.27	1,002,394.27
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005				1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	1,185,823.64	1,185,823.64	-	-	-	-

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERÍODO: Septiembre 2014

CATEGORÍA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES										PARTIDA		ASPECTO FINANCIERO						
Tipo de Pagos	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Operación	Asignación	Clave	Programas	Clave	Fundación	Programas	Tipo de Gasto	Detalle	Aprobado	Realizado	Reservado (Módulo)	Comprobado	Devengado	Cancelado	Pagado	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	-	8,120,268.00	8,120,268.00	8,120,268.00	8,120,268.00	8,120,268.00	-	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	857,865.73	857,865.73	857,865.73	857,865.73	857,865.73	857,865.73	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$2,663	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		30,753,581.00	30,753,581.00	18,213,064.84	28,625,302.51	9,684,318.78	9,684,318.78	3,984,355.16	
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,753,581.00	30,753,581.00	18,213,064.84	28,625,302.51	9,684,318.78	9,684,318.78	3,984,355.16	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Segunda Trimestre 2015

Descripción de Programa Presupuestario										PARTIDA		AVANCE FÍSICO POR...						
Tipo de Registro	Ejercicio	Tipos de Recursos	Denominación	Código	Descripción Programa	Código	Presupuesto	Asignado	Tipos de Gasto	Partida	Acordado	Modificado	Presupuesto Ejercido	Comprobado	Desagregado	Reservado	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA CULTURA	E011	\$1	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA CULTURA	E011			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	6,323,530.00	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	948,530.00	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	5,375,000.00	-	-	-	-	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	\$2	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	70,812,438.00	13,000,000.00	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	7,312,438.00	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	63,500,000.00	13,000,000.00	-	-	-	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	5,507,390.00	-	-	-	-	-	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PREPUESTO: Segundo Trimestre 2015

Categorías de Programación Presupuestaria										PARTIDA								
Tipo de Programa	Ciclo de Ejecución	Tipo de Recursos	Designación Especial	Ciclo Fiscal	Descripción Programa	Código Programa	Reservaciones	Subprograma	Tipo de Asiento	Partida	Agrupación	Modificado	Reservado (Iniciado)	Comprobado	Cancelado	Exercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	-	40,320.00	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,287,390.00	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	2,110,000.00	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	-	2,069,680.00	-	-	-	-	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	17,967,255.74	4,491,802.97	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	1,215,525.65	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	751,686.25	202,955.29	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	16,000,043.84	4,288,847.68	-	-	-	-	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programación Presupuestaria										PARTIDA		ANEXO FINANCIERO						
Tipo de Fuente	Ciclo de Ejecución	Tipo de Fuente	Descripción de Clases	Clave Fideicomiso	Transferencia Programada	Clase Programa	Equivalente Presupuestario	Subcuenta	Tipo de Gasto	Partida	Acreditado	Revisado	Presupuesto (Institucional)	Complementos	Revisado	Partidas	Programa	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	8,638,676.01	8,638,676.01	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	7,285,088.42	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	578,143.42	578,143.42	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	7,285,088.42	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS ENTIDADES	1003	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	31,059,244.49	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS ENTIDADES	1003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	21,585,245.00	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS ENTIDADES	1003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	9,473,999.49	-	-	-	-	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$10,885	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55,489,984.00	54,521,558.00	32,712,936.00	18,851,217.41	2,756,222.12	2,756,222.12	851,989.88	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERÍODO: Segundo Trimestre 2015

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Financiamiento	Designación Básica	Clave Fondeo	Reservación Programada	Clave Programa	Modificación Financiera	Subcategoría	Tipo de Egreso	Partida	Acreditado	Modificado	Cometidos Modificados	Comprometido	Ejecutado	Pagado	Pendiente	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33		1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	55,489,984.00	7,975,621.91	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33		1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	813 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	38,899,436.00	28,125,037.15	12,020,453.61	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33		1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	7,646,498.09	4,587,898.85	6,830,763.80	2,756,222.12	2,756,222.12	651,909.88	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FORTAMUN	33		1005	\$3,258	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		342,838,068.44	330,905,429.00	165,452,711.95	162,587,397.56	143,699,782.58	141,569,014.18	139,156,519.72	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	FORTAMUN	33		1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,039.82	3,446,039.82	3,446,039.82	3,446,039.82	949,345.06	949,345.06	872,954.83	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	FORTAMUN	33		1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	333,498.12	333,498.12	333,498.12	333,498.12	118,256.28	118,256.28	108,401.59	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	FORTAMUN	33		1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	72,606.72	72,606.72	35,908.28	35,908.28	22,937.74	22,937.74	22,937.74	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERÍODO: Segundo Trimestre 2015

Caracterización del Programa de Trabajo del Estado										PARTIDA		Análisis Financiero					
Tipo de Registro	Ciclo de Ejecución	Tipo de Operación	Resolución	Clase	Descripción Programa	Clase Programa	Parámetro Financiero	Subprograma	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Revisado	Requerido (Máximo)	Comprometido	Devengado	Cancelado	Pagos
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	97,074.30	97,074.30	47,152.84	47,152.84	26,162.64	26,162.64	26,162.64
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,954,461.40	5,954,461.40	3,937,054.29	3,937,054.29	3,779,214.07	3,031,914.07	1,943,188.67
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	957,720.36	957,720.36	664,165.49	664,165.49	320,028.34	25,452.14	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,037.01	26,037.01	12,924.74	12,924.74	8,615.95	8,615.95	6,689.19
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,219.09	7,219.09	3,494.02	3,494.02	2,276.02	2,276.02	2,276.02
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,333.59	450,333.59	225,063.32	225,063.32	143,554.24	143,554.24	143,554.24
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,600.94	50,600.94	25,260.48	25,260.48	11,610.18	11,610.18	11,610.18
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,400.00	46,400.00	20,824.32	20,824.32	988.32	988.32	-

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERÍODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestales										PARTIDA		ANALIZADO							
Folio de Registro	Ciclo de Ejercicio	Folio de Asignación	Descripción de Fuente	Folio Reten.	Descripción Programa	Clave Programa	Manifiesto Financiero	Subprograma	Clave de Costo	Partida	Aprobado	Modificado	Secretaría de Hacienda	Compras y Contratos	Interrogado	Pagado	Pagado		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,711,263.86	2,711,263.86	913,268.51	913,268.51	913,268.51	913,268.51	855,974.59		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,345.17	13,345.17	-	-	-	-	-		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	2,030.00	2,030.00	1,856.00	1,856.00	1,009.66	1,009.66	1,009.66		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	241,658.64	241,658.64	159,653.15	159,653.15	68,701.50	68,701.50	68,701.50		



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestales										PARTIDA		Rendimiento Presupuestal							
Tipo de Registro	Ciclo de Planeación	Tipo de Manejo	Subcategoría	Clase	Identificación Programa	Clase	Resumen de	Identificación	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Utilizado	Restante de Ejercicio	Comprobado	Concertado	Queda	Traslado		

2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	234,592,714.25	234,592,714.25	122,285,253.40	119,399,939.01	108,180,483.01	108,173,113.01	107,580,661.01	
-------------	------	----------------------------	--	----	----------	------	--	--	---------------------	-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,564,054.90	2,760,974.00	2,589,153.00	2,569,153.00	2,589,153.00	1,508,531.00	988,220.00	
-------------	------	----------------------------	--	----	----------	------	--	--	---------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--

2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	448 - AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	
-------------	------	----------------------------	--	----	----------	------	--	--	---------------------	---	--------------	--------------	---	---	---	---	---	--

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestales										PARTIDA		ANALISIS FINANCIERO						
Tipos de Recursos	Ciclo de Ejecución	Tipos de Recursos	Descripción Base	Ciclo de Ejecución	Descripción Programa	Clase Programa	Reservación Financiera	Subprograma	Tipos de Cuenta	Partida	Asignado	Modificado	Facultades Ejercidas	Comprometido	Transferido	Cancelado	Reserva	
			APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,589,710.98	47,389,329.56						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2																
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS		FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	52,848,728.85	23,982,860.77	23,982,860.77	23,982,860.77	19,855,821.25	19,855,821.25	19,855,821.25	
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS		FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	24,832,590.44	6,769,261.40	6,769,261.40	6,769,261.40	6,708,356.61	6,708,356.61	6,708,356.61	

*[Handwritten mark]*



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 ROGELIO MORALES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario															Indicadores				Meta y Avance al periodo		
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA CAMINOS RURALES			
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	3	0	0	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUN NO SE HA CONCLUIDO NINGÚN PROYECTO DE URBANIZACIÓN. SE ACLARA QUE LA META ALCANZADA DE 3 PROYECTOS CONCLUIDOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ ERRONEAMENTE.			
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	2	0	0	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA CONCLUIDO NINGÚN PROYECTO. SE ACLARA QUE LA META DE 2 PROYECTOS CONCLUIDOS REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ INCORRECTAMENTE.			

**ROGELIO MORALES MARTINEZ**  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario									Indicadores						Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Fin	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	28.7	23.8	82.23	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EN CADA PROYECTO O ACCIÓN FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO IV SE HAN LOGRADO OBTENER ECONOMÍAS, POR LO QUE SE PRESENTA UN EJERCICIO MENOR A LO ESTIMADO.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.88	.82	93.84	INGRESARON AL MUNICIPIO MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADO.

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Logro Operativo	{Sumatoria de $i=1..n$ (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de $i$ )} * 100. $i$ = programa, obra o acción $n$ =enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	98.5	107.4	111.3	SE REALIZÓ UN REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA, LO QUE IMPLICÓ LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE ESTABAN COMPROMETIDOS PARA CUBRIR LAS AMORTIZACIONES AL CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO; ESTA ADECUACIÓN LLEVO EL AVANCE DEL PROYECTO DE DEUDA PÚBLICA DE UN 23% AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE A UN 86% AL 30 DE JUNIO 2015, RAZÓN POR LA CUAL SE PRESENTA LA VARIACIÓN EN ESTE INDICADOR.

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Costo ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	48.8	42.8	85.94	LA VARIACIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, SE DEBE MAYORMENTE A LAS ECONOMÍAS QUE SE HAN TENIDO EN EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de $i=1..n$ (Avance de las metas porcentuales de $i$ / Metas programadas porcentuales de $i$ )) * 100. $i$ = programa, obra o acción $n$ =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	85	97.8	115.06	LA MAYORÍA LOS RECURSOS HAN SIDO EJERCIDOS HA COMO SE TENIA PROGRAMADO, LOGRANDO UN AVANCE DEL 49% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO.

  
 \_\_\_\_\_  
 ROGELIO MORALES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

