

Centro | *motor
del cambio*

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

TERCER TRIMESTRE

2015



Total: 91

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150100 472527	K-211 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-211	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,753,581	\$34,295,408	\$27,440,193	\$28,625,303	\$24,998,996	\$24,998,996	\$24,998,996	72.89	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	0.97
TAB14150100 472576	K-333 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-333	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,717,407	\$4,717,407	\$4,717,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	0.00
TAB14150100 470430	K-249 K-382 Construcción De Banda Perimetral, Esc. Prim. Andrés Quintana Roo	K-249	Chiliquá 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$816,475	\$809,782	\$809,782	\$809,782	\$809,782	\$809,782	\$809,782	100.00	\$0	Metros	473	0.00	1.00
TAB14150100 470466	K-257 K-484 Pavimentación Asfáltica, Camino Principal	K-257	Miraflores 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,205,951	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	100.00	\$0	Metros Cuadros	639	0.00	1.00
TAB14150100 470490	K-258 K-485 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentaciones Asfáltica, Camino Principal	K-258	Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$216,912	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	100.00	\$0	Lote	245	0.00	1.00

Total: 91
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100 470586	K-259 K-488 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Calle Perez Miranda	K-259	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$184,342	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	100.00	\$0	Metros Cuadros	720	0.00	1.00
TAB14150100 470640	K-260 K489 Construcción De Pavimento Hidraulico Y Guarnicion, Calle Marcos Carrera Vidal	K-260	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$172,477	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	100.00	\$0	Lote	9,664	0.00	1.00
TAB14150100 470690	K-261 K-482 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Sector Armanía Y Zonas Cercanas De La Col. Gaviotas Sur	K-261	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,963,835	\$17,963,835	\$17,963,835	\$17,963,835	\$17,598,981	\$17,598,981	\$17,598,981	97.97	\$0	Lote	11,904	0.00	1.00
TAB14150100 470737	K-269 K-521 Construcción De La Red De Tubería De Agua Potable Sector Manuel Andrade, Col. Miguel Hidalgo 3ra. Secc.	K-269	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,949,063	\$1,949,063	\$1,949,063	\$1,913,789	\$1,913,789	\$1,913,789	\$1,913,789	98.19	\$0	Lote	1,620	0.00	1.00
TAB14150100 470775	K-270 K-522 Construcción De La Red De Tubería De Alcantarillado Sanitario Sector Manuel Andrade Col. Miguel Hidalgo 3ra. Sección	K-270	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,408,098	\$4,285,744	\$4,285,744	\$4,285,744	97.22	\$0	Lote	2,881	0.00	1.00

Total: 91
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB14150100 470828	K-275 K-566 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 1ra. Etapa	K-275	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,696,245	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	100.00	\$0	Metros	1,790	0.00	1.00
TAB14150100 470892	K-276 K-567 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 2da. Etapa	K-276	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$906,658	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	100.00	\$0	Metros	1,790	0.00	1.00
TAB14150100 470942	K-277 K-571 Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente, Camino Principal El Zapotal	K-277	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,643,669	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	100.00	\$0	Kilómetros	594	0.00	1.00
TAB15150100 470271	K-294 Construcción De Pavimento Hidráulico 1ra. Etapa Calle Emiliano Zapata	K-294	Buena Vista Rio Nuevo 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,629	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,005	0.00	1.00
TAB13150100 471000	K-310 Desortille, Recargue, Rastro Y Cuneteo En Calles Y Callejones De La Cot. Jose Maria Pino Suarez 3ra. Etapa. (1ra. Etapa)	K-310	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,139,773	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO										Fuente Financiera					Análisis Financ				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Asignación	Programa Fondo Convencido	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Distintos)	Comprometido	Desagajado	Ejecutado	Pagado	% Ejecución	Plazo (días)	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Programado
TAB15150100470290	K-325 Reconstrucción Con Concreto Hidraulico, Calle Congreso De Chipancingo, Entre Calle Andres Granier Melo Y Calle Emiliano Zapata, Col. Roberto Madrazo	K-325	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,036,515	\$1,124,370	\$1,124,370	\$1,124,370	\$1,000,558	99.99	\$0	Metros Cuadros	13,000	0.00	1.00
TAB15150100470311	K-326 Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Principal Entre Ductos De Pemex Y Calle Francisco Villa, Col. Francisco Villa	K-326	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,021,359	\$5,021,359	\$4,338,637	\$4,338,637	\$4,338,637	\$4,338,637	\$4,087,537	86.40	\$0	Metros Cuadros	13,000	0.00	1.00
TAB15150100471059	K-346 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Sistema Carcamo Galeana)	K-346	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,100,562	\$21,100,562	\$21,100,562	\$20,485,044	\$4,838,948	\$4,838,948	\$2,811,814	22.93	\$0	Lote	6,083	0.00	0.75
TAB15150100470354	K-348 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Carcamo 27 De Febrero)	K-348	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,551,264	\$13,551,264	\$12,020,454	\$12,020,454	\$542,433	\$542,433	\$542,433	4.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.50
TAB15150100470397	K-350 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sanaamiento De La Villa Luis Gil Peres (Planta De Tratamiento Y Carcamo Benito Juarez)	K-350	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,348,174	\$25,348,174	\$25,348,174	\$25,277,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.04
TAB15150300568047	K-520 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación De Alumbrado Publico, Col. Jose Ma. Pino Suarez Sector Pemex Y Sector Pyasur.	K-520	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,787,810	\$1,787,810	\$1,787,810	\$402,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	4,578	0.00	0.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300586067	K-521 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Col. Gaviotas Sur Sector Monal 2da.	K-521	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,161,806	\$1,161,806	\$1,161,806	\$105,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	1,989	0.00	0.00
TAB15150300586076	K-522 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Col. Gaviotas Sur Sector Armenia	K-522	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015	\$310,724	\$310,724	\$310,724	\$41,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	997	0.00	0.00
TAB15150300586086	K-523 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos.	K-523	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015	\$446,130	\$446,130	\$446,130	\$88,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	2,319	0.00	0.00
TAB15150300586101	K-552 Construcción De Techumbre En Plaza Civica Escuela Primaria Emma Bertha Darwin De Vidal.	K-552	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	\$376,265	\$376,265	\$376,265	\$375,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.35
TAB15150300586123	K-553 Construcción De Techumbre En Plaza Civica, Jn Ernestina Montes Camero	K-553	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	\$284,440	\$284,440	\$284,440	\$283,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	150	0.00	0.00
TAB15150300586139	K-554 Construcción De Techumbre En Plaza Civica, Esc. Prim. Soledad G. Cruz	K-554	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	\$563,541	\$563,541	\$503,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	250	0.00	0.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300 588152	K-556 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Col. Francisco Villa	K-556	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,988,041	\$1,988,041	\$0	\$841,887	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminarias	2,833	0.00	0.00
TAB15150300 588190	K-560 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Col. Roberto Madrazo Y Niños Heroes	K-560	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,102,468	\$1,102,468	\$0	\$257,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminarias	3,924	0.00	0.00
TAB15150100 481395	K-214 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro.	K-214	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,184,844	\$6,309,344	\$5,610,422	\$5,627,367	\$4,134,327	\$4,134,327	\$3,551,497	65.53	\$0	Metros Cuadros	640,359	0.00	0.70
TAB15150100 481415	K-215 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa Y Villas	K-215	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,225,445	\$7,800,945	\$7,058,800	\$7,271,528	\$6,834,409	\$6,834,409	\$5,817,185	87.61	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	0.79
TAB14150100 472096	K-264 K-499 Construcción De Techumbrea Base De Lamina Y Baños. Casa De Usos Múltiples	K-264	Alvarado Guardacosta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$146,124	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	100.00	\$0	Metros Cuadros	453	0.00	1.00
TAB14150100 472109	K-267 K-509 Construc. De Estruct. A Base De Pilotes P. Estacion De Bombeo Aereo Pluvial La Isla, C. Cto. Pochitoque, Costado Berdo De Protec. De Conagua Fracc. La Isla Col. M. Hidalgo 3ra.	K-267	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$862,275	\$857,886	\$857,886	\$857,886	\$857,886	\$857,886	\$857,886	100.00	\$0	Lote	8,500	0.00	1.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Tabla 1. Datos Generales del Proyecto										Ayuda Financiera								Financiamiento					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Federal	País	Tipo de Proyecto	Estado	Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Plazo (meses)	Unidad de Medida	Existencia	Avance	% Avance
TAB15150300 586213	K-500 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Puento Grijalva 2 Col. Gaviotas	K-500	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,490,375	\$2,490,375	\$2,434,182	\$2,429,173	\$2,429,173	\$2,429,173	\$2,429,173	97.54	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00
TAB15150300 586250	K-503 Area De Usos Multiples Techada En El Parque Recreativo Parrilla II	K-503	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Deporte	En Ejecución	2015	\$1,485,029	\$1,485,029	\$1,425,546	\$1,425,546	\$135,790	\$135,790	\$0	9.14	\$0	Lote	10,967	0.00	0.54
TAB15150300 586288	K-515 Equipamiento De Plantas Potabilizadoras	K-515	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,183,312	\$2,183,312	\$2,180,335	\$2,180,335	\$2,180,335	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	640,359	0.00	1.00
TAB15150300 586316	K-519 Reconstrucción De Concreto Hidraulico En Tramos Aislados De La Calle Jose Guimond Caballero Entre La Calle Leon Alejo Torres Y Periferico Calor Pellicer Camara En La Col. Municipal	K-519	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,132,231	\$1,132,231	\$1,132,231	\$1,047,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.70
TAB15150300 586337	K-528 Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples, Jn. Graciela Mendoza Calome De Jesus	K-528	Río Viejo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Educación	En Ejecución	2015	\$638,801	\$638,801	\$638,801	\$605,789	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300566348	K-530 Construccion De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, E.P. Maria Dolores Moctezuma	K-530	Medellin y Pigua 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	\$873,648	\$873,648	\$873,648	\$829,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,094	0.00	0.00
TAB15150300568365	K-536 Construccion De Techumbre, Esc. Telesecundaria Isidro Garcia Jimenez	K-538	Lagartera 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	\$659,485	\$659,485	\$659,485	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,914	0.00	0.15
TAB15150300568380	K-546 Construccion De Cerca Perimetral A Base De Reja De Acero En Unidad Deportiva Municipal, Av. 16 De Septiembre Y Av. Paseo Usumacinta Col. 1ro. De Mayo	K-546	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,800,175	\$1,800,175	\$1,800,175	\$1,729,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	0.35
TAB15150300568390	K-549 Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas, Col. Lopez Mateos	K-549	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$379,427	\$379,427	\$379,427	\$376,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,500	0.00	0.21
TAB15150300568433	K-551 Construccion De Techumbre En Plaza Civica J. N. Gregorio Mendez Magaña	K-551	Jolochero (Boca de Culebra)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	\$284,440	\$284,440	\$284,440	\$283,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	50	0.00	0.00
TAB14150300568473	K-577 Construccion De Cancha Techada De Usos Múltiples Del Conjunto Habitacional Fovissste II Periferico Carlos Pellicer Camara Cda. Del Conjunto Habitacional Fovissste II	K-577	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,161,718	\$1,161,718	\$1,161,718	\$1,102,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,500	0.00	0.30

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO										MUNICIPIO: CENTRO										INSTITUCIÓN SUBCATORNAL: MUNICIPIO DE CENTRO					
Identificación del Proyecto										Características del Proyecto										Avance del Proyecto					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Población	Programa Federal	Fondo	Manejo	Tipo de Proyecto	Estado	Año	Presupuesto	Modificado	Requerido Municipal	Comprometido	Disembolsado	Residual	Pagado	% Avance	Restante	Unidad de Medida	Políticas	Avance Físico	Avance Financiero	
TAB15150300568443	K-584 Rehabilitación Y Mantenimiento De Estadio Del Campo De Bisbol De La Unidad Deportiva De La Villa Macultepec.	K-584	Macultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			Deporte	En Ejecución	2015	\$1,378,315	\$1,378,315	\$1,378,315	\$1,302,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,485	0.00	0.10	
TAB15150300567561	K-589 Rehabilitación Del Parque El Jicaró Prolongación De La Calle Gral. Ignacio Zaragoza Col. Nueva Villahermosa.	K-589	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			Deporte	En Ejecución	2015	\$1,150,559	\$1,150,559	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	
TAB15150300567570	K-590 Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, Calle Dalía Sn. Fracc. Tulipanes	K-590	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			Educación	En Ejecución	2015	\$730,844	\$730,844	\$0	\$700,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	0.00	0.00	
TAB15150300567578	K-599 Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Marcelino Villamil Fracc. Almendros.	K-599	La Lima	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,236,935	\$1,236,935	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,638	0.00	0.00	
TAB14150100474377	K-282 K-493 Construcción De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, En La Esc. Prim Efraín Galmiche	K-262	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$760,456	\$759,589	\$759,589	\$759,589	\$759,589	\$759,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	839	0.00	1.00	
TAB14150100474418	K-268 K-520 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politécnica (1ra Etapa -C)	K-268	Tumbulusha	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,516,782	\$1,516,780	\$1,516,780	\$1,516,780	\$1,516,780	\$1,133,558	100.00	\$0	Lote	1,460	0.00	1.00	
TAB14150100474479	K-271 K-527 Construcción De Techunbr En Jardín De Niños Nueva Creación Col. La Manga li	K-271	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$648,458	\$648,458	\$648,458	\$648,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	450	0.00	1.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100 474511	K-272 K-528 Construccion De Aula De Escuela Primaria Benito Juarez	K-272	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2014	\$315,795	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	100.00	\$0	Lote	1,880	0.00	1.00
TAB14150100 474537	K-274 K-546 Construccion De Cancha De Usos Multiples Techada De La Universidad Politecnico Del Centro (1ra. Etapa -	K-274	Tumbulusha I	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,665,696	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	100.00	\$0	Lote	1,460	0.00	1.00
TAB15150200 509465	K-415 Pavimentacion De La Carretera Principal En La Ra. Coronel Traconis 2da. Seccion (Zapote) Y 5ta. Secc. San Isidro Y San Diego.	K-415	Coronel Traconis Sección (El Zapote)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$4,500,000	\$5,989,718	\$5,999,718	\$5,999,718	\$4,038,239	100.00	\$0	Metros Cuadros	170	0.00	1.00
TAB15150200 509496	K-416 Pavimentacion De La Carretera Principal Entronque Corozal-La Jagua, Ra. Chactle	K-416	Chacté	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,043	\$10,000,043	\$7,500,033	\$10,000,036	\$10,000,036	\$10,000,036	\$5,280,892	100.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	1.00
TAB15150200 509523	K-472 Construccion De Techumbre En Plaza Civica, Esc. Sec. Tecnica No. 47, Col. La Manga 1ra. Etapa.	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2015	\$751,686	\$751,686	\$577,015	\$720,396	\$127,236	\$127,236	\$0	16.93	\$0	Lote	600	0.00	0.90
TAB15150300 567859	K-531 1ra. Etapa De La Construccion De La Barda Perimetral De La Universidad Politecnica De Centro	K-531	Tumbulusha I	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	353,577	0.00	0.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO			INSTITUCIÓN ELECTORAL: MUNICIPIO DE CENTRO										Avance Financiero					Avance Físico			
Clase del Proyecto		Identificación del Proyecto		Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico				
Clase del Proyecto	Identificación del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Federal	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Ejecución	Presupuesto	Modificado	Presupuesto Ejecutado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restante	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Físico	
TAB15150300567599	K-506 270041me006.- Construcción Integral De La Calle Rio Usumacinta Col. Gaviotas Sur Sector Armenia	K-506	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,530,746	\$1,530,746	\$459,224	\$1,449,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.02
TAB15150300567811	K-507 270041me002.- Construcción Integral De La Calle Mariano Matamoros Col. Miguel Hidalgo.	K-507	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,501,244	\$1,501,244	\$450,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.03
TAB15150300567825	K-509 270041me001.- Construcción Integral De La Calle Pijije Col. Jose Ma. Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-509	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,536,742	\$1,536,742	\$484,698	\$1,514,971	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.01
TAB15150300567645	K-542 270041me003.- Equipamiento Del Cdc Asuncion Castellanos, Calle Halcon Entre La Calle Gaviotas Y Calle Cadornis, Sector Asuncion Castellanos Col. Jose Ma. Pino S.	K-542	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	En Ejecución	2015	\$186,815	\$186,815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	0.00	0.00
TAB15150300567667	K-543 270041me004.- Equipamiento De Cdc Armenia Calle Rio Grijalva Sn. Entre Las Calles Palma Real Y Las Torres Sector Armenia, Col. Gaviotas Sur.	K-543	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	En Ejecución	2015	\$186,815	\$186,815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	0.00	0.00
TAB15150300567684	K-544 270041me005.- Equipamiento Del Cdc Miguel Hidalgo, Calle Andres Quintana Roo, Entre Calles Hermenegildo Galeana Y 16 De Septiembre, Col. Miguel Hidalgo.	K-544	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	En Ejecución	2015	\$186,815	\$186,815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	0.00	0.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100 472134	K-300 K-378 Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Fracc. Campestre Al Fracc. Carrizal.	K-300	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,896,900	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	100.00	\$0	Lote	40,698	0.00	1.00
TAB14150100 472181	K-301 K-407 Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Ubicada En Vnha. Denominada Villahermosa, Fase 3, (Rehabilitación De Filtros Y Sedimentadoras) Col.	K-301	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,228,210	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00
TAB14150100 472202	Reforma K-302 K-364 Construcción De Alcantarillado Pluvial De La Col. Mcpal. De La Cd. Vnha., Tab. Fase 2 (Colector Pellicer De 152cm De Diámetro, Tramo: C.Periferico Calos Pellicer Camara	K-302	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	100.00	\$0	Lote	6,831	0.00	1.00
TAB14150100 472243	K-303 K-422 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Libertad (Fase 2), Periferico Carlos Pellicer Camara Sn, Col. Tamulte	K-303	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$866,638	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	100.00	\$0	Lote	8,500	0.00	1.00
TAB14150100 472300	K-304 K-423 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Méndez, (Fase 2), Calle Gil Y Saenz Esq. Abelardo Reyes, Centro	K-304	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$324,858	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	100.00	\$0	Lote	2,315	0.00	1.00
TAB14150100 472345	K-305 K-426 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tamulte 1 (Fase 2) Periferico Carlos Pellicer Camara Esq. Gregorio Méndez, Col. Tamulte	K-305	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,845,343	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	100.00	\$0	Lote	33,336	0.00	1.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB14150100 472362	K-306 K-427 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Miguel Hidalgo Zda. Las Torres (Fase 2) Callejon Las Torres, Col Miguel Hidalgo	K-306	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$443,270	\$437,363	\$437,363	\$437,363	\$437,363	\$437,363	\$437,363	\$437,363	100.00	\$0	Lote	1,025	0.00	1.00
TAB14150100 472402	K-307 K-428 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora (Fase 2), Malecon Carlos A Madrazo Esq. Periferico Calor Pellicer Camara, Centro	K-307	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,542,985	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	100.00	\$0	Lote	65,000	0.00	1.00
TAB14150100 472445	K-308 K-429 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Central Camionera (Fase 2), Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Centro	K-308	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,686	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	100.00	\$0	Lote	7,300	0.00	1.00
TAB14150100 472488	K-309 K-406 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial (Fase 2), Calle Altos Horno Esq. Industrial Del Zinc Indeco	K-309	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,920	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	100.00	\$0	Lote	16,500	0.00	1.00
TAB15150200 509348	K-485 Reabilitación Integral De La Plata Potabilizadora Villahermosa, Seccion A Y B Paseo De La Sierra 402 Col. Reforma	K-485	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,000,000	\$53,000,000	\$39,037,227	\$52,947,396	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.20
TAB15150200 509393	K-486 Rehabilitación Electromecanica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tabasco 2000 Av. Periferico Carlos Pellicer Camara	K-486	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,500,000	\$10,500,000	\$2,150,900	\$7,259,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquina ria y equipo	45,000	0.00	0.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300 567712	K-606 Adquisición De Dosificador De Cloro V10k De 90kg-24 Dia	K-606	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460,884	\$460,884	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
TAB15150300 567748	K-607 Adquisición De Bomba De Ayuda Para Llenado De Deposito De Acopio De Sulfato De Aluminio Líquido De Agua Potable, Modelo 15 S1 Horizontal De 135 Lpm, Acoplado A Motor Eléctrico De 5hp A 1725	K-607	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$138,000	\$138,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
TAB15150300 567758	K-608 Adquisición De Dosificador Líquidos Tipo Diafragma, Mod. Encore 700-77gph	K-608	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
TAB15150300 567772	K-609 Adquisición De Dosificador Líquidos Tipo Tornillo Mod. Aeb1e50-le-011gok 3m3-Hr De Capacidad.	K-609	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
TAB15150300 567787	K-610 Adquisición De Tanques De Acero Inoxidable Circular De 1m3	K-610	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
TAB15150300 567811	K-611 Adquisición De Medidor De Flujo Ultrasonico Fijo, Mod. Tds-100f	K-611	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$95,572	\$95,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO		MUNICIPIO: CENTRO				INSTITUCIÓN ELECTORAL: MUNICIPIO DE CENTRO																	
		Asignación de Recursos														Asignación de Recursos							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Identificación del Proyecto	Localidad	Urbano	Tipo de Manifiesto	Programa Fondo	Objetivo	Objeto de Inversión	Palabra	Año de Ejecución	Presupuesto	Reasignación	Reasignación	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Puntuación	Avance Real	% Avance
TAB15150300 567826	K-612 Adquisición De Medidor De Flujo Ultrasonico Movil	K-612	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,000	\$198,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
TAB14150100 472697	K-250 K-397 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 1)	K-250	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,443,740	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 472745	K-251 K398 Construcción Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Co. Sta. Lucia, Col. Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 1)	K-251	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$573,036	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$0	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474185	K-252 K-400 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra Etapa (Fase 1)	K-252	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$859,434	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474218	K-253 K-401 Constr. Del Drenaje Pluvia Y Sanitario Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 5)	K-253	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$545,762	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474253	K-254 K-402 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col Recreo, Col Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 6)	K-254	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,137,909	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00

Total: 91

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Subsidio	Programa Fondo Convocado	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero	Presupuesto	Modificado	Ejecutado	Finanzas Fiscales				N. Asiento	Monto	Finanzas Públicas			
														Complementado	Derogado	Ejeción	Pagado			Unidad de Medida	Participación	Avance Anual	N. Cuenta Acumulado
TAB14150100 474638	K-458 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab.	K-255	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,262,061	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474300	(1ra. Etapa (Fase 7)) K-255 K403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab.	K-256	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,262,061	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB15150100 472831	(1ra. Etapa (Fase 8)) K-281 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta Lucia, Col. El Recreo Y Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De Cd. Vhsa., Tab.	K-291	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,167,496	\$11,167,496	\$0	\$10,725,821	\$9,982,516	\$9,982,516	\$9,982,516	89.39	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474348	K-278 K-582 Construcción De Alberca Semi-Olimpica De L Ujat (Fase 2)	K-278	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U068 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,077,485	\$1,077,485	\$799,189	75.43	\$0	Lote	50,745	0.00	0.00

ROGELIO MORALES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



ANEXOS

a) FORMATO UNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FINANCIERO

b) INDICADORES DE DESEMPEÑO

I. FAIS MUNICIPAL

II. FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	240,984.18	240,984.18	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	I005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,232.66	4,232.66	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	4,717,406.59	4,717,406.59	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	163,807.51	163,807.51	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	-	332,358.69	332,358.69	332,358.69	332,358.69	332,358.69	332,358.69
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	95,787.48	95,787.48	-	-	-	-

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Raintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	4,811,400.35	4,811,400.35	4,811,400.35	4,162,942.03	4,162,942.03	3,779,720.08
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	-	578,143.42	578,143.42	578,143.42	578,143.42	578,143.42	-
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	7,528,712.25
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	1,077,485.28	1,077,485.28	799,188.72
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	70,526.93	70,526.93	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	47,451,370.80	47,451,370.80	46,800,578.45	28,637,462.33	28,637,462.33	26,610,127.88
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75	2,962,829.75

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	24,105.51	24,105.51	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	-	8,120,268.00	8,120,268.00	8,120,268.00	8,120,268.00	8,120,268.00	8,120,268.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,161,718.13	1,161,718.13	1,102,509.77	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS	-	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,753,581.00	34,295,408.41	27,440,193.36	28,625,302.51	24,998,996.41	24,998,996.41	24,998,996.41

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA CULTURA	E011			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	948,530.00	517,362.00	803,819.98	610,353.00	610,353.00	517,362.00
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	245,822.80	-	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	4,568,731.99	1,394,495.00	2,964,956.32	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	560,445.21	-	-	-	-	-

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	1,258,625.52	-	1,252,562.18	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	180,062.45	-	-	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	-	10,500,000.00	2,150,900.00	7,259,366.54	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	58,873,750.00	39,037,227.00	52,947,396.20	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	-	1,787,456.00	-	-	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	3,719,934.00	-	-	-	-	-

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	215,525.70	-	-	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,751,686.20	577,015.45	720,395.52	127,235.67	127,235.67	-
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-	16,000,043.84	12,000,032.88	15,999,753.66	15,999,753.66	15,999,753.66	9,319,131.22
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	11,167,495.53	-	10,725,821.36	9,982,516.31	9,982,516.31	9,982,516.31
2.-PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,133,148.64	4,133,148.64	-	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	39,382.00	19,691.00	-	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	892,386.84	446,193.42	892,366.26	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	5,033,339.75	2,824,650.68	357,141.94	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	65,527.36	32,763.68	65,448.94	-	-	-
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	343,824.00	171,912.00	-	-	-	-

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	55,489,984.00	3.42	-	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	422,518.76	211,259.38	422,517.94	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,224,245.97	1,164,131.97	658,581.60	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	38,899,438.00	37,368,627.61	37,298,375.61	542,433.31	542,433.31	542,433.31
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	7,600,891.90	6,830,174.26	6,918,029.17	6,918,029.16	6,918,029.16	6,543,117.76
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,039.82	3,446,039.82	3,446,039.82	3,446,039.82	1,682,000.50	1,682,000.50	1,882,000.50
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	333,498.12	333,498.12	333,498.12	333,498.12	207,188.67	207,188.67	207,188.67
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	72,606.72	72,606.72	58,085.38	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	97,074.30	97,074.30	77,659.44	92,700.24	78,907.84	78,907.84	68,798.44

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,954,461.40	5,829,961.40	5,049,052.42	5,788,455.64	5,788,455.64	5,788,455.64	4,748,694.13
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	957,720.36	1,082,220.36	865,776.29	957,469.68	957,469.68	957,469.68	664,185.49
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,037.01	26,037.01	20,829.61	25,136.77	25,136.77	25,136.77	12,924.74
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,219.09	7,219.09	5,775.27	6,982.14	6,982.14	6,982.14	3,494.02
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,333.59	450,333.59	360,266.87	450,154.30	450,154.30	450,154.30	300,187.82
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,600.94	50,600.94	40,480.75	41,840.42	41,840.42	41,840.42	33,070.82
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,400.00	46,400.00	37,120.00	46,045.62	46,045.62	46,045.62	20,824.32
2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,711,263.86	2,711,263.86	2,169,011.09	1,420,002.89	1,397,264.01	1,397,264.01	1,390,345.26

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios									PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificada	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,345.17	13,345.17	10,676.14	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	2,030.00	2,030.00	1,824.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	241,658.64	241,658.64	193,326.91	213,251.94	209,976.10	209,976.10	159,653.15
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	234,592,714.25	234,592,714.25	186,843,947.64	170,065,503.00	161,184,585.01	161,184,585.01	160,303,733.01
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,564,054.90	2,760,974.00	2,589,153.00	2,589,153.00	2,589,153.00	2,589,153.00	2,589,153.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	448 - AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,589,710.98	24,771,655.07	-	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	52,848,728.85	23,982,860.77	23,982,860.77	23,982,860.77	22,951,100.68	22,951,100.68	22,951,100.68

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	24,832,590.44	16,081,698.40	8,907,299.83	16,081,698.40	10,293,370.26	10,293,370.26	10,293,370.26
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	-	2,183,311.86	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	7,119,892.28	7,060,409.14	6,876,569.04	135,790.12	135,790.12	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	-	1,132,231.36	1,132,231.36	1,047,326.49	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,869,801.99	2,813,608.86	2,805,384.41	2,429,173.43	2,429,173.43	2,429,173.43

ROGELIO MORALES MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA CAMINOS RURALES
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	5	2	40	SE CONCLUYERON 2 PROYECTOS, LOS DEMÁS AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	2	0	0	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, LOS PROYECTOS AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

ROGELIO MORALES MARTINEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario									Indicadores					Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.76	.69	90.79	INGRESARON AL MUNICIPIO MAS RECURSOS PROPIOS DE LO ESTIMADO
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Logro Operativo	{Sumatoria de i=1...n. (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción. n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	97.5	107.8	110.56	CON LA LIBERACIÓN DE RECURSOS, CONSECUENCIA DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA, SE AUTORIZARON NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	74.7	63.6	85.14	LA VARIACIÓN SE DEBE A LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ADEMÁS DE QUE SE LIBERARON RECURSOS POR EL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA AUTORIZAR NUEVOS PROYECTOS Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Programa Presupuestario									Indicadores					Meta y Avance al período				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i) / Metas programadas porcentuales de i) * 100. i = programa, obra o acción n =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	90	92.4	102.67	LA MAYORÍA DE LOS RECURSOS SE HANIDO EJERCIENDO A COMO SE TENIA PROGRAMADO, SIN EMBARGO SE AUTORIZARON NUEVOS PROYECTOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.



[Handwritten signature]

ROGELIO MORALES MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN