

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

FORMATO ÚNICO SOBRE LA APLICACIÓN  
DE RECURSOS FEDERALES

INFORME DEFINITIVO

2015

FORMATO ÚNICO  
NIVEL PROYECTO

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150100472527	K-211 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-211	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$30,753,581	\$34,156,146	\$34,156,146	\$34,156,146	\$34,156,146	\$34,156,146	\$34,156,146	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB15150100481395	K-214 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro.	K-214	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$6,184,844	\$5,659,116	\$5,659,116	\$5,659,116	\$5,659,116	\$5,659,116	\$5,659,116	100.00	\$0	Metros Cuadros	640,359	0.00	1.00
TAB15150100481415	K-215 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa Y Villas	K-215	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$8,225,445	\$8,705,202	\$8,705,202	\$8,705,202	\$8,705,202	\$8,705,202	\$8,705,202	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB14150100470430	K-249 K-382 Construccion De Barda Perimetral, Esc. Prim. Andres Quintana Roo	K-249	Chiquiguao 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2014	\$816,475	\$809,782	\$809,782	\$809,782	\$809,782	\$809,782	\$809,782	100.00	\$0	Metros	473	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100 472697	K-250 K-397 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 1)	K-250	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,443,740	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	\$3,265,409	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 472745	K-251 K398 Construccion Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Co. Sta. Lucia, Col. Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 2)	K-251	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$573,036	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$531,820	\$531,820	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474185	K-252 K-400 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra Etapa (Fase 4)	K-252	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$859,434	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	\$850,393	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474218	K-253 K-401 Constr. Del Drenaje Pluvia Y Sanitario Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 5)	K-253	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$545,762	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	\$322,992	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico					
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100 474253	K-254 K-402 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col Recreo, Col Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 6)	K-254	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,137,909	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474638	K-255 K-403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 7)	K-255	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,262,061	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	\$1,204,143	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 474300	K-255 K403 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Col. Sta. Lucia, Col. El Recreo, Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos, Sector Valle Verde, Cd. Vhsa. Tab. 1ra. Etapa (Fase 8)	K-256	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,262,061	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	\$802,550	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB14150100 470466	K-257 K-484 Pavimentacion Asfaltica, Camino Principal	K-257	Miraflores 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,205,951	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	\$1,205,719	100.00	\$0	Metros Cuadros	639	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinlegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100 470490	K-258 K-485 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacions Asfáltica, Camino Principal	K-258	Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$216,912	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	\$216,904	100.00	\$0	Lote	245	0.00	1.00
TAB14150100 470586	K-259 K-488 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Calle Perez Miranda	K-259	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$184,342	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	\$115,812	100.00	\$0	Metros Cuadros	720	0.00	1.00
TAB14150100 470640	K-260 K489 Construcción De Pavimento Hidraulico Y Guarnicion, Calle Marcos Carrera Vidal	K-260	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$172,477	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	\$170,481	100.00	\$0	Lote	9,664	0.00	1.00
TAB14150100 470690	K-261 K-492 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Sector Armenia Y Zonas Cercanas De La Col. Gaviotas Sur	K-261	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$17,963,835	\$17,662,522	\$17,662,522	\$17,662,522	\$17,662,522	\$17,662,522	\$17,662,522	100.00	\$0	Lote	11,904	0.00	1.00
TAB14150100 474377	K-262 K-493 Construcción De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, En La Esc. Prim Efrain Galmiche	K-262	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	Terminado	2014	\$760,456	\$759,589	\$759,589	\$759,589	\$759,589	\$759,589	\$759,589	100.00	\$0	Metros Cuadros	839	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100472096	K-264 K-499 Construcción De Techumbrea Base De Lamina Y Baños. Casa De Usos Múltiples	K-264	Alvarado Guardacosta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$146,124	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	\$144,509	100.00	\$0	Metros Cuadros	453	0.00	1.00
TAB14150100472109	K-267 K-509 Construc. De Estruct. A Base De Pilotes P. Estacion De Bombeo Aereo Pluvial La Isla, C. Cto. Pochitoque, Costado Bordo De Protec. De Conagua Fracc. La Isla Col. M. Hidalgo 3ra.	K-267	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$862,275	\$857,886	\$857,886	\$857,886	\$857,886	\$857,886	\$857,886	100.00	\$0	Lote	8,500	0.00	1.00
TAB14150100474418	K-268 K-520 Construcion De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politecnica (1ra Etapa -C)	K-268	Tumbulushal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	Terminado	2014	\$1,516,782	\$1,516,780	\$1,516,780	\$1,516,780	\$1,516,780	\$1,516,780	\$1,516,780	100.00	\$0	Lote	1,460	0.00	1.00
TAB14150100470737	K-269 K-521 Construcion De La Red De Tubería De Agua Potable Sector Manuel Andrade, Col. Miguel Hidalgo 3ra. Secc.	K-269	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,949,063	\$1,913,789	\$1,913,789	\$1,913,789	\$1,913,789	\$1,913,789	\$1,913,789	100.00	\$0	Lote	1,620	0.00	1.00
TAB14150100470775	K-270 K-522 Construcion De La Red De Tubería De Alcantarillado Sanitario Sector Manuel Andrade Col. Miguel Hidalgo 3ra. Seccion	K-270	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$4,408,098	\$4,285,750	\$4,285,750	\$4,285,750	\$4,285,750	\$4,285,750	\$4,285,750	100.00	\$0	Lote	2,881	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ovengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100474479	K-271 K-527 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Nueva Creación Col. La Manga li	K-271	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	Terminado	2014	\$648,458	\$458,556	\$458,556	\$458,556	\$458,556	\$458,556	\$458,556	100.00	\$0	Lote	450	0.00	1.00
TAB14150100474511	K-272 K-528 Construcción De Aula De Escuela Primaria Benito Juárez	K-272	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	Terminado	2014	\$315,795	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	\$226,556	100.00	\$0	Lote	1,880	0.00	1.00
TAB14150100474537	K-274 K-546 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De La Universidad Politécnica Del Centro (1ra. Etapa - B)	K-274	Tumbulushal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	Terminado	2014	\$1,665,696	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	\$1,660,017	100.00	\$0	Lote	1,460	0.00	1.00
TAB14150100470828	K-275 K-566 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 1ra. Etapa	K-275	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,696,245	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	\$1,696,244	100.00	\$0	Metros	1,790	0.00	1.00
TAB14150100470892	K-276 K567 Construcción De Banquetas Y Guarniciones, Camino Principal Y Acceso A Esc. Prim. 2da. Etapa	K-276	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$906,658	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	\$763,389	100.00	\$0	Metros	1,790	0.00	1.00



Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100470942	K-277 K-571 Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente, Camino Principal El Zapotal	K-277	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,643,669	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	\$1,620,955	100.00	\$0	Kilómetro	594	0.00	1.00
TAB14150100474348	K-278 K-582 Construcción De Alberca Semi-Olimpica De L Ujat (Fase 2)	K-278	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	Terminado	2014	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	\$1,428,496	100.00	\$0	Lote	50,745	0.00	1.00
TAB15150100472631	K-291 Constr. Del Drenaje Pluvial Y Sanitario, Col. Sta Lucia, Col. El Recreo Y Col. Jose Ma. Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos Y Sector Valle Verde De Cd. Vhsa., Tab. (1ra. Etapa) (Fase 9)	K-291	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$11,167,496	\$10,725,821	\$10,725,821	\$10,725,821	\$10,725,821	\$10,725,821	\$10,725,821	100.00	\$0	Lote	11,703	0.00	1.00
TAB15150100470271	K-294 Construcción De Pavimento Hidraulico 1ra. Etapa Calle Emiliano Zapata	K-294	Buena Vista Rio Nuevo 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,500,629	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	\$1,455,023	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,005	0.00	1.00
TAB14150100472134	K-300 K-378 Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Fracc. Campestre Al Fracc. Carrizal.	K-300	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,896,900	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	\$2,733,402	100.00	\$0	Lote	40,698	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100472161	K-301 K-407 Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Ubicada En Vhsa. Denominada Villahermosa, Fase 3, (Rehabilitación De Filtros Y Sedimentadores) Col. Reforma	K-301	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$9,228,210	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	\$9,226,401	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00
TAB14150100472202	K-302 K-364 Construcción De Alcantarillado Pluvial De La Col. Mcpal. De La Cd. Vhsa., Tab. Fase 2 (Colector Pellicer De 152cm De Diámetro, Tramo: C.Periferico Calos Pellicer Camara Sn)	K-302	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	\$1,514,654	100.00	\$0	Lote	6,631	0.00	1.00
TAB14150100472243	K-303 K-422 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Libertad (Fase 2), Periferico Carlos Pellicer Camara Sn, Col. Tamulte	K-303	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$866,638	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	\$785,612	100.00	\$0	Lote	8,500	0.00	1.00
TAB14150100472300	K-304 K-423 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Mendez, (Fase 2), Calle Gil Y Saenz Esq. Abelardo Reyes, Centro	K-304	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$324,858	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	\$316,306	100.00	\$0	Lote	2,315	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100472345	K-305 K-426 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tamulte 1 (Fase 2) Periferico Carlos Pellicer Camara Esq. Gregorio Mendez, Col. Tamulte	K-305	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,845,343	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	\$1,815,888	100.00	\$0	Lote	33,336	0.00	1.00
TAB14150100472362	K-306 K-427 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Miguel Hidalgo 2da. Las Torres (Fase 2) Callejon Las Torres, Col Miguel Hidalgo	K-306	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$443,270	\$437,383	\$437,383	\$437,383	\$437,383	\$437,383	\$437,383	100.00	\$0	Lote	1,025	0.00	1.00
TAB14150100472402	K-307 K-428 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales La Polvora (Fase 2), Malecon Carlos A Madrazo Esq. Periferico Carlos Pellicer Camara, Centro	K-307	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,542,985	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	\$1,542,522	100.00	\$0	Lote	65,000	0.00	1.00
TAB14150100472445	K-308 K-429 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Central Camionera (Fase 2), Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Centro	K-308	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$314,686	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	\$273,945	100.00	\$0	Lote	7,300	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB14150100472488	K-309 K-406 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Indeco Pluvial (Fase 2), Calle Altos Horno Esq. Industrial Del Zinc Indeco	K-309	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$17,920	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	\$16,992	100.00	\$0	Lote	16,500	0.00	1.00
TAB13150100471000	K-310 Desorille, Recargue, Rastro Y Cuneteo En Calles Y Callejones De La Col. Jose Maria Pino Suarez 3ra. Etapa. (1ra. Etapa)	K-310	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$1,139,773	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	\$1,102,657	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB15150100470290	K-325 Reconstrucción Con Concreto Hidraulico, Calle Congreso De Chilpancingo, Entre Calle Andres Granier Melo Y Calle Emiliano Zapala. Col. Roberto Madrazo	K-325	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,124,510	\$1,124,370	\$1,124,370	\$1,124,370	\$1,124,370	\$1,124,370	\$1,124,370	\$1,124,370	100.00	\$0	Metros Cuadros	13,000	0.00	1.00
TAB15150100470311	K-326 Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Principal Entre Ductos De Pemex Y Calle Francisco Villa, Col. Francisco Villa	K-326	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$5,021,359	\$4,823,542	\$4,823,542	\$4,823,542	\$4,823,542	\$4,823,542	\$4,338,637	\$4,338,637	100.00	\$0	Metros Cuadros	13,000	0.00	1.00
TAB14150100472576	K-333 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-333	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$4,717,407	\$4,535,774	\$4,535,774	\$4,535,774	\$4,535,774	\$4,535,774	\$3,164,365	\$3,164,365	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14150100471059	K-346 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Sistema Carcamo Galeana)	K-346	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$21,100,562	\$20,480,517	\$20,480,517	\$20,480,517	\$20,480,517	\$20,480,517	\$15,754,584	100.00	\$0	Lote	6,083	0.00	1.00
TAB15150100470354	K-348 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Perez (Carcamo 27 De Febrero)	K-348	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$13,551,264	\$12,014,382	\$12,014,382	\$12,014,382	\$12,014,382	\$12,014,382	\$12,014,382	100.00	\$0	Lote	6,083	0.00	1.00
TAB15150100470397	K-350 Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Villa Luis Gil Peres (Planta De Tratamiento Y Carcamo Benito Juarez)	K-350	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$25,348,174	\$25,277,922	\$25,277,922	\$25,277,922	\$25,277,922	\$25,277,922	\$20,744,121	100.00	\$0	Lote	6,083	0.00	1.00
TAB15150200509465	K-415 Pavimentacion De La Carretera Principal En La Ra. Coronel Traconis 2da. Sección (Zapote) Y 5ta. Secc. San Isidro Y San Diego.	K-415	Coronel Traconis 2da. Sección (El Zapote)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$6,000,000	\$5,999,718	\$5,999,718	\$5,999,718	\$5,999,718	\$5,999,718	\$5,999,718	100.00	\$0	Metros Cuadros	170	0.00	1.00
TAB15150200509496	K-416 Pavimentacion De La Carretera Principal Entronque Corozal-La Jagua, Ra. Chacte	K-416	Chacté	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$10,000,043	\$10,000,036	\$10,000,036	\$10,000,036	\$10,000,036	\$10,000,036	\$10,000,036	100.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150200509523	K-472 Construcción De Techumbre En Plaza Civica, Esc. Sec. Tecnica No. 47, Col. La Manga 1ra. Etapa.	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	Terminado	2015	\$751,686	\$634,054	\$634,054	\$634,054	\$634,054	\$634,054	\$634,054	100.00	\$0	Lote	600	0.00	1.00
TAB15150200509348	K-485 Rehabilitación Integral De La Plata Potabilizadora Villahermosa, Sección A Y B Paseo De La Sierra 402 Col. Reforma	K-485	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$53,000,000	\$52,947,364	\$52,947,364	\$52,947,364	\$52,947,364	\$52,947,364	\$52,947,364	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00
TAB15150200509393	K-486 Rehabilitación Electromecánica Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Y Pluviales Tabasco 2000 Av. Periferico Carlos Pellicer Camara	K-486	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$10,500,000	\$7,504,180	\$7,504,180	\$7,504,180	\$7,504,180	\$7,504,180	\$3,414,020	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	45,000	0.00	1.00
TAB15150300566213	K-500 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Puente Grijalva 2 Col. Gaviotas	K-500	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$2,490,375	\$2,429,173	\$2,429,173	\$2,429,173	\$2,429,173	\$2,429,173	\$2,429,173	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB15150300566250	K-503 Area De Usos Multiples Techada En El Parque Recreativo Parrilla li	K-503	Parrilla li	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$1,485,029	\$1,374,073	\$1,374,073	\$1,374,073	\$1,374,073	\$1,374,073	\$335,052	100.00	\$0	Lote	10,967	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300567599	K-506 270041me006. Construcción Integral De La Calle Rio Usumacinta Col. Gaviotas Sur Sector Armenia	K-506	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,530,746	\$1,255,366	\$1,255,366	\$1,255,366	\$1,255,366	\$1,255,366	\$1,255,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB15150300567611	K-507 270041me002.- Construcción Integral De La Calle Mariano Matamoros Col. Miguel Hidalgo.	K-507	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,501,244	\$1,352,267	\$1,352,267	\$1,352,267	\$1,352,267	\$1,352,267	\$221,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB15150300567625	K-509 270041me001.- Construcción Integral De La Calle Pijije Col. Jose Ma. Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-509	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,536,742	\$1,358,236	\$1,358,236	\$1,358,236	\$1,358,236	\$1,358,236	\$1,358,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB15150300566268	K-515 Equipamiento De Plantas Potabilizadoras	K-515	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,183,312	\$2,180,335	\$2,180,335	\$2,180,335	\$2,180,335	\$2,180,335	\$2,180,335	100.00	\$0	Equipamiento	640,359	0.00	1.00
TAB15150300566316	K-519 Reconstrucción De Concreto Hidraulico En Tramos Aislados De La Calle Jose Guimond Caballero Entre La Calle Leon Alejo Torres Y Periferico Calor Pellicer Camara En La Col. Municipal.	K-519	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,132,231	\$1,033,215	\$1,033,215	\$1,033,215	\$1,033,215	\$1,033,215	\$1,033,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB15150300566047	K-520 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación De Alumbrado Publico, Col. Jose Ma. Pino Suares Sector Pemex Y Sector Pyasur.	K-520	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$1,787,810	\$1,510,040	\$1,510,040	\$1,510,040	\$1,510,040	\$1,510,040	\$1,510,040	100.00	\$0	Luminaria	4,578	0.00	1.00	
TAB15150300566067	K-521 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Col. Gaviotas Sur Sector Monal 2da.	K-521	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$1,161,806	\$983,338	\$983,338	\$983,338	\$983,338	\$983,338	\$983,338	\$983,338	100.00	\$0	Luminaria	1,989	0.00	1.00
TAB15150300566076	K-522 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Col. Gaviotas Sur Sector Armenia	K-522	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$310,724	\$261,679	\$261,679	\$261,679	\$261,679	\$261,679	\$261,679	\$261,679	100.00	\$0	Luminaria	997	0.00	1.00
TAB15150300566086	K-523 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos.	K-523	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$446,130	\$379,904	\$379,904	\$379,904	\$379,904	\$379,904	\$379,904	\$379,904	100.00	\$0	Luminaria	2,319	0.00	1.00



Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB15150300566337	K-528 Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples, Jn. Graciela Mendoza Colome De Jesus	K-528	Rio Viejo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$638,801	\$412,486	\$412,486	\$412,486	\$412,486	\$412,486	\$384,851	100.00	\$0	Metros Cuadros	652	0.00	1.00	
TAB15150300566348	K-530 Construccion De Techumbre A Base De Cubierta De Lamina, E.P. Maria Dolores Moctezuma	K-530	Medellin y Pigua 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$873,648	\$572,454	\$572,454	\$572,454	\$572,454	\$572,454	\$572,454	\$572,454	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,094	0.00	1.00
TAB15150300567859	K-531 1ra. Etapa De La Construccion De La Barda Perimetral De La Universidad Politecnica De Centro	K-531	Tumbulushal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	Terminado	2015	\$1,000,000	\$872,256	\$872,256	\$872,256	\$872,256	\$872,256	\$872,256	\$872,256	100.00	\$0	Metros lineales	353,577	0.00	1.00
TAB15150300566365	K-538 Construccion De Techumbre, Esc. Telesecundaria Isidro Garcia Jimenez	K-538	Lagartera 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$659,485	\$603,466	\$603,466	\$603,466	\$603,466	\$603,466	\$603,466	\$603,466	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,914	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300567645	K-542 270041me003.- Equipamiento Del Cdc Asuncion Castellanos, Calle Halcon Entre La Calle Gaviotas Y Calle Codornis, Sector Asuncion Castellanos Col. Jose Ma. Pino S.	K-542	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	Terminado	2015	\$186,815	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	100.00	\$0	Lote	400	0.00	1.00
TAB15150300567667	K-543 270041me004.- Equipamiento De Cdc Armenia Calle Rio Grijalva Sn. Entre Las Calles Palma Real Y Las Torres Sector Armenia, Col. Gaviotas Sur.	K-543	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	Terminado	2015	\$186,815	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	100.00	\$0	Lote	400	0.00	1.00
TAB15150300567684	K-544 270041me005.- Equipamiento Del Cdc Miguel Hidalgo, Calle Andres Quintana Roo, Entre Calles Hermenegildo Galeana Y 16 De Septiembre, Col. Miguel Hidalgo.	K-544	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	Terminado	2015	\$186,815	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	\$184,991	100.00	\$0	Lote	400	0.00	1.00
TAB15150300566380	K-546 Construcción De Cerca Perimetral A Base De Reja De Acero En Unidad Deportiva Municipal, Av. 16 De Septiembre Y Av. Paseo Usumacinta Col. 1ro. De Mayo	K-546	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$1,800,175	\$1,729,841	\$1,729,841	\$1,729,841	\$1,729,841	\$1,729,841	\$1,729,841	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300566390	K-549 Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas, Col. Lopez Mateos	K-549	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$379,427	\$369,948	\$369,948	\$369,948	\$369,948	\$369,948	\$369,948	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,500	0.00	1.00
TAB15150300566433	K-551 Construccion De Techumbre En Plaza Civica J. N. Gregorio Mendez Magaña	K-551	Jolochero (Boca de Culebra)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$284,440	\$205,916	\$205,916	\$205,916	\$205,916	\$205,916	\$205,916	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	0.00	1.00
TAB15150300566101	K-552 Construccion De Techumbre En Plaza Civica Escuela Primaria Emma Bertha Darwin De Vidal.	K-552	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$376,265	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$372,576	100.00	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	1.00
TAB15150300566123	K-553 Construccion De Techumbre En Plaza Civica, Jn Ernestina Montes Camero	K-553	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$284,440	\$200,527	\$200,527	\$200,527	\$200,527	\$200,527	\$200,527	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB15150300566152	K-556 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Col. Francisco Villa	K-556	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$1,988,041	\$1,839,361	\$1,839,361	\$1,839,361	\$1,839,361	\$1,839,361	\$1,839,361	100.00	\$0	Luminaria	2,933	0.00	1.00	
TAB15150300566190	K-560 Ampliación, Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Col. Roberto Madrazo Y Niños Heroes	K-560	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$1,102,468	\$969,306	\$969,306	\$969,306	\$969,306	\$969,306	\$969,306	\$969,306	100.00	\$0	Luminaria	3,924	0.00	1.00
TAB14150300566473	K-577 Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples Del Conjunto Habitacional Fovissste Ii Periférico Carlos Pellicer Cámara Cda. Del Conjunto Habitacional Fovissste Ii	K-577	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2014	\$1,161,718	\$1,102,452	\$1,102,452	\$1,102,452	\$1,102,452	\$1,102,452	\$1,102,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	1.00	
TAB15150300566443	K-584 Rehabilitación Y Mantenimiento De Estadio Del Campo De Bisbol De La Unidad Deportiva De La Villa Macultepec.	K-584	Macultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$1,378,315	\$1,219,034	\$1,219,034	\$1,219,034	\$1,219,034	\$1,219,034	\$1,219,034	100.00	\$0	Lote	6,485	0.00	1.00	

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300567561	K-589 Rehabilitación Del Parque El Jicaro Prolongación De La Calle Gral. Ignacio Zaragoza Col. Nueva Villahermosa.	K-589	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$1,150,559	\$1,103,909	\$1,103,909	\$1,103,909	\$1,103,909	\$1,103,909	\$1,087,257	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,000	0.00	1.00
TAB15150300567570	K-590 Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, Calle Dalia Sn. Fracc. Tulipanes	K-590	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$730,844	\$649,149	\$649,149	\$649,149	\$649,149	\$649,149	\$649,149	100.00	\$0	Lote	400	0.00	1.00
TAB15150300567576	K-599 Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Marcelino Vilamil Fracc. Almendros.	K-599	La Lima	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,236,935	\$1,156,387	\$1,156,387	\$1,156,387	\$1,156,387	\$1,156,387	\$1,156,387	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,638	0.00	1.00
TAB15150300567712	K-606 Adquisición De Dosificador De Cloro V10k De 90kg-24 Dia	K-606	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$460,884	\$460,752	\$460,752	\$460,752	\$460,752	\$460,752	\$460,752	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300567748	K-607 Adquisición De Bomba De Ayuda Para Llenado De Deposito De Acopio De Sulfato De Aluminio Líquido De Agua Potable, Modelo 15-S1 Horizontal De 135 Lpm, Acoplado A Motor Eléctrico De 5hp A 1725 Rpm	K-607	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$138,000	\$137,982	\$137,982	\$137,982	\$137,982	\$137,982	\$137,982	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB15150300567758	K-608 Adquisición De Dosificador Líquidos Tipo Diafragma, Mod. Encore 700-77gph	K-608	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$75,000	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	\$74,994	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB15150300567772	K-609 Adquisición De Dosificador Líquidos Tipo Tornillo Mod. Aeb1e50-le-011gok 3m3-Hr De Capacidad.	K-609	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$100,000	\$99,980	\$99,980	\$99,980	\$99,980	\$99,980	\$99,980	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB15150300567787	K-610 Adquisición De Tanques De Acero Inoxidable Circular De 1m3	K-610	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$720,000	\$719,942	\$719,942	\$719,942	\$719,942	\$719,942	\$719,942	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO Información General del Proyecto

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Localidad Ambito Tipo de Recurso Programa Fondo Ramo Tipo de Proyecto Estado Ciclo Presupuesto Modificado Recaudado (Mils/dao) Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegró Unidad de Medida Poblacion Avance % Avance Anual Acumulado

567811	K- 611 Adquisición De Medidor De Flujo Ultrasonico Fijo, Mod. Tds-100f	K-611	Villahermosa Urbana	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$95,572	\$95,561	\$95,561	\$95,561	\$95,561	\$95,561	\$95,561	100.00	\$0	Equipam ento	0	0.00	1.00	
567826	K-612 Adquisición De Medidor De Flujo Ultrasonico Movil	K-612	Villahermosa Urbana	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$198,000	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	100.00	\$0	Equipam ento	0	0.00	1.00
TAB15150300	K-612 Adquisición De Medidor De Flujo Ultrasonico Movil	K-620	Villahermosa Urbana	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$198,000	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	\$197,977	100.00	\$0	Equipam ento	0	0.00	1.00
TAB15150400	K-620 Construcción De La línea De Conducción Para Agua Potable De La Ra. Ismale Y Chilapilla	K-620	Ismale Y Chilapilla	Rural	Subsidios	Integral del Registro Civil	4- Gobierno con Entidades Federativas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	100.00	\$0	Lote	2,724	0.00	1.00
587527	K-620 Construcción De La línea De Conducción Para Agua Potable De La Ra. Ismale Y Chilapilla	K-633	Chilapilla	Rural	Subsidios	Integral del Registro Civil	4- Gobierno con Entidades Federativas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	\$3,301,786	100.00	\$0	Lote	2,724	0.00	1.00
TAB15150400	K-633 Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Techada	K-633	Jolochero 2da. Sección Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$1,398,989	\$1,398,989	\$1,398,989	\$1,398,989	\$1,398,989	\$1,398,989	\$1,398,989	100.00	\$0	Cuadrad os	1,259	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150400587551	K-634 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico, Sector Las Torres, Col. Miguel Hidalgo 3ra. Etapa	k-634	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$2,385,557	\$2,385,557	\$2,385,557	\$2,385,557	\$2,385,557	\$2,385,557	\$2,385,557	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB15150400587451	K-637 Remodelación De Instalaciones Sanitarias, Deportivas, Ing. Leandro Roviroso Wade	k-637	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$536,695	\$536,695	\$536,695	\$536,695	\$536,695	\$536,695	\$442,644	100.00	\$0	Lote	21,893	0.00	1.00
TAB15150400587459	K-644 Reconstrucción De Cancha Techada, Medellín Y Pigua 3ra. Secc.	k-644	Medellín y Pigua 3ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$1,352,486	\$1,352,486	\$1,352,486	\$1,352,486	\$1,352,486	\$1,352,486	\$1,352,486	100.00	\$0	Lote	5,520	0.00	1.00
TAB15150400587468	K-645 Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Universidad Politécnica De Centro Acceso, Glorieta Y Estacionamiento.	k-645	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$982,080	\$982,080	\$982,080	\$982,080	\$982,080	\$982,080	\$982,080	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,460	0.00	1.00



Total: 105

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150400587474	K-649 Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Ampliación De Alberca Infantil Y Construcción De Cerca A Base De Rejas De Acero En El Recreativo De Mendaz Col. Atasta De Serra.	k-649	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,459,264	100.00	\$0	Lote	300,000	0.00	1.00
TAB15150400587485	K-663 Reconstrucción De Muro De Contención, Sobre Cerrada Andrés Sánchez Magallanes, Col. Centro	k-663	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2015	\$1,707,452	\$1,707,452	\$1,707,452	\$1,707,452	\$1,707,452	\$1,707,452	\$1,707,452	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	1.00
TAB15150400587493	K-664 Construcción Del Parque Lineal El Espejo, En Av. Prolongación De 27 De Febrero, Col. Espejo I	k-664	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	Terminado	2015	\$2,350,340	\$2,350,340	\$2,350,340	\$2,350,340	\$2,350,340	\$2,350,340	\$2,350,340	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,000	0.00	1.00
TAB15150400587568	K-670 Pavimentación Asfáltica En El Fracc. Campestre Tabasco 2000	k-670	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,943,672	\$1,943,672	\$1,943,672	\$1,943,672	\$1,943,672	\$1,943,672	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,000	0.00	1.00

Total: 105

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150500 662978	K-677 Pavimentación De Camino Principal En La Ra. La Manga li, Municipio De Centro, Tabasco	K-677	La Manga 2da. Sección Rural (El Jobal)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,886,288	\$8,886,288	\$8,886,288	\$8,886,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,292	0.00	0.00
TAB15150500 662980	K-678 Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Rancharía Medellín Y Madero 4ta. Sección, Municipio De Centro, Tabasco	k-678	Medellín y Pigua 4ta. Sección (El Aguacate)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,444,724	\$10,444,724	\$10,444,724	\$10,444,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	774	0.00	0.00
TAB14150400 587435	K-679 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Delegación Vill Las Flores Tramos Aislados: Entronque Emiliano Zapata Con Miguel Hidalgo, Calle Congreso De Chilpancingo Entre La Calle Andre,	k-679	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$358,322	\$358,322	\$358,322	\$358,322	\$358,322	\$358,322	\$327,513	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,000	0.00	1.00
TAB15150400 587504	K-693 Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Soledad G. Cruz, Fracc. José Colomo	k-693	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2015	\$545,706	\$545,706	\$545,706	\$545,706	\$545,706	\$545,706	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	600	0.00	1.00

Total: 105  
 ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150500 662981	K-695 Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Ranchería Medellín Y Madero 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco	K-695	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	877	0.00	0.00

  
 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



  
 EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

**FORMATO ÚNICO  
NIVEL FINANCIERO**



Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripcion	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripcion	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 7,273.42	\$ 0.00	\$ 341,838,088.44	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 329,156,979.26	\$ 329,156,979.26	\$ 329,156,979.26	\$ 316,011,080.76
Validado	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 159.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,121,183.12	\$ 54,121,183.12	\$ 53,329,998.27	\$ 51,300,185.61	\$ 51,300,185.61	\$ 46,543,443.27

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro															
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	1,343,641.42	1,343,641.42	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24		
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	240,984.18	240,984.18	-	-	-	-		
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24	1,102,657.24		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	I005	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,232.66	4,232.66	-	-	-	-		
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	33	FORTAMUN	I005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,232.66	4,232.66	-	-	-	-		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,717,406.59	4,717,406.59	4,535,774.11	4,535,774.11	4,535,774.11	3,164,365.18		
2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	181,632.48	181,632.48	-	-	-	-		
2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	4,535,774.11	4,535,774.11	4,535,774.11	4,535,774.11	4,535,774.11	3,164,365.18		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	\$463	\$496,166		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	18,995,464.20	18,995,464.20	18,995,464.20	18,995,464.20	18,995,464.20	18,995,464.20		

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro															
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	-	332,358.69	332,358.69	332,358.69	332,358.69	332,358.69	332,358.69		
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD	-	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06		
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD	-	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$0	\$285,689		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	4,907,187.83	4,907,187.83	4,907,187.83	4,907,187.83	4,907,187.83	4,621,498.34		
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	-	285,689.49	285,689.49	285,689.49	285,689.49	285,689.49	-		
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	4,621,498.34	4,621,498.34	4,621,498.34	4,621,498.34	4,621,498.34	4,621,498.34		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	\$0	\$578,143		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	8,638,676.01	8,638,676.01	8,638,676.01	8,638,676.01	8,638,676.01	8,060,532.59		
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	-	578,143.42	578,143.42	578,143.42	578,143.42	578,143.42	-		



ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA								AVANCE FINANCIERO			
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59				
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05				
2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05	1,428,496.05				
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$160	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	54,121,183.12	54,121,183.12	53,329,998.27	51,300,185.61	51,300,185.61	46,543,443.27				
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	791,184.85	791,184.85	-	-	-	-				
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71				
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	46,372,390.41	46,372,390.41	46,372,390.41	44,342,577.75	44,342,577.75	39,616,644.86				

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA								AVANCE FINANCIERO	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	3,321,152.22	3,321,152.22	3,321,152.22	3,321,152.22	3,321,152.22	3,290,342.77		
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$20	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	10,308,485.91	10,308,485.91	7,142,620.25	7,142,620.25	7,142,620.25	7,142,620.25		
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	3,165,865.66	3,165,865.66	-	-	-	-		
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	-	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81		

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$4,206	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		30,753,581.00	41,896,447.93	41,896,447.93	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	7,740,301.60	7,740,301.60	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,753,581.00	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33

ENTIDAD: Tabasco																		
MUNICIPIO: Centro																		
ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																		
PERIODO: Informe Definitivo 2015																		
Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA							
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	\$0	\$317		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	99,682.74	99,682.74	99,682.74	99,682.74	99,682.74	99,682.74	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	4,566.46	4,566.46	4,566.46	4,566.46	4,566.46	4,566.46	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	2,152.57	2,152.57	2,152.57	2,152.57	2,152.57	2,152.57	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	998.91	998.91	998.91	998.91	998.91	998.91	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	-	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	18,884.80	18,884.80	18,884.80	18,884.80	18,884.80	18,884.80	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA CULTURA	E011	\$2	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA CULTURA	E011			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	S048	\$0	\$512,527		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	5,469,318.95	5,469,318.95	5,469,318.95	5,469,318.95	5,469,318.95	4,338,903.78
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	S048			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	948,475.42	948,475.42	948,475.42	948,475.42	948,475.42	948,475.42
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	S048			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	3,965,869.06	3,965,869.06	3,965,869.06	3,965,869.06	3,965,869.06	2,835,453.89
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HABITAT	S048			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	554,974.47	554,974.47	554,974.47	554,974.47	554,974.47	554,974.47
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	\$2	\$1,296,418		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	61,522,075.85	61,522,075.85	61,522,075.85	61,522,075.85	61,522,075.85	57,431,915.85
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	1,070,531.17	1,070,531.17	1,070,531.17	1,070,531.17	1,070,531.17	1,070,531.17
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	-	7,504,180.36	7,504,180.36	7,504,180.36	7,504,180.36	7,504,180.36	3,414,020.36
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	52,947,364.32	52,947,364.32	52,947,364.32	52,947,364.32	52,947,364.32	52,947,364.32
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	5,088,975.22	5,088,975.22	5,088,975.22	5,088,975.22	5,088,975.22	2,785,554.53

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																			
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA						AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	-	1,787,188.80	1,787,188.80	1,787,188.80	1,787,188.80	1,787,188.80	1,787,188.80						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	U001			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	3,301,786.42	3,301,786.42	3,301,786.42	3,301,786.42	3,301,786.42	998,365.73						
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	\$0	\$443,181	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		-	17,524,030.98	17,524,030.98	17,524,030.98	17,524,030.98	17,524,030.98	17,506,063.77						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	-	17,967.21	17,967.21	17,967.21	17,967.21	17,967.21	-						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,506,310.11	1,506,310.11	1,506,310.11	1,506,310.11	1,506,310.11	1,506,310.11						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	15,999,753.66	15,999,753.66	15,999,753.66	15,999,753.66	15,999,753.66	15,999,753.66						
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	\$0	\$384,094	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		-	10,783,401.08	10,783,401.08	10,783,401.08	10,783,401.08	10,783,401.08	10,725,821.34						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	-	57,579.74	57,579.74	57,579.74	57,579.74	57,579.74	-						

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																			
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA						AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	10,725,821.34	10,725,821.34	10,725,821.34	10,725,821.34	10,725,821.34	10,725,821.34						
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$108	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	6,203,797.84	6,203,797.84	2,385,556.82	2,385,556.82	2,385,556.82	2,385,556.82						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	3,818,241.02	3,818,241.02	-	-	-	-						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,385,556.82	2,385,556.82	2,385,556.82	2,385,556.82	2,385,556.82	2,385,556.82						
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	\$0	\$54,328		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	1,945,671.99	1,945,671.99	1,945,671.99	1,945,671.99	1,945,671.99	-						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-						
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	1,943,671.99	1,943,671.99	1,943,671.99	1,943,671.99	1,943,671.99	-						
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0	\$6,853,235		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70	-	-	-						

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																				
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA							AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70	-	-	-								
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$18,173	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55,489,984.00	54,521,558.00	54,521,558.00	51,211,969.80	51,211,969.80	51,211,969.80	46,193,264.22								
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00								
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26								
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	4,180,069.47	4,180,069.47	4,180,069.47	4,180,069.47	4,180,069.47	4,180,069.47								
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94								



ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																			
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA						AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	55,489,984.00	3,309,588.20	3,309,588.20	-	-	-	-						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	32,758,503.72						

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																			
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA						AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	6,918,029.16						
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	57,273	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		341,838,088.44	330,905,429.00	330,905,429.00	329,156,979.26	329,156,979.26	329,156,979.26	316,011,080.76						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,039.82	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	333,498.12	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	72,606.72	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88						

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro													
PERIODO: Informe Definitivo 2015																	
Descripción de Programas Presupuestarios																	
PARTIDA																	
AVANCE FINANCIERO																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	97,074.30	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,954,461.40	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	957,720.36	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,037.01	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,219.09	6,982.14	6,982.14	6,982.14	6,982.14	6,982.14	6,982.14

ENTIDAD: Tabasco		MÚNICPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro																			
PERIODO: Informe Definitivo 2015		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA						AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,333.59	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,600.94	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,400.00	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,711,263.86	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41						
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,345.17	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72						

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro

PERIODO: Informe Definitivo 2015


Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	2,030.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	241,658.64	213,251.94	213,251.94	213,251.94	213,251.94	213,251.94	213,251.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	234,592,714.25	235,922,426.01	235,922,426.01	235,922,426.01	235,922,426.01	235,922,426.01	235,922,426.01
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,564,054.90	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	2,589,153.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	-	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA								AVANCE FINANCIERO		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-			
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,589,710.98	1,748,449.74	1,748,449.74	-	-	-	-			
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	52,848,728.85	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47			
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	24,832,590.44	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71			
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	12,131,581.28			

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: Municipio de Centro  
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA								AVANCE FINANCIERO			
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	1,033,214.98	1,033,214.98	1,033,214.98	1,033,214.98	1,033,214.98	1,033,214.98				
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24				
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,459,263.91				

  
 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
 ENLÁCE RESPONSABLE DEL SFU



  
 EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

FORMATO ÚNICO  
INDICADORES FAIS



ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario															Indicadores				Meta y Avance al periodo		
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	5	9	180	SE PROGRAMARON Y CONCLUYERON MAS PROYECTOS DE LOS PLANEADOS INICIALMENTE			
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	3	4	133.33	SE PROGRAMARON Y CONCLUYERON MAS PROYECTOS DE LOS PLANEADOS INICIALMENTE			
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0	0	N/A				

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

FORMATO ÚNICO  
INDICADORES FORTAMUN

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Fin	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	28.7	28	97.56	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EN CADA PROYECTO O ACCIÓN QUE SE HA EJECUTADO CON RECURSOS DEL FONDO IV. SE HAN LOGRADO OBTENER ECONOMÍAS, POR LO QUE SE PRESENTA UN EJERCICIO MENOR AL PROGRAMADO.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.81	.69	85.19	INGRESARON AL MUNICIPIO MAS RECURSOS PROPIOS DE LO ESTIMADO.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Logro Operativo	(Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i) / Metas programadas porcentuales de i) * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	NO SE PRESENTARON VARIACIONES

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Indice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	99.6	99.5	99.9	LA VARIACIÓN SE DEBE A LOS MONTOS NO EJERCIDOS, RESULTANTES DE ECONOMÍAS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	NO SE PRESENTARON VARIACIONES

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

# EVALUACIONES

# Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

4 - Centro

**FAIS**



Entidad Federativa

Tabasco

Municipio

Centro

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2015

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Fuente de Financiamiento

Título de

Ingresos Propios

Modalidad de Contratación

Evaluador

Adjudicación directa

J. J. Ricardo Pital Romero Cereno

Coordinador de la Evaluación

Objetivos de la Evaluación

El objetivo principal de esta evaluación es determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa de drenaje y alcantarillado del municipio de Centro, Tabasco, durante el periodo de 2014 a 2015.

**Resumen Ejecutivo de la Evaluación**

El presente informe de evaluación tiene como finalidad informar a la autoridad competente sobre los resultados obtenidos en la evaluación del servicio de drenaje y alcantarillado del municipio de Centro, Tabasco, durante el periodo de 2014 a 2015. Los resultados de la evaluación indican que el servicio de drenaje y alcantarillado del municipio de Centro, Tabasco, no cumple con los objetivos establecidos en el programa de drenaje y alcantarillado del municipio de Centro, Tabasco, durante el periodo de 2014 a 2015.

**Documentos anexos a la Evaluación**

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	2) Sistema de drenaje y alcantarillado.pdf	Evaluación Específica del Servicio de Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Centro, Tabasco

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

# Resumen de la Evaluación

PLANAMUN

27 - TABASCO  
4 - Centro



FORTAMUN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACION

Entidad Federativa

27 - Tabasco

Municipio

6 - Centro

Programa Evaluado

7 - Agua Potable

Año de la Evaluación

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

162,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

L. E. Macías Nolasco Romero Coronado

Coordinador de la Evaluación

Objetivos de la Evaluación

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	1) Sistema de agua potable.pdf	Evaluación Específica del Sistema de Agua Potable del Municipio de Centro, Tabasco

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

# Resumen de la Evaluación

## PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

27 - TABASCO

4 - Centro



# PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Año de la Evaluación



Costo

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

104,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Dr. Ricardo Néctali Romero Cerrano

Coordinador de la Evaluación

Objetivos de la Evaluación

Objetivo 1. Diagnóstico

El objetivo de esta evaluación es determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa y la calidad de los servicios prestados.

El objetivo de esta evaluación es determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa y la calidad de los servicios prestados.

El objetivo de esta evaluación es determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa y la calidad de los servicios prestados.

Objetivo 2. Seguimiento

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El presente informe de evaluación tiene como finalidad informar a la autoridad sobre los resultados de la evaluación del programa.

El presente informe de evaluación tiene como finalidad informar a la autoridad sobre los resultados de la evaluación del programa.

El presente informe de evaluación tiene como finalidad informar a la autoridad sobre los resultados de la evaluación del programa.

El presente informe de evaluación tiene como finalidad informar a la autoridad sobre los resultados de la evaluación del programa.

El presente informe de evaluación tiene como finalidad informar a la autoridad sobre los resultados de la evaluación del programa.

## Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	5) Fomento a la educación.pdf	Evaluación del Programa Fomento a la Educación del ayuntamiento de Centro

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



# Resumen de la Evaluación

## OTROS CONVENIOS

27 - TABASCO

4 - Centro



# OTROS CONVENIOS



Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

OTROS CONVENIOS

Año de la Evaluación

2010

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

110,200.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

C.E. Ricardo Natalí Romero Coronado

Coordinador de la Evaluación

Objetivos de la Evaluación

Objetivos de la Evaluación

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

## Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	6) Urbanización.pdf	Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Urbanización del Municipio de Centro, Tabasco.

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU

EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN