


Centro
somos todos

Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

TERCER TRIMESTRE

2016



Centro
somos todos
H Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO NIVEL PROYECTO

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero						Avance Físico							
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100626957	K-181 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico	K-181	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$31,549,735	\$30,031,092	\$25,874,359	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	353,577	0.00	0.00
TAB15160200664487	K-418 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico, Ciudad De Villahermosa	K-418	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,742,291	\$7,742,291	\$7,742,291	\$7,189,640	\$2,089,889	\$2,089,889	\$0	26.99	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00
TAB16160200721909	Adquisición De Hardware Actualizado - 116294	116294	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,198,500	\$1,198,500	\$1,198,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas		100.00	0.00
TAB16160200700158	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Cerrada De Vidal Col Gaviotas Sur - 116654	116654	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$741,001	\$741,001	\$728,661	\$518,744	\$518,744	\$182,663	70.01	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	98.00
TAB16160200721908	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Guásimo Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 116735	116735	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$606,715	\$606,715	\$598,028	\$394,634	\$394,634	\$394,634	65.04	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160200694691	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Maria Teresa Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 116983	116983	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$743,563	\$743,563	\$728,731	\$418,038	\$418,038	\$418,038	56.22	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	98.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico						
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200727280	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Florida Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 116988	116988	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$806,247	\$806,247	\$790,221	\$378,173	\$378,173	\$378,173	46.91	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	98.00
TAB16160200705683	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Domingo Méndez Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 116993	116993	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,143,911	\$1,143,911	\$1,120,767	\$274,828	\$274,828	\$0	24.03	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	95.00
TAB16160200700157	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Monal Segunda Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 117002	117002	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$962,668	\$962,668	\$943,442	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	85.00
TAB16160200711074	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Villahermosa Entre Calle Monal Segunda Y Calle Domingo Méndez Sector - 117005	117005	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,588,981	\$1,588,981	\$1,570,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	25.00
TAB16160200689209	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Girasol Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 123229	123229	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$797,192	\$797,192	\$781,290	\$239,173	\$239,173	\$239,173	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	98.00
TAB16160200705684	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Andador Proi Villahermosa Sector Monal Col Gaviotas Sur - 126499	126499	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$888,526	\$888,526	\$870,713	\$176,609	\$176,609	\$176,609	19.88	\$0	Metros Cuadrados	1,989	100.00	90.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200711073	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Callejón Alcatraz Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 126527	126527	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$721,199	\$721,199	\$708,605	\$244,392	\$244,392	\$0	33.89	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB15160200694698	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Tamulte De Las Sabanas - 130257	130257	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	100.00	\$0	Otros	4,970	100.00	100.00
TAB14160100627049	197 Aire Acondicionado Para La Dirección De Programacion	197	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	1.00
TAB15160100627566	244 Equipos Tecnológicos Para La Dirección De Administración	244	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$268,500	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB15160100627731	260 Equipos Tecnológicos Para El Dif Municipal.	260	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,940	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB14160100627106	273 Mobiliario De Los Registros Civiles	273	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,917	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00

Total: 155		ENTIDAD: TABASCO											MUNICIPIO: CENTRO											INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO										
		Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado											
TAB15160100627824	274 Mobiliario Para El Programa Ojo Ciudadano.	274	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,260	\$29,260	\$29,260	\$29,260	\$29,260	\$29,260	\$29,260	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00											
TAB15160100627832	275 Mobiliario De La Coordinación De Asesores.	275	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,390	\$12,341	\$12,341	\$9,351	\$9,351	\$9,351	\$0	75.77	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00											
TAB14160100627109	278 Adquisición De Equipos	278	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$132,126	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	100.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	1.00											
TAB14160100627116	280 Mobiliario De Oficina Para Servicios Municipales.	280	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$348,669	\$348,669	\$348,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00											
TAB16160100626940	332 Reingeniería, Modernización Y Fortalecimiento En La Aplicación De Esquemas De Seguridad En La Comunicación De La Información.	332	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,155,000	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	100.00	\$0	Piezas	640,659	0.00	1.00											
TAB14160200664469	347 Aire Acondicionado Para La Subdirección De Regulación Y Bodega De La Dirección De Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales	347	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00											

Total: 155																							
ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO																							
Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14160200664472	348 Adquisición De 5 Podadoras, 2 Desbrozadoras, 1 Moto Sierra Y 1 Moto Sierra De Extensión, Para El Mantenimiento De Unidades Deportivas	348	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB14160200664474	349 Nobreaks Para La Subdirección De Recursos Materiales Y Servicios Generales	349	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB14160200664482	366 Adquisición De Ventiladores De Pedestal Industrial	366	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB16160200664360	389 Aires Acondicionados Para La Subcoordinación De Comercial Y Servicios De La Coordinación	389	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160200664369	391 Marimbas Para El Centro Cultural Villahermosa	391	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160200664371	392 Adquisición De Transformador Para La Ra. Ismate Y Chilapilla 2da. Sección	392	Ismate y Chilapilla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	100.00	\$0	Piezas	242	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729561	440 Adquisición De Vehículo De La Dirección De Obras Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales	440	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,872,599	\$1,872,599	\$1,872,599	\$1,872,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	146	0.00	0.00
TAB16160300729572	441 Adquisición De Herramientas-Maquinas Y Herramientas	441	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$229,574	\$229,574	\$229,574	\$223,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	148	0.00	0.00
TAB16160300729579	447 Equipamiento Para El Programa Centro En Tu Comunidad	447	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$388,864	\$388,864	\$388,864	\$160,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	78	0.00	0.00
TAB16160300729584	448 Adquisición De Mobiliario Para Oficina Dif Municipal	448	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$353,515	\$353,515	\$353,515	\$294,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	113	0.00	0.00
TAB16160300729594	454 Equipamiento Para La Subdirección De Catastro.	454	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,023,000	\$1,023,000	\$1,023,000	\$59,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	640,359	0.00	0.00
TAB15160300729678	455 Adquisición De Impresora Laserjet De Alta Gama	455	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$2,204	100.00	\$0	Equipamiento	6,000	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729598	458 Adquisición De Nebulizadores Para Programa De Fumigación	458	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160300729603	459 Adquisición De Equipo Y Hardware	459	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$469,336	\$469,336	\$469,336	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$0	13.84	\$0	Equipamiento	25,000	0.00	0.14
TAB16160300729614	477 Mobiliario De Oficina Para La Dirección De Fomento Económico Y Turismo	477	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	25	0.00	0.00
TAB16160300729621	480 Adquisición De Marcador Eléctrico Para Llantas	480	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	6,000	0.00	0.00
TAB16160300729685	491 Mobiliario Y Equipo De Computo Para Oficina De Presidencia	491	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,146	\$67,146	\$67,146	\$59,660	\$39,814	\$39,814	\$0	59.30	\$0	Equipamiento	5	0.00	0.67
TAB16160300729625	492 Adquisición De Vehiculos Utilitarios	492	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	640,359	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160300729691	493 Adquisicion De Equipo De Sonido	493	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$198,658	\$198,658	\$198,658	\$157,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00
TAB15160300729701	520 Adquisicion De Minisplit Para La Oficina Del Director	520	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	0.00
TAB15160300729705	526 Molobomba De Gasolina Para Centro Acuicola	526	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$7,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,400	0.00	0.00
TAB16160300729634	527 Equipo Fotográfico Para La Presidencia Municipal	527	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$153,071	\$153,071	\$153,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	640,320	0.00	0.00
TAB16160300729642	567 Equipo De Sonido	567	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120,000	0.00	0.00
TAB16160300729655	570 Herramientas Para Taller Mecanico	570	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$85,184	\$85,184	\$85,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	353,577	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100626794	K-182 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro	K-187	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,513,202	\$8,513,202	\$6,828,638	\$6,828,638	\$4,506,549	\$4,503,804	\$4,229,170	52.90	\$0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	0.36
TAB16160100626804	K-183 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa	K-183	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,627,782	\$9,738,498	\$7,048,588	\$7,048,588	\$4,627,526	\$4,627,526	\$4,406,000	47.52	\$0	Metros Cuadrados	353,577	0.00	0.46
TAB14160100626945	K-277 Reposición Del Tramo De Tubería Colapsada De Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad, C Laguna Mecocan Esq. C Laguna Covadonga, C Lanuna La Palma Entre	K-277	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,371,608	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	100.00	\$0	Lote	300	0.00	1.00
TAB16160100626811	K-283 Adquisición De Equipos Para Cárcanos A Cargo Del Municipio	K-283	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,644,444	\$3,644,444	\$2,733,333	\$1,356,272	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	81,553	0.00	0.00
TAB16160100626828	K-327 Mantenimiento De Las Luces De Las Fuentes Danzarinas Y Geiser De Plazas De Armas	K-327	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$594,998	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	100.00	\$0	Lote	300,000	0.00	0.53
TAB16160100626852	K-336 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 0 710	K-336	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100 626862	K-337 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 710 Al 1 420	K-337	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626869	K-338 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 420 Al 2 130	K-338	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626876	K-339 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 2 130 Al 3 320	K-339	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626886	K-340 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3 320 Al 4 190	K-340	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626892	K-341 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 4 190 Al 5 020	K-341	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,663,448	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626899	K-342 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 1 600	K-342	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$489,502	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100626912	K-343 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbardo Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 600 Al 3 200	K-343	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$490,544	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100626922	K-344 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbardo Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3 200 Al 4 800	K-344	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$492,594	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100626932	K-345 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbardo Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 4 800 Al 5 800	K-345	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$705,318	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664285	K-357 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbardo Público En Villa Parrilla	K-357	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	100.00	\$0	Piezas	11,779	0.00	1.00
TAB16160200664287	K-358 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbardo Público En Villas Playas Del Rosario (Subteniente Garcia)	K-358	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	100.00	\$0	Piezas	5,087	0.00	1.00
TAB16160200664292	K-359 Rehabilitación Y Mejoramiento De Alumbardo Público En Villa Ocuiltzapollán	K-359	Ocuiltzapollán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	100.00	\$0	Piezas	15,824	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664296	K-360 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Macullepec	K-360	Macullepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	100.00	\$0	Piezas	6,054	0.00	1.00
TAB16160200664297	K-361 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces	K-361	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	100.00	\$0	Piezas	1,639	0.00	1.00
TAB16160200664301	K-362 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Poblado Dos Montes	K-362	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	100.00	\$0	Piezas	1,800	0.00	1.00
TAB14160200664461	K-365 Bombas Sumergibles Que Serán Utilizadas En El Gran Salón Villahermosa Del Parque Tomás Garrido Canabal	K-365	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	100.00	\$0	Piezas	353,577	0.00	1.00
TAB14160200664466	K-367 Mantenimiento De Las Fuentes Danzarinas Del Parque Juárez	K-367	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	100.00	\$0	Lote	300,000	0.00	1.00
TAB16160200664304	K-371 Cerca A Base De Reja De Acero En Tramo 0.000 - 0.460 En Camellón Central Boulevard Adolfo Ruiz Cortines	K-371	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	100.00	\$0	Metros lineales	500,000	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664308	K-372 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Calle Macuspana, Fraccionamiento Plaza Villahermosa	K-372	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$342,896	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160200664309	K-373 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Av. Paseo Villahermosa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa	K-373	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160200664314	K-374 Mantenimiento General Al Musevi, Paseo Tabasco	K-374	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664323	K-375 Reubicación De Reloj Floral, Glorieta Ubicada En Avenida Paseo Tabasco, Periferico Carlos Pellicer Cámara Y Malecón Carlos A. Madrazo	K-375	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,356,955	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664326	K-376 Mantenimiento Con Pintura En Puentes Vehiculares Casa Blanca, Tec. Milenio Y Samarkanda	K-376	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664329	K-379 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Asfáltico, De Las Calles Comalcalco, Huimanguillo Y Teapa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa.	K-379	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO	MUNICIPIO: CENTRO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO										Avance Financiero				Avance Físico						
Información General del Proyecto																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664333	K-381 Mantenimiento General A Las Instalaciones Del Área De Bacheo, Colonia Lindavista	K-381	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$847,501	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664339	K-382 Construcción Integral Del Monumento Al Ing. Leandro Rovirosa Wade. Prol. De Paseo Tabasco Esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Tabasco 2000	K-382	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$942,110	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664341	K-383 Rehabilitación De Las Instalaciones Del Almacén General Del Sas	K-383	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200664343	K-384 Mantenimiento General A Las Instalaciones De Limpia	K-384	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200664346	K-385 Construcción De Bahía Para Estacionamiento En Paseo De La Sierra Esquina Con Calle Centenario, Col. Reforma	K-385	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$346,632	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	100.00	\$0	Lote	500	0.00	1.00
TAB16160200664349	K-386 Adecuación De Rampas De Acceso Y Salida Al Carril De Alta Del Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Col. Tabasco 2000	K-386	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO											Avance Financiero					Avance Físico							
Información General del Proyecto											Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)										
TAB16160200664351	K-388 Suministro Y Colocación De Acometidas Electricas Para El Alumbrado Publico En Blvd Adolfo Ruiz Cortines, Municipio De Centro, Tabasco	K-388	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664355	K-400 Adecuación De Espacio Para Reubicación De La Escultura Clave Morada, Av. Prolongación De Paseo Tabasco, Tabasco 2000	K-400	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB15160200664484	K-408 Suministro Y Aplicación De Pintura Termoplástica En Blvd Adolfo Ruiz Cortines, Para Mejorar La Seguridad Y Movilidad Urbana En El Tramo Comprendido Del Puente Grijalva Al Puente Los	K-408	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300729448	K-439 Desazolve De La Fuente De Captación Ilimitada Villahermosa Sobre El Rio Grijalva	K-439	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,452,587	\$2,452,587	\$1,839,441	\$2,452,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.80
TAB16160300729452	K-449 Adquisición De Arrancadores	K-449	Barrancas y Guanal Tintillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$106,952	\$106,952	\$80,214	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	100.00	\$0	Equipamiento	16,833	0.00	1.00
TAB16160300729459	K-461 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa 1 Av- Paseo Usumacinta	K-461	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$252,600	\$252,600	\$189,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO	MUNICIPIO: CENTRO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO										Avance Financiero				Avance Físico						
Información General del Proyecto																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729466	K-462 Construcción De Bahías De Transporte Público En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Ii Av. Paseo Usumacinta.	K-462	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$213,004	\$213,004	\$159,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.00
TAB16160300729470	K-463 Construcción De Bahías De Transporte Público En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Iii Av. Paseo Usumacinta.	K-463	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$217,434	\$217,434	\$163,076	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.25
TAB16160300729474	K-464 Construcción De Bahías De Transporte Público En Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Iv Av. Paseo Usumacinta.	K-464	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$182,581	\$182,581	\$136,935	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.15
TAB16160300729479	K-465 Construcción De Bahías De Transporte Público En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa V Av. Paseo Usumacinta	K-465	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$199,452	\$199,452	\$149,589	\$198,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.10
TAB16160300729489	K-466 Construcción De Bahías De Transporte Público En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Vi Av. Paseo Usumacinta.	K-466	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$213,122	\$213,122	\$159,841	\$212,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.10
TAB16160300729505	K-473 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Público De Av. Universidad, Tramo Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez-Av. Del Mar	K-473	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,718,056	\$7,718,056	\$5,788,542	\$7,715,789	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.10

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729535	K-475 Predio Para La Construcción De Las Instituciones Del Cárcamo Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	K-475	Anacleo Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,153	0.00	0.00
TAB16160300729545	K-476 Arrancadores Para Planta Potabilizadora La Isla I	K-476	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$377,040	\$377,040	\$282,780	\$364,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	39,868	0.00	0.00
TAB16160300729553	K-576 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Carcamos, Municipio De Centro	K-576	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,496,125	\$2,496,125	\$1,872,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	373,577	0.00	0.00
TAB16160300729736	K-469 270041me001 Construcción Integral De La Calle Esmeralda Y Topacio, Col. Gaviotas Sur Sector Armenia.	K-469	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,958,588	\$2,958,588	\$0	\$2,852,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	0.25
TAB16160300729753	K-470 270041me002 Construcción Integral De La Calle Diamante Col. Gaviotas Sur Sector Armenia.	K-470	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,465,491	\$2,465,491	\$0	\$2,389,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	0.20
TAB16160300730126	K-518 Rehabilitación De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Raices, Fracc. El Triunfo La Manga II	K-518	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,327,466	\$1,327,466	\$530,986	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,271	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730135	K-521 Construcción De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De La Barrera De La Col. Francisco Villa	K-521	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,127,450	\$3,127,450	\$1,250,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,993	0.00	0.00
TAB16160300730144	K-529 Construcción De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Jesus Carranza Col. Vicente Guerrero.	K-529	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,583,920	\$1,583,920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730148	K-530 Construcción De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Azucena Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-530	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$618,144	\$618,144	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730158	K-531 Construcción De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas. En Calle Inocente Vazquez Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-531	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$885,363	\$885,363	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730162	K-532 Construcción De Pavimento Hidraulico. Guarnición De Banquetas En Calle Las Rosas Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-532	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$799,198	\$799,198	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730166	K-533 Construcción De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Tres Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-533	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$759,721	\$759,721	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730172	K-534 Construcción De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Uno, Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-534	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$749,569	\$749,569	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730177	K-535 Construcción De Pavimento Hidraulico Guarnición Y Banquetas En Calle Juan Bautista Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-535	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,721,285	\$1,721,285	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730181	K-536 Construcción De Pavimento Hdsraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Esperanza, Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos.	K-536	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$520,578	\$520,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730189	K-537 Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Genaro Villa Mil	K-537	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$354,178	\$354,178	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00
TAB16160300730194	K-539 Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Jose Carrera.	K-539	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$514,121	\$514,121	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00
TAB16160300730200	K-540 Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Los Ramos.	K-540	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$422,343	\$422,343	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730205	K-541 Pavimentacion De Pavimento Hidraulico De Calle: Manuel Carrera.	K-541	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,860,826	\$1,860,826	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00
TAB16160300731593	K-542 Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Rosa Vazquez	K-542	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,084	\$300,084	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00
TAB16160300730219	K-543 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle: Porfirio Diaz, Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-543	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$378,687	\$378,687	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00
TAB16160300730232	K-544 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle: Ignacio Alende Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-544	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$603,458	\$603,458	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00
TAB16160300730240	K-545 Construccion De Pavimento Hidraulico. Calle: Moctezuma Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-545	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$603,458	\$603,458	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00
TAB16160300730251	K-546 Construccion De Pavimento Hidraulico. Calle: Bachilleres, Villa Tamulte De Las Sabanas	K-546	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$588,846	\$588,846	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730265	K-547 Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza.	K-547	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,324,938	\$2,324,938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,773	0.00	0.00
TAB16160300730271	K-548 Construccion De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Centia Col. Roberto Madrazo	K-548	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$694,644	\$694,644	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730290	K-549 Construccion De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata Col. Vicente Guerrero	K-549	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,389,289	\$1,389,289	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730294	K-550 Construccion De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo, Col. Vicente Guerrero.	K-550	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,097,430	\$1,097,430	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	0.00
TAB16160300730311	K-551 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones En Banquetas En Calle Benito Juarez Garcia Entre Calle Agustin Melgar Y Jose María Morelos Y Pavon Col. Francisco Villa.	K-551	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$355,690	\$3,355,690	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,993	0.00	0.00
TAB16160300730318	K-552 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Av. La Lima, Ra. La Lima	K-552	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,627,316	\$3,627,316	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730325	K-553 Construcción De Pavimento Hidraulico Calle Gregorio Mendez Magaña	K-553	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,028,029	\$3,028,029	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,359	0.00	0.00
TAB16160300730350	K-554 Construcción De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende.	K-554	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,350,585	\$2,350,585	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,359	0.00	0.00
TAB16160200664496	K-370 Construcción De La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario. Calle Hermenegildo Galeana Fraccionamiento Invitab Col. Miguel Hidalgo Etapa I	K-370	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,469,218	\$2,469,218	\$2,469,218	\$2,469,218	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,045,018	96.47	\$0	Lote	0	0.00	0.25
TAB16160300729769	K-436 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso Por Tubería Existente. Col. Triunfo La Manga II	K-436	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,516,166	\$2,516,166	\$2,516,166	\$2,516,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,164	0.00	0.02
TAB16160300729775	K-471 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usumacinta, Del Tramo Monumento Andres Sanchez Macallanez. Fuente	K-471	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,116,333	\$11,116,333	\$11,116,333	\$11,110,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.05
TAB16160300729786	K-472 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico De Av. Usumacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Periferico Carlos Pellicer Camara	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,928,977	\$5,928,977	\$5,928,977	\$5,925,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.04

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160300729792	K-474 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usumacinta	K-474	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,345,616	\$1,345,616	\$1,345,616	\$1,340,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.03
TAB15160100626965	K-184 (K-677) Pavimentación De Camino Principal En La Ra. La Manga li, Municipio De Centro, Tabasco.	K-184	La Manga 2da. Sección (El Jobal)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,886,288	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,292	0.00	1.00
TAB15160100626977	K-185 (K-678) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Rancharía Medellín Y Madero 4ta. Sección, Municipio De Centro Tabasco.	K-185	Medellin y Madero 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,444,724	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	774	0.00	1.00
TAB15160100627036	X-186 (K-695) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Rancharía Medellín Y Madero 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco.	K-185	Medellin y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	877	0.00	1.00
TAB16160300729799	K-500 Rehabilitacion Del Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Cucuyulapa, Fracc. El Triunfo La Manga li	K-500	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,686,862	\$1,686,862	\$1,686,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,271	0.00	0.00
TAB16160300729805	K-501 Reabilitacion De Pavimento Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas En Calle Chorole Fracc. El Triunfo La Manga li.	K-501	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,258,424	\$1,258,424	\$1,258,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,271	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729809	K-502 Rehabilitación Del Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calles Corozal, Fracc. El Triunfo La Manga li	K-502	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,189,323	\$1,189,323	\$1,189,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,271	0.00	0.00
TAB16160300731581	K-503 Rehabilitación De Pavimento Hidráulico. Guarniciones Y Banquetas En La Calle Chacle, Fracc. El Triunfo La Manga li	K-503	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,410,474	\$1,410,474	\$1,410,474	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,271	0.00	0.00
TAB16160300729821	K-504 Repavimentación Del Circuito La Gloria Municipio De Centro Tabasco.	K-504	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,501,333	\$3,501,333	\$3,501,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,153	0.00	0.00
TAB16160300729824	K-505 Repavimentación Asfáltica En El Municipio De Centro Tabasco.	K-505	Medellin y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$724,258	\$724,258	\$724,258	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,524	0.00	0.00
TAB16160300729830	K-506 Pavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Centro Tabasco	K-506	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,299,200	\$1,299,200	\$1,299,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
TAB16160300730019	K-507 Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Tomas Garrido, Municipio , De Centro Tabasco.	K-507	Ixtacomitan 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,299,200	\$1,299,200	\$1,299,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,243	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero					Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730025	K-508 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle San Juan Bautista, Municipio De Centro Tabasco.	K-508	La Huasteca 2ta. Sección (Alvarado la Raya)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,266,720	\$1,266,720	\$1,266,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,375	0.00	0.00
TAB16160300730031	K-509 Pavimentacion Asfaltica Ciurcuito La Gloria.	K-509	Lazaro Cardenas 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,848,932	\$4,848,932	\$4,848,932	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,755	0.00	0.00
TAB16160300730043	K-510 Pavimentacion Asfaltica De La Calle Principal De La Rancheria Chacte (Segunda Etapa)	k-510	Chacté	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,398,483	\$5,398,483	\$5,398,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	0.00
TAB16160300730059	K-511 Reconstrucción De Pavimento Asfaltico (Camino Gonzalez Punta Brava)	K-511	González 1ra. Sección (Punta Brava)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,249,590	\$5,249,590	\$5,249,590	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	635	0.00	0.00
TAB16160300730071	K-512 Pavimentacion Asfaltica De Acceso Principal Villa Pueblo Nuevo De Las Raices (755mx8.00m) En El Municipio De Centro Tabasco.	K-512	Pueblo Nuevo de las Raices	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,718,000	\$2,718,000	\$2,718,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,484	0.00	0.00
TAB16160300730079	K-513 Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Oscar Ascencio, Municipio De Centro Tabasco.	K-513	Anacleto Canabal 1ra Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,586,005	\$1,586,005	\$1,586,005	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00

Total: 155

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto

Avance Financiero


Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730090	K-514 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Periodista Tabasqueño, Municipio De Centro Tabasco.	K-514	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,586,518	\$1,586,518	\$1,586,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	0.00
TAB16160300730099	K-515 Construcción De Pavimento Hidráulico. Guarniciones Y Banquetas En La Calle Flores Del Tropicó.	K-515	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,531,584	\$2,531,584	\$2,531,584	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
TAB16160300730107	K-516 Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En El Municipio De Centro Tabasco	K-516	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,334,464	\$1,334,464	\$1,334,464	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
TAB16160300730112	K-517 Pavimentación De Concreto Hidráulico. Calle Pino Suarez En El Municipio De Centro Tabasco.	K-517	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,299,200	\$1,299,200	\$1,299,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
TAB16160200664499	K-416 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Progreso Entre Morelos Y Libertad, Col. Atasta	K-416	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,928,615	\$2,928,615	\$1,600,000	\$2,883,987	\$560,516	\$560,516	\$181,114	19.14	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Centro
somos todos

El Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO NIVEL FINANCIERO

NIVEL FINANCIERO - TOTALES VALIDADOS

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

TERCER TRIMESTRE 2016

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripcion	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripcion	Rendimiento Financiero	Rcintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	\$ 0.00	\$ 241,989.44	\$ 0.00	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 289.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,339,400.86	\$ 5,339,400.86	\$ 3,205,944.13	\$ 1,176,131.47	\$ 1,176,131.47	\$ 1,176,131.47
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048	Programa Habitat	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,057,247.00	\$ 0.00	\$ 5,327,968.88	\$ 76,060.00	\$ 76,060.00	\$ 0.00
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 10,737.58	\$ 0.00	\$ 347,491,708.00	\$ 347,251,327.00	\$ 260,175,996.01	\$ 270,243,565.56	\$ 227,793,341.13	\$ 227,790,595.99	\$ 226,249,475.37
Validado	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,292,532.26	\$ 2,292,532.26	\$ 1,943,863.06	\$ 1,943,863.06	\$ 1,943,863.06	\$ 1,943,863.06
Validado	2016	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	1-003	Conservacion y operacion de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	\$ 9,816.52	\$ 0.00	\$ 31,549,735.00	\$ 31,549,735.00	\$ 25,874,358.93	\$ 379,670.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 1.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,626,015.80	\$ 2,626,015.80	\$ 2,560,262.31	\$ 2,375,792.76	\$ 2,375,792.76	\$ 2,173,330.29
Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 7,068.10	\$ 0.00	\$ 60,443,300.00	\$ 60,249,066.00	\$ 54,224,163.00	\$ 10,039,481.56	\$ 2,644,592.03	\$ 2,644,592.03	\$ 1,789,289.90
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U027	Programas Regionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,454,915.85	\$ 1,781,966.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	11132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,934,000.00	\$ 5,934,000.00	\$ 2,883,986.99	\$ 560,516.07	\$ 560,516.07	\$ 181,114.05
Validado	2015	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	1003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPLIFE)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,921,934.08	\$ 7,921,934.08	\$ 7,189,640.00	\$ 2,089,888.65	\$ 2,089,888.65	\$ 0.00
Validado	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 240,984.18	\$ 240,984.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	11076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,131,701.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	11130	Fortalecimiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,299,387.12	\$ 41,299,387.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 791,184.85	\$ 791,184.85	\$ 502,790.40	\$ 502,790.40	\$ 502,790.40	\$ 502,790.40
Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	11093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,770,647.22	\$ 11,770,647.22	\$ 8,441,893.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	11093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,953,163.60	\$ 14,953,163.60	\$ 14,920,003.54	\$ 2,382,046.28	\$ 2,382,046.28	\$ 2,045,018.12

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		240,984.18	240,984.18				
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		240,984.18	240,984.18				
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		791,184.85	791,184.85	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		288,394.45	288,394.45				
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		2,292,532.26	2,292,532.26	1,943,863.06	1,943,863.06	1,943,863.06	1,943,863.06
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		843.90	843.90	843.90	843.90	843.90	843.90

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES		580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y F STANTERIA		413,128.08	413,128.08	64,458.88	64,458.88	64,458.88	64,458.88
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		66,208.00	66,208.00	66,208.00	66,208.00	66,208.00	66,208.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	569 - OTROS EQUIPOS		189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
PERIODO: Tercer Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios												AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	1,363,841.87	1,363,841.87	1,363,841.87	1,363,841.87	1,363,841.87	1,363,841.87
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	7,921,934.08	7,921,934.08	7,189,640.00	2,089,888.65	2,089,888.65	-
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	179,643.43	179,643.43	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	7,742,290.65	7,742,290.65	7,189,640.00	2,089,888.65	2,089,888.65	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	14,953,163.60	14,953,163.60	14,920,003.54	2,382,046.28	2,382,046.28	2,045,018.12
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	21,997.08	21,997.08	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	2,469,217.59	2,469,217.59	2,469,217.59	2,382,046.28	2,382,046.28	2,045,018.12

ENTIDAD: Tabasco																	
MUNICIPIO: Centro																	
ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
PERIODO: Tercer Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios																	
PARTIDA																	
AVANCE FINANCIERO																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE FERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	12,461,948.93	12,461,948.93	12,450,785.95	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0	\$241,989		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	-	241,989.44	241,989.44	241,989.44	241,989.44	241,989.44	241,989.44
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSION	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$290	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	5,339,400.86	5,339,400.86	3,205,944.13	1,176,131.47	1,176,131.47	1,176,131.47
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	1,176,131.47	1,176,131.47	1,176,131.47	1,176,131.47	1,176,131.47	1,176,131.47
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	-	2,112,656.71	2,112,656.71	-	-	-	-

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	20,800.02	20,800.02	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	730,250.00	730,250.00	730,250.00	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$2	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-	2,626,015.80	2,626,015.80	2,560,262.31	2,375,792.76	2,375,792.76	2,173,330.29
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	711 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	2,990.00	2,990.00	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	2,743.66	2,743.66	-	-	-	-

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	52,793.96	52,793.96	51,159.97	37,793.96	37,793.96	28,443.20
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	275,165.92	275,165.92	269,330.47	269,330.47	269,330.47	92,722.56
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	31,500.00	31,500.00	22,983.40	16,503.80	16,503.80	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	198,657.73	198,657.73	157,173.94	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	10,000.00	10,000.00	7,450.00	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$9.817	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		31,549,735.00	31,549,735.00	25,874,358.93	379,670.09	-	-	-

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
PERIODO: Tercer Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		1,518,643.25	1,518,643.25	379,670.09			
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSION	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31,549.735.00	30,031,091.75	24,355,715.68				
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		6,057,247.00		5,327,968.88	76,060.00	76,060.00	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		633,168.00		85,711.20	76,060.00	76,060.00	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		5,424,079.00		5,242,257.68			
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		4,454,915.85	1,781,966.33				
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,454,915.85	1,781,966.33				

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Tercer Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA						AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		-	31,131,701.70	-	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	0.01	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	31,131,701.69	-	-	-	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		-	11,770,647.22	11,770,647.22	8,441,893.27	-	-	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	3,325,504.75	3,325,504.75	-	-	-	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	2,516,165.67	2,516,165.67	2,516,165.67	-	-	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	5,928,976.80	5,928,976.80	5,925,727.60	-	-	

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			41,299,387.12	41,299,387.12				
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,110,816.00	1,110,816.00				
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		40,188,571.12	40,188,571.12				
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			5,934,000.00	5,934,000.00	2,883,986.99	560,516.07	560,516.07	181,114.05
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		3,005,385.39	3,005,385.39				
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,928,614.61	2,928,614.61	2,883,986.99	560,516.07	560,516.07	181,114.05
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$7,068	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		60,443,300.00	60,249,066.00	54,224,163.00	10,039,481.56	2,644,592.03	2,644,592.03	1,789,289.90

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Tercer Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1- GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	-	4,466,808.53	4,466,808.53	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	60,443,300.00	18,545,422.46	12,520,519.46	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2- GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,198,500.00	1,198,500.00	1,198,498.78	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2- GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	15,771,100.32	15,771,100.32	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2- GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	9,000,003.83	9,000,003.83	8,840,982.78	2,644,592.03	2,644,592.03	1,789,289.90
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2- GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	11,267,230.86	11,267,230.86	-	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$10.738	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		347,491,708.00	347,251,327.00	260,175,996.01	270,243,565.56	227,793,341.13	227,790,595.99	226,249,475.37

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,348,785.72	5,065,962.28	3,799,471.71	5,065,962.28	2,514,557.50	2,514,557.50	2,277,690.85
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	621,896.48	611,697.63	458,773.22	611,697.63	337,990.47	337,990.47	308,799.92
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74,500.00	75,409.28	56,556.96	60,785.44	60,785.44	60,785.44	23,445.69
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	96,000.00	87,660.74	65,745.56	86,106.80	86,106.80	86,106.80	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,790,000.00	6,113,257.80	3,887,873.86	3,887,873.86	2,866,765.99	2,866,765.99	2,866,765.99
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000,000.00	2,275,011.06	1,706,258.30	1,625,149.39	1,177,197.99	1,177,197.99	1,177,197.99
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000.00	41,336.95	31,002.71	28,993.58	28,993.58	28,993.58	12,912.98

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	3,987,268.82	2,990,451.61	3,984,774.36	3,984,774.36	3,984,774.36	3,977,565.54
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,000.00	779,704.98	584,778.74	466,168.57	269,742.17	269,742.17	269,742.17
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,100.00	88,129.49	66,097.12	60,294.77	47,249.41	47,249.41	24,564.82
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS,	48,000.00	61,248.00	45,936.00	50,504.09	40,567.36	40,567.36	40,567.36
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		6,960.00	5,220.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,402,602.00	2,824,902.19	1,622,347.10	1,622,347.10	1,580,242.49	1,580,242.49	1,519,559.63
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	14,902.82	11,177.12	8,947.08	8,947.08	6,201.94	6,201.94

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								
			Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	2/4 - PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00	2,030.00	1,522.50	1,384.46	406.00	406.00	406.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	223,000.00	266,258.06	199,693.54	219,716.73	102,829.13	102,829.13	102,829.13
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	196,473,398.01	200,941,269.01	150,705,951.76	154,479,068.98	150,603,426.00	150,603,426.00	150,603,426.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	280,000.00	210,000.00	69,600.00	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	907,000.00	1,207,456.63	905,592.47	560,228.26	560,228.25	560,228.25	560,228.25
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	14,780,000.00	14,479,543.37	9,640,076.94	5,821,088.00	5,751,730.00	5,751,730.00	5,751,730.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	75,812,929.79	6,023,280.36	-	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	-	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	25,548,530.00	23,419,484.00	10,949,367.51	23,419,484.00	10,949,367.51	10,949,367.51	10,949,367.51
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,828,866.00	17,957,912.00	12,591,459.75	17,957,912.00	12,591,459.75	12,591,459.75	12,591,459.75
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	657,218.68	657,218.68	315,051.98	20,880.00	20,880.00	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	51,420.21	51,420.21	17,140.07	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	872,945.36	872,945.36	872,941.35	812,945.36	812,945.36	785,569.36

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro


PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA								AVANCE FINANCIERO			
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	312,956.32	312,956.32	206,914.41	63,556.32	63,556.32	63,556.32				
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	106,000.00	106,000.00	-	-	-	-				
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	185,470.82	185,470.82	16,704.00	16,704.00	16,704.00	-				
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00				
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	2,872,599.36	2,872,599.36	2,872,539.46	-	-	-				
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	79,137.84	79,137.84	79,137.84	79,137.84	79,137.84	79,137.84				
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	640,000.00	640,000.00	-	-	-	-				

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																			
PERIODO: Tercer Trimestre 2016																			
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA							AVANCE FINANCIERO		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	1,578,817.63	1,578,817.63	1,566,597.53	1,201,777.53	1,201,777.53	1,201,777.53		
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	314,758.07	314,758.07	223,174.43	-	-	-		
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	569 - OTROS EQUIPOS	-	5,808,840.45	5,808,840.45	3,207,448.52	1,836,176.53	1,836,176.53	856,176.53		
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	581 - TERRENOS	-	1,620,000.00	1,620,000.00	-	-	-	-		
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	591 - SOFTWARE	-	403,680.00	403,680.00	-	-	-	-		
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	6,817,464.37	6,817,464.37	6,817,464.37	6,817,464.37	6,817,464.37	6,817,464.37		
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	28,354,337.88	28,354,337.88	27,484,534.45	19,358,089.56	19,358,089.56	19,358,089.56		

ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Centro ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016


Descripción de Programas Presupuestarios										AVANCE FINANCIERO							
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		4,948,712.20	4,948,712.20	2,452,587.43			
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSION	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34


 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



DIRECCIÓN
 DE PROGRAMACION


 EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Centro
somos todos
El Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO INDICADORES FAIS Y FORTAMUN

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario										Indicadores			Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	0	9.09	N/A	SE FIRMO CONVENIO PRODIMDF CON SEDESOL PARA CREAR UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	33.33	0	0	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA SERÁN REGISTRADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	66.67	90.9	136.34	SE AUTORIZARON MENOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE

Programa Presupuestario										Indicadores			Meta y Avance al periodo					
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	26.5		N/A	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.75	.59	78.67	SE RECAUDARON MAS RECURSOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.84		N/A	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	96.2	96.2	SE HAN AUTORIZADO NUEVOS PROYECTOS QUE AUN NO CUENTA CON AVANCE EN EL EJERCICIO.

Programa Presupuestario						Indicadores				Meta y Avance al periodo								
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	72.7	65.7	90.37	EXISTEN PROYECTOS DE RECIENTE CREACIÓN QUE NO HA INICIADO SU EJERCICIO.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLÁCE RESPONSABLE DEL SFU

EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
-------------------------	--	------	---	------------------------------------	---	------------------------	---------

Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
-----------	-----------------------	---	--	-------------------------	--

RESULTADOS

INDICADORES

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Annual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	9.09	N/A	Municipal
27-TABASCO						0.00	0.00	9.09	N/A	Centro
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.33	33.33	0.00	0.00	Municipal
27-TABASCO						33.33	33.33	0.00	0.00	Centro
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.67	66.67	90.90	136.34	Municipal
27-TABASCO						66.67	66.67	90.90	136.34	Centro

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

4 - Centro SE FIRMO CONVENIO PRODIMDF CON SEDESOL PARA CREAR UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

4 - Centro LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA SERÁN REGISTRADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

4 - Centro SE AUTORIZARON MENOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE

ROBERTO JESÚS DIAZ SUAREZ
ENLACE RESPONSABLE SFU



EDGAR DIAZ MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades Dependencia para	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto del Fondo "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	96.20	96.20	Municipal
27-TABASCO						100.00	100.00	96.20	96.20	4 - Centro
Fin	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	26.50	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO						26.50	N/A	N/A	N/A	4 - Centro
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Indice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	72.70	65.70	90.37	Municipal
27-TABASCO						100.00	72.70	65.70	90.37	4 - Centro
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Indice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.84	0.75	0.59	78.67	Municipal
27-TABASCO						0.84	0.75	0.59	78.67	4 - Centro

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
-------------------------	----------------	------	----	---	----------------	------------------------------------	---	------------------------	---------

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de avance en las metas

4 - Centro SE HAN AUTORIZADO NUEVOS PROYECTOS QUE AUN NO CUENTA CON AVANCE EN EL EJERCICIO.

Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada

Sin información

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

4 - Centro

Índice en el Ejercicio de Recursos

4 - Centro EXISTEN PROYECTOS DE RECIENTE CREACIÓN QUE NO HA INICIADO SU EJERCICIO.

Índice de Dependencia Financiera


4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE



ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE SFU



**DIRECCIÓN
DE PROGRAMACION**



EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN