


Centro
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

CUARTO TRIMESTRE

2016



Centro

somos todos

Avanzamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO

NIVEL PROYECTO

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14160100627049	197 Aire Acondicionado Para La Dirección De Programacion	197	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	1.00
TAB15160100627566	244 Equipos Tecnológicos Para La Dirección De Administracion	244	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$268,500	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	\$76,135	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB15160100627731	260 Equipos Tecnológicos Para El Dif Municipal.	260	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,940	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB14160100627106	273 Mobiliario De Los Registros Civiles	273	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,917	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	\$64,459	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB15160100627824	274 Mobiliario Para El Programa Ojo Ciudadano.	274	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,260	\$28,443	\$28,443	\$28,443	\$28,443	\$28,443	\$28,443	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00
TAB15160100627832	275 Mobiliario De La Coordinación De Asesores.	275	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,390	\$9,351	\$9,351	\$9,351	\$9,351	\$9,351	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14160100627109	278 Adquisición De Equipos	278	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$132,126	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	\$126,895	100.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	1.00
TAB14160100627116	280 Mobiliario De Oficina Para Servicios Municipales.	280	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$348,669	\$346,633	\$346,633	\$346,633	\$346,633	\$346,633	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB16160100626940	332 Reingeniería, Modernización Y Fortalecimiento En La Aplicación De Esquemas De Seguridad En La Comunicación De La Información.	332	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,155,000	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	\$2,044,918	100.00	\$0	Piezas	640,659	0.00	1.00
TAB14160200664469	347 Aire Acondicionado Para La Subdirección De Regulación Y Bodega De La Dirección De Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales	347	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB14160200664472	348 Adquisición De 5 Podadoras, 2 Desbrozadoras, 1 Moto Sierra Y 1 Moto Sierra De Extensión, Para El Mantenimiento De Unidades Deportivas	348	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	\$127,020	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB14160200664474	349 Nobreaks Para La Subdirección De Recursos Materiales Y Servicios Generales	349	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB14160200664482	366 Adquisición De Ventiladores De Pedestal Industrial	366	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	1.00
TAB16160200664360	389 Aires Acondicionados Para La Subcoordinación De Comercial Y Servicios De La Coordinación	389	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	\$63,556	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160200664369	391 Marimbas Para El Centro Cultural Villahermosa	391	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	\$67,512	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160200664371	392 Adquisición De Transformador Para La Ra. Ismate Y Chilapilla 2da. Sección	392	Ismate y Chilapilla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	\$40,556	100.00	\$0	Piezas	242	0.00	1.00
TAB16160300729561	440 Adquisición De Vehículo De La Dirección De Obras Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales	440	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,872,599	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	\$1,872,540	100.00	\$0	Vehículos	146	0.00	1.00
TAB16160300729572	441 Adquisición De Herramientas-Maquinarias Y Herramientas	441	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$229,574	\$223,174	\$223,174	\$223,174	\$223,174	\$223,174	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	148	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729579	447 Equipamiento Para El Programa Centro En Tu Comunidad	447	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$388,864	\$230,157	\$230,157	\$230,157	\$230,157	\$230,157	\$191,097	100.00	\$0	Piezas	78	0.00	1.00
TAB16160300729584	448 Adquisición De Mobiliario Para Oficina Dtl Municipal	448	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$353,515	\$345,756	\$345,756	\$345,756	\$345,756	\$345,756	\$294,172	100.00	\$0	Piezas	113	0.00	1.00
TAB16160300729584	454 Equipamiento Para La Subdireccion De Catastro.	454	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,023,000	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	100.00	\$0	Equipamiento	640,359	0.00	1.00
TAB16160300729578	455 Adquisición De Impresora Laserjet De Alta Gama	455	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$155,501	\$2,204	100.00	\$0	Equipamiento	6,000	0.00	1.00
TAB16160300729598	458 Adquisición De Nebulizadores Para Programa De Fumigación	458	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160300729603	459 Adquisición De Equipo Y Hardware	459	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$469,336	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	100.00	\$0	Equipamiento	25,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729614	477 Mobiliario De Oficina Para La Dirección De Fomento Económico Y Turismo	477	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$200,000	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$0	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	1.00
TAB16160300 729621	480 Adquisición De Marcador Eléctrico Para Llantas	480	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Equipamiento	6,000	0.00	1.00
TAB15160300 729685	491 Mobiliario Y Equipo De Computo Para Oficina De Presidencia	491	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$67,146	\$66,498	\$66,498	\$66,498	\$66,498	\$66,498	\$39,814	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	1.00
TAB16160300 729625	492 Adquisición De Vehículos Utilitarios	492	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Vehículos	640,359	0.00	1.00
TAB15160300 729691	493 Adquisición De Equipo De Sonido	493	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$198,658	\$198,657	\$198,657	\$198,657	\$198,657	\$198,657	\$0	100.00	\$0	Piezas	20,000	0.00	1.00
TAB15160300 729705	526 Motobomba De Gasolina Para Centro Acuicola	526	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000	\$7,450	\$7,450	\$7,450	\$7,450	\$7,450	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	1,400	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729634	527 Equipo Fotográfico Para La Presidencia Municipal	527	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$153,071	\$153,070	\$153,070	\$153,070	\$153,070	\$153,070	\$153,070	100.00	\$0	Piezas	640,320	0.00	1.00
TAB16160300 729655	570 Herramientas Para Taller Mecanico	570	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$85,184	\$83,304	\$83,304	\$83,304	\$83,304	\$83,304	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	353,577	0.00	1.00
TAB16160400 813049	615 Pinta Rayas.	615	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$165,041	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	643,847	0.00	1.00
TAB16160400 813987	630 Adquisicion De 15 Vehiculos Recolectores Para Manejo De Residuos Solidos Urbanos En El Municipio De Centro Tabasco.	630	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$29,948,880	\$0	100.00	\$0	Vehículos	755,416	0.00	1.00
TAB16160400 813056	634 Sistema De Circuito Cerrado De Televisión Para Cárcamo La Pólvora Y Tabasco	634	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	En Ejecución	2016	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$127,670	\$0	100.00	\$0	Equipo de seguridad	65,000	0.00	1.00
TAB16160400 813063	643 Equipo De Aire Acondicionado De 3 Tr Para La Coordinación De Salud	643	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$93,876	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	640,359	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813070	646 Equipamiento Del Sistema De Cobro Y Area De Fiscalizacion .	646	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$218,350	\$216,089	\$216,089	\$216,089	\$216,089	\$216,089	\$0	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB16160200 705683	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Domingo Méndez Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 116993	116993	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	\$1,095,621	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,319	100.00	100.00
TAB16160200 700157	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Monal Segunda Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 117002	117002	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$878,540	\$878,540	\$878,540	\$878,540	\$878,540	\$878,540	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,319	100.00	100.00
TAB16160200 711074	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Villahermosa Entre Calle Monal Segunda Y Calle Domingo Méndez Sector - 117005	117005	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,570,525	\$1,570,525	\$1,570,525	\$363,589	\$363,589	\$289,547	23.15	\$0	Metros Cuadros	2,319	100.00	30.00
TAB16160200 705684	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Andador Prol Villahermosa Sector Monal Col Gaviotas Sur - 126499	126499	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$866,837	\$866,837	\$866,837	\$866,837	\$866,837	\$866,837	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,989	100.00	100.00
TAB15160200 694698	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Tamulte De Las Sabanas - 130257	130257	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	\$1,176,131	100.00	\$0	Otros	4,970	100.00	100.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300799128	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluye Instalaciones - 304404	304404	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,931,878	\$7,931,878	\$7,931,878	\$830,949	\$830,949	\$0	10.48	\$0	Otros	5,119	100.00	19.00
TAB16160300799509	Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Guásimo Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 304901	304901	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$569,958	\$569,958	\$569,958	\$569,958	\$569,958	\$569,958	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,319	100.00	100.00
TAB16160300799124	Construcción De Cárcamos Incluye Instalaciones - 305053	305053	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,563,788	\$2,563,788	\$2,563,788	\$81,974	\$81,974	\$81,974	3.20	\$0	Otros	5,119	100.00	7.00
TAB16160300799123	Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Oriente - 305221	305221	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,726,526	\$7,726,526	\$7,726,526	\$7,726,526	\$679,644	\$679,644	\$679,644	8.80	\$0	Otros	5,119	0.00	31.00
TAB16160300799125	Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Poniente - 305472	305472	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,865,441	\$6,865,441	\$6,865,441	\$6,865,441	\$1,279,333	\$1,279,333	\$742,588	18.63	\$0	Otros	5,119	0.00	30.00
TAB16160300799122	Construcción De Cárcamo Incluye Línea De Presión - 305708	305708	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,419,707	\$4,419,707	\$4,419,707	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,119	100.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300799127	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo B - 305834	305834	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,800,085	\$7,437,738	\$7,437,738	\$7,437,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,119	0.00	0.00
TAB16160300799126	Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo A - 305945	305945	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,522,950	\$6,212,220	\$6,212,220	\$6,212,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,119	0.00	0.00
TAB16160300798513	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle María Teresa Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 306403	306403	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$728,728	\$728,728	\$728,728	\$728,728	\$728,728	\$728,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160300798510	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Cerrada De Vidal Col Gaviotas Sur - 310058	310058	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$728,592	\$728,592	\$728,592	\$728,592	\$728,592	\$728,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160300798511	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Girasol Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 310101	310101	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$706,335	\$706,335	\$706,335	\$706,335	\$706,335	\$706,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00
TAB16160300798514	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Florida Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 310155	310155	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$790,206	\$790,206	\$790,206	\$790,206	\$790,206	\$790,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,319	100.00	100.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300798512	Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Callejón Alcatraz Sector Coquitos Colonia Gaviotas Sur - 310185	310185	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$485,931	\$485,931	\$485,931	\$485,931	\$485,931	\$485,931	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,319	100.00	100.00
TAB16160100626794	K-182 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro	K-182	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,513,202	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,423,168	\$8,131,566	100.00	\$0	Metros Cuadros	640,359	0.00	1.00
TAB16160100626804	K-183 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa	K-183	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,627,782	\$9,064,716	\$9,064,716	\$9,064,716	\$9,064,716	\$9,064,716	\$7,589,405	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB15160100626965	K-184 (K-677) Pavimentación De Camino Principal En La Ra. La Manga li, Municipio De Centro, Tabasco.	K-184	La Manga 2da. Sección (El Jobal)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,886,288	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	\$8,884,979	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,292	0.00	1.00
TAB15160100626977	K-185 (K-678) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Rancheria Medellín Y Madero 4ta. Sección, Municipio De Centro Tabasco.	K-185	Medellin y Madero 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,444,724	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	\$10,204,043	100.00	\$0	Metros Cuadros	774	0.00	1.00
TAB15160100627036	K-186 (K-695) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Rancheria Medellín Y Madero 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco.	K-186	Medellin y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	\$14,200,328	100.00	\$0	Metros Cuadros	877	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100 626945	K-277 Reposición Del Tramo De Tubería Colapsada De Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad, C Laguna Mecocan Esq. C Laguna Covadonga, C Laguna La Palma Entre	K-277	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,371,608	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	\$1,363,842	100.00	\$0	Lote	300	0.00	1.00
TAB16160100 626811	K-283 Adquisición De Equipos Para Cárcamos A Cargo Del Municipio	K-283	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,644,444	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	\$1,356,272	100.00	\$0	Equipamiento	81,553	0.00	1.00
TAB16160100 626828	K-327 Mantenimiento De Las Luces De Las Fuentes Danzarinas Y Geiser De Plazas De Armas	K-327	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$594,998	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	\$773,053	100.00	\$0	Lote	300,000	0.00	1.00
TAB16160100 626852	K-336 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 0 710	K-336	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	\$1,663,047	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626862	K-337 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 710 Al 1 420	K-337	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	\$1,513,340	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626869	K-338 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 420 Al 2 130	K-338	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	\$1,494,544	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100 626876	K-339 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 2 130 Al 3 320	K-339	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	\$1,495,214	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626886	K-340 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3.320 Al 4 190	K-340	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,502,922	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	\$1,754,938	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626892	K-341 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Mdcl Km 4 190 Al 5 020	K-341	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,663,448	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	\$1,567,781	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626899	K-342 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 1 600	K-342	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$489,502	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	\$485,019	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626912	K-343 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 600 Al 3 200	K-343	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$490,544	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	\$484,585	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160100 626922	K-344 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3 200 Al 4 800	K-344	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$492,594	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	\$472,055	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160100 626932	K-345 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 4 800 Al 5 800	K-345	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$705,318	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	\$699,831	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200 664285	K-357 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Parrilla	K-357	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	100.00	\$0	Piezas	11,779	0.00	1.00
TAB16160200 664287	K-358 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villas Playas Del Rosario (Subteniente García)	K-358	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	\$720,760	100.00	\$0	Piezas	5,087	0.00	1.00
TAB16160200 664292	K-359 Rehabilitación Y Mejoramiento De Alumbrado Público En Villa Ocuilzapotlán	K-359	Ocuilzapotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	\$600,933	100.00	\$0	Piezas	15,824	0.00	1.00
TAB16160200 664296	K-360 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Macullepec	K-360	Macullepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	\$937,465	100.00	\$0	Piezas	6,054	0.00	1.00
TAB16160200 664297	K-361 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces	K-361	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	\$504,948	100.00	\$0	Piezas	1,639	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664301	K-362 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Poblado Dos Montes	K-362	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	\$454,453	100.00	\$0	Piezas	1,800	0.00	1.00
TAB14160200664461	K-365 Bombas Sumergibles Que Serán Utilizadas En El Gran Salón Villahermosa Del Parque Tomás Garrido Canabal	K-365	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	100.00	\$0	Piezas	353,577	0.00	1.00
TAB14160200664466	K-367 Mantenimiento De Las Fuentes Danzarinas Del Parque Juárez	K-367	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	\$164,804	100.00	\$0	Lote	300,000	0.00	1.00
TAB15160200664496	K-370 Construcción De La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario, Calle Hermenegildo Galeana Fraccionamiento Invitab Col. Miguel Hidalgo Etapa I	K-370	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,469,218	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	\$2,382,046	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200664304	K-371 Cerca A Base De Reja De Acero En Tramo 0.000 - 0.460 En Camellón Central Boulevard Adolfo Ruiz Cortines	K-371	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	\$854,192	100.00	\$0	Metros lineales	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664308	K-372 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Calle Macuspana, Fraccionamiento Plaza Villahermosa	K-372	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$342,896	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	\$262,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664309	K-373 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Av. Paseo Villahermosa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa	K-373	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$511,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160200664314	K-374 Mantenimiento General Al Musevi, Paseo Tabasco	K-374	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664323	K-375 Reubicación De Reloj Floral, Glorieta Ubicada En Avenida Paseo Tabasco, Periférico Carlos Pellicer Cámara Y Malecón Carlos A. Madrazo	K-375	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,356,955	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	\$2,310,786	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664326	K-376 Mantenimiento Con Pintura En Puentes Vehiculares Casa Blanca, Tec. Milenio Y Samarkanda	K-376	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	\$1,373,955	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664329	K-379 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Asfáltico, De Las Calles Comalcalco, Huimanguillo Y Teapa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa.	K-379	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	\$1,393,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160200664333	K-381 Mantenimiento General A Las Instalaciones Del Área De Bacheo, Colonia Lindavista	K-381	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$847,501	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	\$842,391	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Avance Físico									
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rehlagro	Unidad de Medida	Población	Avances Anual
TAB16160200 664339	K-382 Construcción Integral Del Monumento Al Ing. Leandro Rovirosa Wade, Prof. De Paseo Tabasco Esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Tabasco 2000	K-382	Villahermosa Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$942,110	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	\$760,319	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200 664341	K-383 Rehabilitación De Las Instalaciones Del Almacén General Del Sas	K-383	Villahermosa Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	\$2,321,698	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200 664343	K-384 Mantenimiento General A Las Instalaciones De Limpia	K-384	Villahermosa Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	\$2,032,102	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160200 664346	K-385 Construcción De Bahía Para Estacionamiento En Paseo De La Sierra Esquina Con Calle Centenario, Col. Reforma	K-385	Villahermosa Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$346,632	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	\$344,105	100.00	\$0	Lote	500	0.00	1.00
TAB16160200 664349	K-386 Adecuación De Rampas De Acceso Y Salida Al Carril De Alta Velocidad En Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Col. Tabasco 2000	K-386	Villahermosa Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	\$603,742	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200 664351	K-388 Suministro Y Colocación De Acometidas Eléctricas Públicas En Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Municipio De Centro, Tabasco	K-388	Villahermosa Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	\$699,037	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200664355	K-400 Adecuación De Espacio Para Reubicación De La Escultura Clave Morada, Av. Prolongación De Paseo Tabasco, Tabasco 2000	K-400	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	\$748,553	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664484	K-408 Suministro Y Aplicación De Pintura Termoplástica En Blvd Adolfo Ruiz Cortines, Para Mejorar La Seguridad Y Movilidad Urbana En El Tramo Compreendido Del Puente Grijalva AL Puente Los	K-408	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	\$2,051,348	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160200664499	K-416 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Progreso Entre Morelos Y Libertad, Col. Atasta	K-416	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,928,615	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,883,698	\$2,390,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160200664487	K-418 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico, Ciudad De Villahermosa	K-418	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,742,291	\$7,136,754	\$7,136,754	\$7,136,754	\$7,136,754	\$7,136,754	\$6,884,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB16160300729769	K-436 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso Por Tubería Existente, Col. Triunfo La Manga li	K-436	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,516,166	\$2,516,133	\$2,516,133	\$2,516,133	\$2,516,133	\$2,516,133	\$1,513,966	100.00	\$0	Lote	1,164	0.00	1.00
TAB16160300729448	K-439 Desazolve De La Fuente De Captación I li Villahermosa Sobre El Rio Grijalva	K-439	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	\$2,452,587	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00

Total: 227

MUNICIPIO: CENTRO		INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO										Avance Financiero			Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729462	K-449 Adquisición De Arancadores	K-449	Barrañcas y Guanal Tinillo	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	\$106,952	100.00	\$0	Equipam iento	16,833	0.00	1.00
TAB16160300 729469	K-461 Usamacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa I Av- Paseo Usamacinta	K-461	Villahermosa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$252,600	\$229,962	\$229,962	\$229,962	\$229,962	\$229,962	\$187,880	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300 729466	K-462 Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usamacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa II Av. Paseo Usamacinta.	K-462	Villahermosa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$213,004	\$209,179	\$209,179	\$209,179	\$209,179	\$209,179	\$187,610	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300 729470	K-463 Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usamacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa III Av. Paseo Usamacinta.	K-463	Villahermosa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$217,434	\$204,139	\$204,139	\$204,139	\$204,139	\$204,139	\$177,030	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300 729474	K-464 Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usamacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa IV Av. Paseo Usamacinta.	K-464	Villahermosa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$182,581	\$182,323	\$182,323	\$182,323	\$182,323	\$182,323	\$166,602	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300 729479	K-465 Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usamacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa V Av. Paseo Usamacinta	K-465	Villahermosa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$189,452	\$189,783	\$189,783	\$189,783	\$189,783	\$189,783	\$189,783	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729489	K-466 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortínez A Fuente Maya Etapa Vi Av. Paseo Usumacinta.	K-466	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$213,122	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160300729736	K-469 270041me001 Contrucción Integral De La Calle Esmeralda Y Topacio, Col. Gaviotas Sur Sector Armenia.	K-469	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,958,588	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,910,434	\$2,551,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00
TAB16160300729753	K-470 270041me002 Contrucción Integral De La Calle Diamante Col. Gaviotas Sur Sector Armenia.	K-470	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,465,491	\$2,387,430	\$2,387,430	\$2,387,430	\$2,387,430	\$2,387,430	\$429,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00
TAB15160300729775	K-471 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usumacinta, Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Fuente.	K-471	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,116,333	\$11,110,774	\$11,110,774	\$11,110,774	\$8,839,915	\$8,839,915	\$0	79.56	\$0	Lote	500,000	0.00	0.75
TAB16160300729786	K-472 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico De Av. Usumacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Periferico Carlos Pellicer Camara	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,928,977	\$5,925,728	\$5,925,728	\$5,925,728	\$224,017	\$224,017	\$0	3.78	\$0	Lote	500,000	0.00	0.80
TAB16160300729505	K-473 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico De Av. Universidad, Tramo Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez-Av. Del Mar	K-473	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,718,056	\$7,715,789	\$7,715,789	\$7,715,789	\$7,234,961	\$7,234,961	\$0	93.77	\$0	Lote	500,000	0.00	0.95

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300729792	K-474 Reabilitación Y Mejoramiento Del Alumbreado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usumacinta	K-474	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,345,616	\$1,340,012	\$1,340,012	\$1,340,012	\$1,232,008	\$1,232,008	\$0	91.94	\$0	Lote	500,000	0.00	0.99
TAB16160300729535	K-475 Predio Para La Construcción De Las Instituciones Del Cárcamo Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	K-475	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	100.00	\$0	Lote	5,153	0.00	1.00
TAB16160300729545	K-476 Arrancadores Para Planta Potabilizadora La Isla I	K-476	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$377,040	\$376,582	\$376,582	\$376,582	\$376,582	\$376,582	\$11,762	100.00	\$0	Equipamiento	39,868	0.00	1.00
TAB16160300729799	K-500 Reabilitacion Del Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Cucuyulapa, Fracc. El Triunfo La Manga II	K-500	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,686,862	\$1,653,739	\$1,653,739	\$1,653,739	\$1,653,739	\$1,653,739	\$136,577	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,271	0.00	1.00
TAB16160300729805	K-501 Reabilitacion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Chorote Fracc. El Triunfo La Manga II.	K-501	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,258,424	\$1,233,263	\$1,233,263	\$1,233,263	\$1,233,263	\$1,233,263	\$243,293	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,271	0.00	1.00
TAB16160300729809	K-502 Reabilitacion Del Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calles Corozal, Fracc. El Triunfo La Manga II	K-502	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,189,323	\$1,154,563	\$1,154,563	\$1,154,563	\$1,154,563	\$1,154,563	\$287,228	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,271	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300731581	K-503 Rehabilitación De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Chacte, Fracc. El Triunfo La Mangali	K-503	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,410,474	\$1,380,758	\$1,380,758	\$1,380,758	\$1,380,758	\$1,380,758	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,271	0.00	1.00
TAB16160300729821	K-504 Repavimentacion Del Circuito La Gloria Municipio De Centro Tabasco.	K-504	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,501,333	\$3,499,576	\$3,499,576	\$3,499,576	\$3,499,576	\$3,499,576	\$717,650	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,153	0.00	1.00
TAB16160300729824	K-505 Repavimentacion Asfáltica En El Municipio De Centro Tabasco.	K-505	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$724,258	\$712,788	\$712,788	\$712,788	\$712,788	\$712,788	\$712,788	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,524	0.00	1.00
TAB16160300729830	K-506 Pavimentacion Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Centro Tabasco.	K-506	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,299,200	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,156,298	\$1,101,137	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB16160300730019	K-507 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Tomas Garrido, Municipio , De Centro Tabasco.	K-507	Ixtacomitán 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,299,200	\$1,295,497	\$1,295,497	\$1,295,497	\$1,295,497	\$1,295,497	\$153,588	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,243	0.00	1.00
TAB16160300730025	K-508 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle San Juan Bautista, Municipio De Centro Tabasco.	K-508	La Huasteca 2da. Sección (Alvarado la Raya)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,266,720	\$1,241,359	\$1,241,359	\$1,241,359	\$1,241,359	\$1,241,359	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,375	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730031	K-509 Pavimentacion Asfáltica Círculo La Gloria.	K-509	Lázaro Cardenas 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,848,932	\$4,765,625	\$4,765,625	\$4,765,625	\$4,765,625	\$4,765,625	\$1,287,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,755	0.00	1.00
TAB16160300730043	K-510 Pavimentacion Asfáltica De La Calle Principal De La Rancharía Chacte (Segunda Etapa)	K-510	Chacte	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,398,483	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,344,405	\$5,178,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	1.00
TAB16160300730059	K-511 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico (Camino Gonzalez Punta Brava)	K-511	González 1ra. Sección (Punta Brava)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,249,590	\$5,198,899	\$5,198,899	\$5,198,899	\$5,198,899	\$5,198,899	\$4,042,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	635	0.00	1.00
TAB16160300730071	K-512 Pavimentacion Asfáltica De Acceso Principal Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces (755mx8.00m) En El Municipio De Centro Tabasco.	K-512	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,718,000	\$2,675,366	\$2,675,366	\$2,675,366	\$2,675,366	\$2,675,366	\$1,080,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,484	0.00	1.00
TAB16160300730079	K-513 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Oscar Ascencio, Municipio De Centro Tabasco.	K-513	Anacleto Canabal 1ra Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,586,005	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,581,291	\$1,557,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB16160300730090	K-514 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Periodista Tabasqueño, Municipio De Centro Tabasco.	K-514	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,586,518	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,582,994	\$1,580,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730099	K-515 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Flores Del Tropic.	K-515	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,531,584	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,477,569	\$2,463,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	1.00
TAB16160300730107	K-516 Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En El Municipio De Centro Tabasco	K-516	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,334,464	\$1,328,427	\$1,328,427	\$1,328,427	\$1,328,427	\$1,328,427	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00
TAB16160300730112	K-517 Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Calle Pino Suarez En El Municipio De Centro Tabasco.	K-517	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,299,200	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,162,822	\$1,048,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00
TAB16160300730126	K-518 Reabilitacion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Raices, Fracc. El Triunfo La Mangali	K-518	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,327,466	\$1,299,050	\$1,299,050	\$1,299,050	\$1,299,050	\$1,299,050	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,271	0.00	1.00
TAB16160300730135	K-521 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De La Barrera De La Col. Francisco Villa	K-521	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,127,450	\$3,090,052	\$3,090,052	\$3,090,052	\$3,090,052	\$3,090,052	\$1,460,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,993	0.00	1.00
TAB16160300730144	K-529 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Jesus Carranza Col. Vicente Guerrero.	K-529	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,583,920	\$1,538,545	\$1,538,545	\$1,538,545	\$1,538,545	\$1,538,545	\$669,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730148	K-530 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Azucena Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-530	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$618,144	\$612,639	\$612,639	\$612,639	\$612,639	\$612,639	\$362,066	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730158	K-531 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, En Calle Inocente Vazquez Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-531	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$885,363	\$786,356	\$786,356	\$786,356	\$786,356	\$786,356	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730162	K-532 Contruccion De Pavimento Hidraulico, Guarnicion De Banquetas En Calle Las Rosas Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos	K-532	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$799,198	\$778,755	\$778,755	\$778,755	\$778,755	\$778,755	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730166	K-533 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Tres, Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-533	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$759,721	\$754,473	\$754,473	\$754,473	\$754,473	\$754,473	\$689,397	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730172	K-534 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Uno, Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-534	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$749,569	\$742,512	\$742,512	\$742,512	\$742,512	\$742,512	\$643,558	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730177	K-535 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarnicion Y Banquetas En Calle Juan Bautista Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos.	K-535	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,721,285	\$1,634,165	\$1,634,165	\$1,634,165	\$1,634,165	\$1,634,165	\$689,928	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730181	K-536 Construcción De Pavimento Hdsraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Esperanza, Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos.	K-536	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$520,578	\$507,754	\$507,754	\$507,754	\$507,754	\$507,754	\$262,973	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730189	K-537 Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Genaro Villa Mil.	K-537	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$354,178	\$305,850	\$305,850	\$305,850	\$305,850	\$305,850	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730194	K-539 Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Jose Carrera.	K-539	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$514,121	\$492,046	\$492,046	\$492,046	\$492,046	\$492,046	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730200	K-540 Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Los Ramos.	K-540	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$422,343	\$339,805	\$339,805	\$339,805	\$339,805	\$339,805	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730205	K-541 Pavimentacion De Pavimento Hidraulico De Calle Manuel Carrera.	K-541	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,860,826	\$1,814,462	\$1,814,462	\$1,814,462	\$1,814,462	\$1,814,462	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300731593	K-542 Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Rosa Vazquez	K-542	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,084	\$281,001	\$281,001	\$281,001	\$281,001	\$281,001	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730219	K-543 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Portirio Diaz, Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-543	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$378,687	\$312,353	\$312,353	\$312,353	\$312,353	\$312,353	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730232	K-544 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-544	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$603,458	\$579,275	\$579,275	\$579,275	\$579,275	\$579,275	\$547,279	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730240	K-545 Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Motezuma Villa Tamulte De Las Sabanas.	K-545	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$603,458	\$575,186	\$575,186	\$575,186	\$575,186	\$575,186	\$261,258	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730251	K-546 Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Bachilleres, Villa Tamulte De Las Sabanas	K-546	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$588,846	\$394,561	\$394,561	\$394,561	\$394,561	\$394,561	\$269,505	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730265	K-547 Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza.	K-547	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$2,324,938	\$1,194,380	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,773	0.00	1.00
TAB16160300730271	K-548 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Centla Col. Roberto Madrazo	K-548	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$694,644	\$673,813	\$673,813	\$673,813	\$673,813	\$673,813	\$259,691	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,700	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300730290	K-549 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata Col. Vicente Guerrero	K-549	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,389,289	\$1,324,410	\$1,324,410	\$1,324,410	\$1,324,410	\$1,324,410	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730294	K-550 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo. Col. Vicente Guerrero.	K-550	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,097,430	\$1,070,290	\$1,070,290	\$1,070,290	\$1,070,290	\$1,070,290	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	1.00
TAB16160300730311	K-551 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones En Banquetas En Calle Benito Juarez Garcia Entre Calle Agustin Melgar Y Jose Maria Morelos Y Pavon Col. Francisco Villa.	K-551	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$355,690	\$3,098,490	\$3,098,490	\$3,098,490	\$3,098,490	\$3,098,490	\$483,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,993	0.00	1.00
TAB16160300730318	K-552 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Av. La Lima, Ra. La Lima.	K-552	La Lima	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,627,316	\$3,517,693	\$3,517,693	\$3,517,693	\$3,517,693	\$3,517,693	\$749,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	1.00
TAB16160300730325	K-553 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Gregorio Mendez Magaña	K-553	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,028,029	\$2,887,949	\$2,887,949	\$2,887,949	\$2,887,949	\$2,887,949	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,359	0.00	1.00
TAB16160300730350	K-554 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende.	K-554	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,350,585	\$2,290,332	\$2,290,332	\$2,290,332	\$2,290,332	\$2,290,332	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,359	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160300 729553	K-576 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Cárcamos, Municipio De Centro	K-576	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,496,125	\$2,481,051	\$2,481,051	\$2,481,051	\$2,481,051	\$2,481,051	\$1,949,373	100.00	\$0	Lote	373,577	0.00	1.00
TAB16160400 813218	K-594 Dezasolve De Fuente De Captación De La Planta Potabilizadora Carrizal. Sobre El Rio Carrizal.	K-594	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$2,279,968	\$712,486	100.00	\$0	Lote	80,310	0.00	1.00
TAB16160400 813079	K-595 Reposición De Tramo De Tuberías De Colector De Aguas Pluviales De 61 Cm De Diámetro En Paso A Desnivel De Pase Usumacinta Y Av. Gregorio Mendez Manaña	K-595	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$832,587	\$832,587	\$832,587	\$832,587	\$510,243	\$510,243	\$0	61.28	\$0	Lote	3,000	0.00	0.85
TAB16160400 813087	K-596 Reposición De Tramo De Tuberías Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Exixtente, En Las Col. Tabasco 2000, Indeco, Pino Suarez, Miguel Hidalgo 1ra. Etan	K-596	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,759,985	\$1,308,570	100.00	\$0	Lote	10,747	0.00	1.00
TAB16160400 813089	K-597 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Senda Del Guayacan Villa Parrilla li	K-597	Parrilla li	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,398,087	\$2,325,809	\$2,325,809	\$2,325,809	\$1,159,890	\$1,159,890	\$202,446	49.87	\$0	Metros	10,967	0.00	0.08
TAB16160400 813099	K-598 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas De La Cd. De Villahermosa Con El Equipo Bacheadora Etapa I.	K-598	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,149,843	\$2,137,409	\$2,137,409	\$2,137,409	\$2,137,409	\$2,137,409	\$1,777,076	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813106	K-600 Construcciones De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Boqueron 3ra. Entrada Guanah, De La Ra. Boqueron 3ra.	K-600	Boquerón	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,414,010	\$2,356,126	\$2,356,126	\$2,356,126	\$2,356,126	\$2,356,126	\$319,527	100.00	\$0	Lote	1,623	0.00	1.00
TAB16160400 813112	K-601 Construccion De Drenaje Pluvial Para La Calle 5 Y Boulevard Bonanza, Fracc. Bonanza.	K-601	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,260,539	\$1,260,539	\$1,260,539	\$1,260,539	\$1,162,619	\$1,162,619	\$35,827	92.23	\$0	Lote	1,000	0.00	1.00
TAB16160400 813209	K-602 Reposicion De Tuberías De 30 Pulg. De Diametro En La Purga De Lodos De La Planta Potabilizadora Villahermosa.	K-602	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$713,789	\$713,789	\$713,789	\$713,789	\$421,585	\$421,585	\$0	59.06	\$0	Lote	356,000	0.00	0.85
TAB16160400 813587	K-603 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Juan XXII. Municipio De Centro Tabasco.	K-603	La Lima	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$1,098,598	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,638	0.00	1.00
TAB16160400 813119	K-604 Construccion De Techumbre En La Ra. Estancia Tamulte De La Sabanas.	K-604	Estancia	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,238,792	\$1,220,210	\$1,220,210	\$1,220,210	\$432,363	\$432,363	\$0	35.43	\$0	Lote	1,444	0.00	0.30
TAB16160400 813124	K-605 Construccion De Jardineras Y Pasos Peatonales Y Concreto En Av. Paseo Tabasco De Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez A Periferico Carlos Pellicer Camara (Reloj Floral)	K-605	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,447,785	\$2,421,681	\$2,421,681	\$2,421,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegros	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813130	K-607 Reconstrucción De Calles Y Av. Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-607	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,633,933	\$6,567,865	\$6,567,865	\$6,567,865	\$2,914,658	\$2,914,658	\$0	44.38	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	0.30
TAB16160400 813144	K-608 Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 2 Fracc. Ocuilzapollan li	K-608	Ocuilzapollán	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,959,300	\$1,910,264	\$1,910,264	\$1,910,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	4,675	0.00	0.00
TAB16160400 813152	K-609 Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descarga Domiciliaria En Calle Progreso Col. Atasta.	K-609	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,508,328	\$1,497,604	\$1,497,604	\$1,497,604	\$1,497,604	\$1,497,604	\$0	100.00	\$0	Metros	5,000	0.00	1.00
TAB16160400 813161	K-614 Bacheo Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Y Av. De La Cd. De Villahermosa.	K-614	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,040,010	\$887,283	\$887,283	\$887,283	\$887,283	\$887,283	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	664,629	0.00	1.00
TAB16160400 813578	K-617 Mercado De Villa Playa Del Rosario En El Municipio De Centro Del Estado De Tabasco.	K-617	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,600,142	\$13,279,772	\$13,279,772	\$13,279,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	13,000	0.00	0.00
TAB16160400 813582	K-618 Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Ejido Col. Gaviotas Sur.	K-618	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,316,982	\$2,268,683	\$2,268,683	\$2,268,683	\$2,268,683	\$2,268,683	\$1,936,041	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813009	K-623 Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Sistema Integral Del Drenaje Sanitario En La Col. Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada Ili Etapa.)	K-623	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,093,853	\$2,093,853	\$2,093,853	\$2,093,853	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.85
TAB16160400 813017	K-626 Adquisición De Predio Para La Construcción De Las Instalaciones De Carcamos En Ranchería Anacleto Canabal 2 Sección.	K-626	Anacleto Canabal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$404,336	100.00	\$0	Otros	3,305	0.00	1.00
TAB16160400 813233	K-627 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Arreglo Mecánico, Caseta Y Cerca Perimetral) Ra. Medellín I Madero 3ra. Sección.	K-627	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,642,356	\$1,642,356	\$1,642,356	\$1,642,356	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,651	0.00	0.00
TAB16160400 813570	K-628 Construcción De Línea Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Equipamiento, Subestación Eléctrica Y Obras Complementarias) Ra. Medellín Y Madero 3ra. Y 4ta. Sección.	K-628	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,028,621	\$2,028,621	\$2,028,621	\$2,028,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,651	0.00	0.01
TAB16160400 813020	K-632 Reposición De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías, Col. Primero De Mayo, Col. Aguila, Col. Miguel Hidalgo Etapa Ili. Y Col. Miguel Hidalgo Etapa Ili.	K-632	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,792,681	\$2,641,949	\$2,641,949	\$2,641,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	28,448	0.00	0.00
TAB16160400 813023	K-633 Mantenimiento General Al Cendia Carmen Vazquez Mora, Col. Gaviotas Norte.	K-633	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$686,673	\$654,041	\$654,041	\$654,041	\$654,041	\$654,041	\$0	100.00	\$0	Lote	350	0.00	1.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400813038	K-639 Rehabilitación De Tanque Elevado Existente Fracc. Isset	K-639	Ocuilzapollán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,400	0.00	0.34
TAB16160400813177	K-648 Construccion De Techumbre En Plaza Civica, Escuela Primaria Nicolas Cortazar Velazquez.	K-648	El Espino	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Educación	En Ejecución	2016	\$673,388	\$660,502	\$660,502	\$660,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	590	0.00	0.00
TAB16160400813185	K-649 Construccion Integral (Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje) En Cerrada Cancun Col. Carrizal Centro.	K-649	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$955,487	\$912,152	\$912,152	\$912,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	0.00
TAB16160400813191	K-650 Reposicion De Tramo De Tuberías Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente. Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii.	K-650	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,154,771	\$2,154,771	\$2,154,771	\$2,154,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	4,117	0.00	0.03
TAB16160400813198	K-651 Terminacion De Pavimento Hidraulico En Calle Porfirio Diaz.	K-651	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$460,611	\$428,998	\$428,998	\$428,998	\$428,998	\$428,998	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,824	0.00	1.00
TAB16160400813589	K-655 Pavimentacion Del Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Mirandas, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion(234.00m X 5.50m).	K-655	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,389,013	\$1,322,857	\$1,322,857	\$1,322,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,500	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813595	K-656 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00x7.00m)	K-656	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$259,840	\$249,682	\$249,682	\$249,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,800	0.00	0.00
TAB16160400 813597	K-657 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarñiciones Y Banquetas, Calle Churchill, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (300.00mx5.50m)	K-657	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,780,786	\$1,729,270	\$1,729,270	\$1,729,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813599	K-660 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Construccion De Guarñiciones Y Banquetas De La Calle Juan C. Landero, Villa Ocuilzapotain (126.00x7.00m)	K-660	Ocuilzapotain	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$818,496	\$781,248	\$781,248	\$781,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	18,321	0.00	0.00
TAB16160400 813606	K-662 Construccion De Canchas De Fútbol Ten El Centro Deportivo De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco.	K-662	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,189,802	\$2,189,802	\$2,189,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,000	0.00	0.00
TAB16160400 813610	K-667 Trabajo De Revestimiento Guarñiciones Y Banquetas Del Camino Principal De La Col. Clara Cordova Moran.	K-667	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,796,983	\$1,711,517	\$1,711,517	\$1,711,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	830	0.00	0.00
TAB16160400 813615	K-668 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Mario Trujillo Ra. Aniceto T.S (131.00mx7.00m)	K-668	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$850,976	\$811,004	\$811,004	\$811,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813721	K-672 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Del Fracc. Las Rosas (1300m2)	K-672	Ocultzapotán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,206,400	\$1,125,547	\$1,125,547	\$1,125,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,800	0.00	0.00
TAB16160400 813630	K-673 Pavimento De Concreto Hidraulico Callejon Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (220.00mx4.75m)	K-673	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$969,760	\$923,510	\$923,510	\$923,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813727	K-674 Construccion De Barda Perimetral 1 En La Universidad Politecnica Del Centro.	K-674	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$1,160,000	\$1,132,498	\$1,132,498	\$1,132,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,460	0.00	0.00
TAB16160400 813737	K-681 Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Aulas En Las Escuelas Primarias Graciela Pintado De Madrazo C.C.T.27 Depr0913z. Zona 12 Sector 023 En Ra. Anacleto, Municipio De.	K-681	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$777,273	\$747,261	\$747,261	\$747,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,670	0.00	0.00
TAB16160400 813741	K-682 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Andador Banbu, Cerrada Los Lopez Y Calle Antonio Ortiz Hernandez.	K-682	Guapinol	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,069,615	\$3,069,615	\$3,069,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,768	0.00	0.00
TAB16160400 813754	K-683 Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Prim. Urbana Federal Diogenes Reyes Perez Turno Vespertino C.C.T. 27dpr20030 Zona Esc. 003 Sec. 13 Col. Pino Suarez, Vhsa, Tab.	K-683	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$878,073	\$873,711	\$873,711	\$873,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,000	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813761	K-684 Construccion De Canchas De Futbol 7 En El Instituto Tecnologico De Villahermosa Tabasco.	K-684	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,088,169	\$2,088,169	\$2,088,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	12,097	0.00	0.00
TAB16160400 813769	K-686 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00x7.00m)	K-686	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$194,880	\$187,677	\$187,677	\$187,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	0.00
TAB16160400 813785	K-687 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Parada 31 Ra. Anacleto Canabal Primera Secc. (310.00x5.00m)	K-687	Anacleto Canabal 1ra Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,672,859	\$1,661,147	\$1,661,147	\$1,661,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813797	K-688 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraulico Del Circuito Del Carcamo Ra. Medellín Y Madero 2da. Secc. (210.00mx4.80m)	K-688	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,206,400	\$1,196,693	\$1,196,693	\$1,196,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	18,321	0.00	0.00
TAB16160400 813802	K-689 Construccion De Canchas De Futbol 7 En La Division Academicas De Ciencias Biologicas De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco.	K-689	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,189,847	\$2,189,847	\$2,189,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,636	0.00	0.00
TAB16160400 813812	K-690 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Juan Trujillo Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (1000x7.00m)	K-690	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,496,000	\$6,018,658	\$6,018,658	\$6,018,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,740	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813817	K-691 Pavimento De Concreto Hidraulico En Callejon Los Magañas Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (200.00mx4.50m)	K-691	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$835,200	\$810,243	\$810,243	\$810,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813821	K-692 Pavimento De Concreto Hidraulico Callejon Independencia Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (211.00x4.50m)	K-692	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$881,136	\$839,216	\$839,216	\$839,216	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813825	K-693 Rehabilitacion De La Escuela Primaria Elena Zalaya Lara Clave 27dpr1187e En La Col. Atasta Villahermosa Tab.	K-693	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$498,009	\$494,009	\$494,009	\$494,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,231	0.00	0.00
TAB16160400 813832	K-742 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Nazar Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (270.00mx7.00m)	K-742	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,039,809	\$1,937,812	\$1,937,812	\$1,937,812	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,740	0.00	0.00
TAB16160400 813845	K-743 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Morales Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (330.00x6.00m)	K-743	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,136,943	\$2,025,194	\$2,025,194	\$2,025,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	0.00
TAB16160400 813852	K-744 Construccion De Canchas De Futbol 7 En La Universidad Tecnologicas De Centro Tabasco.	K-744	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,548	\$2,088,515	\$2,088,515	\$2,088,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,511	0.00	0.00

Total: 227


ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813862	K-745 Construccion De Techumbre En Desayunador En La Escuela Primaria Mercedes Ortiz De S. Sector 2 Zona 11 Clave 27dpr1517f. En Villa Macultepec Municipio De Centro.Tah	K-745	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	\$428,593	\$425,374	\$425,374	\$425,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6,485	0.00	0.00
TAB16160400 813873	K-746 Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Callejon Sector Militar Con Drenaje 260m Sin Drenaje 370m Ra- Medellín Y Madero 2da. Sección. (520.00x5.20m).	K-746	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,755,017	\$2,755,017	\$2,755,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	7,825	0.00	0.00
TAB16160400 813884	K-747 Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec (582x6.50m)	K-747	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,089,802	\$3,089,802	\$3,089,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	6,485	0.00	0.00
TAB16160400 813900	K-748 Construccion De Techados Y Escenario En Canchas De Usos Multiples Y Reparaciones Y Parques Y Juegos Infantiles.	K-748	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,601,391	\$1,525,162	\$1,525,162	\$1,525,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	13,682	0.00	0.00
TAB16160400 813910	K-749 Rehabilitacion Del Parque Principal	K-749	Buena Vista 1ra Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,470,298	\$1,402,375	\$1,402,375	\$1,402,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
TAB16160400 813920	K-750 Rehabilitacion Del Parque Mazaya En El Fracc. Jose Colomo Col. Atasta	K-750	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,726,201	\$2,726,201	\$2,726,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,000	0.00	0.00

Total: 227

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813938	K-753 Construccion De Centro De Tratamiento Del Labio Y Paladar Endido En El Centro Tabasco.	K-753	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$9,997,552	\$9,089,090	\$9,089,090	\$9,089,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	460,000	0.00	0.00
TAB16160400 813948	K-754 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Equipamiento Del Hospital Regional De Alta Especialidad Doctor Gustavo A. Rovirosa Perez.	K-754	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,550,000	\$8,490,913	\$8,490,913	\$8,490,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	460,000	0.00	0.00
TAB16160400 813959	K-755 Rehabilitacion Del Area De Urgencia Del Centro De Especialidad Medica Doctor Julian A. Manzur Ocaña Isset En Villahermosa Tab. Mexico	K-755	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,553,894	\$4,553,894	\$4,553,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	142,500	0.00	0.00
TAB16160400 813968	K-756 Rehabilitacion Del Area Del Quirofano Del Hospital Del Niño Rodolfo Nieto Padron En El Municipio De Centro.	K-756	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,047,081	\$4,047,081	\$4,047,081	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400,000	0.00	0.00
TAB16160400 814411	K-764 Construcción De Centro Comunitario En La Colonia Gaviotas Norte	K-764	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,454,545	\$5,454,545	\$5,454,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00


ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU




JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

NIVEL FINANCIERO - TOTALES VALIDADOS

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO


ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

CUARTO TRIMESTRE 2016


Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U032	Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 29,948,880.00	\$ 29,948,880.00	\$ 29,948,880.00	\$ 0.00
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,450,277.22	\$ 16,397,940.29	\$ 16,221,766.61	\$ 14,392,805.54	\$ 5,020,118.08	\$ 5,020,118.08	\$ 2,226,452.20
Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,953,163.60	\$ 14,953,163.60	\$ 12,455,292.58	\$ 14,832,832.23	\$ 12,453,968.74	\$ 12,453,968.74	\$ 2,382,046.28
Valida observaciones	2015	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,635,723.36	\$ 7,921,934.08	\$ 7,921,934.08	\$ 7,558,338.39	\$ 7,558,338.39	\$ 7,136,753.64	\$ 6,884,910.80
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273	Programa de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,929,701.80	\$ 5,929,701.80	\$ 2,255,350.12	\$ 5,929,701.80	\$ 5,929,701.80	\$ 5,929,701.80	\$ 3,510,025.87
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 138,502,645.86	\$ 138,502,645.86	\$ 138,502,645.86	\$ 122,307,989.81	\$ 40,543,835.81	\$ 40,543,835.81	\$ 21,590,462.77
Valida observaciones	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	\$ 14,543.09	\$ 0.00	\$ 346,901,327.00	\$ 346,901,327.00	\$ 346,901,327.00	\$ 343,603,347.64	\$ 338,126,303.42	\$ 338,126,303.42	\$ 322,957,510.70
Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	\$ 0.00	\$ 241,989.44	\$ 40,384,575.00	\$ 40,384,575.00	\$ 40,384,575.00	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70	\$ 33,531,339.70
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,835,000.00	\$ 14,835,000.00	\$ 14,835,000.00	\$ 13,279,771.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos			Avance Financiero								
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Valida observaciones	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,116,966.00	\$ 47,890,832.51	\$ 42,127,946.00	\$ 47,875,981.82	\$ 47,875,981.82	\$ 47,875,981.82	\$ 47,875,981.82	\$ 47,875,981.82
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,042,538.01	\$ 31,548,468.53	\$ 31,548,468.53	\$ 29,637,652.21	\$ 29,637,652.21	\$ 29,637,652.21	\$ 29,637,652.21	\$ 7,081,872.31
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,934,000.00	\$ 5,934,000.00	\$ 5,934,000.00	\$ 5,152,380.77	\$ 5,152,380.77	\$ 5,152,380.77	\$ 5,152,380.77	\$ 4,326,126.47
Valida observaciones	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 328,069,586.00	\$ 328,069,586.00	\$ 328,069,586.00	\$ 328,055,276.87	\$ 328,055,276.87	\$ 328,055,276.87	\$ 328,055,276.87	\$ 327,343,371.04
Valida observaciones	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 403.58	\$ 0.00	\$ 54,521,558.00	\$ 54,521,558.00	\$ 54,521,558.00	\$ 54,435,606.41	\$ 52,388,101.27	\$ 52,388,101.27	\$ 52,388,101.27	\$ 52,388,101.27
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	20	Desarrollo Social	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00	\$ 996,912.00
Valida observaciones	2016	3-CONVENIOS	9	Comunicaciones y Transportes	E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	\$ 18,640.27	\$ 0.00	\$ 31,549,735.00	\$ 33,592,402.28	\$ 33,592,402.28	\$ 30,791,393.98	\$ 16,318,955.69	\$ 16,318,955.69	\$ 16,318,955.69	\$ 4,011,094.33
Valida observaciones	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 12,243.95	\$ 0.00	\$ 60,443,300.00	\$ 60,249,056.00	\$ 60,249,056.00	\$ 57,513,861.06	\$ 14,682,945.57	\$ 14,682,945.57	\$ 14,682,945.57	\$ 9,733,367.06
Valida observaciones	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,905,429.00	\$ 330,874,682.23
Valida observaciones	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,380,443.15	\$ 52,380,443.15	\$ 52,380,443.15	\$ 52,954,175.89	\$ 52,954,175.89	\$ 52,954,175.89	\$ 52,954,175.89	\$ 52,691,752.97

Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero						
					Programa	Descripción	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Valida observaciones	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,454,915.85	\$ 4,454,915.85	\$ 4,454,915.85	\$ 4,389,102.73	\$ 4,389,102.73	\$ 4,389,102.73	\$ 1,460,037.30


 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU




 JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Centro

somos todos

El Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO NIVEL FINANCIERO

ENTIDAD: Tabasco																	
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016																	
MUNICIPIO: Centro																	
ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO			
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	48,116,966.00	47,890,832.51	42,127,546.00	47,875,981.82	47,875,981.82	47,875,981.82	47,649,848.33
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49	226,133.49	-
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	240,984.18	14,850.69	14,850.69				
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71	809,781.71
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66	1,299,562.66
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53	3,779,194.53
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40	1,608,419.40

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04	15,372,816.04
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,602,589.96	20,602,589.96	14,839,303.45	20,602,589.96	20,602,589.96	20,602,589.96	20,602,589.96
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03	4,177,484.03
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	52,980,443.15	52,980,443.15	52,980,443.15	52,954,175.89	52,954,175.89	52,954,175.89	52,691,752.97
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40	502,790.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92	262,422.92	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,267.26	26,267.26	26,267.26	-	-	-	-

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	44,342,577.75	44,342,577.75	44,342,577.75	44,342,577.75	44,342,577.75	44,342,577.75	44,342,577.75
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93	644,614.93
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89	7,201,769.89
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	328,069,586.00	328,069,586.00	328,069,586.00	328,055,276.87	328,055,276.87	328,055,276.87	327,343,371.04
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97	5,878,373.97
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64	592,263.64
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04	45,182.04

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40	54,015.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14	4,333,940.14
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86	869,929.86
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65	2,856.65
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55	25,942.55
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52	37,928.52
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11	7,105.11

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03	405,926.03
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21	1,107,489.21
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40	35,658.40
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36	1,660,643.36
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88	7,038.88
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43	126,324.43

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	224,334,777.26	224,334,777.26	224,334,777.26	224,334,777.26	224,334,777.26	224,334,777.26	224,334,777.26
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75	814,801.75
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00	2,860,012.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14,309.13	14,309.13	14,309.13	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81	5,037,773.81
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47	48,816,571.47
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92	23,077,155.92

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	411,092.12	64,458.88
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	276,169.04	116,032.99
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	22,983.40	16,503.80
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	198,656.94	-
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83	189,327.83
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17	1,102,452.17

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																				
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA							AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89	2,051,347.89								
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26	801,750.26								
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73								
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19	1,879,985.19								
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8,635,723.36	7,921,934.08	7,921,934.08	7,558,338.39	7,558,338.39	7,136,753.64	6,884,910.80								
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	179,643.43	71,391.16	71,391.16	-	-	-	-								
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,742,290.65	7,136,753.64	7,136,753.64	7,136,753.64	7,136,753.64	7,136,753.64	6,884,910.80								

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	713,789.28	713,789.28	713,789.28	421,584.75	421,584.75	-	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14,953,163.60	14,953,163.60	12,455,292.58	14,832,832.23	12,453,968.74	12,453,968.74	2,382,046.28	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	21,997.08	120,331.37	-	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,469,217.59	2,382,046.28	4,506.63	2,382,046.28	2,382,046.28	2,382,046.28	2,382,046.28	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,461,948.93	12,450,785.95	12,450,785.95	12,450,785.95	10,071,922.46	10,071,922.46	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0	\$241,989		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,384,575.00	40,384,575.00	40,384,575.00	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70	33,531,339.70	
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,853,235.30	6,853,235.30	6,853,235.30	-	-	-	-	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	241,989.44	241,989.44	241,989.44	241,989.44	241,989.44	241,989.44	241,989.44
2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26	33,289,350.26
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26	892,386.26
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$404	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	54,521,558.00	54,521,558.00	54,521,558.00	54,435,606.41	52,388,101.27	52,388,101.27	52,388,101.27
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94	5,356,200.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94	65,448.94

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA			AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO. ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00	343,824.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	2,047,505.14	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	85,951.59	85,951.59	85,951.59	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73	573,102.73
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10	7,402,934.10

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																		
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA							AVANCE FINANCIERO			
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$2	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330,905,429.00	330,905,429.00	330,905,429.00	330,905,429.00	330,905,429.00	330,905,429.00	330,874,682.23					
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90	2,902,745.90					
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36	288,398.36					
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64	816.64					
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88	68,594.88					
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24	92,700.24					
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48	6,987,691.48					

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro											
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68	1,251,993.68
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77	25,136.77
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04	7,826.04
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30	450,154.30
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42	41,840.42
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62	46,045.62
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41	1,980,062.41

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro											
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72	6,863.72
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,831.94	213,251.94
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	235,919,336.83	235,919,336.83	235,919,336.83	235,919,336.83	235,919,336.83	235,919,336.83	235,919,336.83
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13	12,671,247.13
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	758 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,035.96	2,035.96	2,035.96	2,035.96	2,035.96	2,035.96	2,035.96

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro											
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA					AVANCE FINANCIERO				
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47	23,982,860.47
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71	15,702,886.71
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	51,159.97	51,159.97	51,159.97	51,159.97	51,159.97	51,159.97	28,443.20
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85	69,843.85
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	73,658.00	66,208.00
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73	61,738.73

ENTIDAD: Tabasco																	
MUNICIPIO: Centro																	
ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rama	Clave Rama	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64	14,054,544.64
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85	2,397,056.85
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24	6,645,041.24
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003	\$18,640	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31,549,735.00	33,592,402.28	33,592,402.28	30,791,393.98	16,318,955.69	16,318,955.69	4,011,094.33
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07	887,283.07	-

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	1,457,607.33	1,457,607.33	1,457,607.33	1,071,776.91	1,071,776.91	367,648.64	
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	31,549,735.00	2,801,008.30	2,801,008.30	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,880,712.35	1,880,712.35	1,880,712.35	432,363.05	432,363.05	-	
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	7,505,486.53	7,505,486.53	7,505,486.53	4,930,451.30	4,930,451.30	1,344,397.06	
2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)	E003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	19,060,304.70	19,060,304.70	19,060,304.70	8,997,081.36	8,997,081.36	2,299,048.63	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,929,701.80	5,929,701.80	2,255,350.12	5,929,701.80	5,929,701.80	5,929,701.80	3,510,025.87	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	631,837.72	631,837.72	631,837.72	631,837.72	631,837.72	631,837.72	529,762.48	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,297,864.08	5,297,864.08	1,623,512.40	5,297,864.08	5,297,864.08	5,297,864.08	2,980,263.39
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,948,880.00	29,948,880.00	29,948,880.00	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	51,120.00	51,120.00	51,120.00	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,948,880.00	29,948,880.00	29,948,880.00	29,948,880.00	29,948,880.00	29,948,880.00	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	996,912.00	996,912.00	996,912.00	996,912.00	996,912.00	996,912.00	996,912.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	996,480.00	996,480.00	996,480.00	996,480.00	996,480.00	996,480.00	996,480.00
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	S248	\$0	\$1,000		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35,214,437.00	-	-	-	-	-	-	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,454,915.85	4,454,915.85	4,454,915.85	4,389,102.73	4,389,102.73	4,389,102.73	1,460,037.30	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	65,813.12	65,813.12	65,813.12	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,389,102.73	4,389,102.73	4,389,102.73	4,389,102.73	4,389,102.73	4,389,102.73	1,460,037.30	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33,042,538.01	31,548,488.53	31,548,488.53	29,637,652.21	29,637,652.21	29,637,652.21	7,081,872.31	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,910,836.32	1,910,836.32	1,910,836.32	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31,131,701.69	29,637,652.21	29,637,652.21	29,637,652.21	29,637,652.21	29,637,652.21	7,081,872.31	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10,450,277.22	16,397,940.29	16,221,766.61	14,392,805.54	5,020,118.08	5,020,118.08	2,226,452.20
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,005,134.75	2,005,134.75	1,828,961.07	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,516,165.67	2,516,132.83	2,516,132.83	2,516,132.83	2,516,132.83	2,516,132.83	1,513,966.47
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,928,976.80	5,925,727.60	5,925,727.60	5,925,727.60	224,016.90	224,016.90	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	5,950,945.11	5,950,945.11	5,950,945.11	2,279,968.35	2,279,968.35	712,485.73
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14,835,000.00	14,835,000.00	14,835,000.00	13,279,771.56	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,555,228.44	1,555,228.44	1,555,228.44	-	-	-	-

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro											
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA						AVANCE FINANCIERO			
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,279,771.56	13,279,771.56	13,279,771.56	13,279,771.56	-	-	-
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138,502,645.86	138,502,645.86	138,502,645.86	122,307,989.81	40,543,835.81	40,543,835.81	21,590,462.77
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	16,194,655.56	16,194,655.56	16,194,655.56	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	49,518,446.01	49,518,446.01	49,518,446.01	49,518,446.01	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72,789,544.29	72,789,544.29	72,789,544.29	72,789,543.80	40,543,835.81	40,543,835.81	21,590,462.77
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,152,380.77	5,152,380.77	5,152,380.77	4,326,126.47
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	781,619.23	781,619.23	781,619.23	-	-	-	-

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reinlegra	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,152,380.77	5,152,380.77	5,152,380.77	5,152,380.77	5,152,380.77	5,152,380.77	4,326,126.47	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	\$12,244	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	60,443,300.00	60,249,066.00	60,249,066.00	57,513,861.06	14,682,945.57	14,682,945.57	9,733,367.06	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	-	3,546,263.07	3,546,263.07	3,546,263.07	2,207,682.14	2,207,682.14	-	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	1,190,527.53	-	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	60,443,300.00	2,735,204.94	2,735,204.94	-	-	-	-	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	1,198,498.78	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	28,241,925.08	28,241,925.08	28,241,925.08	1,958,976.80	1,958,976.80	1,422,231.44	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	8,421,273.24	8,421,273.24	8,421,273.24	7,214,337.35	7,214,337.35	7,030,662.52	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	14,915,373.36	14,915,373.36	14,915,373.36	912,922.97	912,922.97	81,974.32	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	\$14,543	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	346,901,327.00	346,901,327.00	346,901,327.00	343,603,347.64	338,126,303.42	338,126,303.42	322,957,510.70	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,348,785.72	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	4,835,469.00	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	621,896.48	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88	523,494.88	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74,500.00	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24	74,450.24	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	96,000.00	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	86,106.80	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro											
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,790,000.00	5,964,964.72	5,964,964.72	5,964,964.72	5,964,964.72	5,964,964.72	4,699,889.47
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000,000.00	1,972,377.99	1,972,377.99	1,972,377.99	1,972,377.99	1,972,377.99	1,972,377.99
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000.00	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	41,140.36	28,993.58
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,985,829.96	3,984,774.36
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,000.00	709,202.07	709,202.07	709,202.07	709,202.07	709,202.07	709,202.07
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,100.00	65,120.24	65,120.24	65,120.24	65,120.24	65,120.24	64,663.39
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	48,000.00	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09	50,504.09


ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro				ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO						
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,402,602.00	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	2,153,512.06	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	12,090.68	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	1,384.46	406.00	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	223,000.00	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	219,716.73	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	196,473,398.01	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	209,005,994.00	208,403,794.00	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	278,400.00	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro												
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	907,000.00	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	1,120,456.51	560,228.25
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	14,780,000.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00	7,807,003.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	76,222,548.79	3,297,979.36	3,297,979.36	-	-	-	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	-	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00	2,574,815.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	25,548,530.00	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02	21,898,735.02
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,828,866.00	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	20,024,325.03	17,876,532.51
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06	574,074.06	315,051.98


ENTIDAD: Tabasco																	
MUNICIPIO: Centro																	
ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro																	
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94	31,499.94	-
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95	1,118,350.95	872,941.35
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	353,002.41	353,002.41	353,002.41	353,002.41	353,002.41	254,653.47
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12	169,774.12
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46	2,872,539.46
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32	173,014.32	79,137.84

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro			ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016		Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	1,578,359.93	1,578,359.93	1,578,359.93	1,578,359.93	1,578,359.93	1,213,539.93	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27	471,520.27	-	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	-	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	3,207,448.52	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	581 - TERRENOS	-	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	2,024,336.00	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	7,471,505.60	6,817,464.37	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	4,735,802.88	4,735,802.88	4,735,802.88	-	-	-	
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	28,287,345.94	28,287,345.94	28,287,345.94	27,806,518.82	27,806,518.82	20,465,076.96	

ENTIDAD: Tabasco		MUNICIPIO: Centro		ENTIDAD EJECUTORA: H. Ayuntamiento de Centro													
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016																	
Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-	5,194,053.06	5,194,053.06	5,194,053.06	4,933,638.84	4,933,638.84	4,401,960.24
2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34	1,373,955.34


ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU




JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Centro
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

FORMATO ÚNICO INDICADORES FAIS Y FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco


MUNICIPIO: Centro

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE REALIZARON REGISTROS DE OTROS PROYECTOS EN LAS MDS
33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	66.67	30.77	46.15	PARA EL CUARTO TRIMESTRE FINALMENTE SE SUPERO EL NUMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS DE LOS COMPLEMENTARIOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III
33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de contribución directa de proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	33.33	69.23	207.71	SE AUTORIZARON MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA DE LOS ESPERADOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III

Programa Presupuestario									Indicadores						Meta y Avance al periodo			
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	26.5	38.2	144.15	SE LOGRO DESTINAR RECURSOS A GASTOS PRIORITARIOS EN MAYOR PROPORCION DE LO PROGRAMADO INICIALMENTE
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Indice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.75	.59	78.67	SE RECAUDARON MAS RECURSOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Indice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.84	.69	82.14	SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	96	96	ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON EL FONDO IV FUERON REFRENDADOS PARA EJECUTARSE EN 2017

Programa Presupuestario									Indicadores					Meta y Avance al periodo				
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	97.5	97.5	EL EJERCICIO NO SE REALIZO AL 100% DEBIDO A PROYECTOS QUE SE REFRENDARON PARA EJECUTARSE DURANTE 2017, ASI COMO A ECONOMIAS GENERADAS EN DIVERSOS PROYECTOS.


 ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
 ENLACE RESPONSABLE DEL SFU


 JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN
 DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Programa	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Dependientes	416 - Dirección General de Enfoques	Ninguno
presupuestario				Federales y Municipios	Programación y Presupuesto	
				del Fondo		
				Coordinadora		
				Entidades Dependientes		

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
-----------	-----------------------	---	--	-------------------------	---

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Meta Programada	Realizado al periodo	

Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas programadas (porcentajes de 1 a 100)	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	96.00	96.00	96.00 4 - Centro
------------	--	--	------------	--------	--------	--------	-------	-------	------------------

Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Recursos	Porcentaje	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal
			Estratégico-	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal
			Porcentaje	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal
			Eficacia- Anual	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal

Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	Porcentaje Gestión-Eficacia	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 Municipal
			Trimestral	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 Municipal
			Trimestral	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 Municipal

Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de sus recursos ministeriales del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Índice de Dependencia Financiera	Otra	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 4 - Centro
			Estratégico-	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 4 - Centro
			Eficacia- Semestral	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 4 - Centro

77-TABASCO	0.84	0.84	0.84	0.69	82.14 4 - Centro
------------	------	------	------	------	------------------

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Programa	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Dependientes	416 - Dirección General de Enfoques	Ninguno
presupuestario				Federales y Municipios	Programación y Presupuesto	
				del Fondo		
				Coordinadora		
				Entidades Dependientes		

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
-----------	-----------------------	---	--	-------------------------	---

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Meta Programada	Realizado al periodo	

Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas programadas (porcentajes de 1 a 100)	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	96.00	96.00	96.00 4 - Centro
------------	--	--	------------	--------	--------	--------	-------	-------	------------------

Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Recursos	Porcentaje	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal
			Estratégico-	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal
			Porcentaje	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal
			Eficacia- Anual	100.00	26.50	26.50	96.00	96.00	144.15 Municipal

Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	Porcentaje Gestión-Eficacia	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 Municipal
			Trimestral	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 Municipal
			Trimestral	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 Municipal

Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de sus recursos ministeriales del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Índice de Dependencia Financiera	Otra	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 4 - Centro
			Estratégico-	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 4 - Centro
			Eficacia- Semestral	100.00	100.00	100.00	97.50	97.50	97.50 4 - Centro

77-TABASCO	0.84	0.84	0.84	0.69	82.14 4 - Centro
------------	------	------	------	------	------------------

Índice de aplicación Prioritaria de Recursos
 4 - Centro SE LOGRO DESTINAR RECURSOS A GASTOS PRIORITARIOS EN MAYOR PROPORCION DE LO PROGRAMADO INICIALMENTE

Índice en el Ejercicio de Recursos
 4 - Centro EL EJERCICIO NO SE REALIZO AL 100% DEBIDO A PROYECTOS QUE SE REFRENDARON PARA EJECUTARSE DURANTE 2017, ASI COMO A ECONOMIAS GENERADAS EN DIVERSOS PROYECTOS.

Índice de Dependencia Financiera
 4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE

ROBERTO JESUS DIAZ SUAREZ
 ENLACE RESPONSABLE SFU



DIRECCION DE PROGRAMACION

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	1-004 FAIM Municipal y de las	Ramo	33	Aportaciones Federales para	Entidades Dependencia	Ninguno	
presupuestario	Demarcaciones Territoriales del			Federalitas y Municipios	Coordinadora		
	Distrito Federal			del Fondo	Programación y Presupuesto		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la	Comunidad	Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la	Comunidad	Actividad	
						5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
						Actividad Institucional	
						Institucional	
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	AVANCE	
						Realizado al periodo	Responsable del Registro del Avance
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al	trimestre correspondiente/Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al	Porcentaje Gestión-Eficacia	Trimestral	0.00	N/A Municipal
	Desarrollo Social	registrados en la MIDS	trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales			0.00	
			registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* (III)			0.00	
Actividad	Porcentaje de proyectos de contribución directa	de (Sumatoria de proyectos de contribución directa	en la MIDS al trimestre	Porcentaje Gestión-Eficacia	Trimestral	33.33	207.71 Municipal
	MIDS	combinación directa registrada en la MIDS al trimestre	de proyectos totales			33.33	
			correspondiente/Sumatoria de proyectos totales			0.00	
			registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* (III)			33.33	
Actividad	Porcentaje de proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en	Complementarios registrados en la MIDS al trimestre	de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	Porcentaje Gestión-Eficacia	Trimestral	66.67	46.15 Municipal
	MIDS	complementarios registrados en la MIDS al trimestre	de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre			66.67	
			correspondiente)* (III)			66.67	
			registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* (III)			66.67	
Actividad	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Complementarios registrados en la MIDS al trimestre	de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	Porcentaje Gestión-Eficacia	Trimestral	66.67	46.15 Municipal
	MIDS	complementarios registrados en la MIDS al trimestre	de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre			66.67	
			correspondiente)* (III)			66.67	
			registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* (III)			66.67	
Actividad	Porcentaje de proyectos de contribución directa	de (Sumatoria de proyectos de contribución directa	en la MIDS al trimestre	Porcentaje Gestión-Eficacia	Trimestral	33.33	207.71 Municipal
	MIDS	combinación directa registrada en la MIDS al trimestre	de proyectos totales			33.33	
			correspondiente/Sumatoria de proyectos totales			0.00	
			registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* (III)			33.33	
Actividad	Porcentaje de proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en	Complementarios registrados en la MIDS al trimestre	de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	Porcentaje Gestión-Eficacia	Trimestral	66.67	46.15 Municipal
	MIDS	complementarios registrados en la MIDS al trimestre	de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre			66.67	
			correspondiente)* (III)			66.67	
			registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* (III)			66.67	

27-TABASCO

27-TABASCO

27-TABASCO

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la que programaron sus metas.

4 - Centro NO SE REALIZARON REGISTROS DE OTROS PROYECTOS EN LAS MIDS

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

4 - Centro SE AUTORIZARON MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA DE LOS ESPERADOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
4 - Centro PARA EL CUARTO TRIMESTRE FINALMENTE SE SUPERO EL NUMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS DE LOS COMPLEMENTARIOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III

ROBERTO JESÚS DIAZ SUAREZ
ENLACE RESPONSABLE SFU



DIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN

JOSE FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN