

**ANEXO III**  
**I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambio	Nim. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>27-TABASCO RECURSO 2011</b>																				
<b>SUBSIDIOS 183 REGISTROS</b>																				
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																				
<b>PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE</b>																				
OBRA PÚBLICA																				
REHABILITACIÓN																				
120779	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL VILLAHERMOSA, UBICADO EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL E IGNACIO ZARAGOZA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0044	EDUCACIÓN	CULTURA	55624 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   400-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$ 2,499,742	\$ 2,499,742	\$ 2,499,742	\$ 2,499,742	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR PAICE. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DEL 45.40696%
GASTO CORRIENTE																				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
120714	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0074	EDUCACIÓN	CULTURA	COBERTURA MUNICIPAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   400-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$ 18,349	\$ 18,349	\$ 18,349	\$ 18,349	0.0%	\$ 10,154	\$ -	MONTO ASIGNADO	1	0	0.0%	BOLSA ASIGNADA AL FONDO PAICE 2011 SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DEL 45.40696%. SE INFORMA EL RECURSO FINANCIERO
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																				
INVERSIÓN																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				
106209	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA)	DOS MONTES	RURAL	OP0274	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	16833 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 16,200,000	\$ 16,200,000	\$ 16,200,000	\$ 2,626,104	16.2%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	72.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 60% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106354	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA PERIFÉRICO, UBICADO ENTRE LAS CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y PERIFÉRICO CARLOS PELUCER CÁMARA (COL. TAMULTE)	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0278	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	10000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 9,217,000	\$ 9,217,000	\$ 9,217,000	\$ 1,757,997	19.1%	\$ -	\$ -	OBRA	1	0	20.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106316	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 1RA. ETAPA	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN	RURAL	OP0277	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	2685 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 6,020,000	\$ 6,020,000	\$ 6,020,000	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	0	0.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 70% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106463	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROVIROSA (2DA ETAPA)	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0282	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	35614 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,227,560	40.9%	\$ -	\$ -	OBRA	1	0	45.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 45% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
REHABILITACIÓN																				
106254	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS 2DA. ETAPA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0276	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	23972 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 1,680,000	\$ 1,680,000	\$ 1,680,000	\$ 1,019,556	60.8%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	65.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106605	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA (2DA. ETAPA), REPOSICIÓN EQUIPOS BOMBEO, MOTORES ELÉCT. Y ACCESORIOS COMPLEMENT EN CAPTACIÓN Y CISTERNA DE DIST. DE PLANTA POTAB. VHSA.	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0283	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	385000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 3,327,625	\$ 3,327,625	\$ 3,327,625	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
GASTO CORRIENTE																				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
106648	EROGACIONES IMPREVISTAS APAZU 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0108	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	55624 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 216,509	\$ 216,509	\$ 216,509	\$ -	0.0%	\$ 948,461	\$ 731,891	ACCIÓN	1	0	0.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 54% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106061	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA APAZU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0105	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	GC0105	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 232,687	\$ 232,687	\$ 232,687	\$ 232,687	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 54% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106411	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0279	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTIDO	410000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   857-DIR LOCAL TABASCO	\$ 864,000	\$ 864,000	\$ 864,000	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	SERVICIO	1	0	30.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 54% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																				
INVERSIÓN																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				
84666	270041ME005.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARDENALES, DE CIBNES A GAVOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0142	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	185 HABITANTES	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 162,315	\$ 162,315	\$ 162,315	\$ 162,315	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PROGRAMA HABITAT

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro							Grupo Sectorial:											
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proj.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Actim. al Trimestre		Avance %
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85168	270041ME017.- CONSTRUCC. BANQUETAS Y GUARNICIONES CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA. COA. GORRIONES ENTRE GORRIONES Y BUGAMBILIA, Y 4TA. CDA Y QUETZAL, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SECT. ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0228	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	500 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 223,473	\$ 223,473	\$ 223,473	\$ 223,473	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	AMPLIACIÓN																			
84681	270041ME007.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ Y EJÉRCITO TRIGARANTE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0145	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO.	850 HABITANTES	20-DES. SOC.   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 391,487	\$ 391,487	\$ 391,487	\$ 391,487	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PROGRAMA HABITAT
85074	270041ME014.- AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	OP0177	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	DESARROLLO REGIONAL	5641 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 822,065	\$ 822,065	\$ 822,065	\$ 822,065	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	1	1	100.0%	
85080	270041ME015.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LAS CALLES GORRIÓN Y BUGAMBILIAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0166	AGUA POT. Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO	34 FAMILIAS	20-DES. SOC.   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 227,924	\$ 227,924	\$ 227,924	\$ 227,924	100.0%	\$ -	\$ -	METROS LINEALES	165	165	100.0%	
85091	270041ME018.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE GORRIÓN Y BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0227	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO	170 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 45,877	\$ 45,877	\$ 45,877	\$ 45,877	100.0%	\$ -	\$ -	METRO LINEAL	185	185	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	MEJORAMIENTO																			
84713	270041ME003.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALONDRA ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0155	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	3695 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 984,821	\$ 984,821	\$ 984,821	\$ 984,821	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	2,138	2,138	100.0%	
84737	270041ME004.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE GORRIÓN, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0159	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	3695 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 360,117	\$ 360,117	\$ 360,117	\$ 360,117	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	750	750	100.0%	PROGRAMA HABITAT
84784	270041ME006.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARDENALES ENTRE LA CALLE CISNES Y LA CALLE GAVIOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0160	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	3695 HABITANTES	20-DES. SOC.   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 882,017	\$ 882,017	\$ 882,017	\$ 882,017	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	1,888	1,888	100.0%	PROGRAMA HABITAT
84789	270041ME008.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y LA CALLE 21 DE MARZO, COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0161	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	3695 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 299,835	\$ 299,835	\$ 299,835	\$ 299,835	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	864	864	100.0%	
84851	270041ME009.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA GUELATAO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y CERRADA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0162	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	3695 HABITANTES	20-DES. SOC.   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 217,364	\$ 217,364	\$ 217,364	\$ 217,364	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	450	450	100.0%	PROGRAMA HABITAT
84870	270041ME010.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADMINISTRADORES (QUAYACÁN) ENTRE EL CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y LA CALLE NARANJOS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0163	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	2758 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 888,288	\$ 888,288	\$ 888,288	\$ 888,288	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	1,491	1,491	100.0%	
84878	270041ME011.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE QUAYACÁN ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0164	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	2758 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 598,296	\$ 598,296	\$ 598,296	\$ 598,296	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
85035	270041ME012.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO MULATO ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0165	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	2758 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 881,518	\$ 881,518	\$ 881,518	\$ 881,518	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	1,188	1,188	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																			
	SERVICIOS PERSONALES																			
83528	270041OS002.- CURSO DE CÓMPUTO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0205	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 185,334	\$ 185,334	\$ 185,334	\$ 185,334	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	3	3	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro										Grupo Sectorial:		Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones	
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %		
									Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
	1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	\$ 18	\$ 19	20	21	22	23=22/21	24
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
84207	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0098	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	558524 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 745,064	\$ 745,064	\$ 745,064	\$	0.0%	\$ 31,933	\$	MONTO ASIGNADO	1	0	0.0%	BOLSA DE FONDO HABITAT Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA OBRAS SOCIALES, INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS
84456	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0090	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	558524 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 67,319	\$ 67,319	\$ 67,319	\$	0.0%	\$ 6,709	\$	MONTO ASIGNADO	1	0	0.0%	BOLSA DEL FONDO HABITAT 2011 Y ESPACIOS PÚBLICOS SE INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DE ESPACIOS PÚBLICOS
83505	270041D5001.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0204	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	24 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 113,646	\$ 113,646	\$ 113,646	\$ 113,646	100.0%	\$	\$	APOYO	24	24	100.0%	
83656	270041D5003.- CAMPAÑA CONTRA LA OBESIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0208	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	24 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 73,491	\$ 73,491	\$ 73,491	\$ 73,491	100.0%	\$	\$	CAMPAÑA	3	3	100.0%	
83583	270041D5004.- CURSO DE ELECTRICIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0207	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 184,798	\$ 184,798	\$ 184,798	\$ 184,798	100.0%	\$	\$	CURSO	3	3	100.0%	
83706	270041D5005.- TUTORIA DE LUDOTECA PARA APRENDER JUGANDO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0206	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 165,309	\$ 165,309	\$ 165,309	\$ 165,309	100.0%	\$	\$	CURSO	3	3	100.0%	
83729	270041D5006.- CURSO DE AGRICULTURA URBANA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0209	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	120 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 259,722	\$ 259,722	\$ 259,722	\$ 259,722	100.0%	\$	\$	CURSO	4	4	100.0%	
83810	270041D5007.- CURSO DE BAILE EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0210	EDUCACIÓN	CULTURA	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 177,618	\$ 177,618	\$ 177,618	\$ 177,618	100.0%	\$	\$	CURSO	4	4	100.0%	
83837	270041D5008.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0211	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 73,998	\$ 73,998	\$ 73,998	\$ 73,998	100.0%	\$	\$	CAMPAÑA	3	3	100.0%	
83828	270041D5009.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0212	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 73,491	\$ 73,491	\$ 73,491	\$ 73,491	100.0%	\$	\$	CAMPAÑA	3	3	100.0%	
83949	270041D5010.- CURSO DE BISUTERÍA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0213	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	60 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 173,409	\$ 173,409	\$ 173,409	\$ 173,409	100.0%	\$	\$	CURSO	3	3	100.0%	
84031	270041D5011.- CURSO DE COLOCACIÓN DE TABLAROCA, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS (TEXTURIZADO) EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0214	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 197,959	\$ 197,959	\$ 197,959	\$ 197,959	100.0%	\$	\$	CURSO	3	3	100.0%	
84073	270041ME013.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0233	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	90 PERSONAS	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 118,591	\$ 118,591	\$ 118,591	\$ 118,591	100.0%	\$	\$	LOTE	3	3	100.0%	
	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS								\$ 4,430,433	\$ 4,430,433	\$ 4,430,433	\$ 4,430,433		\$	\$					
	INVERSIÓN																			
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
83225	27004EMF001.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0212	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	6705 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 1,545,171	\$ 1,545,171	\$ 1,545,171	\$ 1,545,171	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% PC PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
83159	27004EMF002.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0210	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	10760 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 1,550,011	\$ 1,550,011	\$ 1,550,011	\$ 1,550,011	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% PC PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	REHABILITACIÓN																			
83187	27004EMF003.- REHABILITACIÓN DEL MÓDULO PREP DEL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0211	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN	500 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 81,766	\$ 81,766	\$ 81,766	\$ 81,766	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% PC PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	GASTO CORRIENTE																			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acum. al Trimestre	Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
78437	IS0283	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0283	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 9,682	\$ 9,682	\$ 9,682	\$ 9,682	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
82776	27004EBC001.- ESTÍMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0350	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	3 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,630	\$ 14,630	\$ 14,630	\$ 14,630	100.0%	\$ -	\$ -	APOYO	3	3	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
81980	27004EBC002.- ESTÍMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0348	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 9,748	\$ 9,748	\$ 9,748	\$ 9,748	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80079	27004EBC003.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0318	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,712	\$ 3,712	\$ 3,712	\$ 3,712	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80143	27004EBC003.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0319	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,712	\$ 3,712	\$ 3,712	\$ 3,712	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80210	27004EBC003.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0320	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,712	\$ 3,712	\$ 3,712	\$ 3,712	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80060	27004EBC003.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0317	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,427	\$ 7,427	\$ 7,427	\$ 7,427	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
78432	27004EBC004.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0247	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78208	27004EBC004.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0245	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,998	\$ 14,998	\$ 14,998	\$ 14,998	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL C 50%			
78191	27004EBC004.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; GESTIÓN COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS EN LA COL. GAVIOTAS SUR	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0244	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	365 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 18,455	\$ 18,455	\$ 18,455	\$ 18,455	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	5	5	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78234	27004EBC004.- TALLER DE ARTESANÍA, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0248	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,488	\$ 4,488	\$ 4,488	\$ 4,488	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78463	27004EBC004.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0246	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,319	\$ 3,319	\$ 3,319	\$ 3,319	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78654	27004EBC006.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0252	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78609	27004EBC006.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0250	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,998	\$ 14,998	\$ 14,998	\$ 14,998	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78497	27004EBC003.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO INSURGENTES EN EL FRAC. INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0245	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	365 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 18,392	\$ 18,392	\$ 18,392	\$ 18,392	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	5	5	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78627	27004EBC006.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0251	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,522	\$ 4,522	\$ 4,522	\$ 4,522	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78676	27004EBC006.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0253	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,349	\$ 3,349	\$ 3,349	\$ 3,349	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
78658	27004EBC006.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0315	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			

*[Handwritten signature]*

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro										Grupo Sectorial:		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados						Ejercidos
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7825	27004ESC006.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0314	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
7967	27004ESC006.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0316	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
75647	27004ESC007.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0257	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
76613	27004ESC007.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0255	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,999	\$ 14,999	\$ 14,999	\$ 14,999	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78505	27004ESC007.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL EN LA COL. MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0254	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	355 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 18,577	\$ 18,577	\$ 18,577	\$ 18,577	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	5	5	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
75631	27004ESC007.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0256	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,307	\$ 3,307	\$ 3,307	\$ 3,307	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
75859	27004ESC007.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0258	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,319	\$ 3,319	\$ 3,319	\$ 3,319	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
76720	27004ESC006.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0282	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	\$ 4,987	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
76689	27004ESC006.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0280	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,999	\$ 14,999	\$ 14,999	\$ 14,999	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
75669	27004ESC006.- CURSOS: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0259	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	355 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 18,372	\$ 18,372	\$ 18,372	\$ 18,372	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	5	5	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
75702	27004ESC006.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0281	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,805	\$ 4,805	\$ 4,805	\$ 4,805	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
75736	27004ESC006.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0283	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,268	\$ 3,268	\$ 3,268	\$ 3,268	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
80345	27004ESC006.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0323	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,689	\$ 3,689	\$ 3,689	\$ 3,689	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
80287	27004ESC006.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN, UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0322	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,690	\$ 3,690	\$ 3,690	\$ 3,690	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
80367	27004ESC006.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0324	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,628	\$ 3,628	\$ 3,628	\$ 3,628	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
80257	27004ESC009.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN, UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0321	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,372	\$ 7,372	\$ 7,372	\$ 7,372	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
82181	27004ESC010.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0348	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 9,747	\$ 9,747	\$ 9,747	\$ 9,747	100.0%	\$ -	\$ -	APOYO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %				
										Milistrado	Programado	Ejercido		Ejercidos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78140	27004ESC011.- CURSO DE AEROBICS, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0277	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	30 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	11,384	\$	11,384	\$	11,384	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78088	27004ESC011.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0275	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	5,482	\$	5,482	\$	5,482	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78056	27004ESC011.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0272	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	14,999	\$	14,999	\$	14,999	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78097	27004ESC011.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0278	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	9,682	\$	9,682	\$	9,682	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	40	40	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78040	27004ESC011.- CURSOS CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO DE CONFIANZA EN COL. CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0271	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	355 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	25,265	\$	25,265	\$	25,265	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	5	5	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78076	27004ESC011.- TALLER DE CUENTA CUENTOS, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0274	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	3,300	\$	3,300	\$	3,300	\$	100.0%	\$	-	\$	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78069	27004ESC011.- TORNEO DE FUTBOL, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0273	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	100 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	8,265	\$	8,265	\$	8,265	\$	100.0%	\$	-	\$	EVENTO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78421	27004ESC012.- CURSO DE AEROBICS EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0282	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	30 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	8,155	\$	8,155	\$	8,155	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78402	27004ESC012.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0261	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	5,482	\$	5,482	\$	5,482	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78227	27004ESC012.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0278	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	14,999	\$	14,999	\$	14,999	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78197	27004ESC012.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL, EL PARQUE FAMILIAS UNIDAS EN COL. LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0278	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	355 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	25,314	\$	25,314	\$	25,314	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	5	5	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
78440	27004ESC012.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0264	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	2,879	\$	2,879	\$	2,879	\$	100.0%	\$	-	\$	TALLER	4	4	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78247	27004ESC012.- TALLER DE MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0260	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	11,668	\$	11,668	\$	11,668	\$	100.0%	\$	-	\$	TALLER	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
81112	27004ESC013.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0336	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	5,882	\$	5,882	\$	5,882	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
80972	27004ESC013.- CURSO DE: LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0334	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	12,912	\$	12,912	\$	12,912	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
81033	27004ESC013.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0335	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	5,881	\$	5,881	\$	5,881	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
80822	27004ESC013.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0333	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	5,871	\$	5,871	\$	5,871	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78010	27004ESC018.- CURSO DE AEROBICS EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0269	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	30 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	11,485	\$	11,485	\$	11,485	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
77986	27004ESC018.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0268	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	5,484	\$	5,484	\$	5,484	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
77967	27004ESC018.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0265	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$	14,999	\$	14,999	\$	14,999	\$	100.0%	\$	-	\$	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	3	4	5	7	6	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78028	27004ESC016.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180270	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 9,682	\$ 9,682	\$ 9,682	\$ 9,682	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
77850	27004ESC016.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180264	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	358 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 25,157	\$ 25,157	\$ 25,157	\$ 25,157	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	5	5	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
77875	27004ESC016.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180267	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 3,306	\$ 3,306	\$ 3,306	\$ 3,306	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
77866	27004ESC016.- TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180268	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	100 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 8,285	\$ 8,285	\$ 8,285	\$ 8,285	100.0%	\$ -	\$ -	EVENTO	1	1	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
60625	27004ESC016.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180326	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 5,652	\$ 5,652	\$ 5,652	\$ 5,652	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
60487	27004ESC016.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180327	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 5,875	\$ 5,875	\$ 5,875	\$ 5,875	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
60387	27004ESC016.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180325	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 5,647	\$ 5,647	\$ 5,647	\$ 5,647	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
62707	27004ESC017.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	180346	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	3 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,833	\$ 14,833	\$ 14,833	\$ 14,833	100.0%	\$ -	\$ -	APOYO	3	3	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78663	27004ESC018.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180298	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 11,426	\$ 11,426	\$ 11,426	\$ 11,426	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78724	27004ESC018.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180299	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 15,659	\$ 15,659	\$ 15,659	\$ 15,659	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78665	27004ESC018.- CURSO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180289	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	30 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	\$ 13,109	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78477	27004ESC018.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL EN RECREATIVO EN LA COL. MIGUEL HGO.	VILLAHERMOSA	URBANO	180285	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	368 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 45,463	\$ 45,463	\$ 45,463	\$ 45,463	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	7	7	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78628	27004ESC018.- CURSOS DE ZUMBA Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180293	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	50 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 17,095	\$ 17,095	\$ 17,095	\$ 17,095	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78003	27004ESC018.- PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL PARQUE RECREAT. NUEVO UBICADO EN LA COL MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180294	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	600 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 18,913	\$ 18,913	\$ 18,913	\$ 18,913	100.0%	\$ -	\$ -	DOCUMENTO	3	3	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78736	27004ESC018.- TALLER DE ARTESANÍA (ELABORACIÓN DE PIÑATAS), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180291	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,323	\$ 7,323	\$ 7,323	\$ 7,323	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78074	27004ESC018.- TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL BINOMIO AUTORIDAD-COMUNIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180295	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 5,347	\$ 5,347	\$ 5,347	\$ 5,347	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78606	27004ESC018.- TALLERES DE: MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180286	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 20,248	\$ 20,248	\$ 20,248	\$ 20,248	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78572	27004ESC018.- TALLERES DE: MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180287	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 13,652	\$ 13,652	\$ 13,652	\$ 13,652	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78813	27004ESC018.- TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180292	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	100 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 8,285	\$ 8,285	\$ 8,285	\$ 8,285	100.0%	\$ -	\$ -	EVENTO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
81724	27004ESC018.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	180340	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,389	\$ 7,389	\$ 7,389	\$ 7,389	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro										Grupo Sectorial:		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos					
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
81230	27004ESC019.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0337	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,432	\$ 7,432	\$ 7,432	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
81379	27004ESC016.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0338	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	150 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 45,318	\$ 45,318	\$ 45,318	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	6	6	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
81454	27004ESC018.- CURSOS DE: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0339	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,851	\$ 14,851	\$ 14,851	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
82941	27004ESC020.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO, UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0352	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	8 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 47,342	\$ 47,342	\$ 47,342	100.0%	\$ -	\$ -	APOYO	8	8	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79119	27004ESC021.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0297	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 20,571	\$ 20,571	\$ 20,571	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79224	27004ESC021.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0301	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 15,923	\$ 15,923	\$ 15,923	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79295	27004ESC021.- CURSO DE FÚTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0300	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	30 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 13,198	\$ 13,198	\$ 13,198	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79530	27004ESC021.- CURSO DE ZUMBA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0307	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	30 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,331	\$ 7,331	\$ 7,331	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79090	27004ESC021.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0268	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	385 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 44,380	\$ 44,380	\$ 44,380	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	7	7	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78338	27004ESC021.- PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0304	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	900 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 19,878	\$ 19,878	\$ 19,878	100.0%	\$ -	\$ -	DOCUMENTO	3	3	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
78254	27004ESC021.- TALLER DE ARTESANÍA (ELABORACIÓN DE PIÑATAS), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0302	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,410	\$ 7,410	\$ 7,410	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79408	27004ESC021.- TALLER DE CARTEL, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0308	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,762	\$ 4,762	\$ 4,762	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79157	27004ESC021.- TALLER DE MÚSICA Y TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0298	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 14,198	\$ 14,198	\$ 14,198	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79492	27004ESC021.- TALLER DE PINTURA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0308	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 4,809	\$ 4,809	\$ 4,809	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79317	27004ESC021.- TORNEO DE FÚTBOL, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0303	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	100 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 8,265	\$ 8,265	\$ 8,265	100.0%	\$ -	\$ -	EVENTO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
79551	27004ESC021.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DEL BINOMIO AUTORIDAD-COMUNIDAD, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0308	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 5,352	\$ 5,352	\$ 5,352	100.0%	\$ -	\$ -	TALLER	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
81876	27004ESC022.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0344	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,308	\$ 7,308	\$ 7,308	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
81774	27004ESC022.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0341	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 7,168	\$ 7,168	\$ 7,168	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Coahuila		Institución Ejecutora del Proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coahuila										Grupo Sectorial:		Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones				
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordine el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
81804	27004ESC022.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	150342	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	120 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 45,581	\$ 45,581	\$ 45,581	\$ 45,581	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	5	0	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
81837	27004ESC022.- CURSOS DE: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	150343	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 14,942	\$ 14,942	\$ 14,942	\$ 14,942	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
82028	27004ESC023.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	VILLAHERMOSA	URBANO	150347	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 9,751	\$ 9,751	\$ 9,751	\$ 9,751	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80782	27004ESC024.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	150332	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 5,861	\$ 5,861	\$ 5,861	\$ 5,861	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80729	27004ESC024.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	150331	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 5,955	\$ 5,955	\$ 5,955	\$ 5,955	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80636	27004ESC024.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	150328	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 5,899	\$ 5,899	\$ 5,899	\$ 5,899	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
82966	27004ESC025.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	150353	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	8 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 47,322	\$ 47,322	\$ 47,322	\$ 47,322	100.0%	\$ -	\$ -	APOYO	8	8	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
79689	27004ESC026.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	150311	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 3,655	\$ 3,655	\$ 3,655	\$ 3,655	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
79621	27004ESC026.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	150310	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 3,720	\$ 3,720	\$ 3,720	\$ 3,720	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
79747	27004ESC026.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	150312	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	20 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 3,878	\$ 3,878	\$ 3,878	\$ 3,878	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
79679	27004ESC028.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	150309	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 7,348	\$ 7,348	\$ 7,348	\$ 7,348	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
81919	27004ESC027.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	VILLAHERMOSA	URBANO	150345	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 9,747	\$ 9,747	\$ 9,747	\$ 9,747	100.0%	\$ -	\$ -	APOYO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80416	27004ESC16.- CURSO DE: LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	URBANO	150326	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 12,890	\$ 12,890	\$ 12,890	\$ 12,890	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
80680	27004ESC24.- CURSO DE: LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	VILLAHERMOSA	URBANO	150330	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 12,822	\$ 12,822	\$ 12,822	\$ 12,822	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
79787	27004ESC006.- CURSO DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	VILLAHERMOSA	URBANO	150313	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 7,342	\$ 7,342	\$ 7,342	\$ 7,342	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	2	2	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
79189	7004ES0021.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	150259	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	40 PERSONAS	20-DES-30C   147-DEL-SEDESOL TABASCO	\$ 11,428	\$ 11,428	\$ 11,428	\$ 11,428	100.0%	\$ -	\$ -	CURSO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %		
										Ministrado	Programado	Ejercido									
1	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUAICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1A, ENTRADA DEL MONAL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMEWA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0214	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1000 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   U8-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$ 2,853,073.00	\$ 2,853,073.00	\$ 2,853,073.00	\$ 2,999,450.00	81.1%	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS	
120193	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMEWA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0213	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1000 PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   U8-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$ 1,575,497.00	\$ 1,575,497.00	\$ 1,575,497.00	\$ 619,387.00	39.3%	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	0.00	88.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS	
	OTROS																				
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EROGACIONES IMPREVISTAS 2011)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0095	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	558524 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   U8-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$ 10,725.00	\$ 10,725.00	\$ 10,725.00	\$ -	0.0%	\$ 10,725.00	\$ -	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 2011 SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO	
APORTACIONES FEDERALES 223 REGISTROS																					
	FAIS								\$ 123,708,299	\$ 123,708,299	\$ 123,708,299	\$ 106,095,758	86.0%	\$ 821,308	\$ -			308,210	308,205	100.0%	
	FIEM								\$ 123,708,299	\$ 123,708,299	\$ 123,708,299	\$ 106,095,758		\$ 821,308	\$ -						
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	AMPLIACIÓN																				
99356	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	RIBERA DE LAS RAÍCES	RURAL	160355	AGUA POT. Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 98,822	\$ 98,822	\$ 98,822	\$ 98,822	100.0%	\$ -	\$ -	SISTEMA		1		100.0%	
	REHABILITACIÓN																				
89422	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2011	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160140	AGUA POT. Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 10,375,610	\$ 10,375,610	\$ 10,375,610	\$ 10,375,610	100.0%	\$ -	\$ -	SISTEMA		1		100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																				
	OTROS																				
99166	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	IBIMATE Y CHILAPILLA 1A SECCIÓN	RURAL	AD0057	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 154,028	\$ 154,028	\$ 154,028	\$ 154,028	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO		1		100.0%	
99097	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	AD0055	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 165,156	\$ 165,156	\$ 165,156	\$ 165,156	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO		1		100.0%	
99286	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA DE LA PLANTA POTABILIZADORA	AZTLÁN 2A SECCIÓN EL CUY	RURAL	AD0059	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 132,496	\$ 132,496	\$ 132,496	\$ 132,496	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO		1		100.0%	
99223	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA DE LA PLANTA POTABILIZADORA	AZTLÁN 5A SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	AD0058	AGUA POT. Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 132,496	\$ 132,496	\$ 132,496	\$ 132,496	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO		1		100.0%	
99130	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO SOMERO 2	MIRAFLORES 2A SECCIÓN	RURAL	AD0056	AGUA POT. Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 88,748	\$ 88,748	\$ 88,748	\$ 88,748	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO		1		100.0%	
39520	ADQUISICIÓN DE 1 TERRENO QUE SE DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	ANACLETO CANABAL 1A SECCIÓN	RURAL	AD0052	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 1,186,045	\$ 1,186,045	\$ 1,186,045	\$ 1,186,045	100.0%	\$ -	\$ -	ESPACIO		1		100.0%	
99631	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL EN RÍO DE LA SIERRA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR	PARRILLA	URBANO	OP0220	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 1,900,000	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	OBRA		1	0	0.0%	
99411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	ROVIROSA	RURAL	160356	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 29,904	\$ 29,904	\$ 29,904	\$ 29,904	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA		1		100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																				
	CONSTRUCCIÓN																				
99506	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COL. GAVIOTAS SUR SAN JOSÉ. EN LAS CALLES IRLANDA, FRANCIA Y MÉXICO, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSÉ	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0154	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 2,985,937	\$ 2,985,937	\$ 2,985,937	\$ 2,985,937	100.0%	\$ -	\$ -	COLECTOR		1		100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTROS																				
97269	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN VARIAS LOCALIDADES; FRACCIONAMIENTOS: LA VENTA, SANTA FE, SAN ANTONIO, EL PALMAR, GRACIAS MÉXICO Y RA. LA HUASTECA 1RA. Y 2DA.	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OP0252	AGUA POT Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 2,405,641	\$ 2,405,641	\$ 2,405,641	\$ 2,405,641	100.0%	\$ -	\$ -	METRO LINEAL		46,384	46,384	100.0%	
97105	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN VARIAS LOCALIDADES; FRACC. CARLOS PELLICER CÁMARA, ESTRELLA DE BUENAVISTA, BUENAVISTA 2ª Y BUENAVISTA 1ª	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0236	AGUA POT. Y ALCANTO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTO			\$ 2,322,813	\$ 2,322,813	\$ 2,322,813	\$ 2,322,813	100.0%	\$ -	\$ -	METRO LINEAL		44,607	44,607	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %		
										Ministrado	Programado									Ejercido
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
90168	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN VARIAS LOCALIDADES: TAMULTE DE LAS SABANAS, PARRILLA II Y HUAPINDOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OP0127	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 2,365,265	\$ 2,365,265	\$ 2,365,265	\$ 2,365,265	100.0%	\$ -	\$ -	METRO LINEAL	45,877	45,877	100.0%	
90144	DESAZOLVE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN: RA. MEDELLÍN Y MADERO 2ª SECCIÓN, VILLA PUEBLO NUEVO, RA. MEDELLÍN Y MADERO 1ª, FRACC. LAS URBANIZACIÓN MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OP0128	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 2,475,160	\$ 2,475,160	\$ 2,475,160	\$ 2,475,160	100.0%	\$ -	\$ -	METRO LINEAL	47,831	47,831	100.0%	
	CALLES																			
	CONSTRUCCIÓN																			
96636	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA	MEDELLÍN Y MADERO 2A SECCIÓN	RURAL	OP0155	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 2,354,793	\$ 2,354,793	\$ 2,354,793	\$ 2,354,793	0.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	5,626	5,626	100.0%	
94370	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CERRADA LOS GÓMEZ, CERRADA CASA DE SALUD Y CERRADA DE LAS ROSAS	RÍO VIEJO 3A SECCIÓN	RURAL	OP0206	URB., VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,783,943	\$ 1,783,943	\$ 1,783,943	\$ 1,783,943	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	2,440	2,440	100.0%	
88821	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA LOS MANGOS	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A SECCIÓN	URBANO	OP0049	URB., VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 360,934	\$ 360,934	\$ 360,934	\$ 360,934	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	390	390	100.0%	
	MANTENIMIENTO																			
96635	DESAZOLVE SIST. ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN: GAVIOTAS NORTE, LA MANGA II, GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SEC. 2DA. DE MONAL, RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, ANICETO (T.S.), TOCAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0294	URB., VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 2,450,105	\$ 2,450,105	\$ 2,450,105	\$ 2,450,105	0.0%	\$ -	\$ -	METROS	46,688	46,688	100.0%	
96364	DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES 2DA. ETAPA	ANACLETO CANABAL 2A SECCIÓN	URBANO	OP0260	URB., VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,512,799	\$ 1,512,799	\$ 1,512,799	\$ 1,512,799	0.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	9,585	9,585	100.0%	
98188	DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CONSTITUCIÓN	LAGARTERA 1A SECCIÓN	RURAL	OP0273	URB., VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 752,799	\$ 752,799	\$ 752,799	\$ 752,799	0.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	6,873	6,873	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	OTROS																			
89482	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	IS0151	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 27,626,814	\$ 27,626,814	\$ 27,626,814	\$ 27,626,814	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
89394	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0159	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 6,477,475	\$ 6,477,475	\$ 6,477,475	\$ 6,477,475	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
84664	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	OP0206	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 2,406,475	\$ 2,406,475	\$ 2,406,475	\$ 2,406,475	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
96710	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	OP0270	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,313,228	\$ 1,313,228	\$ 1,313,228	\$ 1,123,239	85.5%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
94436	DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA DE CALLEJONES 3 HERMANOS, FRAMBOYANES, LÓPEZ SANDOVAL, LAGUNA, OTILIA VALENCIA, CDA. BENITO JUÁREZ, BALLANA GONZÁLEZ, MANDARINA Y CASTAÑO	ANACLETO CANABAL 2A SECCIÓN	URBANO	OP0207	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,644,892	\$ 1,644,892	\$ 1,644,892	\$ 1,644,892	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	10,655	10,655	100.0%	
97780	DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLEJÓN SECTOR SECUNDARIA Y SECTOR CARRERA	MIRAFLORES 2A SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	OP0261	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 343,893	\$ 343,893	\$ 343,893	\$ 343,893	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	2,625	2,625	100.0%	
97888	DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLEJONES: EL PANTEÓN, LOS RODRIGUEZ, DAMASCO, MACDONEL I Y MACDONEL II	EL COROZAL	RURAL	OP0264	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 384,957	\$ 384,957	\$ 384,957	\$ 384,957	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	5,100	5,100	100.0%	
97710	DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES, COLONIA AZAHAR DE LAS FLORES (CIRCUITO)	XTACOMITÁN 3A SECCIÓN	RURAL	OP0280	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,080,299	\$ 1,080,299	\$ 1,080,299	\$ 1,080,299	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	5,229	5,229	100.0%	
96126	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0062	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 4,587,110	\$ 4,587,110	\$ 4,587,110	\$ -	0.0%	\$ 821,308	\$ -	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DEL FONDO III SE INFORMA EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
89766	SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO BLANCO PARA EL RECARQUE DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	IS0181	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 2,370,824	\$ 2,370,824	\$ 2,370,824	\$ 2,370,824	100.0%	\$ -	\$ -	LOTE	702	702	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: B. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro										Grupo Sectorial:							
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ámbito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado								
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																		
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																		
	OBRA COMPLEMENTARIA																		
99632	SUMINISTRO DE OCHO PLANTAS SOLARES	CHACTE	RURAL	IS0357	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	DESARROLLO REGIONAL	-		\$ 280,000	\$ 280,000	\$ 280,000	100.0%	\$ -	\$ -	PLANTA	8	8	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																		
	OTROS																		
99665	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IS0380	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-		\$ 288,333	\$ 288,333	\$ 288,333	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
99803	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0241	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-		\$ 3,687,949	\$ 3,687,949	\$ 3,687,949	100.0%	\$ -	\$ -	ACCION	1	1	100.0%	
89799	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IS0362	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-		\$ 614,269	\$ 614,269	\$ 614,269	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																		
98670	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD	LA MANGA 2A SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	OP0229	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	-		\$ 574,079	\$ 574,079	\$ 420,342	73.2%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
97216	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR	MIRAFLORES 2A SECCIÓN	RURAL	OP0247	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 382,078	\$ 382,078	\$ 370,408	96.9%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	240	240	100.0%	
94678	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO Y CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD	EL CENSO	RURAL	OP0208	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	-		\$ 198,844	\$ 198,844	\$ 198,844	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
98647	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	CORONEL TRACONIS 2A SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	OP0297	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	-		\$ 124,214	\$ 124,214	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	0	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
	PRIMARIA																		
	CONSTRUCCIÓN																		
90045	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO E. GONZALEZ	GONZÁLEZ 2A SECCIÓN	RURAL	OP0080	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 952,808	\$ 952,808	\$ 952,808	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	578	578	100.0%	
90022	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	RÍO TINTO 2A SECCIÓN	RURAL	OP0088	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 400,548	\$ 400,548	\$ 400,548	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	264	264	100.0%	
89993	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN EL J.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO	LAGARTERA 2A SECCIÓN	RURAL	OP0084	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 343,692	\$ 343,692	\$ 343,692	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS AULAS	1	1	100.0%	
90264	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DOLores PÉREZ OROPEZA	BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A SECCIÓN	RURAL	OP0147	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 347,776	\$ 347,776	\$ 347,776	100.0%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS AULAS	1	1	100.0%	
88289	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS	XTACOMITÁN 5A SECCIÓN	RURAL	OP0083	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 720,707	\$ 720,707	\$ 689,494	95.7%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS AULAS	2	2	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
	OTROS																		
97848	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN J.N. MARÍA VIOLETA AGUILAR HERNÁNDEZ	PAJONAL	RURAL	OP0283	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 342,909	\$ 342,909	\$ 342,909	100.0%	\$ -	\$ -	AULA	1	1	100.0%	
90030	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	GUINEO 1A SECCIÓN	RURAL	OP0089	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 414,929	\$ 414,929	\$ 414,929	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	276	276	100.0%	
97157	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CHIOQUIGUAD 1A SECCIÓN	RURAL	OP0249	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 470,869	\$ 470,869	\$ 352,320	74.8%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	180	180	100.0%	
97990	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	PAJONAL	RURAL	OP0265	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 913,172	\$ 913,172	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	413	413	100.0%	
88782	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	OP0271	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 708,746	\$ 708,746	\$ 639,252	90.2%	\$ -	\$ -	METROS CUADRADOS	112	112	100.0%	
98686	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LA PALMA	RURAL	OP0272	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 894,248	\$ 894,248	\$ 894,248	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	441	441	100.0%	
97617	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA	MIRAFLORES 1A SECCIÓN	RURAL	OP0262	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 469,097	\$ 469,097	\$ 469,097	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	216	216	100.0%	
90190	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ MONTEJO	TAMULÉ DE LAS SABANAS	URBANO	OP0135	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 1,128,888	\$ 1,128,888	\$ 1,128,888	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	600	600	100.0%	
98923	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICANOR GONZÁLEZ MENDOZA	GUINEO 2A SECCIÓN	RURAL	OP0226	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 432,727	\$ 432,727	\$ 432,727	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	240	240	100.0%	
90108	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ALFARO VIUDA DE MUJAREZ	PLÁTANO Y CACAÓ 1A SECCIÓN	RURAL	OP0123	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-		\$ 606,635	\$ 606,635	\$ 606,635	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	309	309	100.0%	

**ANEXO III**  
**L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: II. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro							Grupo Sectorial:												
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avenencia %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido									
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
96425	DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	IXTACOMITÁN 2A SECCIÓN	RURAL	OP0134	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			\$ 1,027,855	\$ 1,027,855	\$ 1,027,855	\$ 505,180	57.9%	\$	\$	METRO CUADRADO	728	728	100.0%		
97388	IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	RÍO TINTO 3A SECCIÓN	RURAL	OP0254	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			\$ 71,118	\$ 71,118	\$ 71,118	\$	0.0%	\$	\$	OBRA	1	0	0.0%		
97669	TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	EL ESPINO	RURAL	OP0257	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			\$ 159,514	\$ 159,514	\$ 159,514	\$	0.0%	\$	\$	OBRA	1	0	0.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																				
89548	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL TECHUMBRE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IS0231	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	VIVIENDA			\$ 1,876,404	\$ 1,876,404	\$ 1,876,404	\$ 1,876,404	100.0%	\$	\$	ACCIÓN	1	1	100.0%		
	CAMINOS RURALES																				
	CAMINOS RURALES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
95490	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJÓN LA IGLESIA Y LOS HERNÁNDEZ	ANACLETO CANABAL 4A SECCIÓN	RURAL	OP0136	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 879,054	\$ 879,054	\$ 879,054	\$ 298,112	33.9%	\$	\$	KILÓMETROS	1	1	100.0%		
	RECONSTRUCCIÓN																				
89908	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	MIRAMAR	RURAL	OP0073	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 884,367	\$ 884,367	\$ 884,367	\$ 884,367	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	1	1	100.0%		
	MANTENIMIENTO																				
94204	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE CANDELAJA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	OP0157	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 269,570	\$ 269,570	\$ 269,570	\$ 269,570	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	0	0	100.0%		
96371	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA I Y II	BOQUERÓN 3A SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	OP0122	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,910,272	\$ 1,910,272	\$ 1,910,272	\$ 1,457,155	76.3%	\$	\$	KILÓMETROS	10	10	100.0%		
89974	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJÓN BLANCA MARIPOSA Y LOS SAUCES	EMILIANO ZAPATA	RURAL	OP0065	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 340,092	\$ 340,092	\$ 340,092	\$ 340,092	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	0	0	100.0%		
89985	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJÓN BUGAMBILIA Y SACRIFICIO	BOQUERÓN 2A SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	OP0080	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 529,011	\$ 529,011	\$ 529,011	\$ 529,011	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	2	2	100.0%		
89844	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR EL CAPULÍN, SAN PEDRO Y MACULÍ	BOQUERÓN 1A SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	OP0096	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 2,235,353	\$ 2,235,353	\$ 2,235,353	\$ 2,235,353	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	2	2	100.0%		
99899	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR LOS MEDIORES Y EL CHIHIN	BOQUERÓN 1A SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	OP0067	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 684,855	\$ 684,855	\$ 684,855	\$ 684,855	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	1	1	100.0%		
99630	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR MANGUITO, MAYA Y LA PALMA	BOQUERÓN 1A SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	OP0085	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 2,087,511	\$ 2,087,511	\$ 2,087,511	\$ 2,087,511	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	2	2	100.0%		
80059	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA SECTOR CASA EJIDAL SECTOR LA GLORIA, SECTOR LA PERA Y LOS VENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OP0119	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,573,958	\$ 1,573,958	\$ 1,573,958	\$ 1,573,958	100.0%	\$	\$	KILÓMETROS	2	2	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																				
	OTROS																				
90244	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE TUCÁN ENTRE LA CALLE HALCÓN Y LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0140	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,751,859	\$ 1,751,859	\$ 1,751,859	\$ 1,751,859	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%		
90228	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE CERR. GAVILÁN ENTRE CALLE GORRÓN Y CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS EN COL. JOSÉ MA. PINO SUAREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0139	URB. VIVIENDA Y DES REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,544,149	\$ 1,544,149	\$ 1,544,149	\$ 1,544,149	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%		

**ANEXO III**  
**L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %		
										Ministrado	Programado	Ejercido									
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
90209	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES ANDADOR JAZMÍN ENTRE CALLE ALIADORES Y CERRADA ANDADOR JAZMÍN EN COL. JOSÉ MA. PINO SUAREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OP0138	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 908,392	\$ 908,392	\$ 908,392	\$ 908,392	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%		
97422	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	OP0250	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 288,080	\$ 288,080	\$ 288,080	\$ 288,080	0.0%	\$	\$	METROS CUADRADOS	1,718	1,715	100.0%		
97625	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES: EL PARQUE, LOS MILAGROS, LOS MOLINA	LAS MATILLAS 4A SECCIÓN	RURAL	OP0256	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 424,845	\$ 424,845	\$ 424,845	\$ 424,845	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	8,300	8,300	100.0%		
94736	DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: JUAN GIL, LOS JIMNEZ 1, LIDIA PREGO, ACCESO AL KINDER, LOS ROMANES, LOS JIMNEZ 2 Y LOS HERNANDEZ	RIBERA DE LAS RAÍCES	RURAL	OP0224	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 233,992	\$ 233,992	\$ 233,992	\$ 233,992	100.0%	\$	\$	KILÓMETRO	1	1	100.0%		
96789	DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTINEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS MANCES, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2	EL CENSO	RURAL	OP0225	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 237,758	\$ 237,758	\$ 237,758	\$ 237,758	0.0%	\$	\$	KILÓMETRO	1	1	100.0%		
90017	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJÓN EL RECREO	BOQUERÓN 2A SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	OP0087	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 405,011	\$ 405,011	\$ 405,011	\$ 405,011	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	1,280	1,280	100.0%		
98302	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN OVERBOS CALLEJONES: LAZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	BOQUERÓN 2A SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	OP0081	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 1,571,333	\$ 1,571,333	\$ 1,571,333	\$ 1,413,734	90.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	8,755	8,755	100.0%		
69774	PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS CON MAQUINARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IS0199	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 1,161,334	\$ 1,161,334	\$ 1,161,334	\$ 1,161,334	100.0%	\$	\$	ACCIÓN	1	1	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																				
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																				
69726	GASTO DE OPERACIÓN DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0085	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 1,553,848	\$ 1,553,848	\$ 1,553,848	\$ 1,333,848	100.0%	\$	\$	ACCIÓN	1	1	100.0%		
	FORAMUN								\$ 265,273,788	\$ 265,273,788	\$ 265,273,788	\$ 262,752,751	99.0%	\$ 198,091	\$			47,871	47,870	100.0%	
	INVERSIÓN																				
	OBRA PÚBLICA																				
	CONSTRUCCIÓN																				
66082	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANQBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IS0114	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 31,347,407	\$ 31,347,407	\$ 31,347,407	\$ 31,347,407	100.0%	\$	\$	ACCIÓN	1	1	100.0%	SE APLICÓ AMPLIACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE.	
88836	COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0022 (OP0203) CONSTRUCCIÓN DE ANFITHEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASO DE LAS ILUSIONES	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0072	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 20,125,846	\$ 20,125,846	\$ 20,125,846	\$ 20,125,846	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%		
66664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	OP0046	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 1,988,594	\$ 1,988,594	\$ 1,988,594	\$ 1,988,594	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	1,850	1,850	100.0%		
69824	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIA T.V. CARLOS PELICER CÁMARA	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	OP0093	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	-	-	\$ 342,586	\$ 342,586	\$ 342,586	\$ 342,586	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	180	180	100.0%		
92661	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. ANTONIO SIBILLA ZURITA, COL. LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0299	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	-	\$ 332,031	\$ 332,031	\$ 332,031	\$ 125,393	37.8%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%		
66019	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS WENCESLADA REYES PÉREZ, EN LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0089	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 720,576	\$ 720,576	\$ 720,576	\$ 720,576	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%		
66870	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CÍVICA DEL PLANTEL NO. 28 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, COLONIA EL RECREO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	OP0078	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 1,310,411	\$ 1,310,411	\$ 1,310,411	\$ 1,310,411	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%		
66603	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; ANDADOR PRINCIPAL DEL PARQUE TOMÁS GARRIDO CANABAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0092	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 1,115,587	\$ 1,115,587	\$ 1,115,587	\$ 1,115,587	100.0%	\$	\$	PROYECTO	1	1	100.0%		
93049	PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS DEL MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA Y LODO RESIDUAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0178	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 451,083	\$ 451,083	\$ 451,083	\$ 451,083	100.0%	\$	\$	INFORME TÉCNICO	1	1	100.0%		
	RECONSTRUCCIÓN																				

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: II Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro						Grupo Sectorial:												
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
69196	RECONSTRUCCIÓN DE QUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MÉNDEZ FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR, COLONIA ATASTA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0217	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 205,743	\$ 205,743	\$ 205,743	\$ 205,743	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
68783	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN CAMINO COLMA-ALVARADO TRAMO KM. 0+700 AL 0+900 Y DEL KM. 1+100 AL 1+600	ALVARADO SANTA IRENE 1A SECCIÓN	RURAL	OP0070	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 491,132	\$ 491,132	\$ 491,132	\$ 491,132	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	1,867	1,867	100.0%	
69145	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CERRADA DE SAN JOSÉ EN LA COLONIA CARRIZAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0215	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 415,491	\$ 415,491	\$ 415,491	\$ 415,491	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
	MEJORAMIENTO																			
68219	APORTACIÓN MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS HABITAT Y ESPACIOS PÚBLICOS 2011	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	IS0138	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 6,908,509	\$ 6,908,509	\$ 6,908,509	\$ 6,908,509	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
92217	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GC0043	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 2,314,399	\$ 2,314,399	\$ 2,314,399	\$ -	0.0%	\$ 199,891	\$ -	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DEL FONDO IV FORTAMUN Y SUS PRODUCTOS FINANCIEROS
92371	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0002	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 7,151,561	\$ 7,151,561	\$ 7,151,561	\$ 7,151,561	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
	MANTENIMIENTO																			
92395	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0001	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 2,304,416	\$ 2,304,416	\$ 2,304,416	\$ 2,304,416	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	38,340	38,340	100.0%	
68337	PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y/O ARENILLA PARA RELLENO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IS0124	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 993,709	\$ 993,709	\$ 993,709	\$ 993,709	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
68624	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0199	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 1,894,570	\$ 1,894,570	\$ 1,894,570	\$ 1,894,570	100.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	7,793	7,793	100.0%	
	REHABILITACIÓN																			
69117	COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0043 (OP0218) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	OP0179	EDUCACIÓN	CULTURA	-	-	\$ 151,867	\$ 151,867	\$ 151,867	\$ 151,867	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
69341	DEMOLICIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	OP0265	EDUCACIÓN	DEPORTE	-	-	\$ 88,364	\$ 88,364	\$ 88,364	\$ 88,364	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
69170	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COLONIA ATASTA DE SERRA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0216	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 619,209	\$ 619,209	\$ 619,209	\$ 619,209	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																			
	BIENES MUEBLES																			
92743	ADQUISICIÓN DE BUNGEE TRAMPOLÍN 4 EN 1 CLÁSICO	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0075	EDUCACIÓN	DEPORTE	-	-	\$ 849,099	\$ 849,099	\$ 849,099	\$ 849,099	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																			
68286	ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0046	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 87,188	\$ 87,188	\$ 87,188	\$ 87,188	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO	8	8	100.0%	
92273	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0002	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 9,593	\$ 9,593	\$ 9,593	\$ 9,593	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO	1	1	100.0%	
68309	ADQUISICIÓN DE SCANNER	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0072	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 9,709	\$ 9,709	\$ 9,709	\$ 9,709	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO	1	1	100.0%	
	MAQUINARIA																			
92913	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	MEDELLÍN Y MADERO 2A SECCIÓN	RURAL	AD0042	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 177,652	\$ 177,652	\$ 177,652	\$ 177,652	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO	1	1	100.0%	
92951	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	MEDELLÍN Y MADERO 2A SECCIÓN	RURAL	AD0043	AGUA POT Y ALCANTOO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTOO	-	-	\$ 222,379	\$ 222,379	\$ 222,379	\$ 222,379	100.0%	\$ -	\$ -	EQUIPO	1	1	100.0%	
70241	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON PLATAFORMA	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0035	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 811,911	\$ 811,911	\$ 811,911	\$ 811,911	100.0%	\$ -	\$ -	UNIDAD	1	1	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
93243	OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0376	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 6,403,626	\$ 6,403,626	\$ 6,403,626	\$ 6,403,626	100.0%	\$ -	\$ -	PROGRAMA	1	1	100.0%	

**ANEXO III**  
**I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro											Grupo Sectorial:							
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
69544	OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	160383	AGUA POT. Y ALCANTADO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN. Y ALCANTADO	-	-	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	100.0%	\$ -	\$ -	PROGRAMA	1	1	100.0%	
93305	OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA (RURAL)	VILLAHERMOSA	URBANO	160379	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	DESARROLLO REGIONAL	-	-	\$ 6,068,601	\$ 6,068,601	\$ 6,068,601	\$ 6,068,601	100.0%	\$ -	\$ -	PROGRAMA	1	1	100.0%	
93100	OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160116	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 49,999,040	\$ 49,999,040	\$ 49,999,040	\$ 49,999,040	100.0%	\$ -	\$ -	PROGRAMA	1	1	100.0%	
88138	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160115	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 48,333,141	\$ 48,333,141	\$ 48,333,141	\$ 48,333,141	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
69376	PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160127	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	DESARROLLO REGIONAL	-	-	\$ 3,161,190	\$ 3,161,190	\$ 3,161,190	\$ 3,161,190	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
92889	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160119	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 10,268,094	\$ 10,268,094	\$ 10,268,094	\$ 10,268,094	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
70360	PAGO DE SERVICIO DE TENSIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PASEO DE LAS ILUSIONES Y A LA PISTA CENTRAL TOMÁS GARRIDO	VILLAHERMOSA	URBANO	160359	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 357,573	\$ 357,573	\$ 357,573	\$ 357,573	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
70275	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160118	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 54,330,639	\$ 54,330,639	\$ 54,330,639	\$ 54,330,639	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
93176	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALUMBRADO DECEMBRINO	VILLAHERMOSA	URBANO	160371	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 708,691	\$ 708,691	\$ 708,691	\$ 708,691	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
92316	SUMINISTRO DE PINTURA DE TRÁFICO Y CALEO DE ÁRBOLES PARA EL PROGRAMA TODOS SOMOS EL CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A SECCIÓN	RURAL	160179	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	-	\$ 432,779	\$ 432,779	\$ 432,779	\$ 432,779	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	
<b>CONVENIOS 81 REGISTROS</b>																				
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>																				
INVERSIÓN																				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
120638	EQUIDAD EN LA SALUD: MUJERES EMPODERÁNDOSE DE SU SEXUALIDAD	VILLAHERMOSA	URBANO	160369	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	-	33-APORT FED PARA ENT. FED. Y MUNICIPI 416-DIR. GRAL. DE PROG. Y PRESUP. "A"	\$ 296,994	\$ 296,994	\$ 296,994	\$ 296,994	100.0%	\$ -	\$ -	PROGRAMA	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON EL RECURSO FODEIMM
120463	EROGACIONES IMPREVISTAS FODEIMM 2011	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0100	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	33-APORT FED PARA ENT. FED. Y MUNICIPI 416-DIR. GRAL. DE PROG. Y PRESUP. "A"	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ -	0.0%	\$ 7	\$ -	ACCIÓN	1	0	6.0%	BOLSA DEL FODEIMM - PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>																				
INVERSIÓN																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				
110748	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAISAN ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0293	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS.   JUCAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR. Y SERV. CONEXOS	\$ 826,469	\$ 826,469	\$ 826,469	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	60.0%	PROYECTO CAPUFE
114813	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	RÍO TINTO 1A SECCIÓN	RURAL	OP0216	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	-	16-MEDIO AMB. Y REC. NAT.   B57-DIR. LOCAL TABASCO	\$ 2,269,221	\$ 2,269,221	\$ 2,269,221	\$ 736,339	32.4%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	70.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA BERNAPAM SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
114903	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	TUMBULUSHAL	RURAL	OP0219	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	16-MEDIO AMB. Y REC. NAT.   B57-DIR. LOCAL TABASCO	\$ 2,205,541	\$ 2,205,541	\$ 2,205,541	\$ 2,205,541	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA BERNAPAM SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
110011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO POR L. GURRÉREZ)	PLAYAS DEL ROSARIO (SUSTENIENTE GARCÍA)	URBANO	OP0197	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS.   JUCAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR. Y SERV. CONEXOS	\$ 1,505,376	\$ 1,505,376	\$ 1,505,376	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	2,205	2,205	100.0%	PROYECTO CAPUFE
110230	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y ORIEGA	AMICETO	RURAL	OP0202	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS.   JUCAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR. Y SERV. CONEXOS	\$ 1,664,806	\$ 1,664,806	\$ 1,664,806	\$ 1,389,826	83.5%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	1,335	1,335	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109286	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAOBA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0182	URB., VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS.   JUCAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR. Y SERV. CONEXOS	\$ 1,685,390	\$ 1,680,390	\$ 1,685,390	\$ 1,293,015	76.8%	\$ -	\$ -	METRO CUADRADO	1,812	1,450	80.0%	PROYECTO CAPUFE



**ANEXO III**  
**L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: B. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro							Grupo Sectorial:											
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proj.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medición	Programado Anual		Acum. al Trimestre	Avance %
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	18	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
109472	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24, COLONIA FLORIDA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0185	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 217,608	\$ 217,608	\$ 217,608	\$	0.0%	\$	\$	OBRA	1	1	80.0%	PROYECTO CAPUFE
110592	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO MULATO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN SAN JOSÉ Y CALLE MARANJOS, CDL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0282	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,489,413	\$ 1,489,413	\$ 1,489,413	\$	0.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	1,742	871	50.0%	
109640	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PETÉM, COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0193	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,221,507	\$ 1,221,507	\$ 1,221,507	\$ 1,221,507	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	1,447	1,447	100.0%	PROYECTO CAPUFE
110080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE ANTONIO	MEDELLÍN Y PIQUA 2A SECCIÓN	RURAL	OP0196	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 2,454,194	\$ 2,454,194	\$ 2,454,194	\$ 2,454,194	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	3,300	3,300	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109433	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REYNALDA HERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE JUVENTUD Y TRINIDAD MALPICA DE LA COLONIA LAS DELICIAS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0187	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,211,890	\$ 1,211,890	\$ 1,211,890	\$ 1,211,890	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	1,365	1,365	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109672	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN AVIADOR PIJUL DESDE XOCHICALCO A PARQUE INFANTIL, COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0194	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 776,848	\$ 776,848	\$ 776,848	\$ 776,848	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109602	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA GUADALUPE BORJA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0189	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 593,684	\$ 593,684	\$ 593,684	\$ 593,684	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
110181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BUGAMBILIA	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	OP0201	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 963,692	\$ 963,692	\$ 963,692	\$ 716,552	74.6%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
110476	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0291	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,247,108	\$ 1,247,108	\$ 1,247,108	\$	0.0%	\$	\$	OBRA	1	0	40.0%	
109189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHIPILCONHITE ENTRE LA CALLE CIRUELO Y IRA. DEL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0181	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,599,921	\$ 1,599,921	\$ 1,599,921	\$ 888,351	34.1%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109562	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EIDO MALUGO, COLONIA LA MANGA 2	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0191	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 2,018,999	\$ 2,018,999	\$ 2,018,999	\$ 2,018,999	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109616	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EIDO PUEBLO NUEVO, COLONIA LA MANGA 2	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0192	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 696,579	\$ 696,579	\$ 696,579	\$ 696,579	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109365	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACUILIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0185	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 2,427,604	\$ 2,427,604	\$ 2,427,604	\$ 1,998,548	81.1%	\$	\$	OBRA	1	1	96.0%	PROYECTO CAPUFE
109542	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LORENZO J. RODAS, COLONIA INFONAVIT ATASTA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0190	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 525,605	\$ 525,605	\$ 525,605	\$ 525,605	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109388	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACUILIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0186	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 2,493,583	\$ 2,493,583	\$ 2,493,583	\$ 2,285,614	91.8%	\$	\$	OBRA	1	1	89.0%	PROYECTO CAPUFE
109765	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVIROSA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0196	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,825,418	\$ 1,825,418	\$ 1,825,418	\$ 1,368,404	78.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109699	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PRIMAVERA, COLONIA CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0195	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,418,201	\$ 1,418,201	\$ 1,418,201	\$ 1,418,201	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109311	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE QUÍMICO ANDRÉS GRANIER MELO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACUILIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0184	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 2,470,917	\$ 2,470,917	\$ 2,470,917	\$ 2,470,917	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE
109153	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE 2 DE LA COLONIA LA MANGA 1	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0180	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM Y TRANS.   JOU-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 1,041,597	\$ 1,041,597	\$ 1,041,597	\$ 1,041,597	100.0%	\$	\$	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO CAPUFE

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro										Grupo Sectorial:							Información complementaria y explicación de variaciones		
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			24		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=18/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acum. al Trimestre	Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido									
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23=22/21				
110138	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE BENDA DEL FRAMBOYÁN	PARRILLA II	URBANO	OP0198	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS   JOU-GAMINOS Y PUENTES FED DE INGR Y SERV CONEXOS	\$ 1,554,778	\$ 1,554,778	\$ 1,554,778	\$	0.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	1,825	730	40.0%	PROYECTO CAPUFE	
110139	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO JARDÍN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIÉRREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0094	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 567,156	\$ 567,156	\$ 567,156	\$	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	128	128	100.0%	FONDO SERNAPAM	
110168	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE BENDA DEL BAMBÚ	PARRILLA II	URBANO	OP0200	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS   JOU-GAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV CONEXOS	\$ 1,741,292	\$ 1,741,292	\$ 1,741,292	\$	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	2,430	2,430	100.0%	PROYECTO CAPUFE	
114966	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS	GONZÁLEZ 3A SECCIÓN	RURAL	OP0222	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 945,283	\$ 945,283	\$ 945,283	\$	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	518	518	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR LA SERNAPAM	
115049	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO, TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A SECCIÓN	RURAL	OP0223	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 540,818	\$ 540,818	\$ 540,818	\$	100.0%	\$	\$	METRO CUADRADO	516	516	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO SERNAPAM	
120368	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARRILLA I DEL FRACCIONAMIENTO POLICÍA Y TRÁNSITO	PARRILLA	URBANO	OP0167	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN. Y ALCANTDO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 3,957,909	\$ 3,957,909	\$ 3,957,909	\$	458,190	11.8%	\$	\$	OBRA	1	0	30.0%	PROYECTO FINANCIADO POR PROSANEAR -PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
116480	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0078	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	-	9-AGRIC. GANAD. DES RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   147-DEL EN TABASCO	\$ 11,899	\$ 11,899	\$ 11,899	\$	100.0%	\$	\$	VEHICULO	1	1	100.0%	SE ASIGNA FONDO FOFAE EN UN 57%	
112583	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0017	URB. VIVIENDA Y DES	URBANIZACIÓN	-	18-MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 3,143,700	\$ 3,143,700	\$ 3,143,700	\$	3,143,700	100.0%	\$	\$	MAQUINA	1	1	100.0%	CONVENIO SERNAPAM
115089	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA CAJA ABIERTA CON CAPACIDAD DE 30 M3	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0018	URB. VIVIENDA Y DES	DESARROLLO REGIONAL	-	18-MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 670,000	\$ 670,000	\$ 670,000	\$	670,000	100.0%	\$	\$	VEHICULO	1	1	100.0%	CONVENIO SERNAPAM
110111	ACTIVOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0186	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	-	9-AGRIC. GANAD. DES RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   147-DEL EN TABASCO	\$ 1,750,834	\$ 1,750,834	\$ 1,750,834	\$	1,750,834	100.0%	\$	\$	PROYECTO	25	25	100.0%	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO MISMO QUE ES DE 57%
118326	ADQUISICIÓN DE VEHICULO	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0077	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	-	9-AGRIC. GANAD. DES RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   147-DEL EN TABASCO	\$ 74,556	\$ 74,556	\$ 74,556	\$	74,556	100.0%	\$	\$	VEHICULO	1	1	100.0%	FONDO FOFAE EN UN 57%
115658	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FOFAE	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0084	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	-	9-AGRIC. GANAD. DES RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   147-DEL EN TABASCO	\$ 41,322	\$ 41,322	\$ 41,322	\$	41,322	100.0%	\$	\$	MONTO ASIGNADO	1	1	100.0%	CORRESPONDE AL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO
107004	EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0104	EDUCACIÓN	CULTURA	-	11-EDUC. PUB   H00-CONSEJO NAL PARA LA CULT Y LAS ARTES	\$ 184	\$ 184	\$ 184	\$	0.0%	\$ 3,221	\$ 3,037	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE CONACULTA 2011	
109070	EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0058	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS   JOU-GAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR Y SERV. CONEXOS	\$ 411,732	\$ 411,732	\$ 411,732	\$	0.0%	\$	\$	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DEL CONVENIO CAPUFE 2011	
120329	EROGACIONES IMPREVISTAS PROSANEAR 2011	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0091	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN. Y ALCANTDO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 593	\$ 593	\$ 593	\$	0.0%	\$	\$ 593	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DEL PROSANEAR - PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. SE INFORMA EL PRODUCT FINANCIERO GENERADO	
112475	EROGACIONES IMPREVISTAS SERNAPAM	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0078	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	-	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 416,489	\$ 416,489	\$ 416,489	\$	0.0%	\$ 11,067	\$	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM 2011, SE INFORMAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO	
107029	FESTEJOS DE LA CIUDAD	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0082	EDUCACIÓN	CULTURA	-	11-EDUC. PUB   H00-CONSEJO NAL PARA LA CULT Y LAS ARTES	\$ 655,835	\$ 655,835	\$ 655,835	\$	655,835	100.0%	\$	\$	EVENTO	1	1	100.0%	EVENTO FINANCIADO POR CONACULTA
115999	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO FOFAE	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0083	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	-	9-AGRIC. GANAD. DES RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   147-DEL EN TABASCO	\$ 2,781	\$ 2,781	\$ 2,781	\$	2,781	100.0%	\$	\$	MONTO ASIGNADO	1	1	100.0%	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO MISMO QUE ES DE 57%
	OTROS CONVENIOS							\$ 51,760,333	\$ 51,760,333	\$ 51,760,333	\$ 19,809,720	71.0%	\$ 1,841,953	\$ 1,841,953	12,326,052	12,317,191	99.0%				
	INVERSIÓN																				

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %	
										Ministrado	Programado									Ejercido
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
112044	CONSTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VLL OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (1ª ETAPA), CONSTRUCC. LÍNEA PRESIÓN, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS NEGRAS Y REHABIL. CÁRCAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLÁN II	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	OP0173	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 4,095,205	\$ 4,095,205	\$ 4,095,205	\$ 3,187,906	77.8%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012
111686	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	GONZÁLEZ 1A SECCIÓN	RURAL	OP0077	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 2,233,119	\$ 2,233,119	\$ 2,233,119	\$ 1,849,452	82.8%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
111632	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSÉ MANUEL RAMOS	GONZÁLEZ 1A SECCIÓN	RURAL	OP0006	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 1,440,721	\$ 1,440,721	\$ 1,440,721	\$ 1,440,721	100.0%	\$ -	\$ -	AULA	4	4	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CRÉDITO BANOBRAS A SER PAGADO CON FONDO II EN 2011 Y 2012
112900	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA (REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 1 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PABLO L. SIDAR-VILLA LUIS GIL PÉREZ)	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	OP0158	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO.	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 7,489,950	\$ 7,489,950	\$ 7,489,950	\$ 2,282,570	30.2%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	75.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR EL FAIS EN EL 2011 Y 2012
112096	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), UBICACIÓN: CALLE MARIANO ABAZDO Y CALLE JUAN C. LANDERO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	OP0236	AGUA POT. Y ALCANTIDO.	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 7,897,724	\$ 7,897,724	\$ 7,897,724	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	0	20.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
111926	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERÍAS ANACLETO CANABAL 1ª, 2ª Y 3ª SECCIÓN. (1ª ETAPA), COLECTOR PRINCIPAL Y ATARJEAS 1ª ETAPA.	ANACLETO CANABAL 1A SECCIÓN	RURAL	OP0153	AGUA POT. Y ALCANTIDO.	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO.	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 19,999,994	\$ 19,999,994	\$ 19,999,994	\$ 4,072,731	23.4%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	81.0%	PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CRÉDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR MEDIO DEL FONDO II
112258	CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRAL DRENAJES DE VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN CALLES MELCHOR OCAÑO, CUAUHTEMOC, 27 FEB., CONSTITUCIÓN, ALFONSO CAPARROSO Y RUIZ CORTINES	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	OP0237	AGUA POT. Y ALCANTIDO.	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 7,434,649	\$ 7,434,649	\$ 7,434,649	\$ 4,546,450	61.2%	\$ 1,841,953	\$ 1,841,953	OBRA	1	0	45.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012 SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO POR EL FONDO
111457	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GC0075	URB. VIVIENDA Y DES.	URBANIZACIÓN	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 521,163	\$ 521,163	\$ 521,163	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
	GASTO CORRIENTE																			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
111484	GASTO DE OPERACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS FAIS (GASTOS INDIRECTOS)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GC0089	URB. VIVIENDA Y DES.	URBANIZACIÓN	-	24-DEUDA PÚBLICA [210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO]	\$ 647,808	\$ 647,808	\$ 647,808	\$ 647,808	100.0%	\$ -	\$ -	PAGO	1	1	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
<b>27-TABASCO RECURSO 2010</b>																				
<b>SUBSIDIOS 20 REGISTROS</b>																				
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN									\$ 57,886,367	\$ 57,886,367	\$ 57,886,367	\$ 56,834,781	92.5%	\$ -	\$ -		1,292,429	194,638	15.1%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS									\$ 55,046,136	\$ 55,046,136	\$ 55,046,136	\$ 55,214,630		\$ -	\$ -					
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
106722	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 LPS (1ª ETAPA), PROY. EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES, FASE 1 DE 1RA. ETAPA DEL POBLADO DOS MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP0027 (OP0182)	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO.	16853 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 18,463,463	\$ 18,463,463	\$ 18,463,463	\$ 18,463,463	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011 SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106790	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA.- RED FASE IV CÁRCAMO 1	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	OP0029 (OP0192)	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO	1209 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 656,469	\$ 656,469	\$ 656,469	\$ 656,469	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011 CONCLUIDO A PRINCIPIO DE AÑO CON PROY. OP0029 SE REPORTA POR LA CANTIDAD DE \$656,469. SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106800	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA.- RED FASE V CÁRCAMO 1	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	OP0030 (OP0193)	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO	1680 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 603,539	\$ 603,539	\$ 603,539	\$ 603,539	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011, SE CONCLUYÓ INICIANDO AÑO CON PROY. OP0030. SE REPORTA POR LA CANTIDAD DE \$603,539. SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106885	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA. RED 1 FASE III CALLE PALMA CALLE TINTO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0023 (OP0087)	AGUA POT. Y ALCANTIDO.	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO	4139 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 340,557	\$ 340,557	\$ 340,557	\$ 340,557	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. EN 2010 PROY. OP0087 SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106810	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0072 (GC0086)	AGUA POT. Y ALCANTIDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTIDO	580000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 831,806	\$ 831,806	\$ 831,806	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	0	0.0%	QUEDA COMO REMANENTE DE LA BOLSA EN EL 2011 EN EL PROYECTO GC0072 SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA BOLSA

**ANEXO III**  
**I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Municipio: Centro		Institución Ejecutora del Proyecto: II. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro											Grupo Sectorial:		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proj.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre	Avance %	24
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados					
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18			19	20	21	22	23=22/21
106783	GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 L.P.S (1ª ETAPA) DOS MONTES	DOS MONTES	RURAL	OP0028 (OP0168)	AGUA POT. Y ALCANTDO.	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO	9800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 424,072	\$ 424,072	\$ 424,072	\$ 424,072	100.0%	\$ -	\$ -	SERVICIO	1	1	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011 CONCLUIDO INICIANDO EL AÑO CON PROYECTO OP0028 SE REFERENDO POR LA CANTIDAD DE \$424,072 SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 60% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106713	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. GAVOTAS SUR 1ª ETAPA RED VALLE VERDE, CÁRCAMO 1, LÍNEA DE PRESIÓN CÁRCAMO 1 RED FASE I, RED 1 FASE S, RED 1 FASE B)	GAVOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	OP0026 (OP0132)	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO	332862 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 192,288	\$ 192,288	\$ 192,288	\$ 192,288	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011 SE CONCLUYO INICIANDO 2011 CON PROY. OP0026 LA CANTIDAD REFERENDADA FUE DE \$192,288 SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106896	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	PARRILLA II	URBANO	OP0024 (OP0129)	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO	107455 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 2,894,147	\$ 2,894,147	\$ 2,894,147	\$ 2,894,147	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	SE CONCLUYO INICIANDO 2011. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106707	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA EN LA COLONIA REFORMA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0025 (OP0131)	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO	385000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 6,848,408	\$ 6,848,408	\$ 6,848,408	\$ 6,848,408	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011 SE CONCLUYO INICIANDO EL AÑO 2011 EN PROYECTO OP0025. EL MONTO REFERENDADO FUE DE \$6,848,408. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
106817	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0076	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	POBLACION DEL CENTRO	16-MEDIO AMB Y REC MAT   147-DEL FED EN TABASCO	\$ 10,012,541	\$ 10,012,541	\$ 10,012,541	\$ 10,012,541	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
106828	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0087	HACIENDA	HACENDARIOS	558524 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 10,245,808	\$ 10,245,808	\$ 10,245,808	\$ 10,245,808	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
106829	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0086	HACIENDA	HACENDARIOS	558524 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 217,418	\$ 217,418	\$ 217,418	\$ 217,418	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
106832	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0092	HACIENDA	HACENDARIOS	558524 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 353,463	\$ 353,463	\$ 353,463	\$ 353,463	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
106820	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0083	HACIENDA	HACENDARIOS	558524 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   B57-DIR LOCAL TABASCO	\$ 3,992,537	\$ 3,992,537	\$ 3,992,537	\$ 3,992,537	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
95405	DEVOLUCIÓN DE BALDO NO EJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES CONVENIDOS CON SEDESOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0077	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN	335000 HABITANTES	20-DES. SOC   147-DEL SEDESOL TABASCO	\$ 1,820,231	\$ 1,820,231	\$ 1,820,231	\$ 1,820,231	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
<b>APORTACIONES FEDERALES 72 REGISTROS</b>									\$ 9,886,162	\$ 9,886,162	\$ 9,886,162	\$ 9,907,041	78.6%	\$ 47,976	\$ -		55,126	56,124	100.0%	
<b>FAIS</b>									\$ 9,886,162	\$ 9,886,162	\$ 9,886,162	\$ 9,907,041	78.6%	\$ 47,976	\$ -		55,126	56,124	100.0%	
<b>FISM</b>									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -		-	-	-	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO MANTENIMIENTO																				
99913	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN ZONAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0009	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 373,836	\$ 373,836	\$ 373,836	\$ 373,836	100.0%	\$ -	\$ -	METRO LINEAL	7,300	7,300	100.0%	EN EL 2010 OP0180 PARA REFERENDO EN 2011
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
OTROS																				
99965	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN COLONIAS QUE ESTÁN DENTRO DEL LOS POLIGONOS DE ALTA MARGINACIÓN, VARIAS COLONIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OP0011	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 1,624,609	\$ 1,624,609	\$ 1,624,609	\$ 1,624,609	100.0%	\$ -	\$ -	METRO LINEAL	46,820	46,820	100.0%	EN 2010 OP0161 PARA REFERENDO EN 2011
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
99932	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DE BENTO JUÁREZ.	PARRILLA	URBANO	OP0010	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 190,779	\$ 190,779	\$ 190,779	\$ 190,779	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	REFERENDO DEL 2010 OP0163
100041	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0070	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL	URBANIZACIÓN			\$ 2,959,121	\$ 2,959,121	\$ 2,959,121	\$ -	0.0%	\$ 47,976	\$ -	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA FONDO III EN EL 2010. REMANENTE. SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO DE ESTE FONDO REMANENTE

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proj.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido									
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS																				
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN																				
99676	TERMINACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	COS MONTES	RURAL	OP0012	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 255,992	\$ 255,992	\$ 255,992	\$ 255,992	100.0%	\$ -	\$ -						EN 2010 OP0209 PARA REFERENDO EN 2011
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																				
	OTROS																				
99991	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (TERCERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0358	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 2,565,048	\$ 2,565,048	\$ 2,565,048	\$ 2,565,048	100.0%	\$ -	\$ -						SE REALIZA EN EL 2011 PERO CON RECURSOS DEL 2010
99928	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (2ª ETAPA), EN DIFERENTES RANCHERÍAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IS0169	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,698,777	\$ 1,698,777	\$ 1,698,777	\$ 1,698,777	100.0%	\$ -	\$ -						PROYECTO DEL 2011 PERO REALIZADO CON RECURSOS DEL 2010
	PORTAMUN								\$ 14,116,293	\$ 14,116,293	\$ 14,116,293	\$ 14,116,293	99.1%	\$ 2,609	\$ -						
	INVERSIÓN																				
	OBRA PÚBLICA																				
	CONSTRUCCIÓN																				
70447	CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS ILUSIONES	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0022 (OP0203)	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 8,207,570	\$ 8,207,570	\$ 8,207,570	\$ 8,207,570	100.0%	\$ -	\$ -						EN EL 2010 LA CVE DEL PROYECTO ERA OP0203 PARA REFERENDO EN 2011
70691	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQ. NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA GIL Y SÁENZ	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0096	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 274,844	\$ 274,844	\$ 274,844	\$ 274,844	100.0%	\$ -	\$ -						
70833	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ANDADOR ACAPULCO ENTRE LAS CALLES PERIFÉRICO Y CERRADA EN LA COLONIA CARRIZAL	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0074	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 489,523	\$ 489,523	\$ 489,523	\$ 489,523	100.0%	\$ -	\$ -						
93506	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0071	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 1,955,885	\$ 1,955,885	\$ 1,955,885	\$ -	0.0%	\$ 2,609	\$ -						BOLSA DEL FONDO IV 2010. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS
	RECONSTRUCCIÓN																				
70609	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA: CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA AGUSTÍN BELTRÁN, CALLE	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0019 (OP0113)	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 249,809	\$ 249,809	\$ 249,809	\$ 249,809	100.0%	\$ -	\$ -						CLAVE PROYECTO 2010 OP0113 REFERENDO EN 2011
70431	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0020 (OP0197)	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 687,375	\$ 687,375	\$ 687,375	\$ 687,375	100.0%	\$ -	\$ -						EN 2010 LA CLAVE ERA OP0197 PARA REFERENDO EN 2011
70486	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN COL. BONANZA Y COL. EL ÁGUILA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0018 (OP0083)	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 153,049	\$ 153,049	\$ 153,049	\$ 153,049	100.0%	\$ -	\$ -						EN 2010 PROYECTO CVE. OP0083 REFERENDO EN 2011
70607	RECONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VILLAHERMOSA DE LA AV. PASEO USUMACINTA ESQ. FRANCISCO. J. SANTAMARÍA EN COLONIA ATASTA DE SERRA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0095	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 113,816	\$ 113,816	\$ 113,816	\$ 113,816	100.0%	\$ -	\$ -						
93704	RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, COLONIA GIL Y SÁENZ	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0230	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			\$ 88,890	\$ 88,890	\$ 88,890	\$ 88,890	100.0%	\$ -	\$ -						
70416	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, SUBBASE HIDRÁULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR PYASUR	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0017 (CP0059)	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 209,253	\$ 209,253	\$ 209,253	\$ 209,253	100.0%	\$ -	\$ -						PROYECTO CVE. OP0059 EN 2010, REFERENDO EN 2011
70547	RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LORENZO J. RODAS DE LA COLONIA INFONAVIT ATASTA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0148	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 180,836	\$ 180,836	\$ 180,836	\$ 180,836	100.0%	\$ -	\$ -						CON FONDOS REMANENTES DEL 2010
	AMPLIACIÓN																				
70628	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0021 (OP0202)	AGUA POT Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT, DREN Y ALCANTDO			\$ 663,485	\$ 663,485	\$ 663,485	\$ 663,485	100.0%	\$ -	\$ -						EN 2010 LA CLAVE DEL PROYECTO ERA OP0202 PARA REFERENDO EN 2011
	MAINTENIMIENTO																				
93681	PROGRAMA EMERGENTE DE SACHEO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0380	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 708,877	\$ 708,877	\$ 708,877	\$ 708,877	100.0%	\$ -	\$ -						
93551	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE PARA APLICACIÓN EN FRÍO A GRANUL	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0387	URB. VIVIENDA Y DES. REGIONAL	URBANIZACIÓN			\$ 502,686	\$ 502,686	\$ 502,686	\$ 502,686	100.0%	\$ -	\$ -						CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Rev.	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Núm. de Proy.	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acum. al Trimestre		Avance %	
										Ministrado	Programado									Ejercido
1	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	EQUIPAMIENTO																			
	BIENES MUEBLES																			
93778	ADQUISICIÓN DE BUNGEE TRAMPOLÍN 4 EN 1 CLÁSICO	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0076	EDUCACIÓN	DEPORTE	-		\$ 649,099	\$ 649,099	\$ 649,099	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%		
	MAQUINARIA																			
70856	ADQUISICIÓN DE CANASTILLA (PARA GRÚA)	VILLAHERMOSA	URBANO	AD0054	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-		\$ 38,300	\$ 38,300	\$ 38,300	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	CON RECURSOS DEL 2010	
	OTROS																			
70658	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PRODUCTIVOS 2010 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0157	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	-		\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	100.0%	\$ -	\$ -	ESPECIE	1	1	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
70798	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O COORDINACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	IS0377	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL.	DESARROLLO REGIONAL	-		\$ 145,000	\$ 145,000	\$ 145,000	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%		
	CONVENIOS 28 REGISTROS																			
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN								\$ 1,738,768	\$ 1,738,768	\$ 1,738,768	92.9%	\$ -	\$ -		18,684	18,683	100.0%		
	OBRA PÚBLICA																			
	REHABILITACIÓN																			
108949	(OP0218) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	BUENA VISTA 2A SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	OP0043	EDUCACIÓN	CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚB.   H00-CONSEJO NAL. PARA LA CULT. Y ARTES	\$ 942,271	\$ 942,271	\$ 942,271	100.0%	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	100.0%	REALIZADO CON DONATIVO POR PARTE DE CONACULTA GESTIONADO POR LA DECUR. REFRENDADO DEL 2010	
	GASTO CORRIENTE																			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
107080	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0107	EDUCACIÓN	CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚB.   H00-CONSEJO NAL. PARA LA CULT. Y ARTES	\$ 4,006	\$ 4,006	\$ 4,006	100.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	1	100.0%	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DEL FONDO CAPUFE 2010	
110823	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	GC0073	URB. VIVIENDA Y DES. REGNAL.	URBANIZACIÓN	-	9-COM. Y TRANS.   J00-CAMINOS Y PUENTES FED. DE INGR. Y SERV. CONEXOS	\$ 790,478	\$ 790,478	\$ 790,478	0.0%	\$ -	\$ -	ACCIÓN	1	0	0.0%	BOLSA DE FONDO REMANENTE CAPUFE 2010	
	27-TABASCO RECURSO 2009																			
	APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS								\$ 821,086	\$ 821,086	\$ 821,086	98.4%	\$ -	\$ -		10,643	10,540	100.0%		
	PAIS																			
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	PLANTA POTABILIZADORA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
100128	(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	MACULTEPEC	URBANO	OP0013	AGUA POT. Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTDO	-		\$ 730,250	\$ 730,250	\$ 730,250	0.0%	\$ -	\$ -	PLANTA	1	0	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE: OP0005, OP0075, OP0209	
100149	(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	MACULTEPEC	URBANO	OP0014	AGUA POT. Y ALCANTDO	SUMINISTRO AGUA POT. DREN Y ALCANTDO	-		\$ 90,838	\$ 90,838	\$ 90,838	0.0%	\$ -	\$ -	PLANTA	1	0	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE ASIGNADO CON OP0001, OP0077, OP0211	



Ing. Raúl Palomera González  
Director de Programación