

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Prog. Anual	Acumulado Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	Físico	20	21	22	14.3%	24	
27-TABASCO RECURSO 2012																	
APORTACIONES FEDERALES 83 REGISTROS																	
	FAIS							37,388,759	11,219,628	11,219,628	5,525,363	49.2%		7.00	1.00	14.3%	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCIÓN																
89820	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS (FAIS)	VILLAHERMOSA	URBANO	D041-O129-129	URB., VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN		27,626,814	5,525,363	5,525,363	5,525,363	100.0%	RED	5.00	1.00	20.0%	PAGO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS FAIS
	MANTENIMIENTO																
89857	REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12 DE DIÁMETRO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE JESÚS TARACENA (SECTOR LA RAYA), ENTRE LA CARRETERA A BUENAVISTA, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-O129-129	AGUA POT Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT		385,333	385,333	385,333	0	0.0%	RED	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																
90045	EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O312-312	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA		9,385,612	5,308,932	5,308,932	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO III 2012
	FORTAMUN							288,399,050	72,099,762	72,099,762	68,878,570	96.9%				5.0%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
89523	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE Y ESPACIOS PÚBLICOS 2012	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	P043-O305-306	URB., VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN		2,900,000	0	0	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
89285	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 DE LA COLONIA EL ESPEJO 2	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K100-325	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		364,403	364,403	364,403	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																
89160	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	VILLAHERMOSA	URBANO	K141-K092-118	URB., VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN		9,000,000	2,907,540	2,907,540	1,307,197	45.0%	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
	MANTENIMIENTO																
89194	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K091-117	URB., VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN		2,999,995	154,092	154,092	154,092	100.0%	METROS	36,340.00	1,800.00	5.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
88721	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D041-127	SAN DEL SIST FINAN	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		43,876,205	10,430,452	10,430,452	10,430,452	100.0%	PAGO	1.00	0.23	23.0%	
90054	EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	P051-O313-313	URB., VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN		258,447	258,446	258,446	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA FONDO III 2012
89477	OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-O161-161	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN		25,000,000	0	0	0	0.0%	OPERACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
89378	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M999-0146-146	URB., VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN		94,000,000	23,000,630	23,000,630	23,000,630	100.0%	PAGO	1.00	0.24	24.0%	
89438	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0154-154	AGUA POT. Y ALCANT	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT		4,000,000	0	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
89404	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M999-0147-147	URB., VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN		12,000,000	999,843	999,843	999,843	100.0%	PAGO	1.00	0.08	8.0%	
89488	PAGO DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M999-O162-162	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN		94,000,000	33,984,356	33,984,356	33,984,356	100.0%	PAGO	1.00	0.36	36.0%	
	CONVENIOS 8 REGISTROS																
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN							43,432,915	8,432,916	8,432,915	0	0.0%		2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Prog. Anual	Acumulado Trimestre	Avance %		
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	Físico	20	21	22	Avance %	24	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS															
	CONSTRUCCIÓN																
94569	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y MEZCLA ASFÁLTICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K149-K086-340	URB. VIVIENDA Y DES REG	URBANIZACIÓN	-	35,000,000	0	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
	GASTO CORRIENTE	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
94723	EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O320-320	URB. VIVIENDA Y DES REG	URBANIZACIÓN	-	8,432,915	8,432,915	8,432,915	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM 2012
	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)																
	GASTO CORRIENTE	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
94611	COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M989-O354-354	EDUCACIÓN	CULTURA	525000	100	100	100	0	0.0%	PAGO	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE DEL 2011 DEL PAICE SE REPORTA LA APORTACIÓN
94830	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O291-291	EDUCACIÓN	CULTURA	525000	16,228	16,228	16,228	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE 2011 DEL PAICE, SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
88930	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA)	DOS MONTES	RURAL	K143-K014	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT.	16833 HAB.	16,200,000	16,200,000	16,200,000	12,626,184	77.9%	OBRA	1.00	0.78	78.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 60% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO OP0274
94227	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA PERIFÉRICO, UBICADO ENTRE LAS CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA (COL. TAMULTÉ)	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K016 (OP0275)	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT.	10000 HAB.	9,217,000	9,217,000	9,217,000	1,757,997	19.1%	OBRA	1.00	0.20	20.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO SE REFRENDO DE 2011 A 2012
94222	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 1RA. ETAPA	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN	RURAL	K143-K075 (OP0277)	AGUA POT Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT.	2895 HAB.	6,020,000	6,020,000	6,020,000	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 70% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO, SE REFRENDO DEL 2011 AL 2012
94242	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROVIROSA (2DA ETAPA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K018 (OP0282)	AGUA POT Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT.	35614 HAB.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,227,560	40.9%	OBRA	1.00	0.45	45.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 45% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO, SE REFRENDO DE 2011 A 2012
	REHABILITACIÓN	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO															
94198	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS 2DA. ETAPA	VILLAHERMOSA	URBANO	OP0278	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT.	23972 HAB.	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,580,000	94.0%	OBRA	1.00	0.94	94.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
94246	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA (2DA. ETAPA), REPOSICIÓN EQUIPOS BOMBEO, MOTORES ELÉCT. Y ACCESORIOS COMPLEMENT. EN CAPTACIÓN Y CISTERNA DE DIST. DE PLANTA POTAB. VHSA.	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K076 (OP0283)	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT.	385000 HAB.	3,327,625	3,327,625	3,327,625	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO, SE REFRENDO DE 2011 A 2012
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Prog. Anual	Acumulado Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	Físico	20	21	22	24		
94258	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0285-285	AGUA POT Y ALCANT	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT	525000	639,211	639,211	639,211	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2011 SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
94236	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K017 (OP0279)	AGUA POT Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT	410000 HAB	864,000	864,000	864,000	0	0.0%	SERVICIO	1.00	0.30	30.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL MISMA QUE CONSTA DEL 54% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO SE REFRENDO DEL 2011 AL 2012
PROGRAMA HABITAT Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO																	
94678	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL-HABITAT	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-O310-310	URB. VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	525000 HAB.	123,362	123,362	123,362	123,362	100.0%	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 PARA 2012
94684	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0297-297	URB. VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN	525000	887,283	887,283	887,283	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE HABITAT 2011 SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO																	
94704	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL-RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-O311-311	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	525000	47,017	47,017	47,017	47,017	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DE LA BOLSA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, REMANENTE DEL 2011 AL 2012
94711	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0298-298	URB. VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN	525000	44,811	44,811	44,811	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2011
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS								4,483,581	4,483,581	4,483,581	4,311,588	96.2%		5.00	2.63	52.6%	
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio: 11-EDUCACIÓN PÚBLICA L81-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
94663	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUAICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1A. ENTRADA DEL MONAL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K060 (OP0214)	URB. VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN	1060 HAB.	2,853,073	2,853,073	2,853,073	2,783,308	97.6%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFRENDO DEL 2011 AL 2012
94659	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K059 (OP0213)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	1090 PERSONAS	1,575,497	1,575,497	1,575,497	1,528,247	97.0%	OBRA	1.00	0.97	97.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFRENDO DE 2011 PARA 2012
OTROS																	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN)																	
94650	COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M099-O335-355	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	525000 HAB	50	50	50	33	66.0%	PAGO	1.00	0.66	66.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 PARA EL 2012
94656	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0294-294	EDUCACIÓN	DEPORTE	525000 HAB.	10,675	10,675	10,675	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 PARA 2012
94649	PAGO DEL 1% DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP)	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-O339-339	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	525000	44,286	44,286	44,286	0	0.0%	PAGO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 AL 2012
APORTACIONES FEDERALES 134 REGISTROS																	
FAIS								18,433,842	18,268,974	18,268,974	11,609,643	63.6%		21.00	15.06	71.7%	
FISM																	
AGUA POTABLE																	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
MANTENIMIENTO																	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Prog. Anual	Acumulado Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	Físico	20	21	22	24		
89875	(OP0220) RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL EN RÍO DE LA SIERRA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K085-254	AGUA POT. Y ALCANT	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT	-	1,900,000	1,725,132	1,725,132	1,725,132	100.0%	SISTEMA	1.00	0.91	91.0%	REFRENDO DEL 2011
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
89905	(OP0294) DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN: GAVIOTAS NORTE, LA MANGA II, GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SECTOR 2DA. DE MONAL, RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, ANICETO (T.S.), TOCOAL	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K072-267	AGUA POT Y ALCANT	SUMINISTRO AGUA POT., DREN Y ALCANT.	-	2,450,105	2,450,105	2,450,105	2,443,606	99.7%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
90018	(OP0138) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJÓN LA IGLESIA Y LOS HERNÁNDEZ	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	K149-K063-245	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	580,942	580,942	580,942	567,908	97.8%	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.98	98.0%	REFRENDO 2011
90013	(OP0185) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA	MEDELLIN Y MACERO 2A. SECCIÓN	RURAL	K149-K058-241	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	2,354,793	2,354,793	2,354,793	2,282,051	96.1%	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.96	96.0%	REFRENDO 2011
90021	(OP0270) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANTENIMIENTO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	K149-K064-247	URB., VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	-	189,988	189,988	189,988	512	0.3%	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	0.05	5.0%	REFRENDO 2011
90011	(OP0091) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; LÁZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	BOQUERÓN 2A SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	K149-K022-218	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	157,599	157,599	157,599	105,325	66.8%	ANDADOR	1.00	0.67	67.0%	REFRENDO 2011
90017	(OP0122) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA I Y II	BOQUERÓN 3A SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	K149-K062-245	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	453,116	453,116	453,116	403,626	89.1%	ANDADOR	1.00	0.89	89.0%	REFRENDO 2011
90036	(OP0225) DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTÍNEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS NANCES, LOS CRUCES Y LOS LUÑA 2	EL CENSO	RURAL	K149-K066-276	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	237,758	237,758	237,758	235,789	99.2%	ANDADOR	1.00	0.99	99.0%	REFRENDO 2011
90031	(OP0255) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	K149-K069-272	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	266,080	266,080	266,080	255,121	95.9%	ANDADOR	1.00	0.96	96.0%	REFRENDO 2011
90040	(OP0273) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CONSTITUCIÓN	LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	K149-K068-280	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	752,799	752,799	752,799	748,096	99.4%	ANDADOR	1.00	0.99	99.0%	REFRENDO 2011
90026	(OP0290) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES 2DA. ETAPA	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	K149-K070-261	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,512,799	1,512,799	1,512,799	1,507,805	99.7%	ANDADOR	1.00	0.98	98.0%	REFRENDO 2011
90049	SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA EL RECARGUE DE CAMINO Y CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, INCLUYE TENDIDO Y COMPACTACIÓN, DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K149-K117-335	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	ANDADOR	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE DEL 2011
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCIÓN																
89918	(OP0229) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD RANCHERÍA LA MANGA 2A. SECCIÓN	LA MANGA 2A SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	K145-K067-279	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	-	153,737	153,737	153,737	0	0.0%	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	REFRENDO 2011
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Prog. Anual		Acumulado Trimestre	Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	Físico	20	21	22	Avance %	24	
89937	(OP0083) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS	IXTACOMITÁN 5A SECCIÓN	RURAL	K146-K021-214	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	125,213	125,213	125,213	117,417	93.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.90	95.0%	REFRENDO 2011
90001	(OP0248) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CHIQUIGUAO 1A SECCIÓN	RURAL	K146-K074-269	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	118,644	118,644	118,644	93,246	78.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.79	79.0%	REFRENDO 2011
89978	(OP0247) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR	MIRAFLORES 2A SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	K146-K061-265	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	21,669	21,669	21,669	14,444	66.7%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.67	67.0%	REFRENDO 2011
89932	(OP0265) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	PAJONAL	RURAL	K146-K019-213	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	913,172	913,172	913,172	874,757	95.8%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.98	96.0%	REFRENDO 2011
90005	(OP0271) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	K146-K071-261	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	69,494	69,494	69,494	64,051	92.2%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.92	92.0%	REFRENDO 2011
	MANTENIMIENTO																
89940	(OP0134) DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	IXTACOMITÁN 2A SECCIÓN	RURAL	K146-K023-215	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	432,675	432,675	432,675	190,757	44.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.44	44.0%	REFRENDO 2011
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																
90050	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O268-268	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,743,259	1,743,259	1,743,259	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2011
	FORTAMUN							2,850,169	332,032	332,032	260,842	78.6%		5.00	0.76	15.2%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
89667	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BASURA Y CISTERNA DEL MERCADO PÚBLICO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K102-325	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,303,177	0	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2011
89626	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CONCHA LINARES EN LA COLONIA CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K103-329	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	265,000	0	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2011
88811	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. ANTONIO SIBILLA ZURITA, COL. LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	K146-K037 (OP0298)	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	-	332,031	332,031	332,031	260,842	78.6%	OBRA	1.00	0.76	76.0%	PROYECTO REFRENDO DEL 2011 AL 2012
89598	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K099-327	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	-	949,960	0	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
89752	EROGACIONES IMPREVISTAS FIV REM 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O130-130	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1	1	1	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE DEL 2011
	CONVENIOS 47 REGISTROS																
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN							33,570,285	200,012	33,570,285	162,400	81.2%		12,056.00	10.00	0.1%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
94805	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FODEIMM	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-O306-309	URB., VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	12	12	12	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE DEL FODEIMM 2011
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Dependencia Federal que coordina el Convenio: 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES J04-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS							53,174,454	53,174,454	53,174,454	30,143,813	56.7%		16,506.25	14,169.80	85.8%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Físico	Unidad de Medida	Prog. Anual	Acumulado Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	13	20	21	22	24		
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
94509	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAISÁN ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K042 (OP0293)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	826,469	826,469	826,469	0	0.0%	OBRA	1.00	0.80	80.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94490	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO POR I. GURIÉRREZ)	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	K149-K038 (OP0197)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,505,376	1,505,376	1,505,376	0	0.0%	METRO CUADRADO	2,205.00	2,205.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94517	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y GRIEGA	ANICETO	RURAL	K149-K050 (OP0202)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,664,808	1,664,808	1,664,808	1,389,926	83.5%	METRO CUADRADO	1,335.15	1,335.15	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94456	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAOBA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K032 (OP0182)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,688,390	1,688,390	1,688,390	1,293,015	76.6%	METRO CUADRADO	1,811.70	1,450.00	80.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO AL 2012
94479	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24, COLONIA FLORIDA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K036 (OP0188)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	217,608	217,608	217,608	0	0.0%	OBRA	1.00	0.80	80.0%	PROYECTO CAPUFE PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
94503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO MULATO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN SAN JOSÉ Y CALLE NARANJOS, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K041 (OP0292)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,469,413	1,469,413	1,469,413	0	0.0%	METRO CUADRADO	1,742.40	870.50	50.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94513	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BUGAMBILIA	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	K149-K048 (OP0201)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	963,682	963,682	963,682	718,552	74.6%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94497	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K040 (OP0291)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,247,108	1,247,108	1,247,108	0	0.0%	OBRA	1.00	0.40	40.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHIPILCOHUIE ENTRE LA CALLE CIRUELO Y 1RA. DEL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K031 (OP0181)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,599,921	1,599,921	1,599,921	665,351	54.1%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94473	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULÍS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K033 (OP0185)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	2,427,604	2,427,604	2,427,604	1,988,546	81.1%	OBRA	1.00	0.90	90.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94476	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULÍS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K034 (OP0186)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	2,493,563	2,493,563	2,493,563	2,288,944	91.8%	OBRA	1.00	0.80	80.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94525	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVIROSA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K077 (OP0186)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,825,416	1,825,416	1,825,416	1,386,454	76.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
94494	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SENDA DEL FRAMBOYÁN	PARRILLA II	URBANO	K149-K039 (OP0199)	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,554,779	1,554,779	1,554,779	0	0.0%	METRO CUADRADO	1,825.00	730.00	40.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO EN EL 2012
94450	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	POB1-C293-283	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,215,908	1,215,908	1,215,908	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAPUFE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Prog. Anual	Acumulado Trimestre		Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido							
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	Físico	20	21	22	24			
	REHABILITACIÓN																	
94671	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARRILLA I DEL FRACCIONAMIENTO POLICIA Y TRÁNSITO	PARRILLA	URBANO	K143-K080 (OP0167)	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT.	-	3,957,609	3,957,609	3,957,609	458,190	11.6%	OBRA	1.00	0.36	30.0%	PROYECTO FINANCIADO POR PROSANEAR -PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. REFRENDADO DE 2011 A 2012	
94730	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	RIO TINTO 1A SECCIÓN	RURAL	K145-K047 (OP0218)	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	-	2,269,221	2,269,221	2,269,221	736,339	32.4%	OBRA	1.00	0.70	70.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERNAPAM SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. REFRENDADO DE 2011 A 2012	
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
94737	COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0351-351	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	250	250	250	162	64.8%	ACCIÓN	1.00	0.65	65.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERNAPAM SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. REMANENTE 2011	
94743	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO SERNAPAM	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-0308-308	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	405,440	405,440	405,440	405,440	100.0%	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL FONDO SERNAPAM 2011	
94749	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0292-292	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	10,809	10,809	10,809	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE 2011 DEL SERNAPAM	
94668	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0293-293	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT.	-	596	596	596	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE PROSANEAR DEL 2011 AL 2012	
	GASTO CORRIENTE	Dependencia Federal que coordina el Convenio: 11-EDUCACIÓN PÚBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES																
94591	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P081-0295-296	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	84	84	84	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS CONACULTA 2011	
94575	COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0352-352	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	100	100	100	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE CONACULTA 2011	
	OTROS CONVENIOS	Dependencia Federal que coordina el Convenio: 24-DEUDA PÚBLICA 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO						86,946,992	55,165,692	66,946,986	22,025,287	39.9%		9,739.00	7.01	0.1%		
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
94373	CONSTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VLL. OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (1ª ETAPA), CONSTRUC. LÍNEA PRESIÓN, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS NEGRAS Y REHABIL. CÁRCAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLÁN II	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	K143-K055 (OP0173)	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT.	-	4,095,205	4,095,205	4,095,205	3,187,998	77.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012. PROYECTO	
94394	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	GONZÁLEZ 1A SECCIÓN	RURAL	K145-K053 (OP0077)	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	-	2,233,119	2,233,119	2,233,119	1,649,452	82.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012	
94348	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA (REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 1 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PABLO L. SIDAR-VILLA LUIS GIL PÉREZ)	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	K143-K020 (OP0156)	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT.	-	7,489,950	7,489,950	7,489,950	2,262,570	30.2%	OBRA	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR EL FAIS EN EL 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012	
94362	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), UBICACIÓN: CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN C. LANDERO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	K143-K024 (OP0236)	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT.	-	7,887,724	7,887,724	7,887,724	0	0.0%	OBRA	1.00	0.20	20.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Físico	Unidad de Medida	Prog. Anual	Acumulado Trimestre		Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido							
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	13	20	21	22	24			
94380	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERÍAS ANACLETO CANABAL 1ª, 2ª Y 3ª SECCIÓN. (1ª ETAPA), COLECTOR PRINCIPAL Y ATARJEAS 1ª ETAPA. CÁRCAMO 1 Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	K143-K082 (OP0153)	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT. DREN. Y ALCANT.	-	19,999,994	19,999,994	19,999,994	4,672,731	OBRA	1.00	0.61	61.0%	PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CRÉDITO BANOBRAS Y SERÁ PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III PROYECTO REFRENDADO PARA 2012		
94382	CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRAL DRENAJES DE VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN CALLES MELCHOR OCAMPO, CUAUHTEMOC, 27 FEB., CONSTITUCIÓN, ALFONSO CAPARROSO Y RUIZ CORTINES	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	K143-K057 (OP0237)	AGUA POT Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT. DREN. Y ALCANT.	-	7,434,649	7,434,649	7,434,649	4,548,450	OBRA	1.00	0.45	45.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO POR EL FONDO. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012		
94334	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0290-290	URB. VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN	-	521,163	521,163	521,163	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE 2011		
27-TABASCO RECURSO 2010																		
SUBSIDIOS 6 REGISTROS																		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN								100,918,342	100,918,342	100,918,342	89,842,485	89.0%		193,101.00	15.0%			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS								Dependencia Federal que coordina el Convenio: 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO										
GASTO CORRIENTE																		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
94159	COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0286-286	AGUA POT. Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT. DREN. Y ALCANT.	525000 HAB	3,300	3,300	3,300	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL REMANENTE DEL 2010. SE INFORMA EL 80% QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL		
94169	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0286-286	AGUA POT Y ALCANT.	SUMINISTRO AGUA POT. DREN. Y ALCANT.	525000 HAB	56,883	56,883	56,883	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE DEL RECURSO 2010. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%		
APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS																		
FAIS								770,265	770,265	770,265	0	0.0%	32.00	0.00	0.0%			
FISM																		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
CALLE																		
MANTENIMIENTO																		
90051	REVESTIMIENTO DE CALLE JONES EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K097-322	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	620,868	620,868	620,868	0	ANDADOR	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2010		
GASTOS INDIRECTOS																		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																		
90052	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0274-274	URB. VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN	-	19,716	19,716	19,716	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE 2010		
FORTAMUN								763,784	141,397	141,397	0	0.0%	2.00	0.00	0.0%			
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
89662	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE SALVADOR ALLENDE DE LA COLONIA GUADALUPE BORJA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K101-326	EDUCACIÓN	DEPORTE	-	622,397	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2010		
GASTO CORRIENTE																		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
89771	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0277-277	URB. VIVIENDA Y DES. REG	URBANIZACIÓN	-	141,397	141,397	141,397	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2010		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

MUNICIPIO: CENTRO Entidad Ejecutora del proyecto: ENTIDAD MUNICIPAL

Institución ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Grupo Sectorial: DESARROLLO SOCIAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Prog. Anual		Acumulado Trimestre	Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	4	5	7	8	11	13	14	15	16	Físico	20	21	22	24		
	FAM							38,354,089	38,354,089	38,364,089	37,831,278	98.6%		213.00	195.00	91.5%	
	CONVENIOS 21 REGISTROS																
	27-TABASCO RECURSO 2009																
	SUBSIDIOS 3 REGISTROS																
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN							18,143,846	18,143,846	18,143,846	16,915,401	93.2%		8,034.00	2,433.00	30.3%	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
94274	EROGACIONES IMPREVISTAS 2009	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0287-287	AGUA POT. Y ALCANT	SUMINISTRO AGUA POT., DREN. Y ALCANT.	525000 HAB.	781,453	781,453	781,453	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE REMANENTE 2009 SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
	APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS																
	FAIS							2,408,379	2,408,379	2,408,379	0	0.0%		2.00	0.90	45.0%	
	FISM																
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																
90053	EROGACIONES IMPREVISTAS 2009	VILLAHERMOSA	URBANO	KP061-0275-275	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	2,366,512	2,366,512	2,366,512	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2009
	FORTAMUN							1,194,697	1,194,588	1,194,588	11	0.0%		2.00	0.08	4.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
89707	COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0278-278	SAN DEL SIST FINAN	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	-	120	11	11	11	100.0%	PAGO	1.00	0.08	8.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2009
89726	EROGACIONES IMPREVISTAS 2009	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0278-278	URB. VIVIENDA Y DES. REG.	URBANIZACIÓN	-	1,194,577	1,194,577	1,194,577	0	0.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2009



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


Ing. Raúl Palomera González
 Director de Programación