

ANEXO III
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(utilizar en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FISCAL 2012 - Municipio de CENTRO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE

Grupo Sectorial: Desarrollo Social Dependencia o Entidad Ejecutora del Instituto Ejecutador del proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Incidencia	Ambito	Numero de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financ.		Avance Financ.				Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acum. al Trim.		Unidad de Medida	Ejecutado Anual	Acum. al Trim.		Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24 23/20	25	
7-TABASCO RECURSO 2012																				
UBSIDIOS 59 REGISTROS																				
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN								366,195,533	7,796,637	7,796,637	2,512,000	32.2%	0	0						
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				
CONSTRUC. DRENAJE SANIT. COL. FCD. VILLA, INDECO CD. INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 1, CALLES JUAN DE LA BARRERA, AGUSTIN MELGAR, VICENTE SUÁREZ, ZARAGOZA, GRO., MORELOS, NIÑOS HÉROES, PINO SUÁREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-434	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	4,931,876	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 2, EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA, IGNACIO ALLENDE, MONTES DE OCA	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-435	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,703,506	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 3, EN LAS CALLES ABRAHAM BANDALA, ALVARO OBRÉGÓN	VILLAHERMOSA	URBANO	K151-436	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,466,335	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 4, EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, PORFIRIO DÍAZ, BENITO JUÁREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	K152-437	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,978,013	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 5, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	VILLAHERMOSA	URBANO	K153-438	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,255,976	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 6 (DESCARGAS DOMICILIARIAS)	VILLAHERMOSA	URBANO	K154-439	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,335,863	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA ZDA. ETAPA FASE 7, (CONCLUSIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO, SUBCOLECTOR Y LÍNEA MADRINA EN LA 3A. ETAPA	VILLAHERMOSA	URBANO	K179-483	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6350 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,128,431	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 1	DOS MONTES	RURAL	K191-502	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	3,643,157	1,407,280	1,407,280	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 2	DOS MONTES	RURAL	K192-503	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	3,002,675	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 3	DOS MONTES	RURAL	K193-504	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	4,194,368	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA) CONCLUSIÓN	DOS MONTES	RURAL	K188-495	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	16883 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZUNTA 2A. ETAPA DE LA RA. BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SEC. CENTRO, TABASCO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	K180-484	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2895 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	4,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL CORREDOR MEDÉLLIN-VILLA MACUTEPEC 2A. ETAPA DRENAJE PLUVIAL DE LOMA OCCULTZAPOTLÁN I	OCCULTZAPOTLÁN	URBANO	K181-485	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21016 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%	
ESTUDIO/ DIAGNÓSTICO DEL SIST. DRENAJE PLUVIAL DE CD. DE VILLAHERMOSA Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA CUENCA CECOM (PERÍMETRO: AV. PASEO TABASCO-PERIF. CARLOS PELlicer- AV. CÉSAR A. SANDINO- AV. 27 DE FEB.)	VILLAHERMOSA	URBANO	K160-451	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,160,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, TRAMO PERIFÉRICO- ESTRELLAS DE BUENA VISTA	VILLAHERMOSA	URBANO	K159-450	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	502 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	K158-449	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4337 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,000,000	272,720	272,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
ESTUDIO/DIAGNÓSTICO SIST. DRENAJE PLUVIAL DE CD. DE VHERMOSA Y PROYECTO EJECUTIVO EN CUENCA TIBBA COLORADA (PERÍM.: RÍO CARRIZAL- AV. UNIVERSIDAD-PERIF. ARCO NOROESTE-CARR. VHERMOSA-HACALUCA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K165-456	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
ESTUDIO/DIAGNÓSTICO SIST. DRENAJE PLUVIAL DE CD. VHERMOSA Y PROYECTO EJECUTIVO EN CUENCA CASA BLANCA (PERÍM.: ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ- AV. UNIVERSIDAD-PERIFÉRICO ARCO NOROESTE-BORDO PROTECCIÓN CASA BLANCA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K162-453	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
ESTUDIO/DIAGNÓSTICO SIST. DRENAJE PLUVIAL DE CD. VHERMOSA Y PROYECTO EJECUTIVO EN CUENCA INDECO (PERÍM.: RÍO CARRIZAL-CARR. VHERMOSA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K163-454	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012)	VILLAHERMOSA	URBANO	K176-480	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,328,896	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
RECONSTRUCCIÓN																				
ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO PARA RESCATE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K166-457	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	
AMPLIACIÓN																				
MÓDULO DE AMPLIACIÓN DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES	DOS MONTES	RURAL	K178-482	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	250000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	14,251,300	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 80%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes en miles de pesos)

CAL 2012 - Municipio de CENTRO
EJE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financ		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Alum. a Trm.		Avance %	
									14	15									16
PROYECTO EJECUTIVO PARA INTERCONEXIONES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE METROPOLITANO	NOYATALES	RURAL	K157-448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
ESTUDIO/DIAGNÓSTICO SIST. DRENAJE PLUVIAL DE CD. VIERMOSA Y PROYECTO EJEC. EN CUENCA CENTRO (PERIM.: MALECÓN CARLOS A. MADRAZO- AV. IGNACIO ZARAGOZA-AV. JOSÉ PAGES LLERGO-AV. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ)	VILLAHERMOSA	URBANO	K161-452	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,080,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ESPEJO II	VILLAHERMOSA	URBANO	K156-446	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1250 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN	960,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40%
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA 3RA. ETAPA, EQUIPO DE CLORACIÓN	DOS MONTES	RURAL	K177-481	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	250000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN	7,908,500	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA 3RA. ETAPA, EQUIPO DE CLORACIÓN	VILLAHERMOSA	URBANO	K172-465	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	250000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN	1,120,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40%
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
EROGACIONES IMPREVISTAS APAZU 2012	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0447-447	HACIENDA	GASTO	335778 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN	288,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOISA DEL APAZU 2012
DESCASTE DE ESPACIOS PÚBLICOS																			
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
27004EMF001-CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO NUEVO DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	VILLAHERMOSA	URBANO	K144-423	EDUCACIÓN	DEPORTE	2560 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	1,236,638	1,236,638	1,236,638	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
27004EMF002-REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO	VILLAHERMOSA	URBANO	K145-424	EDUCACIÓN	DEPORTE	3695 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	749,998	749,998	749,998	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	VILLAHERMOSA	URBANO	00394-394	EDUCACIÓN	CULTURA	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	15,000	15,000	15,000	6,500	43.3%	0	0	TALLER	1.00	0.45	45.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	VILLAHERMOSA	URBANO	00406-406	EDUCACIÓN	CULTURA	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,750	18,750	18,750	16,250	86.7%	0	0	CURSO	1.00	0.87	87.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	VILLAHERMOSA	URBANO	00390-390	EDUCACIÓN	CULTURA	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,750	18,750	18,750	16,250	86.7%	0	0	CURSO	1.00	0.87	87.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	VILLAHERMOSA	URBANO	00397-397	EDUCACIÓN	CULTURA	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,750	18,750	18,750	16,250	86.7%	0	0	TALLER	1.00	0.87	87.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	VILLAHERMOSA	URBANO	0400-400	EDUCACIÓN	CULTURA	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,750	18,750	18,750	16,250	86.7%	0	0	CURSO	1.00	0.87	87.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	VILLAHERMOSA	URBANO	00403-403	EDUCACIÓN	CULTURA	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	18,750	18,750	18,750	9,750	52.0%	0	0	CURSO	1.00	0.52	52.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, JÓVENES Y SU SERUALIDAD.	VILLAHERMOSA	URBANO	00409-409	EDUCACIÓN	CULTURA	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	75,000	75,000	75,000	45,000	60.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSO PROMOCIÓN DE CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS	VILLAHERMOSA	URBANO	0412-412	EDUCACIÓN	CULTURA	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,750	18,750	18,750	9,750	52.0%	0	0	CURSO	1.00	0.52	52.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA Y DE AUREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	00392-392	EDUCACIÓN	CULTURA	394 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	33,750	33,750	33,750	16,500	48.9%	0	0	TALLER	1.00	0.49	49.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AUREZ Y DE MÚSICA	VILLAHERMOSA	URBANO	00405-405	EDUCACIÓN	CULTURA	410 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	45,000	45,000	45,000	10,000	22.2%	0	0	TALLER	1.00	0.22	22.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AUREZ Y DE MÚSICA	VILLAHERMOSA	URBANO	0408-408	EDUCACIÓN	CULTURA	1049 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	172,500	172,500	172,500	75,500	43.8%	0	0	CURSO	1.00	0.44	44.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL. LA DENOMINACIÓN COMPLETA ES CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES

ENTIDAD: TABASCO GOBIERNO DEL CENTRO
 QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Grupo Sectorial: Desarrollo Social Dependencia o Entidad Ejecutora del Instituto Ejecutora del proyecto: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financ		Avance Físico			Información complementaria y especial (cuantificación de variaciones)	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Progr. Anual	Acum. al Trim.		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido								
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE MÚSICA	VILLAHERMOSA	URBANO	00411-411	EDUCACIÓN	CULTURA	414 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	45,000	45,000	45,000	21,500	47.8%	0	0	CURSO	1.00	0.48	44.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE CUENTA CUENTOS	VILLAHERMOSA	URBANO	0402-402	EDUCACIÓN	CULTURA	419 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	45,000	45,000	45,000	22,500	50.0%	0	0	TALLER	1.00	0.50	50.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL, CURSO EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO DE FUTBOL	VILLAHERMOSA	URBANO	00399-399	EDUCACIÓN	CULTURA	474 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	45,000	45,000	45,000	21,500	47.8%	0	0	TALLER	1.00	0.48	48.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y DE CONTRALORIA SOCIAL, CURSO DE EDUC. AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO DE FUTBOL	VILLAHERMOSA	URBANO	00396-396	EDUCACIÓN	CULTURA	474 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	45,000	45,000	45,000	21,500	47.8%	0	0	TALLER	1.00	0.48	48.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
CURSOS CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOC., CURSO EDUC. AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO FUTBOL	VILLAHERMOSA	URBANO	00387-387	EDUCACIÓN	CULTURA	474 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	45,000	45,000	45,000	21,500	47.8%	0	0	TALLER	1.00	0.48	48.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
EROGACIONES IMPREVISTAS RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	00415-415	EDUCACIÓN	CULTURA	1	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	00391-391	EDUCACIÓN	CULTURA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	11,250	11,250	11,250	3,500	31.1%	0	0	PAGO	7.00	0.65	32.5%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	00395-395	EDUCACIÓN	CULTURA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	11,250	11,250	11,250	10,000	88.9%	0	0	PAGO	2.00	1.78	89.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	00398-398	EDUCACIÓN	CULTURA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	11,250	11,250	11,250	3,500	31.1%	0	0	PAGO	2.00	0.70	35.2%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	00401-401	EDUCACIÓN	CULTURA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	11,250	11,250	11,250	3,500	31.1%	0	0	PAGO	2.00	0.65	32.5%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	0407-407	EDUCACIÓN	CULTURA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	11,250	11,250	11,250	3,500	31.1%	0	0	PAGO	2.00	0.65	32.5%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	0404-404	EDUCACIÓN	CULTURA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	11,250	11,250	11,250	3,500	31.1%	0	0	PAGO	2.00	0.65	32.5%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	00410-410	EDUCACIÓN	CULTURA	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	52,500	52,500	52,500	14,500	27.6%	0	0	PAGO	8.00	0.28	2.9%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	VILLAHERMOSA	URBANO	00413-413	EDUCACIÓN	CULTURA	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	11,250	11,250	11,250	3,500	31.1%	0	0	PAGO	7.00	0.65	31.5%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INF. LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% D MONTO TOTAL
PORTACIONES FEDERALES 128 REGISTROS								37,398,750	22,439,256	22,439,256	18,641,584	83.1%	0	0		2,299.11	4.00	0.2%	
FAIS																			
PSM																			
AGUA POTABLE																			
SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
MANTENIMIENTO																			
APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	0043-0440-440	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			6,198,840	5,657,323	5,657,323	1,859,652	32.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	APORTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																			
CONSTRUCCIÓN																			
AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS (FAIS)	VILLAHERMOSA	URBANO	0041-0129-129	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			27,626,814	16,576,089	16,576,089	16,576,089	100.0%	0	0	RED	5.00	3.00	60.0%	PAGO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS FAIS
MANTENIMIENTO																			
REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12 DE DIÁMETRO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE JESÚS TARACENA (SECTOR LA RAYAL ENTRE LA CARRETERA A BUENAVISTA, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	VILLAHERMOSA	URBANO	0143-095-323	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			385,333	205,844	205,844	205,844	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
CALLES																			
CONSTRUCCIÓN																			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FAISÁN ENTRE CALLE CALDERÓN MARCHENA DE 0-800 AL 0-318, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	0149-0186-496	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			1,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	MZ. CONCRETO HIDRÁULICO	2,285.11	0.00	0.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

SEGUNDO TRIMESTRE de 2012

FISCAL 2012 - Municipio de CENTRO
CUENTA REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE

Grupo Sectorial: Desarrollo Social

Dependencia: Justicia y Equidad Ejecutora del Instituto Ejecutor del proyecto: II. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financ		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acum. al Trim.		Unidad de Medida	Program. Anual		Acum. al Trim.	Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
RED DE ELECTRICIDAD																			
AMPLIACIÓN																			
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	1. ORONFL TRAYÓNIS LA SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	K153-K137-429	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			292,082	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LA ESPERANZA	BOQUERON 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	K153-K140-460	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			141,215	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LOS PANCHONES	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	K153-K139-428	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			152,962	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN SAN GABRIEL	IXTACOMITAN 3A SECCIÓN	RURAL	K153-K138-427	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			201,455	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, FRENTE DE LA TELESECUNDARIA	EL COPOZAL	RURAL	K153-K136-426	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			112,396	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
PREESCOLAR																			
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA	RED TINTO 7A. SECCIÓN	RURAL	K150-146-432	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			192,314	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALLAS	1.00	0.00	0.0%	ES OBRA DE UN ANEXO
GASTOS INDIRECTOS																			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																			
EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0312-312	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL			195,348	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO II 2012
FORTAMUN								288,399,050	144,199,524	144,199,524	136,223,941	94.5%	0	0		11.00	4.95	45.4%	
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 DE LA COLONIA EL ESPERO 2	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K100-325	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			364,403	133,577	133,577	133,577	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
MEJORAMIENTO																			
APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	P043-0441-441	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACIÓN			1,480,320	444,096	444,096	444,096	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.30	30.0%	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K092-118	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			9,000,000	4,079,915	4,079,915	4,079,915	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.22	22.0%	
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EQUIPO BACHEADORA	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K091-117	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			2,999,858	1,347,729	1,347,729	1,347,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	EN REVISIÓN REINTEGRO DE \$137, POR PARTE DE LA NÓMINA
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0041-127	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			43,876,206	21,836,028	21,836,028	21,836,028	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.23	23.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0313-313	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			138	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA FONDO IV 2012
OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0161-161	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			27,406,432	16,611,523	16,611,523	8,635,940	52.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.52	52.0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M999-0146-146	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			94,000,000	43,987,991	43,987,991	43,987,991	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.47	47.0%	
PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0154-154	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACIÓN			3,271,699	1,894,863	1,894,863	1,894,863	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M999-0147-147	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			12,000,000	4,158,080	4,158,080	4,158,080	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.35	35.0%	

ANEXO III
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en sus anejos y porcentajes sin incluir decimales)

CAJONILLO DE CENTRO
SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto: (Denominación y descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financ		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Acumulado al Trimestre				18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Program. Anual	Acum. a Trim.		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
PAGO DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO								94,000,000	49,705,722	49,705,722	49,705,722	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.00%		
VENIMOS 23 REGISTROS																				
VENIMOS DE REASIGNACIÓN								47,353,547	14,722,445	14,722,445	7,177,330	48.8%	10,325	0			20.00	6.41	32.1%	
INVERSIÓN																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, DE SECCIÓN 18.00X28.00 MYS EN LA ESC. PRIM. MARIA GUTIERREZ ESCOBEN	PLATANO Y CACA0 2A SECCION (LA ISLA)	RURAL	K115-369	EDUCACION	EDUCACION BASICA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	817,728	817,728	817,728	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, SECCIÓN 35.00X25.50 MYS EN LA ESC. PRIM. RAFAEL DOMÍNGUEZ GAMAS	PLATANO Y CACA0 3A SECCION	RURAL	K113-366	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	704,008	704,008	704,008	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, EN LA ESC. PRIM. PABLO L. SIDAR	PABLO L. SIDAR	RURAL	K170-365	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	795,471	795,471	795,471	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	CORREGIDORA ORTIZ 3A SECCION	RURAL	K116-370	EDUCACION	EDUCACION BASICA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	1,134,917	1,134,917	1,134,917	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PLAZA CIVICA, EN JARDIN DE NIROS REVOLUCION MEXICANA	RIO TINTO 2A SECCION	RURAL	K114-367	EDUCACION	EDUCACION BASICA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	267,930	267,930	267,930	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA ROBLES	ALVARADO SANTA IRENE ZDA. SECCION (EL TAIZAL)	RURAL	K111-364	EDUCACION	EDUCACION BASICA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	372,461	372,461	372,461	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.45	45.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. GENERAL JOSE MARIA MORELOS	GONZALEZ 3A SECCION	RURAL	K124-373	EDUCACION	EDUCACION BASICA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	741,316	741,316	741,316	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCÍA	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	K130-389	EDUCACION	EDUCACION BASICA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	2,283,494	1,303,152	1,303,152	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCION	RURAL	K112-365	EDUCACION	EDUCACION BASICA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	1,135,132	1,135,132	1,135,132	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	1.05	35.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM	
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y MEZCLA ASFÁLTICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K149-K096-340	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	35,000,000	4,990,330	4,990,330	4,990,330	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	70.0%	PROYECTO CAPUFE	
EQUIPAMIENTO																				
OTROS																				
ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	VILLAHERMOSA	URBANO	K125-359	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,187,000	88.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	FINANCIADO CON FONDOS SERNAPAM	
GASTO CORRIENTE																				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
EROGACIONES IMPREVISTAS SERNAPAM 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	00320-320	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION	1,303,150	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO SERNAPAM 2012	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0320-320	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	0	0	0	0	0.0%	10,325	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM 2012. EN EL CIERRE DE JUNIO 2012 CUENTA SOLAMENTE CON LO APORTADO POR PRODUCTO FINANCIERO	
FESTIVAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2012	VILLAHERMOSA	URBANO	00454-494	EDUCACION	CULTURA		11-EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA	331,940	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON FONDO CONACULTA	
AMASCO RECURSO 2011																				
VENIMOS 39 REGISTROS																				
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																				
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)																				
GASTO CORRIENTE																				
COMERCIOS FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0354-354	EDUCACION	CULTURA	525000	11-EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA	100	100	100	0	8.0%	0	0	PAGO	1.00	0.08	8.0%	REMANENTE DEL 2011 DEL PAICE. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL DEL 50%	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0291-291	EDUCACION	CULTURA	525000	11-EDUCACION PUBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA	16,228	16,228	16,228	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE 2011 DEL PAICE. SE INFORMA LA APORTACION FEDERAL DEL 50%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																				
INVERSIÓN																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				

ANEXO III
 INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Incluye prioridades y porcentajes en incluir decimales)

Año 2012 - Municipio de CENTRO
 INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Gran Sector de Desarrollo Social Dependencia o Entidad Ejecutora del Instituto Ejecutor del Proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Distrito del gasto (Denominación o descripción)	Entidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 18=15/13	Rendimientos Financ.		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acum. al Trim.	Avance %		
									Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24	21/20	25
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA)	DOS MONTES	RURAL	K143-K014-196	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	16833 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	11,102,319	11,102,319	11,102,319	11,102,319	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 60% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO OPO274	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA PERIFÉRICO, UBICADO ENTRE LAS CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y PERIFÉRICO CARLOS FELICER CÁMARA (COL. TAMULTE)	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K016-198	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	7,139,044	7,139,044	7,139,044	7,139,044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OPO278) DE 2011 A 2012	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 1RA. ETAPA	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	K143-K075-299	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2895 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	9,994,661	9,994,661	9,994,661	9,994,661	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 70% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OPO277) DEL 2011 AL 2012	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROYROSA (2DA ETAPA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K01R-200	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	35614 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,583,875	1,583,875	1,583,875	1,583,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 45% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OPO282) DE 2011 A 2012	
REHABILITACIÓN																				
REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS 2DA. ETAPA	VILLAHERMOSA	URBANO	K015-197	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	23972 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	658,918	658,918	658,918	658,918	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO OPO276	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA (2DA. ETAPA), REPOSICIÓN EQUIPOS BOMBEO, MOTORES ELÉCT. Y ACCESORIOS COMPLEMENT. EN CAPTACIÓN Y CISTERNA DE DIST. DE PLANTA POTAB. VMSA.	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K076-262	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	395000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	3,327,625	3,327,625	3,327,625	3,327,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OPO283) DE 2011 A 2012	
GASTO CORRIENTE																				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K017-199	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	410000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	855,950	855,950	855,950	855,950	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 54% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OPO279) DEL 2011 AL 2012	
PROGRAMA HABITAT																				
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL- HABITAT	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-0310-310	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	525000 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	123,362	123,362	123,362	123,362	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 PARA 2012	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0297-297	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	525000	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	359,742	359,742	359,742	359,742	0.0%	199	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE HABITAT 2011. SE INFORMA LA APORTACION FEDERAL DEL 50%. SE INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																				
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-0311-311	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	525000	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	45,017	45,017	45,017	45,017	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DE LA BOLSA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, REMANENTE DEL 2011 AL 2012	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0298-298	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	525000 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	41,671	41,671	41,671	41,671	0.0%	134	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2011. SE PRESENTAN PRODUCTOS FINANCIEROS	
COMISIONES Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																				
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																				
INVERSIÓN																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1A. ENTRADA DEL MORAL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR AMHENNA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K060 (OPO214)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	1060 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	183,858	183,858	183,858	183,858	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDÉP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS. REFRENDO DEL 2011 AL 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR AMHENNA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K059 (OPO213)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	1060 PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	908,880	908,880	908,880	908,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDÉP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS. REFRENDO DE 2011 PARA 2012	
OTROS																				
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, COMISIONES FINANCIERAS)	VILLAHERMOSA	URBANO	M099-0355-355	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	525000 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	50	50	50	50	66.0%	0	0	PAGO	1.00	0.66	66.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDÉP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS. REMANENTE DEL 2011 PARA EL 2012	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0294-294	EDUCACIÓN	DEPORTE	525000 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	83,406	83,406	83,406	83,406	0.0%	2,151	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDÉP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS. REMANENTE DEL 2011 PARA 2012. SE INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO	

Handwritten signature or initials

ANEXO III
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Incluir en pesos y centavos sin enterar decimales)

RA. 2012 - MUNICIPIO DE CENTRO
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)

Dependencia: Sector: Programa: Subprograma: Entidad Ejecutora: Institución Ejecutora del Proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que Coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financ		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acum. al Trím.		Unidad de Medida	Program. Anual		Acum. al Trím.	Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/20	25
PAGO DEL 1.º DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP)			319	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	500	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	44,286	44,286	44,286	44,286	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DE 2011 AL 2012
ROS PROGRAMAS																			
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																			
OBRA PUBLICA																			
RECONSTRUCCION																			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO, BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION - SECTOR ARENA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION	RURAL	FVICTR004 12	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	690,227	690,227	690,227	690,227	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.50	7.50	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA - SECTOR CENOBIO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+700	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	FVICTR004 13	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	200 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	420,532	420,532	420,532	420,532	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	1.70	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA. MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION - SECTOR MOHVA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	MEDELLIN Y MADERO 2A SECCION	RURAL	FVICTR004 14	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	439,748	439,748	439,748	439,748	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA. MIRAMAR - COLOMIA GARCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	MIRAMAR	RURAL	FVICTR004 15	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	400 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	333,626	333,626	333,626	333,626	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDELLIN Y FIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y FIGUA 4A SECCION, EL AGUACATE DEL KM 0+000 AL KM 6+400	MEDELLIN Y FIGUA 4A SECCION (EL AGUACATE)	RURAL	FVICTR004 21	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	600 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,724,904	2,724,904	2,724,904	2,724,904	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	6.40	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. ALAMBRADO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	FVICTR004 19	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	100 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	402,619	402,619	402,619	402,619	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TAMULTE BUENAVISTA) - RA. ESTANCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+150	ESTANCIA	RURAL	FVICTR004 20	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	450 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,019,874	2,019,874	2,019,874	2,019,874	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.15	1.15	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TOCOAL - OLOCHERO) - CIRCUITO LA CERBA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 0+900	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	FVICTR004 16	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	400 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	232,289	232,289	232,289	232,289	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO MEDELLIN Y FIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y MADERO 3A SECCION DEL KM 2+600 AL KM 5+600	MEDELLIN Y FIGUA 3A SECCION	URBANO	FVICTR004 18	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	400 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	622,578	622,578	622,578	622,578	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO RA. MEDELLIN Y FIGUA 2A SECC. - MEDELLIN Y MADERO 3RA SECCION DEL KM 5+600 AL KM 7+800	MEDELLIN Y FIGUA 2A SECCION	RURAL	FVICTR004 17	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	350 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	500,388	500,388	500,388	500,388	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.20	2.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE PUENTE CAJON, RA. ANACLETO CANABAL 3RA SECCION - LORES DEL TROPICO, KM. 0+100	ANACLETO CANABAL 3A SECCION	RURAL	FVICTR004 25	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	300 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,349,638	1,349,638	1,349,638	1,349,638	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE MACULTEPEC - OLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32, DEL KM 0+000 AL KM 1+280	MACULTEPEC	URBANO	FVICTR003 72	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	350 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,806,174	1,806,174	1,806,174	1,806,174	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	SE FINANCIAN EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA - ANACLETO CANABAL 3RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+250, -EL KM 0+400 AL KM 0+480 Y DEL KM 0+600 AL KM 1+200	ANACLETO CANABAL 3A SECCION	RURAL	FVICTR003 73	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	600 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,992,027	1,992,027	1,992,027	1,992,027	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	SE FINANCIAN EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (ANACLETO AMBAM - PUENTE LOS MONJES) - SECTOR LA SALUD, ANACLETO CANABAL 1RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+600	ANACLETO CANABAL 1A SECCION	RURAL	FVICTR003 69	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	400 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	853,813	853,813	853,813	853,813	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	SE FINANCIAN EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (TAMULTE - JENAVISTA) - RA. LA LOMA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750	LA LOMA	RURAL	FVICTR003 71	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	200 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,110,478	1,110,478	1,110,478	1,110,478	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.75	0.75	100.0%	SE FINANCIAN EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (LAHERMOSA - ESCARCEGA) - LA PERA, RA. LA MANGA II, DEL KM 0+000 AL KM 0+100	LA MANGA 2A SECCION (EL JOBAL)	RURAL	FVICTR003 74	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	1200 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,651,654	1,651,654	1,651,654	1,651,654	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	1.10	100.0%	SE FINANCIAN EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL

ANEXO III
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en millones de pesos y con centavos expresados en decimales)

FECAFI 2012 - Municipio de CENTRO

PERIODO DE REGISTRO SEGUNDO TRIMESTRE

Grupo de Obras y Desarrollo Social

Dependencia o Entidad Ejecutora del Instituto Ejecutor del proyecto, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambios	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Pendientes Financ		Asimilados			Información complementaria y evaluación de avances		
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acum. al Trim.		Unidad de Medida	Program. Anual		Acum. al Trim.	Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (VILLAHERMOSA- COATZACOALCOS) - PARQUE TABASCO, LAZARO CARDENAS 1A SECCION. DEL KM 1+700 AL KM 1+800 Y DEL KM 2+350 AL KM 2+600	LAZARU CARDENAS 1A SECCION	RURAL	FVICTR003 90	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	400 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	799,757	799,757	799,757	799,757	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y 50% POR EL FONDO FEDERAL. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RA. ANACLETO 3RA SECCION RA. EMILIANO ZAPATA, DEL KM 1+600 AL KM 1+700 Y DEL KM 2+900 AL KM 3+000	ANACLETO CANABAL 3A SECCION	RURAL	FVICTR003 88	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	600 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	387,791	387,791	387,791	387,791	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y 50% POR EL FONDO FEDERAL. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO, EL BAJO - RA. ESTANZUELA 1A SECCION. DEL KM 0+000 AL KM 1+200	ESTANZUELA 1A SECCION	RURAL	FVICTR003 98	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,387,544	1,387,544	1,387,544	1,387,544	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDO FEDERAL. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO RA. SANTA CATALINA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURAL	FVICTR001 99	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	350 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	5,717,651	5,717,651	5,717,651	5,717,651	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAN EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDO FEDERAL. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
ORTACIONES FEDERALES 62 REGISTROS																			
AIS																			
FISAR																			
AGUA POTABLE																			
SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
MANTENIMIENTO																			
(OP0220) RECONSTRUCCION DE CRUCE ESPECIAL EN RIO DE LA SIERRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K085-254	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,725,133	1,725,133	1,725,133	1,725,133	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO DEL 2011
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																			
(OP0290) DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN: GAVIOTAS NORTE, LA MANGA R, GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SECTOR ZDA. DE MONAL, RIO VIEJO 1RA. SECCION, ANICETO (T.S.), TOCOAL	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K077-267	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			2,443,606	2,443,606	2,443,606	2,443,606	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
URBANIZACION MUNICIPAL																			
CALLES																			
CONSTRUCCION																			
(OP0136) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJON LA IGLESIA Y LOS HERNANDEZ	ANACLETO CANABAL 4A SECCION	RURAL	K149-K063-246	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			567,908	567,908	567,908	567,908	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0155) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA	MEDELLIN Y MADERO 2A SECCION	RURAL	K149-K058-243	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			2,262,051	2,262,051	2,262,051	2,262,051	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0270) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICHONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	K149-K064-247	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			513	513	513	513	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
MANTENIMIENTO																			
(OP0091) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES, LAZARO CARDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	BOQUERON 2A. SECCION (EL BARQUILLO)	RURAL	K149-K022-218	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			105,325	105,325	105,325	105,325	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0122) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA Y II	BOQUERON 3A. SECCION (EL GUANAL)	RURAL	K149-K062-245	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			403,626	403,626	403,626	403,626	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0225) DESORILLE, RASTREO, CLINCTEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTINEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS MANOS, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2	EL CENSO	RURAL	K149-K066-276	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			235,789	235,789	235,789	235,789	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0255) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	K149-K069-272	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			255,121	255,121	255,121	255,121	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0273) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS CALLES CONSTITUCION, JESÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CONSTITUCION	LAGARTERA 1A. SECCION	RURAL	K149-K068-280	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			748,097	748,097	748,097	748,097	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0290) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES ZDA. ETAPA	ANACLETO CANABAL 2A SECCION	URBANO	K149-K070-261	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			1,507,805	1,507,805	1,507,805	1,507,805	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011

ANEXO III
 I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Ingresos en pesos y porcentajes en abreviada)

FOCAL 2012 - Municipio de CENTRO
 DE SEGURIDAD PÚBLICA TRIMESTRE

Grupo Sectorial: Desarrollo Social

Independencia o Entidad Ejecutora del Instituto: Ejecutora del proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ampio	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Finan.		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acum. al Trm. Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Program. Anual	Acum. al Trm.		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido								
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA EL RECARGUE DE CAMINO Y CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. INCLUYE TENDIDO Y COMPACTACIÓN, DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K149-K117-336	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	ANILAZOR	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE DFL 2011
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
RED DE ELECTRICIDAD																			
AMPLIACIÓN																			
CONEXIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K122-371	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			1,388,414	1,388,414	1,388,414	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																			
CENTROS DE SALUD																			
CONSTRUCCIÓN																			
(OP0229) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD RANCHERÍA LA MANGA 2A. SECCIÓN	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	K145-K067-279	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			153,737	153,737	153,737	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	REFRENDO 2011
MANTENIMIENTO																			
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	K150-K170-463	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			124,214	124,214	124,214	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
PREESCOLAR																			
MEJORAMIENTO																			
TÉRMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	EL ESPINO	RURAL	K150-K169-062	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			159,514	159,514	159,514	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PRIMARIA																			
CONSTRUCCIÓN																			
(OP0083) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS	INTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	K146-K021-214	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			117,417	117,417	117,417	117,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	REFRENDO 2011
(OP0246) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CHIQUIGUAD 1A. SECCIÓN	RURAL	K146-K074-269	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			93,246	93,246	93,246	93,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011
(OP0247) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	K146-K081-265	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			14,444	14,444	14,444	14,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011
(OP0265) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PAJONAL	RURAL	K146-K019-213	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			874,757	874,757	874,757	874,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011
(OP0271) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	K146-K071-281	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			64,051	64,051	64,051	64,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011
MANTENIMIENTO																			
IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIMARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	RÍO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	K150-K168-461	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES			76,036	76,036	76,036	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	APLICADO A TODA LA ESCUELA
(OP0134) DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	INTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	K146-K023-215	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			190,757	190,757	190,757	190,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011
GASTOS INDIRECTOS																			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																			
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-O268-268	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			2,000,173	2,000,173	2,000,173	0	0.0%	165,029	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2011. SE PRESENTA PRODUCTO FINANCIERO
REMANENTE																			
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BASURA Y CISTERNA DEL MERCADO PÚBLICO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K102-324	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			1,303,177	1,303,177	1,303,177	312,110	23.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2011

Municipio de CENTRO
 REPORTE SEMESTRAL

Grupo Social o Demográfico: Dependencia a Unidad Ejecutora del Instituto Ejecutor del Proyecto: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financ		Avance Financ				Información complementaria y explicación variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Program. Anual	Acum. al Trim.		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL FORTICA LINARES EN LA COLONIA CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K123-329	URBANO	EDUCACIÓN			265,000	265,000	265,000	136,046	51.3%	0	0	0	1.00	0.0%	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2011
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. ANTONIO SIBILLA ZURITA, COL. LA MANGA III	VILLAHERMOSA	URBANO	K146-K037 (OP0298)	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA			135,451	135,451	135,451	135,451	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFINANCIADO DEL 2011 AL 2012
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K099-327	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			949,960	949,960	949,960	55,281	5.8%	0	0	0	1.00	0.0%	6.0%	REMANENTE 2011
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
EROGACIONES IMPREVISTAS RIV REM 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0330-130	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			71,189	71,189	71,189	0	0.0%	2,319	0	0	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE DEL 2011
INGENIEROS DE REGISTROS																			
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																			
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FODEIMM	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-0309-309	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12	12	12	12	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL FODEIMM 2011
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																			
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAJSAÑ ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K042 (OP0292)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	818,314	818,314	818,314	818,314	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	RIO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	K145-K047 (OP0216)	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147 DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,425,874	1,425,874	1,425,874	1,425,874	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDOS DE LA SERNAPAM. SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. REFINANCIADO DE 2011 A 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO EL MADERO (TRAMO POR I. GURRIEREZ)	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	K149-K038 (OP0197)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,467,701	1,467,701	1,467,701	1,467,701	100.0%	0	0	0	2,705.00	2,205.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y GRIEGA	AMICETO	RURAL	K149-K050 (OP0202)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	264,771	264,771	264,771	264,771	100.0%	0	0	0	1,335.15	1,335.15	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAOBA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K032 (OP0182)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	395,375	395,375	395,375	292,840	74.1%	0	0	0	1,811.70	1,811.70	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO AL 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24, COLONIA FLORIDA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K036 (OP0188)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	211,519	211,519	211,519	211,519	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE PROYECTO REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO MULATO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN SAN JOSÉ Y CALLE NARANJOS, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K041 (OP0292)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,453,574	1,453,574	1,453,574	1,453,574	100.0%	0	0	0	1,742.40	1,742.40	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BUGAMBILIA	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	K149-K048 (OP0201)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	233,485	233,485	233,485	233,485	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K040 (OP0291)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,230,783	1,230,783	1,230,783	1,230,783	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CEMPLONILITE ENTRE LA CALLE CIRUELO Y 3RA. DEL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K031 (OP0181)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	723,161	723,161	723,161	723,161	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOSANES ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULÍS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K033 (OP0185)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	363,217	363,217	363,217	363,217	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFINANCIADO PARA 2012

ANEXO III
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En las pesas y porcentajes sin incluir decimales)

SEGUNDO TRIMESTRE de 2012

Municipio de CENTRO
REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Grupo Sectorial: Desarrollo Social

Dependencia: Entidad Ejecutora del Instituto Ejecutor del proyecto, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Anexo de recursos presupuestarios				Rendimiento Financ Acum al fin		Unidad de Medida	Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
									Acumulado a Trimestre				Avance %	Generador		Ejercidos	Programa Anua	Acum al Trim		Avance %
									Administrado	Programado	Ejercido	Avance %								
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25	
INSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y ANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALDERON MARCHENA Y ACUILS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K109-K024 (OPO186)	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	191,634	191,634	191,634	191,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012	
INSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y ANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVIRDSA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K027 (OPO196)	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	438,961	438,961	438,961	89,847	20.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SENDA DEL AMBOYAN	PARRILLA II	URBANO	K149-K029 (OPO399)	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,554,779	1,554,779	1,554,779	1,530,923	98.5%	0	0	MEJOR CUADRADO	1,425.00	1,825.00	100.0%	PROYECTO CAPUFE REFRENDADO EN F3 2012	
HABILITACION																				
HABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BRILLA I DEL FRACCIONAMIENTO POLICIA Y TRANSITO	PARRILLA	URBANO	K143-K080 (OPO167)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	3,499,719	3,499,719	3,499,719	1,492,871	42.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR PROSANEAR - PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REFRENDADO DE 2011 A	
ESTO CORRIENTE																				
ROS GASTOS DE OPERACION																				
MISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-O351-351	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	250	250	250	162	64.8%	0	0	ACCION	1.00	0.65	65.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERMAPAM SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL, REMANENTE 2011	
MISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-O352-352	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		11-EDUCACION PUBLICA HOO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8	8	8	8	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE CONACULTA 2011	
VOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO SERMAPAM	VILLAHERMOSA	URBANO	P041-O308-308	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	405,440	405,440	405,440	405,440	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL FONDO SERMAPAM 2011	
VOLUCION DE SALDOS NO EJERCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES CONACULTA TIVAL DE LA CIUDAD REMANENTE	VILLAHERMOSA	URBANO	D0388-388	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		11-EDUCACION PUBLICA HOO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	171	171	171	0	0.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%	FONDO CONACULTA REMANENTE	
OGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O283-283	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,427,449	1,427,449	1,427,449	0	0.0%	14,950	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAPUFE INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS 2012	
OGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O292-292	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EOO-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE	117,816	117,816	117,816	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE 2011 DEL SERMAPAM	
OGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O293-293	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION	593	593	593	0	0.0%	296	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE PROSANEAR DEL 2011 AL 2012. SE PRESENTAN LOS PRODUCTOS	
CONVENIOS																				
ERSON																				
RA PUBLICA																				
ISTRUCCION																				
ISTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VIL- OCUILTZAPOTLAN Y MACUTEPEC (1ª ETAPA), CONSTRUCC. LINEA PRESION, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS GRAS Y REJALIN, CARRAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLAN II	OCUILTZAPOTLAN	URBANO	K143-K055 (OPO173)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	661,335	661,335	665,335	561,296	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012. PROYECTO	
ISTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO	GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	K145-K053 (OPO077)	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	383,666	383,666	383,666	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012	
ISTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA (REHABILITACION DE TROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 1 Y LINEA DE CONDUCCION DE SLO L. SHAR-VILLA LUIS GIL PEREZ)	LUIS GIL PEREZ (LA VILLA)	RURAL	K143-K020 (OPO156)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	3,979,454	3,979,454	3,979,454	2,932,304	73.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR EL FAIS EN EL 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA	
ISTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS UNTZAPOTLAN Y MACUTEPEC (PRIMERA ETAPA), UBICACION: CALLE URBANO ABASOLO Y CALLE JUAN C. LANDERO	OCUILTZAPOTLAN	URBANO	K143-K024 (OPO236)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	7,367,998	7,367,998	7,367,998	7,085,834	96.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012	
ISTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERIAS ANACLETO VASAL 1ª, 2ª Y 3ª SECCION (1ª ETAPA), COLECTOR PRINCIPAL Y ATARJEAS 1ª-3ª, CARRAMO 1 Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	K143-K082 (OPO153)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	13,946,775	13,946,775	13,946,775	9,120,620	65.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CREDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III. PROYECTO REFRENDADO	
ISTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DRENAJES DE VILLAS OCUILTZAPOTLAN Y CUUTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN CALLES MELCHOR OCAIMPO, CUQUINTEMOC, PERL, CONSTITUCION, ALFONSO CAPARROSO Y INEZ CORTINES	OCUILTZAPOTLAN	URBANO	K143-K057 (OPO237)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	4,354,110	4,354,110	4,354,110	4,308,832	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012	
ONSTRUCCION																				
ONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS LADOS), CALLES: JUAN C. LANDERO, MARIANO ABASOLO Y VICENTE GUERRERO	OCUILTZAPOTLAN	URBANO	K185-497	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS 2011 Y A SER SOLVENTADO CON RECURSO DEL FONDO III.	

ANEXO III
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes y sin incluir decimales)

FECHA DE ELABORACION: 15/06/2012
DE: SECRETARIA FEDERAL DE ECONOMIA

Grupo Sectorial: Desarrollo Social Dependencia o Entidad Ejecutora de la Institución o Programa de la Proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimiento Financiero		Asignación				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado Trm.	Avance %	
2	4	5	6	8	9	12	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
REHABILITACIÓN																			
REHABILITACION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0207	EDUCACION	DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA	1,471,143	1,061,252	1,471,143	1,061,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	359.00	90.0%	
REHABILITACION DEL PALACIOS DE LOS DEPORTES JDA. ETAPA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL)	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0210	EDUCACION	DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA	7,697,176	7,687,506	7,697,176	7,687,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,487.00	6,790.00	80.0%	
SUPERVISION EXTERNA A LA REHABILITACION DEL TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL)	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0223	EDUCACION	DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	45,499	41,813	45,499	41,813	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.00	100.0%	REINCORPORACION DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2012
EQUIPAMIENTO																			
OTROS																			
APoyo PARA PROGRAMAS DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0704	EDUCACION	DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA	1,373,856	1,373,856	1,373,856	1,373,856	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	SE REFRENDA 2012 \$428,976.00 Y HA SIDO EJERCIDO EL RECURSO EN EL 2DO. TRIMESTRE
SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA (FEDERAL)	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0225	EDUCACION	DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA	96,983	93,010	96,983	93,010	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	95.0%	REINCORPORACION DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2012
SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD DEPORTIVA (FEDERAL)	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0224	EDUCACION	DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA	66,800	66,784	66,800	66,784	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.00	80.0%	REINCORPORACION DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2012
SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACION AL PALACIO DE LOS DEPORTES JDA. ETAPA (FEDERAL)	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0226	EDUCACION	DEPORTE		11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA	238,057	237,956	238,057	237,956	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.00	80.0%	REINCORPORACION DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2012
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACION																			
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0290-290	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION		24-DEUDA PUBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	3,389,718	3,389,718	3,389,718		0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE 2011
TABASCO RECURSO 2010																			
SUBSIDIOS Y REGISTROS																			
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																			
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACION																			
COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0348-348	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	525000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	3,300	3,300	3,300		0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL REMANENTE DEL 2010 SE INFORMA EL 60% QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0284-286	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HABITANTES	525000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACION	57,100	57,100	57,100		0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE DEL RECURSO 2010 SE INFORMA LA APORTACION FEDERAL DEL 60%
INDICADORES Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																			
ORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS																			
AIS																			
FISM																			
URBANIZACION MUNICIPAL																			
CALLES																			
MAINTENIMIENTO																			
REVESTIMIENTO DE CALLEJONES EN EL EJDO JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K097-322	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			620,868	620,868	620,868		0.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2010
GASTOS INDIRECTOS																			
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																			
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																			
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0274-274	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			19,717	19,717	19,717		0.0%	26.0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE 2010. SE PRESENTA PRODUCTO FINANCIERO
ORTAMUN																			
INVERSION																			
OBRA PUBLICA																			
CONSTRUCCION																			
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE SALVADOR ALLENDE DE LA COLONIA GUADALUPE BOBIA	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K101-326	EDUCACION	DEPORTE			622,397	622,397	622,397	511,362	82.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2010
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACION																			
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0277-277	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION			141,397	141,397	141,397		0.0%	1.268	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2010 INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO
VIVENDOS 3 REGISTROS																			
TABASCO RECURSO 2009																			
SUBSIDIOS 3 REGISTROS																			

ANEXO III
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

412101 - Municipios de CENTRO
1 SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Grupo Sectorial: Desarrollo Social

Dependencia o Entidad Ejecutora del Institución ejecutora del proyecto: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Sector	Subsector	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financ.		Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Program. Anual	Acum. al Trim.	Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido								
2	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18: 15/13	19	20	21	22	23	24: 21/20	25
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																			
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
EROGACIONES IMPREVISTAS 2009	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0287-287	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$25000 HABITANTES	16- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	781,579	781,579	781,579	0	0.0%	28	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE REMANENTE 2009. SE INFORMA LA APORTACION FEDERAL DE 50% SE REFIERE PRODUCTO FINANCIERO
ERTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																			
IS																			
ISM																			
GASTOS INDIRECTOS																			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM)																			
EROGACIONES IMPREVISTAS 2009	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0275-275	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			2,366,512	2,366,512	2,366,512	0	0.0%	656	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2009. SE INFORMA PRODUCTO FINANCIERO DEL RECURSO SE66.00
RTAMUN																			
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
COMISIONES FINANCIERAS	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0278-278	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			120	120	120	24	20.0%	0	0	PAGO	1.00	0.20	20.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2009
EROGACIONES IMPREVISTAS 2009	VILLAHERMOSA	URBANO	PO61-0278-278	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN			1,194,577	1,194,577	1,194,577	0	0.0%	37	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2009. INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO
TABASCO RECURSO 2008																			
ERTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																			
IS																			
ISM																			
AGUA POTABLE																			
SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
CONSTRUCCIÓN																			
(OP0013)(OP0005)(OP0075)(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K087-256	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			730,250	730,250	730,250	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	REFRENDO DEL 2008
(OP0014)(OP0006)(OP0077)(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K088-257	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			90,836	90,836	90,836	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	REFRENDO DEL 2008



DIRECCION DE PROGRAMACION

Ing. Raúl Palomera González
Director de Programación