

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

No	ZONA	SISTEMA	ESTACIONES DE BOMBEO	TOTAL EQUIPOS		CAPACIDAD TOTAL INSTALADA		CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL	CONDICIONES ACTUALES			OBSERVACIONES
				BOMBA	MOTOR	LPS	H.P.		EN SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	POBLACION ABASTECIDA	
1	ZN	VILLA MACULTEPEC (COL. EL REFUGIO)	1	1	1	20	15	20	1		IDEM	
2	ZS	FRACC. EL ARBOL	1	2	2	10	15	20	1		1,150	
3	ZS	FRACC. CASA PARA TODOS	1	2	2	5	5.0	5	1		820	
						5	5.0					
4	ZS	FRACC. DANIEL ESPINOSA GALINDO I	1	1	1	50	30	40	1		1,922	
				1	1	50	30					
5	ZS	FRACC. FOVISSSTE-PARRILLA	1	2	2	10	15	50	1		1,282	
						10	10					
6	ZS	FRACC. LOMAS DE ESQUIPULAS	1	1	1	5	5	5	1		289	
7	ZS	FRACC. UNIÓN HACE LA FUERZA	1	1	1	5	5	5	1		220	
8	ZE	POBLADO DOS MONTES	1	2	2	15	15	15	1	1	1,160	
						20	20					
9	ZS	RA. LA LIMA	1	2	2	50	30	50	1		1,644	
				2	2	30	15					
10	ZS	POB. HUAPINOL (COL. MANUEL SILVA)	1	2	2	10	7.5	10	1		824	
						10	7.5					
11	ZN	RA. MEDELLÍN Y MADERO 1A. SECC.	1	2	2	15	10	30	1		601	
						15	10					
12	ZN	RA. MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECC.	1	3	3	30	25	80	1		4,197	
						20	15					
						20	15					
13	ZN	RA.TOCOAL T.S.	1	2	2	20	15	50	1		1,340	
						30	10					
14	ZN	VILLA OCULTZAPOTLÁN (COL. VICENTE GUERRERO EL ARBOLITO).	1	2	2	15	15	30	1		500	
						15	15					
15	ZS	VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES I	1	1	1	5	5	30	1		IDEM	
16	ZS	VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES II	1	2	2	.	5	10	1		IDEM	
						5	5					
17	ZS	VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES III	1	2	2	10	15	20	1		IDEM	
						10	15					
18	ZO	RA. BUENAVISTA RÍO NUEVO 1A. SECC. "LA NACHITA"	1	2	2	1,000	300	2,000	1		4,489	
						1,000	300					
19	ZN	FRACC. CARLOS PELLICER	1	3	3	50	20	25	2	1	7,500	ACTUALMENTE NO ESTÁ RECEPCIONADO
20	ZO	RA. BUENAVISTA RÍO NUEVO 2A SECC	1									
21	ZO	FRACC. FLORES DEL TROPICO	1									
22	ZS	FRACC. GRACIAS MEXICO	1									
TOTAL DE EQ. INSTALADOS			22	38	38	2,575	1,040	2,495	20	2	27,938	

Nota: El dato de población se refiere solamente a las comunidades donde se localizan las estaciones de bombeo y comunidades aledañas, complementándose la cobertura con los equipos de bombeo existentes en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales a cargo del Depto. Control de Calidad, con lo cual se obtiene una cobertura de aproximadamente el 26% del total de la población existente en la Zona Rural del municipio de Centro