

**SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN
DEPARTAMENTO ZONA RURAL
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE**

PERIODO: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016

No	ZONA	SISTEMA DE AGUA POTABLE	NO. DE INFRAESTR.	TOTAL EQUIPOS		CAPACIDAD TOTAL INSTALADA		CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL	CONDICIONES ACTUALES			OBSERVACIONES
				BOMBA	MOTOR	LPS	H.P.		EN SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	POBLACION ABASTECIDA	
		CISTERNA DE REBOMBEO										
1	ZN	CISTERNA REBOMBEO CHILAPA	1	2	2	20 20	30 30	40	1		1.962	
2	ZS	CISTERNA DE REBOMBEO FOVISSTE-PARRILLA	1	2	2	10 10	15 15	10	1		1.282	
3	ZS	CISTERNA DE REBOMBEO VILLA PLAYAS DEL ROSARIO	1	2	2	40 40	60 50	80	1		13.715	
4	ZO	CISTERNA DE REBOMBEO RA. PABLO L. SIDAR	1	2	2	20 15	30 20	35	1		1.092	
5	ZO	CISTERNA DE REBOMBEO FRACC. PALMA REAL	1	2	2	5 20	10 30	25	1		5.900	
6	ZO	CISTERNA DE REBOMBEO VILLA LUIS GIL PÉREZ	1	1	1	20	40	20	1		5.641	
7	ZS	CISTERNA DE REBOMBEO FRACC. LA VENTA	1	4	4	20	40	20	1		13.740	
8	ZS	CISTERNA DE REBOMBEO FRACC. 27 DE OCTUBRE	1	2	2	15	30	15	1		12.670	LA CISTERNA NO FUNCIONA COMO TAL, YA QUE SE ENVIA BOMBEO DIRECTO A LA RED
9	ZS	CISTERNA DE REBOMBEO LAS MERCEDES	1	2	2	15	30	15	1		6.500	
		TOTAL	9	19	19	270	430	260	9		62.502	

Nota: El dato de población se refiere solamente a las comunidades donde se localizan los sistemas de agua potable y comunidades aledañas, complementándose la cobertura con las comunidades abastecidas por las Plantas Potabilizadoras a cargo del Depto. Control de Calidad, con lo cual se obtiene una cobertura de aproximadamente el 84% del total de la población existente en la Zona Rural del municipio de Centro.