

**INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO**

**15 DE ENERO DE 2010**

No	ZONA	SISTEMA	ESTACIONES DE BOMBEO	TOTAL EQUIPOS		CAPACIDAD TOTAL INSTALADA		CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL	CONDICIONES ACTUALES			OBSERVACIONES
				BOMBA	MOTOR	LPS	H.P.		EN SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	POBLACION ABASTECIDA	
1	ZN	VILLA MACULTEPEC	1	3	3	60	30	250	1		6,660	
						60	30					
						60	30					
				1	1	100	40					
			1	1	250	60						
	ZN	VILLA MACULTEPEC COL. EL REFUGIO	1	1	1	20	15	20	1		IDEM	
2	ZS	FRACC. CASA DEL ARBOL	1	2	2	10	15	20	1		1,150	
						10	15					
3	ZS	FRACC. CASA PARA TODOS	1	2	2	5	5.0	5	1		820	
						5	5.0					
4	ZS	FRACC. DANIEL ESPINOSA GALINDO I	1	1	1	50	30	100	1		1,922	
				1	1	50	30					
5	ZS	FRACC. FOVISSTE-PARRILLA	1	2	2	20	15	40	1		1,282	
						20	15					
6	ZS	FRACC. LOMAS DE ESQUIPULAS	1	1	1	5	5	5	1		289	
7	ZS	FRACC. UNIÓN HACE LA FUERZA	1	1	1	5	5	5	1		220	
8	ZE	POBLADO DOS MONTES	1	2	2	15	15	15	1		1,160	
						20	20					
9	ZS	RA. LA LIMA	1	2	2	50	30	50	1		1,644	
				2	2	30	15					
10	ZS	POB. HUAPINOL COL. MANUEL SILVA	1	2	2	10	7.5	10	1		824	
						10	7.5					
11	ZN	RA. MEDELLÍN Y MADERO 1A. SECC.	1	2	2	15	10	30	1		601	
						15	10					
12	ZN	RA. MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECC.	1	3	3	30	25	40	2		4,197	
						20	15					
						20	15					
13	ZN	RA.TOCOAL	1	2	2	20	20	30	1		1,340	
						20	15					
14	ZN	VILLA OCUILTZAPOTLÁN (COL. VICENTE GUERRERO EL ARBOLITO).	1	2	2	20	15	40	1		500	
						20	15					
15	ZS	VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES I	1	0	0	0	0	0	0	1	1,731	
	ZS	VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES II	1	2	2	5	5	10	1		IDEM	
	ZS	VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES III	1	2	2	10	15	10	1		IDEM	
						10	15					
16	ZO	RA. BUENAVISTA RÍO NUEVO 1A. SECC. "LA NACHITA"	1	2	2	1,000	300	1,000	1		4,489	
						1,000	300					
		<b>TOTAL DE EQ. INSTALADOS</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>3,075</b>	<b>1,220</b>	<b>1,680</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>28,829</b>	

Nota: El dato de población se refiere solamente a las comunidades donde se localizan las estaciones de bombeo y comunidades aledañas, complementándose la cobertura con los equipos de bombeo existentes en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales a cargo del Depto. Control de Calidad, con lo cual se obtiene una cobertura de aproximadamente el 26% del total de la población existente en la Zona Rural del municipio de Centro